



INFORME GENERAL DE ACTIVIDADES

CONTRATO 3034 DE 2026

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

MAYO DEL 2026

CONTRATISTA UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA.

Se hace entrega del Informe Técnico Operativo del Contrato 3034 de 2026, operado por MARV7 del 01 de Mayo de 2026 al 31 de Mayo de 2026



JEISON GIOVANNI ALVIS LOZANO

Coordinador de campo
Contrato 3034 de 2026

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

CONTRARO 3034 DE 2026



CONTRATISTA UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA.

INFORME TECNICO ADMINISTRATIVO MARV7

DEL 01 DE MAYO DE 2026 AL 31 DE MAYO DE 2026

GOBERNACION DEL TOLIMA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

CONTRARO 3034 DE 2026



1. RELACION MAQUINARIA Y VOLQUETAS PARA MEJORAMIENTOS VIALES Y ATENCION DE EMERGENCIAS

De acuerdo con las actividades establecidas en el contrato N° 3034 del 2026, y teniendo en cuenta las instrucciones dadas por la Gobernación del Tolima, se recibe el siguiente equipo que consta de: Motoniveladoras, Retroexcavadoras, Vibro compactadores, Bulldozer y Volquetas relacionada a continuación:

RELACION MAQUINARIA Y VOLQUETAS A CARGO DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA

ITEM	MAQUINARIA	MARCA	REFERENCIA
1	Motoniveladora	CATERPILLAR	CAT0120KTSZN01692 (38)
2	Motoniveladora	CATERPILLAR	CAT0120KTSZN01714 (40)

ITEM	VOLQUETA	MARCA	PLACA
1	Volqueta	CHEVROLET FTR 700	ODU - 862 (22)
2	Volqueta	CHEVROLET FTR 700	ODU - 864 (24)
3	Volqueta	CHEVROLET KODIAK	OTI - 689 (01)
4	Volqueta	CHEVROLET KODIAK	OTE - 016 (02)
5	Volqueta	CHEVROLET KODIAK	OTI - 698 (06)
6	Volqueta	CHEVROLET KODIAK	OTI - 696 (08)
7	Volqueta	CHEVROLET KODIAK	OTI - 686 (09)
8	Volqueta	CHEVROLET KODIAK	OTI - 687 (10)
9	Volqueta	CHEVROLET KODIAK	OTI - 697 (12)
10	Volqueta	CHEVROLET KODIAK	OTE - 026 (13)
11	Volqueta	CHEVROLET KODIAK	OTI - 694 (14)
12	Volqueta	CHEVROLET KODIAK	OTI - 691 (15)
13	Volqueta	CHEVROLET KODIAK	OTI-692 (16)

LOTE DE MAQUINARIA NUEVA

ITEM	MAQUINARIA	MARCA	REFERENCIA
1	EXCAVADORA HIDRAULICA #2	CATERPILLAR	320GC CAT00320JBR430416
2	EXCAVADORA HIDRAULICA #3	CATERPILLAR	320GC CAT00320EBR430490
3	EXCAVADORA HIDRAULICA #4	CATERPILLAR	320GC CAT00320EBR430490
4	EXCAVADORA HIDRAULICA	KOMATSU	KOMATSU-PC200-10M0 - C52313
5	RETROEXCAVADORA DE LLANTA #38	CATERPILLAR	420 CAT00420HL9T00442
6	RETROEXCAVADORA DE LLANTA #36	CATERPILLAR	CAT00420PL9T00298
7	RETROEXCAVADORA DE LLANTA #37	CATERPILLAR	CAT00420AL9T00437
8	RETROEXCAVADORA DE LLANTA #39	CATERPILLAR	L9T00547
9	RETROEXCAVADORA DE LLANTA #40	CATERPILLAR	CAT00420JL9T00594
10	RETROEXCAVADORA DE LLANTA	NEW HOLLAND	B80C (MC729169)-NKJ0B80CVPKH39006
11	RETROEXCAVADORA DE LLANTA	NEW HOLLAND	B80C (MC729988)-NKJ0B80CJRKH39961
12	VIBROCOMPACTADOR SUELO #4	CATERPILLAR	CATCS44BARGE00356
13	VIBROCOMPACTADOR SUELO #6	CATERPILLAR	CATCS44BLRGE00361
14	VIBROCOMPACTADOR SUELO #8	CATERPILLAR	RGE00347
15	VIBROCOMPACTADOR SUELO #8	CATERPILLAR	RGE00347
16	BULLDOZER #5	CATERPILLAR	CAT000D4VK3G00345
17	BULLDOZER	KOMATSU	B51217 (6)
18	MOTONIVELADORA #30	CATERPILLAR	E9201099
19	MOTONIVELADORA #31	CATERPILLAR	E9201101

Carrera 3#10-25, Oficina 202 A, Centro – Teléfono (8) 2596201
Ibague – Tolima. Colombia

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

CONTRARO 3034 DE 2026



20	Motoniveladora	KOMATSU	KMTGD033ERA002112
21	Motoniveladora	KOMATSU	KMTGD033ERA002100
22	Motoniveladora	KOMATSU	KMTGD033ERA002081
23	Motoniveladora	NEW HOLLAND	HBZN0140LPAF10008

ITEM	VOLQUETA	MARCA	REFERENCIA
1	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	KOMATSU	C52313
2	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTA	NEW HOLLAND	36916
3	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTA	NEW HOLLAND	36918
4	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTA	NEW HOLLAND	36919
5	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTA	NEW HOLLAND	36920
6	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTA	NEW HOLLAND	36923
7	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTA	NEW HOLLAND	36924
8	MOTONIVELADORA	NEW HOLLAND	NPAF10008
9	MOTONIVELADORA	KOMATSU	KMTGD033KRA002118
10	MOTONIVELADORA	KOMATSU	KMTGD033ERA002159
11	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTA	NEW HOLLAND	44638
12	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTA	NEW HOLLAND	44643
13	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTA	NEW HOLLAND	45278
14	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTA	NEW HOLLAND	44911
15	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTA	NEW HOLLAND	45287

ITEM	VOLQUETA	MARCA	PLACA
1	Volqueta	INTERNATIONAL MV 607 SBA 4X2	LTL – 731 (32)
2	Volqueta	INTERNATIONAL MV 607 SBA 4X2	LTL – 732 (33)
3	Volqueta	INTERNATIONAL MV 607 SBA 4X2	LTL – 733 (34)
4	Volqueta	INTERNATIONAL MV 607 SBA 4X2	LTL – 734 (35)
5	Volqueta	INTERNATIONAL MV 607 SBA 4X2	LTL – 735 (36)
6	Volqueta	INTERNATIONAL MV 607 SBA 4X2	LTL – 736 (37)

Carrera 3#10-25, Oficina 202 A, Centro – Teléfono (8) 2596201
Ibagué – Tolima. Colombia



UNIÓN TEMPORAL MARV 7

CONTRARO 3034 DE 2026

7	Volqueta	INTERNATIONAL MV 607 SBA 4X2	LTL – 737 (38)
8	Volqueta	INTERNATIONAL MV 607 SBA 4X2	LTL – 738 (39)
9	Volqueta	INTERNATIONAL MV 607 SBA 4X2	LTL – 739 (40)
10	Volqueta	INTERNATIONAL MV 607 SBA 4X2	NGX – 920 (41)

ITEM	VOLQUETA	MARCA	PLACA
1	VOLQUETA	INTERNATIONAL	NQX 934 (43)
2	VOLQUETA	INTERNATIONAL	NQX 935 (44)
3	VOLQUETA	INTERNATIONAL	NQX 936 (45)
4	VOLQUETA	INTERNATIONAL	PXS 711 (46)
5	VOLQUETA	INTERNATIONAL	PXS 710 (51)
6	VOLQUETA	INTERNATIONAL	PXS 712 (47)
7	VOLQUETA	INTERNATIONAL	PXS 698 (50)
8	VOLQUETA	INTERNATIONAL	PXS 694 (48)
9	VOLQUETA	INTERNATIONAL	PXS 695 (49)

2. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

El desarrollo del presente contrato tiene como objetivo, **CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA.**

**Carrera 3#10-25, Oficina 202 A, Centro – Teléfono (8) 2596201
Ibagué – Tolima. Colombia**



El resultado final es el mejoramiento de la conectividad de las regiones, disminución de los costos de operación, disminución de los costos de traslado del personal, recuperación de la vida útil de los corredores viales que a la fecha se encuentran deteriorados, disminución del riesgo en la movilidad, atención de emergencias viales y en general mejoramiento del estado de las vías, garantizando el tránsito vehicular por los corredores viales del departamento del Tolima.

El personal operativo y administrativo que labora para el Contrato No. 3034 de 2026 suscrito con la Gobernación del Tolima, cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA"; se ha trabajado para atender cualquier emergencia vial que se presente en la red vial secundaria y/o terciaria del Departamento del Tolima.

Por lo anterior, y durante el periodo del 01 de Mayo al 31 de Mayo del 2026 se realizó la atención en Frentes de obra para el mantenimiento y/o mejoramiento vial, así como la atención de emergencias presentadas y notificadas, para de manera oportuna, intervenir y solucionar de manera parcial/completa las afectaciones causadas.

3. PERSONAL

3.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO:

<u>COORDINADOR DE CAMPO</u>
JEISON GIOVANNI ALVIS LOZANO
<u>PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL</u>
ANDREA RINCON ISLENA CERQUERA TAFUR
<u>SUPERVISORES DE OBRA</u>
STEPHANIE LARA
DIANA GALLEGO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

CONTRARO 3034 DE 2026

**3.2 PERSONAL OPERATIVO MES:**

ITEM	NOMBRES	CARGO
1	ACOSTA PINEDA FREDY JAIR	CONDUCTOR VOLQUETA
2	AGUIRRE JIMENEZ DUVERNEY -	CONDUCTOR VOLQUETA
3	AGUIRRE OSORIO ALVARO JOSE	OPERADOR DE MAQUINARIA
4	ALVAREZ BURITICA BERNARDO -	CONDUCTOR VOLQUETA
5	ALVIS ESPINOSA JUAN FREDY	OPERADOR DE MAQUINARIA
6	ALVIS LOZANO JEISON GIOVANNI	COORDINADOR DE CAMPO
7	BARRAGAN GUZMAN JULIO CESAR	CONDUCTOR VOLQUETA
8	BASTIDAS RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	CONDUCTOR VOLQUETA
9	BELTRAN CONDE MARISOL -	OPERADOR DE MAQUINARIA
10	CALA LOZANO JUAN DIEGO	OPERADOR DE MAQUINARIA
11	CAMACHO BELTRAN JEIDER -	OPERADOR DE MAQUINARIA
12	CANON MARIN CAMILO ANDRES	CONDUCTOR VOLQUETA
13	CARDOZO LOAIZA ALEXANDER -	OPERADOR DE MAQUINARIA
14	CASTANEDA RODRIGUEZ GUILLERMO	CONDUCTOR VOLQUETA
15	CASTAÑEDA RODRIGUEZ BRANQUELY -	CONDUCTOR VOLQUETA
16	CERQUERA TAFUR ISLENA -	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL
17	CHICA AGUIRRE DIDER ALONSO	CONDUCTOR VOLQUETA
18	DIAZ DIAZ FRANCISCO JAVIER	CONDUCTOR VOLQUETA
19	DIAZ MANCILLA JOSE EMIR	CONDUCTOR VOLQUETA
20	DIAZ OLIS JULIO ENRIQUE	OPERADOR DE MAQUINARIA
21	ECHEVERRY SOTO GUILLERMO -	CONDUCTOR VOLQUETA
22	ESPITIA LOPEZ ANDERSON RAUL	CONDUCTOR VOLQUETA
23	FLOREZ LEZAMA JOSE MILLER	OPERADOR DE MAQUINARIA
24	GALLEGO CAMPOS DIANA MARCELA	SUPERVISOR DE CAMPO
25	GIRALDO OCAMPO JULIO CESAR	OPERADOR DE MAQUINARIA
26	GOMEZ HUERTAS ARTURO -	OPERADOR DE MAQUINARIA
27	GOMEZ VARGAS CARLOS JULIAN	CONDUCTOR DE VOLQUETA
28	GONZALEZ APONTE WILMAR EDUARDO	OPERADOR DE MAQUINARIA
29	GUERRERO LOZANO FRANCISCO JAVIER	CONDUCTOR VOLQUETA
30	GUERRERO PARRA JOSE MANUEL	CONDUCTOR VOLQUETA
31	HERNANDEZ - WILSON ENRIQUE	OPERADOR DE MAQUINARIA
32	LARA HERNANDEZ STEPHANIE CAROL	SUPERVISOR DE CAMPO
33	LOPEZ JIMENEZ OSCAR EDUARDO	CONDUCTOR VOLQUETA
34	LOZANO ZAPATA CARLOS ARTURO	CONDUCTOR VOLQUETA
35	MACHADO GONZALEZ RAFAEL ANTONI	CONDUCTOR VOLQUETA
36	MARIN BUITRAGO WILMER ANDRES	OPERADOR DE MAQUINARIA

Carrera 3#10-25, Oficina 202 A, Centro – Teléfono (8) 2596201
Ibagué – Tolima. Colombia

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

CONTRARO 3034 DE 2026



37	MATAJUDIOS BUITRAGO RENEVAR -	OPERADOR DE MAQUINARIA
38	MEDINA FRANCO DAVID ENRIQUE	CONDUCTOR VOLQUETA
39	MENDEZ HERNANDEZ PABLO JULIAN	OPERADOR DE MAQUINARIA
40	MONTOYA CARDENAS JORGE ANDRES	OPERADOR DE MAQUINARIA
41	MORALES RUIZ CRISTIAN LEONARDO	OPERADOR DE MAQUINARIA
42	MUNOZ VANEGAS WILDER ARTURO	OPERADOR DE MAQUINARIA
43	NAVARRETE FANDINO JULIAN ANDRES	OPERADOR DE MAQUINARIA
44	NEIRA MENDOZA ARLEY -	OPERADOR DE MAQUINARIA
45	OCAMPO - JOSE ALED	OPERADOR DE MAQUINARIA
46	OLAYA PACHON LEONARDO -	OPERADOR DE MAQUINARIA
47	OLMOS BARBOSA LEONEL -	MECANICO
48	ORTEGON RUBIO NOLBERTO -	OPERADOR DE MAQUINARIA
49	ORTIZ URUENA JAIME ALBERTO	OPERADOR DE MAQUINARIA
50	OSPINA LAMPREA DAVID -	CONDUCTOR VOLQUETA
51	OVALLE PAEZ DIEGO ERNESTO	OPERADOR DE MAQUINARIA
52	PATINO FALLA JOSE HUMBERTO	OPERADOR DE MAQUINARIA
53	PATINO HERNANDEZ ANDRES MAURICIO	CONDUCTOR VOLQUETA
54	PENA TIQUE DEINER YOHAN	CONDUCTOR VOLQUETA
55	PEREZ SANCHEZ AMILKAR SMITH	OPERADOR DE MAQUINARIA
56	PORTELA SIERRA EDWIN ANDRES	OPERADOR DE MAQUINARIA
57	PULIDO SANTOS JHON JAIRO	OPERADOR DE MAQUINARIA
58	RENGIFO LUNA JHONATAN ANDRES	INSPECTOR VIAL
59	RICO LEON DUVAN FELIPE	MECANICO
60	RICO LEON JHON HENRY	OPERARDOR DE MAQUINARIA
61	RINCON CARDENAS CARLOS FERNAND	CONDUCTOR VOLQUETA
62	RINCON VANEGAS ANDREA ALEXANDR	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL
63	ROCHA DIAZ JOSE HENRY	CONDUCTOR VOLQUETA
64	RODRIGUEZ AREVALO YIMMY ALEXADER	CONDUCTOR DE VOLQUETA
65	ROJAS GARZON EDINSON -	OPERADOR DE MAQUINARIA
66	SALCEDO OVIEDO SALOMON -	CONDUCTOR DE VOLQUETA
67	SANCHEZ BARRETO JOHNY DAVID	OPERADOR DE MAQUINARIA
68	SANCHEZ BARRETO MIGUEL ANGEL	OPERADOR DE MAQUINARIA
69	SANCHEZ BETANCOURT FERNANDO -	OPERADOR DE MAQUINARIA
70	SANCHEZ POLO FERDY NEIL	CONDUCTOR VOLQUETA
71	SANDOVAL SOTO FRANK STIVEN	CONDUCTOR DE VOLQUETA
72	SEGURA DELGADO JOHN EDWAR	CONDUCTOR VOLQUETA
73	SIERRA GUERRA WALTER FERNEY	OPERADOR DE MAQUINARIA
74	SUAREZ PINZON JHON FRANK	CONDUCTOR VOLQUETA
75	TAQUEMICHE BARRAGAN NELSON -	OPERADOR DE MAQUINARIA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

CONTRARO 3034 DE 2026



76	TORRES FLOREZ EDWAR GIOHANY	OPERADOR DE MAQUINARIA
77	VALERO OCAMPO DAYAN ERNESTO	CONDUCTOR DE VOLQUETA
78	VARON SALCEDO CARLOS AUGUSTO	OPERADOR DE MAQUINARIA
79	VIASUS VERGARA EDWIN ALEXANDER	OPERADOR DE MAQUINARIA


JEISON GIOVANNI ALVIS LOZANO
COORDINADOR DE CAMPO
C.C 1.110.512.907

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

CONTRARO 3034 DE 2026



INFORME MAYO **KIT DE MAQUINARIA PARA MEJORAMIENTO VIAL**

CONTRATO 3034 DEL 2026 - PERIODO 01 DE MAYO DEL 2026 AL 30 DE MAYO DEL 2026					
MANTENIMIENTO VIAL AÑO 2026					
MUNICIPIO	VIA INTERVENIDA	FECHA DE TRABAJO	ACTIVIDADES REALIZADAS	MAQUINARIA UTILIZADA	KM DE VIA INTERVENIDOS
ANZOATEGUI	PALOMAR	18 de Mayo del 2026 - 22 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Retroexcavadora Volquetes	2 ✓
ARMERO	ARMERO-EL CAIRO PARTE BAJA	15 de Mayo del 2026 - 29 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de apoyo a la Alcaldía en conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Retroexcavadora Volquetes	17 ✓
ATACO	ATACO-BRILLANTE-PAUJIL-LAS PERLAS	05 de Mayo del 2026 - 29 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de apoyo a la Alcaldía en conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora Retroexcavadora Volquetes	5,5 ✓
CAJAMARCA	POTOSI (EL CAPOTAL - LA MARIA - EL ZANCUDO - LA REINA - LA TROCHERA)	07 de Mayo del 2026 - 29 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Retroexcavadora Volquetes	10 ✓
DOLORES	DOLORES-LLANTOS	05 de Mayo del 2026 - 06 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora Retroexcavadora Volquetes	2 ✓
	DOLORES-AMESES	11 de Mayo del 2026 - 23 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora Retroexcavadora Volquetes	4 ✓
	DOLORES-YARUMO	25 de Mayo del 2026 - 30 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora Retroexcavadora Volquetes	2 ✓
FRESNO	FRESNO-PITALITO-BETANIA	11 de Mayo del 2026 - 29 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Retroexcavadora Volquetes	22 ✓
FALAN	FALAN-PIEDRA NEGRA ALTO	04 de Mayo del 2026 - 11 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Retroexcavadora Volquetes	14 ✓
HERVEO	HERVEO-LA ESPERANZA-EL SALADO	11 de Mayo del 2026 - 29 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetes	6 ✓
IBAGUE	IBAGUE-TAPIAS-EL SALON-TUNELES	11 de Mayo del 2026 - 29 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetes	12,3 ✓
ICONONZO	ICONONZO-CAFRERIA HOYA GRANDE	06 de Mayo del 2026 - 28 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Retroexcavadora Volquetes	2 ✓
LIBANO - VILLAHERMOSA	VILLAHERMOSA POTOSI-PRIMAVERA BAJA	06 de Mayo del 2026 - 26 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetes	7,7 ✓
LIBANO	LIBANO-SAN FERNANDO	11 de Mayo del 2026 - 28 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Retroexcavadora Volquetes	3,5 ✓
MARIQUITA	MARIQUITA-LA MESA	07 de Mayo del 2026 - 12 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Retroexcavadora Volquetes	1 ✓
NATAGAIMA	NATAGAIMA-EL PLARMAR-SAN MIGUEL	05 de Mayo del 2026 - 26 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Retroexcavadora Volquetes	2,5 ✓
ORTEGA	ORTEGA-MACO ALTO	05 de Mayo del 2026 - 21 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetes	6,5 ✓
	ORTEGA-GUAIPA-BALSILLAS	25 de Mayo del 2026 - 29 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetes	3,5 ✓

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

CONTRARO 3034 DE 2026



CONTRATO 3034 DEL 2026 - PERIODO 01 DE MAYO DEL 2026 AL 30 DE MAYO DEL 2026					
MANTENIMIENTO VIAL AÑO 2026					
MUNICIPIO	VIA INTERVENIDA	FECHA DE TRABAJO	ACTIVIDADES REALIZADAS	MAQUINARIA UTILIZADA	KM DE VIA INTERVENIDOS
PLANADAS	PLANADAS - BILBAO	05 de Mayo del 2026 - 08 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para <u>extender sobre la vía</u> .	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	2 /
	PLANADAS - SAN PEDRO	11 de Mayo del 2026 - 22 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para <u>extender sobre la vía</u> .	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	4 /
	PLANADAS - LA PALMERA	25 de Mayo del 2026 - 29 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para <u>extender sobre la vía</u> .	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	1 /
	PLANADAS - SAN GABRIEL ALTO	05 de Mayo del 2026 - 08 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para <u>extender sobre la vía</u> .	Bulldozer	2 /
PRADO	PRADO - MONTOSO	11 de Mayo del 2026 - 27 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para <u>extender sobre la vía</u> .	Bulldozer	5 /
RIOBLANCO	RIOBLANCO - LA LINDOSA	05 de Mayo del 2026 - 08 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para <u>extender sobre la vía</u> .	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	3 /
	RIOBLANCO - CHAPARRAL - GAITANIA	11 de Mayo del 2026 - 23 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para <u>extender sobre la vía</u> .	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	4 /
	RIOBLANCO - LA BRECHA - LA PROFUNDA	25 de Mayo del 2026 - 30 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para <u>extender sobre la vía</u> .	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	1 /
ROVIRA - RONCES VALLES	HATO VIEJO - EL CORAZON - PLAYARRICA	05 de Mayo del 2026 - 29 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para <u>extender sobre la vía</u> .	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	14 /
ROVIRA	ROVIRA - LA LAGUNA	05 de Mayo del 2026 - 29 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para <u>extender sobre la vía</u> .	Retroexcavadora 1Volquetas	4 /
SAN ANTONIO	SAN ANTONIO - ZANJA HONDA	01 de Mayo del 2026 - 06 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para <u>extender sobre la vía</u> .	Retroexcavadora 2Volquetas	2 /
	SAN ANTONIO - LOMA LARGA	11 de Mayo del 2026 - 15 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para <u>extender sobre la vía</u> .	Retroexcavadora 2Volquetas	1 /
	LOMA LARGA - QUINTA CAJON - EL ORIGEN	25 de Mayo del 2026 - 29 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para <u>extender sobre la vía</u> .	Retroexcavadora 2Volquetas	3 /
SANTA ISABEL	COROZO	18 de Mayo del 2026 - 29 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para <u>extender sobre la vía</u> .	Retroexcavadora Volqueta	3 /
VENADILLO	VENADILLO - COFRADIA - GALLEGO	04 de Mayo del 2026 - 08 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para <u>extender sobre la vía</u> .	Retroexcavadora Volqueta	1 /
	VENADILLO - PALMAROSA	11 de Mayo del 2026 - 29 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para <u>extender sobre la vía</u> .	Retroexcavadora Volqueta	2.6 /
VILLARRICA	VILLARRICA ALTO DE MOSCU	05 de Mayo del 2026 - 08 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para <u>extender sobre la vía</u> .	1Volquetas	0.5 /
	VILLARRICA - MERCADILLA - BELGICA	11 de Mayo del 2026 - 15 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para <u>extender sobre la vía</u> .	1Volquetas	2 /
	VILLARRICA - LA ESPERANZA	18 de Mayo del 2026 - 22 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para <u>extender sobre la vía</u> .	1Volquetas	2 /
	VILLARRICA - MARALLAS - LOS ALPES	25 de Mayo del 2026 - 29 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para <u>extender sobre la vía</u> .	1Volquetas	15 /

MANTENIMIENTO VIAL MAYO - 2026

134,4

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

CONTRATO 3034 DE 2026


**INFORME ACUMULADO
KIT DE MAQUINARIA PARA MEJORAMIENTO VIAL**

CONTRATO 3034 DEL 2026 - PERIODO 13 DE ABRIL DEL 2026 AL 30 DE MAYO DEL 2026					
MANTENIMIENTO VIAL AÑO - 2026					
MUNICIPIO	VIA INTERVENIDA	FECHA DE TRABAJO	ACTIVIDADES REALIZADAS	MAQUINARIA UTILIZADA	KM DE VIA INTERVENIDOS
ANZOATEGUI	ALTO DE SAN JUAN - TOTARITO	15 de Abril del 2026 - 16 de Abril del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Retro excavadora Volquetas	1
	SANTA HELENA	20 de Abril del 2026 - 25 de Abril del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Retro excavadora Volquetas	2
	PALOMAR	18 de Mayo del 2026 - 22 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Retro excavadora Volquetas	2
ARMERO	ARMERO: SAN PEDRO - PARROQUIA	16 de Abril del 2026 - 26 de Abril del 2026	Se realizaron actividades de apoyo a la Alcaldía en conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Retro excavadora Volquetas	18
	ARMERO: EL CAIRO PARTE BAJA	15 de Mayo del 2026 - 29 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de apoyo a la Alcaldía en conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Retro excavadora Volquetas	17
ATACO	ATACO - PAUJIL - BRILLANTE - PERLAS	15 de Abril del 2026 - 30 de Abril del 2026	Se realizaron actividades de apoyo a la Alcaldía en conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Moto niveladora Retro excavadora Volquetas	4
	ATACO - BRILLANTE - PAUJIL - LAS PERLAS	05 de Mayo del 2026 - 29 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de apoyo a la Alcaldía en conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Moto niveladora Retro excavadora Volquetas	5,5
CAJAMARCA	POTOSI (EL CAPOTAL - LA MARIA - EL ZANCUDO - LA REINA - LA TROCHERA)	07 de Mayo del 2026 - 29 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Retro excavadora Volquetas	10
CHAPARRAL	CAPARRAL - JORDAN	15 de Abril del 2026 - 24 de Abril del 2026	Se realizaron actividades de apoyo a la Alcaldía en conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Moto niveladora Retro excavadora 2 Volquetas	5
COYAMA	CHENCHE - BALSILLAS	22 de Abril del 2026 - 24 de Abril del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Retro excavadora	0,5
	SOCORRO	27 de Abril del 2026 - 30 de Abril del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Retro excavadora	0,5
CUNDAY	SAN PEDRO	16 de Abril del 2026 - 25 de Abril del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Volquetas	2
	RODEO	27 de Abril del 2026 - 30 de Abril del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Volquetas	1
DOLORES	RIO NEGRO	16 de Abril del 2026 - 17 de Abril del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Moto niveladora Retro excavadora Volquetas	1
	SAN ANDRES	20 de Abril del 2026 - 30 de Abril del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Moto niveladora Retro excavadora Volquetas	4
	DOLORES: LLANITOS	05 de Mayo del 2026 - 08 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Moto niveladora Retro excavadora Volquetas	2
	DOLORES: AMESES	11 de Mayo del 2026 - 23 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Moto niveladora Retro excavadora Volquetas	4
	DOLORES: YARUMO	25 de Mayo del 2026 - 30 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Moto niveladora Retro excavadora Volquetas	2
FRESNO	FRESNO: PITALITO - BETANIA	14 de Mayo del 2026 - 29 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Retro excavadora Volquetas	2,2
FALAN	FALAN: PEDRA NEGRA ALTO	04 de Mayo del 2026 - 11 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Retro excavadora Volquetas	14

**Carrera 3#10-25, Oficina 202 A, Centro – Teléfono (8) 2596201
Ibagué – Tolima. Colombia**

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

CONTRARO 3034 DE 2026


**INFORME ACUMULADO
KIT DE MAQUINARIA PARA MEJORAMIENTO VIAL**

CONTRATO 3034 DEL 2026 - PERIODO 13 DE ABRIL DEL 2026 AL 30 DE MAYO DEL 2026					
MANTENIMIENTO VIAL AÑO - 2026					
MUNICIPIO	VIA INTERVENIDA	FECHA DE TRABAJO	ACTIVIDADES REALIZADAS	MAQUINARIA UTILIZADA	KM DE VIA INTERVENIDOS
HERVEO	HERVEO - LA ESPERANZA	18 de Abril del 2026 - 25 de Abril del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Retroexcavadora 1Volquetas	16
	HERVEO - LA ESPERANZA - EL SALADO	11 de Mayo del 2026 - 29 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	6
IBAGUE	IBAGUE - GUAYABOS - CATAMA	15 de Abril del 2026 - 18 de Abril del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	2
	IBAGUE - TAPIAS - EL SALON	23 de Abril del 2026 - 24 de Abril del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	2
	IBAGUE - LOS MANGOS	27 de Abril del 2026 - 30 de Abril del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	3
	IBAGUE - MACHIN	15 de Abril del 2026 - 24 de Abril del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	3
	IBAGUE - TAPIAS - EL SALON - TUNELES	11 de Mayo del 2026 - 29 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	12,3
ICONONZO	ICONONZO - EL TRIUNFO	18 de Abril del 2026 - 30 de Abril del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Retroexcavadora Volquetas	17
	ICONONZO - CAFRERA HOYA GRANDE	06 de Mayo del 2026 - 26 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Retroexcavadora Volquetas	2
LIBANO - VILLAHERMOSA	VILLAHERMOSA - POTOSI - PRIMAVERA BAJA	15 de Abril del 2026 - 30 de Abril del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	2
	VILLAHERMOSA - POTOSI - PRIMAVERA BAJA	06 de Mayo del 2026 - 26 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	7,7
LIBANO	LIBANO - SANTA TERESA - LA HONDA	15 de Abril del 2026 - 30 de Abril del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Retroexcavadora 1Volquetas	3
	LIBANO - SAN FERNANDO	11 de Mayo del 2026 - 26 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Retroexcavadora 1Volquetas	3,5
MARIQUITA	MARIQUITA - CAMELIAS - LA MESA	18 de Abril del 2026 - 30 de Abril del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Retroexcavadora 1Volquetas	2,5
	MARIQUITA - LA MESA	07 de Mayo del 2026 - 12 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Retroexcavadora 1Volquetas	1
NATAGAIMA	NATAGAIMA - TINAJAS - LOS ANGELES	15 de Abril del 2026 - 30 de Abril del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Retroexcavadora 1Volquetas	16
	NATAGAIMA - EL PLARMAR - SAN MIGUEL	05 de Mayo del 2026 - 26 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Retroexcavadora 1Volquetas	2,5
ORTEGA	ORTEGA - MACO ALTO	27 de Abril del 2026 - 30 de Abril del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	2
	ORTEGA - MACO ALTO	05 de Mayo del 2026 - 21 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	6,5
	ORTEGA - GUAIPA - BALSILLAS	25 de Mayo del 2026 - 29 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	3,5

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

CONTRARO 3034 DE 2026



**INFORME ACUMULADO
KIT DE MAQUINARIA PARA MEJORAMIENTO VIAL**

CONTRATO 3034 DEL 2026 - PERIODO 13 DE ABRIL DEL 2026 AL 30 DE MAYO DEL 2026					
MANTENIMIENTO VIAL AÑO - 2026					
MUNICIPIO	VIA INTERVENIDA	FECHA DE TRABAJO	ACTIVIDADES REALIZADAS	MAQUINARIA UTILIZADA	KM DE VIA INTERVENIDOS
PLANADAS	PLANADAS - SIQUILA	15 de Abril del 2026 - 24 de Abril del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, carga y descarga de material explotado para extender sobre la vía.	Motonevadora Retroexcavadora 2Volquetes	3
	PLANADAS - LA LIBERTAD	27 de Abril del 2026 - 30 de Abril del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, carga y descarga de material explotado para extender sobre la vía.	Motonevadora Retroexcavadora 2Volquetes	1
	PLANADAS - SAN GABRIEL ALTO	15 de Abril del 2026 - 30 de Abril del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, carga y descarga de material explotado para extender sobre la vía.	Bulldozer	4
	PLANADAS - BLIBAO	05 de Mayo del 2026 - 08 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, carga y descarga de material explotado para extender sobre la vía.	Motonevadora Retroexcavadora 2Volquetes	2
	PLANADAS - SAN PEDRO	11 de Mayo del 2026 - 22 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, carga y descarga de material explotado para extender sobre la vía.	Motonevadora Retroexcavadora 2Volquetes	4
	PLANADAS - LA PALMERA	25 de Mayo del 2026 - 29 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, carga y descarga de material explotado para extender sobre la vía.	Motonevadora Retroexcavadora 2Volquetes	1
	PLANADAS - SAN GABRIEL ALTO	05 de Mayo del 2026 - 08 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, carga y descarga de material explotado para extender sobre la vía.	Bulldozer	2
PRADO	PRADO - MONTOSO	11 de Mayo del 2026 - 27 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, carga y descarga de material explotado para extender sobre la vía.	Bulldozer	5
RIOBLANCO	RIOBLANCO - ATAGO	15 de Abril del 2026 - 18 de Abril del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, carga y descarga de material explotado para extender sobre la vía.	Motonevadora Retroexcavadora Volquete	2
	LA BRECHA - LA PROFUNDA	30 de Abril del 2026 - 25 de Abril del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, carga y descarga de material explotado para extender sobre la vía.	Motonevadora Retroexcavadora Volquete	3
	LOS LIRIOS	27 de Abril del 2026 - 30 de Abril del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, carga y descarga de material explotado para extender sobre la vía.	Motonevadora Retroexcavadora 2Volquetes	1
	RIOBLANCO - LA LINDOSA	05 de Mayo del 2026 - 08 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, carga y descarga de material explotado para extender sobre la vía.	Motonevadora Retroexcavadora 2Volquetes	3
	RIOBLANCO - CHAPARRAL - GAITANA	11 de Mayo del 2026 - 23 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, carga y descarga de material explotado para extender sobre la vía.	Motonevadora Retroexcavadora 2Volquetes	4
	RIOBLANCO - LA BRECHA - LA PROFUNDA	25 de Mayo del 2026 - 30 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, carga y descarga de material explotado para extender sobre la vía.	Motonevadora Retroexcavadora 2Volquetes	1
ROVIRA - RONES VALLES	HATOVEJO - ROVIRA	15 de Abril del 2026 - 30 de Abril del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, carga y descarga de material explotado para extender sobre la vía.	Motonevadora Retroexcavadora 2Volquetes	4
	HATOVEJO - EL CORAZON - PLAYARRICA	05 de Mayo del 2026 - 29 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, carga y descarga de material explotado para extender sobre la vía.	Motonevadora Retroexcavadora 2Volquetes	1
ROVIRA	ROVIRA - RIOMANSO	15 de Abril del 2026 - 30 de Abril del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, carga y descarga de material explotado para extender sobre la vía.	Retroexcavadora Volquete	3
	ROVIRA - LA LAGUNA	05 de Mayo del 2026 - 29 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, carga y descarga de material explotado para extender sobre la vía.	Retroexcavadora Volquete	4
SALDAÑA	CUCHARON	15 de Abril del 2026 - 25 de Abril del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, carga y descarga de material explotado para extender sobre la vía.	Motonevadora Retroexcavadora 2Volquetes	3
	PAPAGALA	27 de Abril del 2026 - 30 de Abril del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, carga y descarga de material explotado para extender sobre la vía.	Motonevadora Retroexcavadora 2Volquetes	1
SAN ANTONIO	ANGOSTURA	15 de Abril del 2026 - 15 de Abril del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, carga y descarga de material explotado para extender sobre la vía.	Retroexcavadora 2Volquetes	2
	LOMA LARGA - LAURELES	20 de Abril del 2026 - 30 de Abril del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, carga y descarga de material explotado para extender sobre la vía.	Retroexcavadora 2Volquetes	3
	SAN ANTONIO - ZANJA HONDA	01 de Mayo del 2026 - 05 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, carga y descarga de material explotado para extender sobre la vía.	Retroexcavadora 2Volquetes	2
	SAN ANTONIO - LOMA LARGA	11 de Mayo del 2026 - 15 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, carga y descarga de material explotado para extender sobre la vía.	Retroexcavadora 2Volquetes	1
	LOMA LARGA - QUINTA CAJON - EL ORIZEN	25 de Mayo del 2026 - 29 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, carga y descarga de material explotado para extender sobre la vía.	Retroexcavadora 2Volquetes	3
SANTA ISABEL	LA PAVA	15 de Abril del 2026 - 24 de Abril del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, carga y descarga de material explotado para extender sobre la vía.	Retroexcavadora Volquete	2
	COROZO	15 de Mayo del 2026 - 29 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, carga y descarga de material explotado para extender sobre la vía.	Retroexcavadora Volquete	3

**Carrera 3#10-25, Oficina 202 A, Centro – Teléfono (8) 2596201
Ibagué – Tolima. Colombia**

INFORME ACUMULADO
KIT DE MAQUINARIA PARA MEJORAMIENTO VIAL

CONTRATO 3034 DEL 2026 - PERIODO 13 DE ABRIL DEL 2026 AL 30 DE MAYO DEL 2026					
MANTENIMIENTO VIAL AÑO - 2026					
MUNICIPIO	VIA INTERVENIDA	FECHA DE TRABAJO	ACTIVIDADES REALIZADAS	MAQUINARIA UTILIZADA	KM DE VIA INTERVENIDOS
VENADILLO	PILOTO - COFRADIA - GALLEGO	16 de Abril del 2026 - 30 de Abril del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Retroexcavadora	2
	VENADILLO - COFRADIA - GALLEGO	04 de Mayo del 2026 - 08 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Retroexcavadora Volqueta	1
	VENADILLO - PALMAROSA	11 de Mayo del 2026 - 29 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Retroexcavadora Volqueta	2,6
VILLARRICA	VILLARRICA ALTO DE MOSCU	05 de Mayo del 2026 - 08 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Volquetas	0,5
	VILLARRICA - MERCADILLA - BELGICA	11 de Mayo del 2026 - 15 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Volquetas	2
	VILLARRICA - LA ESPERANZA	18 de Mayo del 2026 - 22 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Volquetas	2
	VILLARRICA - MARALLAS - LOS ALPES	25 de Mayo del 2026 - 29 de Mayo del 2026	Se realizaron actividades de conformación de la calzada, limpieza y ampliación de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Volquetas	1,5
MANTENIMIENTO VIAL - ABRIL - MAYO 2026					215,6


**INFORME MAYO
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS**

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS MAYO - 2026					
MUNICIPIO	VIA INTERVENIDA	FECHA DE TRABAJO	ACTIVIDADES REALIZADAS	MAQUINARIA UTILIZADA	MATERIAL REMOVIDO
ANZOTEGUI	RIO FRIO	05 de Mayo del 2026 - 08 de Mayo del 2026	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora 1 Volquetas	63
	BETUNIA	11 de Mayo del 2026 - 12 de Mayo del 2026	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora 1 Volquetas	27
	ANZOTEGUI - ALVARADO	13 de Mayo del 2026 - 15 de Mayo del 2026	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora 1 Volquetas	85
	ALEJANDRIA - PALOMAR	25 de Mayo del 2026 - 29 de Mayo del 2026	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora 1 Volquetas	485
ARMERO	ARMERO-EL CAIRO PARTE BAJA	20 de Mayo del 2026	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora 1 Volquetas	60
ATACO	ATACO- BRILLANTE - LAS PERLAS	14 de Mayo del 2026 - 22 de Mayo del 2026	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora 1 Volquetas	90
CASABIANCA	CASABIANCA - SAN JERONIMO	01 de Mayo del 2026 - 03 de Mayo del 2026	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora 1 Volquetas	150
CHAPARRAL	IRCO	04 de Mayo del 2026 - 29 de Mayo del 2026	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora Oruga	1500
	DAVIS	05 de Mayo del 2026 - 22 de Mayo del 2026	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Bulldozer	800
COYAIMA	BUENOS AIRES - SOCORRO	05 de Mayo del 2026 - 08 de Mayo del 2026	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora	420
	SANTA MARTHA - PALMAR	11 de Mayo del 2026 - 30 de Mayo del 2026	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora	840
ICONONZO	ICONONZO- BALCANES - LA ESPERANZA	05 de Mayo del 2026 - 25 de Mayo del 2026	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora 1Volquetas	140
LIBANO - VILLAHERMOSA	VILLAHERMOSA POTOSI - PRIMAVERA BAJA	05 de Mayo del 2026 - 29 de Mayo del 2026	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora 1Volquetas	1800
LIBANO	LIBANO- SAN JORGE -LA PLATA	05 de Mayo del 2026 - 08 de Mayo del 2026	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora 1Volquetas	160
MARIQUITA	MARIQUITA - LA CABAÑA	05 de Mayo del 2026	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora 1Volquetas	40
	MARIQUITA - ALTO RICO	6 de Mayo del 2026	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora 1Volquetas	30
ORTEGA	ORTEGA - MACO	04 de Mayo del 2026 - 11 de Mayo del 2026	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora 1Volquetas	90
	ORTEGA - GUAYABOS - CARTUCHO	21 de Mayo del 2026	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora 1Volquetas	30
PALOCABILDO	PALOCABILDO	04 de Mayo del 2026 - 30 de Mayo del 2026	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	1Volquetas	448
PLANADAS	PLANADAS - BILBAO - LOS GUAYABOS	11 de Mayo del 2026 - 22 de Mayo del 2026	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora 1Volquetas	803
	BERLIN	25 de Mayo del 2026 - 29 de Mayo del 2026	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora 1Volquetas	153
ROVIRA - RONCES VALLES	EL PALMAR	05 de Mayo del 2026 - 08 de Mayo del 2026	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora Oruga	1024
	CUCUANITA	11 de Mayo del 2026 - 29 de Mayo del 2026	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora Oruga	1847
	FLORIDA ALTA	05 de Mayo del 2026 - 29 de Mayo del 2026	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Bulldozer	2738
SAN ANTONIO	SAN ANTONIO CAJAMARCA	01 de Mayo del 2026 - 06 de Mayo del 2026	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora 1Volquetas	103
	SAN ANTONIO - TETUANITO	07 de Mayo del 2026 - 08 de Mayo del 2026	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora 1Volquetas	94
	SAN ANTONIO - LA NUTRIA	11 de Mayo del 2026 - 15 de Mayo del 2026	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora 1Volquetas	127
	SAN ANTONIO - EL CURAL	16 de Mayo del 2026 - 17 de Mayo del 2026	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora 1Volquetas	64
	SAN ANTONIO LAS PAVAS	16 de Mayo del 2026 - 22 de Mayo del 2026	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora 1Volquetas	188
SANTA ISABEL	CONGOJA	01 de Mayo del 2026 - 15 de Mayo del 2026	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora 1Volquetas	189
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS MAYO 2026					14588

**INFORME ACUMULADO
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS**

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS AÑO ABRIL - MAYO - 2026					
MUNICIPIO	VIA INTERVENIDA	FECHA DE TRABAJO	ACTIVIDADES REALIZADAS	MAQUINARIA UTILIZADA	MATERIAL REMOVIDO
ANZOTEGUI	SANTA ROSA	27 de Abril del 2026 - 30 de Abril del 2026	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora 1 Volquetas	66
	RIO FRIO	05 de Mayo del 2026 - 08 de Mayo del 2026	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora 1 Volquetas	63
	BETUNIA	11 de Mayo del 2026 - 12 de Mayo del 2026	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora 1 Volquetas	27
	ANZOTEGUI - ALVARADO	13 de Mayo del 2026 - 15 de Mayo del 2026	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora 1 Volquetas	85
	ALEJANDRIA - PALOMAR	25 de Mayo del 2026 - 29 de Mayo del 2026	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora 1 Volquetas	485
ARMERO	ARMERO:EL CAIRO PARTE BAJA	20 de Mayo del 2026	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora 1 Volquetas	60
ATACO	ATACO: PALUIL - BRILLANTE	15 de Abril del 2026 - 29 de Abril del 2026	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora	120
	ATACO: BRILLANTE - LAS PERLAS	14 de Mayo del 2026 - 22 de Mayo del 2026	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora 1 Volquetas	90
CASABIANCA	CASABIANCA - SAN JERONIMO	01 de Mayo del 2026 - 03 de Mayo del 2026	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora 1 Volquetas	150
CHAPARRAL	IRCO	15 de Abril del 2026 - 23 de Abril del 2026	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora Oruga	900
	DAVIS	15 de Abril del 2026 - 30 de Abril del 2026	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Bulldozer	840
	IRCO	04 de Mayo del 2026 - 29 de Mayo del 2026	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora Oruga	1500
	DAVIS	05 de Mayo del 2026 - 22 de Mayo del 2026	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Bulldozer	800
COYAIMA	BUENOS AIRES - SOCORRO	05 de Mayo del 2026 - 08 de Mayo del 2026	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora	420
	SANTA MARTHA - PALMAR	11 de Mayo del 2026 - 30 de Mayo del 2026	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora	840
DOLORES	PRADO - DOLORES (CALVARIO)	17 de Abril del 2026	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora	54
FALAN	FALAN - LASJAS - PIEDRAS NEGRAS	27 de Abril del 2026 - 30 de Abril del 2026	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora 1Volquetas	130
ICONONZO	ICONONZO: EL TRIUNFO- FILADELFIA	20 de Abril del 2026 - 21 de Abril del 2026	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora 1Volquetas	80
	ICONONZO: BALCANES - LA ESPERANZA	05 de Mayo del 2026 - 25 de Mayo del 2026	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora 1Volquetas	140
LIBANO - VILLAHERMOSA	VILLAHERMOSA POTOSI - PRIMAVERA BAJA	05 de Mayo del 2026 - 29 de Mayo del 2026	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora 1Volquetas	1800
LIBANO	VILLAHERMOSA - POTOSI - PRIMAVERA BAJA	15 de Abril del 2026 - 30 de Abril del 2026	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora 1Volquetas	950
	LIBANO: SAN JORGE -LA PLATA	05 de Mayo del 2026 - 08 de Mayo del 2026	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora 1Volquetas	160
MARIQUITA	MARIQUITA - LA CABAÑA	05 de Mayo del 2026	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora 1Volquetas	40
	MARIQUITA - ALTO RICO	6 de Mayo del 2026	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora 1Volquetas	30

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

CONTRARO 3034 DE 2026


**INFORME ACUMULADO
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS**

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS AÑO ABRIL - MAYO - 2026					
MUNICIPIO	VIA INTERVENIDA	FECHA DE TRABAJO	ACTIVIDADES REALIZADAS	MAQUINARIA UTILIZADA	MATERIAL REMOVIDO
ORTEGA	ORTEGA - MACO ALTO	28 de Abril del 2026	Se realizó la atención de emergencia, remoción de derrumbe para habilitación paso vehicular y solución pasos críticos.	Retroexcavadora No lquetas	30
	ORTEGA - MACO	04 de Mayo del 2026 - 11 de Mayo del 2026	Se realizó la atención de emergencia, remoción de derrumbe para habilitación paso vehicular y solución pasos críticos.	Retroexcavadora No lquetas	90
	ORTEGA - GUAYABOS - CARTUCHO	21 de Mayo del 2026	Se realizó la atención de emergencia, remoción de derrumbe para habilitación paso vehicular y solución pasos críticos.	Retroexcavadora No lquetas	30
PALOCABILDO	PALOCABILDO - EL TRIUNFO	15 de Abril del 2026 - 30 de Abril del 2026	Se realizó la atención de emergencia, remoción de derrumbe para habilitación paso vehicular y solución pasos críticos.	No lquetas	224
	PALOCABILDO	04 de Mayo del 2026 - 30 de Mayo del 2026	Se realizó la atención de emergencia, remoción de derrumbe para habilitación paso vehicular y solución pasos críticos.	No lquetas	448
PLANADAS	PLANADAS - GAITANA	15 de Abril del 2026 - 24 de Abril del 2026	Se realizó la atención de emergencia, remoción de derrumbe para habilitación paso vehicular y solución pasos críticos.	Retroexcavadora No lquetas	272
	PLANADAS - BERLIN	27 de Abril del 2026 - 30 de Abril del 2026	Se realizó la atención de emergencia, remoción de derrumbe para habilitación paso vehicular y solución pasos críticos.	Retroexcavadora No lquetas	44
	PLANADAS - BILBAO - LOS GUAYABOS	11 de Mayo del 2026 - 22 de Mayo del 2026	Se realizó la atención de emergencia, remoción de derrumbe para habilitación paso vehicular y solución pasos críticos.	Retroexcavadora No lquetas	803
	BERLIN	25 de Mayo del 2026 - 29 de Mayo del 2026	Se realizó la atención de emergencia, remoción de derrumbe para habilitación paso vehicular y solución pasos críticos.	Retroexcavadora No lquetas	153
ROVIRA - RONCESVALLES	PLAYARRICA	15 de Abril del 2026 - 23 de Abril del 2026	Se realizó la atención de emergencia, remoción de derrumbe para habilitación paso vehicular y solución pasos críticos.	Retroexcavadora Oruga	640
	PLAYARRICA - RONCESVALLES	24 de Abril del 2026 - 25 de Abril del 2026	Se realizó la atención de emergencia, remoción de derrumbe para habilitación paso vehicular y solución pasos críticos.	Retroexcavadora Oruga	120
	RONCESVALLES	27 de Abril del 2026 - 30 de Abril del 2026	Se realizó la atención de emergencia, remoción de derrumbe para habilitación paso vehicular y solución pasos críticos.	Retroexcavadora Oruga	312
	FLORIDA ALTA	15 de Abril del 2026 - 30 de Abril del 2026	Se realizó la atención de emergencia, remoción de derrumbe para habilitación paso vehicular y solución pasos críticos.	Bulldozer	703
	EL PALMAR	05 de Mayo del 2026 - 08 de Mayo del 2026	Se realizó la atención de emergencia, remoción de derrumbe para habilitación paso vehicular y solución pasos críticos.	Retroexcavadora Oruga	1024
	CUCUANITA	11 de Mayo del 2026 - 29 de Mayo del 2026	Se realizó la atención de emergencia, remoción de derrumbe para habilitación paso vehicular y solución pasos críticos.	Retroexcavadora Oruga	1847
	FLORIDA ALTA	05 de Mayo del 2026 - 29 de Mayo del 2026	Se realizó la atención de emergencia, remoción de derrumbe para habilitación paso vehicular y solución pasos críticos.	Bulldozer	2738
SAN ANTONIO	SAN ANTONIO CAJAMARCA	01 de Mayo del 2026 - 06 de Mayo del 2026	Se realizó la atención de emergencia, remoción de derrumbe para habilitación paso vehicular y solución pasos críticos.	Retroexcavadora No lquetas	103
	SAN ANTONIO - TETUANITO	07 de Mayo del 2026 - 08 de Mayo del 2026	Se realizó la atención de emergencia, remoción de derrumbe para habilitación paso vehicular y solución pasos críticos.	Retroexcavadora No lquetas	94
	SAN ANTONIO - LA NUTRIA	11 de Mayo del 2026 - 15 de Mayo del 2026	Se realizó la atención de emergencia, remoción de derrumbe para habilitación paso vehicular y solución pasos críticos.	Retroexcavadora No lquetas	127
	SAN ANTONIO - EL CURAL	15 de Mayo del 2026 - 17 de Mayo del 2026	Se realizó la atención de emergencia, remoción de derrumbe para habilitación paso vehicular y solución pasos críticos.	Retroexcavadora No lquetas	64
	SAN ANTONIO LAS PAVAS	18 de Mayo del 2026 - 22 de Mayo del 2026	Se realizó la atención de emergencia, remoción de derrumbe para habilitación paso vehicular y solución pasos críticos.	Retroexcavadora No lquetas	188
SANTA ISABEL	SAN ISIDRO	28 de Abril del 2026 - 30 de Abril del 2026	Se realizó la atención de emergencia, remoción de derrumbe para habilitación paso vehicular y solución pasos críticos.	Retroexcavadora No lquetas	78
	CONGOJA	01 de Mayo del 2026 - 15 de Mayo del 2026	Se realizó la atención de emergencia, remoción de derrumbe para habilitación paso vehicular y solución pasos críticos.	Retroexcavadora No lquetas	189
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS ABRIL - MAYO 2026					20001

RESUMEN

Material removido (m3)	20151
Mejoramiento Vías Secundarias (Km)	88,1
Mejoramiento Vías Terciarias (Km)	127,5