

Medellín, 10 de septiembre de 2026

1300 2787

Señor:

JUAN DIEGO AGUIRRE LONDOÑO

Director de Desarrollo Físico Gobernación de
Antioquia

Asunto: Entrega en físico del informe del componente Ambiental de Junio a Julio del
2026. Subregión Oriente - contrato No. 4600018900

Referencia: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN
REPRESENTACIÓN PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS
VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (SUBREGION
ORIENTE).


Respetado Ingeniero Juan Diego:

Mediante la presente, remito en físico informe mensual del componente Ambiental aprobado por
el apoyo Ambiental de Rentan, el cual se detalla a continuación.


- Informe mensual Ambiental No.1 correspondiente a la subregión Oriente del periodo
del 1 de junio de 2026 al 31 de julio de 2026. Página de la 1 a la 7. Tomo 1.

La documentación remitida corresponde al informe mensual ambiental No 1 de la Subregión
Oriente- contrato No. 4600018900 de los meses de junio a julio del 2026 y constituyen soportes
documentales dentro de la ejecución del contrato interadministrativo.

Cordialmente,



CATALINA CASTRILLÓN TORRES
Subgerente de Ejecución de Proyectos

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró:	SARA BETANCUR JARAMILLO Profesional Ambiental Renting de Antioquia, EICE, RENTAN		10/09/2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 1 PERIODO JUNIO-JULIO DE 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (SUBREGION ORIENTE).

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA



CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE
MANDATO SIN REPRESENTACIÓN
INTERVENTORÍA No. 4600018900 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE
MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA
EJECUCION DE ACTIVIDADES DE
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA
LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO
DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
(SUBREGION ORIENTE).

Junio 01 de 2026

a

Julio 31 de 2026

INFORME MENSUAL AMBIENTAL No 1

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 1 PERIODO JUNIO-JULIO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (SUBREGION ORIENTE).

INFORME MENSUAL AMBIENTAL DE SUPERVISIÓN

(Versión 1 – JUNIO-JULIO DE 2026)


GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Entidad Contratante

RENTING DE ANTIOQUIA, EICE- RENTAN
Contratista

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (SUBREGION ORIENTE).

RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN
Supervisión

Contrato de Supervisión
N° 4600018900 DE 2025

Firma:	Firma:	Firma:
		
SARA VANESSA BETANCUR JARAMILLO Profesional Ambiental- Rentan	CATALINA CASTRILLÓN TORRES Subgerente de Ejecución- Supervisor Rentan	VERONICA MARTINEZ TRUJILLO Supervisión Ambiental- SIF- Gobernación de Antioquia
Elaboró	Revisó	Recibió

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 1 PERIODO JUNIO-JULIO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (SUBREGION ORIENTE).

Contenido

1.	INTRODUCCIÓN	4
2.	GENERALIDADES	4
2.1.	Contrato De Supervisión	4
3.	SEGUMIENTO AL MANEJO AMBIENTAL	5
3.1.	Gestión y acompañamiento de la supervisión ambiental.....	6
3.2.	PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	7
3.2.1.	Conformación del grupo de gestión ambiental.....	7
3.2.1.1.1	Tramites y permisos ambientales.....	10
3.3.	PROGRAMA 2 ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	10
3.3.1.	Fuentes de materiales para la construcción	10
3.3.2.	Manejo y disposición final de residuos de construcción y demolición -RCD y zonas de depósito -ZODME.....	10
3.4.	PROGRAMA 3. GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO	11
3.5.	PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS	11
4.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	13

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 1 PERIODO JUNIO-JULIO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (SUBREGION ORIENTE).

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como propósito consolidar, analizar y presentar de manera integral la información correspondiente al componente ambiental de los corredores de obra asociados al Contrato Interadministrativo de Mandato No. 4600018900 de 2025, ejecutado por Renting de Antioquia – RENTAN EICE, para la Gobernación de Antioquia- Secretaría de Infraestructura Física SIF.

En este marco, el informe busca proporcionar un panorama claro, actualizado y unificado sobre el estado de avance y el nivel de cumplimiento de las obligaciones ambientales asociadas a al proyecto en ejecución, en concordancia con la normatividad ambiental vigente, las obligaciones contractuales y los lineamientos establecidos para la adecuada gestión ambiental.

A través de la recopilación, revisión, verificación y análisis de la información reportada, se realiza seguimiento a las actividades desarrolladas en materia ambiental, permitiendo identificar los principales avances, aspectos pendientes, oportunidades de mejora, alertas y posibles desviaciones frente a las obligaciones y medidas de manejo ambiental establecidas para cada corredor. De esta manera, el documento constituye una herramienta de apoyo para los procesos de seguimiento, control y evaluación.

Para el período evaluado, correspondiente a los meses de junio y julio de 2026, el análisis se estructura de acuerdo con el estado de ejecución de los corredores contemplados en el contrato. Si bien el contrato comprende diferentes corredores de obra, actualmente se encuentran activos cuatro (4) corredores, sobre los cuales se concentra el presente informe y se desarrolla el respectivo seguimiento al estado de avance, y el cumplimiento de las obligaciones ambientales y principales aspectos objeto de control y verificación.

Tabla 1. Corredores viales activos- Subregión Oriente

GRUPO	DESCRIPCIÓN DEL CORREDOR	ESTADO
N° 1	San Vicente- El Peñol	ACTIVO
N°2	Vía Abejorral- La Frontera	ACTIVO
N°2	Abejorral- Santa Bárbara	ACTIVO
N°3	Vía Sonsón- Aguadas (Puente de San Rafael)	ACTIVO

2. GENERALIDADES

2.1. Contrato De Supervisión

Contrato: 4600018900 DE 2025

Objeto: Contrato Interadministrativo De Mandato Sin Representación Para La Ejecución De Actividades De Mejoramiento y Mantenimiento Para la Estabilización De Las Vías A Cargo Del Departamento De Antioquia (Subregión Oriente)

Dirección: Cra 43A No.19 - 127 edificio Recife, Piso 5 Medellín Antioquia

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 1 PERIODO JUNIO-JULIO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (SUBREGION ORIENTE).

Teléfono: (604) 444 92 11

Profesional Ambiental: Sara Vanessa Betancur Jaramillo

E-mail: profesional.ambiental14@rentan.com.co

Teléfono de Contacto: 3508196492

El siguiente seguimiento se enmarca en el Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación N° 4600018900 DE 2025, celebrado entre el Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física (SIF) y Renting de Antioquia – RENTAN E.I.C.E., con un valor total de \$108.554.215.084 y un plazo de ejecución de 15 meses.

Este proyecto responde a una necesidad específica y deberá contar con personal, programación y flujo de caja acorde con el plazo disponible y con los recursos asignados, los cuales fueron entregados al mandatario para su revisión y posterior presentación de una propuesta acorde a la necesidad de la Gobernación de Antioquia.

Para el cumplimiento del objeto contractual, la mandataria deberá gestionar la ejecución de las siguientes obras o actividades

- Construcción de Alcantarillas.
- Construcción de Cunetas.
- Construcción de Bordillos.
- Construcción de Filtros para Cunetas.
- Construcción de Disipadores.
- Construcción Estabilización con Material Granular.
- Construcción Señalización vial.

Las actividades para ejecutar en los productos mencionados anteriormente y demás particularidades del proceso necesarias para lograr el alcance y objeto del proyecto, se podrán revisar con detalle en lo estipulado en los siguientes documentos soporte del proyecto:

- ANEXO TÉCNICO
- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El presente contrato de mandato se desarrolla en el marco de la Supervisión de obra de 7 corredores en la Subregión Oriente en el Departamento de Antioquia.

3. SEGUIMIENTO AL MANEJO AMBIENTAL

En el presente capítulo se consolida y evalúa el seguimiento ambiental realizado durante los meses de junio y julio de 2026 en los corredores viales activos objeto del presente informe. Este proceso comprende, por una parte, la labor de Supervisión Ambiental de Obra de Renting de Antioquia- RENTAN E.I.C.E. sobre las contratistas de obra vinculados al proyecto.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 1 PERIODO JUNIO-JULIO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (SUBREGION ORIENTE).

La información analizada se estructura de acuerdo con los programas y proyectos establecidos en la Guía de Manejo Social, Ambiental y SST para Proyectos de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia, así como con las fichas, medidas y obligaciones contempladas en los Planes de Manejo Ambiental (PMA) de cada corredor vial. Lo anterior permite verificar el nivel de cumplimiento de las obligaciones ambientales y contractuales, así como la adecuada implementación de las medidas de manejo previstas para el desarrollo de las actividades constructivas.

En este contexto, la Supervisión Ambiental de Renting de Antioquia- RENTAN E.I.C.E. realiza la revisión y verificación de las acciones implementadas por los contratistas de obra, con el propósito de determinar la efectividad del seguimiento realizado y validar que las medidas de prevención, mitigación, corrección y manejo ambiental sean implementadas de manera oportuna y eficaz.

Este ejercicio de seguimiento permite identificar oportunamente alertas, incumplimientos, aspectos susceptibles de mejora frente a las obligaciones establecidas, así como efectuar los requerimientos correspondientes para la subsanación de hallazgos de carácter técnico, ambiental o documental. De igual manera, contribuye a prevenir la materialización de riesgos socioambientales, fortalecer el desempeño ambiental de los proyectos y reducir la posibilidad de generar afectaciones o incumplimientos frente a la normativa ambiental vigente.

Tabla 2. Seguimiento de los Planes de Manejo Ambiental de los corredores viales activos.

Grupo	Subregión	Corredor Vial	Estado PMA	Permisos ambientales	% Cumplimiento - Gestión Ambiental
1	Oriente	San Vicente- El Peñol	No ha sido entregado	No Aplica	100
2		Abejorral- La Frontera	No ha sido entregado	No Aplica	66.7
2		Abejorral- Santa Barbara	Pendiente por Subsanar	No Aplica	-
3		Sonsón Aguadas	No ha sido entregado	No Aplica	100

3.1. Gestión y acompañamiento de la supervisión ambiental

Durante los meses de junio y julio desde la supervisión del componente ambiental no se realizaron visitas a los corredores viales debido a que nos encontrábamos a la espera de la socialización de los corredores y el inicio de las actividades por el contratista de obra, para dar acompañamiento al diagnóstico de cada tramo activo.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 1 PERIODO JUNIO-JULIO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (SUBREGION ORIENTE).

Tabla 3. Seguimiento a corredores viales.

Fecha Visita	Grupo	Subregión	Corredor Vial	Personal Participante
NA	NA	Oriente	NA	NA
NA	NA	Oriente	NA	NA

3.2. PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

3.2.1. Conformación del grupo de gestión ambiental.

Para la implementación de la gestión ambiental en cada uno de los tres grupos de los siete corredores, de los cuales hay 4 activos actualmente, se requiere contar con profesionales ambientales que velen por la implementación de las medidas de manejo ambiental establecidas en el Plan de Manejo Ambiental de Obra para cada uno de los corredores. A continuación, se relaciona el estado actual de los grupos de gestión ambiental para cada una de los grupos durante los meses de junio y julio de 2026.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 1 PERIODO JUNIO-JULIO DE 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (SUBREGION ORIENTE).

3.2.1.1. GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL SUBREGIÓN ORIENTE:

Se relaciona el grupo de gestión ambiental conformado para la Subregión oriente del departamento de Antioquia en el periodo de junio y julio de 2026:

Tabla 4. Grupo de gestión Ambiental_ Subregión Oriente

GRUPO	Subregión	Corredor Vial Activo	Residente Ambiental (Interventoría)	% Dedic. Interv.	Residente Ambiental (Obra)	% Dedic. Obra	Profesional Ambiental (Supervisión RENTAN-Interventoria)	% Dedic. Sup.	Profesional Ambiental (Supervisión RENTAN-Obra)	% Dedic. Sup.
Grupo 1	Oriente	San Vicente-El Peñol	Jorge Luis Monsalve Montiel	100%	Fancy Asney Mena Dediego	100%	Estefania Betancur	100%	Sara Vanessa Betancur Jaramillo	100%
Grupo 2		Abejorral - La Frontera	Diana Yolanda Galeano Estrella	100%	/	/				
Grupo 2		Abejorral-Santa Barbara	Cristian Camilo Monero Salazar	100%	Jorge Eduardo Ramirez Velasco	100%				
Grupo 3		Sonsón – Aguadas	Diofan Andrés Marín Zapata	100%	Angela Patricia Pardo	100%				

Durante el periodo de 1 de junio de 2026 al 31 de julio de 2026 se conformó el grupo de gestión ambiental para cada uno de los corredores activos en la Subregión Oriente. Es importante resaltar que en el corredor Abejorral- La Frontera correspondiente al grupo 2 no cuenta con residente ambiental de obra.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 1 PERIODO JUNIO-JULIO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (SUBREGION ORIENTE).

Es importante relacionar los profesionales ambientales iniciaron en las siguientes fechas:

Tabla 5. Fechas de inicio profesionales ambientales corredores activos Subregión Oriente.

GRUPO	Subregión	Corredor Vial Activo	Residente Ambiental (Interventoría)	Fecha de ingreso	Residente Ambiental (Obra)	Fecha de ingreso
1	Oriente	San Vicente- El Peñol	Jorge Luis Monsalve Montiel	-	Fancy Asney Mena Dediego	-
2		Abejorral - La Frontera	Diana Yolanda Galeano Estrella	6/07/2026	/	/
2		Abejorral- Santa Barbara	Cristian Camilo Monero Salazar	6/07/2026	Jorge Eduardo Ramirez Velasco	03/07/2026
3		Sonsón – Aguadas	Diofan Andrés Marín Zapata	09/07/2026	Angela Patricia Pardo	08/07/2026

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 1 PERIODO JUNIO-JULIO DE 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (SUBREGION ORIENTE).

3.2.1.1.1 Trámites y permisos ambientales

Durante el período comprendido entre el 1 de junio y el 31 de julio de 2026, no se contó con permisos ambientales vigentes en los corredores viales objeto de seguimiento. Lo anterior obedece a que los contratistas de obra se encontraban ejecutando labores preliminares y de limpieza sobre los corredores activos, actividades previas a la elaboración de los informes técnicos requeridos para tramitar los respectivos permisos.

3.3. PROGRAMA 2 ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

3.3.1. Fuentes de materiales para la construcción

Tabla 6. Fuente de materiales para la construcción corredores activos periodo junio y julio de 2026.

Grupo	Subregión	Corredor Vial Activo	Tipo de Material	Fuente de Suministro	Licencia Ambiental	Cant.
1	Oriente	San Vicente – El Peñol	-	-		0
2	Oriente	Abejorral- Santa Barbara	-	-	-	0
2	Oriente	Abejorral- La Frontera	-	-	-	0
3	Oriente	Sonsón Aguadas	-	-	-	0

3.3.2. Manejo y disposición final de residuos de construcción y demolición -RCD y zonas de depósito -ZODME.

Para el periodo comprendido entre el 1 de junio al 31 de julio de 2026 los contratistas de obra de los cuatro corredores activos no utilizaron sitios de almacenamiento de RCD ni zonas de depósito de material de excavación- ZODME. Esto se debe principalmente a que las actividades constructivas no han iniciado en ninguno de los corredores.

Tabla 7. Manejo y disposición final de RCD y zonas de depósito ZODME- Subregión Oriente corredores activos.

Grupo / Subregión	Corredor Vial	RCD Generado (m³)	Predio ZODME / Disposición	Certificado RCD
1 – Oriente	San Vicente – El Peñol	0	-	-
2 - Oriente	Abejorral- Santa Barbara	0	-	-
2 – Oriente	Abejorral- La Frontera	0	-	-
3 - Oriente	Sonsón Aguadas	0	-	-
TOTALES DEL PERIODO (m³)		0		

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 1 PERIODO JUNIO-JULIO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (SUBREGION ORIENTE).

3.4. PROGRAMA 3. GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO

Dado que el proyecto se encuentra en su fase inicial de ejecución, durante el período comprendido entre el 1 de junio de 2026 y el 31 de julio de 2026 en los diferentes corredores activos, se encuentran en actividades preliminares no se requirió del uso de agua para la ejecución del proyecto.

Tabla 8. Gestión del Recurso Hídrico Subregión Oriente corredores activos.

Grupo/ Subregión	Corredor	Fuente de Suministro	Tipo de Captación	Consumo Mes (m³)	Análisis Fisicoquímico	Concepto Calidad
1 /Oriente	San Vicente – El Peñol	-	-	0	-	-
2 /Oriente	Abejorral- Santa Barbara	-	-	0	-	-
2 /Oriente	Abejorral- La Frontera	-	-	0	-	-
3 /Oriente	Sonsón Aguadas	-	-	0	-	-

3.5. PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS

Durante el período comprendido entre el 1 de junio y el 31 de julio de 2026, no se ejecutaron actividades de descapote, aprovechamiento forestal ni intervención de individuos arbóreos en ninguno de los cuatro (4) corredores activos objeto del presente informe. Esta situación se encuentra relacionada con la etapa inicial de ejecución en la que se desarrollaron principalmente actividades preliminares.

De igual manera, durante el período evaluado no fue necesaria la implementación de actividades de recuperación o restauración de áreas afectadas, toda vez que las actividades ejecutadas no generaron afectaciones que comprometieran de manera significativa la cobertura vegetal, los servicios ecosistémicos o las condiciones ambientales de las áreas intervenidas.

En cuanto a la presencia de ecosistemas sensibles, durante el período objeto de seguimiento no se identificaron intervenciones sobre ecosistemas con esta condición dentro de las áreas de influencia directa de los cuatro (4) corredores activos.

No obstante, se resalta la condición particular del corredor San Vicente – El Peñol, cuya área de influencia se encuentra relacionada con el Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Embalse Peñol-Guatapé y Cuenca Alta del Río Guatapé. Sin embargo, de acuerdo con la

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 1 PERIODO JUNIO-JULIO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (SUBREGION ORIENTE).

información disponible, el corredor vial 60AN14-1 no se encuentra directamente localizado dentro del polígono delimitado del DRMI, por lo que durante el período evaluado no se reportaron intervenciones directas sobre dicha área protegida.

Finalmente, se mantendrá el seguimiento permanente a las condiciones ambientales de los corredores activos, de manera que, en caso de presentarse actividades que impliquen intervención de cobertura vegetal, individuos arbóreos, áreas ambientalmente sensibles o zonas que requieran recuperación, se proceda oportunamente con la identificación, evaluación y aplicación de las medidas de manejo ambiental, prevención, control, mitigación y/o restauración que correspondan, de conformidad con la normativa ambiental vigente y los instrumentos de manejo aplicables.

3.6. PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES

Durante el período comprendido entre el 1 de junio y el 31 de julio de 2026, la Supervisión Ambiental de Renting de Antioquia- RENTAN E.I.C.E. realizó seguimiento a la documentación asociada a los vehículos vinculados a los cuatro (4) corredores activos, con el propósito de verificar que estos contaran con la revisión técnico-mecánica vigente, de conformidad con la normatividad aplicable.

Esta actividad hace parte del seguimiento a las condiciones operativas de los vehículos utilizados como apoyo a las actividades desarrolladas en los corredores, y busca garantizar condiciones adecuadas de seguridad, funcionamiento y control de emisiones atmosféricas, contribuyendo a la prevención y manejo de posibles impactos ambientales derivados del transporte y operación de los vehículos.

Como resultado de la verificación documental realizada, se evidenció que los corredores Abejorral – La Frontera, Sonsón – Aguadas (Puente de San Rafael) y Abejorral – Santa Bárbara presentaron la información y documentación correspondiente a los vehículos vinculados a las actividades ejecutadas durante el período evaluado.

Por su parte, para el corredor San Vicente – El Peñol, no se contó con la información y documentación requerida para verificar la vigencia de la revisión técnico-mecánica de los vehículos asociados. En consecuencia, se establece como aspecto pendiente de subsanación, debiendo presentarse la documentación correspondiente para permitir la verificación del cumplimiento de este requisito y garantizar la trazabilidad del control efectuado sobre la flota vehicular vinculada al proyecto.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 1 PERIODO JUNIO-JULIO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (SUBREGION ORIENTE).

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el período comprendido entre el 1 de junio y el 31 de julio de 2026, el seguimiento ambiental realizado en los cuatro (4) corredores activos permitió evidenciar que los proyectos se encontraban principalmente en una etapa inicial de ejecución, con desarrollo de actividades preliminares. En consecuencia, durante el período evaluado no se presentaron actividades asociadas a descapote, intervención de individuos arbóreos, generación de RCD, utilización de ZODME ni consumo de agua para la ejecución de las actividades reportadas.

Se evidenció un avance en la conformación de los grupos de gestión ambiental de los corredores activos, contando con profesionales ambientales de interventoría y obra en la mayoría de los corredores. No obstante, se identificó como aspecto pendiente el corredor Abejorral – La Frontera, el cual no cuenta con residente ambiental de obra, situación que requiere seguimiento y gestión para garantizar el adecuado acompañamiento ambiental durante el desarrollo de las actividades constructivas.

En materia de cumplimiento ambiental, se identificó que los Planes de Manejo Ambiental (PMA) de los corredores activos presentan aspectos pendientes de gestión documental, encontrándose algunos sin entrega y otro pendiente de subsanación. Asimismo, no se reportaron permisos ambientales requeridos para las actividades ejecutadas durante el período. Se recomienda mantener el seguimiento a la entrega, revisión y aprobación de los instrumentos de manejo ambiental correspondientes, previo al inicio de actividades que puedan generar impactos ambientales.

Como resultado del seguimiento documental, se verificó que los corredores Abejorral – La Frontera, Sonsón – Aguadas y Abejorral – Santa Bárbara presentaron la documentación relacionada con la revisión técnico-mecánica de los vehículos vinculados al proyecto. Para San Vicente – El Peñol se identificó como pendiente la entrega de dicha información, por lo que deberá realizarse la correspondiente subsanación. En términos generales, se considera necesario mantener un seguimiento ambiental permanente y preventivo sobre los corredores activos, fortaleciendo el control documental y operativo, especialmente ante el inicio de nuevas actividades constructivas que puedan generar impactos sobre los recursos naturales y el entorno.

El seguimiento realizado durante el período permitió establecer que, debido a la fase inicial de ejecución de los corredores activos, los impactos ambientales derivados de las actividades constructivas aún son limitados. Sin embargo, resulta fundamental fortalecer las actividades de seguimiento y control de manera anticipada, de forma que las medidas de prevención, mitigación y manejo ambiental se encuentren implementadas antes del inicio de actividades que puedan generar una mayor presión sobre los recursos naturales.

La Supervisión Ambiental de Renting de Antioquia- RENTANE.I.C.E. continuará realizando el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones ambientales de los contratistas, con énfasis en la atención y cierre de los aspectos pendientes identificados durante el período evaluado, así como en la verificación de la implementación de los PMA y demás instrumentos de gestión

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 1 PERIODO JUNIO-JULIO 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (SUBREGION ORIENTE).

ambiental. Este seguimiento permitirá mantener una gestión preventiva y contribuir al adecuado desempeño ambiental de los corredores durante las siguientes etapas de ejecución.