

<div><div><div><div><div><div></div></div><div>Alcaldía de Medellín</div><div>Oficina de Planeación y Programación</div></div></div><div>CONTRATO DE INTERVENCIÓN No 440094412 DE 2025 - CONTRATO DE OBRA No 4400104098 DE 2025</div></div></div>									
OBJETO:		MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO AL SERVICIO DE DEPENDENCIAS ESPECÍFICAS							
CONTRATISTA:		CONSORCIO SAN ANDRÉS 25							
INTERVENCIÓN:		LIDORAL CONSULTING S.A.S							
FECHA DE INICIO INTERVENCIÓN		21 de noviembre de 2025							
FECHA DE INICIO OBRA		21 de noviembre de 2025							
VALOR		\$5.012.885.187							
SEMANA No 12. (DEL 2 DE FEBRERO AL 8 DE FEBRERO DEL 2026)									
No.	SEDES	Ubicación/fecha	Secretaría	Área	Actividades	Registro Fotográfico			
						Antes	Durante	Después	
1	Bomberos Guayabal	Casa segura	DAGRD		<p>Se trabajo en la instalación de enchape en el baño de la casa segura, en la pintura de muros y en la pintura de puertas y ventanas. También se laboro en el revoque de la parte del muro que da a l cochao (tipo alacala)</p>		 		
	Bomberos Guayabal	Baños mujeres segundo plo	DAGRD		<p>Una vez entregados los baños de las mujeres, se da inicio a los baños de los hombres, con la cachada para instalación de agua en las duchas y con el retiro de enchapes. Se inicia con la instalación de tubería de 1/2" y 3/4" PVC presión</p>	 	 		
	Bomberos Guayabal	Oficina de primer plo sector sur	DAGRD		<p>Se continúa con los trabajos de instalación de cielo falso en Drywall, con la colocación de estructura y posterior montaje de placas de Drywall</p>	 			
	Bomberos Guayabal	Oficina principales, Lunes 2 de febrero del 2026	DAGRD		<p>Se realiza visita, por parte de la Arq. maria isabel, en compañía del Funcionario Carlos y el encargado de la sede Edixon, para definir la reforma alas oficinas ya que estas no son claras</p>				

7	Sede Principal	Inspecciones	MOVILIDAD	Piso 1	Estuco en placa			
8	Vivero municipal	Vivero	SIF	GENERAL	Se realiza visita conjunta con el contratista para la toma de medidas, con el fin de ajustar el balanceo, el día martes 3 de febrero de 2026. Adicionalmente, el día miércoles 4 de febrero de 2026 se lleva a cabo la socialización de las obras con los entes.			
9								
10								
11								

12								
13								
14								