



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1577772 DE JULIO 17 DE 2020
ACTA DE REINICIO A LA SUSPENSIÓN No. 1

En Bogotá D.C., a los veinticinco (25) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021) se reunieron las siguientes personas: personas: OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO, identificado con cedula No. 19.287.455 de Bogotá, en calidad de representante legal de la firma GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S con Nit 900.581.578-1 como INTERVENTORIA, y MARTIN ENRIQUE MOLANO VENEGAS, identificado con cedula No. 79.393.739 de Bogotá, en calidad de representante legal de la firma CONSORCIO ARES con Nit 901.384.676-4 como CONTRATISTA, para suscribir el Acta de Reinicio de la Suspensión No.1 del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.1577772 DE JULIO 17 DE 2020, cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que :

SE REALIZA EL REINICIO LA SUSPENSIÓN AL CONTRATO DE OBRA SOPORTADO POR LOS SIGUIENTES HECHOS:

Por medio de la presente y de acuerdo al oficio de fecha 23 de febrero del 2021, remitido por el contratista de obra Consorcio Ares, con asunto " REINICIO DE ACTIVIDADES " esta interventoría se permite informar lo siguiente:

La interventoría certifica que se solucionaron los inconvenientes con los suministros de los materiales para la ejecución de los siguientes ítems:

- PISO CAUCHO PARA EXTERIORES GRANULADO EPDM CHIPS 1,5 CM NEGRO 0,5 CM FULL COLOR, para el colegio Palestina Sede B.
- GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO 50 MM FILTRO UV. INCLUYE RELLENO EN CAUCHO GRANULAR Y ARENA SILICE, para el colegio Palestina Sede B.
- VENTANA EN LÁMINA C.R. CAL. 20 TIPO PERSIANA PARA VENTILACIÓN (ANTIC - ESMALTE), para el Colegio José Asunción Silva Sede A.

Por las razones mencionadas y teniendo en cuenta que se han superado los inconvenientes con los suministros de materiales para los ítems anteriormente mencionados, se requiere reiniciar el contrato de obra.

Expuesto lo anterior y una vez constatada que las causas de la suspensión No. 1, se han subsanado, la interventoría ve con favorabilidad el reinicio del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.1577772 DE JULIO 17 DE 2020 y a su vez solicitamos el reinicio del contrato de interventoría **No. CO1. PCCNTR. 1680610 DE JULIO 21 DE 2020**

La anterior solicitud fue realizada por el Contratista de Obra a la Interventoría, la cual avala la solicitud, todo lo anterior mediante correos electrónicos enviados el día 23 de febrero de 2021, habida cuenta que se han superado los inconvenientes con los suministros de materiales para los ítems anteriormente mencionados.

OBJETO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. (GRUPO 8)
CONTRATISTA	CONSORCIO ARES
LOCALIZACIÓN	LOCALIDAD ENGATIVA: COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO SEDE A - COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ SEDE D SAN IGNACIO - COLEGIO FLORIDABLANCA SEDE B RAFAEL POMBO - COLEGIO SAN JOSE NORTE SEDE A - JOSE ASUNCION SILVA SEDE A - COLEGIO ITI FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE A - COLEGIO LA PALESTINA SEDE B - COLEGIO LA PALESTINA SEDE A - COLEGIO ROBERT F. KENNEDY SEDE B
PLAZO INICIAL	5 MESES
FECHA DE INICIACIÓN	19 DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	18 DE ENERO DE 2021
PLAZO DE PRORROGA 1	25 DÍAS
FECHA TERMINACION FINAL INCLUIDA PRORROGA 1	12 DE FEBRERO DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	10 DE FEBRERO DE 2021
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1	15 DÍAS CALENDARIO
TERMINACION DE SUSPENSIÓN No. 1	24 de febrero de 2021
FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 1	25 de febrero de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	27 de febrero de 2021
INTERVENTOR	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogotá D.C., a los veinticinco (25) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021), por los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA
NIT/C.C.
REP. LEGAL
C.C.

CONSORCIO ARES
901.384.676-4
MARTIN ENRIQUE MOLANO VENEGAS
79.393.739 de Bogotá

INTERVENTORIA
NIT
REP. LEGAL
C.C.

GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
900.581.578-1
OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO
19.287.455 de Bogotá