

 Banca de Desarrollo Territorial				CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.CO1.PCCNTR.1482420 de 2020				
		INFORME SUPERVISION No.				8		
OBJETO: "ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES EN LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL SENA"								
CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA				FECHA DE CORTE: 15 DE Noviembre a 14 Diciembre 2020				
CONTRATISTA: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL - FINDETER S.A.								
1. ASPECTOS GENERALES								
Fecha de Iniciación		15-abr-20						
Valor del Contrato		\$ 47.905.721.138						
Adición No. 1		\$ 0						
Adición No. 2		\$ 0						
Valor total de contrato		\$ 47.905.721.138,00						
Plazo Inicial		25	MESES	15/04/2020	al	14/05/2022		
Suspensión del contrato						al		
Ampliación en plazo						al		
Fecha de Terminación:		14/05/2022						
OBSERVACIONES:								
2. ESTADO ECONOMICO								
2.1 ESTADO DE CUENTA		%	FORMA DE PAGO	PAGADO	%	POR EJECUTAR	%	Notas
RECURSOS GIRADOS A FIDEICOMISO		%		GIRADO	%		%	Notas
Giro de Recursos		100,00%	47.905.721.138	46.947.606.715	100%	0	0%	
Estampilla Pro Uiversidad				958.114.423	100%			2% a Ministerio de Educación.
TOTALES		100%	47.905.721.138	47.905.721.138				
EJECUCION DE LOS RECURSOS				EJECUTADO				
Estampilla Pro Uiversidad		2,00%	958.114.423	958.114.423	100%	0		
Recursos para intervención		88,91%	42.594.710.237	0	0%	42.594.710.237		
Asistencia Técnica		9,09%	4.352.896.478	696.463.436	16%	3.656.433.042		
TOTALES		100%	47.905.721.138	1.654.577.859	3,45%	46.251.143.279	96,55%	
2.2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			CAUSADOS	ACUMULADO	REND			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698		may-20	50.748.551	50.748.551	0,11%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698		jun-20	25.266.922	76.015.473	0,05%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698		sep-30	23.881	76.039.354	0,00%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698		oct-30	32.333	76.071.687	0,00%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698		nov-30	22.582	76.094.269	0,00%			
Fondo de Inversión colectiva		may-20	-	76.015.473	0,00%			
Fondo de Inversión colectiva		jun-20	89.546.820	165.562.293	0,19%			
Fondo de Inversión colectiva		jul-20	196.104.469	361.666.762	0,42%			
Fondo de Inversión colectiva		ago-20	132.044.700	297.606.993	0,28%			
Fondo de Inversión colectiva		sep-20	157.611.053	323.173.346	0,34%			
Fondo de Inversión colectiva		oct-20	75.447.430	241.009.723	0,16%			
Fondo de Inversión colectiva		nov-20	88.075.245	449.742.006	0,19%			
TOTALES			814.923.984		1,74%			
OBSERVACIONES								
3. PROGRAMACION								
PLAZOS DEL CONTRATO		%	MESES	Transcurrido	%	Faltante	%	Notas
Tiempo de ejecución			25,0	8,00	32%	17,00	68%	
OBSERVACIONES								
4. RELACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS								
ACTIVIDAD/ PRODUCTO				ESTADO		AVANCE		
Informe No.1 Fase Precontractual 15-04-2020 al 14 -05-2020				Revisado y Aprobado		100%		
Informe No.2 Fase Precontractual 15-05-2020 al 14 -06-2020				Revisado y Aprobado		100%		
Informe No.3 Fase Precontractual 15-06-2020 al 14 -07-2020				Revisado y Aprobado		100%		
Informe No.4 Fase Precontractual 15-07-2020 al 14 -08-2020				Revisado y Aprobado		100%		
Informe No.5 Fase Precontractual 15-08-2020 al 14 -09-2020				En revisión		100%		
Informe No. 6 Fase Precontractual 15-09-2020 al 14 -10-2020				En revisión		100%		
Informe No.7 Fase Precontractual 15-10-2020 al 14 -11-2020				En revisión		100%		
5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO								
5.1 ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES								
5.1.1 OBLIGACIONES								
a) Realizar la revisión y análisis de la documentación e información técnica y jurídica recibida de los proyectos priorizados por parte del SENA.				Revisada información magnetica de 14 proyectos.		100%		
				Revisión física		100%		
b) Efectuar la preparación y planeación de los proyectos priorizados, tomando en consideración los criterios, procedimientos y anexos remitidos por el SENA, con el fin elaborar los estudios y documentos previos requeridos para iniciar el proceso de convocatoria e iniciar la ejecución de los proyectos y el proceso de contratación de la interventoría requerida.				Definición de criterios y procedimientos		100%		
c)Elaborar los estudios y documentos previos y términos de referencia para la contratación de la revisión y ajuste de los estudios, diseños, la ejecución de obras e interventorías para la ejecución de los proyectos indicados por el SENA con cargo a los recursos administrados; los cuales se presentarán al SENA para sus observaciones.				Estudios previos para los contratos de Interventoría Obras del Grupo 1 Centro Agropecuario de Buga Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir-Sede Santa Isabel – Córdoba Centro Agroindustrial – Regional Quindío Complejo La Sirenita. Centro Agropecuario la Granja Espinal.		100%		
				Elaboración de estudios previos para consultorias Grupo 1 Centro de diseño y Metrología Paloquemao. Centro Agropecuario Popayán-Centro de comercio y Servicios del Cauca. Centro de Industria y servicios del Meta. GRUPO 2 Centro Industrial de Girón Complejo Salomía en Cali.		100%		

 Banca de Desarrollo Territorial				CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.CO1.PCCNTR.1482420 de 2020	
				INFORME SUPERVISION No.	8
OBJETO: "ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES EN LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL SENA"					
CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		FECHA DE CORTE: 15 DE Noviembre a 14 Diciembre 2020			
		Elaboración de estudios previos para Interventorías Grupo 1 y 2 Centro de diseño y Metrología Paloquemao. Centro Agropecuario Popayán-Centro de comercio y Servicios del Cauca. Centro de Industria y servicios del Meta. GRUPO 2 Centro Industrial de Girón Complejo Salomia en Cali.			100%
d) Dar respuesta a las observaciones que formulen los posibles oferentes dentro de los procesos de contratación; trasladando al SENA en caso de ser necesario las observaciones presentadas por corresponder a su competencia o interés, para que realice un pronunciamiento sobre las mismas.		Atendidas para procesos de Obra Grupo 1 Inteventorías Grupo 1 Consultorías grupos 1 y 2 Interventoría a consultorías grupos 1 y 2			100%
e) Poner a disposición las instalaciones adecuadas para garantizar el cierre de las convocatorias que se deriven del contrato interadministrativo.		Findeter dispone a traves de BBVA las instalaciones para el efecto.			100%
f) Llevar a cabo la evaluación de las propuestas (en los requerimientos jurídicos, técnicos y financieros),		Atendido			
g) Poner a disposición la plataforma tecnológica (página web de la entidad seleccionada), para informar a la comunidad e interesados de los procesos de contratación, de acuerdo con el Manual Operativo		Findeter tiene a disposición del SENA, la plataforma web https://www.findeter.gov.co/			
h) Convocar a través de la Fiducia al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA a los Comités Técnicos y/o Fiduciarios, con el fin de aprobar la recomendación de elegibilidad para la selección de los contratistas, de conformidad con lo establecido en el comité Técnico.		Comité Técnico 26 Noviembre de 2020 Comité Fiduciario 27 y 30 Noviembre 2020 Comité Financiero 9 Diciembre 2020			
i) Gestionar ante la Fiducia la celebración, legalización y perfeccionamiento de los contratos de interventoría, consultoría y obra, producto de las convocatorias.		No aplica en el periodo			
j) Asistir a las reuniones y atender los requerimientos solicitados por el SENA.		COMITÉ DE SEGUIMIENTO 18,25 Noviembre 2020 y 2 y 9 Diciembre 2020			
k) Incluir al SENA como beneficiario en todas las pólizas de los contratos derivados que se celebren.		CUMPLE			
5.1.2 PROYECTOS EN PROCESO DE ESTRUCTURACION PARA PRIORIZACION O CONTRATACION					
PROYECTOS	No. EDIFICIO	EDIFICIO		AVANCE	
CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA	12-13	BLOQUE 12.BLOQUE 13	CONSULTORIA	CONTRATADO - EN EJECUCION	
			OBRA	CONTRATADO	
			INTERVENTORIA	CONTRATADO - EN EJECUCION	
CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL	14	BLOQUE 14	CONSULTORIA	CONTRATADO - EN EJECUCION	
			OBRA	CONTRATADO	
			INTERVENTORIA	CONTRATADO - EN EJECUCION	
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCION ARMENIA	47-1	BLOQUE 47 - 1	CONSULTORIA	CONTRATADO - EN EJECUCION	
			OBRA	CONTRATADO	
			INTERVENTORIA	CONTRATADO - EN EJECUCION	
CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - TOLIMA -ESPINAL	4-33-36-51	KIOSKO - BLOQUES DE FORMACION	CONSULTORIA	CONTRATADO - EN EJECUCION	
			OBRA	CONTRATADO	
			INTERVENTORIA	CONTRATADO - EN EJECUCION	
CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA - AVENIDA CRA 30 No 15-53	4	TORRE ORIENTAL	CONSULTORIA	ADJUDICADO - LEGALIZACION CONTRATO	
			INTERVENTORIA	ADJUDICADO - LEGALIZACION CONTRATO	
CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN - CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA	4	BLOQUE 4	CONSULTORIA	ADJUDICADO - LEGALIZACION CONTRATO	
			INTERVENTORIA	ADJUDICADO - LEGALIZACION CONTRATO	

 Banca de Desarrollo Territorial				CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.CO1.PCCNTR.1482420 de 2020	
				INFORME SUPERVISION No.	8
OBJETO: "ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES EN LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL SENA"					
CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA				FECHA DE CORTE:	15 DE Noviembre a 14 Diciembre 2020
CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META	8	BLOQUE 8	CONSULTORIA	ADJUDICADO - LEGALIZACION CONTRATO	
			INTERVENTORIA	ADJUDICADO - LEGALIZACION CONTRATO	
COMPLEJO SALOMIA - VALLE	1-9-2-10	ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION - SMA - ADMINISTRACION	CONSULTORIA	ADJUDICADO - LEGALIZACION CONTRATO	
			INTERVENTORIA	ADJUDICADO - LEGALIZACION CONTRATO	
CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - GIRON SANTANDER	8	AMBIENTE DE FORMACION	CONSULTORIA	ADJUDICADO - LEGALIZACION CONTRATO	
			INTERVENTORIA	ADJUDICADO - LEGALIZACION CONTRATO	
RECONSTRUCCION CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES REN. - LA SALADA - ANTIOQUIA		2a. FASE		Visita preliminar	
MOSQUERA		2a. FASE		Visita preliminar - DIAGNOSTICO	
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA - NARIÑO - PASTO		2a. FASE		Visita preliminar	
CENTRO DE ATENCION AGROPECUARIO PIEDECUESTA		2a. FASE		Visita preliminar - No aplica intervención por decisión de la Regional	
CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HULIA - PITALITO		2a. FASE		Visita preliminar; no aplica intervención; se encontró Intervenido	
5.1.3 PROYECTOS ADJUDICADOS Y CONTRATADOS DURANTE EL PERIODO : Ver ítem anterior					
5.1.4 CONTRATACIONES DIRECTAS: Durante el periodo no se realizaron Contrataciones Directas					
5.2 ACTIVIDADES CONTRACTUALES					
5.2.1 OBLIGACIONES					
a) Realizar la supervisión a la interventoría de los contratos de la revisión y ajuste de los estudios, diseños y obras		No aplica en el periodo			
b) Realizará el control y seguimiento de los proyectos, a través de las herramientas		CUMPLE			
c) Elaborar el Plan Operativo del Contrato Interadministrativo, una vez recibidas por Parte del SENA las actividades a ejecutar para dar cumplimiento al objeto del contrato		CUMPLE			
d) Gestionar las modificaciones, y recomendar la aplicación de cláusulas de apremio, entre otros, que se deriven de la ejecución de los contratos que suscriba FINDETER producto de las convocatorias, así como las demás funciones que se establezcan en el respectivo Manual Operativo		No aplica en el periodo			
e) Cumplir las funciones establecidas en el Manual Operativo		CUMPLE			
f) Designar un Gestor del Contrato Interadministrativo e informar al SENA con la debida		CUMPLE			
g) Dar un manejo seguro a todos los documentos relacionados con aspectos jurídicos, financieros, técnicos y administrativos que se generen con ocasión del desarrollo de los contratos, con sujeción a las normas de retención documental y archivo vigentes.		CUMPLE			
5.2.2 CONTRATOS DE OBRA					
A la fecha no se cuenta con Contratos de obra.					
5.2.3 CONTRATOS DE INTERVENTORIA					
A la fecha no se cuenta con Contratos de Interventoria.					
5.2.4 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO					
Se realiza seguimiento semanal mediante reuniones tecnicas cada miercoles.		NOV	18 -25	DIC	2-9
5.2.5. OTRAS ACTIVIDADES DE GESTION					
5.2.5.1 Presentaciones del proyecto ante comunidades beneficiarias		No aplica para el presente periodo			
5.2.5.2 Otras si aplican					
1. Derivado del giro de recursos por valor de \$ 46.947.606.715 realizado el día 21 de mayo de 2020 y su valor contractual de \$ 47.905.721.138, genero una diferencia por valor de \$ 958.114.423 que corresponde, según lo informado por el SENA, a la aplicación de una deducción del 2% por concepto de contribución Pro-Universidad Nacional. Ante esto, y de acuerdo a la condición contractual, se presenta una reducción en el valor disponible para la ejecución de proyectos.					
2. El SENA realizo el proceso de exención de GMF de la cuenta de ahorros por medio de la inscripción de la misma ante el Ministerio de Hacienda con su respectivo cargue de documentos. Para dar por finalizado este proceso hace falta el certificado emitido por el Ministerio, donde se evidencie que la cuenta queda exenta.					
3. En trámite de aprobación a los Informes No. 4, 5, 6, y 7 con sus respectivos cobros proyectados por Asistencia Técnica derivados del mismo periodo de la presentación de cada informe.					
5.2.5. CIERRE Y LIQUIDACION DE CONTRATACION DERIVADA Y CTO INTERADMINISTRATIVO					
a) FINDETER apoyará las gestiones pertinentes para la entrega y recibo de las obras		No aplica para el presente periodo			
2.5.2 Relación de contratos derivados liquidados		No aplica para el presente periodo			
OBSERVACIONES					
6. ETAPAS QUE FALTAN DEL PROYECTO					
ACTIVIDAD					
Definición de alcances de intervención		100%	Cumplido		
Priorizacion proyectos a intervenir		100%	Cumplido		
Apertura de convocatorias Consultoria		63%	En proceso		
Apertura de convocatorias Interventoría de Consultoria		63%	En proceso		
Apertura de convocatorias de obra		36%	En proceso		
Apertura de convocatorias Interventoría de obra		36%	En proceso		
Adjudicacion y perfeccionamiento de contratos		36%	En proceso		
Realización de Etapa de Consultoria		36%	En proceso		
Tramite y obtencion de licencias y permisos para intervencion					
Logistica de disponibilidad de espacios para intervencion					
Ejecucion de obras					

				CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.CO1.PCCNTR.1482420 de 2020	
		INFORME SUPERVISION No.		8	
OBJETO: "ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES EN LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL SENA"					
CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA			FECHA DE CORTE: 15 DE Noviembre a 14 Diciembre 2020		
Entrega de Proyectos					
Liquidación de contratación Derivada					
OBSERVACIONES					
7. AVANCE DE LA GESTION DEL PROYECTO					
7.1 GESTION CONTRACTUAL				ESTADO	
Gestion legal	Contrato suscrito y formalizado			SI	
Gestion Administrativa	Acta de inicio			SI	
	Acta de Modificación			N.A	
	Actas de avance			N.A	
	Actas de liquidación			N.A	
OBSERVACIONES					
7.2 GESTION DEL TALENTO HUMANO		ACTIVIDAD		OBSERVADO	
7.2.1 DEL CONTRATANTE					
Personal Directivo	Wilson Rojas Moreno	1		Director Advo y Financiero- Ordenador del Gasto	
Personal de Supervisión	Edgar de la Hoz Hernandez	1		Coordinador Grupo de Construcciones	
Personal de Apoyo a la Supervisión	Oscar Fernando Moreno	1		Ing Grupo de Construcciones	
	Carlos Castro Silva	1		Ing Asesor - Contratista Grupo de Construcciones	
	Néstor Alfonso Gómez Arenas	1		Arq. - Contratista Grupo de Construcciones	
	Yulied Mercedes Ospina Pinzón	1		Abogada Asesora D.A.F	
	Ricardo Londoño Blandón	1		Economista - Contratista Grupo de Construcciones.	
Delegados Comité Fiduciario	Wilson Rojas Moreno	1		Director Administrativo y Financiero	
	Oscar Castro Anaya			Coordinador Grupo de Tesorería	
	Victor Daniel Guevara			Coordinador Grupo Contabilidad	
	Mauricio Rincón	1		Ing Grupo de Construcciones	
Delegados Comité Financiero	Oscar Fernando Moreno	1		Ing. Grupo de Construcciones	
	Oscar Castro Anaya	1		Coordinador Grupo de Tesorería	
	Victor Daniel Guevara Cardona			Coordinador Grupo Contabilidad	
	Yaneth López Chaparro			Coordinadora Grupo de Presupuesto	
Personal de Ejecución- Operación				No aplica	
Personal de Soporte				No aplica	
Personal de Ejecución - Investigación				No aplica	
Personal de Ejecución - Capacitación				No aplica	
7.2.2 DEL CONTRATISTA - FINDETER					
Personal Directivo	Juan Jose Oyuela soler	1		Vicepresidente Técnico	
	Wilmar Enrique Sepulveda Diaz	1		Gerente de infraestructura	
Personal de Asesoría Asistencia Técnica	Topógrafo	1		Jorge Andres Castillo Torres	
	Ingeniero de Suelos	1		Jorge Andres Castillo Torres	
	Asesor Estructura	1		Guillermo Alberto Arcila Diaz	
	Asesor Hidrosanitario	1		Julian Alberto Bayona Romero	
	Asesor eléctrico y de voz y datos	1		Jorge Enrique Zuluaga villegas	
	Asesor en Instalaciones mecánicas	1		Jorge Enrique Zuluaga villegas	
	Asesor en Presupuesto y programación	1		Ivan Dario Mantilla Rosas	
Personal Asistencia Tecnica	Coordinación	1		Leonardo Alfonso Martinez Otero	
Personal Asistencia Tecnica	Supervisión Inventoria	1		Maria Alejandro Rodriguez Villareal	
	Supervisión Inventoria	1		Olga Maria Muñoz Muñoz	
	Supervisión Inventoria	1		Yerson Arias Rivera	
	Supervisión Inventoria	1		Giovanny Andres Vanegas Prada	
Personal Asistencia Tecnica	Contratacion Derivada	1		Ivan Alirio Ramirez Rusinqui	
	Contratacion Derivada	1		Ana Maria Giraldo Ruiz	
	Contratacion Derivada	1		Daniela Esther Alvear Petro	
	Contratacion Derivada	1		Paula Andrea Rodriguez Delgado	
Personal Asistencia Tecnica	Negocios Fiduciarios	1		Edymer Esneider Franco Martinez	
	Negocios Fiduciarios	1		Alvaro Fernandez Ospina	
	Contratacion Derivada	1		Jeymi Nataly Gonzalez Cardenas	
Personal Asistencia Tecnica	Abogado del Programa	1		Diego Fernando Lopez Moreno	
	Profesional aAdministrativo	1		Lury Miley Bustos Solano	
OBSERVACIONES					
7.3 GESTION DE LOGISTICA		REQUERIDO		OBSERVADO	
Conectividad voz y datos		SI		100%	
Estaciones de trabajo		SI		100%	
Servicio de impresión		SI		100%	
Fotocopiado		SI		100%	
Insumos		SI		100%	
OBSERVACIONES					
7.4 GESTION SOCIAL		REQUERIDO		OBSERVADO	
Lectura territorial.				No aplica en el periodo	
Comunicación, divulgación y acompañamiento social.				No aplica en el periodo	
Capacidad de mano de obra en la zona.				No aplica en el periodo	
Seguimiento y evaluación.				No aplica en el periodo	
7.5 GESTION AMBIENTAL		REQUERIDO		OBSERVADO	
Contextualización ambiental				No aplica en el periodo	
Componente Biótico				No aplica en el periodo	
Componente Físico				No aplica en el periodo	
Seguimiento y evaluación				No aplica en el periodo	
7.6 GESTION DE SST-BIOSEGURIDAD		REQUERIDO		OBSERVADO	
Medicina Preventiva en el trabajo				No aplica en el periodo	
Higiene Industrial				No aplica en el periodo	
Seguridad Industrial				No aplica en el periodo	
Protocolos de Bio-seguridad				No aplica en el periodo	
7.4 GESTION EMPRESAS PUBLICAS		REQUERIDO		OBSERVADO	
Licencias Urbanísticas				No aplica en el periodo	
Empresas de Servicios Públicos				No aplica en el periodo	
OBSERVACIONES					


EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ
 Supervisor


NÉSTOR ALFONSO GÓMEZ ARENAS
 Arq. Apoyo a la Supervisión

 	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.CO1.PCCNTR.1482420 de 2020	
	INFORME SUPERVISION No.	8
OBJETO: "ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES EN LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL SENA"		
CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA	FECHA DE CORTE: 15 DE Noviembre a 14 Diciembre 2020	