


1. INFORMACIÓN GENERAL			
INFORME SEMANAL No.	12	PERIODO:	15/03/2021 al 21/03/2021
OBJETO			
"LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE RESULTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAIJC- CR-03-2020 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE VALLEDUPAR- OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA, LA ETAPA II DE LA REPOTENCIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO BAJO LA NORMATIVIDAD VIGENTE, DEL PALACIO DE JUSTICIA LUIS ROBLES DE RIOHACHA".			

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA			5,12%	CONTRATO DE OBRA			
INTERVENIENTE:	OBRAS Y CONSULTORIA ARQTEK SAS		CONTRATISTA:	CONSORCIO JOSE FERNANDO VILLEGAS - JLSM			
CONTRATO No.:	COL.PCCNTR.2092/12		CONTRATO No.:	COL.PCCNTR.2071522			
VALOR INICIAL:	\$	41.888.000,00	VALOR INICIAL:	\$	818.871.366,16		
VALOR ADICIÓN 1:	\$	-	VALOR ADICIÓN 1:	\$	-		
VALOR ADICIÓN 2:	\$	-	VALOR ADICIÓN 2:	\$	-		
VALOR ACTUALIZADO:	\$	41.888.000,00	VALOR ACTUALIZADO:	\$	818.871.366,16		
PLAZO INICIAL:	6 meses		PLAZO INICIAL:	6 meses			
PLAZO ACTUALIZADO:	6 meses		PLAZO ACTUALIZADO:	6 meses			
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.		FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.			
FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A.		FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A.			
FECHA DE INICIACIÓN:	31/12/2020		FECHA DE INICIACIÓN:	31/12/2020			
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/06/2021		FECHA DE TERMINACIÓN:	30/06/2021			
VALOR EJECUTADO:	\$	16.016.287,57	38,24%	VALOR EJECUTADO:	\$	313.103.487,01	38,24%
VALOR POR EJECUTAR:	\$	25.871.712,43	61,76%	VALOR POR EJECUTAR:	\$	505.767.869,15	61,76%

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO		
3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS PÚBLICOS		
LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN			
AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO			
	% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	54,59%	46,46%	8,13%
Acumulado presente semana	56,09%	47,96%	8,13%
Acumulado Actual	56,09%	47,96%	-8,13%
GRÁFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO			
			
AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO			
Tiempo total Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
181	80	101,00	-14,71

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA			
PROGRAMADO SEMANA	%	EJECUTADO SEMANA	%
Preliminares	100,00%	Suministro e instalación de salida para iluminación en tubería PVC 1/2" SCH 40 empotrada y conductor n. 12 Awg Libre de halógenos. Incluye accesorios PVC, tornillos de 20A, conectores de resorte.	95,00%
Salidas para iluminación	100%	Suministro e instalación de luminaria de emergencia tipo aplique con 90 minutos de autonomía, incluye clavija y cintas de marcación	95,00%
Salida para aviso luminoso	100%	Suministro e instalación de luminaria de avisos luminosos con 90 minutos de autonomía, incluye clavija y cintas de marcación.	95,00%
salida eléctrica para condensadora en tubería PVC de 3/4"	100%	Salida eléctrica para condensadora en tubería PVC de 3/4"	95,00%
Suministro e instalación de Lámparas Tipo Led hermética 2x8W	100%	Suministro e instalación de lámparas tipo LED hermética 2x8W	100,00%
Salida eléctrica para interruptor sencillo 120v uso interior. 15a empotrado en tubería pvc 1/2" SCH40 INCLUYE 3m de cable de cobre libre de halógeno y humo opacos 1x12awg. Caja pvc 2"x4". Aparato con tapa, conectores tipo resorte y accesorios incluye tubería PVC 1/2" SCH40	100%	Salida eléctrica para interruptor sencillo 120v uso interior. 15a empotrado en tubería pvc 1/2" SCH40 INCLUYE 3m de cable de cobre libre de halógeno y humo opacos 1x12awg. Caja pvc 2"x4". Aparato con tapa, conectores tipo resorte y accesorios incluye tubería PVC 1/2" SCH40	97,00%
Salida eléctrica para interruptor doble 120v uso interior. 15a expuesto en tubería pvc 1/2" SCH40 INCLUYE 3m de cable de cobre libre de halógeno y humo opacos 1x12awg. Caja pvc 2"x4". Aparato con tapa, conectores tipo resorte y accesorios incluye tubería PVC 1/2" SCH40	100%	Salida eléctrica para interruptor doble 120v uso interior. 15a expuesto en tubería pvc 1/2" SCH40 INCLUYE 3m de cable de cobre libre de halógeno y humo opacos 1x12awg. Caja pvc 2"x4". Aparato con tapa, conectores tipo resorte y accesorios incluye tubería PVC 1/2" SCH40	97,00%
Salida eléctrica para interruptor triple 120v uso interior. 15a expuesto en tubería pvc 1/2" SCH40 INCLUYE 3m de cable de cobre libre de halógeno y humo opacos 1x12awg. Caja pvc 2"x4". Aparato con tapa, conectores tipo resorte y accesorios incluye tubería PVC 1/2" SCH40	100%	Salida eléctrica para interruptor triple 120v uso interior. 15a expuesto en tubería pvc 1/2" SCH40 INCLUYE 3m de cable de cobre libre de halógeno y humo opacos 1x12awg. Caja pvc 2"x4". Aparato con tapa, conectores tipo resorte y accesorios incluye tubería PVC 1/2" SCH40	90,00%
Suministro e instalación tablero eléctrico de distribución de 24 circuitos trifásico, en lámina galvanizada en caliente, con acabado en pintura de polvo, expuesto, con espacio para totalizador, para interruptor enchufable, 5 hilos(1) barraje para tierra 1 para neutro, con puerta y chapa, color gris el tablero debe cumplir RETIE, barraje de 206amp, 200k, incluye todos los elementos y accesorios para su adecuada instalación y fijación (pernos expansivos) y marcación con placa en acrílico.	100%	Suministro e instalación tablero eléctrico de distribución de 24 circuitos trifásico, en lámina galvanizada en caliente, con acabado en pintura de polvo, expuesto, con espacio para totalizador, para interruptor enchufable, 5 hilos(1) barraje para tierra 1 para neutro, con puerta y chapa, color gris el tablero debe cumplir RETIE, barraje de 206amp, 200k, incluye todos los elementos y accesorios para su adecuada instalación y fijación (pernos expansivos) y marcación con placa en acrílico.	40,00%
Salida eléctrica para toma corriente doble con polo a tierra color blanco, uso interior, 125v/20a en caja PVC 2"x4, incluye 3m de cable de cobre libre de halógeno y humo opaco 1x10awg, aparatos, conectores tipo resorte en tubería pvc 1/2" SCH40 placa y accesorios.	100%	Salida eléctrica para toma corriente doble con polo a tierra color blanco, uso interior, 125v/20a en caja PVC 2"x4, incluye 3m de cable de cobre libre de halógeno y humo opaco 1x10awg, aparatos, conectores tipo resorte en tubería pvc 1/2" SCH40 placa y accesorios.	37,00%
Suministro e instalación de Lámparas Tipo Led hermética de 60x60 de 45w para uso interior, incluye tubos, incluye clavija y cinta de marcación	100%	Suministro e instalación de Lámparas Tipo Led hermética de 60x60 de 45w para uso interior, incluye tubos, incluye clavija y cinta de marcación	100,00%
Suministro e instalación de grupo electrogeno de 400W, incluye silenciador de absorción directa de 2 pulgadas	100%	Suministro e instalación de grupo electrogeno de 400W, incluye silenciador de absorción directa de 2 pulgadas	100,00%
Suministro e instalación de canalleta Metálica 15x5 Se Compró el 100% solo compra	100%	Suministro e instalación de canalleta Metálica 15x5 Se Compró el 100% solo compra	15,00%
Corte y Demolicion de Pavimento y retiro de escombros	100%	Corte y Demolicion de Pavimento y retiro de escombros	60,00%

 <p>Informe Ejecutivo Semanal de Interventoría</p>	<p>Consejo Superior de la Judicatura</p> <p>Dirección Ejecutiva de Administración Judicial</p> <p>Oficina de Coordinación Administrativa de Riohacha</p>	 <p>Consejo Superior de la Judicatura</p>
<p>1. INFORMACIÓN GENERAL</p>		
<p>INFORME SEMANAL No. <u>12</u> PERIODO: <u>15/03/2021</u> al <u>21/03/2021</u></p>		
<p>OBJETO</p> <p>"LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE RESULTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-CR-03-2020 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE VALLEDUPAR- OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA, LA ETAPA II DE LA REPOTENCIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO BAJO LA NORMATIVIDAD VIGENTE, DEL PALACIO DE JUSTICIA LUIS ROBLES DE RIOHACHA".</p>		
<p>Salida eléctrica para toma corriente doble con polo a tierra color blanco, en canaleta, 125v.20a en caja PVC 2"x4, incluye 3m de cable de cobre libre de halógeno y humo opaco 1n 10awg, aparato, conectores tipo resorte en tubería pvc 1/2" SCH40 placa y ac BLANCO</p>	<p>100%</p>	<p>Salida eléctrica para toma corriente doble con polo a tierra color blanco, en canaleta, 125v.20a en caja PVC 2"x4, incluye 3m de cable de cobre libre de halógeno y humo opaco 1n 10awg, aparato, conectores tipo resorte en tubería pvc 1/2" SCH40 placa y ac BLANCO</p> <p>15,00%</p>
<p>Suministro e instalación de Bandeja Electrocincada 30x10CMx1 mt se compro el 100% solo suministro</p>	<p>100%</p>	<p>Suministro e instalación de Bandeja Electrocincada 30x10CMx1 mt se compro el 100% solo suministro</p> <p>15,00%</p>
<p>Salida eléctrica para toma regulado doble con polo a tierra color blanco, en canaleta, 125v.20a en caja PVC 2"x4, incluye 3m de cable de cobre libre de halógeno y humo opaco 1n 10awg, aparato, conectores tipo resorte en tubería pvc 1/2" SCH40 placa y ac ROJO</p>	<p>100%</p>	<p>Salida eléctrica para toma regulado doble con polo a tierra color blanco, en canaleta, 125v.20a en caja PVC 2"x4, incluye 3m de cable de cobre libre de halógeno y humo opaco 1n 10awg, aparato, conectores tipo resorte en tubería pvc 1/2" SCH40 placa y ac ROJO</p> <p>15,00%</p>
<p>INTERVENTORIA</p> <div style="text-align: center;">  </div>		
<p>REGISTRO FOTOGRAFICO</p> <div style="height: 150px; border: 1px solid black; margin-top: 10px;"></div> <p>SE ANEXAN REGISTRO FOTOGRAFICO</p>		