

	INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	VERSION	002
		FECHA DE APROBACION	2021-01-29

I. Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACION DEL CONTRATO		INFORME No.		No 2	
Contrato N°		202100347			
Nombre del Supervisor		ENRIQUE BUENDIA			
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL					
Tipo de contrato		PRESTACION DE SERVICIOS			
Nombre del contratista		ROCIO JUDITH JIMENEZ HURTADO			
Identificación del contratista		CC:22.745.818			
Objeto del contrato		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LA REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE SALUD Y DE LAS DEMÁS SECRETARIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO			
Plazo		El plazo para la ejecución del contrato será por Seis (6) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.			
Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)		202100154		Fecha del C.D.P	(2021-01-15)
Número de Registro Presupuestal (R.P.)		202100515		Fecha del R.P	(2021-01-29)
Valor del contrato		Contrato Inicial		\$ 43.470.000	
		Adición 1		\$	
		Adición 2		\$	
		Adición 3		\$	
		Total		\$ 43.470.000	
Fecha de inicio del contrato		Fecha de terminación del contrato		Fecha de Suspensión	Fecha de reinicio
(2021-01-29)		(2021 - 07- 28)			
3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):					
Amparos		Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
				Desde	Hasta
Calidad del servicio					
Cumplimiento					
Anticipo					
Pago anticipado					
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados					
Salarios y prestaciones					
Responsabilidad Civil Extracontractual					
Otros					
4. EJECUCION DEL CONTRATO					
		Descripción		Valor	
		Valor del Contrato Inicial		\$ 43.470.000	
		Adición No. 1		\$	
		Adición No. 2		\$	
		Adición No. 3		\$	
		Valor Total del contrato		\$ 43.470.000	
		Porcentaje del Anticipo	%	\$	
		Porcentaje del Pago anticipado	%	\$	
		Valor Ejecutado del Contrato		\$ 14.490.000	
		Valor por ejecutar		\$ 28.980.000	
		Valor a pagar en el presente Informe		\$ 7.245.000	
		No. Factura o Cuenta de Cobro		2	



NIT: 896.102.606-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

Calle 40 45-46 Barranquilla, Atlántico Tel. (57)(5)330 7000
Línea Gratuita 01 8000 425 888 gobernador@atlantico.gov.co

Atlántico para la Gente

atlantico.gov.co

	INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	VERSION	002
		FECHA DE APROBACION	2021-01-29

II. Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Obligación Contractual	Producto
Apoyar en la supervisión y control de las actividades que se desarrollan en proyecto del sector Salud, de la Secretaria de Infraestructura	<p>Apoye a la Secretaria de Infraestructura con la Recopilación de los documentos necesaria para la gestión predial de las instituciones que se van a intervenir en el Programa” Plan Infraestructura y modernización de la red pública Hospitalaria en el Departamento del Atlántico” Liderado por la Secretaria de Infraestructura. A continuación, relaciono las E.S.E que se visitaron en compañía de la secretaria de salud e infraestructura: Soledad, Polonuevo, Santo Tomas, Suan, Juan de Acosta. Malambo, Sabanalarga.</p> <p>Documentos solicitados a las entidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Certificado de tradición y libertad del predio con vigencia no mayor a 30 días calendario o consulta del folio de matrícula inmobiliaria en la plataforma https://www.vur.gov.co/, dentro del cual podrá acceder siempre y cuando tenga acceso autorizado. * Certificado de Exclusión de Zonas de Riesgo, Protección, Proyección o Afectación de Uso Público expedido por la entidad territorial competente y concepto de uso de suelo del predio. * Constancia del estado en que se encuentra la E.S.E ante las empresas prestadoras de servicios públicos. * Copia simple de las escrituras públicas, medidas cautelares, gravámenes, embargos y /o todos aquellos actos, títulos y documentos sujetos al registro. * Copia del estado de cuenta de impuesto predial y de valorización * Carta catastral expedida por el instituto geográfico Agustín Codazzi-IGAC.
Asistencia a las reuniones programadas en virtud de los contratos a los cuales se realiza el seguimiento siguiendo las indicaciones del Subsecretario de Vías y Construcción	<ul style="list-style-type: none"> * Participación de reunión virtual para Seguimiento de los avances de los estudios de titulación plan de infraestructura y modernización de la red pública Hospitalaria en el Departamento. Con el equipo de infraestructura. * Participación de la reunión virtual el día seguimiento de los proyectos de la Red Publica Hospitalaria del departamento.



NIT: 896.102.606-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000



	INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	VERSION	002
		FECHA DE APROBACION	2021-01-29

	<p>*Participación en el comité presencial con la Secretaria de Infraestructura: Elsa Noguera gobernadora del Departamento Nury Logreira Supervisora del Contrato , Secretaría de Infraestructura, Fodor Hernández M Coordinador de Proyecto Secretaría de Infraestructura, Luís Carlos Enciso apoyo a la Supervisión de Infraestructura, Roció Jiménez Apoyo a la supervisión Secretaría de Infraestructura, Laura Gutiérrez Gerente de Proyecto Consorcio Salud Milenio, Mauricio Martínez L director de la interventoría Edubar, Sebastián Páez profesional de Apoyo de Edubar , Rafael Lafont Coordinador de Diseño, Diana Amaya asesora de Despacho gobernación del Atlántico, Jorge Torrez Arquitecto Habilitador Consorcio Salud Milenio. <i>Luis francisco Ovalle gerente del proyecto consorcio salud Milenio.</i> ANEXO ACTA DEL COMITÉ DE REVISION Y AVANCES.</p>
--	--



NIT: 896.102.606-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

Calle 40 45-46 Barranquilla, Atlántico Tel. (57)(5)330 7000
Línea Gratuita 01 8000 425 888 gobernador@atlantico.gov.co



Atlántico para la Gente

atlantico.gov.co

	INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	VERSION	002
		FECHA DE APROBACION	2021-01-29

<p>Apoyo en el seguimiento al cronograma de actividades definidas como prioritarias par el sector de Salud, debidamente asignados.</p>	<p>*Seguimiento al proyecto del Plan de Infraestructura y Modernización de la Red Pública Hospitalaria (E.S.E.) a ser intervenidas en el Departamento liderado por la secretaria de Salud.</p> <p>MALAMBO: Inicio de Obras de los Puestos de Salud San Martin y la Bonga.</p> <p>JUAN DE ACOSTA: Socialización de las intervenciones que se ejecutaran en el desarrollo del plan de inversión para la modernización de la red pública de hospitales y puestos de salud del departamento En el Puesto de Salud de Santa Verónica.</p> <p>TUBARA: Inicio de Obra del Puesto de Salud Cuatro Bocas.</p> <p>LURUACO: Inicio de Obra del Puesto de Salud de Péndales.</p> <p>CANDELARIA: Inicio de Obra del Puesto de Salud de Carreto.</p> <p>Coordinación de visitas a las diferentes E.S.E, puestos y centros de salud con la con el contratista del Consorcio Salud Milenio, y la Interventoría. A los municipios de: Sabanalarga: Puesto de Salud Gallego, CVD, Campo Bolívar y la Peña. Baranoa: Puesto de Salud Campeche: Santalucia: E.S.E de SantaLucia, Puesto de Salud Algodona, Campo de la Cruz: el puesto de Salud de Bohórquez.</p> <p>ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO</p>
---	--



NIT: 896.102.606-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

	INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	VERSION	002
		FECHA DE APROBACION	2021-01-29

ANEXOS

ACTA DE VISITAS A SITIOS DE IMPLEMENTACION DE OBRAS- ACTA DE COMITÉ DE REVICION Y AVANCES



NIT: 896.102.006-1
 Código Postal: 080003
 Código DANE: 08-000

Calle 40 45-46 Barranquilla, Atlántico • Tel. (57)(5)330 7000
 Línea Gratuita 01 8000 425 888 • gobernador@atlantico.gov.co




Atlántico para la Gente

atlantico.gov.co

	INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	VERSION	002
		FECHA DE APROBACION	2021-01-29


ACTA DE VISITAS A SITIOS DE IMPLEMENTACION DE OBRAS

Fecha:	Barranquilla, 5 de marzo de 2021
Proyecto:	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, DOTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS Y PUESTOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

Información Básica:

Departamento	Atlántico
Municipio PS	Sabanalarga
Código Habilitación	
Nombre PS	Puesto de Salud CDV
NIT	
Sede a Intervenir	Puesto de Salud CDV
Nivel de Atención	Baja complejidad
Tipología a realizar	

1.ubicacion general:



2. REGISTRO FOTOGRAFICO



NIT: 896.102.006-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

Calle 40 45-46 Barranquilla, Atlántico Tel. (57)(5)330 7000
Línea Gratuita 01 8000 425 888 gobernador@atlantico.gov.co

   **Atlántico para la Gente**

atlantico.gov.co



PENDIENTES EN INTERVENCIÓN.

Encontramos que están haciendo falta dotaciones de mobiliarios correspondientes a:

1. 6 juegos de stands de sillas por 3 unidades, color azul.
2. 2 archivadores
3. 1 escalerilla fija para consultorio ginecológico
4. 3 juegos de escritorios (Cada juego incluye 1 mesa y 3 sillas)

	INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	VERSION	002
		FECHA DE APROBACION	2021-01-29

ACTA DE VISITAS A SITIOS DE IMPLEMENTACION DE OBRAS

Fecha:	Barranquilla, 05 de marzo de 2021
Proyecto:	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, DOTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS Y PUESTOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

Información Básica:

Departamento	Atlántico
Municipio ESE	Sabanalarga, Campo bolívar
Código Habilitación	
Nombre ESE	Puesto de Salud Campo Bolívar
NIT	
Sede a Intervenir	Casco Urbano
Nivel de Atención	Baja complejidad
Tipología a realizar	

1.ubicacion general:



NIT: 896.102.606-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

Calle 40 45-46 Barranquilla, Atlántico Tel. (57)(5)330 7000
Línea Gratuita 01 8000 425 888 gobernador@atlantico.gov.co



Atlántico para la Gente

atlantico.gov.co

	INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	VERSION	002
		FECHA DE APROBACION	2021-01-29

2. REGISTRO FOTOGRAFICO



PENDIENTES EN INTERVENCIÓN.

Encontramos dotaciones pendientes correspondientes a mobiliarios:

1. 8 juegos de stand de 3 sillas color azul
2. 4 juegos de escritorio (cada uno incluye 1 mesa y 3 sillas)



NIT: 896.102.606-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

Calle 40 45-46 Barranquilla, Atlántico Tel. (57)(5)330 7000
Línea Gratuita 01 8000 425 888 gobernador@atlantico.gov.co



Atlántico para la Gente

atlantico.gov.co

	INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	VERSION	002
		FECHA DE APROBACION	2021-01-29


ACTA DE VISITAS A SITIOS DE IMPLEMENTACION DE OBRAS

Fecha:	Barranquilla, 24 de marzo de 2021
Proyecto:	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, DOTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS Y PUESTOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

Información Básica:

Departamento	Atlántico
Municipio ESE	Algodonal, Santa lucia
Código Habilitación	
Nombre Puesto de Salud	Puesto de Salud Algodonal
NIT	
Sede a Intervenir	Casco Urbano
Nivel de Atención	Baja complejidad
Tipología a realizar	

1.ubicacion general:



NIT: 896.102.006-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

Calle 40 45-46 Barranquilla, Atlántico Tel. (57)(5)330 7000
Línea Gratuita 01 8000 425 888 gobernador@atlantico.gov.co



Atlántico para la Gente

atlantico.gov.co

	INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	VERSION	002
		FECHA DE APROBACION	2021-01-29

2. REGISTRO FOTOGRAFICO



ACTA DE VISITAS A SITIOS DE IMPLEMENTACION DE OBRAS

Fecha:	Barranquilla, 24 de marzo de 2021
Proyecto:	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, DOTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS Y PUESTOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

Información Básica:

Departamento	Atlántico
Municipio ESE	Santa lucia
Código Habilitación	
Nombre Puesto de Salud	Puesto de Salud Santa lucia
NIT	



NIT: 896.102.606-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

Calle 40 45-46 Barranquilla, Atlántico Tel. (57)(5)330 7000
Línea Gratuita 01 8000 425 888 gobemador@atlantico.gov.co

   **Atlántico para la Gente**

atlantico.gov.co


	INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	VERSION	002
		FECHA DE APROBACION	2021-01-29

Sede a Intervenir	Casco Urbano
Nivel de Atención	Baja complejidad
Tipología a realizar	

1.ubicacion general:

A la espera de la entrega de un organigrama espacial o planos actualizados por parte del contratista.

2. REGISTRO FOTOGRAFICO



NIT: 896.102.606-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

Calle 40 45-46 Barranquilla, Atlántico Tel. (57)(5)330 7000
Línea Gratuita 01 8000 425 888 gobernador@atlantico.gov.co



Atlántico para la Gente

atlantico.gov.co

	INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	VERSION	002
		FECHA DE APROBACION	2021-01-29

PENDIENTES EN INTERVENCIÓN.

1. Revisar el mecanismo de bombeo de agua.
2. Adecuar zonas de parto y odontología.
3. Se debe hacer media caña inferior y superior en sala de parto.
4. Se debe hacer mantenimiento de aires en zona de vacunación.
5. Se debe hacer media caña en zona de ginecología.
6. Se perdió la turbina de la autoclave (equipo de esterilización) se debe reponer.
7. Instalar separación en vidrio en zona que se encuentra tapada con avisos.
8. Definir solución al problema general de la electricidad.

Solicitudes nuevas:

1. Se deben bajar los abanicos de sala de espera para que puedan brindar la ventilación adecuada.
2. 2 aires para sala de espera porque no se ventila lo suficiente.
3. Polarización para la ventanería a fachada que cubre la sala de espera.
4. Motor nuevo en portón principal que dejó de funcionar.

ACTA DE VISITAS A SITIOS DE IMPLEMENTACION DE OBRAS

Fecha:	Barranquilla, 24 de marzo de 2021
Proyecto:	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, DOTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS Y PUESTOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

Información Básica:

Departamento	Atlántico
Municipio ESE	Bohórquez, Campo de la cruz
Código Habilitación	
Nombre ESE	Puesto de Salud Bohórquez
NIT	
Sede a Intervenir	Casco Urbano
Nivel de Atención	Baja complejidad
Tipología a realizar	



NIT: 896.102.606-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

Calle 40 45-46 Barranquilla, Atlántico Tel. (57)(5)330 7000
Línea Gratuita 01 8000 425 888 gobernador@atlantico.gov.co

   **Atlántico para la Gente**


atlantico.gov.co

	INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	VERSION	002
		FECHA DE APROBACION	2021-01-29

1. ubicacion general:

A la espera de la entrega de un organigrama espacial o planos actualizados por parte del contratista.

2. REGISTRO FOTOGRAFICO




NIT: 896.102.606-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

Calle 40 45-46 Barranquilla, Atlántico Tel. (57)(5)330 7000
Línea Gratuita 01 8000 425 888 gobernador@atlantico.gov.co

   **Atlántico para la Gente**

atlantico.gov.co





Atlántico
para la
Gente


INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

VERSION

002

FECHA DE
APROBACION

2021-01-29



NIT: 896.102.606-1
Código Postal: 090003
Código DANE: 08-000

Calle 40 45-46 Barranquilla, Atlántico Tel. (57)(5)330 7000
Línea Gratuita 01 8000 425 888 gobernador@atlantico.gov.co



Atlántico para la Gente

atlantico.gov.co

	INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	VERSION	002
		FECHA DE APROBACION	2021-01-29

PENDIENTES EN INTERVENCIÓN.

1. Se evidencia problema en la sala de conferencia teniendo en cuenta que fue anulada y se le eliminó el aire acondicionado, sumado a lo anterior se está usando actualmente para acumular mobiliarios en mal estado.
2. Se evidencia problema en la instalación de letreros, los cuales han perdido letras debido a la mala instalación.
3. Hace falta instalar los vidrios de la ventana de la garita y limpieza en esa zona.
4. Hace falta instalar las láminas faltantes en el alero de cubierta que da a fachada, además de fijar con precisión algunos ya instalados que se han ido soltando.
5. Pendiente instalación y suministro de planta eléctrica.
6. Pendiente fijar y enterrar tubería saliente de instalaciones en el patio.
7. Toma de detalle de filo en piso de patio en donde se unen enchape y piso en concreto.
8. Detalle en puerta de acceso a patio en la esquina superior se encuentra hueco.
9. Detalle en consultorio de instalación de tapa en registro que se encuentra al lado de los lavamanos.
10. Detalle en perfil de ventana interna de consultorio.
11. Juego de tándems (sillas) dañadas todas en sala de espera.
12. 2 espejos en mal estado para cambio.
13. Se evidenció varios mobiliarios como camillas, sillas y escritorios en mal estado.
14. Detalle en ventanas de consultorios que requieren polarización.
15. Detallar y pintar superficie de apoyo al lavamanos de la sala de espera.
16. Mantenimiento o cambio de aire de un consultorio el cual no enfría lo suficiente.
17. Mantenimiento o solución a vanos de puertas y ventanas de ventilación donde se filtra el aire acondicionado.
18. Se recomienda brindar una solución al área de toma de muestras de sangre, ya que se considera que debe estar más cerrada.
19. Detalle en tubería de aire en área de toma de muestras.
20. Cambiar mobiliarios de zona de espera externa.
21. Contabilizar espejos y dispensadores de jabón faltantes para ver la posibilidad de instalarlos en todos los baños de los consultorios.

Mobiliarios a solicitar para cambio:

1. 2 juegos de escritorios para: (sala de terapias y sala de curaciones)
2. 1 escalerilla para: (sala de curaciones)
3. 2 espejos para cambio en baño hombres y baño mujeres
4. 5 tándem de 3 para: Sala de espera
5. 4 tándem de 4 para: Zona externa



NIT: 896.102.606-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

Calle 40 45-46 Barranquilla, Atlántico Tel. (57)(5)330 7000
Línea Gratuita 01 8000 425 888 gobernador@atlantico.gov.co

   **Atlántico para la Gente**

atlantico.gov.co

	INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	VERSION	002
		FECHA DE APROBACION	2021-01-29

CONTRATO:		202002883		
OBJETO:		DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS Y PUESTOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.		
NOMBRE DEL COMITÉ / TEMA DE REUNIÓN		REVISIÓN AVANCE		
LUGAR Y FECHA		ACTA N°	HORA INICIAL	HORA FINAL
Sala de Juntas Oficina del Contratista,11 de marzo de 2021		22	4:00 pm	5:45 pm
ASISTENTES				
No.	NOMBRES	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Fédor Hernández M	Coordinador de Proyecto	Secretaría de Infraestructura	
2	Rocío Jiménez	Apoyo a la Supervisión	Secretaría de Infraestructura	
3	Laura Gutiérrez	Gerente de Proyecto	Consortio Salud Milenio	
4	Mauricio Martínez L	Director de Interventoría	EDUBAR S.A.	
5	Sebastián Páez	Profesional de Apoyo	EDUBAR S.A.	
6	Rafael Lafont Urango	Coordinador de Diseños	EDUBAR S.A.	
7	Luís Carlos Enciso	Apoyo a la Supervisión	Secretaría de Infraestructura	
8	Néstor Barrios García	Coordinador de Interventoría	EDUBAR S.A.	
9	Rosa Rodríguez	Coordinadora de Diseños	Consortio Salud Milenio	
ORDEN DEL DÍA				
1	DISEÑOS Y PRESUPUESTOS.			
2	VACUNACIÓN.			
2	CONSTRUCCIONES			
DESARROLLO DE LA REUNION (CONCLUSIONES)				
1.	<p>DISEÑOS.</p> <p>El Arq. Luís Carlos Enciso informa que el martes 9 de marzo de 2021 se radicó en el MSPS el diseño del Nuevo Hospital Dptal. de Soledad.</p> <p>Al respecto de la estructura de captación o encole de las aguas se recuerda que no se pueden realizar inversiones en predios no propios.</p> <p>La licencia de construcción está radicada de forma incompleta, pendiente del pago del Impuesto predial. De todas maneras, ya está en revisión por parte de la entidad.</p> <p>Se establece como fecha de entrega del presupuesto definitivo el 19 de marzo de 2021y la revisión según el Ing. Lafont toma aproximadamente 15 días.</p> <p>TIPOLOGÍAS: Para los diseños de los CENTROS DE SALUD donde hay limitaciones, se estableció una reunión para el día lunes 13 de marzo.</p>			



NIT: 896.102.606-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

Calle 40 45-46 Barranquilla, Atlántico Tel. (57)(5)330 7000
Línea Gratuita 01 8000 425 888 gobemador@atlantico.gov.co

   **Atlántico para la Gente**

atlantico.gov.co

	INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	VERSION	002
		FECHA DE APROBACION	2021-01-29

En los Hospitales: Repelón y Ponedera ya están aprobados los diseños arquitectónicos. Están trabajando en los diseños técnicos.

Se confirma que ya se hizo el cambio del especialista en geotecnia y estudios de suelos (Geocivilco).

ADECUACIONES: Se tienen casos como en Santa Lucía donde el presupuesto ajustado es hasta 3 veces el inicial. La Supervisión considera necesario que a estos centros se les hagan revisión de los aspectos requeridos como ocurre con los eléctricos.

Se plantea una reunión por cada centro y evaluar los requerimientos específicos que se presenten involucrando las 3 partes para establecer los alcances y se ajusten los presupuestos.

Se confirma que PALMAR DE CANDELARIA se hará un mantenimiento.

2. OBRAS:

En la situación que se presentó en la Retirada, la Ing. Laura confirma que se ha contratado a varias personas de la comunidad, y que el problema se origina porque contrató un patio para guardar material y al dueño como celador y le exigen que el celador debe ser otra persona.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Pagar Impuesto Predial	Ing. Nury – Rocío	Urge
2. Definir alcances de intervenciones	Arq. Luís Carlos – Dra. Alma	13-03-2021
3. Definir posición ante la situación de la Retirada.	Ing. Nury – Ing. Fedor	13-03-2021
4. Adicionales solicitados por la Gobernación y no están en el alcance.	Ing. Nury – Ing. Fedor	13-03-2021
ANEXOS		



NIT: 896.102.606-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

	INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	VERSION	002
		FECHA DE APROBACION	2021-01-29

CONTRATO:		202002883		
OBJETO:		DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS Y PUESTOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.		
NOMBRE DEL COMITÉ / TEMA DE REUNIÓN		REVISIÓN AVANCE		
LUGAR Y FECHA		ACTA N°	HORA INICIAL	HORA FINAL
Sala de Juntas Despacho Gobernadora, 4 de marzo de 2021		21	4:00 pm	5:45 pm
ASISTENTES				
No.	NOMBRES	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Fédor Hernández M	Coordinador de Proyecto	Secretaría de Infraestructura	
2	Rocío Jiménez	Apoyo a la Supervisión	Secretaría de Infraestructura	
3	Laura Gutiérrez	Gerente de Proyecto	Consorcio Salud Milenio	
4	Mauricio Martínez L	Director de Interventoría	EDUBAR S.A.	
5	Sebastián Páez	Profesional de Apoyo	EDUBAR S.A.	
6	Rafael Lafont Urango	Coordinador de Diseños	EDUBAR S.A.	
7	Luís Carlos Enciso	Apoyo a la Supervisión	Secretaría de Infraestructura	
8	Nury Logreira	Supervisora del Contrato	Secretaría de Infraestructura	
9	Elsa Noguera	Gobernadora del Dpto.	Gobernación del Atlántico	
10	Diana Amaya	Asesora del Despacho	Gobernación del Atlántico	
11	Jorge Torres	Arquitecto Habilitador	Consorcio Salud Milenio	
12	Luís Francisco Ovalle	Gerente de Proyecto	Consorcio Salud Milenio	
13	Sebastián Páez	Ingeniero de Proyecto	EDUBAR S.A.	
ORDEN DEL DÍA				
1	Presentación del proyecto			
2	Compromisos			
DESARROLLO DE LA REUNION (CONCLUSIONES)				
<p>3. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO.</p> <p>La Ing. Nury da la bienvenida a la Dra. Elsa y a la Dra. Diana Amaya y presenta el proyecto indicando que todos los jueves se realiza la reunión de seguimiento del proyecto de Hospitales.</p> <p>Se realiza la presentación del proyecto en general por parte del Ing. Mauricio Martínez L. informando que se tiene 2 proyectos listos para entrega, lo cual se cuadrará con Protocolo.</p>				



NIT: 896.102.606-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

	INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	VERSION	002
		FECHA DE APROBACION	2021-01-29

Se informan de los proyectos que se iniciaron en días recientes: Martillo, La Retirada que corresponden a OBRAS NUEVAS TIPO A.

El Arq. Luís Carlos Enciso realiza la presentación del proyecto del Nuevo Hospital Dptal de Soledad. El planteamiento Arquitectónico fue aprobado en noviembre de 2020. Con este aval se realizó el diseño finalizado hace un par de días y se está elaborando la ficha MGA, la cual se debe terminar a más tardar el lunes de la próxima semana y tenerlo aprobado en un plazo prometido de 20 días.

Ya se radicó el proyecto en la Curaduría y se iniciaron las obras del canal para manejar las aguas de la zona, buscando iniciar las obras de excavación del sótano en un plazo estimado de 30 días.

Se hace entrega del cronograma de obras de este hospital dándole la importancia que tiene con un proyecto independiente, con sus residentes y directores exclusivos.

Se comenta del tema del arroyo que se está formando en la zona al cual ya se le dio solución.

Se informa que adicionalmente se trabajó en la adecuación de los puestos de vacunación COVID en los municipios, cumpliendo con el compromiso adquirido con la Secretaría de Salud.

4. COMPROMISOS:

El lunes 8 de marzo se radica en la mañana por email el diseño en el MSPS y entregarle a la Dra. Elsa el radicado quien va a tener reunión con el Ministro de Salud y la Dra. Alma Solano

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
5. Radicar proyecto en el MSPS	Arq. Luís Carlos Enciso	8 de marzo de 2021
6.		
ANEXOS		



NIT: 896.102.606-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

Calle 40 45-46 Barranquilla, Atlántico Tel. (57)(5)330 7000
Línea Gratuita 01 8000 425 888 gobernador@atlantico.gov.co

   **Atlántico para la Gente**

atlantico.gov.co

	INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	VERSION	002
		FECHA DE APROBACION	2021-01-29

CONTRATO:		202002883		
OBJETO:		DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS Y PUESTOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.		
NOMBRE DEL COMITÉ / TEMA DE REUNIÓN		REVISIÓN AVANCE		
LUGAR Y FECHA		ACTA N°	HORA INICIAL	HORA FINAL
Sala de Juntas Oficina del Contratista, 18 de marzo de 2021		23	4:00 pm	5:45 pm
ASISTENTES				
No.	NOMBRES	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Fédor Hernández M	Coordinador de Proyecto	Secretaría de Infraestructura	
2	Rocío Jiménez	Apoyo a la Supervisión	Secretaría de Infraestructura	
3	Laura Gutiérrez	Gerente de Proyecto	Consorcio Salud Milenio	
4	Mauricio Martínez L	Director de Interventoría	EDUBAR S.A.	
5	Rafael Lafont Urango	Coordinador de Diseños	EDUBAR S.A.	
6	Luís Carlos Enciso	Apoyo a la Supervisión	Secretaría de Infraestructura	
7	Néstor Barrios García	Coordinador de Interventoría	EDUBAR S.A.	
8	Rosa Rodríguez	Coordinadora de Diseños	Consorcio Salud Milenio	
ORDEN DEL DÍA				
1	DISEÑOS Y PRESUPUESTOS.			
2	CONSTRUCCIONES			
4	CONSTRUCCIONES			
DESARROLLO DE LA REUNION (CONCLUSIONES)				
5. DISEÑOS. Al respecto de la estructura de captación o encole de las aguas en el predio del Hospital de Soledad, el diseñador está trabajando la implantación dentro del predio propio. Esperamos la presentación del resultado. Para el avance de la licencia de construcción sigue pendiente el pago del Impuesto predial por parte de la Gobernación. De acuerdo a lo informado previamente se espera que en la próxima semana se realice dicho pago. Al respecto de los alcances de diseños de los nuevos proyectos la Dra. Alma informó en reunión previa que en el nuevo documento red del Dpto. se tienen unas tipologías con sus ofertas de servicio las cuales se utilizarán para los diseños de los nuevos centros a incorporar, entre otros Piojó, Villa Olímpica, Mundo Feliz, etc. ADECUACIONES: El contratista informa que siguen trabajando en el ajuste de los presupuestos para presentarlos a la revisión y aprobación de la Interventoría. Teniendo en cuenta que algunos presupuestos se han subido en los presupuestos Se plantea una reunión por cada centro para evaluar los requerimientos específicos que se presenten involucrando las 3 partes para definir los alcances y se ajusten los presupuestos.				



NIT: 896.102.606-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

Calle 40 45-46 Barranquilla, Atlántico • Tel. (57)(5)330 7000
Línea Gratuita 01 8000 425 888 • gobernador@atlantico.gov.co




Atlántico para la Gente

atlantico.gov.co

	INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	VERSION	002
		FECHA DE APROBACION	2021-01-29

Se confirma que PALMAR DE CANDELARIA se hará el PDS tal como está en el contrato, para lo cual se deberá seguir buscando un lote que permita su construcción.		
6. OBRAS: En la situación que se presentó en la Retirada, se va a esperar hasta la otra semana. Para CUATRO BOCAS se requiere definir el alcance del quiosco para reuniones. Se confirma la entrega para el próximo jueves 25 de marzo de 2021 de los siguientes centros: Campo Bolívar CDV: Centro de Desarrollo Vecinal Gallego Campeche La Peña		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
7. Pagar Impuesto Predial	Ing. Nury – Rocío	Próxima semana
8. Pedir al Dr. Posso la definición de los nuevos centros de salud: pds y hospitales	Arq. Luís Carlos – Fedor	19-03-2021
9. Definir Quiosco en PDS 4 Bocas	Ing. Fedor	
ANEXOS		



NIT: 896.102.606-1
 Código Postal: 080003
 Código DANE: 08-000

	INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	VERSION	002
		FECHA DE APROBACION	2021-01-29

CONTRATO:		202002883		
OBJETO:		DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS Y PUESTOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.		
NOMBRE DEL COMITÉ / TEMA DE REUNIÓN		REVISIÓN AVANCE		
LUGAR Y FECHA		ACTA N°	HORA INICIAL	HORA FINAL
Sala de Juntas LCG Piso 11 Gobernación del Atlántico, 25 de marzo de 2021		24	3:40 pm	5:45 pm
ASISTENTES				
No.	NOMBRES	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Nury Logreira D	Supervisora de Proyecto	Secretaría de Infraestructura	
2	Fedor Hernández M	Coordinador de Proyecto	Secretaría de Infraestructura	
3	Luís Carlos Enciso	Apoyo a la Supervisión	Secretaría de Infraestructura	
4	Rocío Jiménez	Apoyo a la Supervisión	Secretaría de Infraestructura	
5	Laura Gutiérrez	Gerente de Proyecto	Consortio Salud Milenio	
6	Rosa Rodríguez	Coordinadora de Diseños	Consortio Salud Milenio	
7	Mauricio Martínez L	Director de Interventoría	EDUBAR S.A.	
8	Rafael Lafont Urango	Coordinador de Diseños	EDUBAR S.A.	
9	Néstor Barrios García	Coordinador de Interventoría	EDUBAR S.A.	
10	Andrea Frías Arredondo	Coordinador de Interventoría	EDUBAR S.A.	
ORDEN DEL DÍA				
1	AVANCES y ENTREGAS			
1	DISEÑOS Y PRESUPUESTOS.			
2	CONSTRUCCIONES			
3	SOCIALIZACIONES Y ENTREGAS			
DESARROLLO DE LA REUNION (CONCLUSIONES)				
<p>7. AVANCES Y ENTREGAS</p> <p>Se revisa el listado de proyectos y se tiene:</p> <p>6 ENTREGADOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El Morro • Juaruco • Campo Bolívar • Centro de Desarrollo Vecinal 				



NIT: 896.102.606-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000



	INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	VERSION	002
		FECHA DE APROBACION	2021-01-29

- Gallego
- La Peña
- Campeche por entregar dependiendo agenda de la Gobernadora

8 ADECUACIONES:

- Bohórquez. 98%
- Algodonal. 95%
- Arroyo de Piedra. 98%
- Santa Lucía. 75%
- Hibácharo. Está al 85%
- Hospital de Usiacurí. 60%
- Hospital de Tubará: Está para el 17 de mayo está en un avance del 60%
- Cuatro Bocas. Avance del 10%

4 CONSTRUCCIONES NUEVAS:

- RETIRADA: Continúa la obra suspendida
- MARTILLO: Se autorizó la fundida de la cimentación. Fecha de entrega en Sept. 2021
- CARRETO: Se inició movimiento de tierras.
- PENDALES: Se informa que está funcionando la contingencia.

3 POR INICIAR:

- Santa Verónica
- Villa Rosa
- Arroyo Negro

El Arq. Luís Carlos informa que AIR-E repotenció desde Campo De La Cruz y se resolvió el tema de la acometida. Programar la entrega de algodonal y Santa Lucía al mismo tiempo. Se solicita acelerar el avance para entregar más pronto, tener en cuenta que hay una contingencia articulada y se requiere entregar este espacio evitando incumplir Mañana reunión con la Ing. Paola de Salud para definir la dotación de los hospitales.

La Ing. Nury recalca la importancia de la comunicación con la Gerencia de la ESE para evitar que

En el PDS de Hibácharo se va a adecuar el kiosco en el patio.

El Arq. Luís Carlos Enciso informa que es importante

La Ing. Laura informa que en el Hospital se requiere la instalación del RX y se está realizando el diseño del espacio requerido.

En Villa Rosa no tienen poza séptica ni transformador. Se deben incluir.

En Santa Verónica. Se realizó la socialización con gran participación de la comunidad quienes fueron atendidos por la Dra. Alma

Dada la tendencia del COVID, se suspenden las socializaciones.

8. DISEÑOS

Se sigue trabajando en el planteamiento del encole de las aguas dentro del predio propio.

Ya se realizó el pago del Impuesto predial por parte de la Gobernación para proceder al pago de la licencia.

Air-e aprobó la acometida provisional. Mañana se tiene una reunión.



NIT: 896.102.606-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

Calle 40 45-46 Barranquilla, Atlántico Tel. (57)(5)330 7000
Línea Gratuita 01 8000 425 888 gobernador@atlantico.gov.co

   **Atlántico para la Gente**

atlantico.gov.co

	INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	VERSION	002
		FECHA DE APROBACION	2021-01-29

Al respecto de los alcances de diseños de los nuevos proyectos la Dra. Alma informó en reunión previa que en el nuevo documento red del Dpto. se tienen unas tipologías con sus ofertas de servicio las cuales se utilizarán para los diseños de los nuevos centros a incorporar, entre otros Píojó, Villa Olímpica, Mundo Feliz, etc.
Se están trabajando en los diseños de PONEDERA y REPELÓN. Los diseños arquitectónicos se tendrán para la próxima semana.
Para el ajuste o balance del presupuesto del contrato se sugiere utilizar valores de los pds o centros que no se han autorizado todavía por no tener lote ni autorizada su ejecución.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
10. Pedir al Dr. Posso la definición de los nuevos centros de salud: pds y hospitales	Arq. Luís Carlos – Fedor	19-03-2021
11.		
ANEXOS		

ENRIQUE BUENDIA. quien actúa en nombre y representación del DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación del pago de las Estampillas Departamentales y de la acreditación del pago de seguridad social.

Se firma en Barranquilla, a los (29) día del mes Marzo de 2021.



FIRMA DEL SUPERVISOR

C.C. 72.189.874



FIRMA DEL CONTRATISTA

Professional de Apoyo

Identificación: 22.745.818 de Usiacurí



NIT: 896.102.606-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

