

Fecha 2021-03-29 AAAA MM DD	 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS	 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
	DTE - DIRECCIÓN TÉCNICA ESTRATEGICA	

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR EL LEVANTAMIENTO, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DE BOGOTÁ D.C., MEDIANTE LA EVALUACIÓN SUPERFICIAL DE LOS PAVIMENTOS QUE LA CONFORMAN, GRUPO 2

ALCANCE Diagnóstico malla vial urbana y rural Vigencia 2020 Grupo 2

CONTRATO No. IDU-1285-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Juan Pablo Agudelo Mendez - Apoyo Principal, Yessica Maria Lozano Ruiz - Apoyo Principal, Ivan Alberto Caamano Murillo - Apoyo Principal, Lina Maria Lince Naranjo - Apoyo Principal, Jorge Armando Herrera Guevara - Apoyo Principal, Ivan Francisco Cabrales Rojas - Apoyo Principal, Oscar Mauricio Velasquez Bobadilla - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	12.0%
% EJECUTADO	8.8%
% VARIACIÓN	-3.2%

ESTADO DEL CONTRATO

El 04 de febrero se suscribió el acta de inicio y se dio inicio a la ejecución del mismo, de lo cual, como parte de las actividades a realizar en la etapa preliminar se tiene lo siguiente:

Durante el mes de marzo de 2021 se adelantaron las siguientes actividades asociadas a la Etapa Preliminar del contrato:

Mediante los radicados 20215260346662, 20215260450172, 20215260484022 y 20215260522232 el consultor remite la documentación contractual del personal del proyecto y su atención a observaciones, las cuales fueron informadas por la supervisión mediante comunicación DTE 20212150392471. Mediante radicados 20212150512371 y 20212150528861 se aprueba la documentación contractual correspondiente.

Mediante radicados 20215260381872, 20215260459662, 20215260514262 y 20215260545342 el consultor remite el plan detallado de trabajo para la etapa de desarrollo y su atención a observaciones, las cuales fueron informadas por la supervisión mediante comunicaciones DTE 20212150423481 y 20212150512161.

Mediante comunicación DTE 20212150375491 la supervisión informa que según los lineamientos dados por Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), el Plan de Manejo de Tránsito no requiere de su radicación.

Mediante radicado 20215260512462 el consultor remite el Plan del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en Trabajo y su atención a observaciones, las cuales fueron informadas por la supervisión mediante comunicación DTE 20212150377041. Mediante radicado 20212150540961 se recibe el documento.

Mediante radicado 20215260528372 el consultor remite el Informe de Patronamiento de equipos y su atención a observaciones, las cuales fueron informadas por la supervisión mediante comunicaciones DTE 20212150391631 y 20212150544211.

Mediante radicado 20215260399422 el consultor remite el plan de Calidad del contrato y su atención a observaciones, del cual se da aprobación mediante la comunicación DTE 20212150428731.

Mediante radicados 20215260428232, 20215260539022 y 20215260552112 el consultor remite el Informe Final de la etapa preliminar y su atención a observaciones, las cuales fueron informadas por la supervisión mediante comunicaciones DTE 20212150438111.

Mediante radicados 20215260453682 y 20215260483392 el consultor remite la solicitud de cambio de personal con las respectivas hojas de vida del personal nuevo propuesto para el cargo, y su atención a observaciones, las cuales fueron informadas por la supervisión mediante comunicación DTE 20212150445211. Mediante radicado 20212150512331 se aprueban las hojas de vida.

Mediante radicado 20215260478972 el consultor remite el Informe Mensual N°1 en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), del cual la supervisión producto de la revisión de la documentación presenta observaciones mediante la comunicación DTE 20212150540901.

Mediante radicado 20215260353472 el consultor remite las pólizas de cumplimiento del contrato actualizadas conforme al inicio del contrato.

Se citan y desarrollan comités de seguimiento para tratar el avance semanal del contrato, como consta en las Actas N° 9, N° 10, N°11, N°12 Y N°13.

Se cita y desarrolla un comité de seguimiento técnico con los especialistas y profesionales de la Consultoría, para tratar temas relacionados con el avance en la atención de observaciones al programa detallado de la etapa de desarrollo y aclaración de dudas sobre las mismas, como consta en el Acta N°8.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO VGP 002	Contratista	Interventoría DTE
Contrato No.	IDU-1285-2020	Contrato No.	NO APLICA
Valor Inicial	\$ 1.221.784.474,00	Valor Inicial	\$ 0,00

Total Contrato	\$ 1.221.784.474,00	Total Contrato	\$ 0,00
Valor Pagado	\$ 0,00	Valor Pagado	\$ 0,00
Plazo Inicial	195 días	Plazo Inicial	0 días
Plazo Actualizado	195 días	Plazo Actualizado	0 días
Fecha de Iniciación	2021-02-04	Fecha de Iniciación	False
Fecha de Terminación Actual	2021-08-18	Fecha de Terminación Actual	False
No. Empleos generados	13	No. Empleos generados	0

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS				
ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE				
FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORIA (CUANDO APLIQUE)
Etapa Preliminar	100.0	94.0	-6.0	
Plan del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en Trabajo	100.0	82.0	-18.0	
Plan de Calidad	100.0	100.0	0.0	
Entrega de la meta física	100.0	100.0	0.0	
Programa detallado de la etapa de desarrollo	100.0	99.0	-1.0	
Validación y patronamiento de equipos	100.0	99.0	-1.0	
Elaboración y aprobación Plan de Manejo de Tránsito (PMT)	100.0	100.0	0.0	
Informe Final Etapa Preliminar	100.0	88.0	-12.0	
Etapa de Desarrollo	0.0	0.0	0.0	
socialización y transferencia de conocimiento	0.0	0.0	0.0	
Informes ejecución de ensayos N°1	0.0	0.0	0.0	
Informe final de consultoría	0.0	0.0	0.0	
Informe de avance N° 2	0.0	0.0	0.0	
Informe de Avance N° 1	0.0	0.0	0.0	
Etapa No 2 - Etapa de Desarrollo	3.5	0.0	-3.5	
Informes ejecución de ensayos N°2	0.0	0.0	0.0	

NOVEDADES

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
-------------	---------------	----------------	------------------

EN QUÉ SE TRABAJA

TIPO DE ELEMENTO	EN QUÉ SE TRABAJA
Calzada	Se avanzó en la semana del 23 al 29 de marzo en las actividades que hacen parte de la etapa preliminar, relacionadas con la atención de observaciones y entrega del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, del informe de patronamiento de equipos y del informe Final de la etapa Preliminar

ANUNCIOS A LA COMUNIDAD