

 El futuro digital es de todos		Gobierno de Colombia MinTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO																							
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																											
Periodo del Informe mes / año jun-21				DEPENDENCIA RESPONSABLE Dirección de Infraestructura		No. CONTI CONV - AÑO 831-2021		Nombre del Contratista / Cooperante COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.				No. de identificación 830.114.921-1															
DATOS DEL SUPERVISOR																											
No. del Registro de designación 212046392				Fecha del Registro de designación 20/05/2021		Nombre Completo y Cargo LACIDES ROBLES ESPINOSA.				No. de identificación 91.292.085																	
Convenio																											
Contrato		X		Tipo:		20 FOMENTO		Modalidad de selección		LICITACION PUBLICA																	
Legaliza Recursos		SI		NO		X		Legaliza Bienes		SI		NO		X													
Objeto: Ejecutar el proyecto de última milla móvil obligándose a entregar, activar y prestar el servicio de conectividad a internet y voz móvil en el grupo de municipios adjudicado (Grupo A) de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico.																											
No. Rubro presupuestal		Nombre del Rubro Presupuestal				Valor Contrato y/o Convenio				Fechas																	
C-2301-0400-21-0-2301027-03		TRANSFERENCIAS CORRIENTES-SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO - DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET NACIONAL				Aporte - Fondo Único TIC				\$ 48.337.789.500,00		Fecha de Suscripción		19/05/2021													
						Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)				\$ -		Fecha de Inicio		2/06/2021													
						Aporte - Otros				\$ -		Fecha Final de ejecución		31/07/2022													
						Aporte - Otros				\$ -		Fecha Final de ejecución según prórrogas															
N° de proceso en SECOP FTIC-LP-012-2021		Fecha de Publicación en SECOP 23/03/2021				Valor Total				\$ 48.337.789.500,00																	
Requisitos para el perfeccionamiento																											
Póliza inicial N.º				Fecha de aprobación de la Póliza		Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)		Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza		N.º de Registro Presupuestal		Valor en el Registro		Fecha Registro Presupuestal		Fecha Suscripción Acta de Inicio (Cuando Aplique)											
3007594-6				20/05/2021				01/06/2021		172521		\$ 21.483.462.000		19/05/2021		02/06/2021											
0763947-3				20/05/2021								\$ -															
												\$ -															
												\$ -															
Modificaciones / Terminación / Liquidación																											
Modificación Contractual		Fecha de la Modificación Contractual				Tiempo de la prórroga (En meses)		Fecha final de ejecución según prórroga		Valor de la adición o reducción		Justificación de la Modificación Contractual															
										\$ -																	
										\$ -																	
										\$ -																	
TOTALES										\$ -																	
Terminación anticipada				Fecha terminación		Justificación		Requiere Acta de liquidación		Estado del Acta de Liquidación				Fecha del Acta de Liquidación		Comentarios											
SI		NO		X				SI		NO																	
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE																											
Valor Aporte Fondo Único TIC		\$ 48.337.789.500		Anticipo:		\$ -		% del Anticipo				0%															
Pagos o Desembolsos Programados		Desembolsos Realizados				Amortización del anticipo				Solicitudes de Legalizaciones																	
Valor (\$)		Requisitos para el pago o desembolso		Fecha		No. OP		%		Valor(\$)		Porcentaje (%)		Fecha programada		Valor (\$) programado		Fecha real		Valor (\$) real amortizado		Fecha		Valor (\$)		Observaciones	
16/09/2021		\$6.138.132.000,00		Sujeto a (i) perfeccionamiento y legalización del Contrato de aporte. Entrega por parte del contratista y aprobación por parte de la interventoría de: (i) Crear, implementar y poner en servicio el repositorio de información (ii) Del Plan de Entrega de las Tarjetas SIM CARD (iii) Entrega de las tarjetas SIM CARD a los beneficiarios tanto estudiantes como mujeres emprendedoras iv) Prestación efectiva del servicio de conectividad a internet y voz móvil del primer y segundo mes contado a partir del inicio de la etapa de operación para el 50% de las SIM CARD adjudicadas (meta 1 y meta 2). v) Prestación efectiva del servicio de conectividad a internet y voz móvil del primer mes de operación para el 40% de las SIM CARD adjudicadas (meta 3vi). Entrega del Informe		dd/mm/aaaa		0%				dd/mm/aaaa		\$ -		dd/mm/aaaa		\$ -		dd/mm/aaaa		\$ -					

 El futuro digital es de todos			Gobierno de Colombia MinTIC			INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO											
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																	
15/12/2021	\$11.508.997.500,00	Sujeto a Presentación efectiva de servicio de conectividad a internet y voz móvil correspondiente al mes 3, mes 4 y mes 5 de operación. Entrega por parte del contratista y aprobación por parte de la interventoría de: i) Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del informe mensual por parte de la interventoría del informe	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -				
22/12/2021	\$3.836.332.500,00	Sujeto a Presentación efectiva de servicio de conectividad a internet y voz móvil correspondiente al mes 6. Entrega por parte del contratista y aprobación por parte de la interventoría de: i) Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del informe mensual por parte de la interventoría	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -				
18/04/2022	\$11.508.997.500,00	Sujeto a Presentación efectiva de servicio de conectividad a internet y voz móvil correspondiente al mes 7, mes 8, mes 9 de operación. Entrega por parte del contratista y aprobación por parte de la interventoría de: i) Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del informe mensual por parte de la interventoría.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -				
14/07/2022	\$11.508.997.500,00	Sujeto a Presentación efectiva de servicio de conectividad a internet y voz móvil correspondiente al mes 10, mes 11 y mes 12 de operación. Entrega por parte del contratista y aprobación por parte de la interventoría de: i) Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del informe mensual por parte de la	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -				
25/08/2022	\$3.836.332.500,00	Sujeto a Presentación efectiva de servicio de conectividad a internet y voz móvil correspondiente al mes 13 de operación. Entrega por parte del contratista y aprobación por parte de la interventoría de: i) Entrega Informe de Mensual de Actividades y aprobación del informe mensual por parte de la interventoría ii) Entrega Informe Final y aprobación del informe final por parte de la interventoría	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -				
TOTAL	\$ 48.337.789.500,00		ACUMULADOS		0%	\$0	0%	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ -				
SALDO POR GIRAR:			\$ 48.337.789.500	100%				ANTICIPO POR AMORTIZAR			\$ -	0%					
									SALDO POR LEGALIZAR:			N/A	N/A				
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:					PERIODO:	mm/yy	VALOR (\$) EN EL PERIODO:	\$ -	ACUMULADO:	\$ -	TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: \$ -						
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:					PERIODO:	mm/yy	VALOR (\$) EN EL PERIODO:	\$ -	TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: \$ -								
EJECUCIÓN CONTRACTUAL																	
Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio								(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo							
1. Pagar oportunamente el valor total del contrato, de conformidad con lo estipulado en el numeral 7. Forma de pago y requisitos en este mismo documento. Y previo cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.								0,0%	0,0%	Se realizarán los pagos una vez el operador cumpla con los requisitos establecidos contractualmente.							
2. Designar al funcionario que ejercerá la supervisión y el control de ejecución del contrato, quien estará en permanente contacto con el contratista, para la coordinación de cualquier asunto que así se requiera.								2,0%	2,0%	Mediante radicado No. 212046392 del 20 de mayo de 2021, se designó a Lácides Robles Espinosa, Subdirector de Operaciones de la Dirección de Infraestructura como supervisor del Contrato de Aporte.							

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MinTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO				
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE						
3. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos.	0,6%	0,6%	02 jun - Se suscribe acta de inicio del Contrato de Aporte No. 831 de 2021 (COLOMBIA MÓVIL-Grupo A: 209.646 SIMCARD) 02 jun - Se adelanta reunión de inicio del Contrato de Aporte No. 831 de 2021 02 jun - Se remite versión final del envoltorio de las SIM CARD 04 jun - Se remite IP de las 21 URL que no consumirán datos en el marco del proyecto 08 jun - Se aprueba pieza envoltorio SIM CARD 10 jun - Se realiza apertura de la 3a convocatoria para inscripciones en la REGIÓN A 11 jun - Se adelanta reunión con el fin de validar el avance en la BD 17 jun - Se adelanta reunión de seguimiento con la siguiente agenda: i)Avance sobre el Repositorio Documental, ii)Avance del Plan de Entrega, iii)Avance de Contactabilidad de los Beneficiarios a través del Call Center, iv)Diseño final de las Sim Card 22 jun - Se adelanta mesa de trabajo para revisar Propuesta de Soportes de pago 25 jun - Se adelanta reunión con el fin de validar el avance en la BD			
4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.	0,6%	0,6%	02 jun - Se remite versión final del envoltorio de las SIM CARD 04 jun - Se remite IP de las 21 URL que no consumirán datos en el marco del proyecto 08 jun - Se aprueba pieza envoltorio SIM CARD			
5. Efectuar la suscripción del acta de inicio del contrato, previa verificación de los requisitos de perfeccionamiento.	3,0%	3,0%	02 jun - Se suscribe acta de inicio del Contrato de Aporte No. 831 de 2021 (COLOMBIA MÓVIL-Grupo A: 209.646 SIMCARD)			
6. Entregar al contratista un listado de posibles beneficiarios en el cual se identifique y relacione los nombres, ubicación y datos de contacto de cada uno (estudiantes y mujeres emprendedoras) para que el operador lleve a cabo la verificación, validación y selección de los beneficiarios del contrato de aporte a suscribir en el marco del proyecto última milla móvil. En caso de ser estudiante menor de edad, el listado en cuestión deberá identificar y relacionar los datos de identificación y contacto del padre, acudiente o representante legal del menor de edad.	10,0%	10,0%	15 jun - Se remite listado inicial de 164.311 posibles beneficiarios. 23 jun - Se remite listado de 77.420 posibles beneficiarios. El operador inició la verificación y validación, de acuerdo con lo establecido contractualmente.			
7. Suscribir a través del supervisor los documentos y actas que sean necesarias durante el desarrollo del contrato.	0,6%	0,6%	02 jun - Se suscribe acta de inicio del Contrato de Aporte No. 831 de 2021 (COLOMBIA MÓVIL-Grupo A: 209.646 SIMCARD) 02 jun - Se adelanta reunión de inicio del Contrato de Aporte No. 831 de 2021 17 jun - Se adelanta reunión de seguimiento con la siguiente agenda: i)Avance sobre el Repositorio Documental, ii)Avance del Plan de Entrega, iii)Avance de Contactabilidad de los Beneficiarios a través del Call Center, iv)Diseño final de las Sim Card			
8. Suministrar la información necesaria sobre los diferentes aspectos que sean requeridos para el logro de los objetivos propuestos, siempre y cuando no sea obligación del contratista suministrarla.	0,6%	0,6%	02 jun - Se remite versión final del envoltorio de las SIM CARD 04 jun - Se remite IP de las 21 URL que no consumirán datos en el marco del proyecto 08 jun - Se aprueba pieza envoltorio SIM CARD 11 jun - Se adelanta reunión con el fin de validar el avance en la BD 15 jun - Se remite listado inicial de 164.311 posibles beneficiarios. 23 jun - Se remite listado de 77.420 posibles beneficiarios. 22 jun - Se adelanta mesa de trabajo para revisar Propuesta de Soportes de pago 25 jun - Se adelanta reunión con el fin de validar el avance en la BD			
9. Informar de manera inmediata, acerca de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los derechos del contratista, al igual que cualquier perturbación que afecte el desarrollo normal del contrato.	0,6%	0,6%	Durante el mes de junio no se presentó ninguna circunstancia que vulnere los derechos del contratista.			
10. Guardar la confidencialidad y velar por la protección de los productos y servicios propuestos por el contratista cuando a ello hubiere lugar.	0,6%	0,6%	Se ha guardado la confidencialidad requerida para la correcta ejecución del contrato.			
11. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.	0,6%	0,6%	Todas las actividades desarrolladas durante el mes de junio de 2021 se detallan en la Obligación No. 3.			
Total		0,19	19,23%			
* Obligaciones COLOMBIA MÓVIL S.A		Ponderación	80%	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo
1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario.	0,3%	0,3%	Para dar cumplimiento al contrato se diseñó un cronograma de actividades acorde a los tiempos del contrato, el cual está respaldado con el Plan de Entrega presentado a la Interventoría y Supervisión del Contrato. Durante el mes de junio se adelantaron las siguientes actividades: 02 jun - Se remitió para revisión de la supervisión el guión que se utilizará para la validación de requisitos por parte del call center. 09 jun - Se envió propuesta de formatos de verificación y entrega de las SIM CARD, de acuerdo con lo previsto contractualmente. 10 jun Se coaliza el plan de comunicaciones con la supervisión del proyecto. 22 jun - Se remite el procedimiento de validación adelantado por COLOMBIA MÓVIL. 23 jun - Se remite primer plan de entrega para revisión de la interventoría, mediante radicado MINTIC No. 211049518 29 jun - Se comparte mediante correo electrónico los usuarios para acceder al repositorio de información de COLOMBIA MÓVIL y se remite el repositorio de información para validación, mediante radicado MINTIC No. 211051353 30 jun - Se remite segundo plan de entrega para revisión de la interventoría, mediante radicado MINTIC No. 211051854			
2. El contratista no puede comercializar a los beneficiarios del proyecto servicios diferentes y adicionales al que es objeto del presente contrato.	0,3%	0,3%	Se da cumplimiento a lo estipulado por el contrato, donde todas las actividades están encaminadas únicamente para la entrega y servicio de conectividad y voz de 209.646 SIM CARD para los siguientes beneficiarios: Mujeres Emprendedoras, Estudiantes de Instituciones Educativas de Educación Básica o Media o universidad pública o SENA.			

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MinTIC	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE				
3. De los listados de los posibles beneficiarios entregados por MINTIC al operador, este último tiene la obligación de realizar la verificación y validación de los criterios de elegibilidad y seleccionar a quienes cumplan dichos criterios para realizar la entrega de las SIM CARD en el marco del proyecto. Una vez agotado el listado de posibles beneficiarios que es entregado por el MINTIC y solo en el evento que existan beneficios pendientes por asignar, el operador adjudicatario deberá realizar la gestión necesaria para identificar el número de beneficiarios faltantes que cumplan con los criterios de elegibilidad descritos en los documentos precontractuales. Lo anterior, solo aplicará para la población estudiantil.	0,3%	0,3%	El Ministerio TIC realiza entrega de una primera base el día 15 de Junio de 2021 con un total de 164.311 personas y una segunda base el día 23 de Junio de 2021 con un total de 77.000 personas, con la cual se realiza la respectiva validación y verificación, de los beneficiarios que cumplan con los criterios de elegibilidad. Se ha presentado a la interventoría y a la supervisión el estado de validación de los registros de la BD como se detalla a continuación: 11 jun - Se adelanta reunión con el fin de validar el avance en la BD 25 jun - Se adelanta reunión con el fin de validar el avance en la BD El estado de validación con corte al mes de junio es el siguiente: Base entregada por MINTIC: 241.311 Registros gestionados: 50.385 Contactados: 22.297 Efectivos (cumplen criterios de elegibilidad): 4.524	
4. Llevar a cabo y cumplir con las etapas de alistamiento y entrega de las SIM CARD a cada uno de los beneficiarios previo cumplimiento de los criterios de elegibilidad, tanto a los estudiantes como a las mujeres emprendedoras.	0,3%	0,3%	02 jun - Se remitió para revisión de la supervisión el guión que se utilizará para la validación de requisitos por parte del call center. 09 jun - Se envió propuesta de formatos de verificación y entrega de las SIM CARD, de acuerdo con lo previsto contractualmente. 10 jun Se socializa el plan de comunicaciones con la supervisión del proyecto. 22 jun - Se remite el procedimiento de validación adelantado por COLOMBIA MÓVIL. 23 jun - Se remite primer plan de entrega para revisión de la interventoría, mediante radicado MINTIC No. 211049518 30 jun - Se remite segundo plan de entrega para revisión de la interventoría, mediante radicado MINTIC No. 211051854	
5. Cumplir con la etapa de operación, en la cual debe prestar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil cumpliendo con las características técnicas contratadas, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada.	0,3%	0,3%	Toda la gestión operativa en cuanto a servicio de conectividad a internet y móvil esta gestionada y en curso. Se cumplirá con la etapa de operación una vez se realice la entrega de las metas y se obtenga la aprobación por parte de la interventoría, fechas previstas de la siguiente forma: META 1 (41.929) - Plazo máximo de entrega a interventoría el 22 de julio - Plazo máximo aprobación 13 de agosto. META 2 (83.858) - Plazo máximo de entrega a interventoría el 11 de agosto - Plazo máximo aprobación 3 de septiembre. META 3 (81.858) - Plazo máximo de entrega a interventoría el 31 de agosto - Plazo máximo aprobación 22 de septiembre.	
6. Cumplir con cada una de las disposiciones contenidas en la Resolución 924 de 2020 "Por la cual se actualiza la política de tratamiento de datos personales del Ministerio/Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se deroga la Resolución 2007 de 2018".	0,3%	0,3%	El proyecto y la compañía TIGO siempre se acoge al cumplimiento de todos los requerimientos legales y normativos, incluyendo la política de tratamiento de datos personales, dentro de los procesos realizados en la ejecución del proyecto.	
7. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de servicios de conectividad a internet y voz móvil obligatorios que integran el grupo adjudicado, y la cantidad de servicios de conectividad a internet y voz móvil adicionales que hagan parte de la propuesta, por el tiempo de operación y en las condiciones exigidas en el anexo técnico.	0,3%	0,3%	Tigo cuenta con una red móvil propia de alta velocidad a nivel nacional y en el caso de no tener cobertura en algunas localidades actuales o futuras, Tigo utilizará los acuerdos para contratar servicios con otros operadores y así poder ofrecer un servicio integral sin costos adicionales.	
8. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto.	0,3%	0,3%	El Gerente del Proyecto mantiene contacto constante con los integrantes de Ministerio TIC e Interventoría, informando inmediatamente cualquier novedad que se presente, de igual forma se deja evidencia formal de lo tratado. Durante el mes de junio se adelantaron las siguientes actividades: 02 jun - Se remitió para revisión de la supervisión el guión que se utilizará para la validación de requisitos por parte del call center. 09 jun - Se envió propuesta de formatos de verificación y entrega de las SIM CARD, de acuerdo con lo previsto contractualmente. 10 jun Se coaliza el plan de comunicaciones con la supervisión del proyecto. 22 jun - Se remite el procedimiento de validación adelantado por COLOMBIA MÓVIL. 23 jun - Se remite primer plan de entrega para revisión de la interventoría, mediante radicado MINTIC No. 211049518 29 jun - Se comparte mediante correo electrónico los usuarios para acceder al repositorio de información de COLOMBIA MÓVIL y se remite el repositorio de información para validación, mediante radicado MINTIC No. 211051353 30 jun - Se remite segundo plan de entrega para revisión de la interventoría, mediante radicado MINTIC No. 211051854	
9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o interventor del contrato.	1,0%	1,0%	Se designa al ingeniero Brian Steve Bautista Guzman como Gerente de Proyecto, quien realizará la retroalimentación y presentación de los avances e informes propios del Proyecto, el cual fue presentado en la reunión de inicio del Contrato.	
10. Presentar los informes que se señalan en el anexo técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.	0,3%	0,3%	Dando cumplimiento al cronograma, se ha determinado realizar inicialmente reuniones semanales donde se informa los avances que se han tenido en cada una de las actividades, dejando evidencia física con su respectiva radicación y comunicados vía correo electrónico; de igual forma se dan compromisos por las partes que deben ejecutarse paralelo al cronograma. Adicional se está manejando un link de acceso donde reposará toda la gestión e informes, para acceso inmediato de la mano del Repositorio.	
11. Realizar el seguimiento a los riesgos previsible del contrato.	0,3%	0,3%	Dentro del los informes mensuales se tiene contemplado el análisis de los riesgos inherentes al proyecto, adicional las reuniones de seguimiento se comunican los riesgos y el tratamiento a estos para mitigar su impacto.	
12. Disponer del equipamiento y sistemas complementarios necesarios para la prestación de los servicios en las condiciones contratadas. Esta responsabilidad aplica para los operadores móviles de red (OMR), así como para los operadores móviles virtuales (OMV).	0,3%	0,3%	Toda la gestión logística está diseñada para los imprevistos que se puedan llegar a presentar una vez se de inicio a la entrega, servicio y conectividad de las SIM CARD.	

 El futuro digital es de todos 		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO				
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE						
13. Poner a disposición los recursos necesarios asociados a la red troncal terrestre, red móvil para dar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil a cada una de las SIMCARD entregadas a los beneficiarios seleccionados en el marco del contrato de prestación del servicio objeto del presente proyecto.		0,3%	0,3%	Tigo cuenta con una red móvil propia de alta velocidad a nivel nacional y en el caso de no tener cobertura en algunas localidades actuales o futuras, Tigo utilizará los acuerdos para contratar servicios con otros operadores y así poder ofrecer un servicio integral sin costos adicionales.		
14. Prestar el servicio de conectividad a internet y voz móvil sobre redes con tecnología 4G. No obstante, en caso de no contar con infraestructura de redes 4G en algunos de los municipios adjudicados, podrá de manera excepcional prestar los servicios contratados sobre redes 3G, basándose en lo reportado con esta condición, por el operador al MINTIC a través del Sistema de Información Integral del Sector TIC – Colombia TIC en el último boletín trimestral vigente. El operador adjudicatario deberá señalar en el correspondiente plan de entrega el tipo de red sobre la cual prestará el servicio por cada uno de los municipios que conforman la correspondiente meta de entrega. Esta información será validada por la interventoría en conjunto con la supervisión del proyecto.		0,3%	0,3%	El Departamento de Ingeniería ha realizado las validaciones en cuanto a conectividad de las SIM CARD, evidenciando que se asegure la red 4G, y de acuerdo con el contrato prestará los servicios de 3G de manera excepcional en caso de requerirse, lo cual será comunicado en el Plan de Entrega.		
15. Verificar las bandas y frecuencias del dispositivo móvil con el que cuenta el posible beneficiario, para garantizar la funcionalidad del dispositivo en la red del contratista.		0,3%	0,3%	En el proceso de validación que se encuentra adelantando el operador se realiza la verificación solicitada.		
16. Prestar los servicios contratados en las condiciones contractuales establecidas, a través de las tarjetas SIMCARD.		0,3%	0,3%	Se cumplirá con el servicio servicios de conectividad a internet y voz móvil tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para las 127.146 SIM adicionales una vez se de inicio a la etapa de operación y hasta el 31 de julio de 2022.		
17. El Contratista deberá garantizar la prestación de los servicios contratados en los términos de tiempo de operación, condiciones mínimas del servicio contratado para cada una de las tarjetas SIMCARD de acuerdo con el presente anexo y conforme a lo ofertado en la propuesta presentada por el contratista.		0,3%	0,3%	Se cumplirá con el servicio servicios de conectividad a internet y voz móvil tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para las 127.146 SIM adicionales una vez se de inicio a la etapa de operación y hasta el 31 de julio de 2022.		
18. Todos los documentos generados, entregados y radicados a la interventoría deberán ser copiados a la entidad contratante en cabeza del supervisor del contrato.		0,3%	0,3%	Para salvaguardar la confidencialidad del proyecto, se contempló un plan de comunicaciones el cual se cumplirá a cabalidad en pro de la seguridad de la información. Durante el mes de junio se adelantaron las siguientes actividades: 02 jun - Se remitió para revisión de la supervisión el guión que se utilizará para la validación de requisitos por parte del call center. 09 jun - Se envió propuesta de formatos de verificación y entrega de las SIM CARD, de acuerdo con lo previsto contractualmente. 10 jun Se coaliza el plan de comunicaciones con la supervisión del proyecto. 22 jun - Se remite el procedimiento de validación adelantado por COLOMBIA MÓVIL. 23 jun - Se remite primer plan de entrega para revisión de la interventoría, mediante radicado MINTIC No. 211049518 29 jun - Se comparte mediante correo electrónico los usuarios para acceder al repositorio de información de COLOMBIA MÓVIL y se remite el repositorio de información para validación, mediante radicado MINTIC No. 211051353 30 jun - Se remite segundo plan de entrega para revisión de la interventoría, mediante radicado MINTIC No. 211051854		
19. El contratista tiene la obligación de cumplir con las recomendaciones y observaciones que le realice la interventoría, respecto de la ejecución de cualquier obligación contractual en los aspectos técnicos, administrativos, jurídicos, financieros y demás relacionados con la ejecución del contrato, y realizarlas en un tiempo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir del requerimiento de la interventoría, en caso de no realizarlas el contratista incurrirá en un posible incumplimiento, caso en el cual el interventor recomendará a la entidad contratante llevar a cabo el procedimiento a que haya lugar conforme a lo descrito en los documentos contractuales y la normatividad vigente.		0,3%	0,3%	Se han atendido las observaciones y recomendaciones presentadas por la interventoría en los tiempos previstos contractualmente.		
20. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 8 Servicios adicionales a los mínimos exigidos presentados con la propuesta.		0,3%	0,3%	Se cumplirá con el servicio servicios de conectividad a internet y voz móvil tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para las 127.146 SIM adicionales una vez se de inicio a la etapa de operación y hasta el 31 de julio de 2022.		
21. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 9 Capacidad de GB mensual adicional ofertada a la mínima exigida presentados con la propuesta.		0,3%	0,3%	Se cumplirá con la capacidad (15GB) tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para las 127.146 SIM adicionales una vez se de inicio a la etapa de operación y hasta el 31 de julio de 2022.		
22. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.		0,3%	0,3%	Todas las actividades desarrolladas durante el mes de junio de 2021 se detallan en la Obligación No. 1.		
23. Las demás que se generen por la naturaleza del contrato.		0,3%	0,3%	Todas las actividades desarrolladas durante el mes de junio de 2021 se detallan en la Obligación No. 1.		
Total		8,3%	8,3%			
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas				6,6%		
** Obligaciones (Indicar nombre del tercero)		Ponderación 2	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo	
Total			0%	0%		
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero				0,0%		
Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.						
Entregables		Ponderación	20%	Total de Entregable	21	
Productos o Servicio a entregar				Entregable	Fecha entrega	Observaciones por parte del Supervisor
El operador deberá remitir el plan de entrega de las SIM CARD, a la interventoría, con base en el total de servicios de conectividad a internet y voz móvil adjudicados.				1	23/06/2021 30/06/2021	23 jun - Se remite primer plan de entrega para revisión de la interventoría, mediante radicado MINTIC No. 211049518 30 jun - Se remite segundo plan de entrega para revisión de la interventoría, mediante radicado MINTIC No. 211051854
Elcontratista tiene la obligación de crear, implementary poner en servicio el repositorio de información a los 15 días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, esto incluye la definición de accesos, permisos, pruebas de conexión al repositorio necesarios para que la interventoría y supervisión puedan acceder al mencionado repositorio de información.						
Primera meta de entrega correspondiente al 20% de los servicios adjudicados.						
Segunda meta de entrega: correspondiente al 40% de los servicios adjudicados.						
Tercera meta de entrega correspondiente al 40% de los servicios adjudicados.						
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de junio 2021						
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de julio 2021						
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de agosto 2021						
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de septiembre 2021						
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de septiembre 2021						

Revisó: Erika Ferro P. - Apoyo Técnico Camilo Luna - Apoyo Técnico Fabian Yanquen - Apoyo Técnico Ricardo Martínez - Apoyo Financiero Lorena Leyton - Apoyo Jurídico			
Nombre Supervisor:	LACIDES ROBLES ESPINOSA.	Firma del Supervisor:	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"