

 El futuro digital es de todos		Gobierno de Colombia MinTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO																							
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																											
Periodo del Informe mes / año jun-21				DEPENDENCIA RESPONSABLE Dirección de Infraestructura		No. CONT/ CONV - AÑO 832-2021		Nombre del Contratista / Cooperante COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.				No. de identificación 8001539937															
DATOS DEL SUPERVISOR																											
No. del Registro de designación 212046392				Fecha del Registro de designación 20/05/2021		Nombre Completo y Cargo LACIDES ROBLES ESPINOSA				No. de identificación 91.292.085																	
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (Marque X según corresponda)																											
Convenio		Contrato		Tipo:		20 FOMENTO		Modalidad de selección		LICITACIÓN PÚBLICA																	
Legaliza Recursos		SI		NO		Legaliza Bienes		SI		NO		X															
Objeto: Ejecutar el proyecto de última milla móvil obligándose a entregar, activar y prestar el servicio de conectividad a internet y voz móvil en el grupo de municipios adjudicado (Grupo B) de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico.																											
No. Rubro presupuestal		Nombre del Rubro Presupuestal				Valor Contrato y/o Convenio				Fechas																	
C-2301-0400-21-0-2301027-03		TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO - DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET NACIONAL				Aporte - Fondo Único TIC				\$ 48.337.789.500,00		Fecha de Suscripción		19/05/2021													
						Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)				\$ -		Fecha de Inicio		9/06/2021													
						Aporte - Otros				\$ -		Fecha Final de ejecución		31/07/2022													
						Aporte - Otros				\$ -		Fecha Final de ejecución según prórrogas															
						Valor Total				\$ 48.337.789.500,00																	
N° de proceso en SECOP		Fecha de Publicación en SECOP																									
FTIC-LP-012-2021		23/03/2021																									
Requisitos para el perfeccionamiento																											
Póliza inicial N.º		Fecha de aprobación de la Póliza		Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)		Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza		N.º de Registro Presupuestal		Valor en el Registro		Fecha Registro Presupuestal		Fecha Suscripción Acta de Inicio (Cuando Aplique)													
2027050		01/06/2021						172421		\$ 21.483.462.000		19/05/2021		09/06/2021													
2027133		01/06/2021								\$ -																	
										\$ -																	
										\$ -																	
Modificaciones / Terminación / Liquidación																											
Modificación Contractual		Fecha de la Modificación Contractual				Tiempo de la prórroga (En meses)		Fecha final de ejecución según prórroga		Valor de la adición o reducción		Justificación de la Modificación Contractual															
										\$ -																	
										\$ -																	
TOTALES \$ -																											
Terminación anticipada		Fecha terminación		Justificación		Requiere Acta de liquidación		Estado del Acta de Liquidación		Fecha del Acta de Liquidación		Comentarios															
SI		NO		X		SI		NO																			
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE																											
Valor Aporte Fondo Único TIC		\$ 48.337.789.500		Anticipo:		\$ -		% del Anticipo		0%																	
Pagos o Desembolsos Programados		Desembolsos Realizados				Amortización del anticipo		Solicitudes de Legalizaciones																			
Valor (\$)		Requisitos para el pago o desembolso		Fecha		No. OP		%		Valor(\$)		Porcentaje (%)		Fecha programada		Valor (\$) programado		Fecha real		Valor (\$) real amortizado		Fecha		Valor (\$)		Observaciones	
16/09/2021		\$6.138.132.000,00		Sujepto a (i) perfeccionamiento y legalización del Contrato de aporte. Entrega por parte del contratista y aprobación por parte de la interventoría de: (i) Crear, implementar y poner en servicio el repositorio de información (ii) Del Plan de Entrega de las Tarjetas SIM CARD (iii) Entrega de las tarjetas SIM CARD a los beneficiarios tanto estudiantes como mujeres emprendedoras iv) Prestación efectiva del servicio de conectividad a internet y voz móvil del primer y segundo mes contado a partir del inicio de la etapa de operación para el 60% de las SIM CARD adjudicadas (meta 1 y meta 2). v) Prestación efectiva del servicio de conectividad a internet y voz móvil del primer mes de operación para el 40% de las SIM CARD adjudicadas (meta 3)vi) Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del informe mensual por parte de la interventoría. vi)		dd/mm/aaaa				0%				dd/mm/aaaa		\$ -		dd/mm/aaaa		\$ -		dd/mm/aaaa		\$ -			

 El futuro digital es de todos			Gobierno de Colombia MinTIC			INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO											
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																	
15/12/2021	\$11.508.997.500,00	Sujeto a Presentación efectiva de servicio de conectividad a internet y voz móvil correspondiente al mes 3, mes 4 y mes 5 de operación. Entrega por parte del contratista y aprobación por parte de la interventoría de: i) Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del informe mensual por parte de la interventoría del informe	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -				
22/12/2021	\$3.836.332.500,00	Sujeto a Presentación efectiva de servicio de conectividad a internet y voz móvil correspondiente al mes 6. Entrega por parte del contratista y aprobación por parte de la interventoría de: i) Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del informe mensual por parte de la interventoría	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -				
18/04/2022	\$11.508.997.500,00	Sujeto a Presentación efectiva de servicio de conectividad a internet y voz móvil correspondiente al mes 7, mes 8, mes 9 de operación. Entrega por parte del contratista y aprobación por parte de la interventoría de: i) Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del informe mensual por parte de la interventoría.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -				
14/07/2022	\$11.508.997.500,00	Sujeto a Presentación efectiva de servicio de conectividad a internet y voz móvil correspondiente al mes 10, mes 11 y mes 12 de operación. Entrega por parte del contratista y aprobación por parte de la interventoría de: i) Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del informe mensual por parte de la	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -				
25/08/2022	\$3.836.332.500,00	Sujeto a Presentación efectiva de servicio de conectividad a internet y voz móvil correspondiente al mes 13 de operación. Entrega por parte del contratista y aprobación por parte de la interventoría de: i) Entrega Informe de Mensual de Actividades y aprobación del informe mensual por parte de la interventoría ii) Entrega Informe Final y aprobación del informe final por parte de la interventoría	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -				
TOTAL	\$ 48.337.789.500,00		ACUMULADOS		0%	\$0	0%	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ -				
SALDO POR GIRAR:			\$ 48.337.789.500	100%				ANTICIPO POR AMORTIZAR			\$ -	0%					
									SALDO POR LEGALIZAR:			N/A	N/A				
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: PERIODO: mm/yy VALOR (\$) EN EL PERIODO: \$ - ACUMULADO: \$ - TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: \$ -																	
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: PERIODO: mm/yy VALOR (\$) EN EL PERIODO: \$ - TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: \$ -																	
EJECUCION CONTRACTUAL																	
Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio							(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo								
1. Pagar oportunamente el valor total del contrato, de conformidad con lo estipulado en el numeral 7. Forma de pago y requisitos en este mismo documento. Y previo cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.							0,0%	0,0%	Se realizarán los pagos una vez el operador cumpla con los requisitos establecidos contractualmente.								

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MinTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO		
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE				
2. Designar al funcionario que ejercerá la supervisión y el control de ejecución del contrato, quien estará en permanente contacto con el contratista, para la coordinación de cualquier asunto que así se requiera.	2,0%	2,0%	Mediante radicado No. 212046392 del 20 de mayo de 2021, se designó a Lácides Robles Espinosa, Subdirector de Operaciones de la Dirección de Infraestructura como supervisor del Contrato de Aporte.	
3. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos.	0,6%	0,6%	02 jun - Se remite artes del proyecto para incluir en el envoltorio de las SIM CARD 04 jun - Se solicita la suscripción del acta de inicio del Contrato de Aporte, mediante radicado No. 212052877 09 jun - Se suscribe acta de inicio del Contrato de Aporte No. 832 de 2021 (COMCEL-Grupo B: 131.175 SIMCARD) 09 jun - Se remite IP de las 21 URL que no consumirán datos en el marco del proyecto 11 jun - Se adelanta reunión con el fin de validar el avance en la BD 17 jun - Se adelanta reunión de seguimiento con la siguiente agenda: i) Avance sobre el Repositorio Documental, ii) Avance del Plan de Entrega, iii) Avance de Contactabilidad de los Beneficiarios a través del Call Center, iv) Diseño final de las Sim Card 17 jun - Se adelanta reunión con el fin de validar el avance en la BD 21 jun - Se adelanta reunión con el fin de validar el avance en la BD 25 jun - Se adelanta reunión con el fin de validar el avance en la BD	
4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.	0,6%	0,6%	09 jun - Se remite IP de las 21 URL que no consumirán datos en el marco del proyecto	
5. Efectuar la suscripción del acta de inicio del contrato, previa verificación de los requisitos de perfeccionamiento.	3,0%	3,0%	09 jun - Se suscribe acta de inicio del Contrato de Aporte No. 832 de 2021 (COMCEL-Grupo B: 131.175 SIMCARD)	
6. Entregar al contratista un listado de posibles beneficiarios en el cual se identifique y relacione los nombres, ubicación y datos de contacto de cada uno (estudiantes y mujeres emprendedoras) para que el operador lleve a cabo la verificación, validación y selección de los beneficiarios del contrato de aporte a suscribir en el marco del proyecto última milla móvil. En caso de ser estudiante menor de edad, el listado en cuestión deberá identificar y relacionar los datos de identificación y contacto del padre, acudiente o representante legal del menor de edad. En caso de requerirse la sustitución de beneficiarios, el listado de posibles beneficiarios entrantes será entregado por el MINTIC.	10,0%	10,0%	09 jun - Se suscribe acta de inicio del Contrato de Aporte No. 832 de 2021 (COMCEL-Grupo B: 131.175 SIMCARD) y se entrega el listado de posibles beneficiarios para que el operador inicie la verificación y validación, de acuerdo con lo establecido contractualmente.	
7. Suscribir a través del supervisor los documentos y actas que sean necesarias durante el desarrollo del contrato.	0,6%	0,6%	04 jun - Se solicita la suscripción del acta de inicio del Contrato de Aporte, mediante radicado No. 212052877 09 jun - Se suscribe acta de inicio del Contrato de Aporte No. 832 de 2021 (COMCEL-Grupo B: 131.175 SIMCARD) 17 jun - Se adelanta reunión de seguimiento con la siguiente agenda: i) Avance sobre el Repositorio Documental, ii) Avance del Plan de Entrega, iii) Avance de Contactabilidad de los Beneficiarios a través del Call Center, iv) Diseño final de las Sim Card	
8. Suministrar la información necesaria sobre los diferentes aspectos que sean requeridos para el logro de los objetivos propuestos, siempre y cuando no sea obligación del contratista suministrarla.	0,6%	0,6%	02 jun - Se remite artes del proyecto para incluir en el envoltorio de las SIM CARD 09 jun - Se remite IP de las 21 URL que no consumirán datos en el marco del proyecto 11 jun - Se adelanta reunión con el fin de validar el avance en la BD 17 jun - Se adelanta reunión con el fin de validar el avance en la BD 21 jun - Se adelanta reunión con el fin de validar el avance en la BD 25 jun - Se adelanta reunión con el fin de validar el avance en la BD	
9. Informar de manera inmediata, acerca de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los derechos del contratista, al igual que cualquier perturbación que afecte el desarrollo normal del contrato.	0,6%	0,6%	Durante el mes de junio no se presentó ninguna circunstancia que vulnera los derechos del contratista.	
10. Guardar la confidencialidad y velar por la protección de los productos y servicios propuestos por el contratista cuando a ello hubiere lugar.	0,6%	0,6%	Se ha guardado la confidencialidad requerida para la correcta ejecución del contrato.	
11. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.	0,6%	0,6%	Todas las actividades desarrolladas durante el mes de junio de 2021 se detallan en la Obligación No. 3.	
Total		19,2%	19,2%	
* Obligaciones COMCEL S.A		Ponderación	80%	(%) Avance mes
				(%) Acumulado
				Actividades realizadas y novedades en el periodo
1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario.	0,3%	0,3%	08 jun - Se remitió a la supervisión la declaración de conflicto de intereses y confidencialidad, mediante correo electrónico. 09 jun - Se suscribe acta de inicio del Contrato de Aporte No. 832 de 2021 (COMCEL-Grupo B: 131.175 SIMCARD) 10 jun - Se remitió para aprobación de la supervisión propuesta gráfica del sobre con el que se entregará la SIM CARD en campo, mediante correo electrónico. 15 jun - Se envió propuesta de formatos de verificación y entrega de las SIM CARD, de acuerdo con lo previsto contractualmente. 17 jun - Se asiste a la reunión de seguimiento convocada por la interventoría del Proyecto. 17 jun - Se remitió para aprobación de la supervisión propuesta gráfica del sobre con el que se entregará la SIM CARD en campo, atendiendo las observaciones realizadas por el equipo de prensa. 17 jun - Se remite plan de entrega para revisión de la interventoría, mediante radicado MINTIC No. 211047831 18 jun - se comparte para aprobación de la supervisión propuesta de pendón. 18 jun - Se envió mediante correo electrónico el estado de contactabilidad de la base de datos entregada por el MINTIC. 18 jun - Se designa al ingeniero Aldo Caballero como gerente de proyecto de parte de CLARO, mediante radicado MINTIC No. 211047057 21 jun - Se comparte con la interventoría y la supervisión el procedimiento de radicación establecido por CLARO. 24 jun - Se radica plan de entrega V2 atendiendo las observaciones presentadas por la interventoría, radicado MINTIC No. 211049913 28 jun - Se recibe la aprobación de la interventoría del plan de entrega de las SIM CARD con radicado MINTIC No. 211050872 29 jun - se remite el procedimiento de validación, de acuerdo con la solicitud de la interventoría. Radicado MINTIC No. 211051319	
2. El contratista no puede comercializar a los beneficiarios del proyecto servicios diferentes y adicionales al que es objeto del presente contrato.	0,3%	0,3%	No se han comercializado servicios diferentes y/o adicionales a los beneficiarios del proyecto.	

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MinTIC	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO		
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE			
3. De los listados de los posibles beneficiarios entregados por MINTIC al operador, este último tiene la obligación de realizar la verificación y validación de los criterios de elegibilidad y seleccionar a quienes cumplan dichos criterios para realizar la entrega de las SIM CARD en el marco del proyecto. Una vez agotado el listado de posibles beneficiarios que es entregado por el MINTIC y solo en el evento que existan beneficios pendientes por asignar, el operador adjudicatario deberá realizar la gestión necesaria para identificar el número de beneficiarios faltantes que cumplan con los criterios de elegibilidad descritos en los documentos precontractuales. Lo anterior, solo aplicará para la población estudiantil.	0,3%	0,3%	Se ha presentado a la interventoría y a la supervisión el estado de validación de los registros de la BD como se detalla a continuación: 11 jun - Se adelanta reunión con el fin de validar el avance en la BD 17 jun - Se adelanta reunión con el fin de validar el avance en la BD 21 jun - Se adelanta reunión con el fin de validar el avance en la BD 25 jun - Se adelanta reunión con el fin de validar el avance en la BD El estado de validación con corte al mes de junio es el siguiente: Base entregada por MINTIC: 197.830 Registros gestionados: 184.567 Contactados: 100.610 Efectivos (cumplen criterios de elegibilidad): 37.191
4. Llevar a cabo y cumplir con las etapas de alistamiento y entrega de las SIM CARD a cada uno de los beneficiarios previo cumplimiento de los criterios de elegibilidad, tanto a los estudiantes como a las mujeres emprendedoras.	0,3%	0,3%	15 jun - Se envió propuesta de formatos de verificación y entrega de las SIM CARD, de acuerdo con lo previsto contractualmente. 17 jun - Se remite plan de entrega para revisión de la interventoría, mediante radicado MINTIC No. 211047831 24 jun - Se radica plan de entrega V2 atendiendo las observaciones presentadas pro la interventoría, radicado NINTIC No. 211049913 28 jun - Se recibe la aprobación de la interventoría del plan de entrega de las SIM CARD con radicado MINTIC No. 211050872 Se inicio entrega de las SIM CARD desde el 29 de junio de 2021.
5. Cumplir con la etapa de operación, en la cual debe prestar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil cumpliendo con las características técnicas contratadas, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada.	0,3%	0,3%	Se cumplirá con la etapa de operación una vez se realice la entrega de las metas y se obtenga la aprobación por parte de la interventoría, fechas previstas de la siguiente forma: META 1 (26.235) - Plazo máximo de entrega a interventoría el 19 de julio - Plazo máximo aprobación 11 de agosto. META 2 (52.470) - Plazo máximo de entrega a interventoría el 7 de agosto - Plazo máximo aprobación 31 de agosto. META 3 (52.470) - Plazo máximo de entrega a interventoría el 27 de agosto - Plazo máximo aprobación 20 de septiembre.
6. Cumplir con cada una de las disposiciones contenidas en la Resolución 924 de 2020 "Por la cual se actualiza la política de tratamiento de datos personales del Ministerio/Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se deroga la Resolución 2007 de 2018".	0,3%	0,3%	Se cumple con la política de tratamiento de datos personales del Ministerio/Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se deroga la Resolución 2007 de 2018
7. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de servicios de conectividad a internet y voz móvil obligatorios que integran el grupo adjudicado, y la cantidad de servicios de conectividad a internet y voz móvil adicionales que hagan parte de la propuesta, por el tiempo de operación y en las condiciones exigidas en el anexo técnico.	0,3%	0,3%	Se cumplirá con el servicio servicios de conectividad a internet y voz móvil tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para las 48.675 SIM adicionales una vez se de inicio a la etapa de operación y hasta el 31 de julio de 2022.
8. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto.	0,3%	0,3%	08 jun - Se remitió a la supervisión la declaración de conflicto de intereses y confidencialidad, mediante correo electrónico. 09 jun- Se suscribe acta de inicio del Contrato de Aporte No. 832 de 2021 (COMCEL-Grupo B: 131.175 SIMCARD) 10 jun- Se remitió para aprobación de la supervisión propuesta gráfica del sobre con el que se entregará la SIM CARD en campo, mediante correo electrónico. 15 jun - Se envió propuesta de formatos de verificación y entrega de las SIM CARD, de acuerdo con lo previsto contractualmente. 17 jun - Se asiste a la reunión de seguimiento convocada por la interventoría del Proyecto. 17 jun- Se remitió para aprobación de la supervisión propuesta gráfica del sobre con el que se entregará la SIM CARD en campo, atendiendo las observaciones realizadas por el equipo de prensa. 17 jun - Se remite plan de entrega para revisión de la interventoría, mediante radicado MINTIC No. 211047831 18 jun - se comparte para aprobación de la supervisión propuesta de pendón. 18 jun - Se envió mediante correo electrónico el estado de contactabilidad de la base de datos entregada por el MINTIC. 18 jun - Se designa al ingeniero Aldo Caballero como gerente de proyecto de parte de CLARO, mediante radicado MINTIC No. 211047057 21 jun - Se comparte con la interventoría y la supervisión el procedimiento de radicación establecido por CLARO. 24 jun - Se radica plan de entrega V2 atendiendo las observaciones presentadas pro la interventoría, radicado NINTIC No. 211049913 28 jun - Se recibe la aprobación de la interventoría del plan de entrega de las SIM CARD con radicado MINTIC No. 211050872 29 jun - se remite el procedimiento de validación, de acuerdo con la solicitud de la interventoría. Radicado MINTIC No. 211051319
9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o interventor del contrato.	1,0%	1,0%	Se designa al ingeniero Aldo Caballero como gerente de proyecto de parte de CLARO, mediante radicado MINTIC No. 211047057
10. Presentar los informes que se señalan en el anexo técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.	0,3%	0,3%	Para el mes de junio de 2021, no se tiene contemplada la entrea de informes.
11. Realizar el seguimiento a los riesgos previsible del contrato.	0,3%	0,3%	El seguimiento a los riesgos se realiza en las reuniones de seguimiento adelantadas con la interventoría y supervisión.
12. Disponer del equipamiento y sistemas complementarios necesarios para la prestación de los servicios en las condiciones contratadas. Esta responsabilidad aplica para los operadores móviles de red (OMR), así como para los operadores móviles virtuales (OMV).	0,3%	0,3%	Se dispone del equipamiento y sistemas complementarios necesarios para la prestación de los servicios establecidos contractualmente.
13. Poner a disposición los recursos necesarios asociados a la red troncal terrestre, red móvil para dar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil a cada una de las SIMCARD entregadas a los beneficiarios seleccionados en el marco del contrato de prestación del servicio objeto del presente proyecto.	0,3%	0,3%	Se dispone de los recursos necesarios asociados a la red troncal terrestre, red móvil para dar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil a cada una de las SIMCARD que serán entregadas a los beneficiarios que cumplan con los criterios de elegibilidad en el marco del contrato de Aporte.

 El futuro digital es de todos	 Gobierno de Colombia MinTIC	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO				
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE						
14. Prestar el servicio de conectividad a internet y voz móvil sobre redes con tecnología 4G. No obstante, en caso de no contar con infraestructura de redes 4G en algunos de los municipios adjudicados, podrá de manera excepcional prestar los servicios contratados sobre redes 3G, basándose en lo reportado con esta condición, por el operador al MINTIC a través del Sistema de Información Integral del Sector TIC – Colombia TIC en el último boletín trimestral vigente. El operador adjudicatario deberá señalar en el correspondiente plan de entrega el tipo de red sobre la cual prestará el servicio por cada uno de los municipios que conforman la correspondiente meta de entrega. Esta información será validada por la interventoría en conjunto con la supervisión del proyecto.		0,3%	0,3%	En el plan de entrega aprobado por la interventoría el 28 de julio de 2021, se evidenció que 391 municipios cuentan con tecnología 4G y 4 mpios (Colon, La paz, Caruru y Taraira) tendrán el servicio soportado en tecnología 3G.		
15. Verificar las bandas y frecuencias del dispositivo móvil con el que cuenta el posible beneficiario, para garantizar la funcionalidad del dispositivo en la red del contratista.		0,3%	0,3%	En el proceso de validación que se encuentra adelantando el operador se realiza la verificación solicitada.		
16. Prestar los servicios contratados en las condiciones contractuales establecidas, a través de las tarjetas SIMCARD.		0,3%	0,3%	Se cumplirá con el servicio servicios de conectividad a internet y voz móvil tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para las 48.675 SIM adicionales una vez se de inicio a la etapa de operación y hasta el 31 de julio de 2022.		
17. El Contratista deberá garantizar la prestación de los servicios contratados en los términos de tiempo de operación, condiciones mínimas del servicio contratado para cada una de las tarjetas SIMCARD de acuerdo con el presente anexo y conforme a lo ofertado en la propuesta presentada por el contratista.		0,3%	0,3%	Se cumplirá con el servicio servicios de conectividad a internet y voz móvil tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para las 48.675 SIM adicionales una vez se de inicio a la etapa de operación y hasta el 31 de julio de 2022.		
18. Todos los documentos generados, entregados y radicados a la interventoría deberán ser copiados a la entidad contratante en cabeza del supervisor del contrato.		0,3%	0,3%	Se ha radicado copia a la supervisión de todos los documentos tramitados y remitidos a la interventoría del Proyecto, como se relaciona a continuación: 08 jun - Se remitió a la supervisión la declaración de conflicto de intereses y confidencialidad, mediante correo electrónico. 10 jun- Se remitió para aprobación de la supervisión propuesta gráfica del sobre con el que se entregará la SIM CARD en campo, mediante correo electrónico. 15 jun - Se envió propuesta de formatos de verificación y entrega de las SIM CARD, de acuerdo con lo previsto contractualmente. 17 jun- Se remitió para aprobación de la supervisión propuesta gráfica del sobre con el que se entregará la SIM CARD en campo, atendiendo las observaciones realizadas por el equipo de prensa. 17 jun - Se remite plan de entrega para revisión de la interventoría, mediante radicado MINTIC No. 211047831 18 jun - se comparte para aprobación de la supervisión propuesta de pendón. 21 jun - Se comparte con la interventoría y la supervisión el procedimiento de radicación establecido por CLARO. 24 jun - Se radica plan de entrega V2 atendiendo las observaciones presentadas pro la interventoría, radicado NINTIC No. 211049913 28 jun - Se recibe la aprobación de la interventoría del plan de entrega de las SIM CARD con radicaao MINTIC No. 211050872 29 jun - se remite el procedimiento de validación, de acuerdo con la solicitud de la interventoría. Radicado MINTIC No. 211051319		
19. El contratista tiene la obligación de cumplir con las recomendaciones y observaciones que le realice la interventoría, respecto de la ejecución de cualquier obligación contractual en los aspectos técnicos, administrativos, jurídicos, financieros y demás relacionados con la ejecución del contrato, y realizarlas en un tiempo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir del requerimiento de la interventoría, en caso de no realizarlas el contratista incurrirá en un posible incumplimiento, caso en el cual el interventor recomendará a la entidad contratante llevar a cabo el procedimiento a que haya lugar conforme a lo descrito en los documentos contractuales y la normatividad vigente.		0,3%	0,3%	Se han atendido las observaciones y recomendaciones presentadas por la interventoría en los tiempos previstos contractualmente.		
20. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 8 Servicios adicionales a los mínimos exigidos presentados con la propuesta.		0,3%	0,3%	Se cumplirá con el servicio servicios de conectividad a internet y voz móvil tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para las 48.675 SIM adicionales una vez se de inicio a la etapa de operación y hasta el 31 de julio de 2022.		
21. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 9 Capacidad de GB mensual adicional ofertada a la mínima exigida presentados con la propuesta.		0,3%	0,3%	Se cumplirá con la cpacidad (15GB) tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para las 48.675 SIM adicionales una vez se de inicio a la etapa de operación y hasta el 31 de julio de 2022.		
22. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.		0,3%	0,3%	Todas las actividades desarrolladas durante el mes de junio de 2021 se detallan en la Obligación No. 1.		
23. Las demás que se generen por la naturaleza del contrato.		0,3%	0,3%	Todas las actividades desarrolladas durante el mes de junio de 2021 se detallan en la Obligación No. 1.		
Total		8,3%	8,3%			
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Específicas				6,6%		
** Obligaciones (Indicar nombre del tercero)		Ponderación 2	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo	
Total		0%	0%			
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero				0,0%		
Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.						
Entregables		Ponderación	20%	Total de Entregable	21	
Productos o Servicio a entregar				Entrenable	Fecha entrega	Observaciones por parte del Supervisor
El operador deberá remitir el plan de entrega de las SIM CARD, a la interventoría, con base en el total de servicios de conectividad a internet y voz móvil adjudicados.			1	17/06/2021	Mediante radicado No. UMM-COMCEL-INFRA-003-21 el operador presentó el plan de entrega para validación de la interventoría. 28 jun - Se recibe la aprobación de la interventoría del plan de entrega de las SIM CARD con radicaao MINTIC No. 211050872	
El contratista tiene la obligación de crear, implementar y poner en servicio el repositorio de información a los 15 días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, esto incluye la definición de accesos, permisos, pruebas de conexión al repositorio necesarios para que la interventoría y supervisión puedan acceder al mencionado repositorio de información.						

 El futuro digital es de todos		Gobierno de Colombia MinTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO					
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE									
Primera meta de entrega correspondiente al 20% de los servicios adjudicados.									
Segunda meta de entrega: correspondiente al 40% de los servicios adjudicados.									
Tercera meta de entrega correspondiente al 40% de los servicios adjudicados.									
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de junio 2021									
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de julio 2021									
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de agosto 2021									
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de septiembre 2021									
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de septiembre 2021									
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de octubre 2021									
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de noviembre 2021									
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de diciembre 2021									
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de enero 2022									
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de febrero 2022									
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de marzo 2022									
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de abril 2022									
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de mayo 2022									
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de junio 2022									
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de julio 2022									
Presentación informe final									
Porcentaje de Avance								5%	
% Acumulado Avance Entregables								1,0%	
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio								7,6%	
¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)				SI		NO		X	
								Número de contratos derivados a la fecha	
Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual									
Causas			TIPO DE DIFICULTAD		Gestión Adelantada			Resultados Obtenidos	
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES									
Revisó: Erika Ferro P. - Apoyo Técnico Camilo Luna - Apoyo Técnico Fabian Yanquen - Apoyo Técnico Ricardo Martínez - Apoyo Financiero Lorena Leyton - Apoyo Jurídico									
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME									
Nombre Supervisor:		LACIDES ROBLES ESPINOSA.		Firma del Supervisor:					

Original: Expediente del Contrato

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"