

 El futuro digital es de todos		Gobierno de Colombia MinTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO																							
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																											
Período del Informe mes / año				DEPENDENCIA RESPONSABLE		No. CONT/ CONV - AÑO		Nombre del Contratista / Cooperante				No. de identificación															
jul-21				Dirección de Infraestructura		832-2021		COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.				8001539937															
DATOS DEL SUPERVISOR																											
No. del Registro de designación				Fecha del Registro de designación		Nombre Completo y Cargo				No. de identificación																	
212046392				20/05/2021		LACIDES ROBLES ESPINOSA				91.292.085																	
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (Marque X según corresponda)																											
Convenio		Contrato		X		Tipo:		20 FOMENTO		Modalidad de selección		LICITACIÓN PÚBLICA															
Legaliza Recursos		SI		NO		X		Legaliza Bienes		SI		NO		X													
Objeto: Ejecutar el proyecto de última milla móvil obligándose a entregar, activar y prestar el servicio de conectividad a internet y voz móvil en el grupo de municipios adjudicado (Grupo B) de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico.																											
No. Rubro presupuestal				Nombre del Rubro Presupuestal				Valor Contrato y/o Convenio				Fechas															
C-2301-0400-21-0-2301027-03				TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO - DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET NACIONAL				Aporte - Fondo Único TIC				\$ 48.337.789.500,00		Fecha de Suscripción 19/05/2021													
								Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)				\$ -		Fecha de Inicio 9/06/2021													
								Aporte - Otros				\$ -		Fecha Final de ejecución 31/07/2022													
								Aporte - Otros				\$ -		Fecha Final de ejecución según prórrogas													
								Valor Total				\$ 48.337.789.500,00															
N° de proceso en SECOP				Fecha de Publicación en SECOP																							
FTIC-LP-012-2021				23/03/2021																							
Requisitos para el perfeccionamiento																											
Póliza inicial N.º				Fecha de aprobación de la Póliza		Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)		Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza		N.º de Registro Presupuestal		Valor en el Registro		Fecha Registro Presupuestal		Fecha Suscripción Acta de Inicio (Cuando Aplique)											
2027050				01/06/2021						172421		\$ 21.483.462.000		19/05/2021		09/06/2021											
2027133				01/06/2021								\$ -															
												\$ -															
												\$ -															
Modificaciones / Terminación / Liquidación																											
Modificación Contractual		Fecha de la Modificación Contractual				Tiempo de la prórroga (En meses)		Fecha final de ejecución según prórroga		Valor de la adición o reducción		Justificación de la Modificación Contractual															
										\$ -																	
										\$ -																	
TOTALES \$ -																											
Terminación anticipada				Fecha terminación		Justificación		Requiere Acta de liquidación		Estado del Acta de Liquidación				Fecha del Acta de Liquidación		Comentarios											
SI				NO		X		SI		NO																	
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE																											
Valor Aporte Fondo Único TIC				\$ 48.337.789.500		Anticipo:		\$ -		% del Anticipo		0%															
Pagos o Desembolsos Programados				Desembolsos Realizados				Amortización del anticipo				Solicitudes de Legalizaciones															
Valor (\$)		Requisitos para el pago o desembolso		Fecha		No. OP		%		Valor (\$)		Porcentaje (%)		Fecha programada		Valor (\$) programado		Fecha real		Valor (\$) real amortizado		Fecha		Valor (\$)		Observaciones	
16/09/2021		\$6.138.132.000,00		Sujeto a (i) perfeccionamiento y legalización del Contrato de aporte. Entrega por parte del contratista y aprobación por parte de la interventoría de: (i) Crear, implementar y poner en servicio el repositorio de información (ii) Del Plan de Entrega de las Tarjetas SIM CARD (iii) Entrega de las tarjetas SIM CARD a los beneficiarios tanto estudiantes como mujeres emprendedoras iv) Prestación efectiva del servicio de conectividad a internet y voz móvil del primer y segundo mes contado a partir del inicio de la etapa de operación para el 60% de las SIM CARD adjudicadas (meta 1 y meta 2). v) Prestación efectiva del servicio de conectividad a internet y voz móvil del primer mes de operación para el 40% de las SIM CARD adjudicadas (meta 3)vi) Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del informe mensual por parte de la interventoría. vi)		dd/mm/aaaa				0%				dd/mm/aaaa		\$ -		dd/mm/aaaa		\$ -		dd/mm/aaaa		\$ -			

 El futuro digital es de todos			Gobierno de Colombia MinTIC			INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO											
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																	
15/12/2021	\$11.508.997.500,00	Sujeto a Presentación efectiva de servicio de conectividad a internet y voz móvil correspondiente al mes 3, mes 4 y mes 5 de operación. Entrega por parte del contratista y aprobación por parte de la interventoría de: i) Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del informe mensual por parte de la interventoría del informe	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -				
22/12/2021	\$3.836.332.500,00	Sujeto a Presentación efectiva de servicio de conectividad a internet y voz móvil correspondiente al mes 6. Entrega por parte del contratista y aprobación por parte de la interventoría de: i) Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del informe mensual por parte de la interventoría	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -				
18/04/2022	\$11.508.997.500,00	Sujeto a Presentación efectiva de servicio de conectividad a internet y voz móvil correspondiente al mes 7, mes 8, mes 9 de operación. Entrega por parte del contratista y aprobación por parte de la interventoría de: i) Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del informe mensual por parte de la interventoría.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -				
14/07/2022	\$11.508.997.500,00	Sujeto a Presentación efectiva de servicio de conectividad a internet y voz móvil correspondiente al mes 10, mes 11 y mes 12 de operación. Entrega por parte del contratista y aprobación por parte de la interventoría de: i) Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del informe mensual por parte de la	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -				
25/08/2022	\$3.836.332.500,00	Sujeto a Presentación efectiva de servicio de conectividad a internet y voz móvil correspondiente al mes 13 de operación. Entrega por parte del contratista y aprobación por parte de la interventoría de: i) Entrega Informe de Mensual de Actividades y aprobación del informe mensual por parte de la interventoría ii) Entrega Informe Final y aprobación del informe final por parte de la interventoría	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -				
TOTAL	\$ 48.337.789.500,00		ACUMULADOS		0%	\$0	0%	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ -				
SALDO POR GIRAR:			\$	48.337.789.500	100%		ANTICIPO POR AMORTIZAR			\$ -	0%		SALDO POR LEGALIZAR: N/A N/A				
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:																	
PERIODO:		mm/yy	VALOR (\$) EN EL PERIODO:		\$ -	ACUMULADO:		\$ -	TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:		\$ -						
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:																	
PERIODO:		mm/yy	VALOR (\$) EN EL PERIODO:		\$ -	TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:		\$ -									
EJECUCIÓN CONTRACTUAL																	
Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio							(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo								
1. Pagar oportunamente el valor total del contrato, de conformidad con lo estipulado en el numeral 7. Forma de pago y requisitos en este mismo documento. Y previo cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.							0,0%	0,0%	Se realizarán los pagos una vez el operador cumpla con los requisitos establecidos contractualmente.								

 El futuro digital es de todos	Gobierno de Colombia MinTIC	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO		
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE				
2. Designar al funcionario que ejercerá la supervisión y el control de ejecución del contrato, quien estará en permanente contacto con el contratista, para la coordinación de cualquier asunto que así se requiera.	0,0%	2,0%	Mediante radicado No. 212046392 del 20 de mayo de 2021, se designó a Lácides Robles Espinosa, Subdirector de Operaciones dela Dirección de Infraestructura como supervisor del Contrato de Aporte.	
3. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos.	0,6%	1,2%	07 jul - Se remite aprobación del pendón que utilizaran en eventos de entrega. 07 jul - Se solicita a Colombia Móvil que a partir del mes de julio de 2021, allegue en forma física y en un plazo que no supere los cinco (5) días hábiles del mes siguiente, toda la documentación generada en el proyecto, mediante comunicación con radicado No. 212064560 12 jul - Se remite listado que contiene 22.579 registros de mujeres emprendedoras para que se inicie con la validación y verificaciónde datos. 22 jul - Se remite listado con 245.759 de estudiantes del SENA para que se inicie con el proceso de verificación y validaciób de requisitos y listado de 1.159 registros actualizados. 22 jul - El operador reporta entrega de 1a meta (26.235). En proceso de validación por parte de la interventoría. 23 jul - Se remite listado de 78 estudiantes de la guajira para que se inicie con la validación y verificaciónde datos. 23 jul - Se aprueban piezas de comunicación para iniciar campañas por parte de CLARO. Durante el mes de Julio se adelantaron las siguientes reuniones con las ET, en las que se socializó el proyecto y se establecieron compromisos para adelantar entregas masivas de SIM CARD: 15-jul - Santander 16-jul - Bolivar 26-jul - Sucre 26-jul - Barranquilla 28-jul - Silvania 29-jul - San Andrés	
4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.	0,6%	1,2%	Durante el mes de Julio se adelantaron las siguientes reuniones con las ET considerando el apoyo solicitado por CLARO, en las que se socializó el proyecto y se establecieron compromisos para adelantar entregas masivas de SIM CARD: 15-jul - Santander 16-jul - Bolivar 26-jul - Sucre 26-jul - Barranquilla 28-jul - Silvania 29-jul - San Andrés	
5. Efectuar la suscripción del acta de inicio del contrato, previa verificación de los requisitos de perfeccionamiento.	0,0%	3,0%	09 jun - Se suscribe acta de inicio del Contrato de Aporte No. 832 de 2021 (COMCEL-Grupo B: 131.175 SIMCARD)	
6. Entregar al contratista un listado de posibles beneficiarios en el cual se identifique y relacione los nombres, ubicación y datos de contacto de cada uno (estudiantes y mujeres emprendedoras) para que el operador lleve a cabo la verificación, validación y selección de los beneficiarios del contrato de aporte a suscribir en el marco del proyecto última milla móvil. En caso de ser estudiante menor de edad, el listado en cuestión deberá identificar y relacionar los datos de identificación y contacto del padre, acudiente o representante legal del menor de edad. En caso de requerirse la sustitución de beneficiarios, el listado de posibles beneficiarios entrantes será entregado por el MINTIC.	10,0%	10,0%	09 jun - Se suscribe acta de inicio del Contrato de Aporte No. 832 de 2021 (COMCEL-Grupo B: 131.175 SIMCARD) y se entrega el listado de posibles beneficiarios para que el operador inicie la verificación y validación, de acuerdo conlo establecido contractualmente.	
7. Suscribir a través del supervisor los documentos y actas que sean necesarias durante el desarrollo del contrato.	0,6%	1,2%	01/07/2021 UMM-COMCEL-INFRA-006-21 Repositorio Informacion, Radicado 211052245 15/07/2021 UMM-COMCEL-INTV-0008-21 Certificación pago de parafiscales, Radicado 211056608 19/07/2021 UMM-COMCEL-INFRA-0009-21 Primera Meta de entrega del Contrato de aporte 832 de 2021, Radicado 211057485 19/07/2021 UMM-COMCEL-INFRA-0010-21 Alcance a la comunicación UMM-COMCEL-INFRA-0009-21 Primera Meta de entrega del Contrato de aporte 832 de 2021, Radicado 211057485	
8. Suministrar la información necesaria sobre los diferentes aspectos que sean requeridos para el logro de los objetivos propuestos, siempre y cuando no sea obligación del contratista suministrarla.	0,6%	1,2%	07 jul - Se remite aprobación del pendón que utilizaran en eventos de entrega. 07 jul - Se solicita a Colombia Móvil que a partir del mes de julio de 2021, allegue en forma física y en un plazo que no supere los cinco (5) días hábiles del mes siguiente, toda la documentación generada en el proyecto, mediante comunicación con radicado No. 212064560 12 jul - Se remite listado que contiene 22.579 registros de mujeres emprendedoras para que se inicie con la validación y verificaciónde datos. 22 jul - Se remite listado con 245.759 de estudiantes del SENA para que se inicie con el proceso de verificación y validaciób de requisitos y listado de 1.159 registros actualizados. 22 jul - El operador reporta entrega de 1a meta (26.235). En proceso de validación por parte de la interventoría. 23 jul - Se remite listado de 78 estudiantes de la guajira para que se inicie con la validación y verificaciónde datos. 23 jul - Se aprueban piezas de comunicación para iniciar campañas por parte de CLARO. Durante el mes de Julio se adelantaron las siguientes reuniones con las ET, en las que se socializó el proyecto y se establecieron compromisos para adelantar entregas masivas de SIM CARD: 15-jul - Santander 16-jul - Bolivar 26-jul - Sucre 26-jul - Barranquilla 28-jul - Silvania 29-jul - San Andrés	
9. Informar de manera inmediata, acerca de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los derechos del contratista, al igual que cualquier perturbación que afecte el desarrollo normal del contrato.	0,6%	1,2%	Durante el mes de julio no se presentó ninguna circunstancia que vulnera los derechos del contratista.	
10. Guardar la confidencialidad y velar por la protección de los productos y servicios propuestos por el contratista cuando a ello hubiere lugar.	0,6%	1,2%	Se ha guardado la confidencialidad requerida para la correcta ejecución del contrato.	
11. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.	0,6%	1,2%	Todas las actividades desarrolladas durante el mes de julio de 2021 se detallan en la Obligación No. 3.	
Total		14,2%	23,5%	
* Obligaciones COMCEL S.A		Ponderación	(%) Avance mes	(%) Acumulado
			Actividades realizadas y novedades en el periodo	

 El futuro digital es de todos	Gobierno de Colombia MinTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO		
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE					
1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario.	0,3%	0,7%	01 jul.- Se recibe por parte del Mintic BD actualizada de las personas inscritas al proyecto. 01 jul.- Unificación de la BD inicial y la BD MEN siguiendo el orden de la estructura en el repositorio. 02 jul.- Entregas de las SIM CARD: Soportes válidos/No válidos de la documentación recogida de los beneficiarios, entrega de información digital y física a la Interventoría. 09 jul.- Se realiza evento en Cartagena, donde se entregan SIM CARD. 12 jul.- Se da respuesta al comunicado UMM-COMCEL-INFRA-006-21, Repositorio de Información contrato No.832 de 2021. 12 jul.- Nueva BD entregada por el Mintic con 22.579 registros de mujeres entregado por la dirección de Apropiación TIC. 14 jul.- Nueva BD entregada por el Mintic del SENA con 245.759 registros. 19 jul.- El operador 1a meta de instalación, correspondiente al 20% del total de servicios contratados, para validación de la interventoría. 22 jul.- Se realiza evento en Bogotá, donde se entregan SIM CARD. 29 jul.- Se realiza evento en Arroyohondo, Bolívar donde se entregan SIM CARD.		
2. El contratista no puede comercializar a los beneficiarios del proyecto servicios diferentes y adicionales al que es objeto del presente contrato.	0,3%	0,7%	No se han comercializado servicios diferentes y/o adicionales a los beneficiarios del proyecto.		
3. De los listados de los posibles beneficiarios entregados por MINTIC al operador, este último tiene la obligación de realizar la verificación y validación de los criterios de elegibilidad y seleccionar a quienes cumplan dichos criterios para realizar la entrega de las SIM CARD en el marco del proyecto. Una vez agotado el listado de posibles beneficiarios que es entregado por el MINTIC y solo en el evento que existan beneficios pendientes por asignar, el operador adjudicatario deberá realizar la gestión necesaria para identificar el número de beneficiarios faltantes que cumplan con los criterios de elegibilidad descritos en los documentos precontractuales. Lo anterior, solo aplicará para la población estudiantil.	0,3%	0,7%	Se ha presentado a la interventoría y a la supervisión el estado de validación de los registros de la BD como se detalla a continuación: 01 jul.- Se adelanta reunión de seguimiento al avance de ejecución de actividades que se desarrollaron en las etapas de Alistamiento y Entrega. 02 jul.- Se adelanta reunión con la interventoría para ver procedimiento de los casos de Sustitución / Retiro. Revisar escenarios donde se genere tráfico en un proceso de Sustitución. 02 jul.- Se adelanta reunión con el fin de validar el avance de los soportes válidos/No válidos de la documentación recogida de los beneficiarios. 07 jul.- Se adelanta reunión para presentar el avance de validación y verificación de posibles beneficiarios. 13 jul.- Mintic aprueba estrategia para inscribir posibles beneficiarios en colegios y universidades cuando se adelanten entregas masivas de SIM CARD. 15 jul.- Se adelanta reunión con la Gobernación de Santander con el objetivo de socializar de proyecto Navegatic en la Entidad Territorial. 16 jul.- Se adelanta reunión de seguimiento al Contrato de Aporte No.832 de 2021. 16 jul.- Se adelanta reunión con la Gobernación de Bolívar con el objetivo de socializar de proyecto Navegatic en la Entidad Territorial. 22 jul.- Se adelanta reunión para hacer revisión a la BD. estado de validación con corte al mes de julio es el siguiente: Base entregada por MINTIC: 245.582 Registros gestionados: 195.902 Contactados: 84.025 Efectivos (cumplen criterios de elegibilidad): 36.882		
4. Llevar a cabo y cumplir con las etapas de alistamiento y entrega de las SIM CARD a cada uno de los beneficiarios previo cumplimiento de los criterios de elegibilidad, tanto a los estudiantes como a las mujeres emprendedoras.	0,3%	0,7%	09 jul.- Se adelanta reunión con fin de hacer seguimiento a Metas de entrega de Ultima Milla Móvil. 18 jul.- Mediante radicados No. UMM-COMCEL-INFRA-0009-21 - 0010-21 - 0011-21 el operador presentó la entrega de la meta No. 1 para validación de la interventoría. 30 jul.- Se reciben subsanaciones por parte de Interventoría del plan de entrega de las SIM CARD.		
5. Cumplir con la etapa de operación, en la cual debe prestar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil cumpliendo con las características técnicas contratadas, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada.	0,3%	0,7%	Se cumplirá con la etapa de operación una vez se realice la entrega de las metas y se obtenga la aprobación por parte de la interventoría, fechas previstas de la siguiente forma: META 1 (26.235) - Plazo máximo de entrega a interventoría el 19 de julio - Plazo máximo aprobación 11 de agosto. META 2 (52.470) - Plazo máximo de entrega a interventoría el 7 de agosto - Plazo máximo aprobación 31 de agosto. META 3 (52.470) - Plazo máximo de entrega a interventoría el 27 de agosto - Plazo máximo aprobación 20 de septiembre.		
6. Cumplir con cada una de las disposiciones contenidas en la Resolución 924 de 2020 "Por la cual se actualiza la política de tratamiento de datos personales del Ministerio/Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se deroga la Resolución 2007 de 2018".	0,3%	0,7%	Se cumple con la política de tratamiento de datos personales del Ministerio/Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se deroga la Resolución 2007 de 2018		
7. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de servicios de conectividad a internet y voz móvil obligatorios que integran el grupo adjudicado, y la cantidad de servicios de conectividad a internet y voz móvil adicionales que hagan parte de la propuesta, por el tiempo de operación y en las condiciones exigidas en el anexo técnico.	0,3%	0,7%	Se cumplirá con el servicio de conectividad a internet y voz móvil tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para las 48.675 SIM adicionales una vez se de inicio a la etapa de operación y hasta el 31 de julio de 2022.		
8. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto.	0,3%	0,7%	01 jul.- Se asiste a la reunión de seguimiento al contrato No. 832 donde se hace control al avance de la ejecución de actividades que está desarrollando actualmente Claro en las etapas de Alistamiento y Entrega. 02 jul.- Se hace revisión al procedimiento para el reporte de los casos de Sustitución / Retiro y escenarios donde se genere tráfico en un proceso de Sustitución. 08 jul.- Se envía mediante correo electrónico solicitud de eliminación de documentos (Registro Civil), requisitoprevisto contractualmente. 09 jul.- Desistimiento de los Beneficiarios de Pago de la SIM CARD, aprobado. 9 jul.- Se presenta avance de la validación y verificación de posibles beneficiarios, de acuerdo a cada una de las estrategias adoptadas para la contactabilidad. 12 jul.- Respuestas ante el interventor sobre alcance de los ajustes en reportes. 16 jul.- Se asiste a la reunión de seguimiento al Contrato de Aporte No. 832 de 2021. 19 jul.- Capacitación accesos de Interventor al repositorio Documental. 21 jul.- Reunión para revisión de procesos PQRSO. 22 jul.- Se asiste a la reunión para hacer seguimiento a la revisión de la BD.		
9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o interventor del contrato.	0,0%	1,0%	Se designa al ingeniero Aldo Caballero como gerente de proyecto de parte de CLARO, mediante radicado MINTIC No. 211047057		

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MinTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO		
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE				
10. Presentar los informes que se señalan en el anexo técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.	0,3%	0,7%	Para el mes de julio de 2021, se tiene contemplaba la entrega de informes como: 19 jul- El informe de Entrega Primera Meta, mediante los comunicados UMM-COMCEL-INFRA-0009-21 y UMM-COMCEL-INFRA-0010-21- Primera Meta de Entrega contrato No.832 de 2021. 03 jul- El informe Financiero diligenciado y entregado vía correo electrónico a Interventoría y Mintic, ajustado a las observaciones presentadas.	
11. Realizar el seguimiento a los riesgos previsible del contrato.	0,3%	0,7%	El seguimiento a los riesgos se realiza a través de la matriz de riesgo que se entregará a Interventoría y Mintic, una vez se solicite.	
12. Disponer del equipamiento y sistemas complementarios necesarios para la prestación de los servicios en las condiciones contratadas. Esta responsabilidad aplica para los operadores móviles de red (OMR), así como para los operadores móviles virtuales (OMV).	0,3%	0,7%	Se dispone del equipamiento y sistemas complementarios necesarios para la prestación de los servicios establecidos contractualmente.	
13. Poner a disposición los recursos necesarios asociados a la red troncal terrestre, red móvil para dar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil a cada una de las SIMCARD entregadas a los beneficiarios seleccionados en el marco del contrato de prestación del servicio objeto del presente proyecto.	0,3%	0,7%	Se dispone de los recursos necesarios asociados a la red troncal terrestre, red móvil para dar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil a cada una de las SIMCARD que serán entregadas a los beneficiarios que cumplan con los criterios de elegibilidad en el marco del contrato de Aporte.	
14. Prestar el servicio de conectividad a internet y voz móvil sobre redes con tecnología 4G. No obstante, en caso de no contar con infraestructura de redes 4G en algunos de los municipios adjudicados, podrá de manera excepcional prestar los servicios contratados sobre redes 3G, basándose en lo reportado con esta condición, por el operador al MINTIC a través del Sistema de Información Integral del Sector TIC – Colombia TIC en el último boletín trimestral vigente. El operador adjudicatario deberá señalar en el correspondiente plan de entrega el tipo de red sobre la cual prestará el servicio por cada uno de los municipios que conforman la correspondiente meta de entrega. Esta información será validada por la interventoría en conjunto con la supervisión del proyecto.	0,3%	0,7%	En el plan de entrega aprobado por la interventoría el 28 de julio de 2021, se evidenció que 391 municipios cuentan con tecnología 4G y 4 mpios (Colon, La paz, Caruru y Taraira) tendrán el servicio soportado en tecnología 3G.	
15. Verificar las bandas y frecuencias del dispositivo móvil con el que cuenta el posible beneficiario, para garantizar la funcionalidad del dispositivo en la red del contratista.	0,3%	0,7%	En el proceso de validación que se encuentra adelantando el operador se realiza la verificación solicitada.	
16. Prestar los servicios contratados en las condiciones contractuales establecidas, a través de las tarjetas SIMCARD.	0,3%	0,7%	Se cumplirá con el servicio servicios de conectividad a internet y voz móvil tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para las 48.675 SIM adicionales una vez se de inicio a la etapa de operación y hasta el 31 de julio de 2022.	
17. El Contratista deberá garantizar la prestación de los servicios contratados en los términos de tiempo de operación, condiciones mínimas del servicio contratado para cada una de las tarjetas SIMCARD de acuerdo con el presente anexo y conforme a lo ofertado en la propuesta presentada por el contratista.	0,3%	0,7%	Se cumplirá con el servicio servicios de conectividad a internet y voz móvil tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para las 48.675 SIM adicionales una vez se de inicio a la etapa de operación y hasta el 31 de julio de 2022.	
18. Todos los documentos generados, entregados y radicados a la interventoría deberán ser copiados a la entidad contratante en cabeza del supervisor del contrato.	0,3%	0,7%	Se ha radicado copia a la supervisión de todos los documentos tramitados y remitidos a la interventoría del Proyecto, como se relaciona a continuación: 01 jul- Se envía el comunicado No. UMM-COMCEL-INFRA-006-21 dando seguimiento al Repositorio de Información. 09 jul- Se envía certificación de Cumplimiento de los pagos de SSSI, Parafiscales y pagos de salarios de junio de 2021 contrato No.832, a través del los radicados UMM-COMCEL-INFRA-0005-21 y UMM-COMCEL-INTV-0013-21. 12 jul- Se entrega el comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0004-21 dando respuesta a como se ejecuta Sistema de Información (Repositorio del Contratista). 18 jul- Entrega de Disco Duro con los soportes de los beneficiarios por medio de los radicados No. UMM-COMCEL-INFRA-0009-21 - 0010-21 - 0011-21.	
19. El contratista tiene la obligación de cumplir con las recomendaciones y observaciones que le realice la interventoría, respecto de la ejecución de cualquier obligación contractual en los aspectos técnicos, administrativos, jurídicos, financieros y demás relacionados con la ejecución del contrato, y realizarlas en un tiempo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir del requerimiento de la interventoría, en caso de no realizarlas el contratista incurrirá en un posible incumplimiento, caso en el cual el interventor recomendará a la entidad contratante llevar a cabo el procedimiento a que haya lugar conforme a lo descrito en los documentos contractuales y la normatividad vigente.	0,3%	0,7%	Se han atendido las observaciones y recomendaciones presentadas por la interventoría en los tiempos previstos contractualmente. Y se evidencia mediante los siguientes comunicados: 12 jul- Radicado No. UMM-COMCEL-INFRA-0004-21 información del Sistema de Información (Repositorio del Contratista) 15 jul- Radicado No. UMM-COMCEL-INFRA-0005-21 Certificación de cumplimiento de los pagos al SSSI, Parafiscales y pago de salarios de junio de 2021. (Tien otro concepto: Respuesta a la carta con asunto UMM-INTV-CLARO-0001-21) 27 jul- Radicado No. UMM-COMCEL-INFRA-0012-21 (No se encuentra registrado en correspondencia ni en SI interventoría) Certificación de cumplimiento de los pagos al SSSI, Parafiscales y pago de salarios de junio de 2021. 30 jul- Radicado No. UMM-COMCEL-INTV-0013-21 Certificación de cumplimiento de los pagos al SSSI, Parafiscales y pago de salarios de junio de 2021.	
20. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 8 Servicios adicionales a los mínimos exigidos presentados con la propuesta.	0,3%	0,7%	Se cumplirá con el servicio servicios de conectividad a internet y voz móvil tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para las 48.675 SIM adicionales una vez se de inicio a la etapa de operación y hasta el 31 de julio de 2022.	
21. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 9 Capacidad de GB mensual adicional ofertada a la mínima exigida presentados con la propuesta.	0,3%	0,7%	Se cumplirá con la cpacidad (15GB) tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para las 48.675 SIM adicionales una vez se de inicio a la etapa de operación y hasta el 31 de julio de 2022.	
22. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	0,3%	0,7%	Todas las actividades desarrolladas durante el mes de julio de 2021 se detallan en la Obligación No. 1.	
23. Las demás que se generen por la naturaleza del contrato.	0,3%	0,7%	Todas las actividades desarrolladas durante el mes de julio de 2021 se detallan en la Obligación No. 1.	
Total	7,3%	15,6%		
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas			12,5%	
** Obligaciones (Indicar nombre del tercero)	Ponderación 2	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo
Total		0%	0%	
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero			0,0%	
Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.				
Entregables	Ponderación	20%	Total de Entregable	21
Productos o Servicio a entregar			Entregable	Fecha entrega
				Observaciones por parte del Supervisor
El operador deberá remitir el plan de entrega de las SIM CARD, a la interventoría, con base en el total de servicios de conectividad a internet y voz móvil adjudicados.	1	17/06/2021	Mediante radicado No. UMM-COMCEL-INFRA-003-21 el operador presentó el plan de entrega para validación de la interventoría. 28 jun - Se recibe la aprobación de la interventoría del plan de entrega de las SIM CARD con radicado MINTIC No. 211050872	

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MinTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO					
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE							
El contratista tiene la obligación de crear, implementar y poner en servicio el repositorio de información a los 15 días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, esto incluye la definición de accesos, permisos, pruebas de conexión al repositorio necesarios para que la interventoría y supervisión puedan acceder al mencionado repositorio de información.		1	28/07/2021	Mediante comunicado se colocó a disposición del proyecto el repositorio UMM-COMCEL-INFRA-0006-21 Repositorio Información del 1 de julio de 2021. Se crean usuarios de interventoría y Minitic y se habilitan para accesos al repositorio documental.			
Primera meta de entrega correspondiente al 20% de los servicios adjudicados.		1	19/07/2021	27 jul- Mediante comunicados No. UMM-COMCEL-INFRA-0009-21 - 0010-21 - 0011-21 el operador presentó el plan de entrega para validación de la interventoría. 30 jul- Se recibí las subsecciones por cada de interventoría del plan de entrega de los SIM CARD mediante comunicado No. UMM-INFRA-0009-21.			
Segunda meta de entrega: correspondiente al 40% de los servicios adjudicados.							
Tercera meta de entrega correspondiente al 40% de los servicios adjudicados.							
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de junio 2021							
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de julio 2021							
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de agosto 2021							
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de septiembre 2021							
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de octubre 2021							
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de noviembre 2021							
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de diciembre 2021							
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de enero 2022							
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de febrero 2022							
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de marzo 2022							
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de abril 2022							
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de mayo 2022							
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de junio 2022							
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de julio 2022							
Presentación informe final							
Porcentaje de Avance		14%					
% Acumulado Avance Entregables				2.9%			
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio				15.3%			
¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)		SI		NO	X	Número de contratos derivados a la fecha	
Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual							
Causas		TIPO DE DIFICULTAD	Gestión Adelantada			Resultados Obtenidos	
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES							
Revisó: Erika Ferro P. - Apoyo Técnico  Camilo Luna - Apoyo Técnico  Fabián Yanquen - Apoyo Técnico  Ricardo Martínez - Apoyo Financiero  Lorena Leyton - Apoyo Jurídico 							
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME							
Nombre Supervisor:	LACIDES ROBLES ESPINOSA.		Firma del Supervisor:				

Original: Expediente del Contrato

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"