



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                                                                       |                |                                                     |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | <b>DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO</b><br><b>INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA</b> |                |                                                     |                       |
| <b>DATOS DEL INFORME</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                                                                                                       |                |                                                     |                       |
| <b>Fecha de presentación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                | <b>Periodo del informe</b>                                                                                            |                | <b>Nombre del Contratista</b>                       |                       |
| 1 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                | Del 01 al 30 de Agosto de 2021                                                                                        |                | INVERSIONES SOFIA DEL MAR S.A.S.<br>NIT 900500463-7 |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                                                                       |                | PEDRO ANTONIO CUADROS MARIÑO                        |                       |
| <b>DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                                                                       |                |                                                     |                       |
| <b>Contrato No.:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | <b>Tipo:</b>                                                                                                          |                | <b>Convenio No.:</b>                                |                       |
| CD-18-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO                                                                                             |                |                                                     |                       |
| <b>Objeto:</b> CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO, UNA SEDE EN DONDE PUEDAN FUNCIONAR JUZGADOS, SALAS DE AUDIENCIA Y SEDES ADMINISTRATIVAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                                                                                                       |                |                                                     |                       |
| <b>Rubro o proyecto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                | <b>Vigencia</b>                                                                                                       |                | <b>CDP No.</b>                                      |                       |
| A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                | 2020                                                                                                                  |                | 18520                                               |                       |
| A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                | 2021                                                                                                                  |                | AUTORIZACION VF                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                                                                       |                |                                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                                                                       |                |                                                     |                       |
| <b>Valor Contrato Inicial</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | <b>Valor Total</b>                                                                                                    |                | <b>Fecha del Contrato</b>                           |                       |
| \$ 626,030,378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | \$ 626,030,378                                                                                                        |                | 3/11/2020                                           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                                                                       |                |                                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                                                                       |                |                                                     |                       |
| <b>Plazo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                | <b>Fecha de iniciación</b>                                                                                            |                | <b>Fecha de terminación</b>                         |                       |
| 12 Meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                | 3/11/2020                                                                                                             |                | 2/11/2021                                           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                                                                       |                |                                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                                                                       |                |                                                     |                       |
| <b>Requisitos para el perfeccionamiento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                                                                                                       |                |                                                     |                       |
| <b>Póliza No.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | <b>Fecha de</b>                                                                                                       |                | <b>No. De Registro Presupuestal</b>                 |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                                                                       |                | 58420                                               |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                                                                       |                | 420 - VF                                            |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                                                                       |                | 3/11/2020                                           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                                                                       |                |                                                     |                       |
| <b>Modificaciones al contrato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                                                                                                       |                |                                                     |                       |
| <b>Número</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | <b>Fecha</b>                                                                                                          |                | <b>Valor</b>                                        |                       |
| <b>Tiempo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | <b>Tema de aclaración o alcance</b>                                                                                   |                |                                                     |                       |
| <b>Reducción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                       |                |                                                     |                       |
| <b>Adición</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                                                                                       |                |                                                     |                       |
| <b>Prorroga</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                                                                       |                |                                                     |                       |
| <b>Otro sí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                                                                                       |                |                                                     |                       |
| <b>Información Financiera</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                                                                                                       |                |                                                     |                       |
| <b>Valor Total del Contrato y/o Convenio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                                                                                                       |                | <b>% Anticipo:</b>                                  |                       |
| <b>Pagos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                                                                                                       |                | <b>Amortización</b>                                 |                       |
| <b>Fecha Op</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Forma de Pago</b>           | <b>% Pagado</b>                                                                                                       | <b>Valor</b>   | <b>%</b>                                            | <b>Valor</b>          |
| 10/12/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Beneficiario Final - Nov 2020  | 8.13%                                                                                                                 | \$ 50,896,779  |                                                     |                       |
| 28/12/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Beneficiario Final - Dic 2020  | 15.72%                                                                                                                | \$ 47,503,660  |                                                     |                       |
| 17/02/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Beneficiario Final - Ene 2021  | 24.09%                                                                                                                | \$ 52,423,682  |                                                     |                       |
| 8/03/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Beneficiario Final - Feb 2021  | 32.47%                                                                                                                | \$ 52,423,682  |                                                     |                       |
| 25/04/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Beneficiario Final - Mar 2021  | 40.84%                                                                                                                | \$ 52,423,682  |                                                     |                       |
| 19/05/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Beneficiario Final - Abr 2021  | 49.21%                                                                                                                | \$ 52,423,682  |                                                     |                       |
| 3/06/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Beneficiario Final - May 2021  | 57.59%                                                                                                                | \$ 52,423,682  |                                                     |                       |
| 5/07/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Beneficiario Final - Jun 2021  | 65.96%                                                                                                                | \$ 52,423,682  |                                                     |                       |
| 18/08/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Beneficiario Final - Jul 2021  | 74.34%                                                                                                                | \$ 52,423,682  |                                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | 74.34%                                                                                                                |                |                                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | 74.34%                                                                                                                |                |                                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                                                                       | \$ 465,366,213 |                                                     | \$ -                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                                                                       |                |                                                     | \$ -                  |
| <b>EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                                                                       |                |                                                     |                       |
| <b>Obligaciones Contractuales</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | <b>Actividades Realizadas</b>                                                                                         |                |                                                     | <b>Soportes</b>       |
| Entregar el bien inmueble del presente contrato en buen estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | Sin Novedad                                                                                                           |                |                                                     | Acta de Inicio        |
| Efectuar en tiempo las mejoras necesarias o reparaciones indispensables que requiera el inmueble de acuerdo a lo convenido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                | Sin Novedad                                                                                                           |                |                                                     | N/A                   |
| Suministrar al Consejo Superior - Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo, cuando lo solicite, informe sobre cualquier aspecto relacionado con el objeto del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                | Sin Novedad                                                                                                           |                |                                                     | N/A                   |
| El contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales cuando haya lugar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                | Sin Novedad                                                                                                           |                |                                                     | Planilla Pila         |
| Para efectos de su desocupación y entrega material del bien inmueble luego de la terminación del plazo de ejecución, el contratista está en la obligación de solicitar la entrega del bien y no podrá entenderse que el silencio de las partes prorroga el contrato o genera más erogaciones a cargo del contratante dado que las prórrogas automáticas se encuentran prohibidas y no es posible hacer erogaciones sin que previamente exista un contrato y disponibilidad presupuestal que lo sustenta. En caso de que el contratista haga el requerimiento escrito de la desocupación y entrega del bien, deberá otorgar un plazo prudente para poder llevar a cabo dicha labor, el cual será concertado entre las partes por cualquier medio idóneo, pero que, en todo caso, de no haber acuerdo, este se entenderá de dos (2) días hábiles a partir del día siguiente a la radicación de la solicitud. |                                | Sin Novedad                                                                                                           |                |                                                     |                       |
| <b>Productos a entregar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | <b>Productos entregados</b>                                                                                           |                |                                                     | <b>% de Ejecución</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                                                                       |                |                                                     |                       |
| <b>Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                                                                                                       |                |                                                     |                       |
| Se prestó a satisfacción el servicio objeto del contrato y no se reportaron novedades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                                                                       |                |                                                     |                       |
| <b>Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                                                                                                       |                |                                                     |                       |
| <b>Causas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Alternativa de Solución</b> | <b>Fecha de Solución</b>                                                                                              | <b>Gestión</b> | <b>Resultados</b>                                   |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                                                                       |                |                                                     |                       |

|                                 |                              |        |                                                                                     |  |
|---------------------------------|------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                 |                              |        |                                                                                     |  |
| OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES |                              |        |                                                                                     |  |
|                                 |                              |        |                                                                                     |  |
|                                 |                              |        |                                                                                     |  |
| SUSCRIPCIÓN DEL INFORME         |                              |        |                                                                                     |  |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO         |                              |        |                                                                                     |  |
| Nombre:                         | PEDRO ANTONIO CUADROS MARÍÑO | Firma: |  |  |
| Cargo:                          | Profesional Universitario    |        |                                                                                     |  |
|                                 |                              |        |                                                                                     |  |
| VoBo DIRECCION SECCIONAL        |                              |        |                                                                                     |  |
| Nombre:                         | MARIA CLAUDIA MEDINA TABOADA | Firma: |  |  |
| Cargo:                          | Directora Seccional          |        |                                                                                     |  |
|                                 |                              |        |                                                                                     |  |