

 El futuro digital es de todos		Gobierno de Colombia MinTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO																							
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																											
Periodo del Informe mes / año ago-21				DEPENDENCIA RESPONSABLE Dirección de Infraestructura		No. CONT/ CONV - AÑO 832-2021		Nombre del Contratista / Cooperante COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.				No. de identificación 8001539937															
DATOS DEL SUPERVISOR																											
No. del Registro de designación 212046392				Fecha del Registro de designación 20/05/2021		Nombre Completo y Cargo LACIDES ROBLES ESPINOSA				No. de identificación 91.292.085																	
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (Marque X según corresponda)																											
Convenio		Contrato		X		Tipo:		20 FOMENTO		Modalidad de selección		LICITACIÓN PÚBLICA															
Legaliza Recursos		SI		NO		X		Legaliza Bienes		SI		NO		X													
Objeto: Ejecutar el proyecto de última milla móvil obligándose a entregar, activar y prestar el servicio de conectividad a internet y voz móvil en el grupo de municipios adjudicado (Grupo B) de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico.																											
No. Rubro presupuestal		Nombre del Rubro Presupuestal				Valor Contrato y/o Convenio				Fechas																	
C-2301-0400-21-0-2301027-03		TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO - DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET NACIONAL				Aporte - Fondo Único TIC				\$ 48.337.789.500,00		Fecha de Suscripción 19/05/2021															
						Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)				\$ -		Fecha de Inicio 9/06/2021															
						Aporte - Otros				\$ -		Fecha Final de ejecución 31/07/2022															
						Aporte - Otros				\$ -		Fecha Final de ejecución según prórrogas															
						Valor Total				\$ 48.337.789.500,00																	
N° de proceso en SECOP FTIC-LP-012-2021		Fecha de Publicación en SECOP 23/03/2021																									
Requisitos para el perfeccionamiento																											
Póliza inicial N.º		Fecha de aprobación de la Póliza		Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)		Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza		N.º de Registro Presupuestal		Valor en el Registro		Fecha Registro Presupuestal		Fecha Suscripción Acta de Inicio (Cuando Aplique)													
2027050		01/06/2021						172421		\$ 21.483.462.000		19/05/2021		09/06/2021													
2027133		01/06/2021								\$ -																	
										\$ -																	
										\$ -																	
Modificaciones / Terminación / Liquidación																											
Modificación Contractual		Fecha de la Modificación Contractual				Tiempo de la prórroga (En meses)		Fecha final de ejecución según prórroga		Valor de la adición o reducción		Justificación de la Modificación Contractual															
										\$ -																	
										\$ -																	
TOTALES \$ -																											
Terminación anticipada		Fecha terminación		Justificación		Requiere Acta de liquidación		Estado del Acta de Liquidación		Fecha del Acta de Liquidación		Comentarios															
SI		NO		X		SI		NO																			
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE																											
Valor Aporte Fondo Único TIC		\$ 48.337.789.500		Anticipo:		\$ -		% del Anticipo		0%																	
Pagos o Desembolsos Programados		Desembolsos Realizados				Amortización del anticipo				Solicitudes de Legalizaciones																	
Valor (\$)		Requisitos para el pago o desembolso		Fecha		No. OP		%		Valor(\$)		Porcentaje (%)		Fecha programada		Valor (\$) programado		Fecha real		Valor (\$) real amortizado		Fecha		Valor (\$)		Observaciones	
16/09/2021		\$6.138.132.000,00		Sujeto a (i) perfeccionamiento y legalización del Contrato de aporte. Entrega por parte del contratista y aprobación por parte de la interventoría de: (i) Crear, implementar y poner en servicio el repositorio de información (ii) Del Plan de Entrega de las Tarjetas SIM CARD (iii) Entrega de las tarjetas SIM CARD a los beneficiarios tanto estudiantes como mujeres emprendedoras iv) Prestación efectiva del servicio de conectividad a internet y voz móvil del primer y segundo mes contado a partir del inicio de la etapa de operación para el 60% de las SIM CARD adjudicadas (meta 1 y meta 2). v) Prestación efectiva del servicio de conectividad a internet y voz móvil del primer mes de operación para el 40% de las SIM CARD adjudicadas (meta 3)vi) Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del informe mensual por parte de la interventoría. vi)		dd/mm/aaaa				0%				dd/mm/aaaa		\$ -		dd/mm/aaaa		\$ -		dd/mm/aaaa		\$ -			

 El futuro digital es de todos			Gobierno de Colombia MinTIC			INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO											
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																	
15/12/2021	\$11.508.997.500,00	Sujeto a Presentación efectiva de servicio de conectividad a internet y voz móvil correspondiente al mes 3, mes 4 y mes 5 de operación. Entrega por parte del contratista y aprobación por parte de la interventoría de: i) Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del informe mensual por parte de la interventoría del informe	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -				
22/12/2021	\$3.836.332.500,00	Sujeto a Presentación efectiva de servicio de conectividad a internet y voz móvil correspondiente al mes 6. Entrega por parte del contratista y aprobación por parte de la interventoría de: i) Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del informe mensual por parte de la interventoría	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -				
18/04/2022	\$11.508.997.500,00	Sujeto a Presentación efectiva de servicio de conectividad a internet y voz móvil correspondiente al mes 7, mes 8, mes 9 de operación. Entrega por parte del contratista y aprobación por parte de la interventoría de: i) Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del informe mensual por parte de la interventoría.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -				
14/07/2022	\$11.508.997.500,00	Sujeto a Presentación efectiva de servicio de conectividad a internet y voz móvil correspondiente al mes 10, mes 11 y mes 12 de operación. Entrega por parte del contratista y aprobación por parte de la interventoría de: i) Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del informe mensual por parte de la	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -				
25/08/2022	\$3.836.332.500,00	Sujeto a Presentación efectiva de servicio de conectividad a internet y voz móvil correspondiente al mes 13 de operación. Entrega por parte del contratista y aprobación por parte de la interventoría de: i) Entrega Informe de Mensual de Actividades y aprobación del informe mensual por parte de la interventoría ii) Entrega Informe Final y aprobación del informe final por parte de la interventoría	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -				
TOTAL	\$ 48.337.789.500,00		ACUMULADOS		0%	\$0	0%	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ -				
SALDO POR GIRAR:			\$ 48.337.789.500	100%		ANTICIPO POR AMORTIZAR			\$ -	0%		SALDO POR LEGALIZAR: N/A N/A					
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:																	
PERIODO:		mm/yy	VALOR (\$) EN EL PERIODO:		\$ -	ACUMULADO:		\$ -	TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:		\$ -						
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:																	
PERIODO:		mm/yy	VALOR (\$) EN EL PERIODO:		\$ -	TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:		\$ -									
EJECUCION CONTRACTUAL																	
Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio							(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo								
1. Pagar oportunamente el valor total del contrato, de conformidad con lo estipulado en el numeral 7. Forma de pago y requisitos en este mismo documento. Y previo cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.							0,0%	0,0%	Se realizarán los pagos una vez el operador cumpla con los requisitos establecidos contractualmente.								

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MinTIC	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO		
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE			
2. Designar al funcionario que ejercerá la supervisión y el control de ejecución del contrato, quien estará en permanente contacto con el contratista, para la coordinación de cualquier asunto que así se requiera.	0,0%	2,0%	Mediante radicado No. 212046392 del 20 de mayo de 2021, se designó a Lácides Robles Espinosa, Subdirector de Operaciones de la Dirección de Infraestructura como supervisor del Contrato de Aporte.
3. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos.	0,6%	1,8%	03 ago - Se adelanta reunión de Seguimiento, con la siguiente agenda: i) Revisión de Compromisos, ii) Ejecución Plan de Entrega y iii) Contactabilidad de los Beneficiarios a través del Call Center. 03 ago - Se comparte la política de Seguridad y Privacidad de la Información del ministerio al operador COMCEL S.A. mediante correo electrónico. 05 ago - Se adelanta reunión de seguimiento al avance Proyecto Navegatic, (SIM CARDS GRATIS). 09 ago - Operador reporto Meta 2 con radicado 211064669. 17 ago - Se solicita al operador compartir la programación de entrega masiva de SIM CARD que se tiene prevista, con el fin de socializar dicha información con el despacho. 20 ago - Se comparte documento que soporta la Modificación No. 1 al Contrato de Aporte No. 832 de 2021 para revisión de COMCEL S.A. 23 ago - Se solicita remitir el listado de los estudiantes que no cuentan con Registro Civil, con el fin de socializarlo con el MEN y explorar si a través de ellos se puede obtener copia de dicho documento. 27 ago - Se solicita al operador COMCEL S.A. allegar el cronograma (nivel de detalle diario) de las entregas que adelantan en región, con el fin de socializarlo y mejorar las convocatorias en campo acorde con las posibilidades del Ministerio con radicado No. 212085137. 31 ago - Se adelantan reuniones de seguimiento con operadores e interventoría. 31 ago - Operador reporto Meta 3 con radicado 211071900. META 1: A la fecha la interventoría reporta 26.339 elegibles, y solicita el listado detallado en formato excel para generar aprobación de la meta 1. META 2: De la revisión adelantada por la interventoría con corte al 30 de agosto se tienen 2.607 de la meta 2. META 3: registros en validación por parte de la interventoría. *Durante el mes de Agosto se adelantaron las siguientes reuniones con las ET, en las que se socializó el proyecto y se establecieron compromisos para adelantar entregas masivas de SIM CARD: 03/08/2021 - Putumayo 04/08/2021 - Huila 06/08/2021 - Boyacá 18/08/2021 - Cundinamarca 20/08/2021 - Atlántico La supervisión se encuentra tramitando una modificación al contrato con el fin de incluir dentro del universo de beneficiarios a los grados 12 y 13 de las escuelas normalistas del país y eliminar la nota del SISBEN IV.
4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.	0,6%	1,8%	24 ago - Se remite comunicación con radicado No. 212083594 del 24 de agosto de 2021, mediante la cual se da respuesta a la solicitud de modificación de plazos para metas 2 y 3 por ineffectividad de listado de usuarios entregados por la entidad contratante y el Ministerio de Educación Nacional (radicado No. 211064577 09/08/2021).
5. Efectuar la suscripción del acta de inicio del contrato, previa verificación de los requisitos de perfeccionamiento.	0,0%	3,0%	09 jun - Se suscribe acta de inicio del Contrato de Aporte No. 832 de 2021 (COMCEL-Grupo B: 131.175 SIMCARD)
6. Entregar al contratista un listado de posibles beneficiarios en el cual se identifique y relacione los nombres, ubicación y datos de contacto de cada uno (estudiantes y mujeres emprendedoras) para que el operador lleve a cabo la verificación, validación y selección de los beneficiarios del contrato de aporte a suscribir en el marco del proyecto última milla móvil. En caso de ser estudiante menor de edad, el listado en cuestión deberá identificar y relacionar los datos de identificación y contacto del padre, acudiente o representante legal del menor de edad. En caso de requerirse la sustitución de beneficiarios, el listado de posibles beneficiarios entrantes será entregado por el MINTIC.	0,0%	10,0%	09 jun - Se suscribe acta de inicio del Contrato de Aporte No. 832 de 2021 (COMCEL-Grupo B: 131.175 SIMCARD) y se entrega el listado de posibles beneficiarios para que el operador inicie la verificación y validación, de acuerdo con lo establecido contractualmente. Teniendo en cuenta los resultados del proceso de validación que adelanta el operador, se han entregado listados adicionales, como se detalla a continuación: 22 jul - Se remite listado con 245759 de estudiantes del SENA 30 jul - Se remite listado con 24.295 resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio. 17 ago - Se comparte listado con 10.039 inscritos resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio. 23 ago - Se comparte listado con 16.509 inscritos resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio. 25 ago - Se comparte listado de mujeres 6.543 registros
7. Suscribir a través del supervisor los documentos y actas que sean necesarias durante el desarrollo del contrato.	0,6%	1,8%	17 ago - Se solicita al operador compartir la programación de entrega masiva de SIM CARD que se tiene prevista, con el fin de socializar dicha información con el despacho. 20 ago - Se comparte documento que soporta la Modificación No. 1 al Contrato de Aporte No. 832 de 2021 para revisión de COMCEL S.A. 27 ago - Se solicita al operador COMCEL S.A. allegar el cronograma (nivel de detalle diario) de las entregas que adelantan en región, con el fin de socializarlo y mejorar las convocatorias en campo acorde con las posibilidades del Ministerio con radicado No. 212085137. La supervisión se encuentra tramitando una modificación al contrato con el fin de incluir dentro del universo de beneficiarios a los grados 12 y 13 de las escuelas normalistas del país y eliminar la nota del SISBEN IV.

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MinTIC	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO				
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE					
8. Suministrar la información necesaria sobre los diferentes aspectos que sean requeridos para el logro de los objetivos propuestos, siempre y cuando no sea obligación del contratista suministrarla.	0,6%	1,8%	03 ago - Se adelanta reunión de Seguimiento, con la siguiente agenda: i) Revisión de Compromisos, ii) Ejecución Plan de Entrega y iii) Contactabilidad de los Beneficiarios a través del Call Center. 03 ago - Se comparte la política de Seguridad y Privacidad de la Información del ministerio al operador COMCEL S.A mediante correo electrónico. 05 ago - Se adelanta reunión de seguimiento al avance Proyecto Navegatic, (SIM CARDS GRATIS). 09 ago - Operador reporto Meta 2 con radicado 211064669. 17 ago - Se solicita al operador compartir la programación de entrega masiva de SIM CARD que se tiene prevista, con el fin de socializar dicha información con el despacho. 20 ago - Se comparte documento que soporta la Modificación No. 1 al Contrato de Aporte No. 832 de 2021 para revisión de COMCEL S.A. 23 ago - Se solicita remitir el listado de los estudiantes que no cuentan con Registro Civil , con el fin de socializarlo con el MEN y explorar si a través de ellos se puede obtener copia de dicho documento. 27 ago - Se solicita al operador COMCEL S.A allegar el cronograma (nivel de detalle diario) de las entregas que adelantan en región, con el fin de socializarlo y mejorar las convocatorias en campo acorde con las posibilidades del Ministerio con radicado No. 212085137. 31 ago - Se adelantan reuniones de seguimiento con operadores e interventoría. 31 ago - Operador reporto Meta 3 con radicado 211071900. META 1: A la fecha la interventoría reporta 26.339 elegibles, y solicita el listado detallado en formato excel para generar aprobación de la meta 1. META 2: De la revisión adelantada por la interventoría con corte al 30 de agosto se tienen 2.607 de la meta 2. META 3: registros en validación por parte de la interventoría. *Durante el mes de Agosto se adelantaron las siguientes reuniones con las ET, en las que se socializó el proyecto y se establecieron compromisos para adelantar entregas masivas de SIM CARD: 03/08/2021 - Putumayo 04/08/2021- Huila 06/08/2021 - Boyacá 18/08/2021 - Cundinamarca 20/08/2021 - Atlántico La supervisión se encuentra tramitando una modificación al contrato con el fin de incluir dentro del universo de beneficiarios a los grados 12 y 13 de las escuelas normalistas del país y eliminar la nota del SISBEN IV.		
9. Informar de manera inmediata, acerca de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los derechos del contratista, al igual que cualquier perturbación que afecte el desarrollo normal del contrato.	0,6%	1,8%	Durante el mes de agosto no se presentó ninguna circunstancia que vulnere los derechos del contratista.		
10. Guardar la confidencialidad y velar por la protección de los productos y servicios propuestos por el contratista cuando a ello hubiere lugar.	0,6%	1,8%	Se ha guardado la confidencialidad requerida para la correcta ejecución del contrato.		
11. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.	0,6%	1,8%	Todas las actividades desarrolladas durante el mes de agosto de 2021 se detallan en la Obligación No. 3.		
	Total	4,2%	27,7%		
* Obligaciones COMCEL S.A	Ponderación	80%	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo
					Durante el mes de agosto se adelantaron las siguientes actividades: 03 ago- Se adelanta reunión de seguimiento en la programación de eventos donde se realizan entregas masivas de SIM CARD por parte del operador logístico. 04 ago- Se adelanta reunión con el fin de explicar y contextualizar Procedimiento Postventa del Proyecto Navegatic. 04 ago- Se adelanta reunión con el Departamento de Huila para brindar información del estatus de entregas de SIM CARD y beneficiarios contactados y no contactados en la zona. 05 ago- Se adelanta reunión con el fin de explicar el cargue de información al Repositorio Postventa. 06 ago- Se adelanta reunión con la ciudad de Barrancabermeja para brindar información del estatus de entregas de SIM CARD y beneficiarios contactados y no contactados en la zona. 06 ago- Se adelanta reunión con el Departamento de Boyacá para brindar información del estatus de entregas de SIM CARD y beneficiarios contactados y no contactados en la zona.

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MinTIC	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO		
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE			
1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario.	0,3%	1,0%	09 ago- Se solicita mediante No de Radicado 211064577 la modificación de plazos para metas 2 y 3 por ineffectividad de listado de usuarios entregados por la entidad contratante y el Ministerio de Educación Nacional. 11 ago- Se aprueba el mensaje de bienvenida mensual de activación de Sim Card. 11 ago- Se adelanta reunión para capacitación a personal de la línea *812 de servicio al cliente y atención a PQRSD 11 ago- Se adelanta reunión con el fin de conocer y recibir capacitación con respecto al cargue de documentos al repositorio documental. 12 ago- Se adelanta reunión para contextualizar el tema de Proceso de Retiro Voluntario del Proyecto NAVEGATIC. 20 ago- Se adelanta reunión con el Departamento de Atlántico para brindar información del estatus de entregas de SIM CARD y beneficiarios contactados y no contactados en la zona. 24 ago- Se adelanta reunión con el objetivo de contextualizar sobre el proceso que se manejara de retiro voluntario para el proyecto Ultima milla Navegatic. 24 ago- Se recibe respuesta por parte de Mintic con el comunicado UMM-DIRINFRA-CLARO-024-2021 a la petición presentada bajo el No de Radicado 211064577 modificación de plazos para metas 2 y 3 por ineffectividad de listado de usuarios entregados por la entidad contratante y el Ministerio de Educación Nacional. 27 ago- Se adelanta reunión con el objetivo de validar el proceso de reposición a costo a domicilio en Ultima milla Navegatic. 30 ago- Se realiza el diligenciamiento del Formato de Ejecución.
2. El contratista no puede comercializar a los beneficiarios del proyecto servicios diferentes y adicionales al que es objeto del presente contrato.	0,3%	1,0%	No se han comercializado servicios diferentes y/o adicionales a los beneficiarios del proyecto.
3. De los listados de los posibles beneficiarios entregados por MINTIC al operador, este último tiene la obligación de realizar la verificación y validación de los criterios de elegibilidad y seleccionar a quienes cumplan dichos criterios para realizar la entrega de las SIM CARD en el marco del proyecto. Una vez agotado el listado de posibles beneficiarios que es entregado por el MINTIC y solo en el evento que existan beneficios pendientes por asignar, el operador adjudicatario deberá realizar la gestión necesaria para identificar el número de beneficiarios faltantes que cumplan con los criterios de elegibilidad descritos en los documentos precontractuales. Lo anterior, solo aplicará para la población estudiantil.	0,3%	1,0%	Se ha presentado a la interventoría y a la supervisión del estado de validación de los registros de la BD como se detalla a continuación: 02 ago- El operador logístico realiza entrega a Interventoría de Disco Duro con un contenido de 7.600 soportes de entrega de SIM CARD a posibles beneficiarios. 13 ago- Se adelanta reunión para revisar avances del Proyecto en el Departamento Norte de Santander. 20 ago- Se envía comunicado No.UMM-COMCEL-INTV-0018-21 con los Soportes de entrega abeneficiarios del proyecto Ultima Milla Móvil –NAVEGATIC con 4.426 datos. 24 ago- Se envía comunicado No.UMM-COMCEL-INTV-0019-21 con los Soportes de entrega abeneficiarios del proyecto Ultima Milla Móvil –NAVEGATIC con 3.282 datos. 29 ago- Se envía comunicado No.UMM-COMCEL-INTV-0020-21 con los Soportes de entrega abeneficiarios del proyecto Ultima Milla Móvil –NAVEGATIC con 12.600 datos. 27 ago- Se envía comunicado No.UMM-COMCEL-INTV-0021-21 con los Soportes de entrega abeneficiarios del proyecto Ultima Milla Móvil –NAVEGATIC con 40.470 datos. META 1: A la fecha la interventoría reporta 26.339 elegibles, y solicita el listado detallado en formato excel para generar aprobación de la meta 1. META 2: De la revisión adelantada por la interventoría con corte al 30 de agosto se tienen 2.607 de la meta 2. META 3: registros en validación por parte de la interventoría.
4. Llevar a cabo y cumplir con las etapas de alistamiento y entrega de las SIM CARD a cada uno de los beneficiarios previo cumplimiento de los criterios de elegibilidad, tanto a los estudiantes como a las mujeres emprendedoras.	0,3%	1,0%	06 ago- Se envía comunicado No.UMM-COMCEL-INTV-0014-21 dando respuesta a la comunicación UMM-INTV-CLARO-0009-21–Entrega de SIM CARD a los beneficiarios. 12 ago- Se coordina realizar eventos para entregas masivas de SIM CRAD del Proyecto Navegatic con supervisión de Interventoría. 23 ago- Se adelanta reunión con Mintic para hacer seguimiento a la gestión realizada con la BD MEN 26 ago- Se adelanta reunión convocada por Mintic para conocer la situación de entregas de SIM CARD META 1: A la fecha la interventoría reporta 26.339 elegibles, y solicita el listado detallado en formato excel para generar aprobación de la meta 1. META 2: De la revisión adelantada por la interventoría con corte al 30 de agosto se tienen 2.607 de la meta 2. META 3: registros en validación por parte de la interventoría.
5. Cumplir con la etapa de operación, en la cual debe prestar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil cumpliendo con las características técnicas contratadas, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada.	0,3%	1,0%	Se cumplirá con la etapa de operación una vez se realice la entrega de las metas y se obtenga la aprobación por parte de la interventoría. META 1: A la fecha la interventoría reporta 26.339 elegibles, y solicita el listado detallado en formato excel para generar aprobación de la meta 1. META 2: De la revisión adelantada por la interventoría con corte al 30 de agosto se tienen 2.607 de la meta 2. META 3: registros en validación por parte de la interventoría.
6. Cumplir con cada una de las disposiciones contenidas en la Resolución 924 de 2020 "Por la cual se actualiza la política de tratamiento de datos personales del Ministerio/Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se deroga la Resolución 2007 de 2018".	0,3%	1,0%	Se cumple con la política de tratamiento de datos personales del Ministerio/Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se deroga la Resolución 2007 de 2018
7. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de servicios de conectividad a internet y voz móvil obligatorios que integran el grupo adjudicado, y la cantidad de servicios de conectividad a internet y voz móvil adicionales que hagan parte de la propuesta, por el tiempo de operación y en las condiciones exigidas en el anexo técnico.	0,3%	1,0%	Se cumplirá con el servicio de conectividad a internet y voz móvil tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para las 48.675 SIM adicionales una vez se de inicio a la etapa de operación y hasta el 31 de julio de 2022.

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MinTIC	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO		
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE			
8. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto.	0,3%	1,0%	02 ago- Se realiza capacitación a personal CLARO de nueva herramienta (UMBRELLA) para el ingreso de documentos. 02 ago- Se socializa internamente instructivo para validación documental. 04 ago- Se socializa plantilla actualizada para cargues de información en la herramienta ODI. 05 ago- Interventoría aprueba las evidencias de solicitudes de desactivación y cambio a prepago del Proyecto Navegatic. 09 ago- Se asiste a reunión para hacer seguimiento a los avances de Proyecto Navegatic. 09 ago- Se adelanta reunión para actualizar información sobre los eventos de entregas másivas que se han realizado hasta la fecha. 11 ago- Se adelanta reunión para hacer seguimiento al inicio de activaciones de SIM CARD. 11 ago- Se adelanta reunión con el fin de hacer las respectivas configuraciones de las URL 'S para el inicio de operación. 12 ago- Se autoriza accesos a los usuarios de Interventoría para el gestor documental UMBRELLA. 17 ago- Se adelanta reunión para realizar seguimiento del proceso de entregas de SIM CARD a domicilio. 23 ago- Se adelanta reunión con MinTic para hacer seguimiento a la gestión realizada con la BD MEN. 24 ago- Se asiste al comité operativo citado por Interventoría para el seguimiento del contrato 832 de 2021. 26 ago- Se adelanta reunión convocada por MinTic para conocer la situación de entregas de SIM CARD. 27 ago- Se asiste a reunión programada por Interventoría para hacer revisión de el proceso de casos PQRSD COMCEL. 30 ago- Se asiste a reunión convocada por Interventoría para revisar las inconsistencias del certificado de Pago de Salarios por parte de COMCEL.
9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o interventor del contrato.	0,0%	1,0%	Se designa al ingeniero Aldo Caballero como gerente de proyecto de parte de CLARO, mediante radicado MINTIC No. 211047057
10. Presentar los informes que se señalan en el anexo técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.	0,3%	1,0%	Para el mes de agosto de 2021, se tiene contemplada la entrega de informes como: 03 ago- El informe Financiero diligenciado y entregado via correo electrónico a Interventoría y MinTic, ajustado a las observaciones presentadas. 9 ago - El informe de Segunda Meta, mediante los comunicado 211064669 31 ago - El informe de Tercera Meta, mediante los comunicado 211071900
11. Realizar el seguimiento a los riesgos previsible del contrato.	0,3%	1,0%	El seguimiento a los riesgos se realiza a través de la matriz de riesgo, y se dejará registro en los Informes Mensuales de seguimiento. Se adelantarán Reuniones de Seguimiento con el fin de supervisar y controlar riesgos existentes.
12. Disponer del equipamiento y sistemas complementarios necesarios para la prestación de los servicios en las condiciones contratadas. Esta responsabilidad aplica para los operadores móviles de red (OMR), así como para los operadores móviles virtuales (OMV).	0,3%	1,0%	Se dispone del equipamiento y sistemas complementarios necesarios para la prestación de los servicios establecidos contractualmente.
13. Poner a disposición los recursos necesarios asociados a la red troncal terrestre, red móvil para dar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil a cada una de las SIMCARD entregadas a los beneficiarios seleccionados en el marco del contrato de prestación del servicio objeto del presente proyecto.	0,3%	1,0%	Se dispone de los recursos necesarios asociados a la red troncal terrestre, red móvil para dar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil a cada una de las SIMCARD que serán entregadas a los beneficiarios que cumplan con los criterios de elegibilidad en el marco del contrato de Aporte.
14. Prestar el servicio de conectividad a internet y voz móvil sobre redes con tecnología 4G. No obstante, en caso de no contar con infraestructura de redes 4G en algunos de los municipios adjudicados, podrá de manera excepcional prestar los servicios contratados sobre redes 3G, basándose en lo reportado con esta condición, por el operador al MINTIC a través del Sistema de Información Integral del Sector TIC – Colombia TIC en el último boletín trimestral vigente. El operador adjudicatario deberá señalar en el correspondiente plan de entrega el tipo de red sobre la cual prestará el servicio por cada uno de los municipios que conforman la correspondiente meta de entrega. Esta información será validada por la interventoría en conjunto con la supervisión del proyecto.	0,3%	1,0%	En el plan de entrega aprobado por la interventoría el 28 de julio de 2021, se evidenció que 391 municipios cuentan con tecnología 4G y 4 mpios (Colon, La paz, Caruru y Taraira) tendrán el servicio soportado en tecnología 3G.
15. Verificar las bandas y frecuencias del dispositivo móvil con el que cuenta el posible beneficiario, para garantizar la funcionalidad del dispositivo en la red del contratista.	0,3%	1,0%	En el proceso de validación que se encuentra adelantando el operador se realiza la verificación solicitada.
16. Prestar los servicios contratados en las condiciones contractuales establecidas, a través de las tarjetas SIMCARD.	0,3%	1,0%	Se cumplirá con el servicio servicios de conectividad a internet y voz móvil tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para las 48.675 SIM adicionales una vez se de inicio a la etapa de operación y hasta el 31 de julio de 2022.
17. El Contratista deberá garantizar la prestación de los servicios contratados en los términos de tiempo de operación, condiciones mínimas del servicio contratado para cada una de las tarjetas SIMCARD de acuerdo con el presente anexo y conforme a lo ofertado en la propuesta presentada por el contratista.	0,3%	1,0%	Se cumplirá con el servicio servicios de conectividad a internet y voz móvil tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para las 48.675 SIM adicionales una vez se de inicio a la etapa de operación y hasta el 31 de julio de 2022.
			Durante el mes de agosto se adelantaron las siguientes actividades: 03 ago- Se adelanta reunión de seguimiento en la programación de eventos donde se realizan entregas masivas de SIM CARD por parte del operador logístico. 04 ago- Se adelanta reunión con el fin de explicar y contextualizar Procedimiento Postventa del Proyecto Navegatic. 04 ago- Se adelanta reunión con el Departamento de Huila para brindar información del estatus de entregas de SIM CARD y beneficiarios contactados y no contactados en la zona. 05 ago- Se adelanta reunión con el fin de explicar el cargue de información al Repositorio Postventa. 06 ago- Se adelanta reunión con la ciudad de Barrancabermeja para brindar información del estatus de entregas de SIM CARD y beneficiarios contactados y no contactados en la zona. 06 ago- Se adelanta reunión con el Departamento de Boyacá para brindar información del estatus de entregas de SIM CARD y beneficiarios contactados y no contactados en la zona.

 El futuro digital es de todos		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE					
18. Todos los documentos generados, entregados y radicados a la interventoría deberán ser copiados a la entidad contratante en cabeza del supervisor del contrato.	0,3%	1,0%	09 ago- Se solicita mediante No de Radicado 211064577 la modificación de plazos para metas 2 y 3 por ineffectividad de listado de usuarios entregados por la entidad contratante y el Ministerio de Educación Nacional. 11 ago- Se aprueba el mensaje de bienvenida mensual de activación de Sim Card. 11 ago- Se adelanta reunión para capacitación a personal de la línea *812 de servicio al cliente y atención a PQRSD 11 ago- Se adelanta reunión con el fin de conocer y recibir capacitación con respecto al cargue de documentos al repositorio documental. 12 ago- Se adelanta reunión para contextualizar el tema de Proceso de Retiro Voluntario del Proyecto NAVEGATIC. 20 ago- Se adelanta reunión con el Departamento de Atlántico para brindar información del estatus de entregas de SIM CARD y beneficiarios contactados y no contactados en la zona. 24 ago- Se adelanta reunión con el objetivo de contextualizar sobre el proceso que se maneja de retiro voluntario para el proyecto Ultima milla Navegatic. 24 ago- Se recibe respuesta por parte de Minitic con el comunicado UMM-DIRINFRA-CLARO-024-2021 a la petición presentada bajo el No de Radicado 211064577 modificación de plazos para metas 2 y 3 por ineffectividad de listado de usuarios entregados por la entidad contratante y el Ministerio de Educación Nacional. 27 ago- Se adelanta reunión con el objetivo de validar el proceso de reposición a costo a domicilio en Ultima milla Navegatic. 30 ago- Se realiza el diligenciamiento del Formato de Ejecución.		
19. El contratista tiene la obligación de cumplir con las recomendaciones y observaciones que le realice la interventoría, respecto de la ejecución de cualquier obligación contractual en los aspectos técnicos, administrativos, jurídicos, financieros y demás relacionados con la ejecución del contrato, y realizarlas en un tiempo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir del requerimiento de la interventoría, en caso de no realizarlas el contratista incurrirá en un posible incumplimiento, caso en el cual el interventor recomendará a la entidad contratante llevar a cabo el procedimiento a que haya lugar conforme a lo descrito en los documentos contractuales y la normatividad vigente.	0,3%	1,0%	Se han atendido las observaciones y recomendaciones presentadas por la interventoría en los tiempos previstos contractualmente. Y se evidencia mediante los siguientes comunicados: 06 ago- Se envía comunicado No UMM-COMCEL-INTV-0014-21 dando respuesta a la comunicación UMM-INTV-CLARO-0009-21-Entrega de SIM CARD a los beneficiarios. 09 ago- Se envía comunicado No UMM-COMCEL-INTV-0015-21 Reporte de entrega de la Segunda Meta de entrega del Contrato de aporte 832 de 2021. 12 ago- Se envía comunicado No UMM-COMCEL-INTV-0016-21 dando Respuesta a la carta con asunto UMM-INTV-CLARO-0007-21, Certificación de cumplimiento de los pagos al SSSI, Parafiscales y pago de salarios de junio de 2021. 31 ago- Se envía comunicado No UMM-COMCEL-INTV-0023-21 dando : Respuesta a la carta con asunto UMM-INTV-CLARO-00012-21, Certificación de cumplimiento de los pagos al SSSI, Parafiscales y pago de salarios de junio y julio de 2021.		
20. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 8 Servicios adicionales a los mínimos exigidos presentados con la propuesta.	0,3%	1,0%	Se cumplirá con el servicio servicios de conectividad a internet y voz móvil tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para las 48.675 SIM adicionales una vez se de inicio a la etapa de operación y hasta el 31 de julio de 2022.		
21. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 9 Capacidad de GB mensual adicional ofertada a la mínima exigida presentados con la propuesta.	0,3%	1,0%	Se cumplirá con la capacidad (15GB) tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para las 48.675 SIM adicionales una vez se de inicio a la etapa de operación y hasta el 31 de julio de 2022.		
22. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	0,3%	1,0%	Todas las actividades desarrolladas durante el mes de agosto de 2021 se detallan en la Obligación No. 1.		
23. Las demás que se generen por la naturaleza del contrato.	0,3%	1,0%	Todas las actividades desarrolladas durante el mes de agosto de 2021 se detallan en la Obligación No. 1.		
Total	7,6%	23,8%			
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Específicas			19,1%		
** Obligaciones (Indicar nombre del tercero)		Ponderación 2	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo
		Total	0%	0%	
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero			0,0%		
Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.					
Entregables	Ponderación	20%	Total de Entregable	21	
Productos o Servicio a entregar			Entregable	Fecha entrega	Observaciones por parte del Supervisor
El operador deberá remitir el plan de entrega de las SIM CARD, a la interventoría, con base en el total de servicios de conectividad a internet y voz móvil adjudicados.			1	17/06/2021	Mediante radicado No. UMM-COMCEL-INFRA-003-21 el operador presentó el plan de entrega para validación de la interventoría. 28 jun - Se recibe la aprobación de la interventoría del plan de entrega de las SIM CARD con radicado MINTIC No. 211050872
El contratista tiene la obligación de crear, implementar y poner en servicio el repositorio de información a los 15 días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, esto incluye la definición de accesos, permisos, pruebas de conexión al repositorio necesarios para que la interventoría y supervisión puedan acceder al mencionado repositorio de información.			1,0	28/07/2021	Mediante comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0006-21 se colocó a disposición del proyecto el Repositorio Información del 1 de julio de 2021. Se crean usuarios de interventoría y Minitic y se habilitan para accesos al repositorio documental.
Primera meta de entrega correspondiente al 20% de los servicios adjudicados.			1,0	19/07/2021	El 19 de julio se reportó meta 1 con radicado No. 211057485. al 30 de agosto la interventoría reporta 26.339 elegibles, y solicita el listado detallado en formato excel para generar aprobación de la meta 1.
Segunda meta de entrega: correspondiente al 40% de los servicios adjudicados.			1,0	9/08/2021	09 ago- Se envía comunicado No. UMM-COMCEL-INTV-0015-21 Reporte de entrega de la Segunda Meta de entrega del Contrato de aporte 832 de 2021. 19 ago- Se reciben observaciones por parte de interventoría del plan de entrega de meta 2 Al 30 de agosto la interventoría reporta 2.607 elegibles de la meta 2.
Tercera meta de entrega correspondiente al 40% de los servicios adjudicados.			1,0	31/08/2021	31 ago - El informe de Tercera Meta, mediante los comunicado 211071900
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de junio 2021					

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MinTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO					
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE							
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de julio 2021							
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de agosto 2021							
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de septiembre 2021							
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de septiembre 2021							
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de octubre 2021							
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de noviembre 2021							
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de diciembre 2021							
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de enero 2022							
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de febrero 2022							
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de marzo 2022							
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de abril 2022							
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de mayo 2022							
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de junio 2022							
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de julio 2022							
Presentación informe final							
Porcentaje de Avance		14%					
% Acumulado Avance Entregables					2.9%		
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio					21.9%		
¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)		SI		NO	X	Número de contratos derivados a la fecha	
Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual							
Causas	TIPO DE DIFICULTAD	Gestión Adelantada				Resultados Obtenidos	
La base del SISBEN no se encuentra actualizada en un 100%, lo que no permite que se pueda validar que efectivamente los posibles beneficiarios cumplan con la inscripción en clasificación según SISBEN IV	Administrativas	La supervisión se encuentra adelantando una modificación al contrato, con el fin de eliminar la nota del numeral 1.2.1 BENEFICIARIO del Anexo Técnico					
Baja contactabilidad de los posibles beneficiarios entregados por el MINTIC	Técnicas	La supervisión se encuentra adelantando una modificación al contrato, con el fin de ampliar el universo de posibles beneficiarios a los estudiantes de los grados 12 y 13 de las escuelas normalistas del país. El operados se encuentra adelantando actividades en campo para captar más beneficiarios que cumplan con los requisitos de elegibilidad.					
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES							
Revisó: Erika Ferro P. - Apoyo Técnico Camilo Luna - Apoyo Técnico Fabian Yanquen - Apoyo Técnico Ricardo Martínez - Apoyo Financiero Lorena Leyton - Apoyo Jurídico							
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME							
Nombre Supervisor:	LACIDES ROBLES ESPINOSA.		Firma del Supervisor:				

Original: Expediente del Contrato
 "Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Cto 832 - agosto 2021

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210914-154027-eddfc1-13687817

Creación: 2021-09-14 15:40:27

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-09-15 07:19:23



Escanee el código
para verificación

Revisión: Revisó apoyo jurídico

Lorena Maria Leyton

1110448523

lleyton@mintic.gov.co

Profesional universitario

Revisión: Revisó apoyo financiero

rmartinez@mintic.gov.co

Revisión: Revisó apoyo técnico

Fabian Yesid Yanquén Botia

1049623060

fyanquen@mintic.gov.co

Contratista

Dirección de Infraestructura

Revisión: Revisó apoyo técnico

caluna@mintic.gov.co

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Cto 832 - agosto 2021

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20210914-154027-eddfc1-13687817

Creación:2021-09-14 15:40:27

Estado:Finalizado

Finalización:2021-09-15 07:19:23



Escanee el código
para verificación

Firma: Supervisor Contrato No- 832 de 2021

Lácides Robles
91292085
LROBLES@MINTIC.GOV.CO
Subdirector de Operaciones
MinTic Subdirección de Operaciones

Revisión: Revisó apoyo técnico

eferro@mintic.gov.co

REPORTE DE TRAZABILIDAD			
Cto 832 - agosto 2021			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20210914-154027-eddfc1-13687817		Creación: 2021-09-14 15:40:27	Escanee el código para verificación
Estado: Finalizado		Finalización: 2021-09-15 07:19:23	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Revisión	Camilo Andres Luna Barrios caluna@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2021-09-14 15:40:28 Lec.: 2021-09-14 17:08:55 Res.: 2021-09-14 17:12:52 IP Res.: 181.62.139.220
Revisión	Fabian Yesid Yanquén Botia fyanquen@mintic.gov.co Contratista Dirección de Infraestructura	Aprobado	Env.: 2021-09-14 17:12:52 Lec.: 2021-09-14 17:13:18 Res.: 2021-09-14 17:13:30 IP Res.: 186.83.55.34
Revisión	Ricardo Alberto Martinez Vargas rmartinez@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2021-09-14 17:13:30 Lec.: 2021-09-14 17:14:19 Res.: 2021-09-14 17:14:32 IP Res.: 181.234.189.125
Revisión	Lorena Maria Leyton lleyton@mintic.gov.co Profesional universitario	Aprobado	Env.: 2021-09-14 17:14:32 Lec.: 2021-09-14 17:16:18 Res.: 2021-09-14 17:16:31 IP Res.: 186.118.229.229
Revisión	Erika Johana Ferro Pardo eferro@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2021-09-14 17:16:31 Lec.: 2021-09-14 17:16:59 Res.: 2021-09-14 17:17:13 IP Res.: 186.113.77.147
Firma	Lacides Robles LROBLES@MINTIC.GOV.CO Subdirector de Operaciones MinTic Subdirección de Operaciones	Aprobado	Env.: 2021-09-14 17:17:13 Lec.: 2021-09-15 07:19:19 Res.: 2021-09-15 07:19:23 IP Res.: 190.145.189.98