

 El futuro digital es de todos				Gobierno de Colombia MinTIC				INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO							
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE															
Periodo del Informe mes / año ago-21			DEPENDENCIA RESPONSABLE DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA		No. CONT/ CONV - AÑO 857-2019		Nombre del Contratista / Cooperante COMUNICACION CELULAR S.A.-COMCEL S.A.			No. de identificación 800.153.993-7					
DATOS DEL SUPERVISOR															
No. del Registro de designación 212083921			Fecha del Registro de designación 24/08/2021		Nombre Completo y Cargo LACIDES ROBLES ESPINOSA - SUBDIRECTOR DE OPERACIONES					No. de identificación 91292085					
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (Marque X según corresponda)															
Convenio		Contrato		X		Tipo:		20 FOMENTO		Modalidad de selección		LICITACION PUBLICA			
Legaliza Recursos		SI		X		NO		Legaliza Bienes		SI		NO			
Objeto: Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo en la región Centro adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.															
No. Rubro presupuestal		Nombre del Rubro Presupuestal				Valor Contrato y/o Convenio			Fechas						
C-2301-0400-21-0-2301027-03		TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET NACIONAL				Aporte - Fondo Único TIC			\$ 72.000.000.000,00						
						Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)			\$ -						
						Aporte - Otros			\$ -						
						Aporte - Otros			\$ -						
						Valor Total			\$ 72.000.000.000,00						
N° de proceso en SECOP FTIC-LP-09-2019		Fecha de Publicación en SECOP 6/11/2019													
Requisitos para el perfeccionamiento															
Póliza inicial N.º		Fecha de aprobación de la Póliza		Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)		Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza		N.º de Registro Presupuestal		Valor en el Registro		Fecha Registro Presupuestal			
75534		27/12/2019		75534		7/01/2021		272219		\$ 135.000.000		26/12/2019			
75539		27/12/2019		75539		7/01/2021		33020		\$ 24.555.000.000		10/01/2020			
								52221		\$ 35.865.000.000		13/01/2021			
										\$ -					
Modificaciones / Terminación / Liquidación															
Modificación Contractual		Fecha de la Modificación Contractual			Tiempo de la prórroga (En meses)			Fecha final de ejecución según prórroga			Valor de la adición o reducción		Justificación de la Modificación Contractual		
Otro si 1		17/12/2020			3			30/05/2023			\$ -		La emergencia sanitaria causada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 durante el año 2020 y la medida de aislamiento preventivo obligatorio decretada por el Gobierno Nacional, afectaron de manera parcial la ejecución de las obligaciones contractuales de comercialización presencial. Dada la situación anterior, reconocida mediante el Acta de Suspensión parcial N° 1, fue necesario ajustar entre otros, el plazo de ejecución y cumplimiento de las metas del contrato, con el fin de garantizar el tiempo mínimo de prestación de servicio de 30 meses incluidos los 6 meses adicionales ofertados en el proceso de selección		
											\$ -				
											\$ -				
TOTALES												\$ -			
Terminación anticipada		Fecha terminación		Justificación		Requiere Acta de liquidación			Estado del Acta de Liquidación			Fecha del Acta de Liquidación		Comentarios	
SI		NO		X		SI			NO						

 El futuro digital es de todos		Gobierno de Colombia MinTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO																			
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																							
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE																							
Valor Aporte Fondo Único TIC		\$		72.000.000.000		Anticipo:		\$		-		% del Anticipo		0%									
Pagos o Desembolsos Programados			Desembolsos Realizados				Amortización del anticipo				Solicitudes de Legalizaciones												
	Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha programada	Valor (\$) programado	Fecha real	Valor (\$) real amortizado	Fecha	Valor (\$)	Observaciones									
27/12/2019	\$ 135.000.000	Primer desembolso: (i) perfeccionamiento y legalización del Contrato de Aporte y (ii) entrega del Plan de alistamiento	12/02/2020	22174120	0,19%	\$135.000.000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	31/08/2020	\$ 133.878.276	Recursos legalizados mediante radicado MinTic N° 201049884 el 31/08/2020									
15/04/2020	\$ 1.665.000.000	Segundo desembolso: El valor a pagar corresponde a la entrega del plan de comercialización y la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el Anexo técnico	26/08/2020	226805420	2%	\$1.665.000.000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	22/01/2021	\$ 1.666.121.724	Recursos legalizados mediante radicado MinTic N° 211003575 el 22/01/2021									
15/07/2020	\$ 5.310.000.000	Tercer desembolso: El valor a pagar corresponde a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el Anexo técnico	16/12/2020	364772920	7%	\$5.310.000.000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	22/06/2021	\$ 5.310.000.000	Recursos legalizados mediante radicado MinTic N° 211049157									
14/12/2020	\$ 8.580.000.000	Cuarto desembolso: Sujeto a: Reporte de la instalación y puesta en servicio de 78.750 usuarios	22/02/2021	28131421	12%	\$8.580.000.000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	29/07/2021	\$ 8.580.000.000	Recursos legalizados mediante radicado MinTic N° 211061481									
18/12/2020	\$ 9.000.000.000	Quinto desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de noviembre de 2020 a 78.750 usuarios	5/02/2021	16358921	13%	\$9.000.000.000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -										
18/05/2021	\$ 9.000.000.000	Sexto desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de abril de 2021 a 78.750 usuarios	11/06/2021	137159421	13%	\$9.000.000.000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -										
17/08/2021	\$ 9.000.000.000	Séptimo desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 31 de julio de 2021 a 78.750 usuarios	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -										
16/11/2021	\$ 17.865.000.000	Octavo desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 31 de octubre de 2021 a 78.750 usuarios	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -										
16/05/2022	\$ 7.335.000.000	Noveno desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de abril de 2022 al número de usuarios	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -										
16/08/2022	\$ 3.690.000.000	Décimo desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 31 de julio de 2022 al número de usuarios operativos, previamente verificados y avalados por la interventoría	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -										
15/11/2022	\$ 420.000.000	Undécimo desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 31 de octubre de 2022 al número de usuarios operativos,	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -										
dd/mm/yyyy			dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -										
dd/mm/yyyy			dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -										
TOTAL	\$ 72.000.000.000,00		ACUMULADOS		47%	\$33.690.000.000	0%	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ 15.690.000.000										
SALDO POR GIRAR: \$			38.310.000.000		53,21%		ANTICIPO POR AMORTIZAR \$			-		#DIV/0!		SALDO POR LEGALIZAR: \$		18.000.000.000		53%					
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:																							
PERIODO:				07/21		VALOR (\$) EN EL PERIODO:				\$ 18.126.594		ACUMULADO: \$				116.623.587		TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: \$				116.623.587	

 El futuro digital es de todos		Gobierno de Colombia MinTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO						
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE										
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:		PERIODO:	mm/yy	VALOR (\$) EN EL PERIODO:		\$	-	TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: \$		-
EJECUCIÓN CONTRACTUAL										
Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio				(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo				
1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilidades, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.				0,00	10,91	La interventoría emitió acta de cumplimiento de requisitos para el séptimo desembolso mediante radicado 211070563 y la supervisión emitió aprobación mediante documento con registro 212087325. El contratista radicó los documentos requeridos para tramitar el desembolso el día 31/08/2021 mediante radicado 211071528. Al cierre del periodo el desembolso se encuentra en proceso de revisión y firma por parte de la supervisión.				
2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;				0,52	10,90	Dentro del seguimiento adelantado se llevaron a cabo diferentes reuniones entre las que se encuentran, Manejo de la Documentación el día 10 de agosto en horario de 10:00 a 10:30 horas en forma virtual. El día 30 de agosto de 2021 se realizó reunión de Comité Operativo para el Contrato de Aporte 857 de 2019, correspondiente al mes de agosto 2021 en horario de 09:30 a 10:00 horas en forma virtual y se dejó constancia en la respectiva acta de reunión. El equipo de supervisión remito al operador con el radicado N°212077381 del 06/08/2021 el documento de Reiteración Solicitud entrega mensual de las comunicaciones radicadas en el desarrollo del Contrato de Aporte 857 de 2019.				
3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.				0,52	10,90	El equipo de supervisión realizó las siguientes actividades de seguimiento y verificación. Se adelantaron mesas de trabajo con operador e interventoría para evacuar inquietudes y situaciones particulares presentadas en la ejecución del contrato. El equipo de supervisión con el radicado N° 212075311 del 3/08/2021 remitió el documento de Traslado de comunicación con radicado N° 211061920 del 30/07/2021 envía por COMCEL S.A. – Solicitud de Aceptación de Estratificación con el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisben) Contrato 857 De 2019. La supervisión mediante radicado 212084409 del 25/08/2021 remitió al Operador la comunicación cambio designación supervisión Contratos de Aporte N°857 de 2019, Proyecto Incentivos a la Demanda Internet Fijo Fase I. Se revisó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior presentada mediante radicado 211071080 el 30/08/2021. Dado que no se ejecutaron recursos durante el mes anterior no fue necesario presentar el trámite ante la Subdirección Financiera				
4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA				0,52	10,90	La supervisión mediante radicado 212084409 del 25/08/2021 remitió al Operador la comunicación cambio designación supervisión Contratos de Aporte N°857 de 2019, Proyecto Incentivos a la Demanda Internet Fijo Fase I. El equipo de supervisión con el radicado N° 212075311 del 3/08/2021 remitió el documento de Traslado de comunicación con radicado N° 211061920 del 30/07/2021 envía por COMCEL S.A. – Solicitud de Aceptación de Estratificación con el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisben) Contrato 857 De 2019.				
5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.				0,52	10,90	El intercambio de información en este periodo se realizó en forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19. La comunicación se dio de manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias, la supervisión ha realizado el traslado de comunicaciones y PQR's tanto a la interventoría como al operador, haciendo el seguimiento de estas. La supervisión aprobó la quinta utilización el 27/08/2021 por \$9.000.000.000 mediante el documento con registro MinTic 212085530				
Total				2,08	54,51					
* Obligaciones COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A.				Ponderación	50%	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo		
1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario;				0,13%	2,72%	Se cumplió con las actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo. Mediante radicado 211063814 del 5/08/2021 el operador Comcel S.A. remitió el informe mensual asociado al mes de julio 2021 y con el radicado 211065206 del 10/08/2021 la Interventoría remitió al operador sus observaciones. El operador mediante radicado 211067689 del 18/08/2021 remitió el documento denominado Informe mensual de julio ajustado Contrato de Aporte No. 857 de 2019. El Consorcio I3 en calidad de interventor del Contrato de Aporte remitió con el radicado N°211069690 del 25/08/2021, el Concepto de No aprobación Informe mensual julio de 2021 Contrato de aporte 857. Con el radicado N°212077381 del 06/08/2021 el equipo de supervisión remitió al operador el documento de Reiteración Solicitud entrega mensual de las comunicaciones radicadas en el desarrollo del Contrato de Aporte 857 de 2019. El equipo de supervisión ha reiterado en diferentes ocasiones al Operador el cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Aporte haciendo especial énfasis en la entrega de reporte de novedades con consistencia, oportunidad y calidad.				
2.Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;				0,00%	0,67%	De acuerdo con el formato de legalización donde se evidencia la ejecución de recursos a través de órdenes de pago presentadas a la fiduciaria, el contratista no ejecutó recursos del contrato durante el periodo anterior.				
3. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del FONDO UNICO DE TIC. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros producto de los recursos de fomento entregados deberán ser transferidos mensualmente al FONDO UNICO DE TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término del contrato deberán ser reintegrados al FONDO UNICO DE TIC				0,05%	1,09%	Se recibió el informe mensual de gestión de la fiduciaria del mes inmediatamente anterior de acuerdo con lo estipulado en el contrato mediante radicado 211065085 el 10/08/2021 Los rendimientos financieros generados en el fideicomiso durante el mes inmediatamente anterior fueron transferidos al Fondo el día 18/08/2021 con el comprobante de consignación directa 1623 Los recursos de fomento entregados a la fiducia se encuentran invertidos en concordancia con las inversiones permitidas del contrato en un Fondo de Inversión Colectiva según lo reportado en el informe mensual de fiducia Se realizó comité fiduciario extraordinario el día 31/08/2021 donde se aprobó la quinta utilización por valor de \$9.000.000.000				
4. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección.				0,00%	2,00%	El contrato de Fiducia 390799 suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA fue firmado (aprobado) por parte de la Secretaría General del Ministerio de las TIC el día 21 de febrero de 2020 y remitido al contratista el día 04/03/2020 mediante registro 202018883. El día 31 de mayo se firmó por parte de la ordenadora del gasto del FONDO UNICO DE TIC el documento de conocimiento y aprobación de los términos en que se suscribirá el Otro si N° 1 del contrato de fiducia. El Otrosi N° 1 al contrato de fiducia fue suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA el 01/07/2021 y enviado a la Entidad el 21/07/2021 con el radicado MinTic 211058147				

 El futuro digital es de todos	Gobierno de Colombia MinTIC	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO		
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE				
5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico	0,00%	5,00%	De conformidad con lo establecido contractualmente, el contratista hizo entrega del Plan de Comercialización, con las siguientes versiones: 201011192 del 28/02/2020; 201012156 del 4/03/2020; 201013472 del 11/03/2020 y la interventoría dio alcance a esta última comunicación con el radicado 201014085 del 13/03/2020. Para el contrato 857 de 2019 se presentaron observaciones a esta última versión las cuales fueron atendidas por el operador y validadas por la interventoría con el radicado MinTic 201014085 del 13/03/2020, la supervisión luego de la revisión de las subsanaciones realizadas por el operador y validadas por la interventoría emite su concepto de aprobación con el registro virtual 202024238 del 18/03/2020. Adicionalmente, en virtud de lo previsto en la cláusula quinta del Otrosí suscrito el 17 de diciembre de 2020, que establece que una vez suscrita la modificación del contrato el Operador deberá presentar una actualización del plan de comercialización, el contratista a través del radicado 201079168 del 30/12/2020 presentó a la interventoría, entre otras, la actualización del plan de comercialización. La Interventoría con radicado 211002442 del 18/01/2021 remitió al operador el documento "observaciones ajuste plan de comercialización 857". Con radicado 211003792 del 25/01/2021 el operador remitió el documento "Respuesta requerimiento presentación plan de comercialización contrato 857 de 2019". El equipo de supervisión con radicado 212018034 del 03/03/2021 remitió al interventor el documento Devolución Aprobación Actualización Plan de Comercialización – Ejecutor Contrato No. 857 de 2019 región centro - Otrosí N° 1 - Radicado MinTic 211008904 del 3/02/2021. Posteriormente, mediante Radicado No. 211033936 del 29/04/2021 la Interventoría emitió aprobación de la actualización del Plan de Comercialización, por tanto, la supervisión realizará el análisis correspondiente. Con el radicado N° 212042513 del 7/05/2021 el equipo de supervisión remitió al interventor el documento de Devolución Documento de Aprobación Actualización Plan de Comercialización – Ejecutor Contrato No. 857 de 2019 región Centro - Otrosí N° 1. Mediante radicado 211045645 del 9/06/2021 el operador remite el documento de Plan de Comercialización y el interventor con radicado 211047251 del 16/06/2021 remitió a la supervisión la Aprobación Actualización Plan de Comercialización Contrato No. 857 de 2019 región Centro. Finalmente, mediante radicado 212064349 del día 7/07/2021, el equipo de supervisión remitió la aprobación de la Actualización del Plan de Comercialización.	
6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.	0,65%	13,62%	La interventoría con radicado 211070088 del 26/08/2021 remitió el comunicado de resultado de verificación de accesos. Luego de la aplicación de revisión muestral de soportes documentales se tienen un total de accesos activos de 78.750 accesos en la región centro y se encuentra realizando las validaciones correspondientes con el fin de dar por cumplida la meta de accesos para la región. Para este periodo el Contrato de Aporte 857 de 2019 se encuentra en fase de operación y el operador ha prestado el servicio a los usuarios reportados. El equipo de supervisión se encuentra realizando el trámite ante la subdirección de gestión contractual para la suscripción del convenio con el municipio de Girardot - Cundinamarca, para la instalación de la ZAP como equivalencia de los accesos destinados a la estrategia SACUDETE que contempla el Contrato. Con el radicado 212073779 del 30/07/2021 la supervisión remitió a la Subdirección de Gestión Contractual el comunicado de Convenio Interadministrativo con la Alcaldía de Girardot - Cundinamarca para su aprobación.	
7. Garantizar el tiempo de operación establecido en el contrato para los nuevos suscriptores del servicio, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico-Anexo No. 8 correspondiente a 75.000 nuevos suscriptores y propuesta presentada por el proponente para la REGION CENTRO 3.750 suscriptores adicionales.	1,30%	27,25%	La interventoría con radicado 211070088 del 26/08/2021 remitió el comunicado de resultado de verificación de accesos. Luego de la aplicación de revisión muestral de soportes documentales se tienen un total de accesos activos de 78.750 accesos en la región centro y se encuentra realizando las validaciones correspondientes con el fin de dar por cumplida la meta de accesos para la región. Para este periodo el Contrato de Aporte 857 de 2019 se encuentra en fase de operación y el operador ha prestado el servicio a los usuarios reportados.	
8. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto	0,05%	1,09%	Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades: * Se llevaron a cabo las reuniones y comunicaciones pertinentes para el buen desarrollo del contrato, el intercambio de información se realizó en forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19, la comunicación se dio de manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias. * Tanto Interventoría como la supervisión han reiterado al operador las comunicaciones respecto al cabal cumplimiento de los términos establecidos contractualmente para que el operador dé respuesta a los requerimientos de éstos y para la realización de las subsanaciones a los informes presentados. Con el radicado N°212077381 del 06/08/2021 el equipo de supervisión remite al operador el documento de Reiteración Solicitud entrega mensual de las comunicaciones radicadas en el desarrollo del Contrato de Aporte 857 de 2019. * De conformidad con los lineamientos e instrucciones de la supervisión, se realizó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior mediante radicado 211071080 el día 30/08/2021	
9. Destinar un profesional que se encargue de la Gerencia Integral del Proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contrato y/o por el Interventor del contrato	0,00%	1,00%	Mediante radicado 191065030 del 30/12/2019 el contratista informó la designación de Luz Angela Gómez Moreno como Gerente del proyecto. La Entidad realizó la aprobación de la designación el día 24 de enero de 2020. El operador con el radicado 211001633 del 14/01/2021 remite el documento - cambio del Gerente de Proyecto presentando soportes laborales y académicos del Señor Julián Hernando Rodríguez, y luego de que el CONSORCIO I3, en calidad de Interventor del Contrato de Aporte N° 857 de 2019, realizara su análisis respectivo, y emitiera la aprobación de la designación mediante Comunicación con radicado 211002158 del 15/01/2021, la supervisión respondió al operador con el radicado 212003807 del 25/01/2021, considerando como nuevo Gerente del Proyecto al señor Julián Hernando Rodríguez. El operador con el radicado 211027375 del 9/04/2021 remitió el documento denominado Designación Gerente Contrato Aporte 857 y el interventor con radicado 211033333 del 27/04/2021 remitió respuesta solicitando al Operador el envío de los soportes de experiencia para verificar la idoneidad del gerente propuesto. El equipo de supervisión con el radicado N°212042352 del 7/05/2021 dio respuesta a la solicitud del operador referente a Cambio de Gerente de Proyecto. Contrato de Aporte N° 857 de 2019, radicado MinTic N° 211031562 del 21/04/2021 y en el cual se considera como nuevo Gerente del Proyecto al señor Jorge Arturo Cortés López.	
10. Presentar los informes periódicos y final que se señalan en el Anexo Técnico	0,05%	1,09%	Mediante radicado 211063814 del 5/08/2021 el operador Comcel S.A. remitió el informe mensual asociado al mes de julio 2021 y con el radicado 211065206 del 10/08/2021 la Interventoría remitió al operador sus observaciones. El operador mediante radicado 211067689 del 18/08/2021 remitió el documento denominado Informe mensual de julio ajustado Contrato de Aporte No. 857 de 2019. El Consorcio I3 en calidad de interventor del Contrato de Aporte remitió con el radicado N°211069690 del 25/08/2021, el Concepto de No aprobación Informe mensual julio de 2021 Contrato de aporte 857. El Operador con el radicado 211062437 del 02/08/2021 presentó el documento referente a Reporte de retiros e ingresos Contrato de Aporte No. 857 Con radicado 211067073 del 17/08/2021 el Operador presentó el documento referente Retiro cuentas con suspensiones mayores 40 días - Contrato 857. El Consorcio I3 en calidad de interventor del Contrato de Aporte con el radicado N°211069184 del 24/08/2021, remitió al Operador el documento de Alerta de presunto incumplimiento no atención a solicitudes de la Interventoría contrato 857 y con radicado N°211069928 del 26/08/2021 el Operador Comcel S.A remitió respuesta a la comunicación.	

 El futuro digital es de todos		Gobierno de Colombia MinTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO				
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE								
11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico (Anexo No. 8) que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.				0,10%	2,18%	El operador con el radicado 211061920 del 30/07/2021 remitió el documento referente a Solicitud de Aceptación de Estratificación con el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) Contrato 857 De 2019, y con radicado N° 212075311 del 3/08/2021 la Supervisión dio traslado al Interventor. Con radicado 211064354 del 6/08/2021 el operador presentó el documento de Notificación Reportes de Novedades y Operaciones El operador con el radicado N°211069917 del 26/08/2021 remitió el documento Reporte de Novedades de Suspensión-Reconexión El contratista con el radicado 211070488 del 27/08/2021 presentó el documento de Actualización de bases de datos, Accesos en estado Subsanar - Traslados Con radicado 211067323 del 17/08/2021 el operador presentó el documento de Actualización de bases de datos 857 - Accesos en estado Subsanar - Aprobado		
Total				2,3%	57,7%			
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Específicas						28.9%		

 El futuro digital es de todos		Gobierno de Colombia MinTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO					
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE									
** Obligaciones (Indicar nombre del tercero)			Ponderación 2	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el período			
Total				0%	0%				
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero						0.0%			
Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.									
Entregables		Ponderación	50%	Total de Entregables	47				
Productos o Servicio a entregar				Entregable	Fecha entrega	Observaciones por parte del Supervisor			
Plan de Alistamiento				1.0	30/12/2019				
Plan de Comercialización				1.0	29/01/2020				
Informe de Accesos Conectados Febrero 05 2020									
Informe de Accesos Conectados Marzo 05 2020				1.0	30/03/2020				
Informe de Accesos Conectados Abril 05 2020				1.0	24/04/2020				
Informe de Accesos Conectados Mayo 05 2020				1.0	28/05/2020				
Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020				1.0	26/06/2020				
Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020				1.0	28/07/2020				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2020				1.0	7/01/2020				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2020				1.0	7/02/2020				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2020				1.0	5/03/2020				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2020				1.0	10/04/2020				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2020				1.0	5/05/2020				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2020				1.0	5/06/2020				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2020				1.0	6/07/2020				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2020				1.0	6/08/2020				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2020				1.0	8/09/2020				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2020				1.0	6/10/2020				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2020				1.0	6/11/2020				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2020				1.0	9/12/2020				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2021				1.0	6/01/2021				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2021				1.0	5/02/2021				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2021				1.0	7/03/2021				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2021				1.0	8/04/2021				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2021				1.0	6/05/2021				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2021				1.0	4/06/2021				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2021				1.0	7/07/2021				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2021				1.0	5/08/2021				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 0/09/2021									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2021									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2021									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2021									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2023									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2023									
Informe Final de Ejecución Contrato de Aporte 857 05/03/2023									
Porcentaje de Avance				57,45%					
% Acumulado Avance Entregables						28,7%			
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio						57,6%			
¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)				SI		NO	X	Número de contratos derivados a la fecha	
Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual									

 El futuro digital es de todos		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO		
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE				
Causas	TIPO DE DIFICULTAD	Gestión Adelantada	Resultados Obtenidos	
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES				
Hasta el 31 de julio el supervisor del contrato fue el ingeniero Camilo Alberto Jiménez Santofimio, quien actualmente no hace parte de la Entidad, razón por la cual, en virtud del radicado interno 2120839221 y una vez revisadas las actividades y antecedentes contractuales plasmados en este formato, Lacides Robles Espinosa procede a firmar el mismo en calidad de Supervisor.				
Aspectos Técnicos: Luis Fernando Roa  Aspectos Técnicos: Duverney Díaz  Aspectos Financieros: Rodrigo Pradilla  Aspectos Jurídicos: Nathalia Urrego  Aspectos Técnicos: Jesualdo Brito  Alfonso Giovanni Rodríguez Salcedo 				
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME				
Nombre Supervisor:	LACIDES ROBLES ESPINOSA - SUBDIRECTOR DE OPERACIONES	Firma del Supervisor:		
Original: Expediente del Contrato Cargue del informe en Excel en la herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.				

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"