

 El futuro digital es de todos		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO																									
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																											
Periodo del Informe mes / año sep-21			DEPENDENCIA RESPONSABLE Dirección de Infraestructura		No. CONT/ CONV - AÑO 831-2021		Nombre del Contratista / Cooperante COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.				No. de identificación 830.114.921-1																
DATOS DEL SUPERVISOR																											
No. del Registro de designación 212046392			Fecha del Registro de designación 20/05/2021		Nombre Completo y Cargo LACIDES ROBLES ESPINOSA.				No. de identificación 91.292.085																		
Convenio																											
Contrato		☒ SI		Tipo:		☒ NO		☒ X		20 FOMENTO		Modalidad de selección		LICITACIÓN PÚBLICA													
Legaliza Recursos																											
Objeto: Ejecutar el proyecto de última milla móvil obligándose a entregar, activar y prestar el servicio de conectividad a internet y voz móvil en el grupo de municipios adjudicado (Grupo A) de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico.																											
No. Rubro presupuestal		Nombre del Rubro Presupuestal				Valor Contrato y/o Convenio				Fechas																	
C-2301-0400-21-0-2301027-03		TRANSFERENCIAS CORRIENTES-SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO - DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET NACIONAL				Aporte - Fondo Único TIC				\$ 48.337.789.500,00		Fecha de Suscripción 19/05/2021															
						Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)				\$ -		Fecha de Inicio 2/06/2021															
						Aporte - Otros				\$ -		Fecha Final de ejecución 31/07/2022															
						Aporte - Otros				\$ -		Fecha Final de ejecución según prórrogas															
						Valor Total				\$ 48.337.789.500,00																	
N° de proceso en SECOP FTIC-LP-012-2021		Fecha de Publicación en SECOP 23/03/2021																									
Requisitos para el perfeccionamiento																											
Póliza inicial N.º		Fecha de aprobación de la Póliza		Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)		Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza		N.º de Registro Presupuestal		Valor en el Registro		Fecha Registro Presupuestal		Fecha Suscripción Acta de Inicio (Cuando Aplique)													
3007594-6		20/05/2021				01/06/2021		172521		\$ 21.483.462.000		19/05/2021		02/06/2021													
0763947-3		20/05/2021								\$ -																	
										\$ -																	
										\$ -																	
Modificaciones / Terminación / Liquidación																											
Modificación Contractual		Fecha de la Modificación Contractual				Tiempo de la prórroga (En meses)		Fecha final de ejecución según prórroga		Valor de la adición o reducción		Justificación de la Modificación Contractual															
										\$ -																	
										\$ -																	
										\$ -																	
										\$ -																	
TOTALES																											
										\$ -																	
Terminación anticipada		Fecha terminación		Justificación		Requiere Acta de liquidación		Estado del Acta de Liquidación		Fecha del Acta de Liquidación		Comentarios															
☒ SI		☒ NO		☒ X				☒ SI		☒ NO																	
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE																											
Valor Aporte Fondo Único TIC		\$ 48.337.789.500		Anticipo:		\$ -		% del Anticipo		0%																	
Pagos o Desembolsos Programados																											
Valor (\$)		Requisitos para el pago o desembolso		Desembolsos Realizados		Amortización del anticipo		Solicitudes de Legalizaciones																			
				Fecha		No. OP		%		Valor(\$)		Porcentaje (%)		Fecha programada		Valor (\$) programado		Fecha real		Valor (\$) real amortizado		Fecha		Valor (\$)		Observaciones	
16/09/2021		\$6.138.132.000,00		Sujeito a (i) perfeccionamiento y legalización del Contrato de aporte. Entrega por parte del contratista y aprobación por parte de la interventoría de: (i) Crear, implementar y poner en servicio el repositorio de información (ii) Del Plan de Entrega de las Tarjetas SIM CARD (iii) Entrega de las tarjetas SIM CARD a los beneficiarios tanto estudiantes como mujeres emprendedoras (iv) Prestación efectiva del servicio de conectividad a internet y voz móvil del primer y segundo mes contado a partir del inicio de la etapa de operación para el 60% de las SIM CARD adjudicadas (meta 1 y meta 2). v) Prestación efectiva del servicio de conectividad a internet y voz móvil del primer mes de operación para el 40% de las SIM CARD adjudicadas (meta 3) vi) Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del informe mensual por parte de la interventoría. v) Prestación efectiva del servicio de conectividad a internet y voz móvil del primer mes de operación para el 40% de las SIM CARD adjudicadas (meta 3)		dd/mm/aaaa		0%				dd/mm/aaaa		\$ -		dd/mm/aaaa		\$ -		dd/mm/aaaa		\$ -					
15/12/2021		\$11.508.997.500,00		Sujeito a Presentación efectiva de servicio de conectividad a internet y voz móvil correspondiente al mes 3, mes 4 y mes 5 de operación. Entrega por parte del contratista y aprobación por parte de la interventoría de: i) Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del informe mensual por parte de la interventoría del informe		dd/mm/aaaa		0%				dd/mm/aaaa		\$ -		dd/mm/aaaa		\$ -		dd/mm/aaaa		\$ -					

 El futuro digital es de todos 			INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO											
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE														
22/12/2021	\$3.836.332.500,00	Sujeto a Presentación efectiva de servicio de conectividad a internet y voz móvil correspondiente al mes 6. Entrega por parte del contratista y aprobación por parte de la interventoría de: i) Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del informe mensual por parte de la interventoría	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	
18/04/2022	\$11.508.997.500,00	Sujeto a Presentación efectiva de servicio de conectividad a internet y voz móvil correspondiente al mes 7, mes 8, mes 9 de operación. Entrega por parte del contratista y aprobación por parte de la interventoría de: i) Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del informe mensual por parte de la interventoría.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	
14/07/2022	\$11.508.997.500,00	Sujeto a Presentación efectiva de servicio de conectividad a internet y voz móvil correspondiente al mes 10, mes 11 y mes 12 de operación. Entrega por parte del contratista y aprobación por parte de la interventoría de: i) Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del informe mensual por parte de la interventoría	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	
25/08/2022	\$3.836.332.500,00	Sujeto a Presentación efectiva de servicio de conectividad a internet y voz móvil correspondiente al mes 13 de operación. Entrega por parte del contratista y aprobación por parte de la interventoría de: i) Entrega Informe de Mensual de Actividades y aprobación del informe mensual por parte de la interventoría ii) Entrega Informe Final y aprobación del informe final por parte de la interventoría	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	
TOTAL	\$ 48.337.789.500,00		ACUMULADOS		0%	\$0		0% TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ -	
SALDO POR GIRAR:			\$	48.337.789.500	100%		ANTICIPO POR AMORTIZAR			\$ -	0%		SALDO POR LEGALIZAR: N/A N/A	
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:			PERIODO: mm/yy		VALOR (\$ EN EL PERIODO: \$ -		ACUMULADO: \$ -		TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: \$ -					
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:			PERIODO: mm/yy		VALOR (\$ EN EL PERIODO: \$ -		TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: \$ -							
EJECUCIÓN CONTRACTUAL														
Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio							(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo					
1. Pagar oportunamente el valor total del contrato, de conformidad con lo estipulado en el numeral 7. Forma de pago y requisitos en este mismo documento. Y previo cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.							0,0%	0,0%	Se realizarán los pagos una vez el operador cumpla con los requisitos establecidos contractualmente.					
2. Designar al funcionario que ejercerá la supervisión y el control de ejecución del contrato, quien estará en permanente contacto con el contratista, para la coordinación de cualquier asunto que así se requiera.							0,0%	2,0%	Mediante radicado No. 212046392 del 20 de mayo de 2021, se desingó a Lácides Robles Espinosa, Subdirector de Operaciones dela Dirección de Infraestructura como supervisor del Contrato de Aporte.					
3. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos.							0,6%	2,4%	08 sept, se adelantó revisión de avance en la entrega de metas para el operador Tigo. 10 sept, se realizó mesa de trabajo con el operador Tigo. 20 sept, se realizó mesa de trabajo presencial con el operador para validar posible incumplimiento y apertura de proceso conminatorio, avances en las entregas, revisión de registro civil para el caso de los beneficiarios que son menores de edad y socialización del plan de acción para cumplir las metas faltantes. 23 sept, la interventoría informa que se tienen 32.160 registros elegibles. Con corte al 30 de septiembre de 2021, la interventoría informó que TIGO cuenta con 32.160 registros válidos de la Meta 1. No fue suscrita por parte del operador la modificación al contrato con la que se buscaba incluir dentro del universo de beneficiarios a los grados 12 y 13 de las escuelas normalistas del país y eliminar la nota del SISBEN IV. En caso de no contar con la cantidad de beneficiarios que cumplan requisitos para la Meta 2 y 3, se deberá reportar el presunto incumplimiento en el mes de octubre de 2021.					

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MinTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO		
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE				
4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.	0,6%	2,4%	1 sept - Se aprobó mediante correo electrónico registros por Inbound. 16 sept - Se aprobó mediante correo electrónico registros por Inbound. 23 sept - Se aprueba SMS de bienvenida	
5. Efectuar la suscripción del acta de inicio del contrato, previa verificación de los requisitos de perfeccionamiento.	0,0%	3,0%	02 jun – Se suscribe acta de inicio del Contrato de Aporte No. 831 de 2021 (COLOMBIA MÓVIL-Grupo A: 209.646 SIMCARD)	
6. Entregar al contratista un listado de posibles beneficiarios en el cual se identifique y relacione los nombres, ubicación y datos de contacto de cada uno (estudiantes y mujeres emprendedoras) para que el operador lleve a cabo la verificación, validación y selección de los beneficiarios del contrato de aporte a suscribir en el marco del proyecto última milla móvil. En caso de ser estudiante menor de edad, el listado en cuestión deberá identificar y relacionar los datos de identificación y contacto del padre, acudiente o representante legal del menor de edad.	0,0%	10,0%	15 jun - Se remite listado inicial de 164.311 posibles beneficiarios. 23 jun - Se remite listado de 77.420 posibles beneficiarios. Teniendo en cuenta los resultados del proceso de validación que adelanta el operador, se han entregado listados adicionales, como se detalla a continuación: 12 jul - Se remite listado con 242.157 de estudiantes del SENA 30 jul - Se remite listado con 17.102 inscritos, resultado del a 4º convocatoria adelantada por el Ministerio. 23 ago - Se comparte listado con 4.490 inscritos, resultado del a 4º convocatoria adelantada por el Ministerio. 24 ago - Se comparte listado con 17.594 inscritos, mujeres emprendedoras. 01 sept, se comparte Listado con 10427 beneficiarios inscritos en el enlace publicado por el ministerio 01 sept, se comparte listado con 68571 registros de acuerdo con la información reportada por el MEN. 08 sept, se envia listado 2665 beneficiarios inscritos en el enlace publicado por el ministerio. 21 sept, se envia listado 751491 registros de acuerdo con la información reportada por el MEN. 22 sept, se envia listado 2381 beneficiarios inscritos en el enlace publicado por el ministerio.	
7. Suscribir a través del supervisor los documentos y actas que sean necesarias durante el desarrollo del contrato.	0,6%	2,4%	10 sept, confirmación de respuesta por parte del operador si fue aprobado en la plataforma de SECOP II la Modificación No. 1 al Contrato de Aporte No. 831 de 2021. 13 sept, se confirma el envío de mailing por parte del ministerio a beneficiarios que se retractaron en la entrega del beneficio por desconianza en el proyecto según la base entregada por el operador. 16 sept, mediante Radicado No. 212093992 respuesta a Radicado No. 211068654 del 20 de agosto de 2021 solicitud base proyecto Navegatic. 23 sept, se remite correo con ajustes menores al SMS con información del proyecto.	
8. Suministrar la información necesaria sobre los diferentes aspectos que sean requeridos para el logro de los objetivos propuestos, siempre y cuando no sea obligación del contratista suministrarla.	0,6%	2,4%	08 sept, se adelantó revisión de avance en la entrega de metas para el operador Tigo. 10 sept, se realizó mesa de trabajo con el operador Tigo. 20 sept, se realizó mesa de trabajo presencial con el operador para validar posible incumplimiento y apertura de proceso conminatorio, avances en las entregas, revisión de registro civil para el caso de los beneficiarios que son menores de edad y socialización del plan de acción para cumplir las metas faltantes. 23 sept, la interventoría informa que se tienen 32.160 registros elegibles. Con corte al 30 de septiembre de 2021, la interventoría informó que TIGO cuenta con 32.160 registros válidos de la Meta 1. No fue suscrita por parte del operador la modificación al contrato con la que se buscaba incluir dentro del universo de beneficiarios a los grados 12 y 13 de las escuelas normalistas del país y eliminar la nota del SISBEN IV. <i>En caso de no contar con la cantidad de beneficiarios que cumplan requisitos para la Meta 2 v 3, se deberá reportar el presunto incumplimiento en el mes de octubre</i>	
9. Informar de manera inmediata, acerca de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los derechos del contratista, al igual que cualquier perturbación que afecte el desarrollo normal del contrato.	0,6%	2,4%	Durante el mes de septiembre no se presentó ninguna circunstancia que vulnera los derechos del contratista.	
10. Guardar la confidencialidad y velar por la protección de los productos y servicios propuestos por el contratista cuando a ello hubiere lugar.	0,6%	2,4%	Se ha guardado la confidencialidad requerida para la correcta ejecución del contrato.	
11. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.	0,6%	2,4%	Todas las actividades desarrolladas durante el mes de septiembre de 2021 se detallan en la Obligación No. 3.	
* Obligaciones COLOMBIA MÓVIL S.A		Ponderación	80%	(%) Avance mes
				(%) Acumulado
		Actividades realizadas y novedades en el periodo		
1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario.	0,3%	1,3%	Durante el mes de septiembre se adelantaron las siguientes actividades: 02 sep – Se radica Certificación seguridad social mes Junio (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0041-21 / Radicado 211072117). 02 sep – Se radica comunicado programación visita al centro de operaciones de red (NOC) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0042-21 / Radicado 211072205). 03 sep – Reunión con la Interventoría para la revisión de Estrato en Recibo Público. 06 sep – Se radica comunicado respuesta al Requerimiento y Solicitud Información Cronograma Articulación Entidades Territoriales (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0043-21 / Radicado 211072935) realizado por la supervisión del Contrato. 06 sep – Se envía por correo electrónico solicitud apoyo Beneficiarios pendiente Registro Civil (Archivo Excel 3.440 beneficiarios) 06 sep – Se radica comunicado Informe Mensual Supervisión Contrato F051(Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0044-21 / Radicado 211072951). 08 sep – Se envía por correo electrónico presentación reunión seguimiento (Archivo PowerPoint). 08 sep – Reunión revisión metas Supervisión, MinTIC e Interventoría. 10 sep – Se radica comunicado notificando Entrega Metas 2 y 3 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0045-21 / Radicado 211074742), después de la validación de interventoría se confirman 32.160 beneficiarios elegibles . 10 sep – Se radica comunicado Entrega física de comunicados del proyecto (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0040-21 – Radicado 211074384). 10 sep – Sesión virtual Proyecto Minto- Visita Interventoría al Centro de Operaciones de Red (NOC). 14 sep – Se envía por correo electrónico solicitud apoyo Beneficiarios pendiente Registro Civil (Archivo Excel 6.869 beneficiarios). 17 sep – Se envía por correo electrónico evidencias visitas al Centro de Operaciones de Red (NOC) (Archivo PowerPoint 11 páginas) 20 sep – Se envía por correo electrónico Información Puntos Fijos (Archivo Excel). 21 sep – Se envía por correo electrónico Información Mujeres Emprendedoras (4 envíos por tamaño información) 23 sep – Se radica comunicado entrega No. 7 Beneficiarios nuevos y subsanaciones (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0046-21 / Radicado 211078265). 23 sep – Se envía por correo electrónico Información Entregas Municipios Guainía – Meta – Vichada (Formato Excel). 27 sep – Reunión Interventoría novedades documentación Meta 1. 28 sep – Se radica comunicado Certificación seguridad social meses Julio y Agosto (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0047-21 / Radicado 211079440). 30 sep – Se radica comunicado Entrega disco duro extraíble Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0048-21 / Radicado 211080498). 30 sep – Se envía por correo electrónico Información Entregas Municipios Chocó – Quindío – Risaralda - Tolima (Formato Excel).	

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MinTIC	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO		
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE			
2. El contratista no puede comercializar a los beneficiarios del proyecto servicios diferentes y adicionales al que es objeto del presente contrato.	0,3%	1,3%	Se da cumplimiento a lo estipulado por el contrato, donde todas las actividades están encaminadas únicamente para la entrega y servicio de conectividad y voz de 209.646 SIM CARD para los siguientes beneficiarios: Mujeres Emprendedoras, Estudiantes de Instituciones Educativas de Educación Básica o Media o universidad pública o SENA.
3. De los listados de los posibles beneficiarios entregados por MINTIC al operador, este último tiene la obligación de realizar la verificación y validación de los criterios de elegibilidad y seleccionar a quienes cumplan dichos criterios para realizar la entrega de las SIM CARD en el marco del proyecto. Una vez agotado el listado de posibles beneficiarios que es entregado por el MINTIC y solo en el evento que existan beneficios pendientes por asignar, el operador adjudicatario deberá realizar la gestión necesaria para identificar el número de beneficiarios faltantes que cumplan con los criterios de elegibilidad descritos en los documentos precontractuales. Lo anterior, solo aplicará para la población estudiantil.	0,3%	1,3%	15 jun - Se remite listado inicial de 164.311 posibles beneficiarios. 23 jun - Se remite listado de 77.420 posibles beneficiarios. Teniendo en cuenta los resultados del proceso de validación que adelanta el operador, se han entregado listados adicionales, como se detalla a continuación: 12 jul - Se remite listado con 242.157 de estudiantes del SENA 30 jul - Se remite listado con 17.102 inscritos, resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio. 23 ago - Se comparte listado con 4.490 inscritos, resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio. 24 ago - Se comparte listado con 17.594 inscritos, mujeres emprendedoras. 01 sept, se comparte Listado con 10427 beneficiarios inscritos en el enlace publicado por el ministerio 01 sept, se comparte listado con 68571 registros de acuerdo con la información reportada por el MEN. 08 sept, se envía listado 2665 beneficiarios inscritos en el enlace publicado por el ministerio. 21 sept, se envía listado 751491 registros de acuerdo con la información reportada por el MEN. 22 sept, se envía listado 2381 beneficiarios inscritos en el enlace publicado por el ministerio. Adicional con la apertura de línea Inbound se tiene disponibles 12.207 beneficiarios para validación y verificación. El estado de validación con corte al mes de septiembre es el siguiente: Base Total: 963.601 Registros inválidos: 623.688 Registros válidos: 339.913 En cuanto a la gestión de logística durante el mes de septiembre se tiene el siguiente avance: Entregas en Campo: 209.836 Cantidad Retraídos en Campo: 89.772 Porcentaje Retraído: 27% Con corte al 30 de septiembre de 2021, la interventoría informó que TIGO cuenta con 32.160 registros válidos de la Meta 1. En caso de no contar con la cantidad de beneficiarios que cumplan requisitos para la Meta 2 y 3, se deberá reportar el presunto incumplimiento en el mes de octubre de 2021.
4. Llevar a cabo y cumplir con las etapas de alistamiento y entrega de las SIM CARD a cada uno de los beneficiarios previo cumplimiento de los criterios de elegibilidad, tanto a los estudiantes como a las mujeres emprendedoras.	0,3%	1,3%	Durante el mes de septiembre se adelantaron las siguientes actividades: 03 sep – Reunión con la Interventoría para la revisión de Estrato en Recibo Público. 08 sep – Reunión revisión metas Supervisión, MinTIC e Interventoría. 10 sep – Sesión virtual Proyecto Minitic- Visita Interventoría al Centro de Operaciones de Red (NOC). 27 sep – Reunión interventoría novedades documentación Meta 1. El estado de logística con corte al mes de septiembre es el siguiente: Entregas en Campo: 209.836 Cantidad Retraídos en Campo: 89.772 Porcentaje Retraído: 27% Con corte al 30 de septiembre de 2021, la interventoría informó que TIGO cuenta con 32.160 registros válidos de la Meta 1. En caso de no contar con la cantidad de beneficiarios que cumplan requisitos para la Meta 2 y 3, se deberá reportar el presunto incumplimiento en el mes de octubre de 2021.
5. Cumplir con la etapa de operación, en la cual debe prestar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil cumpliendo con las características técnicas contratadas, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada.	0,3%	1,3%	En cuanto al cumplimiento de las Metas 1, 2 y 3, se desarrollaron las siguientes actividades: 10 sep – Se radica comunicado notificando Entrega Metas 2 y 3(Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0045-21 / Radicado 211074742). Después de la validación de interventoría se confirman 32160 beneficiarios elegibles. 23 sep – Se radica comunicado entrega No. 7 Beneficiarios nuevos y subsanaciones (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0046-21 / Radicado 211078265). 30 sep – Se radica comunicado Entrega disco duro extraíble Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0048-21 / Radicado 211080498). Adicional Interventoría ha realizado dos (2) envíos con observaciones sobre los documentos proporcionados por los beneficiarios al momento de la entrega de su beneficio. A continuación se desglosa así: 1. Se recibe por correo electrónico el día 03 de septiembre de 2021 resultado de la Entrega No.5 Disco Extraíble. con 58742 beneficiarios con 5999 elegibles según validación de la interventoría 2. Se recibe por correo electrónico el día 23 de septiembre de 2021 resultado de la Entrega No. 6 Disco Extraíble. con 32160 elegibles según validación de la interventoría Con corte al 30 de septiembre de 2021, la interventoría informó que TIGO cuenta con 32.160 registros válidos de la Meta 1. En caso de no contar con la cantidad de beneficiarios que cumplan requisitos para la Meta 2 y 3, se deberá reportar el presunto incumplimiento en el mes de octubre de 2021.
6. Cumplir con cada una de las disposiciones contenidas en la Resolución 924 de 2020 "Por la cual se actualiza la política de tratamiento de datos personales del Ministerio/Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se deroga la Resolución 2007 de 2018".	0,3%	1,3%	El proyecto y la compañía TIGO siempre se acoge al cumplimiento de todos los requerimientos legales y normativos, incluyendo la política de tratamiento de datos personales, dentro de los procesos realizados en la ejecución del proyecto.

 El futuro digital es de todos	Gobierno de Colombia MinTIC	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO		
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE				
7. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de servicios de conectividad a internet y voz móvil obligatorios que integran el grupo adjudicado, y la cantidad de servicios de conectividad a internet y voz móvil adicionales que hagan parte de la propuesta, por el tiempo de operación y en las condiciones exigidas en el anexo técnico.	0,3%	1,3%	Tigo cuenta con una red móvil propia de alta velocidad a nivel nacional y en el caso de no tener cobertura en algunas localidades actuales o futuras, Tigo utilizará los acuerdos para contratar servicios con otros operadores y así poder ofrecer un servicio integral sin costos adicionales.	
8. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto.	0,3%	1,3%	El Gerente del Proyecto mantiene contacto constante con los integrantes de Ministerio TIC e Interventoría, informando inmediatamente cualquier novedad que se presente, de igual forma se deja evidencia formal de lo tratado. Durante el mes de septiembre se adelantaron las siguientes actividades: 03 sep – Reunión con la Interventoría para la revisión de Estrato en Recibo Público. 08 sep – Reunión revisión metas Supervisión, MinTIC e Interventoría. 27 sep – Reunión Interventoría novedades documentación Meta 1.	
9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o interventor del contrato.	0,0%	1,0%	Se designa al ingeniero Brian Steve Bautista Guzman como Gerente de Proyecto, quien realizará la retroalimentación y presentación de los avances e informes propios del Proyecto, el cual fue presentado en la reunión de inicio del Contrato.	
10. Presentar los informes que se señalan en el anexo técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.	0,3%	1,3%	Dando cumplimiento al cronograma, se ha determinado realizar inicialmente reuniones semanales donde se informa los avances que se han tenido en cada una de las actividades, dejando evidencia física con su respectiva comunicación vía correo electrónico; de igual forma se dan compromisos por las partes que deben ejecutarse paralelo al cronograma. Adicional se está manejando un link de acceso donde reposará toda la gestión e informes, para acceso inmediato de la mano del Repositorio.	
11. Realizar el seguimiento a los riesgos previsibles del contrato.	0,3%	1,3%	Dentro del los informes mensuales se tiene contemplado el análisis de los riesgos inherentes al proyecto, adicional las reuniones de seguimiento se comunican los riesgos y el tratamiento a estos para mitigar su impacto.	
12. Disponer del equipamiento y sistemas complementarios necesarios para la prestación de los servicios en las condiciones contratadas. Esta responsabilidad aplica para los operadores móviles de red (OMR), así como para los operadores móviles virtuales (OMV).	0,3%	1,3%	Toda la gestión logística está diseñada para los imprevistos que se puedan llegar a presentar una vez se de inicio a la entrega, servicio y conectividad de las SIM CARD.	
13. Poner a disposición los recursos necesarios asociados a la red troncal terrestre, red móvil para dar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil a cada una de las SIMCARD entregadas a los beneficiarios seleccionados en el marco del contrato de prestación del servicio objeto del presente proyecto.	0,3%	1,3%	Tigo cuenta con una red móvil propia de alta velocidad a nivel nacional y en el caso de no tener cobertura en algunas localidades actuales o futuras, Tigo utilizará los acuerdos para contratar servicios con otros operadores y así poder ofrecer un servicio integral sin costos adicionales.	
14. Prestar el servicio de conectividad a internet y voz móvil sobre redes con tecnología 4G. No obstante, en caso de no contar con infraestructura de redes 4G en algunos de los municipios adjudicados, podrá de manera excepcional prestar los servicios contratados sobre redes 3G, basándose en lo reportado con esta condición, por el operador al MINTIC a través del Sistema de Información Integral del Sector TIC – Colombia TIC en el último boletín trimestral vigente. El operador adjudicatario deberá señalar en el correspondiente plan de entrega el tipo de red sobre la cual prestará el servicio por cada uno de los municipios que conforman la correspondiente meta de entrega. Esta información será validada por la interventoría en conjunto con la supervisión del proyecto.	0,3%	1,3%	El Departamento de Ingeniería ha realizado las validaciones en cuanto a conectividad de las SIM CARD, evidenciando que se asegure la red 4G, y de acuerdo con el contrato prestará los servicios de 3G de manera excepcional en caso de requerirse, lo cual será comunicado en el Plan de Entrega.	
15. Verificar las bandas y frecuencias del dispositivo móvil con el que cuenta el posible beneficiario, para garantizar la funcionalidad del dispositivo en la red del contratista.	0,3%	1,3%	En el proceso de validación que se encuentra adelantando el operador se realiza la verificación solicitada.	
16. Prestar los servicios contratados en las condiciones contractuales establecidas, a través de las tarjetas SIMCARD.	0,3%	1,3%	Se cumplirá con el servicio de conectividad a internet y voz móvil tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para las 127.146 SIM adicionales una vez se de inicio a la etapa de operación y hasta el 31 de julio de 2022.	
17. El Contratista deberá garantizar la prestación de los servicios contratados en los términos de tiempo de operación, condiciones mínimas del servicio contratado para cada una de las tarjetas SIMCARD de acuerdo con el presente anexo y conforme a lo ofertado en la propuesta presentada por el contratista.	0,3%	1,3%	Se cumplirá con el servicio servicios de conectividad a internet y voz móvil tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para las 127.146 SIM adicionales una vez se de inicio a la etapa de operación y hasta el 31 de julio de 2022.	

 El futuro digital es de todos 		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO		
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE				
18. Todos los documentos generados, entregados y radicados a la interventoría deberán ser copiados a la entidad contratante en cabeza del supervisor del contrato.	0,3%	1,3%	Durante el mes de septiembre se adelantaron las siguientes actividades: 02 sep – Se radica Certificación seguridad social mes Junio (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0041-21 / Radicado 211072117). 02 sep – Se radica comunicado programación visita al centro de operaciones de red (NOC) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0042-21 / Radicado 211072205). 03 sep – Reunión con la Interventoría para la revisión de Estrato en Recibo Público. 06 sep – Se radica comunicado respuesta Requerimiento y Solicitud Información Cronograma Articulación Entidades Territoriales (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0043-21 / Radicado 211072935). 06 sep – Se envía por correo electrónico solicitud apoyo Beneficiarios pendiente Registro Civil (Archivo Excel 3.440 beneficiarios) 06 sep – Se radica comunicado Informe Mensual Supervisión Contrato (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0044-21 / Radicado 211072951). 08 sep – Se envía por correo electrónico presentación reunión seguimiento (Archivo PowerPoint). 08 sep – Reunión revisión metas Supervisión, MinTIC e Interventoría. 10 sep – Se radica comunicado notificando Entrega Metas 2 y 3 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0045-21 / Radicado 211074742), después de la validación de interventoría se confirman 32160 beneficiarios elegibles. 10 sep – Se radica comunicado Entrega física de comunicados del proyecto (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0040-21 – Radicado 211074384). 10 sep – Sesión virtual Proyecto Mintic- Visita Interventoría al Centro de Operaciones de Red (NOC). 14 sep – Se envía por correo electrónico solicitud apoyo Beneficiarios pendiente Registro Civil (Archivo Excel 6.869 beneficiarios). 17 sep – Se envía por correo electrónico evidencias visitas al Centro de Operaciones de Red (NOC) (Archivo PowerPoint 11 páginas) 20 sep – Se envía por correo electrónico Información Puntos Fijos (Archivo Excel). 21 sep – Se envía por correo electrónico Información Mujeres Emprendedoras (4 envíos por tamaño información) 23 sep – Se radica comunicado entrega No. 7 Beneficiarios nuevos y subsanaciones (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0046-21 / Radicado 211078265). 23 sep – Se envía por correo electrónico Información Entregas Municipios Guainía – Meta – Vichada (Formato Excel). 27 sep – Reunión Interventoría novedades documentación Meta 1. 28 sep – Se radica comunicado Certificación seguridad social meses Julio y Agosto (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0047-21 / Radicado 211079440). 30 sep – Se radica comunicado Entrega disco duro extraíble Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0048-21 / Radicado 211080498). 30 sep – Se envía por correo electrónico Información Entregas Municipios Chocó – Quindío – Risaralda – Tolima (Formato Excel).	
19. El contratista tiene la obligación de cumplir con las recomendaciones y observaciones que le realice la interventoría, respecto de la ejecución de cualquier obligación contractual en los aspectos técnicos, administrativos, jurídicos, financieros y demás relacionados con la ejecución del contrato, y realizarlas en un tiempo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir del requerimiento de la interventoría, en caso de no realizarlas el contratista incurrirá en un posible incumplimiento, caso en el cual el interventor recomendará a la entidad contratante llevar a cabo el procedimiento a que haya lugar conforme a lo descrito en los documentos contractuales y la normatividad vigente.	0,3%	1,3%	06 sep – Se radica comunicado Informe Mensual Supervisión Contrato F051 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0044-21 / Radicado 211072951). 10 sep – Se radica comunicado notificando Entrega Metas 2 y 3 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0045-21 / Radicado 211074742) después de la validación de interventoría se confirman 32160 beneficiarios elegibles.	
20. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 8 Servicios adicionales a los mínimos exigidos presentados con la propuesta.	0,3%	1,3%	Se cumplirá con el servicio servicios de conectividad a internet y voz móvil tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para las 127.146 SIM adicionales una vez se de inicio a la etapa de operación y hasta el 31 de julio de 2022.	
21. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 9 Capacidad de GB mensual adicional ofertada a la mínima exigida presentados con la propuesta.	0,3%	1,3%	Se cumplirá con la capacidad (15GB) tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para las 127.146 SIM adicionales una vez se de inicio a la etapa de operación y hasta el 31 de julio de 2022.	
22. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	0,3%	1,3%	Todas las actividades desarrolladas durante el mes de septiembre de 2021 se detallan en la Obligación No. 1.	
23. Las demás que se generen por la naturaleza del contrato.	0,3%	1,3%	Todas las actividades desarrolladas durante el mes de septiembre de 2021 se detallan en la Obligación No. 1.	
Total	7,3%	30,1%		
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Específicas			24,1%	
** Obligaciones (Indicar nombre del tercero)		Ponderación 2	(%) Avance mes	(%) Acumulado
			Actividades realizadas y novedades en el periodo	
		Total	0%	0%
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero			0,0%	
Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.				
Entregables	Ponderación	20%	Total de Entregable	21
Productos o Servicio a entregar			Entregable	Fecha entrega
			Observaciones por parte del Supervisor	
El operador deberá remitir el plan de entrega de las SIM CARD, a la interventoría, con base en el total de servicios de conectividad a internet y voz móvil adjudicados.			1	23/06/2021 30/06/2021
			23 jun - Se remite primer plan de entrega para revisión de la interventoría, mediante radicado MINTIC No. 211049518, aprobado por la interventoría con radicado No. 211052578 del 02 de julio de 2021. 30 jun - Se remite segundo plan de entrega para revisión de la interventoría, mediante radicado MINTIC No. 211051854, aprobado por la interventoría con radicado No. 211055830 del 13 de julio de 2021	
Elcontratista tiene la obligación de crear, implementary poner en servicio el repositorio de información a los 15 días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, esto incluye la definición de accesos, permisos, pruebas de conexión al repositorio necesarios para que la interventoría y supervisión puedan acceder al mencionado repositorio de información.			1	13/07/2021
			Mediante comunicado se colocó a disposición del proyecto el repositorio, el cual fue aprobado por la interventoría mediante radicado No. 211055811 del 13 de julio de 2021.	
Primera meta de entrega correspondiente al 20% de los servicios adjudicados.			1	20/08/2021
			20 ago – Se radica Formalización Entrega Primera Meta (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0034-21/ Radicado 211068642). Con corte al 30 de septiembre de 2021, la interventoría informó que TIGO cuenta con 32.160 registros válidos de la Meta 1. El operador indicó que reportará meta 2 y 3 dentro de los próximos 50 días (hasta el 10/09/2021), de acuerdo con lo establecido en el PARÁGRAFO SEGUNDO de la CLÁUSULA QUINTA del Contrato.	
Segunda meta de entrega: correspondiente al 40% de los servicios adjudicados.			1	10/09/2021
			10 sep – Se radica comunicado notificando Entrega Metas 2 y 3 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0045-21 / Radicado 211074742). En caso de no contar con la cantidad de beneficiarios que cumplan requisitos para la Meta 2 y 3, se deberá reportar el presunto incumplimiento en el mes de octubre de 2021.	
Tercera meta de entrega correspondiente al 40% de los servicios adjudicados.			1	10/09/2021
			10 sep – Se radica comunicado notificando Entrega Metas 2 y 3 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0045-21 / Radicado 211074742). En caso de no contar con la cantidad de beneficiarios que cumplan requisitos para la Meta 2 y 3, se deberá reportar el presunto incumplimiento en el mes de octubre de 2021.	
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de septiembre 2021				
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de septiembre 2021				
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de octubre 2021				
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de noviembre 2021				
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de diciembre 2021				
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de enero 2022				

 El futuro digital es de todos 		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO					
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE							
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de febrero 2022							
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de marzo 2022							
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de abril 2022							
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de mayo 2022							
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de junio 2022							
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de julio 2022							
Presentación informe final							
Porcentaje de Avance 24%							
% Acumulado Avance Entregables						4,8%	
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio						28,9%	
¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)				SI	NO	Número de contratos derivados a la fecha	
Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual							
Causas		TIPO DE DIFICULTAD	Gestión Adelantada			Resultados Obtenidos	
La base del SISBEN no se encuentra actualizada en un 100%, lo que no permite que se pueda validar que efectivamente los posibles beneficiarios cumplan con la inscripción en clasificación según SISBEN IV		Administrativas	El 28 de septiembre de 2021 y de acuerdo con la solicitud realizada por la Supervisión, la Subdirección de Gestión Contractual realizó devolución de la modificación, teniendo en cuenta que el operador se negó a suscribir la misma.			NA	
Baja contactabilidad de los posibles beneficiarios entregados por el MINTIC		Técnicas				NA	
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES							
Revisó: Erika Ferro P. - Apoyo Técnico Camilo Luna - Apoyo Técnico Fabian Yanquen - Apoyo Técnico Ricardo Martinez - Apoyo Financiero Lorena Leyton - Apoyo Jurídico							
Nombre Supervisor:		LACIDES ROBLES ESPINOSA.		Firma del Supervisor:		Firmado Electrónicamente	
Original: Expediente del Contrato Cargue del informe en Excel en la herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.							
Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MINTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios							

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Cto 831 - septiembre 2021

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20211013-084852-eeeb40-55317569

Creación: 2021-10-13 08:48:52

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-10-13 12:02:20



Escanee el código
para verificación

Revisión: Apoyo Financiero a la Supervisión

rmartinez@mintic.gov.co

Revisión: Apoyo Técnico a la Supervisión

Fabian Yesid Yanquén Botia
1049623060
fyanguen@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura

Revisión: Apoyo Técnico a la Supervisión

caluna@mintic.gov.co

Revisión: Apoyo Técnico a la Supervisión

Erika Johana Ferro Pardo
53931618
eferro@mintic.gov.co

Dirección de Infraestructura

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Cto 831 - septiembre 2021

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20211013-084852-eeeb40-55317569

Creación: 2021-10-13 08:48:52

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-10-13 12:02:20



Escanee el código
para verificación

Firma: Subdirector de Operaciones - Supervisor Proyecto NAVEGATIC

Lacides Robles

91292085

LROBLES@MINTIC.GOV.CO

Subdirector de Operaciones

MinTic S2ubdirección de Operaciones

Revisión: Apoyo Jurídico a la Supervisión

Lorena Maria Leyton

1110448523

lleyton@mintic.gov.co

Profesional universitario

REPORTE DE TRAZABILIDAD			
Cto 831 - septiembre 2021			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20211013-084852-eeeb40-55317569		Creación: 2021-10-13 08:48:52	Escanee el código para verificación
Estado: Finalizado		Finalización: 2021-10-13 12:02:20	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Revisión	Erika Johana Ferro Pardo eferro@mintic.gov.co Dirección de Infraestructura	Aprobado	Env.: 2021-10-13 08:48:53 Lec.: 2021-10-13 08:49:17 Res.: 2021-10-13 08:49:25 IP Res.: 190.71.137.3
Revisión	Camilo Andres Luna Barrios caluna@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2021-10-13 08:49:25 Lec.: 2021-10-13 08:51:54 Res.: 2021-10-13 08:52:01 IP Res.: 181.62.139.220
Revisión	Fabian Yesid Yanquén Botia fyanquen@mintic.gov.co Contratista Dirección de Infraestructura	Aprobado	Env.: 2021-10-13 08:52:01 Lec.: 2021-10-13 08:58:16 Res.: 2021-10-13 08:58:21 IP Res.: 181.51.52.198
Revisión	Ricardo Alberto Martinez Vargas rmartinez@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2021-10-13 08:58:21 Lec.: 2021-10-13 09:28:48 Res.: 2021-10-13 09:28:56 IP Res.: 190.71.137.3
Revisión	Lorena Maria Leyton lleyton@mintic.gov.co Profesional universitario	Aprobado	Env.: 2021-10-13 09:28:56 Lec.: 2021-10-13 11:00:20 Res.: 2021-10-13 11:01:50 IP Res.: 190.71.137.3
Firma	Lacides Robles LROBLES@MINTIC.GOV.CO Subdirector de Operaciones MinTic S2ubdirección de Operaciones	Aprobado	Env.: 2021-10-13 11:01:50 Lec.: 2021-10-13 12:01:51 Res.: 2021-10-13 12:02:20 IP Res.: 190.71.137.3