

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MinTIC					INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO													
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																		
Periodo del Informe mes / año				DEPENDENCIA RESPONSABLE			No. CONT/ CONV - AÑO			Nombre del Contratista / Cooperante				No. de identificación				
oct-21				DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA			857-2019			COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A.				800.153.993-7				
DATOS DEL SUPERVISOR																		
No. del Registro de designación				Fecha del Registro de designación			Nombre Completo y Cargo						No. de identificación					
212083921				24/08/2021			LÁCIDES ROBLES ESPINOSA - SUBDIRECTOR DE OPERACIONES						91292085					
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (Marque X según corresponda)																		
Convenio		Contrato		X		Tipo:		20 FOMENTO				Modalidad de selección		LICITACION PUBLICA				
Legaliza Recursos		SI		X		NO		Legaliza Bienes		SI		NO		X				
Objeto: Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo en la región Centro adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.																		
No. Rubro presupuestal		Nombre del Rubro Presupuestal						Valor Contrato y/o Convenio				Fechas						
C-2301-0400-21-0-2301027-03		TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET NACIONAL						Aporte - Fondo Único TIC		\$ 72.000.000.000,00		Fecha de Suscripción		26/12/2019				
								Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)		\$ -		Fecha de Inicio		30/12/2019				
								Aporte - Otros		\$ -		Fecha Final de ejecución		28/02/2023				
								Aporte - Otros		\$ -		Fecha Final de ejecución según prórrogas		30/05/2023				
								Valor Total		\$ 72.000.000.000,00								
N° de proceso en SECOP		Fecha de Publicación en SECOP																
FTIC-LP-09-2019		6/11/2019																
Requisitos para el perfeccionamiento																		
Póliza inicial N.º				Fecha de aprobación de la Póliza		Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)			Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza		N.º de Registro Presupuestal		Valor en el Registro		Fecha Registro Presupuestal		Fecha Suscripción Acta de Inicio (Cuando Aplique)	
75534				27/12/2019		75534			7/01/2021		272219		\$ 135.000.000		26/12/2019		30/12/2019	
75539				27/12/2019		75539			7/01/2021		33020		\$ 24.555.000.000		10/01/2020			
											52221		\$ 35.865.000.000		13/01/2021			
													\$ -					
Modificaciones / Terminación / Liquidación																		
Modificación Contractual		Fecha de la Modificación Contractual				Tiempo de la prórroga (En meses)			Fecha final de ejecución según prórroga			Valor de la adición o reducción			Justificación de la Modificación Contractual			
Otro sí 1		17/12/2020				3			30/05/2023			\$ -			La emergencia sanitaria causada por la pnademia del Coronavirus COVID-19 durante el año 2020 y la medida de aislamiento preventivo obligatorio decretada por el Gobierno Nacional, afectaron de manera parcial la ejecución de las obligaciones contractuales de comercialización presencial. Dada la situación anterior, reconocida mediante el Acta de Suspensión parcial N° 1, fue necesario ajustar entre otros, el plazo de ejecución y cumplimiento de las metas del contrato, con el fin de garantizar el tiempo mínimo de prestación de servicio de 30 meses incluidos los 6 meses adicionales ofertados en el proceso de selección			
												\$ -						
												\$ -						
TOTALES												\$ -						
Terminación anticipada				Fecha terminación		Justificación		Requiere Acta de liquidación			Estado del Acta de Liquidación			Fecha del Acta de Liquidación		Comentarios		

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MinTIC				INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO											
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE															
SI		NO	X				SI		NO						
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE															
Valor Aporte Fondo Único TIC			\$ 72.000.000.000			Anticipo:		\$ -			% del Anticipo			0%	
Pagos o Desembolsos Programados			Desembolsos Realizados				Amortización del anticipo					Solicitudes de Legalizaciones			
	Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha programada	Valor (\$) programado	Fecha real	Valor (\$) real amortizado	Fecha	Valor (\$)	Observaciones	
27/12/2019	\$ 135.000.000	Primer desembolso: (i) perfeccionamiento y legalización del Contrato de Aporte y (ii) entrega del Plan de alistamiento	12/02/2020	22174120	0,19%	\$135.000.000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	31/08/2020	\$ 133.878.276	Recursos legalizados mediante radicado Mintic N° 201049884 el 31/08/2020	
15/04/2020	\$ 1.665.000.000	Segundo desembolso: El valor a pagar corresponde a la entrega del plan de comercialización y la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el Anexo técnico	26/08/2020	226805420	2%	\$1.665.000.000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	22/01/2021	\$ 1.666.121.724	Recursos legalizados mediante radicado Mintic N° 211003575 el 22/01/2021	
15/07/2020	\$ 5.310.000.000	Tercer desembolso: El valor a pagar corresponde a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el	16/12/2020	364772920	7%	\$5.310.000.000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	22/06/2021	\$ 5.310.000.000	Recursos legalizados mediante radicado MinTic N° 211049157	
14/12/2020	\$ 8.580.000.000	Cuarto desembolso: Sujeto a: Reporte de la instalación y puesta en servicio de 78.750 usuarios	22/02/2021	28131421	12%	\$8.580.000.000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	29/07/2021	\$ 8.580.000.000	Recursos legalizados mediante radicado MinTic N° 211061481	
18/12/2020	\$ 9.000.000.000	Quinto desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de noviembre de 2020 a 78.750 usuarios	5/02/2021	16358921	13%	\$9.000.000.000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
18/05/2021	\$ 9.000.000.000	Sexto desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de abril de 2021 a 78.750 usuarios	11/06/2021	137159421	13%	\$9.000.000.000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
17/08/2021	\$ 9.000.000.000	Séptimo desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 31 de julio de 2021 a 78.750 usuarios	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
16/11/2021	\$ 17.865.000.000	Octavo desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 31 de octubre de 2021 a 78.750 usuarios	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
16/05/2022	\$ 7.335.000.000	Noveno desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de abril de 2022 al número de usuarios	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MinTIC				INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO											
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE															
16/08/2022	\$ 3.690.000.000	Decimo desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 31 de julio de 2022 al número de usuarios operativos, previamente verificados y avalados por la interventoría	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
15/11/2022	\$ 420.000.000	Undécimo desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 31 de octubre de 2022 al número de usuarios operativos, previamente	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
dd/mm/yyyy			dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
dd/mm/yyyy			dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
TOTAL	\$ 72.000.000.000,00		ACUMULADOS		47%	\$33.690.000.000	0%	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ 15.690.000.000		
SALDO POR GIRAR:			\$	38.310.000.000		53,21%	ANTICIPO POR AMORTIZAR			\$ -	#iDIV/0!	SALDO POR LEGALIZAR: \$ 18.000.000.000 53%			
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:															
PERIODO:		09/21		VALOR (\$) EN EL PERIODO:		\$ 10.798.834		ACUMULADO:		\$ 171.196.183		TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: \$ 171.196.183			
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:															
PERIODO:		mm/yy		VALOR (\$) EN EL PERIODO:		\$ -		TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:		\$ -					
EJECUCIÓN CONTRACTUAL															
Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio						(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el período							
1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.						0,00	10,91	La interventoría emitió acta de cumplimiento de requisitos para el séptimo desembolso mediante radicado 211070563 y la supervisión emitió aprobación mediante documento con registro 212087325. El contratista radicó los documentos requeridos para tramitar el desembolso el día 31/08/2021 mediante radicado 211071528. La supervisión realizó la revisión de los documentos y registró el trámite en la Subdirección Financiera el día 10/09/2021 mediante registro 212092206. Al cierre del periodo se encuentra en trámite el giro.							
2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;						0,52	11,94	Dentro del seguimiento adelantado se llevaron a cabo diferentes reuniones entre las que se encuentran: El día 26 de octubre de 2021 se realizó reunión de Comité Operativo para el Contrato de Aporte 857 de 2019, correspondiente al mes de octubre 2021 en horario de 15:00 a 15:30 horas en forma virtual y se dejó constancia en la respectiva acta de reunión. El equipo de supervisión remitió al operador con el radicado N°212101047 del 5/10/2021 el documento denominado Reiteración Plazo para la entrega de las comunicaciones radicadas en el desarrollo del Contrato de Aporte 857 de 2019. El equipo de supervisión ha reiterado en diferentes ocasiones al Operador el cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Aporte haciendo especial énfasis en la entrega de reporte de novedades con consistencia, oportunidad y calidad.							
3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.						0,52	11,94	El equipo de supervisión realizó las siguientes actividades de seguimiento y verificación: Se adelantaron mesas de trabajo con operador e interventoría para evacuar inquietudes y situaciones particulares presentadas en la ejecución del contrato. El equipo de supervisión remitió al operador con el radicado N° 212105639 del 15/10/2021 Respuesta a su comunicación con radicado N° 211083295 del 12/10/2021 Plazo para la entrega de las comunicaciones radicadas en el desarrollo del Contrato de Aporte 857 de 2019. El Consorcio I3 en calidad de Interventor de los Contratos de Aporte con radicado N°211080938 del 3/10/2021 remitió al operador el comunicado referente a ALERTA de Presunto Incumplimiento por el no reporte de traslados registrados en SharePoint. La Interventoria mediante radicado N°211084453 del 14/10/2021 remitió al operador el comunicado referente a Alcance - Alerta de presunto incumplimiento de las obligaciones señaladas en el marco del contrato de aporte 857 de 2019.							
4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA						0,52	11,94	El equipo de supervisión remitió al operador con el radicado N° 212105639 del 15/10/2021 Respuesta a su comunicación con radicado N° 211083295 del 12/10/2021 Plazo para la entrega de las comunicaciones radicadas en el desarrollo del Contrato de Aporte 857 de 2019.							

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MinTIC	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO					
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE						
5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.				0,52	11,94	El intercambio de información en este periodo se realizó en forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19. No obstante por instrucciones del Ministerio se está retornado gradualmente a la presencialidad. La comunicación se dio de manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias, la supervisión ha realizado el traslado de comunicaciones y PQR's tanto a la interventoría como al operador, con los radicados 212105383 del 15/10/2021 y 212109738 del 29/10/2021, así mismo se realizó el seguimiento de estas
Total				2,08	58,66	
* Obligaciones COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A.		Ponderación	50%	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo
1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario;				0,13%	2,98%	Se cumplió con las actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo reportado: Mediante radicado 211083551 del 12/10/2021 la Interventoría remitió al operador las observaciones al informe mensual asociado al mes de septiembre 2021 remitido por el operador con el consecutivo IDIF-COM3-INTV-871-21. El operador mediante radicado 211085988 del 21/10/2021 remitió el documento denominado Informe mensual de septiembre ajustado Contrato de Aporte No. 857 de 2019. El Consorcio I3 en calidad de interventor del Contrato de Aporte remitió con el radicado N°211087729 del 27/10/2021, el Concepto Informe mensual septiembre de 2021 Contrato de Aporte 857 de 2019. El contratista con el radicado N°211083541 del 12/10/2021 presentó el documento de Respuesta Solicitud certificación pago de aportes parafiscales mes de septiembre 2021, para el contrato de aporte No. 857 de 2019.
2.Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;				0,00%	0,67%	El contratista ha destinado los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato según las órdenes de pago autorizadas por la firma de interventoría contratada por el Fondo para tal fin.
3. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del FONDO UNICO DE TIC. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros producto de los recursos de fomento entregados deberán ser transferidos mensualmente al FONDO UNICO DE TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término del contrato deberán ser reintegrados al FONDO UNICO DE TIC				0,05%	1,19%	Se recibió el informe mensual de gestión de la fiduciaria del mes inmediatamente anterior de acuerdo con lo estipulado en el contrato mediante radicado 211082398 el 10/10/2021 Los rendimientos financieros generados en el fideicomiso durante el mes inmediatamente anterior fueron transferidos al Fondo el día 13/10/2021 y 19/10/2021 con el comprobante de consignación directa 1919 Dada la volatilidad en los mercados financieros la Fiduciaria recomendó el traslado de los recursos a cuentas de ahorro con el fin de velar por la defensa de los recursos públicos y minimizar el riesgo de pérdida. Durante el periodo los recursos de fomento fueron trasladados por el fideicomitente temporalmente a cuentas de ahorro según el procedimiento establecido en el Otrosí N° 1 del contrato de fiducia mientras se evidencia una estabilización de los mercados financieros.
4. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección.				0,00%	2,00%	El contrato de Fiducia 390799 suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA fue firmado (aprobado) por parte de la Secretaria General del Ministerio de las TIC el día 21 de febrero de 2020 y remitido al contratista el día 04/03/2020 mediante registro 202018883. El día 31 de mayo se firmó por parte de la ordenadora del gasto del FONDO ÚNICO DE TIC el documento de conocimiento y aprobación de los términos en que se suscribirá el Otro si N°1 del contrato de fiducia. El Otrosí N° 1 al contrato de fiducia fue suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA el 01/07/2021 y enviado a la Entidad el 21/07/2021 con el radicado Mintic 211058147

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MinTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO		
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE				
5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico	0,00%	5,00%	De conformidad con lo establecido contractualmente, el contratista hizo entrega del Plan de Comercialización, con las siguientes versiones: 201011192 del 28/02/2020; 201012156 del 4/03/2020; 201013472 del 11/03/2020 y la interventoría dio alcance a esta última comunicación con el radicado 201014085 del 13/03/2020. Para el contrato 857 de 2019 se presentaron observaciones a esta última versión las cuales fueron atendidas por el operador y validadas por la interventoría con el radicado Mintic 201014085 del 13/03/2020, la supervisión luego de la revisión de las subsanaciones realizadas por el operador y validadas por la interventoría emite su concepto de aprobación con el registro virtual 202024238 del 18/03/2020. Adicionalmente, en virtud de lo previsto en la cláusula quinta del Otrosí suscrito el 17 de diciembre de 2020, que establece que una vez suscrita la modificación del contrato el Operador deberá presentar una actualización del plan de comercialización, el contratista a través del radicado 201079168 del 30/12/2020 presentó a la interventoría, entre otras, la actualización del plan de comercialización. La Interventoría con radicado 211002442 del 18/01/2021 remitió al operador el documento " observaciones ajuste plan de comercialización 857". Con radicado 211003792 del 25/01/2021 el operador remitió el documento "Respuesta requerimiento presentación plan de comercialización contrato 857 de 2019". El equipo de supervisión con radicado 212018034 del 03/03/2021 remitió al interventor el documento Devolución Aprobación Actualización Plan de Comercialización – Ejecutor Contrato No. 857 de 2019 región centro - Otrosí N° 1 - Radicado Mintic 211008904 del 3/02/2021. Posteriormente, mediante Radicado No. 211033936 del 29/04/2021 la Interventoría emitió aprobación de la actualización del Plan de Comercialización, por tanto, la supervisión realizará el análisis correspondiente. Con el radicado N° 212042513 del 7/05/2021 el equipo de supervisión remitió al interventor el documento de Devolución Documento de Aprobación Actualización Plan de Comercialización – Ejecutor Contrato No. 857 de 2019 región Centro - Otrosí N° 1. Mediante radicado 211045645 del 9/06/2021 el operador remito el documento de Plan de Comercialización y el interventor con radicado 211047251 del 16/06/2021 remitió a la supervisión la Aprobación Actualización Plan de Comercialización Contrato No. 857 de 2019 región Centro. Finalmente, mediante radicado 212064349 del día 7/07/2021, el equipo de supervisión remitió la aprobación de la Actualización del Plan de Comercialización.	
6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.	0,65%	14,92%	La interventoría con radicado 211088005 del 28/10/2021 remitió el comunicado de resultado de verificación de accesos. Luego de la aplicación de revisión muestral de soportes documentales se tienen un total de accesos activos de 78.750 accesos en la región centro y se encuentra realizando las validaciones correspondientes con el fin de dar por cumplida la meta de accesos para la región. Para este periodo el Contrato de Aporte 857 de 2019 se encuentra en fase de operación y el operador ha prestado el servicio a los usuarios reportados. El equipo de supervisión se encuentra a la espera que el Municipio de Girardot suministre la fuente de energía para la puesta en funcionamiento de la ZAP como equivalencia de los accesos destinados a la estrategia SACÚDETE que contempla el Contrato. Con el radicado 212100223 del 1/10/2021 la supervisión remitió al municipio de Girardot – Cundinamarca la comunicación referente a Solicitud información suministro de energía para la implementación de la Zona de Acceso Público (ZAP) – Convenio Interadministrativo 891-2021. El equipo de supervisión remitió al Operador el comunicado de Respuesta a solicitud ampliación plazo para la instalación de la zona de acceso público a internet para el municipio de Girardot, radicado N°211079706 del 29/09/2021 con el radicado 212102402 del 7/10/2021. Con el radicado N°212108759 del 27/10/2010 el operador remitió Alcance y reiteración solicitud información suministro de energía para la implementación de la Zona de Acceso Público (ZAP) – Convenio Interadministrativo 891-2021.	
7. Garantizar el tiempo de operación establecido en el contrato para los nuevos suscriptores del servicio, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico-Anexo No. 8 correspondiente a 75.000 nuevos suscriptores y propuesta presentada por el proponente para la REGION CENTRO 3.750 suscriptores adicionales.	1,30%	29,84%	La interventoría con radicado 211088005 del 28/10/2021 remitió el comunicado de resultado de verificación de accesos. Luego de la aplicación de revisión muestral de soportes documentales se tienen un total de accesos activos de 78.750 accesos en la región centro y se encuentra realizando las validaciones correspondientes con el fin de dar por cumplida la meta de accesos para la región. Para este periodo el Contrato de Aporte 857 de 2019 se encuentra en fase de operación y el operador ha prestado el servicio a los usuarios reportados.	
8. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto	0,05%	1,19%	Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades: * Se llevaron a cabo las reuniones y comunicaciones pertinentes para el buen desarrollo del contrato, el intercambio de información se realizó en forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19, la comunicación se dio de manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias. * Tanto Interventoría como la supervisión han reiterado al operador las comunicaciones respecto al cabal cumplimiento de los términos establecidos contractualmente para que el operador dé respuesta a los requerimientos de éstos y para la realización de las subsanaciones a los informes presentados. Con el radicado N°211082108 del 7/10/2021 el operador remitió el documento de Requerimiento de actualización y subsanación de bases de datos de accesos sin georreferenciación Contrato de Aporte 857 de 2019. El operador mediante radicado 211082724 del 8/10/2021 remitió el documento Comunicado cambio de formato factura Contrato de Aporte 857 de 2019.	

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MinTIC	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO				
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE					
9. Destinar un profesional que se encargue de la Gerencia Integral del Proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contrato y/o por el Interventor del contrato	0,00%	1,00%	Mediante radicado 191065030 del 30/12/2019 el contratista informó la designación de Luz Angela Gómez Moreno como Gerente del proyecto. La Entidad realizó la aprobación de la designación el día 24 de enero de 2020. El operador con el radicado 211001633 del 14/01/2021 remito el documento - cambio del Gerente de Proyecto presentando soportes laborales y académicos del Señor Julián Hernando Rodríguez, y luego de que el CONSORCIO I3, en calidad de Interventor del Contrato de Aporte N° 857 de 2019, realizara su análisis respectivo, y emitiera la aprobación de la designación mediante Comunicación con radicado 211002158 del 15/01/2021, la supervisión respondió al operador con el radicado 212003807 del 25/01/2021, considerando como nuevo Gerente del Proyecto al señor Julián Hernando Rodríguez. El operador con el radicado 211027375 del 9/04/2021 remitió el documento denominado Designación Gerente Contrato Aporte 857 y el interventor con radicado 211033333 del 27/04/2021 remitió respuesta solicitando al Operador el envío de los soportes de experiencia para verificar la idoneidad del gerente propuesto. El equipo de supervisión con el radicado N°212042352 del 7/05/2021 dio respuesta a la solicitud del operador referente a Cambio de Gerente de Proyecto. Contrato de Aporte N° 857 de 2019, radicado Mintic N° 211031562 del 21/04/2021 y en el cual se considera como nuevo Gerente del Proyecto al señor Jorge Arturo Cortés López.		
10. Presentar los informes periódicos y final que se señalan en el Anexo Técnico	0,05%	1,19%	Mediante radicado 211083551 del 12/10/2021 la Interventoria remitió al operador las observaciones al informe mensual asociado al mes de septiembre 2021 remitido por el operador con el consecutivo IDIF-COM3-INTV-871-21. El operador mediante radicado 211085988 del 21/10/2021 remitió el documento denominado Informe mensual de septiembre ajustado Contrato de Aporte No. 857 de 2019. El Consorcio I3 en calidad de interventor del Contrato de Aporte remitió con el radicado N°211087729 del 27/10/2021, el Concepto Informe mensual septiembre de 2021 Contrato de Aporte 857 de 2019. El equipo de supervisión ha reiterado en diferentes ocasiones al Operador el cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Aporte haciendo especial énfasis en la entrega de reporte de novedades con consistencia, oportunidad y calidad.		
11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico (Anexo No. 8) que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	0,10%	2,39%	El operador con el radicado N° 211081300 del 5/10/2021 remitió el documento referente a Actualización de bases de datos 857 - Accesos en estado Subsanar. Con radicado N° 211081358 del 5/10/2021 el operador presentó el documento de Notificación Reportes de Novedades y Operaciones. El operador con el radicado N°211082087 del 7/10/2021 remitió el documento de Actualización de bases de datos 857 - Accesos en estado Subsanar. El contratista con el radicado 211086760 del 25/10/2021 presentó el documento de Respuesta a ALERTA de Presunto Incumplimiento por el no reporte de traslados registrados en SharePoint. Contrato de aporte 857 de 2019.		
Total	2,3%	62,4%			
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Específicas			31,2%		
** Obligaciones (Indicar nombre del tercero)	Ponderación 2	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el período	
Total		0%	0%		
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero			0,0%		
Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.					
Entregables	Ponderació	50%	Total de Entregable	47	
Productos o Servicio a entregar			Entregable	Fecha entrega	Observaciones por parte del Supervisor
Plan de Alistamiento			1,0	30/12/2019	
Plan de Comercialización			1,0	29/01/2020	
Informe de Accesos Conectados Febrero 05 2020					
Informe de Accesos Conectados Marzo 05 2020			1,0	30/03/2020	
Informe de Accesos Conectados Abril 05 2020			1,0	24/04/2020	
Informe de Accesos Conectados Mayo 05 2020			1,0	28/05/2020	
Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020			1,0	26/06/2020	
Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020			1,0	28/07/2020	
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2020			1,0	7/01/2020	
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2020			1,0	7/02/2020	
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2020			1,0	5/03/2020	

	El futuro digital es de todos	Gobierno de Colombia MinTIC	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE						
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2020			1,0	10/04/2020		
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2020			1,0	5/05/2020		
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2020			1,0	5/06/2020		
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2020			1,0	6/07/2020		
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2020			1,0	6/08/2020		
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2020			1,0	8/09/2020		
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2020			1,0	6/10/2020		
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2020			1,0	6/11/2020		
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2020			1,0	9/12/2020		
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2021			1,0	6/01/2021		
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2021			1,0	5/02/2021		
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2021			1,0	7/03/2021		
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2021			1,0	8/04/2021		
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2021			1,0	6/05/2021		
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2021			1,0	4/06/2021		
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2021			1,0	7/07/2021		
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2021			1,0	5/08/2021		
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 0/09/2021			1,0	7/09/2021		
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2021			1,0	7/10/2021		
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2021						
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2021						
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2022						
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2022						
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2022						
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2022						
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2022						
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2022						
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2022						
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2022						
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2022						
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2022						
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2022						
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2022						
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2023						
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2023						
Informe Final de Ejecución Contrato de Aporte 857 05/03/2023						
Porcentaje de Avance			61,70%			
% Acumulado Avance Entregables					30,9%	
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio					62,0%	

 El futuro digital es de todos		Gobierno de Colombia MinTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO						
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE										
¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)				SI		NO	X	Número de contratos derivados a la fecha		
Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual										
Causas			TIPO DE DIFICULTAD	Gestión Adelantada			Resultados Obtenidos			
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES										
Hasta el 31 de julio el supervisor del contrato fue el ingeniero Camilo Alberto Jiménez Santofimio, y en virtud del radicado interno 212083921 es designado el Dr. Lacides Robles Espinosa Subdirector de Operaciones en calidad de Supervisor.										
Aspectos Técnicos: Luis Fernando Ror Aspectos Financieros: Rodrigo Pradilla Aspectos Técnicos: Duverney Díaz Aspectos Jurídicos: Nathalia Urrego Alfonso Giovanni Rodríguez Salcedo Aspectos Técnicos: Jesualdo Brito										
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME										
Nombre Supervisor:		LÁCIDES ROBLES ESPINOSA - SUBDIRECTOR DE OPERACIONES		Firma del Supervisor:						
Original: Expediente del Contrato Cargue del informe en Excel en la herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.										

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

857-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20211111-115759-02bfe7-82146534

Creación: 2021-11-11 11:57:59

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-11-12 15:52:58

Revisión: Revisó

NATHALIA URREGO JIMÉNEZ

1015446874

nurrego@mintic.gov.co

CONTRATISTA

MINTIC

Revisión: Revisó

rpradilla@mintic.gov.co

Revisión: Revisó

Jesualdo Brito Nuñez

5162858

jbrito@mintic.gov.co

Profesional Especializado

Elaboración: Elaboró

ddiazc@mintic.gov.co

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

857-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo:20211111-115759-02bfe7-82146534

Creación:2021-11-11 11:57:59

Estado:Finalizado

Finalización:2021-11-12 15:52:58

Firma: Supervisor

Lacides Robles
91292085
LROBLES@MINTIC.GOV.CO
Subdirector de Operaciones
MinTic S2ubdirección de Operaciones

Revisión: Revisó

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS
lfroncancio@mintic.gov.co

Revisión: Revisó

 Documentos Confiables
agrodriuezs@mintic.gov.co

Reporte de Trazabilidad			 Escanee el código para verificación
857-2019			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20211111-115759-02bfe7-82146534		Creación: 2021-11-11 11:57:59	
Estado: Finalizado		Finalización: 2021-11-12 15:52:58	
Trámite	Participante	Estado	Envío, Lectura y Respuesta
Elaboración	Duverney Díaz Castaño ddiazc@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2021-11-11 11:57:59 Lec.: 2021-11-11 11:59:10 Res.: 2021-11-11 11:59:13 IP Res.: 190.24.71.159
Revisión	Jesualdo Brito Nuñez jbrito@mintic.gov.co Profesional Especializado	Aprobado	Env.: 2021-11-11 11:59:13 Lec.: 2021-11-11 12:02:18 Res.: 2021-11-11 12:02:42 IP Res.: 190.145.189.98
Revisión	Rodrigo Pradilla Angel rpradilla@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2021-11-11 12:02:42 Lec.: 2021-11-11 12:30:53 Res.: 2021-11-11 12:30:58 IP Res.: 181.56.159.146
Revisión	NATHALIA URREGO JIMÉNEZ nurrego@mintic.gov.co CONTRATISTA MINTIC	Aprobado	Env.: 2021-11-11 12:30:58 Lec.: 2021-11-11 16:23:54 Res.: 2021-11-11 16:24:13 IP Res.: 191.156.55.169
Revisión	Alfonso Giovanni Rodriguez Salcedo agrodriguezs@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2021-11-11 16:24:13 Lec.: 2021-11-12 09:46:52 Res.: 2021-11-12 09:47:00 IP Res.: 186.86.32.175
Revisión	LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS lfroncancio@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2021-11-12 09:47:00 Lec.: 2021-11-12 10:00:01 Res.: 2021-11-12 10:00:10 IP Res.: 190.145.189.98
Firma	Lacides Robles LROBLES@MINTIC.GOV.CO Subdirector de Operaciones MinTic S2ubdirección de Operaciones	Aprobado	Env.: 2021-11-12 10:00:10 Lec.: 2021-11-12 15:52:51 Res.: 2021-11-12 15:52:58 IP Res.: 190.145.189.98