



Villavicencio Meta, noviembre 23 de 2021.

Ingeniero

MIGUEL ANTONIO SANTA CRUZ VARELA

Representante legal

SEGEN INGENIERIA

Carrera 72 Bis #7 B 27 Bogotá

segen.ingenieria.guajira@gmail.com

Referencia: CONTRATO DE OBRA DG-020-2021.

Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA

Cordial saludo,

En relación con la ejecución del contrato de la referencia y conforme al cronograma de seguimiento implementado para tal fin, me permito presentar a consideración de la interventoría la solicitud de prórroga de para el contrato DG-020-21, dicha solicitud se presenta con base en los siguientes hechos:

1. ASPECTOS SOCIALES.

- El paro Nacional tuvo un impacto importante en el inicio de actividades, que generó retrasos en desplazamientos y logística.
- Los días 10 y 13 de julio se presenta por parte de las comunidades, dos derechos de petición (Anexo 1 y 2) solicitando una reunión con el representante legal del CONSORCIO CABO DE LA VELA 2021 para exponer sus peticiones. Estas peticiones fueron respondidas (Anexo 3 y 4) dentro de los tiempos de ley, sin embargo, solo hasta el 27 de julio se pudo concertar con las comunidades dicha reunión para escuchar sus peticiones (Anexo 5 y 6).

- Cabe aclarar que, de acuerdo a esta situación generada, las comunidades tomaron la decisión de detener el proceso de la obra hasta que las reuniones dieran lugar. Este proceso produjo 17 días de cese de actividades hasta realizar las negociaciones correspondientes.
- Como resultado de dicha reunión se acordó que las comunidades enviarían hojas de vida de auxiliares correspondientes al sector para evaluación y contratación por parte del CONSOCIO CABO DE LA VELA 2021. Se remitirían 15 hojas de vida hacia el sector de Puerto Bolívar y 15 hojas de vida hacia el sector de Cabo de la vela. Finalmente, solo hasta la primera semana del mes de agosto se contó con las hojas de vida correspondientes a Puerto Bolívar para poder iniciar la contratación correspondiente para el trabajo en ese sector. Esto generó un retraso de 10 días mientras se realizaba todo el proceso de selección y contratación).
- Existen limitantes generadas por la comunidad que las personas contratadas en el sector de Puerto Bolívar, no pueden entrar a trabajar a Cabo de la Vela y viceversa, debido a diferencias internas entre las comunidades. Lo anterior ha generado una dificultad en el avance del proyecto, no solo por el modelo de contratación, sino, también, por los tiempos de respuesta por parte de las comunidades para la pronta recepción del personal. Esto generó un retraso de 15 días adicionales mientras se logró superar las diferencias.

2. ASPECTO CLIMATOLOGICO.

Actualmente el país atraviesa la segunda temporada invernal de la cual, el Departamento de la Guajira, el invierno ha causado que los trabajos se suspendan intermitentemente además de los fuertes vientos presentados en

las últimas tres semanas, según lo indica el IDEAM esta temporada se prevé ira hasta mediados del mes de noviembre lo que generara un mayor retraso en el ingreso de la carga con materiales eléctricos y de la maquinaria para la instalación de los postes.



PERIODICO EL TIEMPO (25 DE AGOSTO DE 2021).



Desde esta fecha se han presentado fuertes lluvias que han imposibilitado la ejecución normal del proyecto

No obstante, el cumplimiento del cronograma está sujeto a las externalidades como son los de tipo social sobre el cual se presentan hechos constantes de las comunidades frente a los diferentes proyectos de obra

que se desarrollan en la región, las manifestaciones de inconformidad con el Gobierno Nacional en relación con la Sentencia T-302 del 2017 (<https://www.ambitojuridico.com/noticias/constitucional/corte-constitucional-hara-sesion-de-seguimiento-la-sentencia-t-302-del-2017>), han generado tensión social y vulneran el normal desarrollo de las obras que se adelantan en la región afectadas por los cierres de vías, marchas, paros o ceses de actividades, etc.

En cuanto al factor climatológico, se prevé será el de mayor incidencia en la ejecución de las actividades puesto que los pronósticos del clima mencionan 29 días lluviosos en el mes de noviembre y 28 días lluviosos para el mes de diciembre de 2021, así como el prominente invierno durante los próximos tres meses tal como se evidencia en las fuentes de información sobre el clima.

Tiempo promedio en Colombia en Noviembre de 2021

Durante el mes de noviembre 2021, Colombia experimentará **temperaturas mínimas de 11°C y máximas de hasta 19°C.**

Si bien es verdad que el clima será agradable, es una buena idea contar con algo de ropa de abrigo por si acaso.

Con más de **22 días lluviosos este mes**, Colombia va a estar increíblemente mojado durante noviembre. Asegúrate de empacar tu paraguas, y de traer tus botas de goma para estar seco. Va a llover a cantaros este mes!

Para conocer el pronóstico del tiempo actual y preciso, consulte la página de pronóstico del [tiempo para 14 días en Colombia](#).

 TEMPERATURAS 19° / 11°	 DÍAS LLUVIOSOS 29 Días
 DÍAS NEVADOS 0 Días	 DÍAS SECOS 1 Días
 LLUVIA PROMEDIO 190 mm	 LUZ 7.6 Hrs

Fuente. <https://www.tiempo3.com/southamerica/colombia?page=month&month=November>

Pronóstico meteorológico del clima en Colombia para Diciembre de 2021

Durante el mes de diciembre 2021, Colombia experimentará **temperaturas mínimas de 10°C y máximas de hasta 19°C**.

Si bien es verdad que el clima será agradable, es una buena idea contar con algo de ropa de abrigo por si acaso.

Con más de **22 días lluviosos este mes**, Colombia va a estar increíblemente mojado durante diciembre. Asegúrate de empacar tu paraguas, y de traer tus botas de goma para estar seco. Va a llover a cantaros este mes!

Para conocer el pronóstico del tiempo actual y preciso, consulte la página de pronóstico del [tiempo para 14 días en Colombia](https://www.tiempo3.com/southamerica/colombia?page=month&month=December).

 TEMPERATURAS 19° / 10°	 DÍAS LLUVIOSOS 28 Días
 DÍAS NEVADOS 0 Días	 DÍAS SECOS 3 Días
 LLUVIA PROMEDIO 118 mm	 LUZ 7.7 Hrs

Fuente. <https://www.tiempo3.com/southamerica/colombia?page=month&month=December>

Clima

¿Volverá a llover fuertemente en Colombia? | Pronósticos del Ideam para los próximos meses

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales dio cuenta de las condiciones climáticas que se vienen para los colombianos.

1/9/2021

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) presentó el pronóstico del tiempo para los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2021. De acuerdo con el pronunciamiento que el organismo hizo este miércoles, se vienen lluvias. “Frente a la segunda temporada de lluvias en el país y seguimiento a la evolución del enfriamiento de las aguas del océano Pacífico tropical, los incrementos más altos de precipitación se esperan para el mes de noviembre. Se estiman registros de lluvias entre 40 % y 60 % por encima de los promedios históricos en el norte de La Guajira y centro del litoral Caribe de los departamentos de Magdalena y Atlántico”.

Para el trimestre septiembre, octubre y noviembre de 2021 los modelos nacionales predicen incrementos de lluvias por encima de los registros históricos entre 20 % y 40 % en la península de La Guajira y centro del litoral Caribe. Se espera aumentos de lluvia entre 10 % y 20 % en Magdalena, Atlántico, Cesar, centro de Bolívar, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca y Chocó. Se prevén reducciones de lluvia entre 10 % y 20 % en el litoral de Cauca y centro de Nariño. Entre 20 % y 40 % en el resto de Magdalena y Atlántico, así como a lo largo de Cesar.

<https://www.semana.com/medio-ambiente/articulo/volvera-a-llover-fuertemente-en-colombia-estos-son-los-pronosticos-del-ideam-para-los-proximos-meses/202109/>

3. TIEMPOS DE ENTREGA DE MATERIALES.

Después de realizar el Estudio de Mercado de los conductores AAAC 312.8 MCM (BUTTE), 123.3 MCM (AZUSA), se evidencian entregas de hasta 120 días del material. Este conductor es el de la red troncal del proyecto por lo que el tiempo de entrega del mismo retrasa la ejecución del mismo considerablemente.

En virtud de lo anterior, y según la naturaleza de las obras, el entorno social y climatológico, el proyecto estará expuesto durante toda su ejecución a las externalidades mencionadas, por lo tanto, solicitamos estudiar la viabilidad para la prórroga del contrato hasta el día 30 de marzo de 2022 (Anexo 7).

Sin otro en particular, continuamos atentos.

Rashid Andrés Enciso

RASHID ANDRES ENCISO ESPINOSA
R.L. CONSORCIO CABO DE LA VELA 2021
NIT. 901.469.003-4