

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia			INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO																				
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																							
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE																							
Valor Aporte Fondo Único TIC		\$	64.197.498.130			Anticipo:		\$	15.988.363.736			% del Anticipo		0%									
Pagos o Desembolsos Programados			Desembolsos Realizados			Amortización del anticipo			Solicitudes de Legalizaciones														
	Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha programada	Valor (\$) programado	Fecha real	Valor (\$) real amortizado	Fecha	Valor (\$)	Observaciones									
23/12/2019	\$ 15.088.363.736	Anticipo equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX por concepto de anticipo, sujeto a la aprobación por parte de la Supervisión de: (i) perfeccionamiento y liquidación del Contrato de Aporte y (ii) entrega del plan de inversión mensual del anticipo. (Este anticipo se amortizará de la siguiente manera: 20 % en el primer desembolso, 80% en el segundo desembolso y 30% en el tercer desembolso.	25/02/2020	3083020	24%	\$ 15.088.363.736		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	20/08/2020	\$	12.230.486.246	Primera legalización Período legalizado: Julio de 2020 Registro: 202009576								
15/09/2020	\$ 5.033.121.912	Primer Desembolso: equivalente al dieciséis por ciento (16%) del CAPEX sujeto a: (i) entrega de los documentos de planeación; (ii) concertación de instrumentos de verificación. Sobre este desembolso se amortizará el 20% del anticipo.	31/07/2020	201124820	8%	\$ 5.033.121.912	20%	15/09/2020	\$ 3.019.873.147	31/07/2020	\$ 3.019.873.147	9/11/2020	\$	2.868.879.490	Segunda legalización Período legalizado: Septiembre de 2020 Registro: 202009351								
15/09/2020	\$ 5.033.121.912	Segundo desembolso: equivalente al veinticinco por ciento (25%) del CAPEX sujeto a: (i) entrega de la primera meta de instalación y puesta en servicio de los activos. Sobre este desembolso se amortizará el 50% restante del anticipo.	07/12/2020	301882720	8%	\$ 5.033.121.912	50%	15/09/2020	\$ 7.549.682.868	7/12/2020	\$ 7.549.682.868	16/01/2021	\$	4.888.248.450	Tercera legalización Período legalizado: Noviembre de 2020 Registro: 212001089								
28/12/2020	\$ 10.066.243.824	Tercer desembolso: equivalente al veintinueve por ciento (29%) del CAPEX, sujeto a entrega de la segunda meta de instalación y puesta en servicio de los activos. Sobre este desembolso se amortizará el 30% restante del anticipo correspondiente al CAPEX.	05/02/2021	16213121	16%	\$ 10.066.243.824	30%	28/12/2020	\$ 4.529.809.721	5/02/2021	\$ 4.529.809.721	19/08/2021	\$	4.982.902.704	Cuarta legalización Período legalizado: Junio de 2021 Registro: 212081079								
28/12/2020	\$ 346.680.000	Cuarto desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: (i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y (ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico.	02/07/2021	158596521	1%	\$ 346.680.000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	7/10/2021	\$	9.708.503.404	Quinta legalización Período legalizado: Agosto de 2021 Registro: 212102553								
15/03/2021	\$ 16.832.885.736	Quinto desembolso: equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX, sujeto a entrega de la tercera meta de instalación y puesta en servicio de los activos, y el OPEX sujeto a: (i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y (ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico.	08/07/2021	161111421	26%	\$ 16.832.885.736		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	8/11/2021	\$	275.094.610	Sexta legalización Período legalizado: Septiembre de 2021 Registro: 212113224								
15/06/2021	\$ 3.468.560.000	Sexto desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: (i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y (ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico.	18/09/2021	208039821	5%	\$ 3.468.560.000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$	-									
15/09/2021	\$ 3.468.560.000	Séptimo desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: (i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y (ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico.	02/11/2021	294896521	5%	\$ 3.468.560.000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$	-									
15/12/2021	\$ 3.119.880.000	Octavo desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: (i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y (ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$	-									
17/03/2022	\$ 1.733.040.000	Noveno desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: (i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y (ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$	-									
TOTAL		\$	64.197.498.130,00			ACUMULADOS			92%	\$59.344.538.130	100% TOTAL	\$	15.988.363.736	TOTAL		\$	34.874.123.964						
SALDO POR GIRAR:			\$	4.852.920.000			8%	ANTICIPO POR AMORTIZAR:			\$	0	0%	SALDO POR LEGALIZAR:			\$	24.470.426.155,86	41%				
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:																							
PERÍODO:			31/10/2021			VALOR (\$) EN EL PERÍODO:			\$ 91,77			ACUMULADO:			\$ 542.878.981,71			TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:		\$		540.807.709,10	
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:																							
PERÍODO:			mm/yy			VALOR (\$) EN EL PERÍODO:			\$ -			TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:			\$		-						
EJECUCIÓN CONTRACTUAL																							
Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio							(% Avance mes		(% Acumulado		Actividades realizadas y novedades en el periodo												
1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fiduciario, una vez cumple los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilidades, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.							0,61%		14,59%		El FONDO ÚNICO TIC realizó las siguientes actividades: -El día 08 de noviembre se brindó ante el Grupo de Contabilidad mediante Rad Minic 212113224 legalización de recursos del mes de septiembre de 2021 junto con sus respectivos soportes. -El día 16 de noviembre se realizó la revisión del informe fiduciario de octubre de 2021 remitido por fiduciaria Fiduciarios. -El día 04 de noviembre de 2021 Ejecución de recursos y cierre de vigencia 2021 – Contrato de Aporte N° 980 de 2019. Rad MIN TIC 212117756 -El día 18 de noviembre se realizó Comité Fiduciario. Objetivo: Seguimiento de citas.												

 El futuro digital es de todos 		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO					
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE							
5. Llevar a cabo la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura conforme las especificaciones establecidas en el anexo técnico.					A la fecha del presente informe, el proyecto se encuentra en la etapa de operación de lo total de los 30.332 accesos contractuales y adicionales. Durante el periodo del reporte y de acuerdo con el informe V&A, el operador ha realizado: Mantenimientos preventivos: 54 mantenimientos preventivos conforme al plan de mantenimiento lo que corresponde al 100% de los municipios del contrato de aporte Mantenimientos Correctivos: 750 debido a fallas en la operación Visitas de verificación: 54 (obligación cumplida) Visitas de aprobación de aprobación: 54 (obligación cumplida) Visitas de Calidad: 33 de un total de 54 requeridas, de los cuales 8 han sido fallidas Atención de PQRS de los usuarios: - 2362 Total Alertas - 2390 total cerradas - 342 permanencia abiertas De acuerdo con el informe V&A del operador, este presenta el resultado de los indicadores de Calidad y Niveles de Servicio así: Disponibilidad de la red: 100% Velocidad de navegación: 100% Calidad en la atención al usuario: 210% Estado de usuarios activos: 99.8% Disponibilidad de la C.U.T.: 99.9%		
6. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de usuarios que integran la meta regional adjudicada, y la cantidad de accesos adicionales que haga parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico.	0.00%	35.00%			A la fecha del presente informe, el proyecto se encuentra en la etapa de operación de lo total de los 30.332 accesos contractuales y adicionales. Durante el periodo del reporte y de acuerdo con el informe V&A, el operador ha realizado: Mantenimientos preventivos: 54 mantenimientos preventivos conforme al plan de mantenimiento lo que corresponde al 100% de los municipios del contrato de aporte Mantenimientos Correctivos: 750 debido a fallas en la operación Visitas de verificación: 54 (obligación cumplida) Visitas de aprobación de aprobación: 54 (obligación cumplida) Visitas de Calidad: 33 de un total de 54 requeridas, de los cuales 8 han sido fallidas Atención de PQRS de los usuarios: - 2362 Total Alertas - 2390 total cerradas - 342 permanencia abiertas De acuerdo con el informe V&A del operador, este presenta el resultado de los indicadores de Calidad y Niveles de Servicio así: Disponibilidad de la red: 100% Velocidad de navegación: 100% Calidad en la atención al usuario: 210% Estado de usuarios activos: 99.8% Disponibilidad de la C.U.T.: 99.9%		
7. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto;	2.78%	30.00%			Se equisitaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados: Comunicado con radicado 21198002 del 30/11/2021 y asuirt: Respuesta observaciones Informe mensual No. 23 Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 Comunicado con radicado 21198787 del 30/11/2021 y asuirt: Respuesta a requerimiento 477 Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 Comunicado con radicado 21198782 del 30/11/2021 y asuirt: Respuesta a visita de calidad San Pedro de Urabá y Arango Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 Comunicado con radicado 21198708 del 29/11/2021 y asuirt: Respuesta a visita Causas y Concorda Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 Comunicado con radicado 21198691 del 29/11/2021 y asuirt: Respuesta a Simulacro en San Juan de Urabá- Antioquia Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 Comunicado con radicado 21198695 del 29/11/2021 y asuirt: Alcance a comunicado PQU/UTENERGIA/LECO-CAM-0026-2021 Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 Comunicado con radicado 21198693 del 29/11/2021 y asuirt: Respuesta a Observaciones de la Compensación Tiempo Fuera de Servicio Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 Comunicado con radicado 21198478 del 19/11/2021 y asuirt: Respuesta a resultados visitas de calidad para los municipios de la Unión (5) Santafé Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 Comunicado con radicado 21198430 del 19/11/2021 y asuirt: Respuesta a requerimiento 487 Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 Comunicado con radicado 21198430 del 19/11/2021 y asuirt: Respuesta a Observaciones a Salud de reemplazo de cliente Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 Comunicado con radicado 21198328 del 19/11/2021 y asuirt: Respuesta a resultados visitas de calidad para los municipios de Riosucio, Valdivia y Zaragoza en Antioquia Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 Comunicado con radicado 21198290 del 12/11/2021 y asuirt: Respuesta a resultados visitas de calidad para los municipios de Antioquia y Santafé de Antioquia Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 Comunicado con radicado 21198290 del 12/11/2021 y asuirt: Respuesta a resultados visitas de calidad para los municipios de Antioquia y Santafé de Antioquia Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 Comunicado con radicado 21198290 del 12/11/2021 y asuirt: Respuesta a resultados visitas de calidad para los municipios de Antioquia y Santafé de Antioquia Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 Comunicado con radicado 21198290 del 12/11/2021 y asuirt: Respuesta a resultados visitas de calidad para los municipios de Antioquia y Santafé de Antioquia Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 Comunicado con radicado 21198290 del 12/11/2021 y asuirt: Respuesta a resultados visitas de calidad para los municipios de Antioquia y Santafé de Antioquia Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 Comunicado con radicado 21198290 del 12/11/2021 y asuirt: Respuesta a resultados visitas de calidad para los municipios de Antioquia y Santafé de Antioquia Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 Comunicado con radicado 21198290 del 12/11/2021 y asuirt: Respuesta a resultados visitas de calidad para los municipios de Antioquia y Santafé de Antioquia Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 Comunicado con radicado 21198290 del 12/11/2021 y asuirt: Respuesta a resultados visitas de calidad para los municipios de Antioquia y Santafé de Antioquia Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 Comunicado con radicado 21198290 del 12/11/2021 y asuirt: Respuesta a resultados visitas de calidad para los municipios de Antioquia y Santafé de Antioquia Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 Comunicado con radicado 21198290 del 12/11/2021 y asuirt: Respuesta a resultados visitas de calidad para los municipios de Antioquia y Santafé de Antioquia Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 Comunicado con radicado 21198290 del 12/11/2021 y asuirt: Respuesta a resultados visitas de calidad para los municipios de Antioquia y Santafé de Antioquia Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 Comunicado con radicado 21198290 del 12/11/2021 y asuirt: Respuesta a resultados visitas de calidad para los municipios de Antioquia y Santafé de Antioquia Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 Comunicado con radicado 21198290 del 12/11/2021 y asuirt: Respuesta a resultados visitas de calidad para los municipios de Antioquia y Santafé de Antioquia Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 Comunicado con radicado 21198290 del 12/11/2021 y asuirt: Respuesta a resultados visitas de calidad para los municipios de Antioquia y Santafé de Antioquia Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 Comunicado con radicado 21198290 del 12/11/2021 y asuirt: Respuesta a resultados visitas de calidad para los municipios de Antioquia y Santafé de Antioquia Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 Comunicado con radicado 21198290 del 12/11/2021 y asuirt: Respuesta a resultados visitas de calidad para los municipios de Antioquia y Santafé de Antioquia Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 Comunicado con radicado 21198290 del 12/11/2021 y asuirt: Respuesta a resultados visitas de calidad para los municipios de Antioquia y Santafé de Antioquia Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 Comunicado con radicado 21198290 del 12/11/2021 y asuirt: Respuesta a resultados visitas de calidad para los municipios de Antioquia y Santafé de Antioquia Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 Comunicado con radicado 21198290 del 12/11/2021 y asuirt: Respuesta a resultados visitas de calidad para los municipios de Antioquia y Santafé de Antioquia Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 Comunicado con radicado 21198290 del 12/11/2021 y asuirt: Respuesta a resultados visitas de calidad para los municipios de Antioquia y Santafé de Antioquia Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 Comunicado con radicado 21198290 del 12/11/2021 y asuirt: Respuesta a resultados visitas de calidad para los municipios de Antioquia y Santafé de Antioquia Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 Comunicado con radicado 21198290 del 12/11/2021 y asuirt: Respuesta a resultados visitas de calidad para los municipios de Antioquia y Santafé de Antioquia Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 Comunicado con radicado 21198290 del 12/11/2021 y asuirt: Respuesta a resultados visitas de calidad para los municipios de Antioquia y Santafé de Antioquia Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 Comunicado con radicado 21198290 del 12/11/2021 y asuirt: Respuesta a resultados visitas de calidad para los municipios de Antioquia y Santafé de Antioquia Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 Comunicado con radicado 21198290 del 12/11/2021 y asuirt: Respuesta a resultados visitas de calidad para los municipios de Antioquia y Santafé de Antioquia Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 Comunicado con radicado 21198290 del 12/11/2021 y asuirt: Respuesta a resultados visitas de calidad para los municipios de Antioquia y Santafé de Antioquia Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 Comunicado con radicado 21198290 del 12/11/2021 y asuirt: Respuesta a resultados visitas de calidad para los municipios de Antioquia y Santafé de Antioquia Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 Comunicado con radicado 21198290 del 12/11/2021 y asuirt: Respuesta a resultados visitas de calidad para los municipios de Antioquia y Santafé de Antioquia Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 Comunicado con radicado 21198290 del 12/11/2		

		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO		
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE				
Presunto Incumplimiento de la obligación No. 9, Contrato de aporte No. 860 de 2019.	Técnicas	El Fondo Único de TIC presentó Informe de Presunto Incumplimiento No 9 Asociado a la Entrega Documental de la Tercera Meta mediante comunicado con radicado: 211048333 del 18/06/2021	El operador se encuentra en proceso de subsanación de los hechos que dieron origen al informe de posible incumplimiento. Se realizó la primera audiencia de descargos el 9 de septiembre de 2021 Expediente 23 de 2021 - Contrato 860 de 2019, se reanuda para el 22/9/2021 y se suspendió para el 11 de octubre de 2021. El día 15 de octubre de 2021 se realizó la audiencia de descargos del Expediente 23 de 2021 - Contrato 860 de 2019. El proceso se da por terminado mediante Resolución número 02778 del 15 de octubre de 2021	
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES				
Fecha de elaboración del informe: diciembre 6 de 2021				
La información presentada en este informe será validada a través de la aprobación de los informes mensuales de inventorial.				
Aspectos Técnicos -- Revisó: Ivan Giraldo  / Jhonny Tzujlo				
Aspectos Financieros -- Revisó: Heliana Avendaño  / J				
Aspectos Jurídicos: Alejandra Vargas Barrera  / R				
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME				
Nombre Supervisor:	LACIDES ROBLES ESPINOSA	Firma del Supervisor:		
Original: Expediente del Contrato				
Cargue del Informe en Excel en la herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.				

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

860-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20211210-115607-6e8191-97159647

Creación: 2021-12-10 11:56:07

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-12-17 09:48:00

Revisión: Revisó

Jessica Trujillo Gaitán
52995743
jtrujillo@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC

Revisión: Revisó

HELIANA AVENDAÑO VACA
1049796849
havendano@mintic.gov.co
Contratista Dirección de Infraestructura

Elaboración: Elaboró

Iván Darío Giraldo García
15347768
igiraldo@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura

Elaboración: Elaboró

cbeltran@mintic.gov.co

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

860-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20211210-115607-6e8191-97159647

Creación: 2021-12-10 11:56:07

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-12-17 09:48:00



Escanee el código
para verificación

Firma: Firmó

Lucides Robles
91292085
LROBLES@MINTIC.GOV.CO
Subdirector de Operaciones
MinTic Subdirección de Operaciones

Revisión: Revisó

ALEJANDRA VARGAS
1053821834
avargasb@mintic.gov.co
Apoyo a la Supervisión
Dirección de Infraestructura

REPORTE DE TRAZABILIDAD			
860-2019			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20211210-115607-6e8191-97159647		Creación: 2021-12-10 11:56:07	Escanee el código para verificación
Estado: Finalizado		Finalización: 2021-12-17 09:48:00	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Cielo Constanza Beltran Hernandez cbeltran@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2021-12-10 11:56:08 Lec.: 2021-12-10 12:00:50 Res.: 2021-12-10 12:01:27 IP Res.: 186.29.73.3
Elaboración	Iván Darío Giraldo García igiraldo@mintic.gov.co Contratista Dirección de Infraestructura	Aprobado	Env.: 2021-12-10 12:01:27 Lec.: 2021-12-10 12:03:52 Res.: 2021-12-10 12:04:16 IP Res.: 186.102.17.105
Revisión	HELIANA AVENDAÑO VACA havendano@mintic.gov.co Contratista Dirección de Infraestructura	Aprobado	Env.: 2021-12-10 12:04:16 Lec.: 2021-12-10 12:20:42 Res.: 2021-12-15 16:40:39 IP Res.: 190.90.132.156
Revisión	Jessica Trujillo Gaitán jtrujillo@mintic.gov.co Contratista MINTIC	Aprobado	Env.: 2021-12-15 16:40:39 Lec.: 2021-12-15 16:41:18 Res.: 2021-12-15 16:41:23 IP Res.: 190.145.189.98
Revisión	ALEJANDRA VARGAS avargasb@mintic.gov.co Apoyo a la Supervisión Dirección de Infraestructura	Aprobado	Env.: 2021-12-15 16:41:23 Lec.: 2021-12-17 07:11:35 Res.: 2021-12-17 07:11:44 IP Res.: 186.155.80.202
Firma	Lacides Robles LROBLES@MINTIC.GOV.CO Subdirector de Operaciones MinTic Subdirección de Operaciones	Aprobado	Env.: 2021-12-17 07:11:44 Lec.: 2021-12-17 09:47:44 Res.: 2021-12-17 09:48:00 IP Res.: 190.71.137.3