

 		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO											
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE													
Periodo del Informe mes / año		DEPENDENCIA RESPONSABLE		No. CONTI/ CONV - AÑO		Nombre del Contratista / Cooperante				No. de identificación			
nov-21		Dirección de Infraestructura		831-2021		COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.				830.114.921-1			
DATOS DEL SUPERVISOR													
No. del Registro de designación		Fecha del Registro de designación		Nombre Completo y Cargo				No. de identificación					
212046392		20/05/2021		LACIDES ROBLES ESPINOSA				91.292.085					
Convenio		Contrato		X		Tipo:		20 FOMENTO		Modalidad de selección		LICITACIÓN PÚBLICA	
Legaliza Recursos		SI		NO		X		Legaliza Bienes		SI		NO	
Objeto: Ejecutar el proyecto de última milla móvil obligándose a entregar, activar y prestar el servicio de conectividad a internet y voz móvil en el grupo de municipios adjudicado (Grupo A) de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo Técnico.													
No. Rubro presupuestal		Nombre del Rubro Presupuestal				Valor Contrato y/o Convenio				Fechas			
C-2301-0400-21-0-2301027-03		TRANSPARENCIAS CORRIENTES-SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO - DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET NACIONAL				Aporte - Fondo Único TIC				\$ 48.337.789.500,00			
						Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)				\$ -			
						Aporte - Otros				\$ -			
						Aporte - Otros				\$ -			
						Valor Total				\$ 48.337.789.500,00			
N° de proceso en SECOP		Fecha de Publicación en SECOP											
ETIC-CP-012-2021		23/03/2021											
Requisitos para el perfeccionamiento													
Póliza inicial N.º		Fecha de aprobación de la Póliza		Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)		Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza		N.º de Registro Presupuestal		Valor en el Registro		Fecha Registro Presupuestal	
3007594-6		20/05/2021				01/06/2021		172521		\$ 21.483.462.000		19/05/2021	
0763947-3		20/05/2021								\$ -			
										\$ -			
										\$ -			
Modificaciones / Terminación / Liquidación													
Modificación Contractual		Fecha de la Modificación Contractual		Tiempo de la prórroga (En meses)		Fecha final de ejecución según prórroga		Valor de la adición o reducción		Justificación de la Modificación Contractual			
								\$ -					
								\$ -					
								\$ -					
								\$ -					
TOTALES \$ -													
Terminación anticipada		Fecha terminación		Justificación		Requiere Acta de liquidación		Estado del Acta de Liquidación		Fecha del Acta de Liquidación		Comentarios	
SI		NO		X		SI		NO					
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE													
Valor Aporte Fondo Único TIC		\$		48.337.789.500		Anticipo:		\$		-		% del Anticipo	
Pagos o Desembolsos Programados				Desembolsos Realizados				Amortización del anticipo				Solicitudes de Legalizaciones	
	Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha programada	Valor (\$) programado	Fecha real	Valor (\$) real amortizado	Fecha	Valor (\$)
16/09/2021	\$6.138.132.000,00	Sujeto a (i) perfeccionamiento y legalización del Contrato de aporte. Entrega por parte del contratista y aprobación por parte de la interventoría de: (i) Crear, implementar y poner en servicio el repositorio de información (ii) Del Plan de Entrega de las Tarjetas SIM CARD (iii) Entrega de las tarjetas SIM CARD a los beneficiarios tanto estudiantes como mujeres emprendedoras (iv) Prestación efectiva del servicio de conectividad a internet y voz móvil del primer y segundo mes contado a partir del inicio de la etapa de operación para el 60% de las SIM CARD adjudicadas (meta 1 y meta 2). v) Prestación efectiva del servicio de conectividad a internet y voz móvil del primer mes de operación para el 40% de las SIM CARD adjudicadas (meta 3).	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -
El contratista no ha cumplido los requisitos para acceder al desembolso, a continuación el estado actual de cada uno de los requisitos: i) Crear, implementar y poner en servicio el repositorio de información. Cumplido Aprobado mediante comunicado UMM-INTV-TIGO-0009-21 con radicado MINTIC No. 211055811 del 13 de julio de 2021 ii) Del Plan de Entrega de las Tarjetas SIM CARD. Cumplido . Aprobado mediante comunicado UMM-INTV-TIGO-0005-21 con radicado MINTIC No. 211052578 del 2 de julio de 2021 y UMM-INTV-TIGO-0010-21 con radicado MINTIC No. 211055530 del 13 de julio de 2021 iii) Entrega de las tarjetas SIM CARD a los beneficiarios tanto estudiantes como mujeres emprendedoras. (Pendiente) iv) Prestación efectiva del servicio de conectividad a internet y voz móvil del primer y segundo mes contado a partir del inicio de la etapa de operación para el 60% de las SIM CARD adjudicadas (meta 1 y meta 2). (Pendiente) v) Prestación efectiva del servicio de conectividad a internet y voz móvil del primer mes de operación para el 40% de las SIM CARD adjudicadas (meta 3). (Pendiente) vi) Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del informe mensual por parte de la interventoría. (Pendiente)													
15/12/2021	\$11.508.997.500,00	Sujeto a Prestación efectiva de servicio de conectividad a internet y voz móvil correspondiente al mes 3, mes 4 y mes 5 de operación. Entrega por parte del contratista y aprobación por parte de la interventoría de: 3) Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del informe mensual por parte de la	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -
El contratista no ha cumplido los requisitos para acceder al desembolso.													
22/12/2021	\$3.836.332.500,00	Sujeto a Prestación efectiva de servicio de conectividad a internet y voz móvil correspondiente al mes 6. Entrega por parte del contratista y aprobación por parte de la interventoría de: (Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del informe mensual por parte de la	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -
El contratista no ha cumplido los requisitos para acceder al desembolso.													
18/04/2022	\$11.508.997.500,00	Sujeto a Prestación efectiva de servicio de conectividad a internet y voz móvil correspondiente al mes 7, mes 8, mes 9 de operación. Entrega por parte del contratista y aprobación por parte de la interventoría de: (i) Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del informe mensual por parte de la	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -

 El futuro digital es de todos						INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO												
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																		
14/07/2022	\$11.508.997.500,00	Sujeto a Presentación efectiva de servicio de conectividad a internet y voz móvil correspondiente al mes 10, mes 11 y mes 12 de operación. Entrega por parte del contratista y aprobación por parte de la interventoría de: i) Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del informe mensual por parte de la interventoría.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	-	dd/mm/aaaa	\$ -	-	dd/mm/aaaa	\$ -	-		
25/08/2022	\$3.836.332.500,00	Sujeto a Presentación efectiva de servicio de conectividad a internet y voz móvil correspondiente al mes 13 de operación. Entrega por parte del contratista y aprobación por parte de la interventoría de: i) Entrega Informe de Mensual de Actividades y aprobación del informe mensual por parte de la interventoría. ii) Entrega Informe Final y aprobación del informe final	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	-	dd/mm/aaaa	\$ -	-	dd/mm/aaaa	\$ -	-		
TOTAL	\$ 48.337.789.500,00		ACUMULADOS		0%	\$0		0% TOTAL	\$ -	-	TOTAL	\$ -	-	TOTAL	\$ -	-		
SALDO POR GIRAR:			\$	48.337.789.500	100%	ANTICIPO POR AMORTIZAR:			\$	-	0%	SALDO POR LEGALIZAR:			N/A	N/A		
RENTIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:																		
PERIODO:			mm/yy		VALOR (\$) EN EL PERIODO:		\$	-	ACUMULADO:		\$	-	TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:			\$	-	
RENTREGO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:																		
PERIODO:			mm/yy		VALOR (\$) EN EL PERIODO:		\$	-	EJECUCIÓN CONTRACTUAL			TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:			\$	-		
Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio						(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo										
1. Pagar oportunamente el valor total del contrato, de conformidad con lo estipulado en el numeral 7. Forma de pago y requisitos en este mismo documento. Y previo cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.						0,00%	0,00%	Se realizarán los pagos una vez el operador cumpla con los requisitos establecidos contractualmente. A continuación, se presenta el avance al corte del presente informe, del cumplimiento de las obligaciones para acceder al primer pago: i) Crear, implementar y poner en servicio el repositorio de información. Cumplido Aprobado mediante comunicado URM-INTV-TIGO-0009-21 con radiado MINTIC No. 211055811 del 13 de julio de 2021 ii) Del Plan de Entrega de las Tarjetas SIM CARD. Cumplido Aprobado mediante comunicado URM-INTV-TIGO-0005-21 con radiado MINTIC No. 211052578 del 2 de julio de 2021 y URM-INTV-TIGO-0010-21 con radiado MINTIC No. 211055830 del 13 de julio de 2021 iii) Entrega de las tarjetas SIM CARD a los beneficiarios tanto estudiantes como mujeres emprendedoras. (Pendiente) iv) Prestación efectiva del servicio de conectividad a internet y voz móvil del primer y segundo mes contado a partir del inicio de la etapa de operación para el 60% de las SIM CARD adjudicadas (meta 1 y meta 2). (Pendiente) v) Prestación efectiva del servicio de conectividad a internet y voz móvil del primer mes de operación para el 40% de las SIM CARD adjudicadas (meta 3). (Pendiente) vi) Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del informe mensual por parte de la interventoría. (Pendiente) La supervisión se encuentra adelantando la solicitud de reserva presupuestal para garantizar los recursos en la vigencia 2022.										
2. Designar al funcionario que ejercerá la supervisión y el control de ejecución del contrato, quien estará en permanente contacto con el contratista, para la coordinación de cualquier asunto que así se requiera.						0,00%	2,00%	02 jun – Se suscribe acta de inicio del Contrato de Aporte No. 831 de 2021 (COLOMBIA MÓVIL-Grupo A: 209.646 SIMCARD)										
3. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos.						0,6%	3,6%	A continuación, se relacionan las actividades llevadas a cabo durante el mes de noviembre de 2021: 5 nov - Se remite comunicación con radiado No. 212112193 del 5 de noviembre de 2021, mediante el cual se da respuesta frente a la solicitud del Registro Civil elevada por TIGO. 19 nov - Se remite comunicación con radiado No. 212117539, mediante el cual se da traslado de la denuncia presentada por TELEFÓNICA en contra de COLOMBIA MÓVIL S.A.E.S. P, en virtud del desarrollo del Contrato de Aporte No. 831 de 2021, para que se remita toda la información que permita generar respuesta a la denuncia imputada, la cual surge en desarrollo del objeto contractual del proyecto Última Milla Móvil, ahora Navega TIC. 22 nov - Se remite comunicación con radiado No. 212118121 del 22 de noviembre de 2021, mediante el cual se solicita los insumos para dar respuesta a la Denuncia de TELEFÓNICA. Con corte al 25 de noviembre se tiene el siguiente avance en las metas de entrega de la SIM: TIGO: La interventoría informó que de la Meta 2 (83.858) ya se cuenta con la totalidad de los beneficiarios elegibles. El operador debe radicar comunicación oficial para adelantar la validación del SISBEN IV y proceder con la aprobación por parte de la interventoría. Para el caso de Meta 3 (83.858), la interventoría informó que se tienen 2.410 beneficiarios elegibles. Supervisión radica informe de presunto incumplimiento a la Secretaría General el 22 de noviembre de 2021. Reuniones de seguimiento y mesas de trabajo 4 nov - Se adelanta mesa de trabajo con TIGO e interventoría para revisar la información que reposa en el repositorio de información del Contratista 10 nov - Se adelanta mesa de trabajo con TIGO e interventoría para revisar los avances que se tienen en el cumplimiento de la Meta 2 y 3 del contratista. 10 nov - Se adelanta comité operativo de TIGO 18 nov - Se adelanta mesa de trabajo con la interventoría con el fin de revisar las fechas para el cierre fiscal. 22 nov - Se adelanta reunión de seguimiento del Contrato de interventoría y de TIGO 24 nov - Se adelanta reunión de seguimiento de TIGO 24 nov - Se adelanta mesa de trabajo con interventoría para revisar el proceso de sustitución del proyecto										
4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.						0,6%	3,6%	Durante el mes de Noviembre se suscribieron las siguientes comunicaciones: -05 nov - se remite comunicación con radiado No.212112193 respuesta a radiado No. 211088579 del 29 de octubre de 2021 con solicitud de adquirir directamente los registros civiles de los beneficiarios inscritos. -19 nov - Se remite comunicación con radiado No. 212117539, mediante el cual se da traslado de la denuncia presentada por TELEFÓNICA en contra de COLOMBIA MÓVIL S.A.E.S. P, en virtud del desarrollo del Contrato de Aporte No. 831 de 2021, para que se remita toda la información que permita generar respuesta a la denuncia imputada, la cual surge en desarrollo del objeto contractual del proyecto Última Milla Móvil, ahora Navega TIC. -29 nov - se remite comunicación con radiado No.2121121069 respuesta a radiado 211097235 del 29 de noviembre de 2021 con el cruce sisben IV para aprobación de meta 2 Tigo.										
5. Efectuar la suscripción del acta de inicio del contrato, previa verificación de los requisitos de perfeccionamiento.						0,00%	3,00%	02 jun – Se suscribe acta de inicio del Contrato de Aporte No. 831 de 2021 (COLOMBIA MÓVIL-Grupo A: 209.646 SIMCARD) 15 jun - Se remite listado inicial de 164.311 posibles beneficiarios. 23 jun - Se remite listado de 77.420 posibles beneficiarios. Teniendo en cuenta los resultados del proceso de validación que adelanta el operador, se han entregado listados adicionales, como se detalla a continuación: 12 jul - Se remite listado con 242.157 de estudiantes del SENA 30 jul - Se remite listado con 17.102 inscritos, resultado del a 4º convocatoria adelantada por el Ministerio. 23 ago - Se comparte listado con 4.490 inscritos, resultado del a 4º convocatoria adelantada por el Ministerio. 24 ago - Se comparte listado con 17.894 inscritos, mujeres emprendedoras. 01 sept, se comparte Listado con 10427 beneficiarios inscritos en el enlace publicado por el ministerio 01 sept, se comparte listado con 68671 registros de acuerdo con la información reportada por el MEN. 08 sept, se envía listado 2685 beneficiarios inscritos en el enlace publicado por el ministerio. 21 sept, se envía listado 751491 registros de acuerdo con la información reportada por el MEN. 22 sept, se envía listado 2381 beneficiarios inscritos en el enlace publicado por el ministerio. 01 oct, se envía listado 1.438 estudiantes de la Universidad ESAP.										
6. Entregar al contratista un listado de posibles beneficiarios en el cual se identifique y relacione los nombres, ubicación y datos de contacto de cada uno (estudiantes y mujeres emprendedoras) para que el operador lleve a cabo la verificación, validación y selección de los beneficiarios del contrato de aporte a suscribir en el marco del proyecto última milla móvil. En caso de ser estudiante menor de edad, el listado en cuestión deberá identificar y relacionar los datos de identificación y contacto del padre, acudiente o representante legal del menor de edad.						0,00%	10,00%											
7. Suscribir a través del supervisor los documentos y actas que sean necesarias durante el desarrollo del contrato.						0,6%	3,6%	A continuación, se relacionan las actividades llevadas a cabo durante el mes de noviembre de 2021: 5 nov - Se remite comunicación con radiado No. 212112193 del 5 de noviembre de 2021, mediante el cual se da respuesta frente a la solicitud del Registro Civil elevada por TIGO. 19 nov - Se remite comunicación con radiado No. 212117539, mediante el cual se da traslado de la denuncia presentada por TELEFÓNICA en contra de COLOMBIA MÓVIL S.A.E.S. P, en virtud del desarrollo del Contrato de Aporte No. 831 de 2021, para que se remita toda la información que permita generar respuesta a la denuncia imputada, la cual surge en desarrollo del objeto contractual del proyecto Última Milla Móvil, ahora Navega TIC. 22 nov - Se remite comunicación con radiado No. 212118121 del 22 de noviembre de 2021, mediante el cual se solicita los insumos para dar respuesta a la Denuncia de TELEFÓNICA.										

 El futuro digital es de todos		Sistema de Colombia Móvil		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE							
A continuación, se relacionan las actividades llevadas a cabo durante el mes de noviembre de 2021:							
5 nov - Se remite comunicación con radicado No. 212112193 del 5 de noviembre de 2021, mediante el cual se da respuesta frente a la solicitud del Registro Civil elevada por TIGO.							
19 nov - Se remite comunicación con radicado No. 212117339, mediante el cual se da traslado de la denuncia presentada por TELEFÓNICA en contra de COLOMBIA MÓVIL S.A.E.S. P. en virtud del desarrollo del Contrato de Aporte No. 831 de 2021, para que se remita toda la información que permita generar respuesta a la denuncia interpuesta, la cual surge en desarrollo del objeto contractual del proyecto Última Milla Móvil, ahora Navega TIC.							
22 nov - Se remite comunicación con radicado No. 212118121 del 22 de noviembre de 2021, mediante el cual se solicita los insumos para dar respuesta a la Denuncia de TELEFÓNICA.							
Con corte al 26 de noviembre se tiene el siguiente avance en las metas de entrega de la SIM:							
TIGO: La Interventoría informó que de la Meta 2 (83.858) ya se cuenta con la totalidad de los beneficiarios elegibles. El operador debe radicar comunicación oficial para adelantar la validación del SISBEN IV y proceder con la aprobación por parte de la interventoría. Para el caso de Meta 3 (83.858), la interventoría informa que se tienen 2.410 beneficiarios elegibles.							
Supervisión radica informe de presunto incumplimiento a la Secretaría General el 22 de noviembre de 2021.							
Reuniones de seguimiento y mesas de trabajo							
4 nov - Se adelanta mesa de trabajo con TIGO e Interventoría para revisar la información que reposa en el repositorio de información del Contratista.							
10 nov - Se adelanta mesa de trabajo con TIGO e Interventoría para revisar los avances que se tienen en el cumplimiento de la Meta 2 y 3 del contratista.							
10 nov - Se adelanta comité operativo de TIGO.							
18 nov - Se adelanta mesa de trabajo con la interventoría con el fin de revisar las fechas para el cierre fiscal.							
22 nov - Se adelanta reunión de seguimiento del Contrato de interventoría y de TIGO.							
24 nov - Se adelanta reunión de seguimiento de TIGO.							
24 nov - Se adelanta mesa de trabajo con interventoría para revisar el proceso de sustitución del proyecto.							
Durante el mes de noviembre no se presentó ninguna circunstancia que vulnera los derechos del contratista.							
Se ha guardado la confidencialidad requerida para la correcta ejecución del contrato.							
Todas las actividades desarrolladas durante el mes de noviembre de 2021 se detallan en la Obligación No. 3.							

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MINTIC	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO		
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE			
4. Llevar a cabo y cumplir con las etapas de alistamiento y entrega de las SIM CARD a cada uno de los beneficiarios previo cumplimiento de los criterios de elegibilidad, tanto a los estudiantes como a las mujeres emprendedoras.	0,3%	2,0%	15 jun - Se remite listado inicial de 164.311 posibles beneficiarios. 23 jun - Se remite listado de 77.420 posibles beneficiarios. Teniendo en cuenta los resultados del proceso de validación que adelantó el operador, se han entregado listados adicionales, como se detalla a continuación: 12 jul - Se remite listado con 242.157 de estudiantes del SENA 30 jul - Se remite listado con 17.102 inscritos, resultado del 4° convocatoria adelantada por el Ministerio. 23 ago - Se comparte listado con 4.490 inscritos, resultado del 4° convocatoria adelantada por el Ministerio. 24 ago - Se comparte listado con 17.594 inscritos, mujeres emprendedoras. 01 sept, se comparte Listado con 10427 beneficiarios inscritos en el enlace publicado por el ministerio 01 sept, se comparte listado con 68571 registros de acuerdo con la información reportada por el MEN. 08 sept, se envía listado 2665 beneficiarios inscritos en el enlace publicado por el ministerio. 21 sept, se envía listado 751491 registros de acuerdo con la información reportada por el MEN. 22 sept, se envía listado 2381 beneficiarios inscritos en el enlace publicado por el ministerio. 01 oct, se envía listado 1.438 estudiantes de la Universidad ESAP. El estado de validación con corte al mes de noviembre se mantiene así: Base Total Gestionada: 217.952 En cuanto a la gestión de logística durante el mes de noviembre se tiene el siguiente: Entregas a los Beneficiarios con documentación: 211.096 Durante el mes de Noviembre se radica documentación de 111.606 beneficiarios en Disco Duro para verificación por parte de la Interventoría, de los cuales el día 30/11/2021 por medio del comunicado No. UMM-NTV-TIGO-0036-21 fue notificada la Aprobación Meta 2 (40% de los beneficiarios) correspondiente a 83.858 beneficiarios y a la fecha se tiene Elegibles Meta 3 un total de 1.770 beneficiarios. Es importante resaltar que hay pendiente aún respuesta de verificación de Tera No. 18 con un total de 25.565 beneficiarios, radicado bajo comunicado No. UMM-TIGO-NTV-0069-21. Con corte al 26 de noviembre se tiene el siguiente avance en las metas de entrega de la SIM: TIGO: La Interventoría informó que de la Meta 2 (83.858) ya se cuenta con la totalidad de los beneficiarios elegibles. El operador debe radicar comunicación oficial para adelantar la validación del SISBEN IV y proceder con la aprobación por parte de la interventoría. Para el caso de Meta 3 (83.858), la interventoría informa que se tienen 2.410 beneficiarios elegibles. Supervisión radica informe de presunto incumplimiento a la Secretaría General el 22 de noviembre de 2021.
5. Cumplir con la etapa de operación, en la cual debe prestar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil cumpliendo con las características técnicas contratadas, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada.	0,3%	2,0%	En cuanto al cumplimiento de las Metas 1, 2 y 3, se desarrollaron las siguientes actividades: 03 nov – Radicación Disco Extraíble No. 14 (Consecutivo UMM-TIGO-NTV-0063-21 / Radicado 211080385). 05 nov – Se radica Comunicado Radicación Tera No. 15 (Consecutivo UMM-TIGO-NTV-0064-21 / Radicado 211090395). 08 nov – Se radica Comunicado Formato Ejecución Octubre (Consecutivo UMM-TIGO-NTV-0065-21 / Radicado 211090871). 08 nov – Se radica Informe Mensual Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-NTV-0066-21 / Radicado 211091089). 10 nov – Se radica Comunicado Radicación Tera No. 16 (Consecutivo UMM-TIGO-NTV-0067-21 / Radicado 211091899). 17 nov – Se radica Comunicado Radicación Tera No. 17 (Consecutivo UMM-TIGO-NTV-0068-21 / Radicado 211093867). 20 nov – Se radica Comunicado Radicación Tera No. 18 (Consecutivo UMM-TIGO-NTV-0069-21 / Radicado 211094909). 22 nov – Se radica Comunicado No Consumo (Consecutivo UMM-TIGO-NTV-0070-21 / Radicado 211095233). 29 nov – Se radica Comunicado Cumplimiento Meta 2 (Correo Electrónico – Enlace Acceso Consolidado 83.858 Beneficiarios). 30 nov – Se radica Comunicado Novedades Entregas Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-NTV-0073-21 / Radicado 211098061). Adicional Interventoría ha realizado cinco (4) envíos con observaciones sobre los documentos proporcionados por los beneficiarios al momento de la entrega de su beneficio. A continuación se desglosa así: 1. Se recibe por correo electrónico el día 08 de noviembre de 2021 Elegibles y No Elegibles. Se tiene un total de 36200 beneficiarios elegibles, 14264 beneficiarios no elegibles, acumulado para meta 2 58880 2. Se recibe por correo electrónico el día 11 de noviembre de 2021 Elegibles y No Elegibles. Se tiene un total de 3349 beneficiarios elegibles, 7353 beneficiarios no elegibles, acumulado para meta 2 62207 3. Se recibe por correo electrónico el día 18 de noviembre de 2021 Elegibles y No Elegibles. Se tiene un total de 7946 beneficiarios elegibles, 12779 beneficiarios no elegibles, acumulado para meta 2 69956, efectividad de los registros presentados es del 38% 4. Se recibe por correo electrónico el día 24 de noviembre de 2021 Elegibles y No Elegibles. Se tiene un total de 16499 beneficiarios elegibles, 23527 beneficiarios no elegibles, acumulado para meta 2 86268. Se completa la meta 2 (83858 beneficiarios) y los beneficiarios restantes se tienen en cuenta para los registros de la meta 3 Con corte al 26 de noviembre se tiene el siguiente avance en las metas de entrega de la SIM: TIGO: La Interventoría informó que de la Meta 2 (83.858) ya se cuenta con la totalidad de los beneficiarios elegibles. El operador debe radicar comunicación oficial para adelantar la validación del SISBEN IV y proceder con la aprobación por parte de la interventoría. Para el caso de Meta 3 (83.858), la interventoría informa que se tienen 2.410 beneficiarios elegibles. Supervisión radica informe de presunto incumplimiento a la Secretaría General el 22 de noviembre de 2021.
6. Cumplir con cada una de las disposiciones contenidas en la Resolución 924 de 2020 "Por la cual se actualiza la política de tratamiento de datos personales del Ministerio/Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se deroga la Resolución 2007 de 2016".	0,3%	2,0%	El proyecto y la compañía TIGO siempre se apegó al cumplimiento de todos los requerimientos legales y normativos, incluyendo la política de tratamiento de datos personales, dentro de los procesos realizados en la ejecución del proyecto.
7. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de servicios de conectividad a Internet y voz móvil obligatorios que integran el grupo adjudicado, y la cantidad de servicios de conectividad a Internet y voz móvil adicionales que hagan parte de la propuesta, por el tiempo de operación y en las condiciones exigidas en el anexo técnico.	0,3%	2,0%	Tigo cuenta con una red móvil propia de alta velocidad a nivel nacional y en el caso de no tener cobertura en algunas localidades actuales o futuras, Tigo utilizará los acuerdos para contratar servicios con otros operadores y así poder ofrecer un servicio integral sin costos adicionales.
8. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto.	0,3%	2,0%	El Gerente del Proyecto mantiene contacto constante con los integrantes de Ministerio TIC e Interventoría, informando inmediatamente cualquier novedad que se presente, de igual forma se deja evidencia formal de lo tratado. Durante el mes de Noviembre se adelantaron las siguientes actividades: 04 nov – Capacitación Actualización Repositorio TIGO (Reunión Teams). 10 nov – Mesa Trabajo Comunicado UMM-TIGO-NTV-0055-21 (Reunión Presencial). 10 nov – Comité Operativo (Reunión Presencial). 22 nov – Reunión Seguimiento Contrato 831 (Reunión Teams).
9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o interventor del contrato.	0,0%	1,0%	Se designa al ingeniero Brian Steve Bautista Guzman como Gerente de Proyecto, quien realizará la retroalimentación y presentación de los avances e informes propios del Proyecto, el cual fue presentado en la reunión de inicio del Contrato.
10. Presentar los informes que se señalan en el anexo técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.	0,3%	2,0%	Durante el mes de Noviembre, se adelantaron las siguientes actividades: 08 nov – Se radica Comunicado Formato Ejecución Octubre (Consecutivo UMM-TIGO-NTV-0065-21 / Radicado 211090871). 08 nov – Se radica Informe Mensual Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-NTV-0066-21 / Radicado 211091089).
11. Realizar el seguimiento a los riesgos previsible del contrato.	0,3%	2,0%	Dentro de los informes mensuales se tiene contemplado el análisis de los riesgos inherentes al proyecto, adicional las reuniones de seguimiento se comunican los riesgos y el tratamiento a estos para mitigar su impacto.
12. Disponer del equipamiento y sistemas complementarios necesarios para la prestación de los servicios en las condiciones contratadas. Esta responsabilidad aplica para los operadores móviles de red (OMR), así como para los operadores móviles virtuales (OMV).	0,3%	2,0%	Toda la gestión logística está diseñada para los imprevistos que se puedan llegar a presentar una vez se de inicio a la entrega, servicio y conectividad de las SIM CARD.
13. Poner a disposición los recursos necesarios asociados a la red troncal terrestre, red móvil para dar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil a cada una de las SIMCARD entregadas a los beneficiarios seleccionados en el marco del contrato de prestación del servicio objeto del presente proyecto.	0,3%	2,0%	Tigo cuenta con una red móvil propia de alta velocidad a nivel nacional y en el caso de no tener cobertura en algunas localidades actuales o futuras, Tigo utilizará los acuerdos para contratar servicios con otros operadores y así poder ofrecer un servicio integral sin costos adicionales.
14. Prestar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil sobre redes con tecnología 4G. No obstante, en caso de no contar con infraestructura de redes 4G en algunos de los municipios adjudicatados, podrá de manera excepcional prestar los servicios contratados sobre redes 3G, basándose en lo reportado con esta condición, por el operador al MINTIC a través del Sistema de Información Integral del Sector TIC – Colombia TIC en el último boletín trimestral vigente. El operador adjudicatario deberá señalar en el correspondiente plan de entrega el tipo de red sobre la cual prestará el servicio por cada uno de los municipios que conforman la correspondiente meta de entrega. Esta información será validada por la interventoría en conjunto con la supervisión del proyecto.	0,3%	2,0%	El Departamento de Ingeniería ha realizado las validaciones en cuanto a conectividad de las SIM CARD, evidenciando que se asegure la red 4G, y de acuerdo con el contrato prestará los servicios de 3G de manera excepcional en caso de requerirse, lo cual será comunicado en el Plan de Entrega.
15. Verificar las bandas y frecuencias del dispositivo móvil con el que cuenta el posible beneficiario, para garantizar la funcionalidad del dispositivo en la red del contratista.	0,3%	2,0%	En el proceso de validación que se encuentra adelantando el operador se realiza la verificación solicitada.

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MINTIC	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE				
16. Prestar los servicios contratados en las condiciones contractuales establecidas, a través de las tarjetas SIMCARD.	0.3%	2.0%	Se cumplirá con el servicio de conectividad a internet y voz móvil tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para las 127.146 SIM adicionales una vez se inicie a la etapa de operación y hasta el 31 de julio de 2022.	
17. El Contratista deberá garantizar la prestación de los servicios contratados en los términos de tiempo de operación, condiciones mínimas del servicio contratado para cada una de las tarjetas SIMCARD de acuerdo con el presente anexo y conforme a lo ofertado en la propuesta presentada por el contratista.	0.3%	2.0%	Se cumplirá con el servicio servicios de conectividad a internet y voz móvil tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para las 127.146 SIM adicionales una vez se inicie a la etapa de operación y hasta el 31 de julio de 2022.	
			Durante el mes de Noviembre se adelantaron las siguientes actividades: 03 nov – Radicación Disco Extraíble No. 14 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0063-21 / Radicado 211080385). ** 05 nov – Se radica Comunicado Radicación Tera No. 15 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0064-21 / Radicado 211090395). ** 08 nov – Se radica Comunicado Formato Ejecución Octubre (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0065-21 / Radicado 211090871). 08 nov – Se radica Informe Mensual Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0066-21 / Radicado 211091059). 10 nov – Se radica Comunicado Radicación Tera No. 16 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0067-21 / Radicado 211091999). ** 17 nov – Se radica Comunicado Radicación Tera No. 17 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0068-21 / Radicado 211093667). ** 17 nov – Se remite correo contestación Solicitud de Insumos Rad 211080564 (Correo Electrónico). 20 nov – Se radica Comunicado Radicación Tera No. 18 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0069-21 / Radicado 211094909). ** 22 nov – Se radica Comunicado No Consumo (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0070-21 / Radicado 211095233). 22 nov – Se radica Presentación Reunión Seguimiento 22.11.21 Proyecto Navega TIC (Correo Electrónico). 23 nov – Se remite información Estado Validación La Salina – Casanare (Correo Electrónico). 23 nov – Se remite información PQRSD beneficiario Edgar Andrés Villamal (Correo Electrónico). 24 nov – Se remite información PQRSD beneficiario Breyner Barrios Zúñiga (Correo Electrónico). 24 nov – Se remite información PQRSD beneficiario Kevin Castellón Osorio (Correo Electrónico). 26 nov – Se radica Comunicado Exclución Dos (2) beneficiarias (Correo Electrónico). 29 nov – Se remite mediante correo electrónico Meta 2 (Correo Electrónico – Enlace Acceso Consolidado 83.858 Beneficiarios). 30 nov – Se radica Comunicado Novedades Entregas Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0073-21 / Radicado 211098061). 30 nov – Se radica Comunicado Certificación Seguridad Social y Pacificación Miles Octubre (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0074-21 / Radicado 211098066). **8 nov – UMM-TIGO-INTV-0054-21, UMM-TIGO-INTV-0056-21, UMM-TIGO-INTV-0060-21, UMM-TIGO-INTV-0061-21 UMM-TIGO-INTV-0063-21 UMM-TIGO-INTV-0064-21. Se tiene un total de 36200 beneficiarios elegibles, 14264 beneficiarios no elegibles, acumulado para meta 2 98880 **11 nov UMM-TIGO-INTV-0060-21, UMM-TIGO-INTV-0061-21, UMM-TIGO-INTV-0063-21, UMM-TIGO-INTV-0064-21, UMM-TIGO-INTV-0067-21. Se tiene un total de 3449 beneficiarios elegibles, 7353 beneficiarios no elegibles, acumulado para meta 2 62207 **18 nov UMM-TIGO-INTV-0063-21, UMM-TIGO-INTV-0064-21, UMM-TIGO-INTV-0067-21, UMM-TIGO-INTV-0068-21. Se tiene un total de 7946 beneficiarios elegibles, 12779 beneficiarios no elegibles, acumulado para meta 2 69955, efectividad de los registros presentados es del 38% **24 nov UMM-TIGO-INTV-0064-21, UMM-TIGO-INTV-0067-21, UMM-TIGO-INTV-0068-21, UMM-TIGO-INTV-0069-21. Se tiene un total de 16499 beneficiarios elegibles, 23527 beneficiarios no elegibles, acumulado para meta 2 86268. Se completa la meta 2 (83858 beneficiarios) y los beneficiarios restantes se tienen en cuenta para los registros de la meta 3	
19. El contratista tiene la obligación de cumplir con las recomendaciones y observaciones que le realice la interventoría, respecto de la ejecución de cualquier obligación contractual en los aspectos técnicos, administrativos, jurídicos, financieros y demás relacionados con la ejecución del contrato, y realizarlos en un tiempo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir del requerimiento de la interventoría, en caso de no realizarse el contratista incurrirá en un posible incumplimiento, caso en el cual el interventor recomendará a la entidad contratante llevar a cabo el procedimiento a que haya lugar conforme a lo descrito en los documentos contractuales y la normatividad vigente.	0.3%	2.0%	Se han atendido las observaciones y recomendaciones presentadas por la interventoría en los tiempos previstos contractualmente.	
20. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 8 Servicios adicionales a los mínimos exigidos presentados con la propuesta.	0.3%	2.0%	Se cumplirá con el servicio servicios de conectividad a internet y voz móvil tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para las 127.146 SIM adicionales una vez se inicie a la etapa de operación y hasta el 31 de julio de 2022. A la fecha se ejecuta la prestación del servicio del primer mes de operación correspondientes a la Primera Meta del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo Técnico y a la oferta presentada por COLOMBIA MÓVIL.	
21. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 9 Capacidad de GB mensual adicional ofertada a la mínima exigida presentados con la propuesta.	0.3%	2.0%	Se cumplirá con la capacidad (150GB) tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para las 127.146 SIM adicionales una vez se inicie a la etapa de operación y hasta el 31 de julio de 2022. A la fecha se ejecuta la prestación del servicio del primer mes de operación correspondientes a la Primera Meta del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo Técnico y a la oferta presentada por COLOMBIA MÓVIL.	
22. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hacen parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	0.3%	2.0%	Todas las actividades desarrolladas durante el mes de Noviembre de 2021 se detallan en la Obligación No. 1.	
23. Las demás que se generen por la naturaleza del contrato.	0.3%	2.0%	Todas las actividades desarrolladas durante el mes de Noviembre de 2021 se detallan en la Obligación No. 1.	
	Total	7.3%	44.7%	35.8%
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Específicas				
** Obligaciones (Indicar nombre del tercero)		Ponderación 2	(%) Avance mes	(%) Acumulado
		Total	0%	0%
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero			0.0%	
Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.				
Entregables	Ponderación	20% Total de Entregable	16	
Productos o servicio a entregar		Entregable	Fecha entrega	Observaciones por parte del Supervisor
El operador deberá remitir el plan de entrega de las SIM CARD, a la interventoría, con base en el total de servicios de conectividad a internet y voz móvil adjudicados.	1	23/06/2021 30/06/2021	23 jun – Se remite primer plan de entrega para revisión de la interventoría, mediante radicado MINTIC No. 211049518, aprobado por la interventoría con radicado No. 211052578 del 02 de julio de 2021. 30 jun – Se remite segundo plan de entrega para revisión de la interventoría, mediante radicado MINTIC No. 211051854, aprobado por la interventoría con radicado No. 211051850 del 13 de julio de 2021	
El contratista tiene la obligación de crear, implementary poner en servicio el repositorio de información a los 15 días hábiles siguientes a la suscripción del acto de rito, esto incluye la definición de accesos, permisos, pruebas de conexión al repositorio necesarios para que la interventoría y supervisión puedan acceder al mencionado repositorio de información.	1	13/07/2021	Mediante comunicación se cobo a disposición del proyecto el repositorio, el cual fue aprobado por la interventoría mediante radicado No. 211055811 del 13 de julio de 2021.	
Primera meta de entrega correspondiente al 20% de los servicios adjudicados.	1	20/08/2021	20 ago – Se radica Formalización Entrega Primera Meta (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0034-21 / Radicado 211068642).	
Segunda meta de entrega correspondiente al 40% de los servicios adjudicados.	1	10/09/2021	La interventoría remite el día 05/10/21 la Aprobación Meta 1 (20% de los beneficiarios) con el consecutivo No. UMM-INTV-TIGO-0029-21. La interventoría notifica el día 30/11/2021 por medio del comunicado No. UMM-INTV-TIGO-0036-21 Aprobación Meta 2 (40% de los beneficiarios) correspondiente a 83.858 beneficiarios.	
Tercera meta de entrega correspondiente al 40% de los servicios adjudicados.	1	10/09/2021	10 sep – Se radica comunicado notificando Entrega Meta 2 y 3 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0045-21 / Radicado 211074742). Con corte al 26 de noviembre la interventoría informa que se tienen 2410 beneficiarios elegibles Supervisión radico informe de presunto incumplimiento a la Secretaría General el 22 de noviembre de 2021.	
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de octubre 2021	1	8/11/2021	08 Nov – se radica mediante consecutivo UMM-TIGO-INTV-0066-21 con radicado No 211091069 informe mensual de Octubre	
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de noviembre 2021				
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de diciembre 2021				
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de enero 2022				
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de febrero 2022				
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de marzo 2022				
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de abril 2022				
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de mayo 2022				
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de junio 2022				
Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de julio 2022				
Presentación informe final				
	Porcentaje de Avance	38%		7.5%
% Acumulado Avance Entregables				43.3%
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio				
(¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)		SI	NO	Número de contratos derivados a la fecha
Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual				

  		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE					
Causas		TIPO DE DIFICULTAD	Gestión Adelantada	Resultados Obtenidos	
No ha sido posible soportar la entrega de la totalidad de los SIM CARD que pertenecen a Meta 3		Administrativas	El contratista ha realizado subsección a las observaciones realizadas por la interventoría y continúa entregando soportes que acreditan la entrega de SIM CARD. Con corte al 25 de noviembre la interventoría informa que se tienen 2.410 beneficiarios elegibles.	Supervisión radicó informe de presunto incumplimiento a la Secretaría General el 22 de noviembre de 2021.	
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES					
Con corte al 25 de noviembre la interventoría informa que se tienen 2.410 beneficiarios elegibles de la Meta 3. Supervisión radicó informe de presunto incumplimiento a la Secretaría General el 22 de noviembre de 2021.					
Revisó: Enke Ferro P. - Apoyo Técnico Camilo Luna - Apoyo Técnico Fabian Yanquen - Apoyo Técnico Ricardo Martínez - Apoyo Financiero Lorena Leyton - Apoyo Jurídico					
Nombre Supervisor:		LACIDES ROBLES ESPINOSA	Firma del Supervisor:	Firmado Electrónicamente	
Original: Expediente del Contrato					
Cargue del informe en Excel en la herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Logros del Fondo.					
Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios					

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Cto 831 - Noviembre2021

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo:20211223-194122-d586e4-64160803

Creación:2021-12-23 19:41:22

Estado:Finalizado

Finalización:2021-12-24 10:54:08

Revisión: Apoyo Jurídico

Lorena Maria Leyton

1110448523

lleyton@mintic.gov.co

Profesional universitario

Revisión: Apoyo Técnico

Fabian Yesid Yanquén Botia

1049623060

fyanquen@mintic.gov.co

Contratista

Dirección de Infraestructura

Revisión: Apoyo Técnico

caluna@mintic.gov.co

Revisión: Apoyo Técnico

Erika Johana Ferro Pardo

53931618

eferro@mintic.gov.co

Dirección de Infraestructura

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Cto 831 - Noviembre2021

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20211223-194122-d586e4-64160803

Creación:2021-12-23 19:41:22

Estado:Finalizado

Finalización:2021-12-24 10:54:08



Escanee el código
para verificación

Firma: Supervisor Proyecto NavegaTIC

Lucides Robles

91292085

LROBLES@MINTIC.GOV.CO

Subdirector de Operaciones

MinTic Subdirección de Operaciones

Revisión: Apoyo Financiero

rmartinez@mintic.gov.co

REPORTE DE TRAZABILIDAD			
Cto 831 - Noviembre2021			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20211223-194122-d586e4-64160803		Creación: 2021-12-23 19:41:22	Escanee el código para verificación
Estado: Finalizado		Finalización: 2021-12-24 10:54:08	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Revisión	Erika Johana Ferro Pardo eferro@mintic.gov.co Dirección de Infraestructura	Aprobado	Env.: 2021-12-23 19:41:23 Lec.: 2021-12-23 19:43:41 Res.: 2021-12-23 19:43:49 IP Res.: 190.145.189.98
Revisión	Camilo Andres Luna Barrios caluna@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2021-12-23 19:43:49 Lec.: 2021-12-23 20:30:35 Res.: 2021-12-23 20:32:15 IP Res.: 186.102.29.60
Revisión	Fabian Yesid Yanquén Botia fyanquen@mintic.gov.co Contratista Dirección de Infraestructura	Aprobado	Env.: 2021-12-23 20:32:15 Lec.: 2021-12-23 20:34:00 Res.: 2021-12-23 20:34:14 IP Res.: 191.95.48.204
Revisión	Lorena Maria Leyton lleyton@mintic.gov.co Profesional universitario	Aprobado	Env.: 2021-12-23 20:34:14 Lec.: 2021-12-24 10:23:47 Res.: 2021-12-24 10:23:54 IP Res.: 186.102.58.22
Revisión	Ricardo Alberto Martinez Vargas rmartinez@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2021-12-24 10:23:54 Lec.: 2021-12-24 10:25:20 Res.: 2021-12-24 10:25:32 IP Res.: 191.97.15.202
Firma	Lacides Robles LROBLES@MINTIC.GOV.CO Subdirector de Operaciones MinTic Subdirección de Operaciones	Aprobado	Env.: 2021-12-24 10:25:32 Lec.: 2021-12-24 10:53:55 Res.: 2021-12-24 10:54:08 IP Res.: 191.156.141.49