

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MinTIC			INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO													
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																
15/04/2020	\$ 1.665.000.000	Segundo desembolso: El valor a pagar corresponde a la entrega del plan de comercialización y la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el Anexo Técnico	26/08/2020	226805420	2%	\$ 1.665.000.000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	22/01/2021	\$ 1.666.121.724	Recursos legalizados mediante radicado MinTic N° 211003575 el 22/01/2021		
15/07/2020	\$ 5.310.000.000	Tercer desembolso: El valor a pagar corresponde a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el Anexo Técnico	16/12/2020	364772920	7%	\$ 5.310.000.000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	22/06/2021	\$ 5.310.000.000	Recursos legalizados mediante radicado MinTic N° 211049157		
14/12/2020	\$ 8.580.000.000	Cuarto desembolso: Sujeto a Reporte de la instalación y puesta en servicio de 78.750 usuarios	22/02/2021	28131421	12%	\$ 8.580.000.000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		\$ 8.580.000.000	Recursos legalizados mediante radicado MinTic N° 211061481		
18/12/2020	\$ 9.000.000.000	Quinto desembolso: Sujeto a Reporte de prestación del servicio al 30 de noviembre de 2020 a 78.750 usuarios	5/02/2021	16358921	13%	\$ 9.000.000.000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	3/11/2021	\$ 9.000.000.000	Recursos legalizados mediante radicado MinTic N° 211089714		
18/05/2021	\$ 9.000.000.000	Sexto desembolso: Sujeto a Reporte de prestación del servicio al 30 de abril de 2021 a 78.750 usuarios	11/06/2021	137159421	13%	\$ 9.000.000.000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -			
17/08/2021	\$ 9.000.000.000	Séptimo desembolso: Sujeto a Reporte de prestación del servicio al 31 de julio de 2021 a 78.750 usuarios	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -			
16/11/2021	\$ 17.865.000.000	Octavo desembolso: Sujeto a Reporte de prestación del servicio al 31 de octubre de 2021 a 78.750 usuarios	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -			
16/05/2022	\$ 7.335.000.000	Noventa y uno (91) desembolso: Sujeto a Reporte de prestación del servicio al 30 de abril de 2022 al número de usuarios operativos, previamente verificados y analados por la interventoría	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -			
16/08/2022	\$ 3.690.000.000	Decimo (10) desembolso: Sujeto a Reporte de prestación del servicio al 31 de julio de 2022 al número de usuarios operativos, previamente verificados y analados por la interventoría	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -			
15/11/2022	\$ 4.200.000.000	Undécimo desembolso: Sujeto a Reporte de prestación del servicio al 31 de octubre de 2022 al número de usuarios operativos, previamente verificados y analados por la interventoría	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -			
dd/mm/yyyy			dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -			
dd/mm/yyyy			dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -			
TOTAL	\$ 72.000.000.000		ACUMULADOS		47%	\$33.690.000.000		0%	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ 24.690.000.000		
SALDO POR GIRAR: \$			38.310.000.000		53,21%				ANTICIPO POR AMORTIZAR: \$ -			#DIV/0!	SALDO POR LEGALIZAR: \$ 9.000.000.000 27%			
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:			PERIODO:	11/21	VALOR (\$) EN EL PERIODO:			\$ 16.197.883		ACUMULADO:	\$ 189.556.211		TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: \$ 189.556.211			
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:			PERIODO:	mm/yy	VALOR (\$) EN EL PERIODO:			\$ -					TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: \$ -			
EJECUCIÓN CONTRACTUAL																
Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio								(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo						
1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumple los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilidades, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.								0,00	10,91	El 29/11/2021 el GIT de Presupuesto realizó la devolución del trámite del séptimo desembolso radicado por la supervisión el 10/09/2021 con número 211070563 indicando que se realice una nueva radicación incluyendo nuevos documentos y actualización de la certificación de seguridad social y parafiscales según lo solicitado por Secretaría General. La supervisión realizó la revisión de los documentos y registró el trámite en la Subdirección Financiera el día 07/12/2021 mediante registro 212125217. La interventoría emitió acta de cumplimiento de requisitos para el octavo desembolso mediante radicado 211090966 y la supervisión emitió aprobación mediante documento con registro 212117678. El contratista radicó los documentos requeridos para tramitar el desembolso el día 06/12/2021 mediante radicado 211095990. La supervisión realizó la revisión de los documentos y registró el trámite en la Subdirección Financiera el día 14/12/2021 mediante registro 212127787						
2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;								0,52	12,98	Dentro del seguimiento adelantado se llevaron a cabo diferentes reuniones entre las que se encuentran: El día 20 de diciembre de 2021 se realizó reunión de Comité Operativo para el Contrato de Aporte 857 de 2019, correspondiente al mes de diciembre 2021 en horario de 15:00 a 15:30 horas, en forma presencial y virtual y se dejó constancia en la respectiva acta de reunión. El equipo de supervisión mediante el radicado N°212131722 del 22/12/2021 el documento referente a Relevaración Plazo para la entrega de las comunicaciones radicadas en el desarrollo de Contrato de Aporte 857 de 2019.						
3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.								0,52	12,98	El equipo de supervisión realizó las siguientes actividades de seguimiento y verificación: Se adelantaron mesas de trabajo con operador e interventoría para evaluar inquietudes y situaciones particulares presentadas en la ejecución del contrato. El Consoresio 13 en calidad de Interventor de los Contratos de Aporte con radicado N°211098324 del 11/2/2021 remitió al operador el comunicado referente a ALERTA de Presunto Incumplimiento por el no reporte de retiros registrados en SharePoint. Contrato de aporte 857 de 2019. Con el radicado N° 21110273 del 9/12/2021 la interventoría remitió al operador la comunicación referente a Solicitud certificación pago de aportes parafiscados mes de noviembre 2021, para el contrato de aporte No 857 de 2019 Región Centro. Se revisó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior presentada mediante radicado 211103197 el 20/12/2021. Dado que no se ejecutaron recursos durante el mes anterior no fue necesario presentar el trámite ante la Subdirección Financiera						
4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA								0,52	12,98	El equipo de supervisión en conjunto con la interventoría continuó con el seguimiento y control de los reportes de novedades remitidos por el operador, especialmente los referentes a traslados de usuarios con los que Comcel inició su proceso de reporte con el objetivo de lograr el cierre del Informe de presunto incumplimiento.						
5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.								0,52	12,98	El intercambio de información en este periodo se realizó en forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19. No obstante por instrucciones del Ministerio se está retomando gradualmente a la presencialidad. La comunicación se dio de manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y conferencias, la supervisión ha realizado el traslado de comunicaciones y PQR's tanto a la interventoría como al operador, con los radcados 212129213 del 17/12/2021, 211101404 del 14/12/2021, 211102577 del 17/12/2021, 211102537 del 17/12/2021.						
Total								2,08	62,81							
* Obligaciones COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A.				Ponderación	50%	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo								

 El futuro digital es de todos		Gobierno de Colombia MINTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE							
1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario;				0,13%	3,24%	Se cumplió con las actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo reportado. Mediante radicado 211100292 del 9/12/2021 el Operador remitió el Informe mensual asociado al mes de noviembre 2021 y la Interventoría remitió las observaciones con el radicado 211100708 del 10/12/2021. El operador mediante radicado 211102458 del 17/12/2021 remitió el documento denominado Informe mensual de noviembre ajustado Contrato de Aporte No. 857 de 2019 El Consorcio 33 en calidad de interventor del Contrato de Aporte remitió con el radicado 211104122 del 23/12/2021, el documento de Concepto Aprobación Informe mensual noviembre de 2021. La Interventoría mediante el radicado 211100273 del 9/12/2021 remite el documento de Solicitud certificación pago de aportes parafiscales mes de noviembre 2021, para el contrato de aporte No. 857 de 2019 Región Centro. Con el radicado 211102477 del 17/12/2021 el Operador presentó el documento de certificación pago de aportes parafiscales mes de noviembre 2021, para el contrato de aporte No. 857 de 2019 Región Centro.	
2.Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;				0,00%	0,83%	El contratista ha destinado los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato según los órdenes de pago autorizados por la firma de interventoría contratada por el Fondo para tal fin. De acuerdo con el formato de legalización donde se evidencia la ejecución de recursos a través de órdenes de pago presentadas a la fiduciaria, el contratista no ejecutó recursos del contrato durante el periodo anterior.	
3. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del FONDO UNICO DE TIC. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros producto de los recursos de fomento entregados deberán ser transferidos mensualmente al FONDO UNICO DE TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término del contrato deberán ser reintegrados al FONDO UNICO DE TIC				0,05%	1,30%	Se recibió el informe mensual de gestión de la fiduciaria del mes inmediatamente anterior de acuerdo con lo estipulado en el contrato mediante radicado 211100902 el 10/12/2021. Los rendimientos financieros generados en el fideicomiso durante el mes inmediatamente anterior fueron transferidos al Fondo el día 14/12/2021. Dada la vitalidad en los mercados financieros la fiduciaria recomendó el traslado de los recursos a cuentas de ahorro con el fin de velar por la defensa de los recursos públicos y minimizar el riesgo de pérdida. Los recursos de fomento se encuentran temporalmente en cuentas de ahorro según el procedimiento establecido en el Oficio N° 1 del contrato de fiducia mientras se evidencia una estabilización de los mercados financieros. Se realizó el octavo comité fiduciario ordinario el día 20/12/2021 donde se analizó la situación del fideicomiso y se revisaron las cifras presentadas por la fiduciaria. El contrato de Fiducia 390799 suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA fue firmado (aprobado) por parte de la Secretaria General del Ministerio de las TIC el día 21 de febrero de 2020 y remitido al contratista el día 04/03/2020 mediante registro 202018853. El día 31 de mayo se firmó por parte de la ordenadora del gasto del FONDO UNICO DE TIC el documento de conocimiento y aprobación de los términos en que se suscribirá el Oficio N° 1 del contrato de fiducia. El Oficio N° 1 al contrato de fiducia fue suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA el 01/07/2021 y enviado a la Entidad el 21/07/2021 con el radicado MIntic 211058147.	
4. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección.				0,00%	2,00%		
5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico				0,00%	5,00%	De conformidad con lo establecido contractualmente, el contratista hizo entrega del Plan de Comercialización, con las siguientes versiones: 201011192 del 28/02/2020; 201012156 del 4/03/2020; 201013472 del 11/03/2020 y la interventoría dio alcance a esta última comunicación con el radicado 201014085 del 13/03/2020. Para el contrato 857 de 2019 se presentaron observaciones a esta última versión las cuales fueron atendidas por el operador y validadas por la interventoría con el radicado MIntic 201014085 del 13/03/2020, la supervisión luego de la revisión de las subanunciations realizadas por el operador y validadas por la interventoría emite su concepto de aprobación con el registro virtual 202004238 del 18/03/2020. Adicionalmente, en virtud de lo previsto en la cláusula quinta del Oficio suscrito el 17 de diciembre de 2020, que establece que una vez suscrita la modificación del contrato el Operador deberá presentar una actualización del plan de comercialización, el contratista a través del radicado 201079168 del 30/12/2020 presentó a la interventoría, entre otras, la actualización del plan de comercialización. La Interventoría con radicado 211002442 del 18/01/2021 remitió al operador el documento "observaciones ajuste plan de comercialización 857". Con radicado 211003792 del 25/01/2021 el operador remitió el documento "Respuesta requerimiento presentación plan de comercialización contrato 857 de 2019". El equipo de supervisión con radicado 212018034 del 03/03/2021 remitió al interventor el documento Devolución Aprobación Actualización Plan de Comercialización – Ejecutor Contrato No. 857 de 2019 región centro - Oficio N° 1 - Radicado MIntic 211008904 del 30/02/2021. Posteriormente, mediante Radicado No. 211035936 del 29/04/2021 la Interventoría emitió aprobación de la actualización del Plan de Comercialización, por tanto, la supervisión realizará el análisis correspondiente. Con el radicado N° 212042513 del 7/05/2021 el equipo de supervisión remitió al interventor el documento de Devolución Documento de Aprobación Actualización Plan de Comercialización – Ejecutor Contrato No. 857 de 2019 región Centro - Oficio N° 1. Mediante radicado 211045645 del 9/06/2021 el operador remitió el documento de Plan de Comercialización y el interventor con radicado 211047251 del 15/06/2021 remitió a la supervisión la Aprobación Actualización Plan de Comercialización Contrato No. 857 de 2019 región Centro. Finalmente, mediante radicado 212064349 del día 7/07/2021, el equipo de supervisión remitió la aprobación de la Actualización del Plan de Comercialización.	
6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.				0,65%	16,22%	La Interventoría con radicado 211104342 del 23/12/2021 remitió el comunicado de resultado de verificación de accesos. Luego de la aplicación de revisión muestral de soportes documentales se tienen un total de accesos activos de 78.750 accesos en la región centro y se encuentra realizando las validaciones correspondientes con el fin de dar por cumplida la meta de accesos para la región. Para este periodo el Contrato de Aporte 857 de 2019 se encuentra en fase de operación y el operador ha prestado el servicio a los usuarios reportados. El día 22 de diciembre de 2021 la Interventoría realizó la validación del estado del servicio y parámetros de configuración de los equipos instalados en el punto ZAP del municipio de Girardot.	
7. Garantizar el tiempo de operación establecido en el contrato para los nuevos suscriptores del servicio, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico-Anexo No. 8 correspondiente a 75.000 nuevos suscriptores y propuesta presentada por el proponente para la REGIÓN CENTRO 3.750 suscriptores adicionales.				1,30%	32,44%	La Interventoría con radicado 211104342 del 23/12/2021 remitió el comunicado de resultado de verificación de accesos. Luego de la aplicación de revisión muestral de soportes documentales se tienen un total de accesos activos de 78.750 accesos en la región centro y se encuentra realizando las validaciones correspondientes con el fin de dar por cumplida la meta de accesos para la región. Para este periodo el Contrato de Aporte 857 de 2019 se encuentra en fase de operación y el operador ha prestado el servicio a los usuarios reportados.	
8.Permittir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto				0,05%	1,30%	Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades: * Se llevaron a cabo las reuniones presenciales y virtuales y comunicaciones pertinentes para el buen desarrollo del contrato, el intercambio de información se realizó en forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19, la comunicación se dio de manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias. * Tanto Interventoría como la supervisión han reiterado al operador las comunicaciones respecto al cabal cumplimiento de los términos establecidos contractualmente para que el operador dé respuesta a los requerimientos de éstos y para la realización de las subanunciations a los informes presentados. Con el radicado N°211102617 del 17/12/2021 el operador remitió el documento de Entrega de Soportes de Traslados Contrato 857-2019. El operador mediante radicado 211102846 del 18/12/2021 remitió el documento Reporte de Novedades de Suspensión-Reconexión. De conformidad con los lineamientos e instrucciones de la supervisión, se realizó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior mediante radicado 211103197 el día 20/12/2021.	
9. Destinar un profesional que se encargue de la Gerencia Integral del Proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contrato y/o por el Interventor del contrato				0,00%	1,00%	Mediante radicado 191065030 del 30/12/2019 el contratista informó la designación de Luz Angela Gómez Moreno como Gerente del proyecto. La Entidad realizó la aprobación de la designación el día 24 de enero de 2020. El operador con el radicado 211001633 del 14/01/2021 remitió el documento - cambio del Gerente de Proyecto presentando soportes laborales y académicos del Señor Julián Hernando Rodríguez, y luego de que el CONSORCIO 33, en calidad de Interventor del Contrato de Aporte N° 857 de 2019, realizara su análisis respectivo, y emitiera la aprobación de la designación mediante Comunicación con radicado 211002158 del 15/01/2021, la supervisión respondió al operador con el radicado 212003987 del 25/01/2021, considerando como nuevo Gerente del Proyecto al señor Julián Hernando Rodríguez. El operador con el radicado 211027375 del 9/04/2021 remitió el documento denominado Designación Gerente Contrato Aporte 857 y el interventor con radicado 211033333 del 27/04/2021 remitió respuesta solicitando al Operador el envío de los soportes de experiencia para verificar la idoneidad del gerente propuesto. El equipo de supervisión con el radicado N°212042352 del 7/05/2021 dio respuesta a la solicitud del operador referente a Cambio de Gerente de Proyecto. Contrato de Aporte N° 857 de 2019, radicado MIntic N° 211031562 del 21/04/2021 y en el cual se considera como nuevo Gerente del Proyecto al señor Jorge Arturo Cortés López.	

 El futuro digital es de todos	Gobierno de Colombia MINTIC	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO				
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE						
10. Presentar los informes periódicos y final que se señalan en el Anexo Técnico	0,05%	1,30%	Mediante radicado 211100202 del 9/12/2021 el Operador remitió el Informe mensual asociado al mes de noviembre 2021 y la Interventoría remitió las observaciones con el radicado 211100708 del 10/12/2021. El operador mediante radicado 211102458 del 17/12/2021 remitió el documento denominado Informe mensual de noviembre ajustado Contrato de Aporte No. 857 de 2019. El Consorcio I3 en calidad de Interventor del Contrato de Aporte remitió con el radicado 211104122 del 23/12/2021, el documento de Concepto Aprobación Informe mensual noviembre de 2021. El contratista con el radicado N°211099745 del 6/12/2021 presentó el documento de Accesos en estado Subsanar. El Consorcio I3 en calidad de Interventor de los Contratos de Aporte con radicado N°211098324 del 11/12/2021 remitió al operador el comunicado referente a ALERTA de Presunto Incumplimiento por el no reporte de retiros registrados en SharePoint. Contrato de aporte 857 de 2019. Con el radicado N°211101061 del 13/12/2021 el Operador remitió el documento de ALERTA de Presunto Incumplimiento por el no reporte de retiros registrados en SharePoint. Contrato de aporte 857 de 2019. El equipo de supervisión ha relebrado en diferentes ocasiones al Operador el cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Aporte haciendo especial énfasis en la entrega de reporte de novedades con consistencia, oportunidad y calidad. El Consorcio I3 en calidad de Interventor de los Contratos de Aporte con radicado N°211104484 del 24/12/2021 remitió los documentos de Informe de Presunto Incumplimiento 2 Contrato 857 de 2019.			
11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico (Anexo No. 8) que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	0,10%	2,60%	El operador con el radicado N°211101061 del 13/12/2021 remitió el documento referente a ALERTA de Presunto Incumplimiento por el no reporte de retiros registrados en SharePoint. Contrato de aporte 857 de 2019. El operador con el radicado N°211101577 del 14/12/2021 remitió el documento de Respuesta a comunicación IDP-INTV-COM-1-04221-21 TEMA: ALERTA de Presunto Incumplimiento por el no reporte de retiros registrados en SharePoint. Contrato de aporte 857 de 2019			
Total	2,3%	67,2%				
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Específicas		33,6%				
*** Obligaciones (Indicar nombre del tercero)	Ponderación 2	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo		
Total		0%	0%			
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero		0,0%				
Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.						
Entregables	Ponderación	50% Total de Entregables	47			
Productos o Servicio a entregar		Entregable	Fecha entrega	Observaciones por parte del Supervisor		
Plan de Alistamiento		1,0	30/12/2019			
Plan de Comercialización		1,0	29/01/2020			
Informe de Accesos Conectados Febrero 05 2020						
Informe de Accesos Conectados Marzo 05 2020		1,0	30/03/2020			
Informe de Accesos Conectados Abril 05 2020		1,0	24/04/2020			
Informe de Accesos Conectados Mayo 05 2020		1,0	28/05/2020			
Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020		1,0	26/06/2020			
Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020		1,0	28/07/2020			
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2020		1,0	7/01/2020			
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2020		1,0	7/02/2020			
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2020		1,0	5/03/2020			
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2020		1,0	10/04/2020			
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2020		1,0	5/05/2020			

 El futuro digital es de todos		Gobierno de Colombia MinTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO					
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 0506/2020		1,0		5/06/2020					
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 0507/2020		1,0		6/07/2020					
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 0508/2020		1,0		6/08/2020					
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 0509/2020		1,0		8/09/2020					
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 0510/2020		1,0		6/10/2020					
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 0511/2020		1,0		6/11/2020					
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 0512/2020		1,0		9/12/2020					
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 0501/2021		1,0		6/01/2021					
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 0502/2021		1,0		5/02/2021					
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 0503/2021		1,0		7/03/2021					
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 0504/2021		1,0		9/04/2021					
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 0505/2021		1,0		6/05/2021					
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 0506/2021		1,0		4/06/2021					
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 0507/2021		1,0		7/07/2021					
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 0508/2021		1,0		5/08/2021					
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 0509/2021		1,0		7/09/2021					
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 0510/2021		1,0		7/10/2021					
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 0511/2021		1,0		8/11/2021					
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 0512/2021		1,0		9/12/2021					
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 0501/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 0502/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 0503/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 0504/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 0505/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 0506/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 0507/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 0508/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 0509/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 0510/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 0511/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 0512/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 0501/2023									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 0502/2023									
Informe Final de Ejecución Contrato de Aporte 857 0503/2023									
Porcentaje de Avance		65,96%							
% Acumulado Avance Entregables						33,0%			
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio						66,6%			
¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)		SI		NO		X		Número de contratos derivados a la fecha	
Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual									
Causas	TIPO DE DIFICULTAD	Gestión Adelantada				Resultados Obtenidos			
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES									
Hasta el 31 de julio el supervisor del contrato fue el ingeniero Camilo Alberto Jiménez Santofimio, y en virtud del radicado interno 212083921 es designado el Dr. Lácides Robles Espinosa Subdirector de Operaciones en calidad de Supervisor.									
Aspectos Técnicos: Luis Fernando R.  Aspectos Financieros: Rodrigo Pradla  Aspectos Técnicos: Duveney Díaz  Aspectos Jurídicos: Nathalia Uribe  Alfonso Giovanni Rodríguez Salcedo  Aspectos Técnicos: Jesualdo Brila 									
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME									
Nombre Supervisor:	LÁCIDES ROBLES ESPINOSA - SUBDIRECTOR DE OPERACIONES		Firma del Supervisor:						
Original: Expediente del Contrato Cargue del informe en Excel en la herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.									

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

857-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20211231-160926-60e2a6-48740144

Creación: 2021-12-31 16:09:26

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-12-31 19:00:50

Revisión: Revisó

agrodriguez@mintic.gov.co

Revisión: Revisó

rpradilla@mintic.gov.co

Revisión: Revisó

Jesualdo Brito Nuñez
5162858
jbrito@mintic.gov.co
Profesional Especializado

Elaboración: Elaboró

ddiaz@mintic.gov.co

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

857-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20211231-160926-60e2a6-48740144

Creación: 2021-12-31 16:09:26

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-12-31 19:00:50



Escanee el código
para verificación

Firma: Supervisor

Lucides Robles

91292085

LROBLES@MINTIC.GOV.CO

Subdirector de Operaciones

MinTic Subdirección de Operaciones

Revisión: Revisó

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS

lfroncancio@mintic.gov.co

REPORTE DE TRAZABILIDAD			
857-2019			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20211231-160926-60e2a6-48740144		Creación: 2021-12-31 16:09:26	Escanee el código para verificación
Estado: Finalizado		Finalización: 2021-12-31 19:00:50	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Duverney Diaz Castaño ddiazc@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2021-12-31 16:09:27 Lec.: 2021-12-31 16:11:18 Res.: 2021-12-31 16:11:22 IP Res.: 186.28.168.233
Revisión	Jesualdo Brito Nuñez jbrito@mintic.gov.co Profesional Especializado	Aprobado	Env.: 2021-12-31 16:11:22 Lec.: 2021-12-31 16:11:32 Res.: 2021-12-31 16:29:02 IP Res.: 190.61.44.34
Revisión	Rodrigo Pradilla Angel rpradilla@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2021-12-31 16:29:02 Lec.: 2021-12-31 16:31:06 Res.: 2021-12-31 16:31:11 IP Res.: 181.56.159.146
Revisión	Alfonso Giovanni Rodriguez Salcedo agrodriguezs@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2021-12-31 16:31:11 Lec.: 2021-12-31 17:13:09 Res.: 2021-12-31 17:13:30 IP Res.: 181.78.16.34
Revisión	LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS lfroncancio@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2021-12-31 17:13:30 Lec.: 2021-12-31 18:24:22 Res.: 2021-12-31 18:24:28 IP Res.: 186.84.20.127
Firma	Lacides Robles LROBLES@MINTIC.GOV.CO Subdirector de Operaciones MinTic Subdirección de Operaciones	Aprobado	Env.: 2021-12-31 18:24:28 Lec.: 2021-12-31 19:00:46 Res.: 2021-12-31 19:00:50 IP Res.: 181.54.242.169