

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                     |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  <b>El futuro digital es de todos</b>                                                                                                                                                                                                      |                                             | <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO</b>                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                           |  |                                                     |
| <b>DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                     |                                                     |
| <b>Periodo del Informe mes / año</b><br>dic-21                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             | <b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b><br>DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                         |                                         | <b>No. CONT/ CONV - AÑO</b><br>1042-2020                                                                                                                                                  |                                                                                           | <b>Nombre del Contratista / Cooperante</b><br>COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. |                                                     |
| <b>No. de identificación</b><br>NIT 800.153.993-7                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                     |                                                     |
| <b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                     |                                                     |
| <b>No. del Registro de designación</b><br>212103625<br>212103625                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             | <b>Fecha del Registro de designación</b><br>11/10/2021<br>11/10/2021                                                                                                                                                                                                   |                                         | <b>Nombre Completo y Cargo</b><br>ALBERTO FERNANDO RODRÍGUEZ PABÓN - Director de Infraestructura (E)<br>LACIDES ROBLES ESPINOSA - Subdirector de Operaciones Dirección de Infraestructura |                                                                                           | <b>No. de identificación</b><br>12747779<br>91292085                                |                                                     |
| <b>DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                     |                                                     |
| <b>Convenio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Contrato</b>                             | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Tipo:</b>                            | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                       | <b>9 FIDUCIA y/o ENCARGO FIDUCIARIO</b>                                                   | <b>Modalidad de selección</b>                                                       | <b>LICITACION PUBLICA</b>                           |
| <b>Legaliza Recursos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/>         | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/>     | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/>                                                       | <input checked="" type="checkbox"/>                                                 | <input checked="" type="checkbox"/>                 |
| <b>Objeto:</b> El objeto del presente Contrato de Aporte es ejecutar el proyecto Centros Digitales en la Región A adjudicada obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio de Internet bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico. |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                     |                                                     |
| <b>No. Rubro presupuestal</b><br>C-2301-0400-20-0-2301024-03                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             | <b>Nombre del Rubro Presupuestal</b><br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE ACCESO Y USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - IMPLEMENTACIÓN SOLUCIONES DE ACCESO COMUNITARIO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES NACIONAL |                                         |                                                                                                                                                                                           | <b>Valor Contrato y/o Convenio</b><br>Aporte - Fondo Único TIC<br>\$ 1.065.564.968.972,00 |                                                                                     | <b>Fechas</b><br>Fecha de Suscripción<br>17/12/2020 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                                                                           | Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)<br>\$ -                                              |                                                                                     | Fecha de Inicio<br>28/12/2020                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                                                                           | Aporte - Otros<br>\$ -                                                                    |                                                                                     | Fecha Final de ejecución<br>30/06/2031              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                                                                           | Aporte - Otros<br>\$ -                                                                    |                                                                                     | Fecha Final de ejecución<br>según prórrogas         |
| <b>N° de proceso en SECOP</b><br>FTIC-LP-038-2020                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             | <b>Fecha de Publicación en SECOP</b><br>23/09/2020                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                           | Valor Total<br>\$ 1.065.564.968.972,00                                                    |                                                                                     |                                                     |
| <b>Requisitos para el perfeccionamiento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                     |                                                     |
| <b>Póliza inicial N.º</b><br>GARANTIA BANCARIA No. 401-0118122020<br>GARANTIA BANCARIA No.401-0218122020<br>GARANTIA BANCARIA No.401-0318122020<br>12/48227                                                                                                                                                                 |                                             | <b>Fecha de aprobación de la Póliza</b><br>22/12/2020<br>22/12/2020<br>22/12/2020<br>22/12/2020                                                                                                                                                                        |                                         | <b>Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)</b><br>                                                                                                                                   |                                                                                           | <b>Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza</b><br>24/7320<br>35121   |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                           | Valor en el Registro<br>\$ 68.852.323.567<br>\$ 21.787.837.348<br>\$ -<br>\$ -      |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                           | Fecha Registro Presupuestal<br>18/12/2020<br>08/01/2021                             |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                           | Fecha Suscripción<br>Acta de Inicio (Cuando Aplique)<br>28/12/2020                  |                                                     |
| <b>Modificaciones / Terminación / Liquidación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                     |                                                     |
| <b>Modificación Contractual</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Fecha de la Modificación Contractual</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Tiempo de la prórroga (En meses)</b> |                                                                                                                                                                                           | <b>Fecha final de ejecución según prórroga</b>                                            |                                                                                     | <b>Justificación de la Modificación Contractual</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                     | Valor de la adición o reducción<br>\$ -             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                     | \$ -                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                     | \$ -                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                     | \$ -                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                     | \$ -                                                |
| <b>TOTALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                           | \$ -                                                                                |                                                     |
| <b>Terminación anticipada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             | <b>Fecha terminación</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | <b>Justificación</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                           | <b>Requiere Acta de liquidación</b>                                                 |                                                     |
| SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             | NO                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | SI                                                                                                                                                                                        |                                                                                           | NO                                                                                  |                                                     |
| <b>Estado del Acta de Liquidación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                           | <b>Fecha del Acta de Liquidación</b>                                                |                                                     |
| SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                           | NO                                                                                  |                                                     |
| <b>Comentarios</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                     |                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                 |                                                        |           |                   |                  |                |                  |                           |            |                            |                |                                                                                                |                                                      |  |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------------|------------|----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|----|--|
| <div> El futuro digital es de todos</div> <div> Gobierno de Colombia MINTIC</div> |                   |                                                                 | INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO |           |                   |                  |                |                  |                           |            |                            |                | <div></div> |                                                      |  |    |  |
| DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                 |                                                        |           |                   |                  |                |                  |                           |            |                            |                |                                                                                                |                                                      |  |    |  |
| INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                 |                                                        |           |                   |                  |                |                  |                           |            |                            |                |                                                                                                |                                                      |  |    |  |
| Valor Aporte Fondo Único TIC                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                 | \$                                                     |           | 1.065.564.968.972 |                  |                | Anticipo:        |                           | \$         |                            | 68.852.323.567 |                                                                                                | % del Anticipo                                       |  | 6% |  |
| Pagos o Desembolsos Programados                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                 | Desembolsos Realizados                                 |           |                   |                  |                |                  | Amortización del anticipo |            |                            |                | Solicitudes de Legalizaciones                                                                  |                                                      |  |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor (\$)        | Requisitos para el pago o desembolso                            | Fecha                                                  | No. OP    | %                 | Valor(\$)        | Porcentaje (%) | Fecha programada | Valor (\$) programado     | Fecha real | Valor (\$) real amortizado | Fecha          | Valor (\$)                                                                                     | Observaciones                                        |  |    |  |
| 28/12/2020                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 68.852.323.567 | Primer Desembolso: Equivalente al seis coma cuarenta y seis por | 10/02/2021                                             | 18377021  | 6%                | \$68.852.323.567 |                | dd/mm/aaaa       | \$ -                      | dd/mm/aaaa | \$ -                       | 30/07/2021     | \$ 8.185.380.518                                                                               | Radicado 212073979                                   |  |    |  |
| 14/04/2021                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 21.787.837.348 | Segundo Desembolso: Sujeto a: (i) la entrega de los Estudios de | 20/05/2021                                             | 114293921 | 2%                | \$21.787.837.348 | 25%            | 14/04/2021       | \$ 17.213.080.892         | 20/05/2021 | \$ 17.213.080.892          | 24/12/2021     | \$ 9.431.231.500                                                                               | icado Minitic 212132904- Alcanace 222005153 (27/12/2 |  |    |  |
| 31/07/2021                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 21.787.837.348 | Tercer desembolso: Sujeto a: (i) la entrega de la instalación y | dd/mm/aaaa                                             |           | 0%                |                  | 25%            | 31/07/2021       | \$ 17.213.080.892         | dd/mm/aaaa | \$ -                       |                |                                                                                                |                                                      |  |    |  |
| 13/10/2021                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 21.787.837.348 | Cuarto desembolso: Sujeto a entrega de los informes             | dd/mm/aaaa                                             |           | 0%                |                  | 25%            | 13/10/2021       | \$ 17.213.080.892         | dd/mm/aaaa | \$ -                       | dd/mm/aaaa     | \$ -                                                                                           |                                                      |  |    |  |
| 9/12/2021                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 14.525.224.897 | Quinto desembolso: Sujeto a entrega de los informes             | dd/mm/aaaa                                             |           | 0%                |                  | 25%            | 9/12/2021        | \$ 17.213.080.892         | dd/mm/aaaa | \$ -                       | dd/mm/aaaa     | \$ -                                                                                           |                                                      |  |    |  |
| 28/12/2021                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 7.262.612.449  | Sexto desembolso: sujeto a la entrega de: (i) la instalación y  | dd/mm/aaaa                                             |           | 0%                |                  |                | dd/mm/aaaa       | \$ -                      | dd/mm/aaaa | \$ -                       | dd/mm/aaaa     | \$ -                                                                                           |                                                      |  |    |  |
| 13/04/2022                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 37.706.522.827 | Séptimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes       | dd/mm/aaaa                                             |           | 0%                |                  |                | dd/mm/aaaa       | \$ -                      | dd/mm/aaaa | \$ -                       | dd/mm/aaaa     | \$ -                                                                                           |                                                      |  |    |  |
| 13/07/2022                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 37.706.522.827 | Octavo desembolso: sujeto a la entrega de: (i) la instalación y | dd/mm/aaaa                                             |           | 0%                |                  |                | dd/mm/aaaa       | \$ -                      | dd/mm/aaaa | \$ -                       | dd/mm/aaaa     | \$ -                                                                                           |                                                      |  |    |  |
| 12/10/2022                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 37.706.522.827 | Noveno desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes        | dd/mm/aaaa                                             |           | 0%                |                  |                | dd/mm/aaaa       | \$ -                      | dd/mm/aaaa | \$ -                       | dd/mm/aaaa     | \$ -                                                                                           |                                                      |  |    |  |
| 7/12/2022                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 25.137.681.886 | Décimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes        | dd/mm/aaaa                                             |           | 0%                |                  |                | dd/mm/aaaa       | \$ -                      | dd/mm/aaaa | \$ -                       | dd/mm/aaaa     | \$ -                                                                                           |                                                      |  |    |  |
| 28/12/2022                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 12.568.840.943 | Undécimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega del informe mensual  | dd/mm/aaaa                                             |           | 0%                |                  |                | dd/mm/aaaa       | \$ -                      | dd/mm/aaaa | \$ -                       | dd/mm/aaaa     | \$ -                                                                                           |                                                      |  |    |  |
| 12/04/2023                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 21.657.378.645 | Duodécimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes     | dd/mm/aaaa                                             |           | 0%                |                  |                | dd/mm/aaaa       | \$ -                      | dd/mm/aaaa | \$ -                       | dd/mm/aaaa     | \$ -                                                                                           |                                                      |  |    |  |
| 12/07/2023                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 21.657.378.645 | Decimotercer desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los           | dd/mm/aaaa                                             |           | 0%                |                  |                | dd/mm/aaaa       | \$ -                      | dd/mm/aaaa | \$ -                       | dd/mm/aaaa     | \$ -                                                                                           |                                                      |  |    |  |
| 11/10/2023                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 21.657.378.645 | Decimocuarto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los           | dd/mm/aaaa                                             |           | 0%                |                  |                | dd/mm/aaaa       | \$ -                      | dd/mm/aaaa | \$ -                       | dd/mm/aaaa     | \$ -                                                                                           |                                                      |  |    |  |
| 6/12/2023                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 14.438.252.429 | Decimoquinto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los           | dd/mm/aaaa                                             |           | 0%                |                  |                | dd/mm/aaaa       | \$ -                      | dd/mm/aaaa | \$ -                       | dd/mm/aaaa     | \$ -                                                                                           |                                                      |  |    |  |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 7.219.126.214  | Decimosexto desembolso: Sujeto a: (i) entrega del informe       | dd/mm/aaaa                                             |           | 0%                |                  |                | dd/mm/aaaa       | \$ -                      | dd/mm/aaaa | \$ -                       | dd/mm/aaaa     | \$ -                                                                                           |                                                      |  |    |  |
| 10/04/2024                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 23.284.794.324 | Decimoséptimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los          | dd/mm/aaaa                                             |           | 0%                |                  |                | dd/mm/aaaa       | \$ -                      | dd/mm/aaaa | \$ -                       | dd/mm/aaaa     | \$ -                                                                                           |                                                      |  |    |  |
| 10/07/2024                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 23.284.794.324 | Decimodavo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los             | dd/mm/aaaa                                             |           | 0%                |                  |                | dd/mm/aaaa       | \$ -                      | dd/mm/aaaa | \$ -                       | dd/mm/aaaa     | \$ -                                                                                           |                                                      |  |    |  |
| 9/10/2024                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 23.284.794.324 | Decimonoveno desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los           | dd/mm/aaaa                                             |           | 0%                |                  |                | dd/mm/aaaa       | \$ -                      | dd/mm/aaaa | \$ -                       | dd/mm/aaaa     | \$ -                                                                                           |                                                      |  |    |  |
| 4/12/2024                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 15.523.196.218 | Vigésimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes      | dd/mm/aaaa                                             |           | 0%                |                  |                | dd/mm/aaaa       | \$ -                      | dd/mm/aaaa | \$ -                       | dd/mm/aaaa     | \$ -                                                                                           |                                                      |  |    |  |
| 27/12/2024                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 7.761.598.110  | Vigésimoprimer desembolso: Sujeto a: (i) entrega del informe    | dd/mm/aaaa                                             |           | 0%                |                  |                | dd/mm/aaaa       | \$ -                      | dd/mm/aaaa | \$ -                       | dd/mm/aaaa     | \$ -                                                                                           |                                                      |  |    |  |
| 9/04/2025                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 24.942.165.660 | Vigésimosegundo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los        | dd/mm/aaaa                                             |           | 0%                |                  |                | dd/mm/aaaa       | \$ -                      | dd/mm/aaaa | \$ -                       | dd/mm/aaaa     | \$ -                                                                                           |                                                      |  |    |  |
| 9/07/2025                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 24.942.165.660 | Vigésimotercer desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los         | dd/mm/aaaa                                             |           | 0%                |                  |                | dd/mm/aaaa       | \$ -                      | dd/mm/aaaa | \$ -                       | dd/mm/aaaa     | \$ -                                                                                           |                                                      |  |    |  |
| 8/10/2025                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 24.942.165.660 | Vigésimocuarto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los         | dd/mm/aaaa                                             |           | 0%                |                  |                | dd/mm/aaaa       | \$ -                      | dd/mm/aaaa | \$ -                       | dd/mm/aaaa     | \$ -                                                                                           |                                                      |  |    |  |
| 4/12/2025                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 16.628.110.437 | Vigésimoquinto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los         | dd/mm/aaaa                                             |           | 0%                |                  |                | dd/mm/aaaa       | \$ -                      | dd/mm/aaaa | \$ -                       | dd/mm/aaaa     | \$ -                                                                                           |                                                      |  |    |  |
| 26/12/2025                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 8.314.055.218  | Vigésimosexto desembolso: Sujeto a: (i) entrega del informe     | dd/mm/aaaa                                             |           | 0%                |                  |                | dd/mm/aaaa       | \$ -                      | dd/mm/aaaa | \$ -                       | dd/mm/aaaa     | \$ -                                                                                           |                                                      |  |    |  |
| 8/04/2026                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 26.784.233.434 | Vigésimoséptimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los        | dd/mm/aaaa                                             |           | 0%                |                  |                | dd/mm/aaaa       | \$ -                      | dd/mm/aaaa | \$ -                       | dd/mm/aaaa     | \$ -                                                                                           |                                                      |  |    |  |
| 8/07/2026                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 26.784.233.434 | Vigésimooctavo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los         | dd/mm/aaaa                                             |           | 0%                |                  |                | dd/mm/aaaa       | \$ -                      | dd/mm/aaaa | \$ -                       | dd/mm/aaaa     | \$ -                                                                                           |                                                      |  |    |  |
| 7/10/2026                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 26.784.233.434 | Vigésimonoveno desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los         | dd/mm/aaaa                                             |           | 0%                |                  |                | dd/mm/aaaa       | \$ -                      | dd/mm/aaaa | \$ -                       | dd/mm/aaaa     | \$ -                                                                                           |                                                      |  |    |  |
| 9/12/2026                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 17.856.155.624 | Trigésimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes     | dd/mm/aaaa                                             |           | 0%                |                  |                | dd/mm/aaaa       | \$ -                      | dd/mm/aaaa | \$ -                       | dd/mm/aaaa     | \$ -                                                                                           |                                                      |  |    |  |
| 28/12/2026                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 8.928.077.812  | Trigésimo primer desembolso: Sujeto a: (i) entrega del informe  | dd/mm/aaaa                                             |           | 0%                |                  |                | dd/mm/aaaa       | \$ -                      | dd/mm/aaaa | \$ -                       | dd/mm/aaaa     | \$ -                                                                                           |                                                      |  |    |  |
| 14/04/2027                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 28.774.481.088 | Trigésimo segundo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los      | dd/mm/aaaa                                             |           | 0%                |                  |                | dd/mm/aaaa       | \$ -                      | dd/mm/aaaa | \$ -                       | dd/mm/aaaa     | \$ -                                                                                           |                                                      |  |    |  |
| 14/07/2027                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 28.774.481.088 | Trigésimo tercer desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los       | dd/mm/aaaa                                             |           | 0%                |                  |                | dd/mm/aaaa       | \$ -                      | dd/mm/aaaa | \$ -                       | dd/mm/aaaa     | \$ -                                                                                           |                                                      |  |    |  |

|                                                                                                                                                                                         |    |                   |                                                                                                               |            |                 |                                                        |     |                           |                        |       |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                  |               |    |                                                                                     |  |                                                              |  |                |  |     |  |  |  |                |  |  |  |                                                              |  |  |  |    |  |  |  |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------------------------------|-----|---------------------------|------------------------|-------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|---------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|----------------|--|-----|--|--|--|----------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------|--|--|--|----|--|--|--|----------------|--|--|--|
|  El futuro digital es de todos                                                                         |    |                   |  Gobierno de Colombia MINTIC |            |                 | INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO |     |                           |                        |       |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                  |               |    |  |  |                                                              |  |                |  |     |  |  |  |                |  |  |  |                                                              |  |  |  |    |  |  |  |                |  |  |  |
| DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE                                                                                                                                                    |    |                   |                                                                                                               |            |                 |                                                        |     |                           |                        |       |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                  |               |    |                                                                                     |  |                                                              |  |                |  |     |  |  |  |                |  |  |  |                                                              |  |  |  |    |  |  |  |                |  |  |  |
| 13/10/2027                                                                                                                                                                              | \$ | 28.774.481.088    | Trigésimo cuarto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los                                                     | dd/mm/aaaa |                 | 0%                                                     |     |                           | dd/mm/aaaa             | \$    | -              | dd/mm/aaaa     | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -              | dd/mm/aaaa                                       | \$            | -  |                                                                                     |  |                                                              |  |                |  |     |  |  |  |                |  |  |  |                                                              |  |  |  |    |  |  |  |                |  |  |  |
| 7/12/2027                                                                                                                                                                               | \$ | 19.182.987.397    | Trigésimo quinto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los                                                     | dd/mm/aaaa |                 | 0%                                                     |     |                           | dd/mm/aaaa             | \$    | -              | dd/mm/aaaa     | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -              | dd/mm/aaaa                                       | \$            | -  |                                                                                     |  |                                                              |  |                |  |     |  |  |  |                |  |  |  |                                                              |  |  |  |    |  |  |  |                |  |  |  |
| 28/12/2027                                                                                                                                                                              | \$ | 9.591.493.696     | Trigésimo sexto desembolso: Sujeto a: (i) entrega del informe                                                 | dd/mm/aaaa |                 | 0%                                                     |     |                           | dd/mm/aaaa             | \$    | -              | dd/mm/aaaa     | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -              | dd/mm/aaaa                                       | \$            | -  |                                                                                     |  |                                                              |  |                |  |     |  |  |  |                |  |  |  |                                                              |  |  |  |    |  |  |  |                |  |  |  |
| 12/04/2028                                                                                                                                                                              | \$ | 30.991.786.354    | Trigésimo séptimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los                                                    | dd/mm/aaaa |                 | 0%                                                     |     |                           | dd/mm/aaaa             | \$    | -              | dd/mm/aaaa     | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -              | dd/mm/aaaa                                       | \$            | -  |                                                                                     |  |                                                              |  |                |  |     |  |  |  |                |  |  |  |                                                              |  |  |  |    |  |  |  |                |  |  |  |
| 12/07/2028                                                                                                                                                                              | \$ | 30.991.786.354    | Trigésimo octavo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los                                                     | dd/mm/aaaa |                 | 0%                                                     |     |                           | dd/mm/aaaa             | \$    | -              | dd/mm/aaaa     | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -              | dd/mm/aaaa                                       | \$            | -  |                                                                                     |  |                                                              |  |                |  |     |  |  |  |                |  |  |  |                                                              |  |  |  |    |  |  |  |                |  |  |  |
| 11/10/2028                                                                                                                                                                              | \$ | 30.991.786.354    | Trigésimo noveno desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los                                                     | dd/mm/aaaa |                 | 0%                                                     |     |                           | dd/mm/aaaa             | \$    | -              | dd/mm/aaaa     | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -              | dd/mm/aaaa                                       | \$            | -  |                                                                                     |  |                                                              |  |                |  |     |  |  |  |                |  |  |  |                                                              |  |  |  |    |  |  |  |                |  |  |  |
| 6/12/2028                                                                                                                                                                               | \$ | 20.661.190.904    | Cuadragésimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los                                                         | dd/mm/aaaa |                 | 0%                                                     |     |                           | dd/mm/aaaa             | \$    | -              | dd/mm/aaaa     | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -              | dd/mm/aaaa                                       | \$            | -  |                                                                                     |  |                                                              |  |                |  |     |  |  |  |                |  |  |  |                                                              |  |  |  |    |  |  |  |                |  |  |  |
| 28/12/2028                                                                                                                                                                              | \$ | 10.330.595.452    | Cuadragésimo primero desembolso: Sujeto a: (i) entrega                                                        | dd/mm/aaaa |                 | 0%                                                     |     |                           | dd/mm/aaaa             | \$    | -              | dd/mm/aaaa     | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -              | dd/mm/aaaa                                       | \$            | -  |                                                                                     |  |                                                              |  |                |  |     |  |  |  |                |  |  |  |                                                              |  |  |  |    |  |  |  |                |  |  |  |
| 11/04/2029                                                                                                                                                                              | \$ | 33.248.961.669    | Cuadragésimo segundo desembolso: Sujeto a: (i) entrega                                                        | dd/mm/aaaa |                 | 0%                                                     |     |                           | dd/mm/aaaa             | \$    | -              | dd/mm/aaaa     | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -              | dd/mm/aaaa                                       | \$            | -  |                                                                                     |  |                                                              |  |                |  |     |  |  |  |                |  |  |  |                                                              |  |  |  |    |  |  |  |                |  |  |  |
| 11/07/2029                                                                                                                                                                              | \$ | 33.248.961.669    | Cuadragésimo tercero desembolso: Sujeto a: (i) entrega                                                        | dd/mm/aaaa |                 | 0%                                                     |     |                           | dd/mm/aaaa             | \$    | -              | dd/mm/aaaa     | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -              | dd/mm/aaaa                                       | \$            | -  |                                                                                     |  |                                                              |  |                |  |     |  |  |  |                |  |  |  |                                                              |  |  |  |    |  |  |  |                |  |  |  |
| 10/10/2029                                                                                                                                                                              | \$ | 33.248.961.669    | Cuadragésimo cuarto desembolso: Sujeto a: (i) entrega                                                         | dd/mm/aaaa |                 | 0%                                                     |     |                           | dd/mm/aaaa             | \$    | -              | dd/mm/aaaa     | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -              | dd/mm/aaaa                                       | \$            | -  |                                                                                     |  |                                                              |  |                |  |     |  |  |  |                |  |  |  |                                                              |  |  |  |    |  |  |  |                |  |  |  |
| 5/12/2029                                                                                                                                                                               | \$ | 22.165.974.446    | Cuadragésimo quinto desembolso: Sujeto a: (i) entrega                                                         | dd/mm/aaaa |                 | 0%                                                     |     |                           | dd/mm/aaaa             | \$    | -              | dd/mm/aaaa     | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -              | dd/mm/aaaa                                       | \$            | -  |                                                                                     |  |                                                              |  |                |  |     |  |  |  |                |  |  |  |                                                              |  |  |  |    |  |  |  |                |  |  |  |
| 28/12/2029                                                                                                                                                                              | \$ | 11.082.987.226    | Cuadragésimo sexto desembolso: Sujeto a: (i)                                                                  | dd/mm/aaaa |                 | 0%                                                     |     |                           | dd/mm/aaaa             | \$    | -              | dd/mm/aaaa     | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -              | dd/mm/aaaa                                       | \$            | -  |                                                                                     |  |                                                              |  |                |  |     |  |  |  |                |  |  |  |                                                              |  |  |  |    |  |  |  |                |  |  |  |
| dd/mm/yyyy                                                                                                                                                                              |    |                   |                                                                                                               | dd/mm/aaaa |                 | 0%                                                     |     |                           | dd/mm/aaaa             | \$    | -              | dd/mm/aaaa     | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -              | dd/mm/aaaa                                       | \$            | -  |                                                                                     |  |                                                              |  |                |  |     |  |  |  |                |  |  |  |                                                              |  |  |  |    |  |  |  |                |  |  |  |
| dd/mm/yyyy                                                                                                                                                                              |    |                   |                                                                                                               | dd/mm/aaaa |                 | 0%                                                     |     |                           | dd/mm/aaaa             | \$    | -              | dd/mm/aaaa     | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -              | dd/mm/aaaa                                       | \$            | -  |                                                                                     |  |                                                              |  |                |  |     |  |  |  |                |  |  |  |                                                              |  |  |  |    |  |  |  |                |  |  |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                   | \$ | 1.065.564.968.972 |                                                                                                               | ACUMULADOS |                 | 9%                                                     |     | \$90.640.160.915          | 100%                   | TOTAL | \$             | 68.852.323.567 | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$             | 17.213.080.892                                   | TOTAL         | \$ | 17.616.612.018                                                                      |  |                                                              |  |                |  |     |  |  |  |                |  |  |  |                                                              |  |  |  |    |  |  |  |                |  |  |  |
| SALDO POR GIRAR:                                                                                                                                                                        |    |                   | \$                                                                                                            |            | 974.924.808.057 |                                                        | 91% |                           | ANTICIPO POR AMORTIZAR |       |                | \$             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 51.639.242.675 |                                                  | 75%           |    | SALDO POR LEGALIZAR:                                                                |  | \$                                                           |  | 73.023.548.897 |  | 81% |  |  |  |                |  |  |  |                                                              |  |  |  |    |  |  |  |                |  |  |  |
| RENTIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:                                                                                                                      |    |                   |                                                                                                               |            |                 |                                                        |     |                           |                        |       |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                  |               |    |                                                                                     |  |                                                              |  |                |  |     |  |  |  |                |  |  |  |                                                              |  |  |  |    |  |  |  |                |  |  |  |
| PERIODO:                                                                                                                                                                                |    |                   |                                                                                                               | 31/10/2021 |                 |                                                        |     | VALOR (\$) EN EL PERIODO: |                        |       |                | \$             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                  | 33.956.135,25 |    |                                                                                     |  | ACUMULADO:                                                   |  |                |  | \$  |  |  |  | 478.764.293,43 |  |  |  | TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: |  |  |  | \$ |  |  |  | 275.997.772,20 |  |  |  |
| REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:                                                                                                                                                    |    |                   |                                                                                                               |            |                 |                                                        |     |                           |                        |       |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                  |               |    |                                                                                     |  |                                                              |  |                |  |     |  |  |  |                |  |  |  |                                                              |  |  |  |    |  |  |  |                |  |  |  |
| PERIODO:                                                                                                                                                                                |    |                   |                                                                                                               | mm/yy      |                 |                                                        |     | VALOR (\$) EN EL PERIODO: |                        |       |                | \$             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                  | -             |    |                                                                                     |  | TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: |  |                |  | \$  |  |  |  | -              |  |  |  |                                                              |  |  |  |    |  |  |  |                |  |  |  |
| EJECUCION CONTRACTUAL                                                                                                                                                                   |    |                   |                                                                                                               |            |                 |                                                        |     |                           |                        |       |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                  |               |    |                                                                                     |  |                                                              |  |                |  |     |  |  |  |                |  |  |  |                                                              |  |  |  |    |  |  |  |                |  |  |  |
| Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio                                                                                                                               |    |                   |                                                                                                               |            |                 |                                                        |     |                           | (%) Avance mes         |       | (%) Acumulado  |                | Actividades realizadas y novedades en el periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                  |               |    |                                                                                     |  |                                                              |  |                |  |     |  |  |  |                |  |  |  |                                                              |  |  |  |    |  |  |  |                |  |  |  |
| 1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos para los desembolsos.                                            |    |                   |                                                                                                               |            |                 |                                                        |     |                           | 0,20%                  |       | 2,40%          |                | *1. COMCEL S.A entregó el 29/12/2020 el plan de inversión del anticipo, mediante radicado MINTIC 201078666.<br>2. El día 10/02/2021, Mintic realizó primer desembolso por valor de \$68.852.323.567 correspondiente al anticipo<br>3. El día 16/04/2021, la Interventoría aprobó el segundo desembolso por valor de \$21.787.837.348.<br>4. El día 20/05/2021 Mintic realizó el segundo desembolso por \$21.787.837.348.<br>5. El día 23/07/2021, la Interventoría CONSORCIO PE2020 C DIGITALES mediante radicado Mintic No. 211059623 y alcance radicado Mintic No. 211060526 del 27/07/2021, solicitud de legalización del anticipo por valor de \$ 8.185.380.517,96.<br>6. Mintic tramitó legalización de recursos ante la Subdirección Financiera el día 30 de julio de 2021.<br>7. La supervisión radicó ante la Subdirección financiera del ministerio solicitud del tercer desembolso por valor de \$21.787.837.348,00; mediante radicado Mintic 212121416 del 30 de noviembre de 2021 y alcance 212132886 del 24 de diciembre de 2021, 212133800 del 28 de diciembre. El cual se constituyó en cuentas por pagar para la vigencia 2022.<br>8. Mediante radicado Mintic 212132904 del 24 de diciembre de 2021 y aAlcance radicado MINTIC 222005153 del 27 de diciembre de 2021, la supervisión radicó ante la Subdirección Financiera legalización de recursos por valor de \$ 9431231500,1.█ |                |                                                  |               |    |                                                                                     |  |                                                              |  |                |  |     |  |  |  |                |  |  |  |                                                              |  |  |  |    |  |  |  |                |  |  |  |
| 2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una Interventoría seleccionada mediante concurso de méritos.                                                   |    |                   |                                                                                                               |            |                 |                                                        |     |                           | 0,20%                  |       | 2,40%          |                | Durante el periodo del informe, se han realizado varias reuniones y mesas de trabajo con el operador COMCEL S.A. contando con el apoyo de la Interventoría para el seguimiento de las actividades del mes:<br>SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE APOORTE 1042 DE 2020 - GRUPO 1B- virtual - viernes 5/11/2021 1:30 p. m.,<br>Revisión de formatos de metodología de gerencia de proyectos - martes 23/11/2021 11:00 a. m.,<br>COMITÉ OPERATIVO CONTRATO 1042 DE 2020 - PRESENCIAL - martes 23/11/2021 3:30 p. m.,<br>El 16 de noviembre de 2021, la Interventoría presenta a la Supervisión informe de seguimiento del contrato 1042-2020 correspondiente al periodo de contubre 2021, el cual se encuentra en revision por parte de la entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                  |               |    |                                                                                     |  |                                                              |  |                |  |     |  |  |  |                |  |  |  |                                                              |  |  |  |    |  |  |  |                |  |  |  |
| 3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte y de las obligaciones que surgen del mismo.                                                                                         |    |                   |                                                                                                               |            |                 |                                                        |     |                           | 0,20%                  |       | 2,40%          |                | La supervisión ha velado por la ejecución de las actividades que conlleven al cumplimiento de las obligaciones establecidas contractualmente.<br>█                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                  |               |    |                                                                                     |  |                                                              |  |                |  |     |  |  |  |                |  |  |  |                                                              |  |  |  |    |  |  |  |                |  |  |  |
| 4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del proyecto, le formule el CONTRATISTA en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados desde la solicitud. |    |                   |                                                                                                               |            |                 |                                                        |     |                           | 0,20%                  |       | 2,40%          |                | Durante el presente periodo, el contratista COMCEL S.A. presento comunicado con radicado 211094480 del 19 de noviembre relacionado con solicitud de cambio de plan de inversión del anticipo la cual fue dirigida a la Supervisión del contrato de aporte 1042-2020 con copia a la Interventoría, CONSORCIO PE2020 C DIGITALES. El 26 de noviembre la INTV da respuesta a COMCEL solicitando aclaraciones, el 24 de diciembre COMCEL presenta respuesta, actualmente se encuentra en revision por parte de Interventoría.<br>█                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                  |               |    |                                                                                     |  |                                                              |  |                |  |     |  |  |  |                |  |  |  |                                                              |  |  |  |    |  |  |  |                |  |  |  |
| Total                                                                                                                                                                                   |    |                   |                                                                                                               |            |                 |                                                        |     |                           | 0,78%                  |       | 9,59%          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                  |               |    |                                                                                     |  |                                                              |  |                |  |     |  |  |  |                |  |  |  |                                                              |  |  |  |    |  |  |  |                |  |  |  |
| * Obligaciones (Indicar nombre del tercero)                                                                                                                                             |    |                   |                                                                                                               |            |                 |                                                        |     |                           | Ponderación 1          |       | (%) Avance mes |                | (%) Acumulado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | Actividades realizadas y novedades en el periodo |               |    |                                                                                     |  |                                                              |  |                |  |     |  |  |  |                |  |  |  |                                                              |  |  |  |    |  |  |  |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                         |    |                   |                                                                                                               |            |                 |                                                        |     |                           |                        |       |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                  |               |    |                                                                                     |  |                                                              |  |                |  |     |  |  |  |                |  |  |  |                                                              |  |  |  |    |  |  |  |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                         |    |                   |                                                                                                               |            |                 |                                                        |     |                           |                        |       |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                  |               |    |                                                                                     |  |                                                              |  |                |  |     |  |  |  |                |  |  |  |                                                              |  |  |  |    |  |  |  |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                         |    |                   |                                                                                                               |            |                 |                                                        |     |                           |                        |       |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                  |               |    |                                                                                     |  |                                                              |  |                |  |     |  |  |  |                |  |  |  |                                                              |  |  |  |    |  |  |  |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                         |    |                   |                                                                                                               |            |                 |                                                        |     |                           |                        |       |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                  |               |    |                                                                                     |  |                                                              |  |                |  |     |  |  |  |                |  |  |  |                                                              |  |  |  |    |  |  |  |                |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                          |  |  |                                                        |      |      |  |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------|------|------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>El futuro digital<br/>es de todos</div> <div>Gobierno<br/>de Colombia<br/>MINTIC</div> |  |  | INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO |      |      |  |  |
| DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE                                                                                                                                                     |  |  |                                                        |      |      |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                          |  |  | Total                                                  | 0.0% | 0.0% |  |                                                                                     |
| % Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas                                                                                                                                |  |  |                                                        |      | 0.0% |  |                                                                                     |

|  <div>El futuro digital es de todos</div> <div>Gobierno de Colombia</div> <div>MINTIC</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO                                                                  |                         |                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                          |                         |                       |                                                                |                |   |           |                 |   |           |                |   |           |                    |   |           |                          |               |                         |         |           |  |                  |        |           |                     |                         |         |           |  |                     |        |           |                      |                         |         |           |  |                    |         |           |                |                         |         |           |                     |         |           |                          |                                                                                                                         |   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|---|-----------|-----------------|---|-----------|----------------|---|-----------|--------------------|---|-----------|--------------------------|---------------|-------------------------|---------|-----------|--|------------------|--------|-----------|---------------------|-------------------------|---------|-----------|--|---------------------|--------|-----------|----------------------|-------------------------|---------|-----------|--|--------------------|---------|-----------|----------------|-------------------------|---------|-----------|---------------------|---------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                         |                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                          |                         |                       |                                                                |                |   |           |                 |   |           |                |   |           |                    |   |           |                          |               |                         |         |           |  |                  |        |           |                     |                         |         |           |  |                     |        |           |                      |                         |         |           |  |                    |         |           |                |                         |         |           |                     |         |           |                          |                                                                                                                         |   |              |
| ** Obligaciones COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ponderación                                                                                                             | 80%                     | (%) Avance mes        | (%) Acumulado | Actividades realizadas y novedades en el periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                          |                         |                       |                                                                |                |   |           |                 |   |           |                |   |           |                    |   |           |                          |               |                         |         |           |  |                  |        |           |                     |                         |         |           |  |                     |        |           |                      |                         |         |           |  |                    |         |           |                |                         |         |           |                     |         |           |                          |                                                                                                                         |   |              |
| 1. Destinar los recursos de aporte representados en el valor del presupuesto oficial exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                         | 0,06%                 | 0,74%         | <p>El FUTIC ha realizado dos desembolsos</p> <p>1. El primer desembolso por valor de \$68.852.323.567 el día 10/02/2021 de acuerdo a los cumplimiento de los hitos contractuales establecidos, previamente revisados y aprobados por la Interventoría.</p> <p>2. El segundo desembolso por valor de \$21.787.837.348 el 20/05/2021, de acuerdo a los cumplimiento de los hitos contractuales establecidos, previamente revisados y aprobados por la Interventoría.</p> <p>la Interventoría CONSORCIO PE2020 C DIGITALES mediante comunicado Minitic 211015137 del 25 de febrero de 2021 emitió concepto favorable respecto a la primera utilización del contrato de aporte No 1042 de 2020.</p> <p>La interventoría aprobó 12 ordenes de pago por valor de \$ \$42.721.234.091,42 bajo los radicados 211040335 de 19/05/2021; 211042238 de 22/05/2021; 211042951 de 28/05/2021; 211044067 de 2/06/2021; 211046528 de 11/06/2021; 211047920 de 17/06/2021.</p> <p>La Interventoría CONSORCIO PE2020 C DIGITALES radicó mediante comunicado Minitic No. 211059623 del 23 de julio de 2021 y alcance radicado Minitic No. 211060526 de julio 27 de 2021 solicitud de legalización del anticipo por valor de \$ 8.185.380.517,96, esta legalización se tramitó por el supervisor el día 30 de julio de 2021.</p> <p><u>Con corte la fecha de presentación de este informe el operador informó de la consignación de los rendimientos fiduciarios al FUTIC por valor de \$</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                          |                         |                       |                                                                |                |   |           |                 |   |           |                |   |           |                    |   |           |                          |               |                         |         |           |  |                  |        |           |                     |                         |         |           |  |                     |        |           |                      |                         |         |           |  |                    |         |           |                |                         |         |           |                     |         |           |                          |                                                                                                                         |   |              |
| 2. Cumplir los términos y condiciones del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, respecto del cual no podrá pactar ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación, relacionados con su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa, por escrito, del Fondo Único de TIC. De conformidad con las disposiciones del artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, el Contratista asumirá los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos a título de anticipo. Esta obligación del Contratista también aplicará para los recursos de aporte diferentes a los entregados a título de anticipo. Es importante señalar que los recursos entregados a título de anticipo deberán ser manejados en una cuenta independiente al resto de los recursos. Los rendimientos financieros producto de los recursos de aporte que genere el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos deben transferirse mensualmente al Fondo Único de TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término de finalización del contrato serán reintegrados al Fondo Único de TIC. |                                                                                                                         |                         | 0,06%                 | 0,74%         | <p><u>Comité Fiduciario:</u></p> <p>El 19 de marzo de 2021, se realizó el primer comité fiduciario, donde se aprobó:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Reglamento de comité.</li><li>-Presentación de los contratos de comodato y de mandato.</li><li>-Primera utilización por un valor de \$68.852.323.567 El Contratista Comcel S.A consignó al Fondo Único de TIC.</li></ul> <p>El 23 de julio de 2021, se realizó el segundo Comité Fiduciario:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Presentación de la designación representantes a Comité Fiduciario</li><li>2. Presentación Informe trimestral del 1 de febrero al 30 de abril de 2021</li><li>3. Proposiciones y Varios (Fiduciaria Corficolombiana realiza la aclaración que las rendiciones trimestrales del Patrimonio Autónomo se presentan a partir del mes de febrero de 2021, en los cortes trimestrales correspondientes).</li></ol> <p>El 29 de octubre de 2021, se realizó el tercer Comité Fiduciario:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Presentación de la designación representantes a Comité Fiduciario</li><li>2. Presentación Informe trimestral del 1 de mayo al 31 de julio de 2021</li><li>3. Proposiciones y Varios</li></ol> <p>La supervisión y la Interventoría mantienen constante comunicación frente a las situaciones presentadas en el desarrollo del contrato.</p> <p>El 16 de diciembre 2021, se realizó el cuarto Comité Fiduciario:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Presentación de la designación representantes a Comité Fiduciario</li><li>2. Rendición de cuentas trimestral de agosto a octubre 2021</li><li>3. Proposiciones y Varios</li></ol> <p>La supervisión y la Interventoría mantienen constante comunicación frente a las situaciones presentadas en el desarrollo del contrato</p> <p><u>El control a consignado rendimientos como se evidencia a continuación:</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                          |                         |                       |                                                                |                |   |           |                 |   |           |                |   |           |                    |   |           |                          |               |                         |         |           |  |                  |        |           |                     |                         |         |           |  |                     |        |           |                      |                         |         |           |  |                    |         |           |                |                         |         |           |                     |         |           |                          |                                                                                                                         |   |              |
| 3. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el Anexo Técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                         | 0,06%                 | 0,74%         | <p>A continuación se presenta el avance en las metas de Instalación y Puesta en Servicio, de acuerdo con lo establecido contractualmente.</p> <p>*Instalación y Puesta en Servicio</p> <p>Grupo 1A: 758 CD reportados por COMCEL el 30-04-2021, reporte aprobado por la Interventoría el 23 de julio de 2021.</p> <p>Grupo 1B: 757 CD reportados por COMCEL el 30-07-2021, reporte aprobado por la Interventoría el 24 de septiembre de 2021.</p> <p>Grupo 2: 1.367 CD reportados por COMCEL el 29-10-2021</p> <p>con corte a 31 de diciembre de 2021, COMCEL ha reportado 1.857 CD y se encuentran en revision por parte de la Interventoría con los siguientes resultados parciales cumple: 1356 / no cumple: 297 / En revision: 304.</p> <p>Es importante mencionar, que la meta establecida para este grupo corresponde a 2.919 CD que tenían que haber sido reportados por COMCEL de acuerdo con lo establecido contractualmente. COMCEL S.A. desde el mes de octubre ha venido presentando solicitud de reprogramación para esta meta argumentando eventos de fuerza mayor, lo cual se esta siendo revisado por la Interventoría.</p> <p>Total Centros Digitales Reportados por COMCEL S.A.: 3.472</p> <p>Total Centros Digitales reportados aprobados: 2.871</p> <p>*Operación y Mantenimiento</p> <p>Grupo 1A: Inicio Operación aprobado por Interventoría a partir del 25-09-2021.</p> <p>Grupo 1B: El 31 de diciembre de 2021, la Interventoría dio aprobación para iniciar operación de este grupo a partir del 01-01-2022.</p> <p>Total Centros Digitales en Operación: 1.515</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                          |                         |                       |                                                                |                |   |           |                 |   |           |                |   |           |                    |   |           |                          |               |                         |         |           |  |                  |        |           |                     |                         |         |           |  |                     |        |           |                      |                         |         |           |  |                    |         |           |                |                         |         |           |                     |         |           |                          |                                                                                                                         |   |              |
| 4. Operar los servicios objeto del contrato durante el plazo pactado, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico y en su propuesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                         | 0,06%                 | 0,74%         | <p>A continuación se presenta el avance de centros Digitales en fase de Operación y Mantenimiento:</p> <p>*Operación y Mantenimiento</p> <p>Grupo 1A: Inicio Operación aprobado por Interventoría a partir del 25-09-2021.</p> <p>Grupo 1B: El 31 de diciembre de 2021, la Interventoría dio aprobación para iniciar operación de este grupo a partir del 01-01-2022.</p> <p>Total Centros Digitales en Operación: 1.515.</p> <p>EL resultado de la medición de Indicadores y niveles de servicio del periodo noviembre 2021 para grupo 1A y de acuerdo con lo informado por la Interventoría en el informe mensual del periodo de diciembre 2021 se presenta a continuación:</p> <table><tr><th>INDICADOR</th><th>CRITERIO DE CUMPLIMIENTO</th><th>RESULTADO INTERVENTORÍA</th><th>NIVEL DE CUMPLIMIENTO</th></tr><tr><td rowspan="4">Disponibilidad de Servicios de Conectividad por Centro Digital</td><td>SLA Bajo &gt;=96%</td><td>-</td><td>NO CUMPLE</td></tr><tr><td>SLA Medio &gt;=95%</td><td>-</td><td>NO CUMPLE</td></tr><tr><td>SLA Alto &gt;=95%</td><td>-</td><td>NO CUMPLE</td></tr><tr><td>SLA Muy Alto &gt;=95%</td><td>-</td><td>NO CUMPLE</td></tr><tr><td rowspan="6">Velocidad Mensura (Mbps)</td><td>Métrica &lt;= 50</td><td>DisponibilidadMens = 95</td><td>6494.33</td><td>NO CUMPLE</td></tr><tr><td></td><td>LatenciaMens = 3</td><td>2396.9</td><td>NO CUMPLE</td></tr><tr><td>51 &lt; Métrica &lt;= 150</td><td>DisponibilidadMens = 95</td><td>6443.33</td><td>NO CUMPLE</td></tr><tr><td></td><td>LatenciaMens = 3.75</td><td>2603.3</td><td>NO CUMPLE</td></tr><tr><td>151 &lt; Métrica &lt;= 400</td><td>DisponibilidadMens = 95</td><td>3646.41</td><td>NO CUMPLE</td></tr><tr><td></td><td>LatenciaMens = 4.5</td><td>2968.17</td><td>NO CUMPLE</td></tr><tr><td rowspan="2">Métrica &lt;= 400</td><td>DisponibilidadMens = 95</td><td>3440.95</td><td>NO CUMPLE</td></tr><tr><td>LatenciaMens = 5.25</td><td>3026.44</td><td>NO CUMPLE</td></tr><tr><td>Mantenimiento Preventivo</td><td>El mantenimiento preventivo deberá realizarse por lo menos una (1) vez durante cada año de operación del Centro Digital</td><td>-</td><td>EN EJECUCIÓN</td></tr></table> <p>Tabla 95 ICNVS noviembre 2021</p> | INDICADOR | CRITERIO DE CUMPLIMIENTO | RESULTADO INTERVENTORÍA | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | Disponibilidad de Servicios de Conectividad por Centro Digital | SLA Bajo >=96% | - | NO CUMPLE | SLA Medio >=95% | - | NO CUMPLE | SLA Alto >=95% | - | NO CUMPLE | SLA Muy Alto >=95% | - | NO CUMPLE | Velocidad Mensura (Mbps) | Métrica <= 50 | DisponibilidadMens = 95 | 6494.33 | NO CUMPLE |  | LatenciaMens = 3 | 2396.9 | NO CUMPLE | 51 < Métrica <= 150 | DisponibilidadMens = 95 | 6443.33 | NO CUMPLE |  | LatenciaMens = 3.75 | 2603.3 | NO CUMPLE | 151 < Métrica <= 400 | DisponibilidadMens = 95 | 3646.41 | NO CUMPLE |  | LatenciaMens = 4.5 | 2968.17 | NO CUMPLE | Métrica <= 400 | DisponibilidadMens = 95 | 3440.95 | NO CUMPLE | LatenciaMens = 5.25 | 3026.44 | NO CUMPLE | Mantenimiento Preventivo | El mantenimiento preventivo deberá realizarse por lo menos una (1) vez durante cada año de operación del Centro Digital | - | EN EJECUCIÓN |
| INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CRITERIO DE CUMPLIMIENTO                                                                                                | RESULTADO INTERVENTORÍA | NIVEL DE CUMPLIMIENTO |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                          |                         |                       |                                                                |                |   |           |                 |   |           |                |   |           |                    |   |           |                          |               |                         |         |           |  |                  |        |           |                     |                         |         |           |  |                     |        |           |                      |                         |         |           |  |                    |         |           |                |                         |         |           |                     |         |           |                          |                                                                                                                         |   |              |
| Disponibilidad de Servicios de Conectividad por Centro Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SLA Bajo >=96%                                                                                                          | -                       | NO CUMPLE             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                          |                         |                       |                                                                |                |   |           |                 |   |           |                |   |           |                    |   |           |                          |               |                         |         |           |  |                  |        |           |                     |                         |         |           |  |                     |        |           |                      |                         |         |           |  |                    |         |           |                |                         |         |           |                     |         |           |                          |                                                                                                                         |   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SLA Medio >=95%                                                                                                         | -                       | NO CUMPLE             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                          |                         |                       |                                                                |                |   |           |                 |   |           |                |   |           |                    |   |           |                          |               |                         |         |           |  |                  |        |           |                     |                         |         |           |  |                     |        |           |                      |                         |         |           |  |                    |         |           |                |                         |         |           |                     |         |           |                          |                                                                                                                         |   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SLA Alto >=95%                                                                                                          | -                       | NO CUMPLE             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                          |                         |                       |                                                                |                |   |           |                 |   |           |                |   |           |                    |   |           |                          |               |                         |         |           |  |                  |        |           |                     |                         |         |           |  |                     |        |           |                      |                         |         |           |  |                    |         |           |                |                         |         |           |                     |         |           |                          |                                                                                                                         |   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SLA Muy Alto >=95%                                                                                                      | -                       | NO CUMPLE             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                          |                         |                       |                                                                |                |   |           |                 |   |           |                |   |           |                    |   |           |                          |               |                         |         |           |  |                  |        |           |                     |                         |         |           |  |                     |        |           |                      |                         |         |           |  |                    |         |           |                |                         |         |           |                     |         |           |                          |                                                                                                                         |   |              |
| Velocidad Mensura (Mbps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Métrica <= 50                                                                                                           | DisponibilidadMens = 95 | 6494.33               | NO CUMPLE     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                          |                         |                       |                                                                |                |   |           |                 |   |           |                |   |           |                    |   |           |                          |               |                         |         |           |  |                  |        |           |                     |                         |         |           |  |                     |        |           |                      |                         |         |           |  |                    |         |           |                |                         |         |           |                     |         |           |                          |                                                                                                                         |   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         | LatenciaMens = 3        | 2396.9                | NO CUMPLE     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                          |                         |                       |                                                                |                |   |           |                 |   |           |                |   |           |                    |   |           |                          |               |                         |         |           |  |                  |        |           |                     |                         |         |           |  |                     |        |           |                      |                         |         |           |  |                    |         |           |                |                         |         |           |                     |         |           |                          |                                                                                                                         |   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 51 < Métrica <= 150                                                                                                     | DisponibilidadMens = 95 | 6443.33               | NO CUMPLE     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                          |                         |                       |                                                                |                |   |           |                 |   |           |                |   |           |                    |   |           |                          |               |                         |         |           |  |                  |        |           |                     |                         |         |           |  |                     |        |           |                      |                         |         |           |  |                    |         |           |                |                         |         |           |                     |         |           |                          |                                                                                                                         |   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         | LatenciaMens = 3.75     | 2603.3                | NO CUMPLE     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                          |                         |                       |                                                                |                |   |           |                 |   |           |                |   |           |                    |   |           |                          |               |                         |         |           |  |                  |        |           |                     |                         |         |           |  |                     |        |           |                      |                         |         |           |  |                    |         |           |                |                         |         |           |                     |         |           |                          |                                                                                                                         |   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 151 < Métrica <= 400                                                                                                    | DisponibilidadMens = 95 | 3646.41               | NO CUMPLE     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                          |                         |                       |                                                                |                |   |           |                 |   |           |                |   |           |                    |   |           |                          |               |                         |         |           |  |                  |        |           |                     |                         |         |           |  |                     |        |           |                      |                         |         |           |  |                    |         |           |                |                         |         |           |                     |         |           |                          |                                                                                                                         |   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         | LatenciaMens = 4.5      | 2968.17               | NO CUMPLE     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                          |                         |                       |                                                                |                |   |           |                 |   |           |                |   |           |                    |   |           |                          |               |                         |         |           |  |                  |        |           |                     |                         |         |           |  |                     |        |           |                      |                         |         |           |  |                    |         |           |                |                         |         |           |                     |         |           |                          |                                                                                                                         |   |              |
| Métrica <= 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DisponibilidadMens = 95                                                                                                 | 3440.95                 | NO CUMPLE             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                          |                         |                       |                                                                |                |   |           |                 |   |           |                |   |           |                    |   |           |                          |               |                         |         |           |  |                  |        |           |                     |                         |         |           |  |                     |        |           |                      |                         |         |           |  |                    |         |           |                |                         |         |           |                     |         |           |                          |                                                                                                                         |   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LatenciaMens = 5.25                                                                                                     | 3026.44                 | NO CUMPLE             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                          |                         |                       |                                                                |                |   |           |                 |   |           |                |   |           |                    |   |           |                          |               |                         |         |           |  |                  |        |           |                     |                         |         |           |  |                     |        |           |                      |                         |         |           |  |                    |         |           |                |                         |         |           |                     |         |           |                          |                                                                                                                         |   |              |
| Mantenimiento Preventivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | El mantenimiento preventivo deberá realizarse por lo menos una (1) vez durante cada año de operación del Centro Digital | -                       | EN EJECUCIÓN          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                          |                         |                       |                                                                |                |   |           |                 |   |           |                |   |           |                    |   |           |                          |               |                         |         |           |  |                  |        |           |                     |                         |         |           |  |                     |        |           |                      |                         |         |           |  |                    |         |           |                |                         |         |           |                     |         |           |                          |                                                                                                                         |   |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>El futuro digital<br/>es de todos</div> <div>Gobierno<br/>de Colombia<br/>MINTIC</div>                                                                                   | INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5. Efectuar los incrementos periódicos de capacidad y velocidad efectiva de transmisión de conformidad con las estipulaciones del Anexo Técnico.                                                                                                                | 0,06%                                                  | 0,74% | De acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, numeral 2.3.2 VELOCIDAD EFECTIVA MÍNIMA DE TRANSMISIÓN DE DATOS. A partir de enero de 2023, "la velocidad mínima de transmisión de datos Download/Upload de cada Centro Digital debe incrementarse en un 12% anual."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6. Permitir, y colaborar durante la ejecución del contrato, con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales, a cargo de la interventoría y de la supervisión del proyecto.                | 0,06%                                                  | 0,74% | El contratista COMCEL S.A. ha atendido las convocatorias a reuniones organizadas por la Supervisión del contrato y la Interventoría, así mismo se realizó comité operativo el 14 de diciembre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7. Disponer de un profesional para que se encargue de la gerencia integral del Proyecto, el cual debe asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la Entidad Contratante por medio del supervisor del contrato y/o por el Interventor del contrato. | 0,06%                                                  | 0,74% | El 30 de diciembre de 2020, mediante radicado No. 201078669, COMCEL S.A., presenta el Gerente Integral del Proyecto. El señor Angel Javier Fernandez Ibarra, quien ha venido desempeñando este rol hasta la fecha, ha gestionado los requerimientos realizados por la Supervisión del contrato e Interventoría, así mismo ha asistido a las reuniones convocadas para el seguimiento y control de la ejecución de las obligaciones del contrato. El 23 de julio de 2021 mediante radicado 211059296 presenta el Gerente Integral del Proyecto. El señor Danilo Fernandez, quien ha venido desempeñando este rol hasta la fecha, ha gestionado los requerimientos realizados por la Supervisión del contrato e Interventoría, así mismo ha asistido a las reuniones convocadas para el seguimiento y control de la ejecución de las obligaciones del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8. Obtener y mantener vigentes, bajo su cuenta, todas las licencias, permisos y autorizaciones necesarios para lograr la instalación, puesta en servicio y operación de los sitios beneficiados.                                                                | 0,06%                                                  | 0,74% | Mediante los informes mensuales COMCEL S.A. informa que cuenta con las autorizaciones y permisos siguientes:<br>- Certificado de Existencia y Representación Legal Cámara de Comercio.<br>- Registro TIC.<br>Es importante aclarar, que esta información es validada por la Interventoría, la cual revisa los informes mensuales y da aprobación a los mismos.<br><br>Así mismo, el anexo técnico del contrato establece en su numeral 2. OBLIGACIONES TÉCNICAS A CARGO DEL CONTRATO - 2.1 PLANEACIÓN DEL PROYECTO. (...) "Todos los permisos requeridos para ello serán gestionados por el contratista, y la instalación garantizará la seguridad física de los equipos." (...) "Es obligación del contratista, gestionar y obtener los permisos, trámites, autorizaciones, asignaciones de frecuencias (caso de enlaces terrestres de micro-ondas) y costos asociados a la instalación de la infraestructura requerida para cada sitio. La ubicación, energía y seguridad del equipamiento de cada sitio será responsabilidad del contratista de acuerdo con el estudio de campo del sitio que se efectúe; así como la adecuación de los sitios para la instalación de los equipos y sus elementos necesarios. ". Lo anterior, es de obligatorio cumplimiento por parte del contratista y es validado por la Interventoría de acuerdo a la fase del proyecto.COMCEL S.A. mediante los informes mensuales                                                                            |
| 9. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 8 de Requisitos Adicionales para Audiencia de Adjudicación presentados con la propuesta, que corresponden a:                                                                                        | 0,06%                                                  | 0,74% | Teniendo en cuenta los ofrecimientos realizados por el contratista en el Anexo No. 8 de Requisitos Adicionales para Audiencia de Adjudicación, en las siguientes obligaciones se presenta el estado actual de avance de los ofrecimientos que el contratista debe cumplir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9.a Cantidad Centros digitales ADICIONALES ofertados a la región (2.809)                                                                                                                                                                                        | 0,06%                                                  | 0,74% | Los Centros Digitales adicionales (2809 CD), serán instalados en el grupo 2 y 3 en un 50% respectivamente, el contratista COMCEL S.A. distribuirá de esta manera los 2.809 centros digitales adicionales del ofrecimiento realizado., de acuerdo con lo anterior, la meta de Centros Digitales Grupo 2 corresponde a 2919 CD y Grupo 3 con 3034 Centros Digitales.<br><br>Actualmente COMCEL S.A. ha reportado 3.472 Centros Digitales se encuentran instalados y prestando servicio de conectividad a la Comunidad, de los cuales cuentan con aprobación de la Interventoría de reporte de instalación y puesta en servicio 2.871.<br><br>El estado relacionado con la Fase de Instalación y puesta en servicio de los Grupos 1A, 1B y 2 se presenta a continuación:<br><b>Reporte de Instalación y Puesta en Servicio:</b><br>Grupo 1A: 758 Centros Digitales - 30/abr/2021<br>Grupo 1B: 757 Centros Digitales - 30/jul/2021<br>Grupo 2: 1.957 Centros Digitales - 30/dic/2021<br><br><b>En Fase de Operación se encuentra:</b><br>Grupo 1A: 758 Centros Digitales - inicio de operación 25/sep/2021<br>Grupo 1B: 757 Centros Digitales - inicio de operación 01-01-2022<br><br>Con respecto a los 517 sitios que se encontraban pendientes por definir, a la fecha del presente informe se han definido 349 Instituciones públicas para realizar la instalación de Centro Digital, de acuerdo con lo anterior, se encuentra pendiente la definición de 168 Instituciones Públicas. |
| 9.b Cantidad de Meses de servicio ADICIONALES ofertado a cada centro digital (18 meses)                                                                                                                                                                         | 0,06%                                                  | 0,74% | En el anexo 8 del pliego de condiciones referido en el numeral 4.2.2. PRESENTACIÓN DEL (LOS) ANEXO (S) No.8 DE REQUISITOS ADICIONALES PARA AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN, COMCEL S.A. ofertó 18 meses de tiempo adicional de operación para cada Centro Digital, razón por la cual el contrato de aporte No 1042 de 2020, CLAUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCION, indica "El plazo de ejecución del contrato iniciará desde la suscripción del acta de inicio y hasta el 30 de junio de 2031(,...)".<br><br>->El 28 de septiembre de 2021 mediante radicado 211079599, la Interventoría dio aprobación para dar inicio a la fase de Operación y Mantenimiento del Grupo 1A correspondiente a 758 Centros Digitales; La operación inició a partir del 25 de septiembre de 2021.<br>->El 31 de diciembre de 2021 mediante radicado 211106331, la Interventoría dio aprobación para dar inicio a la fase de operación y mantenimiento del Grupo 1B, la operación inicia a partir del 01 de enero de 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

GCC-TIC-FM-051  
V 10.0

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> El futuro digital<br/>es de todos </div> <div> Gobierno<br/>de Colombia<br/>MinTIC </div> | INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO                            |  |
| DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                     |
| Nombre Supervisor:                                                                                                                                                                | LACIDES ROBLES ESPINOSA - Subdirector de Operaciones Dirección de Infraestructura | Firma del Supervisor:                                                               |
| Original: Expediente del Contrato                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     |
| Cargue del informe en Excel en la herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |

\*Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC ([www.mintic.gov.co](http://www.mintic.gov.co)), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios\*

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

2.3 Formato 051 diciembre 1042-2020

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones  
gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20220214-175922-c742c9-29508049

Creación: 2022-02-14 17:59:22

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-02-16 16:00:24



Escanee el código  
para verificación

### Elaboración: Elaboración

Gina Paola Corrales Sabogal

1032371357

[gcorrales@mintic.gov.co](mailto:gcorrales@mintic.gov.co)

Contratista

Dirección de Infraestructura

### Elaboración: Elaboración

Edward Alexander Morales Rosas

80173518

[emorales@mintic.gov.co](mailto:emorales@mintic.gov.co)

Contratista

FONTIC

### Elaboración: Elaboración

Noel Leandro Méndez Beltrán

80100730

[nmendez@mintic.gov.co](mailto:nmendez@mintic.gov.co)

Contratista

### Notificación: Cargue de documento

Nelson Alexander Pardo Moreno

80720126

[npardo@mintic.gov.co](mailto:npardo@mintic.gov.co)

Ministerio TIC

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

2.3 Formato 051 diciembre 1042-2020

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones  
gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20220214-175922-c742c9-29508049

Creación: 2022-02-14 17:59:22

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-02-16 16:00:24



Escanee el código  
para verificación

### Revisión: Revisión

ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ

52217088

[acontreras@mintic.gov.co](mailto:acontreras@mintic.gov.co)

ABOGADO

MINISTERIO TIC

### Revisión: Revisión

YENIFFER ROSSANA FONTALVO PERNETT

39143592

[yfontalvo@mintic.gov.co](mailto:yfontalvo@mintic.gov.co)

CONTRATISTA

### Elaboración: Elaboración

Natalia Orozco

1094002299

[norozco@mintic.gov.co](mailto:norozco@mintic.gov.co)

Contratista

### Elaboración: Elaboración

[agarciai@mintic.gov.co](mailto:agarciai@mintic.gov.co)

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

2.3 Formato 051 diciembre 1042-2020

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones  
gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo:20220214-175922-c742c9-29508049

Creación:2022-02-14 17:59:22

Estado:Finalizado

Finalización:2022-02-16 16:00:24



Escanee el código  
para verificación

**Firma: Firma**

Lucides Robles  
91292085  
LROBLES@MINTIC.GOV.CO  
Subdirector de Operaciones  
MinTic Subdirección de Operaciones

**Firma: Firma**

Alberto Rodriguez  
12747779  
ARODRIGUEZP@MINTIC.GOV.CO  
Director de Infraestructura (e)  
MINTIC

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

2.3 Formato 051 diciembre 1042-2020

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones  
gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo:20220214-175922-c742c9-29508049

Creación:2022-02-14 17:59:22

Estado:Finalizado

Finalización:2022-02-16 16:00:24

Escanee el código  
para verificación

| TRAMITE      | PARTICIPANTE                                                                                          | ESTADO   | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA                                                                                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notificacion | Nelson Alexander Pardo Moreno<br>npardo@mintic.gov.co<br><br>Ministerio TIC                           | Aprobado | Env.: 2022-02-14 17:59:24<br>Lec.: 2022-02-14 17:59:45<br>Res.: 2022-02-14 17:59:58<br>IP Res.: 186.28.204.11   |
| Elaboración  | Noel Leandro Méndez Beltran<br>nmendez@mintic.gov.co<br>Contratista                                   | Aprobado | Env.: 2022-02-14 17:59:58<br>Lec.: 2022-02-14 18:00:14<br>Res.: 2022-02-14 18:00:53<br>IP Res.: 186.84.88.110   |
| Elaboración  | Edward Alexander Morales Rosas<br>emorales@mintic.gov.co<br>Contratista<br>FONTIC                     | Aprobado | Env.: 2022-02-14 18:00:53<br>Lec.: 2022-02-14 18:18:17<br>Res.: 2022-02-14 18:18:32<br>IP Res.: 200.118.61.2    |
| Elaboración  | Gina Paola Corrales Sabogal<br>gcorrales@mintic.gov.co<br>Contratista<br>Dirección de Infraestructura | Aprobado | Env.: 2022-02-14 18:18:32<br>Lec.: 2022-02-14 18:18:45<br>Res.: 2022-02-14 18:20:58<br>IP Res.: 186.28.170.93   |
| Elaboración  | Andrea del Pilar Garcia Imitola<br>agarciai@mintic.gov.co                                             | Aprobado | Env.: 2022-02-14 18:20:58<br>Lec.: 2022-02-14 20:22:58<br>Res.: 2022-02-14 20:23:30<br>IP Res.: 191.156.54.11   |
| Elaboración  | Natalia Orozco<br>norozco@mintic.gov.co<br>Contratista                                                | Aprobado | Env.: 2022-02-14 20:23:30<br>Lec.: 2022-02-14 20:29:36<br>Res.: 2022-02-14 20:29:50<br>IP Res.: 191.95.56.47    |
| Revisión     | YENIFFER ROSSANA FONTALVO PERNETT<br>yfontalvo@mintic.gov.co<br>CONTRATISTA                           | Aprobado | Env.: 2022-02-14 20:29:50<br>Lec.: 2022-02-14 20:30:10<br>Res.: 2022-02-14 20:30:19<br>IP Res.: 186.29.51.251   |
| Revisión     | ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ<br>acontreras@mintic.gov.co<br>ABOGADO<br>MINISTERIO TIC         | Aprobado | Env.: 2022-02-14 20:30:19<br>Lec.: 2022-02-15 10:59:20<br>Res.: 2022-02-15 12:59:02<br>IP Res.: 191.156.189.195 |
| Firma        | Alberto Rodriguez<br>ARODRIGUEZP@MINTIC.GOV.CO<br>Director de Infraestructura (e)<br>MINTIC           | Aprobado | Env.: 2022-02-15 12:59:02<br>Lec.: 2022-02-15 15:03:42<br>Res.: 2022-02-15 15:03:47<br>IP Res.: 190.71.137.3    |

| <b>REPORTE DE TRAZABILIDAD</b>                                                                                                                                              |                                                                                                             |          | <br>Escanee el código para verificación |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3 Formato 051 diciembre 1042-2020<br>Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones<br>gestionado por: <a href="https://azsign.com.co">azsign.com.co</a> |                                                                                                             |          |                                                                                                                            |
| Id Acuerdo: 20220214-175922-c742c9-29508049      Creación: 2022-02-14 17:59:22<br>Estado: Finalizado      Finalización: 2022-02-16 16:00:24                                 |                                                                                                             |          |                                                                                                                            |
| TRAMITE                                                                                                                                                                     | PARTICIPANTE                                                                                                | ESTADO   | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA                                                                                                 |
| Firma                                                                                                                                                                       | Lacides Robles<br>LROBLES@MINTIC.GOV.CO<br>Subdirector de Operaciones<br>MinTic Subdirección de Operaciones | Aprobado | Env.: 2022-02-15 15:03:47<br>Lec.: 2022-02-15 15:27:35<br>Res.: 2022-02-16 16:00:24<br>IP Res.: 190.145.189.98             |