

 El futuro digital es de todos		Gobierno de Colombia MINTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO																							
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																											
Periodo del Informe mes / año				DEPENDENCIA RESPONSABLE		No. CONT/ CONV - AÑO		Nombre del Contratista / Cooperante				No. de identificación															
may-22				DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA		857-2019		COMUNICACION CELULAR S.A.-COMCEL S.A.				800.153.993-7															
DATOS DEL SUPERVISOR																											
No. del Registro de designación				Fecha del Registro de designación		Nombre Completo y Cargo						No. de identificación															
212083921				24/08/2021		LACIDES ROBLES ESPINOSA - SUBDIRECTOR DE OPERACIONES						91292085															
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (Marque X según corresponda)																											
Convenio		Contrato		X		Tipo:		20 FOMENTO				Modalidad de selección		LICITACION PUBLICA													
Legaliza Recursos		Si		X		NO		Legaliza Bienes		Si		NO		X													
Objeto: Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo en la región Centro adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.																											
No. Rubro presupuestal		Nombre del Rubro Presupuestal						Valor Contrato y/o Convenio				Fechas															
C:2301-0400-21-0-2301027-03		TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET NACIONAL						Aporte - Fondo Único TIC				\$ 72.000.000.000,00		Fecha de Suscripción		26/12/2019											
								Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)				\$ -		Fecha de Inicio		30/12/2019											
								Aporte - Otros				\$ -		Fecha Final de ejecución		28/02/2023											
								Aporte - Otros				\$ -		Fecha Final de ejecución según prórrogas		30/05/2023											
								Valor Total				\$ 72.000.000.000,00															
N° de proceso en SECOP		Fecha de Publicación en SECOP																									
FTIC-LP-09-2019		6/11/2019																									
Requisitos para el perfeccionamiento																											
Póliza inicial N.º				Fecha de aprobación de la Póliza		Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)		Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza		N.º de Registro Presupuestal		Valor en el Registro		Fecha Registro Presupuestal		Fecha Suscripción Acta de Inicio (Cuando Aplique)											
75534				27/12/2019		75534		7/01/2021		272219		\$ 135.000.000		26/12/2019		30/12/2019											
75539				27/12/2019		75539		7/01/2021		33020		\$ 24.555.000.000		10/01/2020													
										52221		\$ 35.865.000.000		13/01/2021													
										35822		\$ 11.445.000.000		17/01/2022													
Modificaciones / Terminación / Liquidación																											
Modificación Contractual		Fecha de la Modificación Contractual				Tiempo de la prórroga (En meses)		Fecha final de ejecución según prórroga				Valor de la adición o reducción		Justificación de la Modificación Contractual													
Otro sí 1		17/12/2020				3		30/05/2023				\$ -		La emergencia sanitaria causada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 durante el año 2020 y la medida de aislamiento preventivo obligatorio decretada por el Gobierno Nacional, afectaron de manera parcial la ejecución de las obligaciones contractuales de comercialización presencial. Dada la situación anterior, reconocida mediante el Acta de Suspensión parcial N° 1, fue necesario ajustar entre otros, el plazo de ejecución y cumplimiento de las metas del contrato, con el fin de garantizar el tiempo mínimo de prestación de servicio de 30 meses incluidos los 6 meses adicionales ofertados en el proceso de selección													
												\$ -															
												\$ -															
TOTALES \$ -																											
Terminación anticipada		Fecha terminación		Justificación		Requiere Acta de liquidación				Estado del Acta de Liquidación				Fecha del Acta de Liquidación		Comentarios											
SI		NO		X		SI				NO																	
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE																											
Valor Aporte Fondo Único TIC		\$ 72.000.000.000		Anticipo:		\$ -		% del Anticipo				0%															
Pagos o Desembolsos Programados				Desembolsos Realizados				Amortización del anticipo				Solicitudes de Legalizaciones															
Valor (\$)		Requisitos para el pago o desembolso		Fecha		No. OP		%		Valor(\$)		Porcentaje (%)		Fecha programada		Valor (\$) programado		Fecha real		Valor (\$) real amortizado		Fecha		Valor (\$)		Observaciones	
27/12/2019		\$ 135.000.000		Primer desembolso: (i) perfeccionamiento y legalización del Contrato de Aporte y (ii) entrega del Plan de alistamiento		12/02/2020		22174120		0,19%		\$135.000.000		dd/mm/aaaa		\$ -		dd/mm/aaaa		\$ -		31/08/2020		\$ 133.878.276		Recursos legalizados mediante radicado Minitic N° 201049884 el 31/08/2020	

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MinTIC			INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO												
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE															
15/04/2020	\$ 1.665.000.000	Segundo desembolso: El valor a pagar corresponde a la entrega del plan de comercialización y la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el Anexo técnico	26/08/2020	226805420	2%	\$1.665.000.000	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	22/01/2021	\$ 1.666.121.724	Recursos legalizados mediante radicado MinTic N° 211003575 el 22/01/2021		
15/07/2020	\$ 5.310.000.000	Tercer desembolso: El valor a pagar corresponde a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el Anexo técnico	16/12/2020	364772920	7%	\$5.310.000.000	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	22/06/2021	\$ 5.310.000.000	Recursos legalizados mediante radicado MinTic N° 211049157		
14/12/2020	\$ 8.580.000.000	Cuarto desembolso: Sujeto a: Reporte de la instalación y puesta en servicio de 78.750 usuarios	22/02/2021	28131421	12%	\$8.580.000.000	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	29/07/2021	\$ 8.580.000.000	Recursos legalizados mediante radicado MinTic N° 211061481		
18/12/2020	\$ 9.000.000.000	Quinto desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de noviembre de 2020 a 78.750 usuarios	5/02/2021	16358921	13%	\$9.000.000.000	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	3/11/2021	\$ 9.000.000.000	Recursos legalizados mediante radicado MinTic N° 211089714		
18/05/2021	\$ 9.000.000.000	Sexto desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de abril de 2021 a 78.750 usuarios	11/06/2021	137159421	13%	\$9.000.000.000	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	21/01/2022	\$ 9.000.000.000	Recursos legalizados mediante radicado MinTic N° 222003532		
17/08/2021	\$ 9.000.000.000	Séptimo desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 31 de julio de 2021 a 78.750 usuarios	30/12/2021	390645221	13%	\$9.000.000.000	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	31/05/2022	\$ 9.000.000.000	Recursos legalizados mediante radicado MinTic N° 222049983		
16/11/2021	\$ 17.865.000.000	Octavo desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 31 de octubre de 2021 a 78.750 usuarios	30/12/2021	391049221	25%	\$17.865.000.000	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -			
16/05/2022	\$ 7.335.000.000	Noventa desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de abril de 2022 al número de usuarios operativos, previamente verificados y avalados por la interventoría	dd/mm/aaaa		0%		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -			
16/08/2022	\$ 3.690.000.000	Decimo desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 31 de julio de 2022 al número de usuarios operativos, previamente verificados y avalados por la interventoría	dd/mm/aaaa		0%		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -			
15/11/2022	\$ 420.000.000	Undécimo desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 31 de octubre de 2022 al número de usuarios operativos, previamente verificados y avalados por la interventoría	dd/mm/aaaa		0%		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -			
dd/mm/yyyy			dd/mm/aaaa		0%		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -			
dd/mm/yyyy			dd/mm/aaaa		0%		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -			
TOTAL	\$ 72.000.000.000,00		ACUMULADOS		84%	\$60.555.000.000	0%	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ 42.690.000.000		
SALDO POR GIRAR:			\$ 11.445.000.000	15,90%		ANTICIPO POR AMORTIZAR			\$ -	#DIV/0!	SALDO POR LEGALIZAR:			\$ 17.865.000.000	30%
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:			PERIODO:	04/22	VALOR (\$) EN EL PERIODO:	\$ 65.845.467	ACUMULADO:	\$ 508.018.048	TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:			\$ 508.018.048			
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:			PERIODO:	mm/yy	VALOR (\$) EN EL PERIODO:	\$ -	TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:			\$ -					
EJECUCIÓN CONTRACTUAL															
Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio							(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo						
1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilidades, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.							0,00	14,55	La interventoría emitió acta de cumplimiento de requisitos para el noveno desembolso mediante radicado 221038561 y la supervisión emitió aprobación mediante documento con registro 222048026. El contratista radicó los documentos requeridos para tramitar el desembolso el día 23/05/2022 mediante radicado 221040928. Al cierre del periodo el desembolso se encuentra en proceso de revisión y firma por parte de la supervisión.						

 El futuro digital es de todos 		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE					
2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;	0,52	15,57	Dentro del seguimiento adelantado se llevaron a cabo diferentes reuniones entre las que se encuentran: El día 31 de mayo de 2022 se realizó reunión de seguimiento al contrato de aporte 857 de 2019, Comité Operativo, en horario de 15:00 a 15:30 horas, de forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19, se tratan temas relacionados con el desarrollo del contrato y se dejó constancia en la respectiva acta y presentación de la reunión.		
3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.	0,52	15,57	El equipo de supervisión realizó las siguientes actividades de seguimiento y verificación: Se adelantaron mesas de trabajo con operador e interventoría para evacuar inquietudes y situaciones particulares presentadas en la ejecución del contrato. El día 4 de mayo en horario de 14:30 a 15:30 se realizó mesa de trabajo con tema Observaciones otrosies contratos de aporte Demanda I. Con el radicado N°222048583 del 18/05/2022 el equipo de supervisión remitió el Traslado de comunicación con radicado N°221039399 del 17/05/2022 remitida por COMCEL S.A. - Aclaración de la propuesta para analizar posibilidad de modificación contractual referente a la ampliación de tiempo de prestación de servicios usuarios que terminan el periodo de servicio en el año 2022 de acuerdo con el contrato de aporte - Contrato de Aporte 857 de 2019 La supervisión con el radicado N° 222049866 del 23/05/2022 dio traslado de la comunicación referente a Traslado de comunicaciones con radicados N°221040641 del 20/05/2022 y N°221040646 del 20/05/2022 remitidas por COMCEL S.A., referentes a Presentación de propuesta definitiva para la ampliación de tiempo de prestación del servicio a usuarios que terminan el periodo de servicio en el año 2022 y Propuesta definitiva para la adición de tiempo de prestación del servicio -Contrato de Aporte 857 de 2019. La supervisión revisó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior presentada mediante radicado 221038809 el 16/05/2022. Se procedió a su revisión, firma del supervisor y registro a la Subdirección Financiera con el número 222049983		
4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA	0,52	15,57	El equipo de supervisión en conjunto con la Interventoría continúa con el seguimiento y control de los reportes de novedades presentados por el operador, especialmente los referentes a traslados de usuarios con los que Comcel pretende dar cumplimiento a sus obligaciones Con los radicados N°222051973 del 26/05/2022 y 222053223 del 31/05/2022 el equipo de supervisión remitió a Secretaría General las últimas solicitudes de modificación contractual para el Contrato De Aporte 857 de 2019. Mediante radicado N°221041893 del 25/05/2022 la Interventoría remitió a esta supervisión el documento de Respuesta: Comunicado IDIF-DIRINFRA-INTV-00349-22 con asunto Presentación propuesta definitiva adición número de beneficiarios - Contrato de Aporte 857 de 2019. La Interventoría mediante radicado N°221041899 del 25/05/2022 remitió a la supervisión el documento de Conclusión sobre el alcance relacionado con el análisis efectuado a la nota numero 4 contenida en el otrosí de los contratos de aporte, según solicitud del Fondo único de TIC.		
5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.	0,52	15,57	El intercambio de información en este periodo se realizó en forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19. No obstante por instrucciones del Ministerio se está retornando gradualmente a la presencialidad. La comunicación se dio de manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias, la supervisión ha realizado el traslado de comunicaciones y PQR's tanto a la interventoría como al operador.		
Total		2,08	76,83		
* Obligaciones COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A.		Ponderación	50%	(%) Avance mes	(%) Acumulado
1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario;	0,13%	3,89%	Se cumplió con las actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo reportado. Mediante radicado N°221036378 del 05/05/2022 el Operador remitió el Informe mensual de gestión del mes de abril del contrato de aporte 857 de 2019 y el Consorcio I3, en calidad de interventor del Contrato de Aporte, remitió con el radicado N°221037749 del 11/05/2022 el documento de Observaciones Respuesta comunicado IDIF-COM3-INTV-1305-22 - Informe mensual abril de 2022 Contrato 857 y con el radicado N°221038962 del 16/05/2022 el Operador presento el documentos de Ajustes al informe mensual del mes de abril de 2022 del contrato 857 de 2019. El Consorcio I3 remitió el Concepto Informe mensual abril de 2022 Contrato de aporte 857 de 2019 con radicado N°221040599 del 20/05/2022. Con el radicado N°221037125 del 9/05/2022 la Interventoría remitió al operador la comunicación referente a Solicitud certificación pago de aportes parafiscales mes de abril 2022, para el contrato de aporte No 857 de 2019 Región Centro. El Consorcio I3 con radicado N°221039793 del 18/05/2022 remitió el documento de Verificación cumplimiento pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondiente al mes de abril de 2022 para el contrato de aporte No 857 de 2019 Región Centro.		
2.Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;	0,17%	1,17%	El contratista ha destinado los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato según lo certificado y autorizado por la interventoría. Durante el periodo el contratista presentó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior mediante radicado 221038809 el día 16/05/2022 por valor de \$9.000.000.000. El cumplimiento de los requisitos contractuales de las órdenes de pago fue verificado y autorizado su pago por la firma de interventoría contratada por el Fondo para tal fin.		
3. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del FONDO UNICO DE TIC. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros producto de los recursos de fomento entregados deberán ser transferidos mensualmente al FONDO UNICO DE TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término del contrato deberán ser reintegrados al FONDO UNICO DE TIC	0,05%	1,56%	La supervisión recibió el informe mensual de gestión de la fiduciaria del mes inmediatamente anterior de acuerdo con lo estipulado en el contrato mediante radicado 221037450 el 10/05/2022 Los rendimientos financieros generados en el fideicomiso durante el mes inmediatamente anterior fueron transferidos al Fondo el día 09/05/2022 con el comprobante de consignación directa 996 Los recursos de fomento entregados a la fiducia se encuentran invertidos en concordancia con las inversiones permitidas del contrato en un Fondo de Inversión Colectiva según lo reportado en el informe mensual de fiducia		
4. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección.	0,00%	2,00%	El contrato de Fiducia 390799 suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA fue firmado (aprobado) por parte de la Secretaría General del Ministerio de las TIC el día 21 de febrero de 2020 y remitido al contratista el día 04/03/2020 mediante registro 202018883. El día 31 de mayo se firmó por parte de la ordenadora del gasto del FONDO UNICO DE TIC el documento de conocimiento y aprobación de los términos en que se suscribirá el Otro si N°1 del contrato de fiducia. El Otrosí N° 1 al contrato de fiducia fue suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA el 01/07/2021 y enviado a la Entidad el 21/07/2021 con el radicado Minitic 211058147.		

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MINTIC	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE				
5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico	0,00%	5,00%	De conformidad con lo establecido contractualmente, el contratista hizo entrega del Plan de Comercialización, con las siguientes versiones: 201011192 del 28/02/2020, 201012156 del 4/03/2020, 201013472 del 11/03/2020 y la interventoría dio alcance a esta última comunicación con el radicado 201014085 del 13/03/2020. Para el contrato 857 de 2019 se presentaron observaciones a esta última versión las cuales fueron atendidas por el operador y validadas por la interventoría con el radicado Mintic 201014085 del 13/03/2020, la supervisión luego de la revisión de las subsanaciones realizadas por el operador y validadas por la interventoría emite su concepto de aprobación con el registro virtual 202024238 del 18/03/2020. Adicionalmente, en virtud de lo previsto en la cláusula quinta del Otrosí suscrito el 17 de diciembre de 2020, que establece que una vez suscrita la modificación del contrato el Operador deberá presentar una actualización del plan de comercialización, el contratista a través del radicado 201079168 del 30/12/2020 presentó a la interventoría, entre otras, la actualización del plan de comercialización. La Interventoría con radicado 211002442 del 18/01/2021 remitió al operador el documento " observaciones ajuste plan de comercialización 857". Con radicado 211003792 del 25/01/2021 el operador remitió el documento "Respuesta requerimiento presentación plan de comercialización contrato 857 de 2019". El equipo de supervisión con radicado 212018034 del 03/03/2021 remitió al interventor el documento Devolución Aprobación Actualización Plan de Comercialización – Ejecutor Contrato No. 857 de 2019 región centro - Otrosí N° 1 - Radicado Mintic 211008904 del 3/02/2021. Posteriormente, mediante Radicado No. 211033936 del 29/04/2021 la Interventoría emitió aprobación de la actualización del Plan de Comercialización, por tanto, la supervisión realizará el análisis correspondiente. Con el radicado N° 212042513 del 7/05/2021 el equipo de supervisión remitió al interventor el documento de Devolución Documento de Aprobación Actualización Plan de Comercialización – Ejecutor Contrato No. 857 de 2019 región Centro - Otrosí N° 1. Mediante radicado 211045645 del 9/06/2021 el operador remitió el documento de Plan de Comercialización y el interventor con radicado 211047251 del 16/06/2021 remitió a la supervisión la Aprobación Actualización Plan de Comercialización Contrato No. 857 de 2019 región Centro. Finalmente, mediante radicado 212064349 del día 7/07/2021, el equipo de supervisión remitió la aprobación de la Actualización del Plan de Comercialización.	
6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.	0,65%	19,46%	La interventoría con radicado N°221042098 del 26/05/2022 remitió el comunicado de resultado de verificación de accesos. Luego de la aplicación de revisión muestral de soportes documentales se tienen un total de accesos activos de 78.750 accesos en la región centro, para este periodo el Contrato de Aporte 857 de 2019 se encuentra en fase de operación y el operador ha prestado el servicio a los usuarios reportados. El día 24 de mayo de 2022 la Interventoría realizó la validación del estado del servicio y parámetros de configuración de los equipos instalados en el punto ZAP del municipio de Girardot, sin encontrar novedades.	
7. Garantizar el tiempo de operación establecido en el contrato para los nuevos suscriptores del servicio, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico-Anexo No. 8 correspondiente a 75.000 nuevos suscriptores y propuesta presentada por el proponente para la REGION CENTRO 3.750 suscriptores adicionales.	1,30%	38,93%	La interventoría con radicado N°221042098 del 26/05/2022 remitió el comunicado de resultado de verificación de accesos. Luego de la aplicación de revisión muestral de soportes documentales se tienen un total de accesos activos de 78.750 accesos en la región centro y se encuentra realizando las validaciones correspondientes con el fin de dar por cumplida la meta de accesos para la región. Para este periodo el Contrato de Aporte 857 de 2019 se encuentra en fase de operación y el operador ha prestado el servicio a los usuarios reportados.	
8. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto	0,05%	1,56%	Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades: * Se llevaron a cabo las reuniones presenciales y virtuales y comunicaciones pertinentes para el buen desarrollo del contrato, el intercambio de información se realizó en forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19, la comunicación se dio de manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias. * Tanto Interventoría como la supervisión han reiterado al operador las comunicaciones respecto al cabal cumplimiento de los términos establecidos contractualmente para que el operador dé respuesta a los requerimientos de éstos y para la realización de las subsanaciones a los informes presentados. Con el radicado N°221037871 del 11/05/2022 el Interventor remitió el documento de Respuesta IDIF-COM3-INTV-1315-22 - Entrega de Soportes de Traslados contrato 857. El operador mediante radicado N°221037225 del 10/05/2022 remitió el documento de Notificación Reportes de Novedades y Operaciones Semana 1 de mayo Contrato 857 de 2019. Con el radicado N°221038433 del 13/05/2022 el Operador remitió el documento de Notificación Reportes de Novedades y Operaciones Semana 2 de mayo Contrato 857 de 2019. El Operador mediante radicado N°221040493 del 20/05/2022 remitió la comunicación de Notificación Reportes de Novedades y Operaciones Semana 3 de mayo Contrato 857 de 2019. El operador mediante radicado N°221040529 y 221040534 del 20/05/2022 remitió el documento de Reporte de Suspensión-Reconexión Semana 3 de mayo Contrato 857 – 2019. De conformidad con los lineamientos e instrucciones de la supervisión, se realizó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior mediante radicado 221038909 el día 16/05/2022	
9. Destinar un profesional que se encargue de la Gerencia Integral del Proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contrato y/o por el Interventor del contrato	0,00%	1,00%	Mediante radicado 191065030 del 30/12/2019 el contratista informó la designación de Luz Angela Gómez Moreno como Gerente del proyecto. La Entidad realizó la aprobación de la designación el día 24 de enero de 2020. El operador con el radicado 211001633 del 14/01/2021 remitió el documento - cambio del Gerente de Proyecto presentando soportes laborales y académicos del Señor Julián Hernando Rodríguez, y luego de que el CONSORCIO I3, en calidad de Interventor del Contrato de Aporte N° 857 de 2019, realizara su análisis respectivo, y emitiera la aprobación de la designación mediante Comunicación con radicado 211002158 del 15/01/2021, la supervisión respondió al operador con el radicado 212003807 del 25/01/2021, considerando como nuevo Gerente del Proyecto al señor Julián Hernando Rodríguez. El operador con el radicado 211027375 del 9/04/2021 remitió el documento denominado Designación Gerente Contrato Aporte 857 y el interventor con radicado 211033333 del 27/04/2021 remitió respuesta solicitando al Operador el envío de los soportes de experiencia para verificar la idoneidad del gerente propuesto. El equipo de supervisión con el radicado N°212042352 del 7/05/2021 dio respuesta a la solicitud del operador referente a Cambio de Gerente de Proyecto. Contrato de Aporte N° 857 de 2019, radicado Mintic N° 211031562 del 21/04/2021 y en el cual se considera como nuevo Gerente del Proyecto al señor Jorge Arturo Cortés López.	

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

DATOS DEL CONTRATO NO COOPERANTE			
10. Presentar los informes periódicos y final que se señalan en el Anexo Técnico	0,05%	1,56%	Mediante radicado 221036378 del 05/05/222 el Operador remitió el Informe mensual de abril de 2022 contrato de aporte 857 de 2019 y el Consorcio 13 en calidad de interventor del Contrato de Aporte remitió con el radicado N°221037749 del 11/05/2022 el documento de Respuesta comunicado IDIF-COM3-INTV-1305-22 - Informe mensual abril de 2022. Con el radicado N°221038962 del 16/05/2022 el Operador remitió el documento de Ajustes al informe mensual del mes de abril de 2022 del contrato 857 de 20219. El Consorcio 13 remitió el Concepto Informe mensual abril de 2022 Contrato de Aporte 857 de 2019 con el radicado N°221040599 del 20/05/2022. El Consorcio 13 mediante radicado 221039793 del 18/05/2022 presento el documento de Verificación cumplimiento pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondiente al mes de abril de 2022 para el contrato de aporte No 857 de 2019 Región Centro. El equipo de supervisión ha reiterado en diferentes ocasiones al Operador el cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Aporte haciendo especial énfasis en la entrega de reporte de novedades con consistencia, oportunidad y calidad.
11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico (Anexo No. 8) que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	0,10%	3,11%	El operador con los radicados N°221036094, 221036212, 221036225 del 05/05/2022 remitió los documentos de oferta de Ampliación y adición de accesos, así como los Alcances requeridos. Con radicado N°221039399 del 17/05/2022 el operador presentó el documento de Alcance comunicaciones IDIF-COM3-INFRA-1309-22 TEMA: Aclaración de la propuesta para analizar posibilidad de modificación contractual referente a la ampliación de tiempo de prestación de servicios usuarios que terminan el periodo. El operador con los radicados N°221040641, 221040646 del 20/05/2022 remitió los documentos referentes a Presentación de propuesta definitiva para la ampliación de tiempo de prestación del servicio a usuarios que terminan el periodo de servicio en el año 2022 y Presentación de propuesta definitiva para la adición de tiempo de prestación del servicio a usuarios que terminan el periodo de servicio en el año 2022 - Contrato de Aporte 857 de 2019. Respectivamente.
Total	2,5%	79,2%	
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Específicas			39,6%
** Obligaciones (Indicar nombre del tercero)	Ponderación 2	(%) Avance mes	(%) Acumulado
Total		0%	0%
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero			0,0%
Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.			
Entregables	Ponderación	50%	Total de Entregable
Productos o Servicio a entregar			47
Plan de Alistamiento			Entregable
Plan de Comercialización			Fecha entrega
Informe de Accesos Conectados Febrero 05 2020			Observaciones por parte del Supervisor
Informe de Accesos Conectados Marzo 05 2020			1,0
Informe de Accesos Conectados Abril 05 2020			1,0
Informe de Accesos Conectados Mayo 05 2020			1,0
Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020			1,0
Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020			1,0
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2020			1,0
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2020			1,0
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2020			1,0
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2020			1,0
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2020			1,0

 El futuro digital es de todos		Gobierno de Colombia MinTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO					
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2020				1,0	5/06/2020				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2020				1,0	6/07/2020				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2020				1,0	6/08/2020				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2020				1,0	8/09/2020				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2020				1,0	6/10/2020				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2020				1,0	6/11/2020				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2020				1,0	9/12/2020				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2021				1,0	6/01/2021				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2021				1,0	5/02/2021				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2021				1,0	7/03/2021				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2021				1,0	8/04/2021				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2021				1,0	6/05/2021				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2021				1,0	4/06/2021				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2021				1,0	7/07/2021				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2021				1,0	5/08/2021				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 0/09/2021				1,0	7/09/2021				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2021				1,0	7/10/2021				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2021				1,0	8/11/2021				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2021				1,0	9/12/2021				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2022				1,0	6/01/2022				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2022				1,0	8/02/2022				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2022				1,0	8/03/2022				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2022				1,0	5/04/2022				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2022				1,0	5/05/2022				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2023									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2023									
Informe Final de Ejecución Contrato de Aporte 857 05/03/2023									
Porcentaje de Avance				76,60%					
% Acumulado Avance Entregables					38,3%				
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio					77,9%				
¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)				SI		NO	X	Número de contratos derivados a la fecha	
Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual									
Causas		TIPO DE DIFICULTAD	Gestión Adelantada				Resultados Obtenidos		
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES									
Hasta el 31 de julio el supervisor del contrato fue el ingeniero Camilo Alberto Jiménez Santofirmo, y en virtud del radicado interno 212083921 la Secretaria General comunicó la designación del Dr. Lacides Robles Espinosa Subdirector de Operaciones en calidad de Supervisor.									
Aspectos Técnicos: Luis Fernando Roncancio  Aspectos Técnicos: Duveney Díaz  Aspectos Financieros: Rodrigo Pradilla  Aspectos Jurídicos: Alfonso Giovanni Rodríguez Salcedo  Aspectos Técnicos: Jesualdo Brito 									
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME									
Nombre Supervisor:		LÁCIDES ROBLES ESPINOSA - SUBDIRECTOR DE OPERACIONES		Firma del Supervisor:					
Original: Expediente del Contrato Cargue del informe en Excel en la herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.									

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

857-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo:20220610-150721-904989-14788420

Creación:2022-06-10 15:07:21

Estado:Finalizado

Finalización:2022-06-13 15:31:46

Revisión: Revisó

agrodriguezs@mintic.gov.co

Revisión: Revisó

rpradilla@mintic.gov.co

Revisión: Revisó

Jesúsalo Brito Nuñez
5162858
jbrito@mintic.gov.co
Profesional Especializado

Elaboración: Elaboró

ddiazc@mintic.gov.co

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

857-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220610-150721-904989-14788420

Creación: 2022-06-10 15:07:21

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-06-13 15:31:46



Escanee el código
para verificación

Firma: Supervisor

Lacides Robles

91292085

LROBLES@MINTIC.GOV.CO

Subdirector de Operaciones

MinTic Subdirección de Operaciones

Revisión: Revisó

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS

lfroncancio@mintic.gov.co

REPORTE DE TRAZABILIDAD			
857-2019			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20220610-150721-904989-14788420		Creación: 2022-06-10 15:07:21	Escanee el código para verificación
Estado: Finalizado		Finalización: 2022-06-13 15:31:46	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Duverney Diaz Castaño ddiazc@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-06-10 15:07:22 Lec.: 2022-06-10 15:09:14 Res.: 2022-06-10 15:09:18 IP Res.: 201.244.139.150
Revisión	Jesualdo Brito Nuñez jbrito@mintic.gov.co Profesional Especializado	Aprobado	Env.: 2022-06-10 15:09:18 Lec.: 2022-06-13 07:07:09 Res.: 2022-06-13 07:07:14 IP Res.: 186.86.33.176
Revisión	Rodrigo Pradilla Angel rpradilla@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-06-13 07:07:14 Lec.: 2022-06-13 08:15:28 Res.: 2022-06-13 08:15:34 IP Res.: 181.56.159.146
Revisión	Alfonso Giovanni Rodriguez Salcedo agrodriguezs@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-06-13 08:15:34 Lec.: 2022-06-13 10:19:37 Res.: 2022-06-13 10:19:45 IP Res.: 186.86.32.111
Revisión	LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS lfroncancio@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-06-13 10:19:45 Lec.: 2022-06-13 15:09:32 Res.: 2022-06-13 15:09:36 IP Res.: 190.145.189.98
Firma	Lacides Robles LROBLES@MINTIC.GOV.CO Subdirector de Operaciones MinTic Subdirección de Operaciones	Aprobado	Env.: 2022-06-13 15:09:36 Lec.: 2022-06-13 15:31:39 Res.: 2022-06-13 15:31:46 IP Res.: 190.145.189.98