

C.V.C.
CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
Jul 28 10 48 AM '22

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

FECHA: 26-07-2022

DEPENDENCIA: GRUPO INTERVENCIÓN INTEGRAL EN EL TERRITORIO

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.: 1076

VIGENCIA CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL.: 2022

DOCUMENTO No.: CVC No. 0029-2022

TIPO DE DOCUMENTO: CONVENIO

OBSERVACIONES: SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 45% DE LOS APORTES DE CVC - FUNDACION FONDO AGUA POR LA VIDA Y LA SOSTENIBILIDAD

INFORMACION REQUERIDA PARA TODO PAGO

Recurso	Área de Responsabilidad	Imputación Presupuestal	Valor a causar por Imputación
1243	1090703	100100200000036165	\$16,306,075.00
1443	1090703	100100200000246165	\$3,096,919.00
1243	1090815	300300200000196165	\$31,188,912.00
1243	1090818	300300200000196165	\$9,783,488.00
1251	1090647	100100200000036165	\$26,089,721.00
1043	1090707	300300200000216165	\$39,133,538.00
1043	1090815	500500300000016165	\$9,812,725.00
1243	1090818	100100200000036165	\$13,044,860.00
1243	1090841	100100200000246165	\$9,600,449.00
1251	1090841	3003002000000616165	\$11,767,679.00
1005	1090624	100100200000036165	\$32,612,151.00
1443	1090692	100100200000246165	\$1,858,151.00
1243	1090707	100100200000246165	\$9,290,757.00
1243	1090709	100100200000246165	\$6,193,838.00
1443	1090760	300300200000616165	\$4,845,515.00
1443	1090815	100100200000246165	\$6,193,838.00
1251	1090707	100100200000036165	\$32,612,151.00
1443	1090806	100100200000246165	\$6,948,600.00
1043	1090841	300300200000196165	\$16,305,814.00
1005	1090647	300300200000216165	\$22,828,140.00
1043	1090647	300300200000616165	\$4,698,597.00
1043	1090692	300300200000616165	\$13,844,355.00
1043	1090692	300300200000216165	\$65,223,259.00
1251	1090709	100100200000036165	\$16,306,075.00
1048	1090841	100100200000036165	\$42,395,797.00
1005	1090624	100100200000246165	\$7,432,606.00
1251	1090703	300300200000616165	\$2,076,650.00


VERSIÓN: 04

No se deben realizar modificaciones en el formato
Grupo Gestión Ambiental y Calidad

COD: FT.0510.23

1251	1090719	100100200000036165	\$42,395,797.00
1005	1090760	100100200000036165	\$32,612,151.00
1043	1090815	500500300000226165	\$2,103,951.00
1443	1090818	100100200000246165	\$3,096,912.00
1243	1090647	100100200000246165	\$6,329,216.00
1243	1090692	100100200000036165	\$9,783,640.00
1043	1090707	300300200000616165	\$8,889,258.00
1243	1090719	100100200000246165	\$9,290,756.00
1443	1090760	100100200000246165	\$9,290,757.00
1251	1090806	100100200000036165	\$26,089,721.00
1243	1090815	100100200000036165	\$26,089,721.00
1043	1090818	300300200000616165	\$2,768,866.00

TOTAL DISTRIBUCION PRESUPUESTAL \$640,231,406.00


FIRMA AUTORIZADA
PEDRO NEL MONTOYA MONTOYA
Director de Gestión Ambiental

REVISOR PRESUPUESTO

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL

CONVENIO CVC No. 29 de 2022

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, recursos físicos y económicos para adelantar la implementación de herramientas de manejo del paisaje -HMP, en sistemas de restauración ecológica vigencia 2022 y el sostenimiento de áreas restauradas, en las cuencas hidrográficas de Pescador, Bugalagrande, La Paila, Tuluá, Guabas, Sabaletas, Riofrío, Amaime, Guachal (bolo Fraile) y Desbaratado jurisdicción de la CVC

CONVINIENTE: FUNDACION FONDO AGUA POR LA VIDA Y LA SOSTENIBILIDAD

PLAZO: Diez (10) meses contados a partir de la firma del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2022.

VALOR: UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$1,422,736,457.00)

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 1076

FECHA DEL ACTA DE INICIACION: 18 de Febrero del 2022

En el Municipio de Santiago de Cali el día 26 de Julio del 2022, siendo las 10:00 A.M., se reunieron en las instalaciones del Grupo Intervención integral en el territorio de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores: **ANGELICA MARIA NAVIA ESPINOSA**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 29.678.940, quien actúa en nombre y representación de la empresa **FUNDACION FONDO AGUA POR LA VIDA Y LA SOSTENIBILIDAD**; y **HECTOR BONILLA GUZMAN**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 12.132.030, quien actúa en su condición de SUPERVISOR, con el fin de suscribir el acta de entrega y recibo parcial del CONVENIO No. 29 de 2022, en los siguientes términos:

El SUPERVISOR del CONVENIO CVC No. 29 de 2022, **HECTOR BONILLA GUZMAN**, manifiesta que recibió de parte del CONVINIENTE y a entera satisfacción lo siguiente: Primer informe técnico y financiero, con una ejecución de avance técnica en actividades del POA del 41.9% y un avance financiero del 81% del primer desembolso de los recursos de la CVC. Además, presentaron la certificación de parafiscales y demás documentos de Ley. Por lo tanto, considero procedente realizar el segundo desembolso correspondiente al 45% de los aportes de la CVC, por valor de SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS MCTE. (\$640.231.406.00).

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de Santiago de Cali el día 26 de Julio del 2022

EL SUPERVISOR,


HECTOR BONILLA GUZMAN

POR EL CONVINIENTE,


ANGELICA MARIA NAVIA ESPINOSA

1. GENERALIDADES

Informe No. 1-2022

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI , 26/07/2022

Nombre del Supervisor / Interventor: BONILLA GUZMAN HECTOR

Tipo CONVENIO **Numero** 29 **Año** 2022

Objeto Aunar esfuerzos técnicos, recursos físicos y económicos para adelantar la implementación de herramientas de manejo del paisaje -HMP, en sistemas de restauración ecológica vigencia 2022 y el sostenimiento de áreas restauradas, en las cuencas hidrográficas de Pescador, Bugalagrande, La Paila, Tuluá, Guabas, Sabaletas, Riofrio, Amaime, Guachal (bolo Fraile) y Desbaratado jurisdicción de la CVC

Fecha de Inicio 18/02/2022 **Fecha Terminación** 17/12/2022

Duración inicial Diez (10) meses contados a partir de la firma del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2022.

Valor Inicial \$2,032,480,653 **Valor adicionales** \$0 **Valor Total** \$2,032,480,653

Valor pagado a la fecha \$1,280,462,812 **Saldo** \$142,273,645

No Ultimo Contrato Adicional 0 **Fecha del adicional** **Tipo Adición** Sin tipo

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Contratista: FUNDACION FONDO AGUA POR LA VIDA Y LA SOSTENIBILIDAD

TODAS LAS CONTENIDAS EN EL ANALISIS DE CONVINIENCIA

3. POLIZAS

Aseguradora	Amparo	Fecha fin del amparo
SURAMERICANA DE SEGUROS	BUEN MANEJO E INVERSION DEL PRIMER DESEMBOLSO	30/06/2023
SURAMERICANA DE SEGUROS	CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2023
SURAMERICANA DE SEGUROS	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	31/12/2025
SURAMERICANA DE SEGUROS	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL FRENTE A TERCEROS	31/12/2022
SURAMERICANA DE SEGUROS	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/06/2023
SURAMERICANA DE SEGUROS	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL FRENTE A TERCEROS	31/12/2022

4. ACTIVIDADES

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
4. Realizar el sostenimiento de restauración ecológica.	HECTAREAS	424.00	243.00	57.31

Aspectos relevantes de la actividad: Para favorecer procesos de restauración ecológica en las zonas intervenidas mediante Herramientas de Manejo del Paisaje - HMP, en las cuencas hidrográficas de Pescador, Bugalagrande, La Paila, Tuluá, Guabas, Sabaletas, Riofrio, Amaime, Guachal (Bolo Fraile) y Desbaratado, se adelantaron actividades de sostenimientos a las HMP establecidas marco del convenio, De acuerdo a metas programadas se realizó el sostenimiento a: 30 kilómetros de cerco vivo (CV), 47 hectáreas de Bosques de enriquecimiento (ENR), 24 hectáreas de Sistemas Silvopastoriles (SSP), 30 hectáreas de Bosques de Protección (Bp), y 22 hectáreas de Bosques de Uso Doméstico (BUD)

Informe No. 1-2022

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI , 26/07/2022

Nombre del Supervisor / Interventor: BONILLA GUZMAN HECTOR

Tipo CONVENIO

Numero 29

Año 2022

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Es de anotar que, por kilómetro de CV implementado, se tiene una equivalencia de cuatro hectáreas de bosque protegidas. Por lo tanto, del total de la meta, se tiene un avance final del 100% en la ejecución del primer sostenimiento, que equivale a un 57, 3 % del total de la meta programada. Meta ejecutada para el primer sostenimiento: 243 hectáreas				

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
5. Georreferenciación de las herramientas de manejo del paisaje implementadas.	INFORMES	1.00	0.00	.0

Aspectos relevantes de la actividad: Se ha realizado el levantamiento de 50 has, y se tiene programado entregar el informe para el mes de Diciembre de 2022.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
6. Presentar reportes mensuales de avances.	REPORTES	9.00	5.00	55.56

Aspectos relevantes de la actividad: Se presentaron cinco (5) informes de avance, donde se observaron los avances mensuales de cada actividad de acuerdo al Plan Operativo de Actividades - POA, en estos informes muestran los avances en bases de datos por actividad. Al reporte presentan el POA actualizado con relación a los avances mensuales.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
7. Realizar seguimiento y evaluación del proceso.	INFORMES	2.00	1.00	50.0

Aspectos relevantes de la actividad: A la fecha se ha realizado una reunión de seguimiento, en la DGA de la CVC Cali, en esta reunión se socializaron los avances en el aspecto técnico, social y administrativo, además, se dieron a conocer algunas dificultades presentadas en el desarrollo del convenio las cuales fueron atendidas en su momento.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
8. Elaborar y desarrollar el protocolo de bioseguridad:	INFORMES	1.00	1.00	100.0

Aspectos relevantes de la actividad: En cumplimiento al convenio, la Fundación Fondo Agua formulo el protocolo de bioseguridad para la prevención de la propagación del COVID 19, en el marco de desarrollo de actividades de restauración ecológica en el área a trabajar. Este protocolo contiene información sobre las medidas de bioseguridad para los trabajadores, la prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio, la forma en que se realiza monitoreo de síntomas de contagio de COVID 19 entre trabajadores y un plan de comunicaciones.

Informe No. 1-2022

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI , 26/07/2022

Nombre del Supervisor / Interventor: BONILLA GUZMAN HECTOR

Tipo CONVENIO

Numero 29

Año 2022

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
En la aplicación de este protocolo se entregó un kit de bioseguridad a los operarios de campo (Gel antibacterial, Tapabocas, guantes, monogafas) y a los participantes de socializaciones a evento de promoción y divulgación adelantados, se entregó a cada participante un tapabocas, se procedió a la desinfección de manos y calzado, además de cumplir con las condiciones de distanciamiento social, lugares abiertos o bien ventilados.				

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
3. Implementar acciones de restauración ecológica.	HECTAREAS	181.00	0.00	.0

Aspectos relevantes de la actividad: Para favorecer procesos de restauración ecológica, se implementaran 61 hectáreas en Herramientas de Manejo del Paisaje - HMP, en las cuencas hidrográficas de Pescador, Bugalagrande, La Paila, Tuluá, Guabas, Sabaletas, Riofrio, Amaime, Guachal (Bolo Fraile) y Desbaratado, representadas en la Implementación de 12 hectáreas de Bosques de Protección (BP), Implementación de 68 hectáreas de Sistemas Silvopastoriles (SSP), 25 hectáreas de Bosques de enriquecimiento (ENR), 8 hectáreas de Bosques de Uso Doméstico (BUD), 17 kilómetros de aislamientos de protección (AP), 17 kilómetros de cerco vivo (CV), 2 kilómetros de Aislamiento de Protección Bosque Uso Doméstico - AP BUD.

Es de anotar que por kilómetro de AP implementado, se tiene una equivalencia de cuatro hectáreas de bosque protegidas.

Para el desarrollo de estas actividades de implementación de HMP, se han adelantado acciones previas como identificación, concertación y caracterización de predios, firma de actas de compromiso, identificación y localización de las herramientas de manejo de paisaje en cada predio, compra y distribución de insumos, adecuación, limpiezas, plateadas ahoyadas y fertilización, entre otros.

Del total de la meta, se tiene un avance del 0 % en el establecimiento

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
10. Presentar informes de avance de ejecución técnica, contable y financiera del convenio.	INFORMES	1.00	1.00	100.0

Aspectos relevantes de la actividad: Se Presenta el informe parcial, en el cual evidencian los avances desarrollados en la parte técnica de acuerdo al Plan Operativo de Actividades - POA, que, de acuerdo a la ponderación del POA, se tiene un avance del 40 % y contable y financiero soportado del 80% de los recursos de CVC del primer desembolso.

El informe técnico contiene el desarrollo y avance de cada actividad

Informe No. 1-2022

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI , 26/07/2022

Nombre del Supervisor / Interventor: BONILLA GUZMAN. HECTOR

Tipo CONVENIO

Numero 29

Año 2022

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
desarrollada en los diferentes componentes del convenio, el POA actualizado con avances, Soportes de eventos de socialización y capacitación socioambiental, soportes del proceso de concertación de actividades del convenio con propietarios de predios, registro fotográfico y el informe Contable y Financiero contiene matriz financiera de ejecución, soportes contables, comprobantes de pagos realizados, soporte de consignación de rendimientos financieros de los recursos aportados por la CVC y certificación de contrapartidas ejecutadas.				

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
11. Informe final de ejecución técnica, INFORMES contable y financiera del convenio.		1.00	0.00	.0

Aspectos relevantes de la actividad: Este informe se presentará al final de las actividades programadas en el Plan Operativo de Actividades - POA.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
1. Elaborar un (1) de plan operativo de PLAN OPERATIVO actividades - POA		1.00	1.00	100.0

Aspectos relevantes de la actividad: El Conveniente presentó el POA de inicio en el cual describe los componentes y actividades previstas para el logro del objeto del convenio, unidad de medida, meta y su distribución temporal, ponderación de componentes y actividades. El POA presentado considera las actividades, metas y flujo de recursos del convenio. El POA fue aprobado por el supervisor del Convenio.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
2. Realizar actividades de educación, EDUCACION AMBIENTAL capacitación, divulgación y seguimiento:		2.00	1.00	50.0

Aspectos relevantes de la actividad: En el desarrollo del convenio se realizarán cuatro eventos encaminados a la educación, capacitación, divulgación y seguimiento de las acciones de restauración ecológica y diseño e impresión de material educativo y valla informativa del convenio. A la fecha se han realizado siguientes acciones:

- Cuatro (4) eventos de socialización con funcionarios de la DAR. Se realizaron cuatro eventos en donde se realizó socialización de las metas y actividades del convenio CVC 029 de 2022, mediante el cual se realizarán actividades de restauración ecológica con la Implementación de Herramientas de Manejo del Paisaje; La primera reunión se realizó el día 14 de Febrero de 2022 en el municipio de La Unión en la DAR BRUT, Una segunda reunión el 15 de Marzo de 2022 en el municipio de Buga en la DAR CENTRO SUR, el 25 de Marzo de

Informe No. 1-2022

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI , 26/07/2022

Nombre del Supervisor / Interventor: BONILLA GUZMAN HECTOR

Tipo CONVENIO

Numero 29

Año 2022

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
<p>2022, se realizó otra reunión en el municipio de Tuluá en la DAR Centro Norte, y el 1 de Abril de 2022 en el municipio de Palmira en la DAR Suroriente.</p> <p>- Once (11) reuniones de socialización: Se realizó la socialización con actores sociales relevantes de cada cuenca, en el que se divulgó el alcance del convenio, las metas y actividades que se realizarán, así como los recursos económicos invertidos por la CVC y la Fundación Fondo Agua Por La Vida y la Sostenibilidad, el primer evento se realizó en el municipio de Pradera con el acompañamiento de la organización aliada ASOBOLO, el día 20 de Marzo de 2022, otro en el municipio de El Cerrito, el día 31 de Marzo de 2022, con el acompañamiento de ASOZABALETAS, el tercero el día 8 de Abril de 2022 en el municipio de Tuluá con el acompañamiento de ASURTUMO, un cuarto evento en el municipio de Bolivar el 24 de Abril de 2022 con el acompañamiento de ECOFUTURO, otro evento el 6 de Abril en el municipio de Trujillo, con el acompañamiento de FUNDARIORIO, y un último evento realizado en Bugalagrande el día 31 de Mayo de 2022 con AURPA.</p> <p>-Once (11) talleres de Motivación y capacitación, dirigido a los actores beneficiarios del proyecto. La realización de estos talleres se tiene programada para inicio a finales del mes de Julio de 2022.</p> <p>-Diseñar, elaborar y producción de material didáctico: Se avanzó en el diseño del material de apoyo para los eventos, como el diseño de un plegable informativo del convenio 029 de 2022, y el pendón, los cuales se presentarán al área de comunicación de la CVC para su aprobación.</p> <p>-Realizar un (1) evento de cierre. una vez finalice su intervención y haya logrado las metas pactadas, se realizará un evento en el cual se visibilice la experiencia y los resultados obtenidos en el desarrollo del convenio.</p>				

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
9. Presentación de Base de Datos de INFORMES Siembra de Árboles		2.00	0.00	.0

Aspectos relevantes de la actividad: Durante el mes de Julio se planifica presentar el primer reporte de siembras para el Ministerio

5. INFORME GENERAL DE SUPERVISIÓN

En el desarrollo del convenio se está ejecutando las actividades programadas de acuerdo al Plan Operativo de Actividades - POA. El Supervisor manifiesta que recibió de parte del CONVENIENTE y a entera satisfacción lo siguiente: Primer informe técnico y financiero, con una ejecución de avance técnica en actividades del POA del 41.9% y un avance financiero del 81% del primer desembolso de los recursos de la CVC. Además presentaron la certificación de parafiscales y demás documentos de Ley. Por lo tanto, considero procedente realizar el segundo desembolso correspondiente al 45% de los aportes de la CVC, por valor de SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS MCTE. (\$640.231.406.00).

Informe No. 1-2022

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI , 26/07/2022

Nombre del Supervisor / Interventor: BONILLA GUZMAN HECTOR

Tipo CONVENIO

Numero 29

Año 2022

Firma del Supervisor o Interventor:



BONILLA GUZMAN HECTOR



AUDITORES Y CONSULTORES S.A.S

CERTIFICACIÓN

En mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la **FUNDACIÓN FONDO AGUA POR LA VIDA Y LA SOSTENIBILIDAD NIT 901.007.761-7** informo que he efectuado los procedimientos de revisión que consideré necesarios con el propósito de verificar el pago efectuado por la entidad por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos Laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) con corte a junio de 2022.

El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Con base en el resultado de mi revisión certifico que la **FUNDACION FONDO AGUA POR LA VIDA Y LA SOSTENIBILIDAD** durante el mes julio de 2022 realizó los pagos de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos Laborales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje y por lo tanto a la fecha se encuentra a paz y salvo con estas entidades por concepto de pago de aportes.

Igualmente certifico que a la fecha no figura ninguna obligación vencida por concepto de seguridad social a cargo de **FUNDACIÓN FONDO AGUA POR LA VIDA Y LA SOSTENIBILIDAD**.


GUSTAVO ADOLFO PEREA FLOREZ

REVISOR FISCAL 184638-T

Miembro de FRG AUDITORES Y CONSULTORES S.A.S.

Santiago de Cali, julio 08 de 2022



FRG Auditores y Consultores

Calle 5 # 38 – 25 | Oficina 114 | Edificio Plaza San Fernando | 760042 Cali
Colombia | Teléfono +57 (2) 514 50 33 | frg@frgaudidores.com |
www.frgaudidores.com

CONVENIO CVC 028-22 - FUNDACIÓN FONDO AGUA
PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES - POA

Porcentaje de avance mes de julio:

41.9%

ACTIVIDADES PROGRAMADAS		UNIDAD MEDIDA	META	PODERACIÓN COMP ACTI	FECHAS		FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				Total área	% de avance Por actividad	Por componente
PRELIMINARES		Unidad	1	20%	1/2/2022	4/2/2022	1.00																				3.5%	14.0%	4.2%				
		Pósters	1	20%	1/2/2022	18/2/2022																					3.5%						
		Cuentas	1	20%	1/2/2022	18/2/2022																					3.5%						
		POA	1	30%	14/2/2022	11/3/2022					1.00																2.8%						
EDUCACIÓN AMBIENTAL		Eventos	4	30%	3/6/2022	20/4/2022																					3.6%						
		Eventos	11	25%	4/4/2022	31/5/2022																					1.9%						
		Taller	11	25%	25/2/2022	30/6/2022																					0.1%						
		Global	1	5%	25/2/2022	30/6/2022																					0.0%						
Mantenimiento educativo de apoyo a la capacitación		Eventos	1	15%	15/1/2022	30/11/2022																					0.0%						
Evento final de cierre y presentación de resultados																																	
MANTENIMIENTO DE HPP VIGENCIA 2021																																	
PRIMER MANTENIMIENTO		Hedías	24	20%	4/4/2022	31/5/2022																											
		Kilómetros	30	20%	4/4/2022	31/5/2022																											
		Hedías	30	20%	4/4/2022	31/5/2022																											
		Bosques de protección - BP	30	7.0%	4/4/2022	31/5/2022																											
		Hedías	47	30%	4/4/2022	31/5/2022																											
		Bosques de uso doméstico - BUD	22	10%	4/4/2022	31/5/2022																											
SEGUNDO MANTENIMIENTO		Hedías	24	20%	5/6/2022	28/10/2022																											
		Kilómetros	30	20%	5/6/2022	28/10/2022																											
		Hedías	30	20%	5/6/2022	28/10/2022																											
		Bosques de protección - BP	30	5.0%	5/6/2022	28/10/2022																											
		Hedías	47	30%	5/6/2022	28/10/2022																											
		Bosques de uso doméstico - BUD	22	10%	5/6/2022	28/10/2022																											
IMPLEMENTACIÓN DE HPP		Global	1	0%	1/4/2022	8/4/2022																											
		Global	1	0%	2/3/2022	30/8/2022																											
		Kilómetros	17	33%	15/7/2022	15/7/2022																											
		Hedías	68	33%	4/4/2022	9/9/2022																											
		Kilómetros	17	7%	4/4/2022	9/9/2022																											
		Hedías	12	7%	4/4/2022	9/9/2022																											
		Bosques de protección - BP	12	15%	4/4/2022	9/9/2022																											
		Hedías	25	15%	4/4/2022	9/9/2022																											
		Bosques de uso doméstico - BUD	8	3%	4/4/2022	9/9/2022																											
		Hedías	8	2%	4/4/2022	9/9/2022																											
MANTENIMIENTO DE HPP VIGENCIA 2022		Hedías	8	2%	4/4/2022	9/9/2022																											
PRIMER MANTENIMIENTO		Hedías	68	20%	6/6/2022	4/11/2022																											
		Kilómetros	17	20%	6/6/2022	4/11/2022																											
		Hedías	12	20%	6/6/2022	4/11/2022																											
		Bosques de protección - BP	12	6.0%	6/6/2022	4/11/2022																											
		Hedías	25	30%	6/6/2022	4/11/2022																											
		Bosques de uso doméstico - BUD	8	10%	6/6/2022	4/11/2022																											
SEGUNDO MANTENIMIENTO		Hedías	34	20%	26/9/2022	11/11/2022																											
		Kilómetros	17	20%	26/9/2022	11/11/2022																											
		Hedías	12	20%	26/9/2022	11/11/2022																											
		Bosques de protección - BP	12	6.0%	26/9/2022	11/11/2022																											
		Hedías	10	30%	26/9/2022	11/11/2022																											
		Bosques de uso doméstico - BUD	8	10%	26/9/2022	11/11/2022																											
GEORREFERENCIACIÓN		Global	1	5%	16/5/2022	14/10/2022																											
		Georreferenciación	Global	1	5%	16/5/2022	14/10/2022																										
OTRAS ACTIVIDADES		POA	5	35%	4/4/2022	4/11/2022																											
		Informe	1	35%	25/4/2022	28/7/2022																											
		Consigna	4	10%	16/2/2022	16/2/2022																											
		Informe	1	20%	15/11/2022	16/12/2022																											
		Informe	1	100%																													

ANGELICA MARIA NAVIA ESPINOSA
REPRESENTANTE LEGAL APROBADA

HECTOR BONILLA GUZMAN
SUPERVISOR CONVENIO CVC 028 - 2022