



FORMATO ACTA

Código: F-GIN-23

Versión: 07

Fecha: 18/03/2019

Acta N°	1	Unidad Documental:		Hora Inicio:	3:30 pm	Fecha Reunión		
Dependencia que Convoca:	Subdirección de Proyectos			Municipio:	Medellín	Año	Mes	Día
Lugar de la Reunión:	Área Metropolitana del Valle de Aburrá_ Oficina Central					2022	7	6
Nombre del Proyecto:	Convenio 1016 y Convenio 1022, que tienen por objeto la ampliación de la Carrera 43 A y Pavimentación de la Regional sur en el municipio de Sabaneta							
No. Contrato / Convenio:	1016 y 1022 de 2021							
Señale en el espacio Tipo de Comité o Reunión: Ver Instructivo I-GES-02		Comité Dirección		Comité Primario		Comité Operativo		Reunión
Señale en el espacio el Tipo de Reunión:		Ordinaria		Extraordinaria		Virtual	X	Presencial
Propósito de la Reunión:	Comité Gerencial							
Agenda:								
N°	Temas a Tratar:						Tratado	
							SI	NO
1	Revisión componente técnico						X	
2	Revisión componente financiero						X	
3	Revisión de componente social						X	
4								
Revisión de Compromisos:								
N°	Estado:						Fecha Logro	
1								
2								
Desarrollo:								

El Municipio de Sabaneta, hace la presentación del Ing. Carlos Mejía, quien será el nuevo apoyo técnico en la Secretaría de Obras Públicas del Municipio

Desarrollo de los convenios:

Ampliación carrera 43ª (1016)

El municipio de Sabaneta informa, se está elaborando la gestión predial, aprovechamiento forestal de la 1 etapa entre La Vaquita y la Calle 62 sur.

Estado de predios

Ofertas 12 predios en observación

Pendientes de observación 3

Notificación 3 predios

9 en promesa de compraventa

10 und en escrituras ya para firmas

5 predios en proceso de expropiación

46 unidades total de oferta de predios.

Se está pendiente de la notificación del ANLA. Esta entidad solicita, ajuste al plan de compensación de

acuerdo a la visita a campo el día 22 de junio del 2022

El AMVA propone la suspensión del proyecto, debido a la falta de licencias y trámites prediales.
El AMVA de forma preliminar, ve viable la solicitud de suspensión del convenio 1016 del 2021
El AMVA solicita los autos y oficios enviados a la ANLA por parte del municipio de Sabaneta, para conocer el trámite y solicitudes ante el ANLA, sobre todos en temas de Aprovechamiento forestal y permisos de ocupación de cauce.

Convenio 1022 (Regional Sur)

El Municipio de Sabaneta informa que el día de hoy se presentó el contratista e interventoría para la ejecución del proyecto.
Durante los meses de julio y agosto, se hará la revisión de los diseños del proyecto. Tentativamente, en el mes de agosto inicia la ejecución del proyecto.
Sabaneta informa, se realizó un parcheo de emergencia en la zona a intervenir prontamente, esto para evitar accidentes en la vía.

Juan Fernando Vasquez informa y pregunta sobre los 200 metros que ejecuto el AMVA en la regional sur sabaneta y que se piensa hacer con el deterioro de este tramo tan recién pavimentado, además;

Santiago Rodriguez, pregunta si se va realizar parcheo en el sitio de abordaje de usuarios de las rutas de sabaneta y la estrella debajo el puente peatonal de acceso de mayorca al metro al que responde Juan Fernando Vasquez que aún está pendiente el parcheo bajo esa zona del puente peatonal de Mayorca.

Se programa visita presencial a la obra, para dar cuenta de las actividades de pavimentos realizadas por el anterior contratista, esto con el fin de evaluar garantías, pólizas. Pendiente fecha de visita.

Sabaneta informa, el día 15 de Julio a las 9.00 am, se realizará recorrido en obra con el Invias y evaluar el estado de la vía en los 200 m. El AMVA apoyará dicha visita.

El Ingeniero Santiago Rodríguez y Ing. Jorge Isaza, supervisores por parte del AMVA, solicitan los informes mensuales al municipio de Sabaneta, que den cuenta de la trazabilidad de los proyectos

El AMVA solicita, sean instaladas las vallas informativas en la Regional Sur
De igual forma, el AMVA solicita sean entregados los contratos derivados con los contratistas de obra.
Para el día viernes 15 de Julio a las 9:00 AM, se programa visita al proyecto rehabilitación vía Regional sur.

Desarrollo:

FIRMAS DE ASISTENCIA AL COMITÉ GERENCIAL



SANTIAGO RODRIGUEZ HERNANDEZ.
SUPERVISOR CONVENIO 1016

JORGE ALBERTO ISAZA GRACIANO
SUPERVISOR CONVENIO 1022

STEVEN YEPES TAVERA
ARQ APOYO CONVENIO 1016

JUAN FERNANDO LONDOÑO
ARQ APOYO CONVENIOS 1016 y 1022

LAURA HERNANDEZ
ING VIAL CONVENIO 1022

FORMATO ACTA

Código: F-GIN-23

Versión: 07

Fecha: 18/03/2019

Compromisos Acordados:				
Nº	Compromiso	Responsable	Fecha Logro	Resultado Esperado
	- Enviar informes mensuales e información contractual inherente a los proyectos. - Informes de avances de aprovechamiento	- Municipio de Sabaneta - Juan Fernando Vasquez	- Corto	Especificaciones de los ítems en los informes mensuales.
Documentos Anexos al Acta:				
Nº	Descripción	Origen		Folios

Este formato hace parte integral del formato F-GIN-24 Lista Anexa al Acta

Hora de Finalización:	4.00 pm	Elaborado por:	Steven Yepes	Revisada y Aprobada por:	
------------------------------	---------	-----------------------	--------------	---------------------------------	--



FORMATO ACTA

Código: F-GIN-23

Versión: 07

Fecha: 18/03/2019