

 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES				INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO													
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																	
Periodo del Informe mes / año nov-22				DEPENDENCIA RESPONSABLE DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA		No. CONT/ CONV - AÑO 858-2019		Nombre del Contratista / Cooperante COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A.				No. de identificación 800.153.993-7					
DATOS DEL SUPERVISOR																	
No. del Registro de designación 222115834				Fecha del Registro de designación 9/11/2022		Nombre Completo y Cargo HELMAN SUAREZ VILLALBA Asesor 1020-15 del Despacho de la Ministra				No. de identificación 19331055							
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (Marque X según corresponda)																	
Convenio		Contrato		☒		Tipo:		20 FOMENTO		Modalidad de selección		LICITACION PUBLICA					
Legaliza Recursos		☒		☒		☒		Legaliza Bienes		☒		☒		☒			
Objeto: Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo en la región Noroccidente adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.																	
No. Rubro presupuestal		Nombre del Rubro Presupuestal				Valor Contrato y/o Convenio				Fechas							
C-2301-0400-21-0-2301027-03		TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET NACIONAL				Aporte - Fondo Único TIC				\$ 38.400.000.000,00		Fecha de Suscripción		26/12/2019			
						Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)				\$ 2.197.102.667,00		Fecha de Inicio		30/12/2019			
						Aporte - Otros				\$ -		Fecha Final de ejecución		28/02/2023			
						Aporte - Otros				\$ -		Fecha Final de ejecución según prórrogas		20/07/2023			
N° de proceso en SECOP		Fecha de Publicación en SECOP				Valor Total				\$ 40.597.102.667,00							
FTIC-LP-09-2019		6/11/2019															
Requisitos para el perfeccionamiento																	
Póliza inicial N.º				Fecha de aprobación de la Póliza		Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)		Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza		N.º de Registro Presupuestal		Valor en el Registro		Fecha Registro Presupuestal		Fecha Suscripción Acta de Inicio (Cuando Aplique)	
75532				27/12/2019		75532		07/01/2021		273019		\$ 72.000.000		26/12/2019		30/12/2019	
75538				27/12/2019		75538		07/01/2021		11720		\$ 13.096.000.000		7/01/2020			
										52021		\$ 19.128.000.000		13/01/2021			
										35322		\$ 6.104.000.000		17/01/2022			
										148722		\$ 2.197.102.667		1/06/2022			
Modificaciones / Terminación / Liquidación																	
Modificación		Fecha de la Modificación Contractual				Tiempo de la prórroga (En meses)		Fecha final de ejecución según prórroga		Valor de la adición o reducción		Justificación de la Modificación Contractual					
Otro sí 1		17/12/2020				4		20/07/2023		\$ -		La emergencia sanitaria causada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 durante el año 2020 y la medida de aislamiento preventivo obligatorio decretada por el Gobierno Nacional, afectaron de manera parcial la ejecución de las obligaciones contractuales de comercialización presencial. Dada la situación anterior, reconocida mediante el Acta de Suspensión parcial N° 1, fue necesario ajustar entre otros, el plazo de ejecución y cumplimiento de las metas del contrato, con el fin de garantizar el tiempo mínimo de prestación de servicio de 30 meses incluidos los 6 meses adicionales ofertados en el proceso de selección					
Otro sí 1		1/06/2022								\$ -		Se suscribió la modificación contractual otrosi N°2 del Contrato de Aporte No. 858 de 2019, con el fin adicionar, modificar y prorrogar el mismo, para extender el periodo de operación a 10.890 accesos desde el 1 de julio de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, así como la adición de hasta 5.700 nuevos accesos los cuales se instalarán entre junio y noviembre de 2022.					
										\$ -		-					
										\$ -		-					
										\$ -		-					
										\$ -		-					
										\$ -		-					
										\$ -		-					
TOTALES										\$ -							
Terminación anticipada				Fecha terminación		Justificación		Requiere Acta de liquidación		Estado del Acta de Liquidación				Fecha del Acta de Liquidación		Comentarios	
SI				NO		X		SI		NO							



DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor Aporte Fondo Único TIC			\$		40.597.102.667		Anticipo:		\$		-		% del Anticipo		0%	
Pagos o Desembolsos Programados			Desembolsos Realizados				Amortización del anticipo					Solicitudes de Legalizaciones				
	Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha programada	Valor (\$) programada	Fecha real	Valor (\$) real amortizado	Fecha	Valor (\$)	Observaciones		
27/12/2019	\$ 72.000.000	Primer desembolso: (i) perfeccionamiento y legalización del Contrato de Aporte y (ii) entrega del Plan de alistamiento	12/02/2020	19582420	0,18%	\$72.000.000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	31/08/2020	\$ 71.309.442	Recursos legalizados mediante radicado Mintic N° 201049885 el 31/08/2020		
15/04/2020	\$ 888.000.000	Segundo desembolso: El valor a pagar corresponde a la entrega del plan de comercialización y la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el Anexo técnico	23/09/2020	259847620	2%	\$888.000.000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	25/01/2021	\$ 888.190.558	Recursos legalizados mediante radicado Mintic N° 211003734 el 25/01/2021		
14/12/2020	\$ 7.408.000.000	Tercer desembolso: Sujeto a: Reporte de la instalación y puesta en servicio de 34.400 usuarios	5/02/2021	16323521	18%	\$7.408.000.000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	25/05/2021	\$ 3.704.500.000	Recursos legalizados mediante radicado MinTic N° 211041820		
18/12/2020	\$ 4.800.000.000	Cuarto desembolso: Sujeto a: Reporte de la instalación y puesta en servicio de 42.000 usuarios	5/02/2021	16376021	12%	\$4.800.000.000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	29/07/2021	\$ 3.704.000.000	Recursos legalizados mediante radicado MinTic N° 211061500		
15/06/2021	\$ 4.800.000.000	Quinto desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 31 de mayo de 2021 a 42.000 usuarios	23/07/2021	175283121	12%	\$4.800.000.000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	5/11/2021	\$ 4.800.000.000	Recursos legalizados mediante radicado MinTic N° 212113016		
15/09/2021	\$ 4.800.000.000	Sexto desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 31 de agosto de 2021 a 42.000 usuarios	5/11/2021	297428321	12%	\$4.800.000.000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	21/01/2022	\$ 4.800.000.000	Recursos legalizados mediante radicado MinTic N° 222003536		
15/12/2021	\$ 9.528.000.000	Séptimo desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de noviembre de 2021 a 42.000 usuarios	30/12/2021	393297121	23%	\$9.528.000.000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	1/06/2022	\$ 4.800.000.000	Recursos legalizados mediante radicado MinTic N° 222053927		
15/06/2022	\$ 3.912.000.000	Octavo desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 31 de mayo de 2022 al número de usuarios operativos, previamente verificados y avalados por la interventoría	25/07/2022	218146322	10%	\$3.912.000.000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	29/09/2022	\$ 4.764.000.000	Recursos legalizados mediante radicado MinTic N° 222098907		
15/09/2022	\$ 2.271.944.000	Noveno desembolso: Sujeto a: (i) Reporte de prestación del servicio al 31 de agosto de 2022 de hasta 44.850 usuarios (correspondiente a 42.000 usuarios iniciales y hasta 2.850 nuevos usuarios)*; (ii) presentación de la	3/11/2022	350806522	6%	\$2.271.944.000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	22/11/2022	\$ 4.764.000.000	Recursos legalizados mediante radicado MinTic N° 222120142		

 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES				INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO													
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																	
15/12/2022	\$ 2.117.158.667	Décimo desembolso: Sujeto a: (i) Reporte de prestación del servicio al 30 noviembre de 2022 de hasta 47.700 usuarios (correspondiente a 42.000 usuarios iniciales y hasta 5.700 nuevos usuarios)*, (ii) Reporte de la instalación y puesta en	dd/mm/aaaa	0%					dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -			
dd/mm/yyyy			dd/mm/aaaa	0%					dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -			
TOTAL	\$ 40.597.102.667,00		ACUMULADOS	94,78%	\$38.479.944.000				0% TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ 32.296.000.000			
SALDO POR GIRAR:					\$ 2.117.158.667	5,22%	ANTICIPO POR AMORTIZAR					\$ -	#DIV/0!	SALDO POR LEGALIZAR:		\$ 6.183.944.000	16%
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:		PERIODO:	10/22	VALOR (\$) EN EL PERIODO:		\$ 49.699.613,80	ACUMULADO:		\$ 617.455.722,41	TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:		\$ 617.455.722,41					
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:		PERIODO:	mm/yy	VALOR (\$) EN EL PERIODO:		\$ -	TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:		\$ -								
EJECUCIÓN CONTRACTUAL																	
Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio				(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo											
1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizations, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.				2,00	18,00	Una vez se verificó el cumplimiento de requisitos por parte de la interventoría mediante documento con radicado 221081238 y la supervisión del contrato mediante documento con registro 222104647 se realizó el Noveno desembolso el día 03/11/2022 por valor de \$2.271.944.000 con egreso 350806522											
2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;				0,46	16,64	Dentro del seguimiento adelantado, se llevaron a cabo diferentes reuniones entre las que se encuentran: El día 25 de noviembre de 2022 se realizó reunión de seguimiento al Contrato de Aporte 858 de 2019, Comité Operativo, en horario de las 10:00 a 10:30 horas, de forma virtual donde se trataron temas relacionados con el desarrollo del contrato y se dejó constancia en la respectiva acta y presentación de la reunión. El equipo de supervisión remitió a la Interventoría con el radicado N° 222116287 del 10/11/2022 el documento referente a Comunicación cambio designación supervisión Contrato de Aporte N° 858 de 2019, Proyecto Incentivos a la Demanda Internet Fijo Fase I. Notificación de Comunicación con Radicado N° 222115834 del 09 de noviembre de 2022. Con el radicado N° 222116303 la supervisión remitió al Municipio De Calarcá Quindío, la Comunicación cambio designación supervisión Convenio Interadministrativo N° 915 de 2021, Proyecto Incentivos a la Demanda Internet Fijo Fase I Contrato de Aporte 858 de 2019. El equipo de supervisión mediante radicado N° 222121046 del 23/11/2022 remitió al Operador el comunicado de Aprobación actualización plan de comercialización accesos de adición otrosí N° 2 – Contrato 858-2019 Radicado MinTIC 221093119 del 16/11/2022.											
3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.				0,46	16,64	El equipo de supervisión realizó las siguientes actividades de seguimiento y verificación: Se adelantaron mesas de trabajo con operador e interventoría para evacuar inquietudes y situaciones particulares presentadas en la ejecución del contrato. El equipo de Interventoría con radicado N° 221090387 del 8/11/2022 remitió al Operador el documento de Solicitud certificación pago de aportes parafiscales mes de octubre 2022, para el contrato de aporte No. 858 de 2019. Mediante radicado N° 221093497 del 17/11/2022 el Operador remitió el comunicado de respuesta Solicitud certificación pago de aportes parafiscales mes de octubre 2022. El Interventor con radicado N° 221094568 del 21/11/2022 envió el comunicado de Verificación cumplimiento pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondiente al mes de octubre de 2022 para el Contrato de Aporte No. 858 de 2019. El equipo de supervisión mediante radicado N° 222121367 del 24/11/2022 remitió al Interventor el documento de Traslado de comunicación recibida vía correo electrónico de fecha 22/11/2022 remitido desde el correo informacioncriticaclaro@gmail.com. Con asunto "FRAUDE EN EL OPERADOR CLARO". Contrato de Interventoría N° 853 de 2019.											
4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA				0,46	16,64	El equipo de supervisión en conjunto con la Interventoría continúa con el seguimiento y control de los reportes de novedades presentados por el operador, especialmente los referentes a traslados de usuarios con los que Comcel pretende dar cumplimiento a sus obligaciones, para este periodo el Operador no presentó solicitudes concernientes al desarrollo del contrato. La supervisión revisó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior presentada mediante radicado 221093390 el 17/11/2022, y procedió con el trámite ante la Subdirección Financiera con el radicado 222120142											

 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO				
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE						
5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.				0,46	16,64	La comunicación se dio de manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias, la supervisión ha realizado el traslado de comunicaciones y PQR's tanto a la interventoría como al operador.
Total				3,85	84,56	
* Obligaciones COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A.		Ponderación	50%	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo
1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario;				0,12%	4,16%	Se cumplió con las actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo reportado. Mediante radicado N° 221090313 del 08/11/2022 el Operador remitió el Informe mensual de gestión del mes de octubre del Contrato de Aporte 858 de 2019 y el Consorcio I3, en calidad de interventor del Contrato de Aporte, remitió con el radicado N° 221092839 del 16/11/2022 el documento de Observaciones Respuesta comunicado IDIF-COM4-INTV-1612-22 - Informe mensual octubre de 2022 Contrato 858-2019. El Operador mediante el radicado N° 221094832 del 22/11/2022 envió el documento de informe mensual de octubre 2022 ajustado Contrato de Aporte No. 858 de 2019, el equipo de Interventoría se encuentra realizando la revisión y validación de la respuesta a las observaciones presentadas, para emitir su respectivo concepto. Con el radicado N° 221093497 del 17/11/2022 el Operador respondió la solicitud de certificación pago de aportes parafiscales mes de octubre 2022. El Consorcio I3 remitió el documento de Verificación cumplimiento pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondiente al mes de octubre de 2022 para el contrato de aporte No. 858 de 2019 con el radicado N° 221094568 del 21/11/2022 Mediante radicado N° 221091650 del 11/11/2022 el Operador remitió el documento de respuesta a Alerta de presunto incumplimiento obligaciones generales Contrato de Aporte 858. Con el radicado N° 221094438 del 21/11/2022 la Interventoría comunicó el cumplimiento de las obligaciones que se encontraban en mora por parte del Operado Comcel.
2.Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;				0,15%	1,38%	El contratista ha destinado los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato según lo certificado y autorizado por la interventoría. Durante el periodo el contratista presentó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior mediante radicado 221093390 el día 17/11/2022 por valor de \$4.764.000.000. El cumplimiento de los requisitos contractuales de las órdenes de pago fue verificado y autorizado su pago por la firma de interventoría contratada por el Fondo para tal fin.
3. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del FONDO UNICO DE TIC. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros producto de los recursos de fomento entregados deberán ser transferidos mensualmente al FONDO UNICO DE TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término del contrato deberán ser reintegrados al FONDO UNICO DE TIC				0,05%	1,66%	La supervisión recibió el informe mensual de gestión de la fiduciaria del mes inmediatamente anterior de acuerdo con lo estipulado en el contrato mediante radicado 221091332 el 10/11/2022 El informe de rendimientos financieros generados en el mes inmediatamente anterior fue presentado el 04/11/2022 con el radicado 221089742. Los rendimientos financieros fueron transferidos al Fondo el día 08/11/2022 con el comprobante de consignación directa 2331 Los recursos de fomento entregados a la fiducia se encuentran invertidos en concordancia con las inversiones permitidas del contrato en un Fondo de Inversión Colectiva según lo reportado en el informe mensual de fiducia
4. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección.				0,00%	2,00%	El contrato de Fiducia 390802 suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA fue firmado (aprobado) por parte de la Secretaria General del Ministerio de las TIC el día 21 de febrero de 2020 y remitido al contratista el día 04/03/2020 mediante registro 202018889. El día 28 de mayo se firma por parte de la ordenadora del gasto del FONDO ÚNICO DE TIC el documento de conocimiento y aprobación de los términos en que se suscribirá el Otro si N°1 del contrato de fiducia. El Otrosi N° 1 al contrato de fiducia fue suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA el 01/07/2021 y enviado a la Entidad el 21/07/2021 con el radicado Mintic 21105814.

 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO		
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE			
5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico	0,00%	5,00%	De conformidad con lo establecido contractualmente, el contratista hizo entrega del Plan de Comercialización, con las siguientes versiones: 201011193 del 28/02/2020; 201012161 del 4/03/2020; 201013474 del 11/03/2020 y la interventoría dio alcance a esta última comunicación con el radicado 201014079 del 13/03/2020, la supervisión luego de la revisión de las subsanaciones realizadas por el operador y validadas por la interventoría emite su concepto de aprobación con el registro virtual 202024241 del 18/03/2020. Adicionalmente, en virtud de lo previsto en la cláusula quinta del Otrosí suscrito el 17 de diciembre de 2020, que establece que una vez suscrita la modificación del contrato el Operador deberá presentar una actualización del plan de comercialización, el contratista a través del radicado 201079166 del 30/12/2020 presentó a la interventoría, entre otras, la actualización del plan de comercialización. La Interventoría con radicado 211001919 del 15/01/2021 remitió al operador el documento - Reiteración ajuste plan de comercialización 858, Con radicado 211004060 del 26/01/2021 el operador remitió el documento - Presentación plan de comercialización contrato 858 de 2019. El equipo de supervisión con radicado 212018039 del 03/03/2021 remitió al interventor el documento -Devolución Aprobación Actualización Plan de Comercialización – Ejecutor Contrato No. 858 de 2019 región Noroccidente - Otrosí N° 1 - Radicado Mintic 211011022 del 11/02/2021. Posteriormente, mediante Radicado No. 211033940 del 29/04/2021 la Interventoría emitió aprobación de la actualización del Plan de Comercialización ajustado; por tanto, la supervisión realizará el análisis correspondiente. Con el radicado N° 212042514 del 7/05/2021 el equipo de supervisión remitió al interventor el documento de Devolución Documento de Aprobación Actualización Plan de Comercialización – Ejecutor Contrato No. 858 de 2019 región Noroccidente - Otrosí N° 1. Mediante radicado 211045648 del 9/06/2021 el operador remitió el documento de Plan de Comercialización y el interventor con radicado 211047253 del 16/06/2021 remitió a la supervisión la Aprobación Actualización Plan de Comercialización Contrato No. 858 de 2019 región Noroccidente. Finalmente, mediante radicado 212064350 del día 7/07/2021, el equipo de supervisión remitió la aprobación de la Actualización del Plan de Comercialización. Mediante comunicación IDIF-COM4-INTV-1300-22 del 16 de junio de 2022 el Contratista presentó el plan de comercialización para los cinco mil setecientos (5.700) accesos adicionales incluidos en el otrosí N° 2 del contrato de aporte 858 de 2019. El equipo de supervisión remitió al Operador con el radicado N° 222082583 del 18/08/2022, el documento de Aprobación Plan de Comercialización Otrosí N° 2 – Ejecutor Contrato de aporte N° 858 de 2019 región Noroccidente – Radicado MinTIC 221062257 del 4/08/2022 y Alcance con radicado 221064719 del 11/08/2022. El equipo de supervisión mediante radicado N° 222121046 del 23/11/2022 remitió al Operador el comunicado de Aprobación actualización plan de comercialización accesos de adición otrosí N° 2 – Contrato 858-2019, luego del concepto emitido por la Interventoría con Radicado MinTIC 221093119
6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.	0,58%	20,80%	La interventoría con radicado N° 221095512 del 24/11/2022 remitió el comunicado de resultado de verificación de accesos. Luego de la aplicación de revisión muestral de soportes documentales se tienen un total de accesos activos de 42.000 accesos en la región Noroccidente y se encuentra realizando las validaciones correspondientes afin de dar por cumplida la meta de accesos para la región, para este periodo el Contrato de Aporte 858 de 2019 se encuentra en fase de operación y el operador ha prestado el servicio a los usuarios reportados. Respecto a los accesos adicionales otrosí 2 con una meta final de 5.700 accesos, se tienen un total de 5.614 accesos entregados por el Operador para el periodo de este reporte. El día 16 de noviembre de 2022 la Interventoría realizó la validación del estado del servicio y parámetros de configuración de los equipos instalados en la Zona de Acceso Público (ZAP) – Convenio Interadministrativo 915-2021 con el municipio de Calarcá Quindío, sin encontrar ni reportar observaciones.
7. Garantizar el tiempo de operación establecido en el contrato para los 40.000 suscriptores iniciales del servicio en la región Noroccidente y los 2.000 suscriptores iniciales adicionales ofertados en las condiciones exigidas en el anexo técnico y la propuesta presentada por el adjudicatario. Así mismo, deberá garantizar el tiempo de operación establecido en el Otrosí No. 2 para los 5.700 nuevos suscriptores del servicio en la región Noroccidente en las condiciones exigidas en el anexo técnico y la propuesta presentada por el contratista.	1,16%	41,60%	La interventoría con radicado N° 221095512 del 24/11/2022 remitió el comunicado de resultado de verificación de accesos. Luego de la aplicación de revisión muestral de soportes documentales se tienen un total de accesos activos de 42.000 accesos en la región Noroccidente y se encuentra realizando las validaciones correspondientes a fin de dar por cumplida la meta de accesos para la región, para este periodo el Contrato de Aporte 858 de 2019 se encuentra en fase de operación y el operador ha prestado el servicio a los usuarios reportados, tanto de la meta inicial, como de los 5.614 accesos entregados por el Operador para la meta de accesos adicionales otrosí 2.
8. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto	0,05%	1,66%	Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades: * Se llevaron a cabo las reuniones presenciales y virtuales y comunicaciones pertinentes para el buen desarrollo del contrato, el intercambio de información se realizó en forma virtual, la comunicación se dio de manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias, * Tanto Interventoría como la supervisión han reiterado al operador las comunicaciones respecto al cabal cumplimiento de los términos establecidos contractualmente para que el operador dé respuesta a los requerimientos y para la realización de las subsanaciones a los informes presentados. El Operador mediante radicados N° 221089812 del 4/11/2022; 221091647 del 11/11/2022; 221095100 del 23/11/2022; remitió los documentos de Notificación Reportes de Novedades y Operaciones Contrato 858 de 2019. El Operador mediante los radicados con N° 221089026 del 2/11/2022; 221091163 del 10/11/2022; 221091776 del 11/11/2022; 221093734 del 18/11/2022; 221094800 del 22/11/2022; 221095794 del 25/11/2022 remitió los comunicados de Actualización de bases de datos 858 - Accesos en estado Subsanar. Mediante radicado con N° 221095205 del 23/11/2022 Comcel presentó los documentos de Reporte de Suspensión-Reconexión Semana 2 de noviembre. De conformidad con los lineamientos e instrucciones de la supervisión, se realizó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior mediante radicado 221093390 el día 17/11/2022

 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO					
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE							
9. Destinar un profesional que se encargue de la Gerencia Integral del Proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contrato y/o por el Interventor del contrato			0,00%	1,00%	Mediante radicado 191065030 del 30/12/2019 el contratista informó la designación de Luz Angela Gómez Moreno como Gerente del proyecto. La Entidad realizó la aprobación de la designación el día 24 de enero de 2020. El operador con el radicado 211001633 del 14/01/2021 remitió el documento - cambio del Gerente de Proyecto presentando soportes laborales y académicos del Señor Julián Hernando Rodríguez, y luego de que el CONSORCIO I3, en calidad de Interventor del Contrato de Aporte N° 858 de 2019, realizara su análisis respectivo, y emitiera la aprobación de la designación mediante Comunicación con radicado 211002158 del 15/01/2021, la supervisión respondió al operador con el radicado 211002156 del 15/01/2021, considerando como nuevo Gerente del Proyecto al señor Julián Hernando Rodríguez. El operador con el radicado 211027378 del 9/04/2021 remitió el documento denominado Designación Gerente Contrato Aporte 858 y el interventor con radicado 211033337 del 27/04/2021 remitió respuesta solicitando al Operador el envío de los soportes de experiencia para verificar la idoneidad del gerente propuesto. El equipo de supervisión con el radicado N° 212042360 del 7/05/2021 dio respuesta a la solicitud del operador referente a Cambio de Gerente de Proyecto. Contrato de Aporte N° 858 de 2019, radicado Mintic N° 211031560 del 21/04/2021 y en el cual se considera como nuevo Gerente del Proyecto al señor Jorge Arturo Cortés López, quien se mantiene hasta la presentación de este informe.		
10. Presentar los informes periódicos y final que se señalan en el Anexo Técnico			0,05%	1,66%	Mediante radicado N° 221090313 del 08/11/2022 el Operador remitió el Informe mensual de gestión del mes de octubre del Contrato de Aporte 858 de 2019 y el Consorcio I3, en calidad de interventor del Contrato de Aporte, remitió con el radicado N° 221092839 del 16/11/2022 el documento de Observaciones Respuesta comunicado IDIF-COM4-INTV-1612-22 - Informe mensual octubre de 2022 Contrato 858-2019. El Operador mediante el radicado N° 221094832 del 22/11/2022 envió el documento de informe mensual de octubre 2022 ajustado Contrato de Aporte No. 858 de 2019, el equipo de Interventoría se encuentra realizando la revisión y validación de la respuesta a las observaciones presentadas, para emitir su respectivo concepto. Con los radicados N° 221089477 del 3/11/2022; 221091342 del 10/11/2022; 221093485 del 17/11/2022; 221095512 del 24/11/2022 el Consorcio I3 remitió a la supervisión los comunicados de Informes semanales de entrega de accesos luego de la revisión y validación de los reportes de accesos realizados por el Operador. Mediante radicado N° 221091304 del 10/11/2022 el Operador presento el documento de respuesta a Solicitud informe de beneficiarios del Proyecto Incentivos a la Demanda de Internet Fijo - fase I, que cuentan con un servicio adicional al servicio de Internet objeto de los Contrato de Aporte N° 858 de 2019. El equipo de supervisión ha reiterado en diferentes ocasiones al Operador el cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Aporte haciendo especial énfasis en la entrega de reporte de novedades con consistencia, oportunidad y calidad.		
11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico (Anexo No. 8) que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.			0,09%	3,33%	La Interventoría con el radicado N° 221096497 del 28/11/2022 remitió al Operador el documento de Respuesta a los argumentos presentados por COMCEL S.A. respecto del resultado de la medición del indicador de calidad en la atención a los usuarios en oficinas. Contrato 858 de 2019. Con radicado N° 221092680 del 16/11/2022 el operador Comcel remitió a la Interventoría el documento de Propuesta Compensación de Tiempos de Indisponibilidad Contrato de Aporte 858 de 2019.		
Total			2,23%	84,27%			
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Específicas					42,13%		
** Obligaciones (Indicar nombre del tercero)			Ponderación 2	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo	
Total			0%	0%	0,0%		
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero					0,0%		
Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.							
Entregables			Ponderación	50%	Total de Entregable	47	
Productos o Servicio a entregar				Entregable recibido a satisfacción	Fecha entrega	Observaciones por parte del Supervisor	
Plan de Alistamiento				1,0	30/12/2019		
Plan de Comercialización				1,0	29/01/2020		
Informe de Accesos Conectados Febrero 05 2020							
Informe de Accesos Conectados Marzo 05 2020				1,0	30/03/2020		
Informe de Accesos Conectados Abril 05 2020				1,0	24/04/2020		
Informe de Accesos Conectados Mayo 05 2020				1,0	28/05/2020		
Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020				1,0	26/06/2020		

 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO					
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE							
Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020		1,0	28/07/2020				
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2020		1,0	7/01/2020				
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2020		1,0	7/02/2020				
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2020		1,0	5/03/2020				
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2020		1,0	10/04/2020				
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2020		1,0	5/05/2020				
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/06/2020		1,0	5/06/2020				
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2020		1,0	6/07/2020				
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2020		1,0	6/08/2020				
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/09/2020		1,0	8/09/2020				
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2020		1,0	6/10/2020				
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2020		1,0	6/11/2020				
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2020		1,0	9/12/2020				
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2021		1,0	6/01/2021				
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2021		1,0	5/02/2021				
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2021		1,0	7/03/2021				
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2021		1,0	9/04/2021				
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2021		1,0	6/05/2021				
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/06/2021		1,0	4/06/2021				
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2021		1,0	7/07/2021				
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2021		1,0	5/08/2021				
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/09/2021		1,0	7/09/2021				
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2021		1,0	7/10/2021				
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2021		1,0	8/11/2021				
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2021		1,0	9/12/2021				
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2022		1,0	6/01/2022				
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2022		1,0	8/02/2022				
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2022		1,0	8/03/2022				
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2022		1,0	5/04/2022				
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2022		1,0	5/05/2022				
Informe Mensual Contrato de Aporte 85 05/06/2022		1,0	6/06/2022				
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2022		1,0	5/07/2022				
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2022		1,0	5/08/2022				
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/09/2022		1,0	5/09/2022				
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2022		1,0	5/10/2022				
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2022		1,0	8/11/2022				
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2022							
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2023							
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2023							
Informe Final de Ejecución Contrato de Aporte 858 05/03/2023							
Porcentaje de Avance		89,36%					
% Acumulado Avance Entregables				44,7%			
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio				86,8%			
¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)		SI	NO	Número de contratos derivados a la fecha			
Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual							
Causas	TIPO DE	Gestión Adelantada			Resultados Obtenidos		
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES							
Hasta el 31 de julio el supervisor del contrato fue el ingeniero Camilo Alberto Jiménez Santofimio, y en virtud del radicado interno 212083921 la Secretaria General comunicó la designación del Dr. Lacides Robles Espinosa Subdirector de Operaciones en calidad de Supervisor.							
Aspectos Técnicos: Luis Fernando R.  Aspectos Financieros: Rodrigo Pradilla 							
Aspectos Técnicos: Duverney Díaz  Aspectos Jurídicos: Alfonso Giovanni Rodríguez Salcedo 							
Aspectos Técnicos: Jesualdo Brito 							
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME							
Nombre Supervisor:	HELMAN SUAREZ VILLALBA - ASESOR CODIGO 1020- GRADO 15	Firma del Supervisor:					
Original: Expediente del Contrato							
Cargue del informe en Excel en la herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.							

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

858-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20221212-161313-b7f1b5-10869051

Creación: 2022-12-12 16:13:13

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-12-13 10:29:32

Revisión: Revisó

Maria Camila Ochoa Montesinos
1193136971
mochoa@mintic.gov.co
Abogada

Revisión: Revisó

Rodrigo Pradilla
79946432
rpradilla@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura - Mintic

Revisión: Revisó

Jesualdo Brito Nuñez
5162858
jbrito@mintic.gov.co
Profesional Especializado

Elaboración: Elaboró

Duverney Diaz Castaño
CC
ddiazc@mintic.gov.co
Contratista

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

858-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221212-161313-b7f1b5-10869051

Creación: 2022-12-12 16:13:13

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-12-13 10:29:32



Escanee el código
para verificación

Firma: Supervisor

Helman Suárez Villalba
HELMAN SUAREZ VILLALBA
hsuarezv@mintic.gov.co
Asesor Dirección Infraestructura
Ministerio TIC

Revisión: Revisó

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS
cc
lfroncancio@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC

Revisión: Revisó

ALFONSO GIOVANNI RODRIGUEZ SALCEDO
C.C. 79442288
agrodriguezs@mintic.gov.co
Abogado Aspectos Jurídicos
Subdirección de Operaciones

REPORTE DE TRAZABILIDAD				
858-2019				
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co				
Id Acuerdo:20221212-161313-b7f1b5-10869051		Creación:2022-12-12 16:13:13	Escanee el código para verificación	
Estado:Finalizado		Finalización:2022-12-13 10:29:32		
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA	
Elaboración	Duverney Diaz Castaño ddiazc@mintic.gov.co Contratista	Aprobado	Env.: 2022-12-12 16:13:14 Lec.: 2022-12-12 16:15:18 Res.: 2022-12-12 16:15:22 IP Res.: 186.154.74.219	
Revisión	Jesualdo Brito Nuñez jbrito@mintic.gov.co Profesional Especializado	Aprobado	Env.: 2022-12-12 16:15:22 Lec.: 2022-12-12 16:19:56 Res.: 2022-12-12 16:20:00 IP Res.: 152.202.252.186	
Revisión	Rodrigo Pradilla rpradilla@mintic.gov.co Contratista Dirección de Infraestructura - Mintic	Aprobado	Env.: 2022-12-12 16:20:00 Lec.: 2022-12-12 16:23:41 Res.: 2022-12-12 16:23:51 IP Res.: 181.56.159.146	
Revisión	Maria Camila Ochoa Montesinos mochoa@mintic.gov.co Abogada	Aprobado	Env.: 2022-12-12 16:23:51 Lec.: 2022-12-12 16:26:23 Res.: 2022-12-12 16:26:36 IP Res.: 186.102.1.99	
Revisión	ALFONSO GIOVANNI RODRIGUEZ SALCEDO agrodriguezs@mintic.gov.co Abogado Aspectos Jurídicos Subdirección de Operaciones	Aprobado	Env.: 2022-12-12 16:26:36 Lec.: 2022-12-12 17:08:43 Res.: 2022-12-12 17:08:51 IP Res.: 186.86.32.111	
Revisión	LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS lfroncancio@mintic.gov.co Contratista MINTIC	Aprobado	Env.: 2022-12-12 17:08:51 Lec.: 2022-12-13 08:02:29 Res.: 2022-12-13 08:28:30 IP Res.: 186.84.22.232	
Firma	Helman Suárez Villalba hsuarezv@mintic.gov.co Asesor Dirección Infraestructura Ministerio TIC	Aprobado	Env.: 2022-12-13 08:28:30 Lec.: 2022-12-13 10:29:28 Res.: 2022-12-13 10:29:32 IP Res.: 191.156.184.132	