

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES			INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO													
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE																
Valor Aporte Fondo Único TIC			\$ 24,475,287,332			Anticipo: \$			11,678,838,034			% del Anticipo			21%	
Pagos e Descuentos Programados			Descuentos Realizados			Amortización del anticipo			Solicitudes de Legalizaciones							
	Valor (\$)	Requisitos para el pago o descuento	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha programada	Valor (\$)	Fecha real	Valor (\$)	Fecha	Valor (\$)	Observaciones		
23-12-19	\$ 11,018,860,034	Anticipo equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX por concepto del anticipo, sujeto a la aprobación por parte de la Supervisión de la perfeccionamiento y liquidación del Contrato de Aporte y (i) entrega del plan de inversión y manejo del anticipo. Este anticipo se amortizará de la siguiente manera: 20 % en el primer desembolso, 30% en el segundo desembolso y 30% en el tercer desembolso.	28-02-2020	37628420	21%	\$11,018,850,024		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	08-07-20	\$ 1,652,801,058	Primera legalización Periodo legalizado: Mayo 2020 Registro: 20200537		
15-05-2020	\$ 3,672,950,008	Primer Descuento: equivalente al dieciséis por ciento (16%) del CAPEX sujeto a (i) entrega de los documentos de planeación, (ii) contratación de instrumentos de verificación. Sobre este desembolso se amortizará el 20% del anticipo.	27-07-20	19424320	7%	\$3,672,950,008	20%	15-05-20	\$ 2,203,770,098	27-07-20	\$ 2,203,770,098	24-08-20	\$ 5,982,485,648	Segunda legalización Periodo legalizado: Julio 2020 Registro: 20200704		
15-09-2020	\$ 3,672,950,008	Segundo descuento: equivalente al veintidós por ciento (22%) del CAPEX sujeto a (i) entrega de la primera meta de instalación y puesta en servicio de los accesos. Sobre este desembolso se amortizará el 60% restante del anticipo.	07-12-2020	36177580	7%	\$3,672,950,008	50%	15-09-20	\$ 5,509,425,012	07-12-20	\$ 5,509,425,012	15-10-20	\$ 3,305,607,374	Tercera legalización Periodo legalizado: Agosto 2020 Registro: 20200823		
28-12-2020	\$ 7,345,900,016	Tercer descuento: equivalente al veintidós por ciento (22%) del CAPEX sujeto a entrega de la segunda meta de instalación y puesta en servicio de los accesos. Sobre este desembolso se amortizará el 30% restante del anticipo.	05-02-2021	16363221	14%	\$7,345,900,016	30%	28-12-20	\$ 3,305,655,007	05-02-21	\$ 3,305,655,007	07-12-20	\$ 3,468,050,876	Cuarta legalización Periodo legalizado: Octubre 2020 Registro: 20211019		
28-12-2020	\$ 180,840,000	Quinto descuento: equivalente al CAPEX sujeto a (i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo del corte y (ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el número 2.1.2. del anexo técnico.	22-02-2021	28588921	0.3%	\$180,840,000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	19-01-21	\$ 163,715,310	Quinta legalización Periodo legalizado: Noviembre 2020 Registro: 21202099		
15-03-2021	\$ 11,922,450,024	Quinto descuento: equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX, sujeto a entrega de la tercera meta de instalación y puesta en servicio de los accesos, y (ii) Accesos establecidos en el periodo del corte y (ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el número 2.1.2. del anexo técnico.	29-04-2021	92920921	23%	\$11,922,450,024		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	09-04-21	\$ 3,623,001,754	Sexta legalización Periodo legalizado: Febrero 2021 Registro: 212031765212538155		
15-06-2021	\$ 1,806,960,000	Sexto descuento: equivalente al CAPEX sujeto a (i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo del corte y (ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el número 2.1.2. del anexo técnico.	04-08-2021	188604421	3%	\$1,806,960,000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	26-04-21	\$ 77,068,262	Séptima legalización Periodo legalizado: Marzo 2021 Registro: 2120317683		
15-09-2021	\$ 1,806,960,000	Segundo descuento: equivalente al CAPEX sujeto a (i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo del corte y (ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el número 2.1.2. del anexo técnico.	24-11-2021	324082021	3%	\$1,806,960,000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	09-06-21	\$ 3,965,130,041	Octava legalización Periodo legalizado: Abril 2021 Registro: 212030603		
15-12-2021	\$ 1,626,120,000	Noveno descuento: equivalente al CAPEX sujeto a (i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo del corte y (ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el número 2.1.2. del anexo técnico.	07-02-2022	15625322	3%	\$1,626,120,000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	08-07-21	\$ 2,868,656,197	Novena legalización Periodo legalizado: Mayo 2021 Registro: 212061167		
17-03-2022	\$ 903,360,000	Decimo descuento: equivalente al CAPEX sujeto a (i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo del corte y (ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el número 2.1.2. del anexo técnico.	18-04-2022	10689922	2%	\$903,360,000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	06-09-21	\$ 172,499,116	Décima legalización Periodo legalizado: Junio 2021 Registro: 21208974		
07-10-2022	\$ 929,881,947	Decimo descuento: equivalente al CAPEX sujeto a (i) Informes mensuales de ejecución entregados en los meses de julio y agosto de 2022 y (ii) Accesos establecidos en los meses de junio, julio y agosto de 2022 así: JULIO: 12429 accesos AGOSTO: 15766 accesos			2%	\$929,881,947						06-09-21	\$ 277,270,882	Undécima legalización Periodo legalizado: Julio 2021 Registro: 212089809		
07-12-2022	\$ 2,113,464,561	Decimo primero: equivalente al CAPEX sujeto a (i) Informes mensuales de ejecución entregados en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2022 y (ii) Accesos establecidos en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2022 así: SEPTIEMBRE: 15811 accesos OCTUBRE: 15811 accesos NOVIEMBRE: 15811 accesos										12-01-21	\$ 8,251,501,406	Dodecésima legalización Periodo legalizado: Septiembre 2021 Registro: 212121836		
22-12-22	\$ 563,158,922	Decimo segundo: equivalente al CAPEX sujeto a (i) Informes mensuales de ejecución entregados con corte al 15 de diciembre de 2022 y (ii) 15,579 Accesos establecidos en diciembre de 2022										12-07-21	\$ 1,515,327,192	Decimotercera legalización Periodo legalizado: Octubre 2021 Registro: 212154841		
07-04-23	\$ 2,096,508,376	Decimo tercero: equivalente al CAPEX sujeto a (i) Informes mensuales de ejecución entregados en los meses de enero, febrero y marzo de 2023 y (ii) Accesos establecidos en los meses de enero, febrero y marzo de 2023 así: ENERO: 15647 accesos FEBRERO: 15713 accesos MARZO: 15766 accesos										17-02-22	\$ 27,414,859	Decimocuarta legalización Periodo legalizado: Noviembre 2021 Registro: 222012904		
09-06-23	\$ 1,406,617,716	Decimo cuarto: equivalente al CAPEX sujeto a (i) Informes mensuales de ejecución entregados en los meses de abril y mayo de 2023 y (ii) Accesos establecidos en los meses de abril y mayo de 2023 así: ABRIL: 15786 accesos MAYO: 15796 accesos										07-04-22	\$ 963,608,126	Decimoquinta legalización Periodo legalizado: Enero 2022 Registro: 222033972		

 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO																			
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																					
11-08-23	\$ 1.426.526.320	Decimo cuarto equivalente al CPEI sujeto a informes mensuales de ejecución entregados en los meses de junio y julio de 2023 y el acceso establecido en los meses de junio y julio de 2023 al JPHO 19807 accesos AIXO 19810 accesos										07-06-22	\$	895.545.593	Decimosesta legalización Periodo legalizado: Febrero 2022 Registro: 222056684						
												07-06-22	\$	38.740.433	Decimoseptima legalización Periodo legalizado: Marzo 2022 Registro: 222056705						
												11-07-22	\$	3.371.113.483	Decimo octava legalización Periodo legalizado: Abril 2022 Registro: 222066190						
												11-07-22	\$	155.546.871	Decimo novena legalización Periodo legalizado: Mayo 2022 Registro: 222066559						
												07-10-22	\$	3.186.269	Decimo legalización Periodo legalizado: Julio 2022 Registro: 222102761						
												31-10-22	\$	2.347.341.802	Decimo Primera legalización Periodo legalizado: Agosto 2022 Registro: 222111322						
TOTAL		\$ 62.475.297.932.88																			
			ACUMULADOS		86%		\$43.887.822.827		100% TOTAL	\$ 11.818.898.824		TOTAL	\$ 11.818.898.824								
SALDO POR GIRAR:		\$ 7.588.276.935		14%	ANTICIPO POR AMORTIZAR		\$ -		0%	SALDO POR LEGALIZAR:		\$ 1.731.387.385		4%							
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:														PERIODO:	30-01-22	VALOR (\$) EN EL PERIODO:	\$ 5.064.992.81	ACUMULADO:	\$ 116.973.857	TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:	\$ 169.697.214
REINGRESO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:														PERIODO:	mm/yy	VALOR (\$) EN EL PERIODO:	\$ -	TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:	\$ -		
EJECUCIÓN CONTRACTUAL																					
Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio							(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo												
1 Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumple los requisitos establecidos en la forma de pago y otorgamiento de utilidades, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizaron de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago y otorgamiento de utilidades, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizaron de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.							0.47%	17.21%	Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades: Trámite desembolso No.10 remitido mediante Radicado MINTIC 222103753-22133481 del 23 y 27 de diciembre de 2022 Trámite desembolso No.11 remitido mediante Radicado MINTIC 222103753-22133481 del 23 y 27 de diciembre de 2022 Trámite desembolso No.12 remitido mediante Radicado MINTIC 222103753-22133481 del 23 y 27 de diciembre de 2022												
2 Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;							0.47%	17.21%	El FONDO ÚNICO TIC, realiza las actividades de seguimiento y supervisión del contrato de interventoría y seguimiento al proyecto de incentivos a la oferta, previas verificaciones y controles realizados por la interventoría a través del Contrato No. 874 de 2019. Durante el presente mes se realizaron las siguientes actividades: Durante el presente mes se realizaron las siguientes actividades: Se preparó el Informe 061 correspondientes al mes de diciembre de 2022 del operador. Soporte en Share point del proyecto. La supervisión en representación del FONDO ÚNICO TIC, emitió las siguientes comunicaciones: - Comunicado para el operador UT ITAC con radicado 221139113 del 30/12/2022 y asunto: Aprobación requerida para el Duodécimo Desembolso Contrato de Aporte No. 861 de 2019. Oficio No. 3. - Comunicado para el operador UT ITAC con radicado 221139127 del 30/12/2022 y asunto: Concepto de interventoría al informe mensual No. 35 UT ITAC OCTUBRE de 2022 V2. Contrato de aporte No. 861 de 2019. - Comunicado para el operador UT ITAC con radicado 221139144 del 19/12/2022 y asunto: Aprobación requerida para el Undécimo Desembolso Contrato de Aporte No. 861 de 2019. Oficio No. 2. - Comunicado para el operador UT ITAC con radicado 222125645 del 5/12/2022 y asunto: Aprobación requerida para el Décimo Desembolso Contrato de Aporte No. 861 de 2019. Oficio No. 2 La supervisión en representación del FONDO ÚNICO TIC, participo en en las siguientes reuniones y mesas de trabajo Comité operativo del contrato 861 2019 realizado el martes 20 de diciembre												
3 Valor por el cumplimiento del contrato de aporte.							0.47%	17.21%	El FONDO ÚNICO TIC, realiza las actividades de seguimiento y supervisión del contrato de interventoría y seguimiento al proyecto de incentivos a la oferta, previas verificaciones y controles realizados por la interventoría a través del Contrato No. 874 de 2019. Durante el presente mes se realizaron las siguientes actividades: Durante el presente mes se realizaron las siguientes actividades: Se preparó el Informe 061 correspondientes al mes de diciembre de 2022 del operador. Soporte en Share point del proyecto. La supervisión en representación del FONDO ÚNICO TIC, emitió las siguientes comunicaciones: - Comunicado para el operador UT ITAC con radicado 221139113 del 30/12/2022 y asunto: Aprobación requerida para el Duodécimo Desembolso Contrato de Aporte No. 861 de 2019. Oficio No. 3. - Comunicado para el operador UT ITAC con radicado 221139127 del 30/12/2022 y asunto: Concepto de interventoría al informe mensual No. 35 UT ITAC OCTUBRE de 2022 V2. Contrato de aporte No. 861 de 2019. - Comunicado para el operador UT ITAC con radicado 221139144 del 19/12/2022 y asunto: Aprobación requerida para el Undécimo Desembolso Contrato de Aporte No. 861 de 2019. Oficio No. 2. - Comunicado para el operador UT ITAC con radicado 222125645 del 5/12/2022 y asunto: Aprobación requerida para el Décimo Desembolso Contrato de Aporte No. 861 de 2019. Oficio No. 2 La supervisión en representación del FONDO ÚNICO TIC, participo en en las siguientes reuniones y mesas de trabajo Comité operativo del contrato 861 2019 realizado el martes 20 de diciembre												
4 Pronunciar por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.							0.47%	17.21%	El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se ha pronunciado por escrito a las solicitudes que en desarrollo del presente contrato le ha formulado el contratista.												
5 Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.							0.47%	17.21%	El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se pronunciara de las demás requerimientos que se generen para la correcta ejecución del contrato												
							Total	2.33%	86.05%	1											
* Obligaciones Unión Temporal ITAC							Ponderación 1	86%	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo										
1 Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta.							0.020%	0.820%	Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en las siguientes comunicaciones: - Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221104654 del 29/12/2022 y asunto: Decimo Segundo Desembolso. Contrato de Aporte 000861 de 2019. - Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221104675 del 29/12/2022 y asunto: Requerimiento No. 775 Actualización Plan de Cumplimiento HCS - Agencia - Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221104726 del 29/12/2022 y asunto: Requerimiento de Interventoría No. 775. Llamada de Ofertas No. 25. Adjudica el sistema de información. Contrato de Aporte 000861 de 2019. - Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221103688 del 27/12/2022 y asunto: Presentación de solicitudes y trámites mes de noviembre de 2022. - Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221103754 del 27/12/2022 y asunto: Alineado Decimo Primer Desembolso. - Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221103747 del 27/12/2022 y asunto: Informe Mensual de Noviembre 2022 - Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221103688 del 27/12/2022 y asunto: Plan de Cumplimiento - Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221103746 del 19/12/2022 y asunto: Informe Mensual Parcial de Diciembre 2022 - Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221103682 del 19/12/2022 y asunto: Requerimiento de Interventoría No. 763 al informe mensual No. 35 - Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221103652 del 09/12/2022 y asunto: Informe Mensual de Noviembre 2022 - Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221103629 del 09/12/2022 y asunto: Oficio No. 3 contrato de aporte No. 861 de 2019												
2 Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato.							0.020%	0.820%	Durante el presente periodo se presentaron las siguientes actividades: El día 12 de diciembre de 2022 mediante radicado MINTIC 221059810 se remitió informe fiduciario del mes de noviembre de 2022.												

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE					
3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos bajo las condiciones establecidas por la entidad contratante.	0.040%	1.640%	Durante el presente periodo se presentaron las siguientes actividades: El día 12 de diciembre de 2022 mediante radicado MINTIC 221099810 se remitió informe fiduciario del mes de noviembre de 2022.		
4. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, en el que se surte ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, cancelación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros que se generen, así como los saldos no ejecutados, deberán ser transferidos mensualmente al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	0.040%	1.640%	Durante el presente periodo se presentaron las siguientes actividades: El día 12 de diciembre de 2022 mediante radicado MINTIC 221099810 se remitió informe fiduciario del mes de noviembre de 2022.		
5. Llevar a cabo la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura conforme las especificaciones establecidas en el anexo Técnico.	0.000%	35.000%	A la fecha del presente informe, el proyecto se encuentra en la etapa de operación de un total de los 15.811 accesos contractuales y adicionales. Durante el periodo del reporte y de acuerdo con en el informe IA34, el operador ha realizado: - Mantenimientos preventivos: 47 - Mantenimientos Correctivos: 209 - Atención de PQRS de los usuarios: - 37 Total Abiertas, - 370 Total cerradas - 370 totales reportadas De acuerdo con en el informe IA34 la interventoría presentó los resultados de los indicadores de Calidad y Niveles de Servicio correspondiente así: - Disponibilidad de la red: 100% - Velocidad de navegación: 100% - Calidad en la atención al usuario: 105.4% - Estado de usuarios activos: 100% - Disponibilidad de la C.I.T.: 100.2%		
6. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de usuarios que integran la meta regional adjudicada, y la cantidad de accesos adicionales que haga parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico.	1.680%	37.370%	A la fecha del presente informe, el proyecto se encuentra en la etapa de operación de un total de los 15.811 accesos contractuales y adicionales. Durante el periodo del reporte y de acuerdo con en el informe IA34, el operador ha realizado: - Mantenimientos preventivos: 47 - Mantenimientos Correctivos: 209 - Atención de PQRS de los usuarios: - 37 Total Abiertas, - 370 Total cerradas - 370 totales reportadas De acuerdo con en el informe IA34 la interventoría presentó los resultados de los indicadores de Calidad y Niveles de Servicio correspondiente así: - Disponibilidad de la red: 100% - Velocidad de navegación: 100% - Calidad en la atención al usuario: 105.4% - Estado de usuarios activos: 100% - Disponibilidad de la C.I.T.: 100.2%		
7. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto.	0.110%	4.110%	Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados: - Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221104854 del 29/10/2022 y asunto: Decimo Segundo Desembolso. Contrato de Aporte 000861 de 2019 - Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221104870 del 29/10/2022 y asunto: Requerimiento No. 775. Actualización Póliza de Cumplimiento y RCE - Alcanza - Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221104126 del 28/10/2022 y asunto: Requerimiento de Interventoría No. 772. Lista de chequeo No. 26 aplicada al sistema de información. Contrato de Aporte 000861 de 2019. - Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221103968 del 27/10/2022 y asunto: Presentación de sustituciones y traslado mes de noviembre de 2022. - Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221103795 del 27/10/2022 y asunto: Alcanza Decimo Primer Desembolso. - Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221103747 del 27/10/2022 y asunto: Informe Mensual de Noviembre 2022 - Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221103658 del 22/10/2022 y asunto: Póliza de Cumplimiento - Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221101846 del 19/10/2022 y asunto: Informe Mensual Parcial de Diciembre 2022 - Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221098802 del 12/11/2022 y asunto: Requerimiento de Interventoría No. 763 al informe mensual No. 35 - Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221098352 del 09/10/2022 y asunto: Informe Mensual de Noviembre 2022 - Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221098286 del 09/10/2022 y asunto: Cláusula No. 3 contrato de aporte No. 861 de 2019		
8. Al finalizar la ejecución del contrato, los equipos y elementos adquiridos en desarrollo del presente proyecto serán de propiedad del contratista.	0.000%	0.000%	El contratista en trabajo conjunto con la fiduciaria realiza mensualmente el ingreso de bienes adquiridos con recursos de fomento en el inventario del fiduciario, esta información es reportada en el balance del patrimonio autónomo que se presenta como parte del informe mensual fiduciario y el detalle del inventario se encuentra contenido en el documento denominado "Anexo 1. Fiduciaria". Esta obligación se cumplirá al finalizar el plazo del contrato y una vez se cuente con la ejecución total del CAPEX, amortizaciones y demás depuraciones a que hubiere lugar.		
9. Designar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o interventor del contrato.	0.0200%	0.820%	Se designó al Ingeniero Ricardo Páez, quien actúa como Cliente de Proyecto del contrato 861-2019, quien realizó todas las actividades destinadas por el operador.		
10. Presentar los informes que se señalan en el Anexo Técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.	0.0200%	0.820%	Durante el presente periodo el operador presentó los siguientes informes: Informe Mensual 35 del Contrato de Aporte 861 de 2019 con radicado 221090495 del 08/11/2022		
11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que haga parte integral del proceso y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	0.0200%	0.820%	Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados: - Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221104854 del 29/10/2022 y asunto: Decimo Segundo Desembolso. Contrato de Aporte 000861 de 2019 - Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221104870 del 29/10/2022 y asunto: Requerimiento No. 775. Actualización Póliza de Cumplimiento y RCE - Alcanza - Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221104126 del 28/10/2022 y asunto: Requerimiento de Interventoría No. 772. Lista de chequeo No. 26 aplicada al sistema de información. Contrato de Aporte 000861 de 2019. - Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221103968 del 27/10/2022 y asunto: Presentación de sustituciones y traslado mes de noviembre de 2022. - Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221103795 del 27/10/2022 y asunto: Alcanza Decimo Primer Desembolso. - Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221103747 del 27/10/2022 y asunto: Informe Mensual de Noviembre 2022 - Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221103658 del 22/10/2022 y asunto: Póliza de Cumplimiento - Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221101846 del 19/10/2022 y asunto: Informe Mensual Parcial de Diciembre 2022 - Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221098802 del 12/11/2022 y asunto: Requerimiento de Interventoría No. 763 al informe mensual No. 35 - Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221098352 del 09/10/2022 y asunto: Informe Mensual de Noviembre 2022 - Comunicado del operador UT ITAC con radicado 221098286 del 09/10/2022 y asunto: Cláusula No. 3 contrato de aporte No. 861 de 2019		
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Específicas		1.871%	83.86%		
				67.09%	

*Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

861-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20230131-140056-9af790-30163566

Creación: 2023-01-31 14:00:56

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-02-01 10:46:33

Firma: Firmó

Helman Suárez Villalba
HELMAN SUAREZ VILLALBA
hsuarezv@mintic.gov.co
Asesor Dirección Infraestructura
Ministerio TIC

Revisión: Revisó

HELIANA AVENDAÑO VACA
1049796849
havendano@mintic.gov.co
Contratista Dirección de Infraestructura

Revisión: Revisó

Jessica Trujillo Gairán
52995743
jtrujillo@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC

Elaboración: Elaboró

Iván Darío Giraldo García
15347768
igiraldo@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura

REPORTE DE TRAZABILIDAD			
861-2019			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo:20230131-140056-9af790-30163566		Creación:2023-01-31 14:00:56	Escanee el código para verificación
Estado:Finalizado		Finalización:2023-02-01 10:46:33	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Iván Darío Giraldo García igiraldo@mintic.gov.co Contratista Dirección de Infraestructura	Aprobado	Env.: 2023-01-31 14:00:57 Lec.: 2023-01-31 14:30:06 Res.: 2023-01-31 14:30:13 IP Res.: 190.69.237.242
Revisión	Jessica Trujillo Gaitán jtrujillo@mintic.gov.co Contratista MINTIC	Aprobado	Env.: 2023-01-31 14:30:13 Lec.: 2023-01-31 14:37:21 Res.: 2023-01-31 14:37:31 IP Res.: 190.71.137.3
Revisión	HELIANA AVENDAÑO VACA havendano@mintic.gov.co Contratista Dirección de Infraestructura	Aprobado	Env.: 2023-01-31 14:37:31 Lec.: 2023-01-31 14:41:28 Res.: 2023-01-31 14:42:14 IP Res.: 190.71.137.3
Firma	Helman Suárez Villalba hsuarezv@mintic.gov.co Asesor Dirección Infraestructura Ministerio TIC	Aprobado	Env.: 2023-01-31 14:42:14 Lec.: 2023-02-01 10:46:21 Res.: 2023-02-01 10:46:33 IP Res.: 190.71.137.3