

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA |        |                                                                                                                                             |      | CÓDIGO<br>VERSIÓN<br>PÁGINA                                                                 |                 | MEPI/M11-PN-4-FR-1<br>1<br>1 DE 3                                                            |            |                   |              |                |               |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------|----------------|---------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                             |      | FECHA                                                                                       |                 | 3 12 2022<br>(Día / Mes / Año)                                                               |            |                   |              |                |               |                  |
| UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                             |      | ACTA No. 36A                                                                                |                 | VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2.273.067.336,00                                                       |            |                   |              |                |               |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                             |      | ACTA FINAL                                                                                  |                 |                                                                                              |            |                   |              |                |               |                  |
| CONTRATO No.: 073.06.2021<br>(Indique número y año)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                             |      | PLAZO INICIAL: 102 MESES<br>(En meses según contrato principal)                             |                 | PLAZO ACUMULADO: 99 MESES<br>(En meses según los promogres sin suspensiones)                 |            |                   |              |                |               |                  |
| OBJETO:<br>MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUEQUINRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2035" MODULO 3. |                             |                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                             |      | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26.09.2021                                                    |                 | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31.08.2023<br>(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) |            |                   |              |                |               |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                             |      | FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A<br>(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) |                 | FECHA DE REANUDACIÓN: N/A<br>(Indique día/mes/año)                                           |            |                   |              |                |               |                  |
| CONTRATISTA: SUAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA, PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUEQUINRA - PAEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                             |      | VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 358.871.764.334,00                                     |                 | VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 48.095.323.054,00<br>(Según contrato principal)       |            |                   |              |                |               |                  |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 061 DE 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             | INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 198                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                             |      | VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C+A+B): \$ 406.967.087.388,00                               |                 |                                                                                              |            |                   |              |                |               |                  |
| No. DE ORDEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GRUPO DE AJUSTE ICCP-ICDCCY | ESPECIFICACIÓN                                                                                                                                                                   |        | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)                                                                               |      |                                                                                             |                 | CONDICIONES ACTUALIZADAS<br>Última Acta de Modificación No. 5                                |            | OBRA EJECUTADA    |              | ACUMULADO      |               |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | GRAL.                                                                                                                                                                            | PART.  | DESCRIPCIÓN ÍTEM                                                                                                                            | UNID | CANTIDAD                                                                                    | VALOR UNITARIO  | VALOR TOTAL                                                                                  | CANTIDAD   | VALOR             | CANTIDAD     | VALOR          | CANTIDAD      | VALOR            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1-11601                     | 200-13                                                                                                                                                                           |        | Desmonte y limpieza en bosque                                                                                                               | Ha   | 2                                                                                           | \$ 1.816.892    | \$ 3.633.784                                                                                 | 2,00       | \$ 3.633.784      | \$ -         | \$ -           | 0,00 \$ -     |                  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1-11601                     | 200-13                                                                                                                                                                           |        | Desmonte y limpieza en zonas no boscosas                                                                                                    | Ha   | 95                                                                                          | \$ 1.187.326    | \$ 112.736.970                                                                               | 93,70      | \$ 111.262.446    | \$ -         | \$ -           | 0,00 \$ -     |                  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1-11601                     | 200-13                                                                                                                                                                           |        | Desmonte y limpieza en zonas no boscosas                                                                                                    | Ha   | 95                                                                                          | \$ 1.187.326    | \$ 112.736.970                                                                               | 93,70      | \$ 111.262.446    | \$ -         | \$ -           | 0,00 \$ -     |                  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1-11701                     | 200-13                                                                                                                                                                           |        | Desmonte y limpieza en zonas no boscosas                                                                                                    | Ha   | 95                                                                                          | \$ 1.187.326    | \$ 112.736.970                                                                               | 93,70      | \$ 111.262.446    | \$ -         | \$ -           | 0,00 \$ -     |                  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1-11601                     | 200-13                                                                                                                                                                           |        | Demolición de Estructuras                                                                                                                   | m3   | 530                                                                                         | \$ 113.969      | \$ 60.414.170                                                                                | 1,30       | \$ 1.543.524      | \$ -         | \$ -           | 0,00 \$ -     |                  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1-11601                     | 200-13                                                                                                                                                                           |        | Demolición de Estructuras                                                                                                                   | m3   | 113.969                                                                                     | \$ 1.394,00     | \$ 158.900.666                                                                               | 14,00      | \$ 1.595.846      | \$ -         | \$ -           | 12.083.874    |                  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1-11701                     | 200-13                                                                                                                                                                           |        | Demolición de Estructuras                                                                                                                   | m3   | 113.969                                                                                     | \$ 30,00        | \$ 3.419.670                                                                                 | 0,00       | \$ -              | \$ -         | \$ -           | 89.583.939    |                  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1-11601                     | 200-13                                                                                                                                                                           |        | Remoción de alcantarillas                                                                                                                   | m    | 751                                                                                         | \$ 69.636       | \$ 52.296.636                                                                                | 791,00     | \$ 52.296.636     | \$ -         | \$ -           | 0,00 \$ -     |                  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1-11601                     | 200-13                                                                                                                                                                           |        | Remoción de cercas de alambre                                                                                                               | m    | 4269                                                                                        | \$ 4.475        | \$ 19.103.775                                                                                | 0,00       | \$ -              | \$ -         | \$ -           | 0,00 \$ -     |                  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1-11601                     | 200-13                                                                                                                                                                           |        | Remoción de cercas de alambre                                                                                                               | m    | 4.475                                                                                       | \$ 5.199,00     | \$ 23.265.520                                                                                | 0,00       | \$ -              | \$ -         | \$ -           | 0,00 \$ -     |                  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1-11601                     | 200-13                                                                                                                                                                           |        | Remoción de cercas de alambre                                                                                                               | m    | 4.475                                                                                       | \$ 570,00       | \$ 2.560.750                                                                                 | 0,00       | \$ -              | \$ -         | \$ -           | 0,00 \$ -     |                  |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1-11601                     | 210-13                                                                                                                                                                           |        | Excavación en roca de la explanación y canales                                                                                              | m3   | 240381                                                                                      | \$ 60.000       | \$ 14.422.880.000                                                                            | 254.385,00 | \$ 15.263.100.000 | \$ -         | \$ -           | 823,30 \$ -   |                  |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1-11601                     | 210-13                                                                                                                                                                           |        | Excavaciones en material común de la Explanación y Canales                                                                                  | m3   | 2183358                                                                                     | \$ 10.642       | \$ 23.226.298.836                                                                            | 0,00       | \$ -              | \$ -         | \$ -           | 49.386.000    |                  |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1-11601                     | 210-13                                                                                                                                                                           |        | Excavaciones en material común de la Explanación y Canales                                                                                  | m3   | 10.642                                                                                      | \$ 2.146.532,00 | \$ 22.943.403.122                                                                            | 628,30     | \$ 6.814.769      | \$ -         | \$ -           | 61.627.532    |                  |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1-11701                     | 210-13                                                                                                                                                                           |        | Excavaciones en material común de la Explanación y Canales                                                                                  | m3   | 10.642                                                                                      | \$ 10.268,00    | \$ 108.272.056                                                                               | 0,00       | \$ -              | \$ -         | \$ -           | 0,00 \$ -     |                  |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1-11601                     | 220-13                                                                                                                                                                           |        | Remoción de Derrumbes                                                                                                                       | m3   | 683232                                                                                      | \$ 9.747        | \$ 6.669.462.304                                                                             | 683.232,00 | \$ 6.669.462.304  | \$ 13.196,00 | \$ 128.621.412 | 117.664,00    | \$ 1.146.871.008 |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1-11601                     | 220-13                                                                                                                                                                           |        | Temples                                                                                                                                     | m3   | 58950                                                                                       | \$ 13.119       | \$ 772.050.150                                                                               | 0,00       | \$ -              | \$ -         | \$ -           | 0,00 \$ -     |                  |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1-11601                     | 220-13                                                                                                                                                                           |        | Temples                                                                                                                                     | m3   | 13.119                                                                                      | \$ 46.381,00    | \$ 608.472.339                                                                               | 0,00       | \$ -              | \$ -         | \$ -           | 0,00 \$ -     |                  |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1-11701                     | 220-13                                                                                                                                                                           |        | Temples                                                                                                                                     | m3   | 13.119                                                                                      | \$ 12.489,00    | \$ 163.580.811                                                                               | 0,00       | \$ -              | \$ -         | \$ -           | 0,00 \$ -     |                  |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1-11601                     | 220-13                                                                                                                                                                           |        | Temples compact                                                                                                                             | m3   | 2625                                                                                        | \$ 18.609       | \$ 48.848.625                                                                                | 2.625,00   | \$ 48.848.625     | \$ -         | \$ -           | 0,00 \$ -     |                  |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1-11601                     | 230-1P                                                                                                                                                                           | 230-1P | Mejoramiento de la subbase con adición de materiales                                                                                        | m3   | 59605                                                                                       | \$ 10.393       | \$ 615.934.415                                                                               | 2.287,00   | \$ 23.768.791     | \$ -         | \$ -           | 2.287,00      | \$ 23.768.791    |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1-11601                     | 230-1P                                                                                                                                                                           | 230-1P | Mejoramiento de la subbase con adición de materiales                                                                                        | m3   | 10.393                                                                                      | \$ 69.383,00    | \$ 721.097.519                                                                               | 895,00     | \$ 9.301.735      | \$ 5.890,30  | \$ 61.217.888  | 61.217.888    | \$ 61.217.888    |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1-11601                     | 234-13                                                                                                                                                                           |        | Conformación de taludes existentes                                                                                                          | m2   | 730762                                                                                      | \$ 1.332        | \$ 973.961.664                                                                               | 730.752,00 | \$ 973.961.664    | \$ -         | \$ -           | 0,00 \$ -     |                  |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                           | 310-13                                                                                                                                                                           |        | BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS                                                                                                                 |      |                                                                                             |                 |                                                                                              |            |                   |              |                |               |                  |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2-11602                     | 310-13                                                                                                                                                                           |        | Conformación de la calzada existente                                                                                                        | m2   | 375760                                                                                      | \$ 927          | \$ 348.320.520                                                                               | 424.154,00 | \$ 393.190.758    | \$ -         | \$ -           | 424.154,00    | \$ 393.190.758   |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2-11602                     | 310-13                                                                                                                                                                           |        | Conformación de la calzada existente                                                                                                        | m2   | 927                                                                                         | \$ 1.440.086,00 | \$ 1.340.950.722                                                                             | 67.304,40  | \$ 62.391.179     | \$ 22.668,10 | \$ 205.486.329 | 205.486.329   | \$ 205.486.329   |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2-11602                     | 311-13                                                                                                                                                                           |        | Afirmado                                                                                                                                    | m3   | 70296                                                                                       | \$ 132.094      | \$ 9.381.717.004                                                                             | 60.266,00  | \$ 7.960.777.004  | \$ -         | \$ -           | 2.205,40      | \$ 299.245.747   |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2-11602                     | 320-13                                                                                                                                                                           |        | Subbase Granular clase A                                                                                                                    | m3   | 174212                                                                                      | \$ 180.000      | \$ 31.358.160.000                                                                            | 0,00       | \$ -              | \$ -         | \$ -           | 0,00 \$ -     |                  |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2-11602                     | 320-13                                                                                                                                                                           |        | Subbase Granular clase A                                                                                                                    | m3   | 180.000                                                                                     | \$ 202.635,00   | \$ 36.474.300.000                                                                            | 0,00       | \$ -              | \$ -         | \$ -           | 0,00 \$ -     |                  |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2-11703                     | 320-13                                                                                                                                                                           |        | Subbase Granular clase A                                                                                                                    | m3   | 180.000                                                                                     | \$ 202.635,00   | \$ 36.474.300.000                                                                            | 0,00       | \$ -              | \$ -         | \$ -           | 0,00 \$ -     |                  |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2-11602                     | 330-13                                                                                                                                                                           |        | Base granular clase A                                                                                                                       | m3   | 97790                                                                                       | \$ 206.690      | \$ 20.212.215.100                                                                            | 0,00       | \$ -              | \$ -         | \$ -           | 0,00 \$ -     |                  |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2-11703                     | 330-13                                                                                                                                                                           |        | Base granular clase A                                                                                                                       | m3   | 206.690                                                                                     | \$ 128.534,00   | \$ 26.566.692.460                                                                            | 10.200,00  | \$ 2.308.238      | \$ -         | \$ -           | 2.308.238     | \$ 2.308.238     |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2-11602                     | 330-13                                                                                                                                                                           |        | Base granular clase A                                                                                                                       | m3   | 206.690                                                                                     | \$ 128.534,00   | \$ 26.566.692.460                                                                            | 10.200,00  | \$ 2.308.238      | \$ -         | \$ -           | 2.308.238     | \$ 2.308.238     |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7                           | 420-13                                                                                                                                                                           |        | PAVIMENTOS ASFÁLTICOS                                                                                                                       |      |                                                                                             |                 |                                                                                              |            |                   |              |                |               |                  |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7-11603                     | 420-13                                                                                                                                                                           |        | Regr de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1                                                                                            | m2   | 642636                                                                                      | \$ 2.918        | \$ 1.875.211.848                                                                             | 0,00       | \$ -              | \$ -         | \$ -           | 0,00 \$ -     |                  |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7-11703                     | 420-13                                                                                                                                                                           |        | Regr de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1                                                                                            | m2   | 642636                                                                                      | \$ 2.918        | \$ 1.875.211.848                                                                             | 0,00       | \$ -              | \$ -         | \$ -           | 0,00 \$ -     |                  |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7-11603                     | 420-13                                                                                                                                                                           |        | Regr de lig con emulsión asfáltica CRL-1                                                                                                    | m2   | 432990                                                                                      | \$ 1.849        | \$ 800.524.550                                                                               | 0,00       | \$ -              | \$ -         | \$ -           | 0,00 \$ -     |                  |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7-11703                     | 420-13                                                                                                                                                                           |        | Regr de lig con emulsión asfáltica CRL-1                                                                                                    | m2   | 432990                                                                                      | \$ 1.849        | \$ 800.524.550                                                                               | 0,00       | \$ -              | \$ -         | \$ -           | 0,00 \$ -     |                  |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7-11603                     | 420-13                                                                                                                                                                           |        | Regr de lig con emulsión asfáltica CRL-1                                                                                                    | m2   | 432990                                                                                      | \$ 1.849        | \$ 800.524.550                                                                               | 0,00       | \$ -              | \$ -         | \$ -           | 0,00 \$ -     |                  |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7-11703                     | 420-13                                                                                                                                                                           |        | Regr de lig con emulsión asfáltica CRL-1                                                                                                    | m2   | 432990                                                                                      | \$ 1.849        | \$ 800.524.550                                                                               | 0,00       | \$ -              | \$ -         | \$ -           | 0,00 \$ -     |                  |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7-11603                     | 450-1P                                                                                                                                                                           |        | Mezcla densa en caliente tipo MDC-25                                                                                                        | m3   | 29877                                                                                       | \$ 803.363      | \$ 24.227.580.651                                                                            | 0,00       | \$ -              | \$ -         | \$ -           | 0,00 \$ -     |                  |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7-11703                     | 450-1P                                                                                                                                                                           |        | Mezcla densa en caliente tipo MDC-25                                                                                                        | m3   | 29877                                                                                       | \$ 803.363      | \$ 24.227.580.651                                                                            | 0,00       | \$ -              | \$ -         | \$ -           | 0,00 \$ -     |                  |
| 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7-11603                     | 450-2P                                                                                                                                                                           |        | Mezcla densa en caliente tipo MDC-19                                                                                                        | m3   | 29877                                                                                       | \$ 879.613      | \$ 26.284.708.901                                                                            | 0,00       | \$ -              | \$ -         | \$ -           | 0,00 \$ -     |                  |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7-11703                     | 450-2P                                                                                                                                                                           |        | Mezcla densa en caliente tipo MDC-19                                                                                                        | m3   | 29877                                                                                       | \$ 879.613      | \$ 26.284.708.901                                                                            | 0,00       | \$ -              | \$ -         | \$ -           | 0,00 \$ -     |                  |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7-11603                     | 450-2P                                                                                                                                                                           |        | Mezcla densa en caliente tipo MDC-19                                                                                                        | m3   | 29877                                                                                       | \$ 879.613      | \$ 26.284.708.901                                                                            | 0,00       | \$ -              | \$ -         | \$ -           | 0,00 \$ -     |                  |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7-11703                     | 450-2P                                                                                                                                                                           |        | Mezcla densa en caliente tipo MDC-19                                                                                                        | m3   | 29877                                                                                       | \$ 879.613      | \$ 26.284.708.901                                                                            | 0,00       | \$ -              | \$ -         | \$ -           | 0,00 \$ -     |                  |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7-11603                     | 450-3P                                                                                                                                                                           |        | Mezcla densa en caliente tipo MDC-15 para bacheos                                                                                           | m3   | 7350                                                                                        | \$ 879.613      | \$ 6.471.711.400                                                                             | 0,00       | \$ -              | \$ -         | \$ -           | 0,00 \$ -     |                  |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7-11703                     | 450-3P                                                                                                                                                                           |        | Mezcla densa en caliente tipo MDC-15 para bacheos                                                                                           | m3   | 7350                                                                                        | \$ 879.613      | \$ 6.471.711.400                                                                             | 0,00       | \$ -              | \$ -         | \$ -           | 0,00 \$ -     |                  |
| 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7-11603                     | 460-1P                                                                                                                                                                           |        | Paseado de pavimento asfáltico                                                                                                              | m3   | 14600                                                                                       | \$ 72.822       | \$ 1.063.201.200                                                                             | 1.477,00   | \$ 107.558.094    | \$ -         | \$ -           | 107.558.094   | \$ 107.558.094   |
| 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7-11703                     | 460-1P                                                                                                                                                                           |        | Paseado de pavimento asfáltico                                                                                                              | m3   | 14600                                                                                       | \$ 72.822       | \$ 1.063.201.200                                                                             | 1.477,00   | \$ 107.558.094    | \$ -         | \$ -           | 107.558.094   | \$ 107.558.094   |
| 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7-11603                     | 460-13                                                                                                                                                                           |        | Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de los subyacentes. | m3   | 16200                                                                                       | \$ 78.894       | \$ 1.278.295.200                                                                             | 18.290,00  | \$ 1.439.815.500  | \$ -         | \$ -           | 1.439.815.500 | \$ 1.439.815.500 |
| 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7-11703                     | 460-13                                                                                                                                                                           |        | Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de los subyacentes. | m3   | 16200                                                                                       | \$ 78.894       | \$ 1.278.295.200                                                                             | 18.290,00  | \$ 1.439.815.500  | \$ -         | \$ -           | 1.439.815.500 | \$ 1.439.815.500 |
| 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7-11603                     | 466-13                                                                                                                                                                           |        | Sello de gresas en pavimento asfáltico sin ruto                                                                                             | m    | 15000                                                                                       | \$ 4.342        | \$ 65.130.000                                                                                | 0,00       | \$ -              | \$ -         | \$ -           | 0,00 \$ -     |                  |
| 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7-11703                     | 466-13                                                                                                                                                                           |        | Sello de gresas en pavimento asfáltico sin ruto                                                                                             | m    | 15000                                                                                       | \$ 4.342        | \$ 65.130.000                                                                                | 0,00       | \$ -              | \$ -         | \$ -           | 0,00 \$ -     |                  |
| 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7-11603                     | 466-13                                                                                                                                                                           |        | Sello de gresas en pavimento asfáltico sin ruto                                                                                             | m    | 15000                                                                                       | \$ 4.342        | \$ 65.130.000                                                                                | 0,00       | \$ -              | \$ -         | \$ -           | 0,00 \$ -     |                  |
| 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5-11603                     | 500-13                                                                                                                                                                           |        | PAVIMENTOS DE CONCRETO                                                                                                                      |      |                                                                                             |                 |                                                                                              |            |                   |              |                |               |                  |
| 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                           | 600-13                                                                                                                                                                           |        | Estructuras y drenajes                                                                                                                      |      |                                                                                             |                 |                                                                                              |            |                   |              |                |               |                  |
| 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5-11604                     | 600-13                                                                                                                                                                           |        | Excavaciones varas sin clasific                                                                                                             | m3   | 208628                                                                                      | \$ 30.000       | \$ 6.258.780.000                                                                             | 0,00       | \$ -              | \$ -         | \$ -           | 0,00 \$ -     |                  |
| 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5-11705                     | 600-13                                                                                                                                                                           |        | Excavaciones varas sin clasific                                                                                                             | m3   | 208628                                                                                      | \$ 30.000       | \$ 6.258.780.000                                                                             | 0,00       | \$ -              | \$ -         | \$ -           | 0,00 \$ -     |                  |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5-11604                     | 600-13                                                                                                                                                                           |        | Excavaciones varas sin clasific                                                                                                             | m3   | 208628                                                                                      | \$ 30.000       | \$ 6.258.780.000                                                                             | 0,00       | \$ -              | \$ -         | \$ -           | 0,00 \$ -     |                  |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5-11604                     | 600-13                                                                                                                                                                           |        | Excavaciones varas sin clasific                                                                                                             | m3   | 208628                                                                                      | \$ 30.000       | \$ 6.258.780.000                                                                             | 0,00       | \$ -              | \$ -         | \$ -           | 0,00 \$ -     |                  |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5-11604                     | 600-13                                                                                                                                                                           |        | Excavaciones varas sin clasific                                                                                                             | m3   | 208628                                                                                      | \$ 30.000       | \$ 6.258.780.000                                                                             | 0,00       | \$ -              | \$ -         | \$ -           | 0,00 \$ -     |                  |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                           | 610-13                                                                                                                                                                           |        | Excavaciones varas en material común bajo agua                                                                                              | m3   | 120                                                                                         | \$ 65.247       | \$ 7.829.640                                                                                 | 120,00     | \$ 7.829.640      | \$ -         | \$ -           | 7.829.640     | \$ 7.829.640     |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                             |      |                                                                                             |                 |                                                                                              |            |                   |              |                |               |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                     |  |                                  |  |                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                |  |                                      |  |                |  |                    |  |               |  |                    |  |            |  |                |  |                   |  |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|----------------|--|--------------------|--|---------------|--|--------------------|--|------------|--|----------------|--|-------------------|--|----------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA</div> <div>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA</div> |  |                                  |  | <div>CÓDIGO</div> <div>MEPI-MI-IN-4-FR-1</div>                                            |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                |  |                                      |  |                |  |                    |  |               |  |                    |  |            |  |                |  |                   |  |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                     |  |                                  |  | <div>VERSIÓN</div> <div>1</div>                                                           |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                |  |                                      |  |                |  |                    |  |               |  |                    |  |            |  |                |  |                   |  |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                     |  |                                  |  | <div>PÁGINA</div> <div>2 DE 3</div>                                                       |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                |  |                                      |  |                |  |                    |  |               |  |                    |  |            |  |                |  |                   |  |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                     |  |                                  |  | <div>FECHA</div> <div>3 12 2022</div> <div>(Día / Mes / Año)</div>                        |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                |  |                                      |  |                |  |                    |  |               |  |                    |  |            |  |                |  |                   |  |                |  |
| UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ                                                                                                                                                                                       |  | ACTA No. 16.A                    |  | VALOR BÁSICO ACTA: \$. 2.273.667.336,00                                                   |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                |  |                                      |  |                |  |                    |  |               |  |                    |  |            |  |                |  |                   |  |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                     |  | ACTA FINAL F                     |  | MES: 1 al 30 de Septiembre de 2022                                                        |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                |  |                                      |  |                |  |                    |  |               |  |                    |  |            |  |                |  |                   |  |                |  |
| CONTRATO No.: 073 DE 2021<br>(Indique número y año)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                     |  |                                  |  | PLAZO INICIAL: 02 MESES<br>(En meses según contrato principal)                            |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                |  |                                      |  |                |  |                    |  |               |  |                    |  |            |  |                |  |                   |  |                |  |
| PLAZO ACUMULADO: 08 MESES<br>(En meses según las prórrogas sin suspensiones)                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                     |  |                                  |  | FECHA DE RÍO DEL CONTRATO: 25 JUN 2021                                                    |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                |  |                                      |  |                |  |                    |  |               |  |                    |  |            |  |                |  |                   |  |                |  |
| FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-08-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                     |  |                                  |  | (Indique día/mes/año)                                                                     |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                |  |                                      |  |                |  |                    |  |               |  |                    |  |            |  |                |  |                   |  |                |  |
| OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ- OTANCHE- CHIQUEQUINÁ- PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3. |  |                                                                                                                                                                                                                     |  |                                  |  | FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A<br>(Indique la suspensión que comparezca con el periodo del año) |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                |  |                                      |  |                |  |                    |  |               |  |                    |  |            |  |                |  |                   |  |                |  |
| FECHA DE REANUDACIÓN: N/A<br>(Indique día/mes/año)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                     |  |                                  |  | VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$. 388.871.764.334,00                                  |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                |  |                                      |  |                |  |                    |  |               |  |                    |  |            |  |                |  |                   |  |                |  |
| CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA, PUERTO BOYACÁ- OTANCHE- CHIQUEQUINÁ- PAEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                     |  |                                  |  | VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$. 48.096.323.054,00                                 |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                |  |                                      |  |                |  |                    |  |               |  |                    |  |            |  |                |  |                   |  |                |  |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 062 DE 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                     |  |                                  |  | VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C)+(A)+(B): \$. 436.967.087.388,00                        |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                |  |                                      |  |                |  |                    |  |               |  |                    |  |            |  |                |  |                   |  |                |  |
| No. de ORDEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | GRUPO DE AJUSTE ICCP- ICOCIV                                                                                                                                                                                        |  | ESPECIFICACIÓN                   |  | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)                             |  |                                                                                                                                                                                      |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS<br>Modificación No. 5 |  | Última Acta de fecha Septiembre 2022 |  | OBRA EJECUTADA |  |                    |  |               |  |                    |  |            |  |                |  |                   |  |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                     |  |                                  |  | GRAL.                                                                                     |  | PART.                                                                                                                                                                                |  | DESCRIPCIÓN ÍTEM                               |  | UNID.                                |  | CANTIDAD       |  | VALOR UNITARIO     |  | VALOR TOTAL   |  | CANTIDAD           |  | VALOR      |  | PRESENTE ACTA  |  | ACUMULADO         |  |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                     |  |                                  |  |                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                |  |                                      |  |                |  |                    |  |               |  |                    |  |            |  |                |  |                   |  |                |  |
| 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 4-11606                                                                                                                                                                                                             |  | 642-13                           |  |                                                                                           |  | Acero de Prestresado                                                                                                                                                                 |  | Tm                                             |  | 2143373                              |  | \$ 2.237       |  | \$ 4.794.273.527   |  | 2.143.171,00  |  | \$ 4.794.273.527   |  | \$ -       |  | 0,00           |  | \$ -              |  |                |  |
| 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 5-14103                                                                                                                                                                                                             |  | 642-13                           |  |                                                                                           |  | Acero de Prestresado                                                                                                                                                                 |  | m                                              |  | 242                                  |  | \$ 2.103.318   |  | \$ 503.627.274     |  | 242,00        |  | \$ 503.627.274     |  | \$ -       |  | 0,00           |  | \$ -              |  |                |  |
| 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 5-14103                                                                                                                                                                                                             |  | 642-3P                           |  |                                                                                           |  | Junta FREYNET M80 o similar                                                                                                                                                          |  | m                                              |  | 871                                  |  | \$ 2.799.200   |  | \$ 2.438.103.200   |  | 871,00        |  | \$ 2.438.103.200   |  | \$ -       |  | 0,00           |  | \$ -              |  |                |  |
| 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 5                                                                                                                                                                                                                   |  | 661-13                           |  |                                                                                           |  | Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior                                                                                                               |  | m                                              |  | 1035                                 |  | \$ 628.687     |  | \$ 650.691.045     |  | 14,00         |  | \$ 8.801.618       |  | \$ -       |  | 14,00          |  | \$ 8.801.618      |  |                |  |
| 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 5-11604                                                                                                                                                                                                             |  | 662-13                           |  |                                                                                           |  | Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior                                                                                                               |  | m                                              |  |                                      |  | \$ 628.687     |  | \$ -               |  | 1.375,00      |  | \$ 864.444.625     |  | \$ -       |  | 0,00           |  | \$ -              |  |                |  |
| 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 5-11705                                                                                                                                                                                                             |  | 661-13                           |  |                                                                                           |  | Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior                                                                                                               |  | m                                              |  |                                      |  | \$ 628.687     |  | \$ -               |  | 16,00         |  | \$ 10.058.992      |  | \$ -       |  | 0,00           |  | \$ -              |  |                |  |
| 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 5-11604                                                                                                                                                                                                             |  | 663-3P                           |  |                                                                                           |  | Tubería para filtro PVC e 6"                                                                                                                                                         |  | m                                              |  | 58240                                |  | \$ 66.621      |  | \$ 3.880.007.049   |  | 60.740,00     |  | \$ 4.046.559.540   |  | \$ -       |  | 0,00           |  | \$ -              |  |                |  |
| 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 5                                                                                                                                                                                                                   |  | 663-3P                           |  |                                                                                           |  | Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm                                                                                                                                    |  | m                                              |  | 63562                                |  | \$ 18.113      |  | \$ 1.139.662.576   |  | 0,00          |  | \$ -               |  | \$ -       |  | 0,00           |  | \$ -              |  |                |  |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 5-11604                                                                                                                                                                                                             |  | 663-3P                           |  |                                                                                           |  | Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm                                                                                                                                    |  | m                                              |  |                                      |  | \$ 38.113      |  | \$ 88.374,40       |  | 59,50         |  | \$ 2.267.724       |  | \$ -       |  | 59,50          |  | \$ 2.267.724      |  |                |  |
| 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 5-11705                                                                                                                                                                                                             |  | 663-3P                           |  |                                                                                           |  | Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm                                                                                                                                    |  | m                                              |  |                                      |  | \$ 38.113      |  | \$ 1.527,60        |  | 58.221,438    |  | \$ -               |  | \$ -       |  | 0,00           |  | \$ -              |  |                |  |
| 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 5                                                                                                                                                                                                                   |  | 671.1.1P                         |  |                                                                                           |  | Cuneta de concreto vaciada in situ, no incluye la conformación de la superficie de apoyo (concreto f'c 21 Mpa)                                                                       |  | m3                                             |  | 5784                                 |  | \$ 666.880     |  | \$ 3.857.233.920   |  | 0,00          |  | \$ -               |  | \$ -       |  | 0,00           |  | \$ -              |  |                |  |
| 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 5-11604                                                                                                                                                                                                             |  | 671.1.1P                         |  |                                                                                           |  | Cuneta de concreto vaciada in situ, no incluye la conformación de la superficie de apoyo (concreto f'c 21 Mpa)                                                                       |  | m3                                             |  |                                      |  | \$ 666.880     |  | \$ -               |  | 8.215,93      |  | \$ 5.479.036.064   |  | 7,80       |  | \$ 5.201.664   |  | \$ 5.201.664      |  |                |  |
| 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 5-11705                                                                                                                                                                                                             |  | 671.1.1P                         |  |                                                                                           |  | Cuneta de concreto vaciada in situ, no incluye la conformación de la superficie de apoyo (concreto f'c 21 Mpa)                                                                       |  | m3                                             |  |                                      |  | \$ 666.880     |  | \$ -               |  | 62,20         |  | \$ 41.479.936      |  | \$ -       |  | 0,00           |  | \$ -              |  |                |  |
| 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 5-11604                                                                                                                                                                                                             |  | 672-13                           |  |                                                                                           |  | Bordilón en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo                                                                                               |  | m                                              |  | 1400                                 |  | \$ 90.059      |  | \$ 126.082.600     |  | 10.525,00     |  | \$ 947.870.975     |  | 51,40      |  | \$ 4.629.033   |  | \$ 4.629.033      |  |                |  |
| 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 7                                                                                                                                                                                                                   |  | 673-13                           |  |                                                                                           |  | General Tipo II no tejido                                                                                                                                                            |  | m2                                             |  | 465287                               |  | \$ 5.200       |  | \$ 2.509.452.400   |  | 0,00          |  | \$ -               |  | \$ -       |  | 0,00           |  | \$ -              |  |                |  |
| 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 7-11604                                                                                                                                                                                                             |  | 673-13                           |  |                                                                                           |  | General Tipo II no tejido                                                                                                                                                            |  | m2                                             |  |                                      |  | \$ 5.200       |  | \$ -               |  | 525.476,00    |  | \$ 2.732.476.200   |  | 208,00     |  | \$ 1.081.600   |  | \$ 1.081.600      |  |                |  |
| 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 7-11705                                                                                                                                                                                                             |  | 673-13                           |  |                                                                                           |  | General Tipo II no tejido                                                                                                                                                            |  | m2                                             |  |                                      |  | \$ 5.200       |  | \$ -               |  | 5.200,00      |  | \$ 27.040.000      |  | \$ -       |  | 0,00           |  | \$ -              |  |                |  |
| 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 5                                                                                                                                                                                                                   |  | 673-13                           |  |                                                                                           |  | Material granular drenante                                                                                                                                                           |  | m3                                             |  | 51808                                |  | \$ 152.050     |  | \$ 7.877.406.400   |  | 0,00          |  | \$ -               |  | \$ -       |  | 0,00           |  | \$ -              |  |                |  |
| 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 5-11604                                                                                                                                                                                                             |  | 673-13                           |  |                                                                                           |  | Material granular drenante                                                                                                                                                           |  | m3                                             |  |                                      |  | \$ 152.050     |  | \$ -               |  | 60.896,23     |  | \$ 9.299.271.771   |  | 35,00      |  | \$ 5.321.790   |  | \$ 5.321.790      |  |                |  |
| 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 5-11705                                                                                                                                                                                                             |  | 673-13                           |  |                                                                                           |  | Material granular drenante                                                                                                                                                           |  | m3                                             |  |                                      |  | \$ 152.050     |  | \$ -               |  | 1.817,17      |  | \$ 275.341.099     |  | \$ -       |  | 0,00           |  | \$ -              |  |                |  |
| 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 5-11604                                                                                                                                                                                                             |  | 673-13                           |  |                                                                                           |  | Material de cobertura tipo SBR                                                                                                                                                       |  | m3                                             |  | 21350                                |  | \$ 150.000     |  | \$ 3.202.500.000   |  | 22.628,30     |  | \$ 3.394.245.000   |  | \$ -       |  | 0,00           |  | \$ -              |  |                |  |
| 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 5-11606                                                                                                                                                                                                             |  | 674-13                           |  |                                                                                           |  | Cien toneladas de longitud mayor a diez (10) metros                                                                                                                                  |  | m                                              |  | 5157                                 |  | \$ 173.904     |  | \$ 895.822.928     |  | 5.137,00      |  | \$ 896.621.928     |  | \$ -       |  | 0,00           |  | \$ -              |  |                |  |
| 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 5-11606                                                                                                                                                                                                             |  | 681-13                           |  |                                                                                           |  | Clavos de naila de alambres de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)                                                                                        |  | m3                                             |  | 1250                                 |  | \$ 265.893     |  | \$ 332.366.259     |  | 1.790,00      |  | \$ 485.312.750     |  | \$ -       |  | 16,00          |  | \$ 4.254.288      |  |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                     |  |                                  |  |                                                                                           |  | SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD                                                                                                                                                             |  |                                                |  |                                      |  |                |  |                    |  |               |  |                    |  |            |  |                |  |                   |  |                |  |
| 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 7                                                                                                                                                                                                                   |  | Manual de Señalización Vial 2015 |  |                                                                                           |  | Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos                                                                          |  | m                                              |  | 111199                               |  | \$ 1.794       |  | \$ 199.493.006     |  | 305.221,90    |  | \$ 547.568.089     |  | \$ -       |  | 305,221,90     |  | \$ 547.568.088    |  |                |  |
| 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 7-11607                                                                                                                                                                                                             |  | Manual de Señalización Vial 2015 |  |                                                                                           |  | Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos                                                                          |  | m                                              |  |                                      |  | \$ 1.794       |  | \$ -               |  | 1.884.104,10  |  | \$ 3.380.082.755   |  | \$ -       |  | 351.370,30     |  | \$ 630.358.319    |  |                |  |
| 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 7-11710                                                                                                                                                                                                             |  | Manual de Señalización Vial 2015 |  |                                                                                           |  | Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos                                                                          |  | m                                              |  |                                      |  | \$ 1.794       |  | \$ -               |  | 3.275,00      |  | \$ 5.875.350       |  | \$ -       |  | 0,00           |  | \$ -              |  |                |  |
| 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 7                                                                                                                                                                                                                   |  | Manual de Señalización Vial 2015 |  |                                                                                           |  | Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío                                                                               |  | m2                                             |  | 487                                  |  | \$ 22.076      |  | \$ 10.751.032      |  | 0,00          |  | \$ -               |  | \$ -       |  | 0,00           |  | \$ -              |  |                |  |
| 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 7-11607                                                                                                                                                                                                             |  | Manual de Señalización Vial 2015 |  |                                                                                           |  | Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío                                                                               |  | m2                                             |  |                                      |  | \$ 22.076      |  | \$ -               |  | 5.613,14      |  | \$ 123.915.742     |  | \$ -       |  | 0,00           |  | \$ -              |  |                |  |
| 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 7-11710                                                                                                                                                                                                             |  | Manual de Señalización Vial 2015 |  |                                                                                           |  | Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío                                                                               |  | m2                                             |  |                                      |  | \$ 22.076      |  | \$ -               |  | 29,86         |  | \$ 659.126         |  | \$ -       |  | 0,00           |  | \$ -              |  |                |  |
| 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 5-11607                                                                                                                                                                                                             |  | Manual de Señalización Vial 2015 |  |                                                                                           |  | Suministro e instalación de techos reflectivos bidireccionales                                                                                                                       |  | u                                              |  | 11798                                |  | \$ 8.346       |  | \$ 98.466.108      |  | 13.841,00     |  | \$ 115.516.996     |  | \$ -       |  | 0,00           |  | \$ -              |  |                |  |
| 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 4                                                                                                                                                                                                                   |  | Manual de Señalización Vial 2015 |  |                                                                                           |  | Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm/75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva                                                          |  | u                                              |  | 513                                  |  | \$ 399.581     |  | \$ 204.985.053     |  | 0,00          |  | \$ -               |  | \$ -       |  | 0,00           |  | \$ -              |  |                |  |
| 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 4-11607                                                                                                                                                                                                             |  | Manual de Señalización Vial 2015 |  |                                                                                           |  | Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm/75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva                                                          |  | u                                              |  |                                      |  | \$ 399.581     |  | \$ -               |  | 523,00        |  | \$ 208.980.863     |  | \$ -       |  | 0,00           |  | \$ -              |  |                |  |
| 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 4-11710                                                                                                                                                                                                             |  | Manual de Señalización Vial 2015 |  |                                                                                           |  | Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm/75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva                                                          |  | u                                              |  |                                      |  | \$ 399.581     |  | \$ -               |  | 12,00         |  | \$ 4.794.972       |  | \$ -       |  | 0,00           |  | \$ -              |  |                |  |
| 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 4-11607                                                                                                                                                                                                             |  | Manual de Señalización Vial 2015 |  |                                                                                           |  | Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm                                                                       |  | u                                              |  | 471                                  |  | \$ 327.606     |  | \$ 154.302.426     |  | 593,00        |  | \$ 194.270.358     |  | \$ -       |  | 0,00           |  | \$ -              |  |                |  |
| 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 4                                                                                                                                                                                                                   |  | Manual de Señalización Vial 2015 |  |                                                                                           |  | Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI-05 Y SI-06                                                                                                        |  | m2                                             |  | 5                                    |  | \$ 559.793     |  | \$ 2.798.965       |  | 0,00          |  | \$ -               |  | \$ -       |  | 0,00           |  | \$ -              |  |                |  |
| 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 4-11607                                                                                                                                                                                                             |  | Manual de Señalización Vial 2015 |  |                                                                                           |  | Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI-05 Y SI-06                                                                                                        |  | m2                                             |  |                                      |  | \$ 559.793     |  | \$ -               |  | 28,00         |  | \$ 15.674.204      |  | \$ -       |  | 0,00           |  | \$ -              |  |                |  |
| 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 4-11710                                                                                                                                                                                                             |  | Manual de Señalización Vial 2015 |  |                                                                                           |  | Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI-05 Y SI-06                                                                                                        |  | m2                                             |  |                                      |  | \$ 559.793     |  | \$ -               |  | 2,00          |  | \$ 1.119.586       |  | \$ -       |  | 0,00           |  | \$ -              |  |                |  |
| 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 4-11607                                                                                                                                                                                                             |  | Manual de Señalización Vial 2015 |  |                                                                                           |  | Defensa metálica                                                                                                                                                                     |  | m                                              |  | 4045                                 |  | \$ 230.532     |  | \$ 978.608.340     |  | 4.931,00      |  | \$ 1.136.763.292   |  | \$ -       |  | 0,00           |  | \$ -              |  |                |  |
| 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 4-11607                                                                                                                                                                                                             |  | Manual de Señalización Vial 2015 |  |                                                                                           |  | Sección final                                                                                                                                                                        |  | u                                              |  | 319                                  |  | \$ 103.189     |  | \$ 32.917.293      |  | 331,00        |  | \$ 34.155.559      |  | \$ -       |  | 0,00           |  | \$ -              |  |                |  |
| 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 4-11607                                                                                                                                                                                                             |  | Manual de Señalización Vial 2015 |  |                                                                                           |  | Capitaneos                                                                                                                                                                           |  | u                                              |  | 329                                  |  | \$ 22.031      |  | \$ 7.235.159       |  | 590,00        |  | \$ 13.131.748      |  | \$ -       |  | 0,00           |  | \$ -              |  |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                     |  |                                  |  |                                                                                           |  | OBRAS VARIAS                                                                                                                                                                         |  |                                                |  |                                      |  |                |  |                    |  |               |  |                    |  |            |  |                |  |                   |  |                |  |
| 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 5-11606                                                                                                                                                                                                             |  | 800-13                           |  |                                                                                           |  | Cerca de Alambres de Púas con postes de madera                                                                                                                                       |  | m                                              |  | 700                                  |  | \$ 17.838      |  | \$ 12.486.600      |  | 8.200,00      |  | \$ 146.271.600     |  | \$ -       |  | 0,00           |  | \$ -              |  |                |  |
| 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 5                                                                                                                                                                                                                   |  | 800-13                           |  |                                                                                           |  | Cerca de Alambres de Púas con postes de concreto                                                                                                                                     |  | m                                              |  | 4332                                 |  | \$ 34.235      |  | \$ 148.306.039     |  | 0,00          |  | \$ -               |  | \$ -       |  | 0,00           |  | \$ -              |  |                |  |
| 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 5-11606                                                                                                                                                                                                             |  | 800-13                           |  |                                                                                           |  | Cerca de Alambres de Púas con postes de concreto                                                                                                                                     |  | m                                              |  |                                      |  | \$ 34.235      |  | \$ -               |  | 3.762,00      |  | \$ 128.792.070     |  | \$ -       |  | 0,00           |  | \$ -              |  |                |  |
| 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 5-11704                                                                                                                                                                                                             |  | 800-13                           |  |                                                                                           |  | Cerca de Alambres de Púas con postes de concreto                                                                                                                                     |  | m                                              |  |                                      |  | \$ 34.235      |  | \$ -               |  | 970,00        |  | \$ 33.513.950      |  | \$ -       |  | 0,00           |  | \$ -              |  |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                     |  |                                  |  |                                                                                           |  | TRANSPORTES                                                                                                                                                                          |  |                                                |  |                                      |  |                |  |                    |  |               |  |                    |  |            |  |                |  |                   |  |                |  |
| 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 3                                                                                                                                                                                                                   |  | 900-13                           |  |                                                                                           |  | Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m) |  | m3-km                                          |  | 29933177                             |  | \$ 1.100       |  | \$ 32.926.494.700  |  | 0,00          |  | \$ -               |  | \$ -       |  | 0,00           |  | \$ -              |  |                |  |
| 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 3-11608                                                                                                                                                                                                             |  |                                  |  |                                                                                           |  | Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m) |  | m3-km                                          |  |                                      |  | \$ 1.100       |  | \$ -               |  | 30.111.651,50 |  | \$ 33.122.816.650  |  | 1.405,40   |  | \$ 1.545.940   |  | \$ 13.980,70      |  | \$ 14.938.770  |  |
| 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 3-11701                                                                                                                                                                                                             |  |                                  |  |                                                                                           |  | Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m) |  | m3-km                                          |  |                                      |  | \$ 1.100       |  | \$ -               |  | 10.278,00     |  | \$ 11.305.800      |  | \$ -       |  | 0,00           |  | \$ -              |  |                |  |
| 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 3                                                                                                                                                                                                                   |  | 900-13                           |  |                                                                                           |  | Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)                                                                                            |  | m3-km                                          |  | 6832314                              |  | \$ 1.100       |  | \$ 7.515.545.400   |  | 280.416,00    |  | \$ 308.457.600     |  | \$ -       |  | 280,416,00     |  | \$ 308.457.600    |  |                |  |
| 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 3-11608                                                                                                                                                                                                             |  |                                  |  |                                                                                           |  | Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)                                                                                            |  | m3-km                                          |  |                                      |  | \$ 1.100       |  | \$ -               |  | 6.573.438,00  |  | \$ 7.230.791.800   |  | 120.349,00 |  | \$ 132.383.900 |  | \$ 567.860,20     |  | \$ 624.756.220 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                     |  |                                  |  |                                                                                           |  | Ajustes al peso                                                                                                                                                                      |  |                                                |  |                                      |  |                |  |                    |  |               |  | \$ 909             |  | \$ -       |  |                |  |                   |  |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                     |  |                                  |  |                                                                                           |  | TOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)                                                                                                                                                            |  |                                                |  |                                      |  |                |  | \$ 388.871.764.334 |  |               |  | \$ 348.031.236.532 |  | \$ -       |  | 2.273.667.336  |  | \$ 16.262.429.748 |  |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                     |  |                                  |  |                                                                                           |  | PROVISIÓN PARA ZONAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)                                                                                                                    |  |                                                |  |                                      |  |                |  | \$ 11.440.098.045  |  |               |  | \$ 45.465.193.131  |  | \$ -       |  | 266.502.646    |  | \$ -              |  |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                     |  |                                  |  |                                                                                           |  | PROVISIÓN PARA ZONAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DIAS DE LA SEMANA (C)                                                                                                             |  |                                                |  |                                      |  |                |  | \$ 1.080.000.000   |  |               |  | \$ 1.080.000.000   |  | \$ -       |  | 0,00           |  | \$ -              |  |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                     |  |                                  |  |                                                                                           |  | VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (D)=(A)+(B)+(C)                                                                                                    |  |                                                |  |                                      |  |                |  | \$ 347.732.034.954 |  |               |  | \$ 395.595.399.163 |  | \$ -       |  | 2.273.667.336  |  | \$ 15.648.955.398 |  |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                     |  |                                  |  |                                                                                           |  | VALOR IVA (OBRA) (E)                                                                                                                                                                 |  |                                                |  |                                      |  |                |  | \$ 1.545.478.769   |  |               |  | \$ 1.734.033.673   |  | \$ -       |  | 9.989.113      |  |                   |  |                |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA |                    |                                                                                                  |  | CÓDIGO<br>MEP/INI-IN-4-FR-1                                    |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|-----|----------|------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------|----------------|-------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      | VERSIÓN<br>1                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                  |  | PÁGINA<br>3 DE 3                                               |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    | FECHA<br>14 / 09 / 2022<br>(Día / Mes / Año)                                                     |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ                                                                                                                                                    |                    | ACTA No. 36-A                                                                                    |  | VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2.273.657.335,00                         |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    | ACTA FINAL: F                                                                                    |  | MES: 1 de 30 de Septiembre de 2022                             |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| CONTRATO No.: 072 DE 2021<br>(Indique número y año)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    | PLAZO INICIAL: 102 MESES<br>(En meses según contrato principal)                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| OBJETO: "RECONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PRELIMINAR, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE) - CHINQUIRÁ - PAZ" EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, DE MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28.05.2021                                                         |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 23.05.2023<br>(Incluidas las suspensiones, indique días/meses/años) |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA, PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHINQUIRÁ - PÁEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    | FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A<br>(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acto)      |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    | FECHA DE REANUDACIÓN: N/A<br>(Indique días/meses/años)                                           |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 068 DE 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    | INTERVENIENTOR: CONSORCIO ECVISION 188                                                           |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    | VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 358.871.764.334,00                                          |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    | VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 48.095.323.054,00                                         |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    | VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 406.967.087.388,00                                    |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| No. DE ORDEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | GRUPO DE ANTEICIPA. ICOCIV                                                                                                                                                       |                    | ESPECIFICACIÓN                                                                                   |  | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUUESTA ECONÓMICA APROBADA) |  |     |          | CONDICIONES ACTUALIZADAS<br>Modificación No. 5 |             | Última Acta de fecha Septiembre 2022 |       | OBRA EJECUTADA |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       | PRESENTE ACTA  |       | ACUMULADO |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                  |  | DESCRIPCIÓN ÍTEM                                               |  | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO                                 | VALOR TOTAL | CANTIDAD                             | VALOR | CANTIDAD       | VALOR | CANTIDAD  | VALOR |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| * Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| <table><tr><th></th><th>VALOR BÁSICO PRESENTE MES</th><th>IVA</th><th>TOTAL PRESENTE MES</th></tr><tr><td>OBRA</td><td>\$ 2.273.657.335,00</td><td>\$ 9.969.113,00</td><td>\$ 2.283.626.448</td></tr><tr><td>AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN PRELIMINAR (PREACTA)</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL PRESENTE MES</td><td>\$ 2.273.657.335,00</td><td>\$ 9.969.113,00</td><td>\$ 2.283.626.448</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 | VALOR BÁSICO PRESENTE MES                                                                                                                            | IVA             | TOTAL PRESENTE MES                        | OBRA           | \$ 2.273.657.335,00 | \$ 9.969.113,00                                     | \$ 2.283.626.448 | AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES | \$ -                                                                                    | \$ -             | \$ -             | JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA                                                                | \$ -             | \$ -              | \$ -                                                                                                                                        | REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | \$ -           | \$ -                                                                                                             | \$ -          | GESTIÓN PRELIMINAR (PREACTA) | \$ -                                                                                 | \$ -             | \$ -              | GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)                                          | \$ -             | \$ -              | \$ -                         | GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) | \$ -              | \$ -                                   | \$ - | PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 | \$ -  | \$ -             | \$ -             | VALOR TOTAL PRESENTE MES | \$ 2.273.657.335,00 | \$ 9.969.113,00 | \$ 2.283.626.448 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALOR BÁSICO PRESENTE MES                                                                                                                            | IVA                                                                                                                                                                              | TOTAL PRESENTE MES |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 2.273.657.335,00                                                                                                                                  | \$ 9.969.113,00                                                                                                                                                                  | \$ 2.283.626.448   |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ -                                                                                                                                                 | \$ -                                                                                                                                                                             | \$ -               |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ -                                                                                                                                                 | \$ -                                                                                                                                                                             | \$ -               |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ -                                                                                                                                                 | \$ -                                                                                                                                                                             | \$ -               |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| GESTIÓN PRELIMINAR (PREACTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -                                                                                                                                                 | \$ -                                                                                                                                                                             | \$ -               |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ -                                                                                                                                                 | \$ -                                                                                                                                                                             | \$ -               |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ -                                                                                                                                                 | \$ -                                                                                                                                                                             | \$ -               |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ -                                                                                                                                                 | \$ -                                                                                                                                                                             | \$ -               |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| VALOR TOTAL PRESENTE MES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 2.273.657.335,00                                                                                                                                  | \$ 9.969.113,00                                                                                                                                                                  | \$ 2.283.626.448   |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| <table><tr><th>G.P.P.</th><th>VALOR PRESENTE ACTA</th><th>VR. ACUMULADO</th></tr><tr><td>E</td><td>\$ 148.333.762</td><td>\$ 1.464.537.808</td></tr><tr><td>SB</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>B</td><td>\$ 62.391.179</td><td>\$ 900.031.072</td></tr><tr><td>P</td><td>\$ 1.851.867.456</td><td>\$ 10.622.363.981</td></tr><tr><td>QA</td><td>\$ 77.135.099</td><td>\$ 169.417.890</td></tr><tr><td>SCT</td><td>\$ -</td><td>\$ 1.177.926.407</td></tr><tr><td>OV</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>T</td><td>\$ 133.929.840</td><td>\$ 948.152.590</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ 2.273.657.335</td><td>\$ 15.282.429.738</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       | G.P.P.                                                                                                                                                                                                          | VALOR PRESENTE ACTA                                                                                                                                  | VR. ACUMULADO   | E                                         | \$ 148.333.762 | \$ 1.464.537.808    | SB                                                  | \$ -             | \$ -                                           | B                                                                                       | \$ 62.391.179    | \$ 900.031.072   | P                                                                                                                       | \$ 1.851.867.456 | \$ 10.622.363.981 | QA                                                                                                                                          | \$ 77.135.099                                                                                 | \$ 169.417.890 | SCT                                                                                                              | \$ -          | \$ 1.177.926.407             | OV                                                                                   | \$ -             | \$ -              | T                                                                 | \$ 133.929.840   | \$ 948.152.590    | TOTAL                        | \$ 2.273.657.335            | \$ 15.282.429.738 |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| G.P.P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR PRESENTE ACTA                                                                                                                                  | VR. ACUMULADO                                                                                                                                                                    |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 148.333.762                                                                                                                                       | \$ 1.464.537.808                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| SB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ -                                                                                                                                                 | \$ -                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 62.391.179                                                                                                                                        | \$ 900.031.072                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 1.851.867.456                                                                                                                                     | \$ 10.622.363.981                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| QA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 77.135.099                                                                                                                                        | \$ 169.417.890                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| SCT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ -                                                                                                                                                 | \$ 1.177.926.407                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| OV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ -                                                                                                                                                 | \$ -                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 133.929.840                                                                                                                                       | \$ 948.152.590                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 2.273.657.335                                                                                                                                     | \$ 15.282.429.738                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICOCIV Vías Urbanas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| <table><tr><th>GRUPOS</th><th>VALOR PRESENTE ACTA</th><th>VALOR ACUMULADO</th></tr><tr><td>1. Preliminares y explanación</td><td>\$ 148.333.762</td><td>\$ 1.464.537.808</td></tr><tr><td>2. Alfirmados, subbases y bases</td><td>\$ 62.391.179</td><td>\$ 900.031.072</td></tr><tr><td>3. Pavimentos asfálticos / concreto</td><td>\$ 428.310.344</td><td>\$ 9.198.806.869</td></tr><tr><td>4. Estructuras hidráulicas y drenajes</td><td>\$ 32.463.258</td><td>\$ 92.444.244</td></tr><tr><td>5. Obras de urbanismo</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>6. Obras geotécnicas y mitigación ambiental</td><td>\$ -</td><td>\$ 4.254.288</td></tr><tr><td>7. Señalización y control de tránsito</td><td>\$ -</td><td>\$ 1.177.926.407</td></tr><tr><td>8. Transporte y sobre acaros</td><td>\$ 133.929.840</td><td>\$ 948.152.590</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ 805.428.383</td><td>\$ 13.786.153.278</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       | GRUPOS                                                                                                                                                                                                          | VALOR PRESENTE ACTA                                                                                                                                  | VALOR ACUMULADO | 1. Preliminares y explanación             | \$ 148.333.762 | \$ 1.464.537.808    | 2. Alfirmados, subbases y bases                     | \$ 62.391.179    | \$ 900.031.072                                 | 3. Pavimentos asfálticos / concreto                                                     | \$ 428.310.344   | \$ 9.198.806.869 | 4. Estructuras hidráulicas y drenajes                                                                                   | \$ 32.463.258    | \$ 92.444.244     | 5. Obras de urbanismo                                                                                                                       | \$ -                                                                                          | \$ -           | 6. Obras geotécnicas y mitigación ambiental                                                                      | \$ -          | \$ 4.254.288                 | 7. Señalización y control de tránsito                                                | \$ -             | \$ 1.177.926.407  | 8. Transporte y sobre acaros                                      | \$ 133.929.840   | \$ 948.152.590    | TOTAL                        | \$ 805.428.383              | \$ 13.786.153.278 |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| GRUPOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR PRESENTE ACTA                                                                                                                                  | VALOR ACUMULADO                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| 1. Preliminares y explanación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 148.333.762                                                                                                                                       | \$ 1.464.537.808                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| 2. Alfirmados, subbases y bases                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 62.391.179                                                                                                                                        | \$ 900.031.072                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| 3. Pavimentos asfálticos / concreto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 428.310.344                                                                                                                                       | \$ 9.198.806.869                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| 4. Estructuras hidráulicas y drenajes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 32.463.258                                                                                                                                        | \$ 92.444.244                                                                                                                                                                    |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| 5. Obras de urbanismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ -                                                                                                                                                 | \$ -                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| 6. Obras geotécnicas y mitigación ambiental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ -                                                                                                                                                 | \$ 4.254.288                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| 7. Señalización y control de tránsito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ -                                                                                                                                                 | \$ 1.177.926.407                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| 8. Transporte y sobre acaros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 133.929.840                                                                                                                                       | \$ 948.152.590                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 805.428.383                                                                                                                                       | \$ 13.786.153.278                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICOCIV Vías Urbanas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| <table><tr><th>GRUPOS</th><th>VALOR PRESENTE ACTA</th><th>VALOR ACUMULADO</th></tr><tr><td>1. Actividades preliminares y explanación</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>2. Movimiento de tierras, alfirmado, subbase y base</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>3. Estructura de pavimento, pavimentos asfálticos / concreto, alfirmado subbase y bases</td><td>\$ 1.423.557.112</td><td>\$ 1.423.557.112</td></tr><tr><td>4. Obras geotécnicas, mitigación ambiental, estructuras hidráulicas drenajes, estructura de pavimento y espacio público</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>5. Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hídricas sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de tránsito</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>6. Redes urbanas de servicios, redes hidro-sanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>7. Redes hidro-sanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>8. Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>9. Estabilización de terreno</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>10. Señalización vertical y horizontal</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ 1.423.557.112</td><td>\$ 1.423.557.112</td></tr></table> |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       | GRUPOS                                                                                                                                                                                                          | VALOR PRESENTE ACTA                                                                                                                                  | VALOR ACUMULADO | 1. Actividades preliminares y explanación | \$ -           | \$ -                | 2. Movimiento de tierras, alfirmado, subbase y base | \$ -             | \$ -                                           | 3. Estructura de pavimento, pavimentos asfálticos / concreto, alfirmado subbase y bases | \$ 1.423.557.112 | \$ 1.423.557.112 | 4. Obras geotécnicas, mitigación ambiental, estructuras hidráulicas drenajes, estructura de pavimento y espacio público | \$ -             | \$ -              | 5. Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hídricas sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de tránsito | \$ -                                                                                          | \$ -           | 6. Redes urbanas de servicios, redes hidro-sanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra | \$ -          | \$ -                         | 7. Redes hidro-sanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal | \$ -             | \$ -              | 8. Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal | \$ -             | \$ -              | 9. Estabilización de terreno | \$ -                        | \$ -              | 10. Señalización vertical y horizontal | \$ - | \$ -                                                                     | TOTAL | \$ 1.423.557.112 | \$ 1.423.557.112 |                          |                     |                 |                  |
| GRUPOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR PRESENTE ACTA                                                                                                                                  | VALOR ACUMULADO                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| 1. Actividades preliminares y explanación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ -                                                                                                                                                 | \$ -                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| 2. Movimiento de tierras, alfirmado, subbase y base                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ -                                                                                                                                                 | \$ -                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| 3. Estructura de pavimento, pavimentos asfálticos / concreto, alfirmado subbase y bases                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 1.423.557.112                                                                                                                                     | \$ 1.423.557.112                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| 4. Obras geotécnicas, mitigación ambiental, estructuras hidráulicas drenajes, estructura de pavimento y espacio público                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ -                                                                                                                                                 | \$ -                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| 5. Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hídricas sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de tránsito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ -                                                                                                                                                 | \$ -                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| 6. Redes urbanas de servicios, redes hidro-sanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ -                                                                                                                                                 | \$ -                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| 7. Redes hidro-sanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ -                                                                                                                                                 | \$ -                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| 8. Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ -                                                                                                                                                 | \$ -                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| 9. Estabilización de terreno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -                                                                                                                                                 | \$ -                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| 10. Señalización vertical y horizontal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ -                                                                                                                                                 | \$ -                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 1.423.557.112                                                                                                                                     | \$ 1.423.557.112                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICOCIV Vías Urbanas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| <table><tr><th>GRUPOS</th><th>VALOR PRESENTE ACTA</th><th>VALOR ACUMULADO</th></tr><tr><td>1. Preliminares y cimentación</td><td>\$ 44.671.840</td><td>\$ 46.289.620</td></tr><tr><td>2. Subestructura y cimentación</td><td>\$ -</td><td>\$ 16.534.208</td></tr><tr><td>3. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes</td><td>\$ -</td><td>\$ 9.895.520</td></tr><tr><td>4. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>5. Drenajes</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ 44.671.840</td><td>\$ 72.719.348</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       | GRUPOS                                                                                                                                                                                                          | VALOR PRESENTE ACTA                                                                                                                                  | VALOR ACUMULADO | 1. Preliminares y cimentación             | \$ 44.671.840  | \$ 46.289.620       | 2. Subestructura y cimentación                      | \$ -             | \$ 16.534.208                                  | 3. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes                                | \$ -             | \$ 9.895.520     | 4. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes                                                                | \$ -             | \$ -              | 5. Drenajes                                                                                                                                 | \$ -                                                                                          | \$ -           | TOTAL                                                                                                            | \$ 44.671.840 | \$ 72.719.348                |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| GRUPOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR PRESENTE ACTA                                                                                                                                  | VALOR ACUMULADO                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| 1. Preliminares y cimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 44.671.840                                                                                                                                        | \$ 46.289.620                                                                                                                                                                    |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| 2. Subestructura y cimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ -                                                                                                                                                 | \$ 16.534.208                                                                                                                                                                    |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| 3. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ -                                                                                                                                                 | \$ 9.895.520                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| 4. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ -                                                                                                                                                 | \$ -                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| 5. Drenajes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ -                                                                                                                                                 | \$ -                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 44.671.840                                                                                                                                        | \$ 72.719.348                                                                                                                                                                    |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICOCIV Vías Urbanas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| <table><tr><th>GRUPOS</th><th>VALOR PRESENTE ACTA</th><th>VALOR ACUMULADO</th></tr><tr><td>1 Obras de Explanación</td><td>\$ 148.333.762</td><td>\$ 1.464.537.808</td></tr><tr><td>2 Sub-bases y bases</td><td>\$ 62.391.179</td><td>\$ 900.031.072</td></tr><tr><td>3 Transporte de materiales</td><td>\$ 133.929.840</td><td>\$ 948.152.590</td></tr><tr><td>4 Aceros y elementos metálicos</td><td>\$ 11.880.002</td><td>\$ 26.814.708</td></tr><tr><td>5 Concretos, morteros y otras masas</td><td>\$ 64.173.496</td><td>\$ 123.369.584</td></tr><tr><td>6 Concreto para estructura de puentes</td><td>\$ -</td><td>\$ 18.151.988</td></tr><tr><td>7 Pavimentaciones con asfalto, pinumas, geotextiles</td><td>\$ 1.852.949.056</td><td>\$ 11.801.371.988</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ 2.273.657.335</td><td>\$ 15.282.429.738</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       | GRUPOS                                                                                                                                                                                                          | VALOR PRESENTE ACTA                                                                                                                                  | VALOR ACUMULADO | 1 Obras de Explanación                    | \$ 148.333.762 | \$ 1.464.537.808    | 2 Sub-bases y bases                                 | \$ 62.391.179    | \$ 900.031.072                                 | 3 Transporte de materiales                                                              | \$ 133.929.840   | \$ 948.152.590   | 4 Aceros y elementos metálicos                                                                                          | \$ 11.880.002    | \$ 26.814.708     | 5 Concretos, morteros y otras masas                                                                                                         | \$ 64.173.496                                                                                 | \$ 123.369.584 | 6 Concreto para estructura de puentes                                                                            | \$ -          | \$ 18.151.988                | 7 Pavimentaciones con asfalto, pinumas, geotextiles                                  | \$ 1.852.949.056 | \$ 11.801.371.988 | TOTAL                                                             | \$ 2.273.657.335 | \$ 15.282.429.738 |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| GRUPOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR PRESENTE ACTA                                                                                                                                  | VALOR ACUMULADO                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| 1 Obras de Explanación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 148.333.762                                                                                                                                       | \$ 1.464.537.808                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| 2 Sub-bases y bases                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 62.391.179                                                                                                                                        | \$ 900.031.072                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| 3 Transporte de materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 133.929.840                                                                                                                                       | \$ 948.152.590                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| 4 Aceros y elementos metálicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 11.880.002                                                                                                                                        | \$ 26.814.708                                                                                                                                                                    |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| 5 Concretos, morteros y otras masas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 64.173.496                                                                                                                                        | \$ 123.369.584                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| 6 Concreto para estructura de puentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ -                                                                                                                                                 | \$ 18.151.988                                                                                                                                                                    |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| 7 Pavimentaciones con asfalto, pinumas, geotextiles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 1.852.949.056                                                                                                                                     | \$ 11.801.371.988                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 2.273.657.335                                                                                                                                     | \$ 15.282.429.738                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 2.273.657.335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 2.247.610.276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 2.257.479.389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| VALOR EN LETRAS: Dos Mil Doscientos Cincuenta y Siete Milones Cuatrocientos Setenta y Nueve Mil Trescientos Ochenta y Nueve Pesos M/Co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| NOTAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| 1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actos correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numerará con el número que corresponda a la primera acta del periodo siguiente de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| 2. El Interventor certifica que recibió y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes del Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| 3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| 4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones in campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obras, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| 5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| 6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| 7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| 8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| Para constancia de lo anterior firman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| <table><tr><td>Firma:<br/>Nombre: WALTER FERNANDO TOVAR BARRIENTE<br/>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO<br/>Contratista: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA<br/>Matrícula Profesional No.: N/A</td><td>Firma:<br/>Nombre: MANUEL GÓMEZ CALZADO<br/>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO<br/>Interventor: CONSORCIO ECVISION - 188<br/>Matrícula Profesional No.: N/A</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       | Firma:<br>Nombre: WALTER FERNANDO TOVAR BARRIENTE<br>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO<br>Contratista: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA<br>Matrícula Profesional No.: N/A | Firma:<br>Nombre: MANUEL GÓMEZ CALZADO<br>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO<br>Interventor: CONSORCIO ECVISION - 188<br>Matrícula Profesional No.: N/A |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| Firma:<br>Nombre: WALTER FERNANDO TOVAR BARRIENTE<br>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO<br>Contratista: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA<br>Matrícula Profesional No.: N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Firma:<br>Nombre: MANUEL GÓMEZ CALZADO<br>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO<br>Interventor: CONSORCIO ECVISION - 188<br>Matrícula Profesional No.: N/A |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |
| Original: Anexo para el caso de la cuenta. (Sublección Financiera)<br>Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                  |  |                                                                |  |     |          |                                                |             |                                      |       |                |       |           |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                 |                                           |                |                     |                                                     |                  |                                                |                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                         |                  |                   |                                                                                                                                             |                                                                                               |                |                                                                                                                  |               |                              |                                                                                      |                  |                   |                                                                   |                  |                   |                              |                             |                   |                                        |      |                                                                          |       |                  |                  |                          |                     |                 |                  |