

 	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2021-11-22

Nota: (Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

Informe de Supervisión No:	07
Contrato No:	202003027

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO CRA		
Identificación:	802.000.339-0		
Tipo de Contrato:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN		
Nombre del Supervisor:	JUAN CARLOS RESTREPO		
Objeto del Contrato:	AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y OPERATIVOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO "REHABILITACIÓN DE LOS DISTRITOS DE RIEGO DE REPELÓN Y SANTA LUCIA PARA GARANTIZAR LA SUFICIENCIA Y CONFIABILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS AGROPECUARIOS EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO." CODIGO BPIN 2020002080181 CON EL ALCANCE DESCRITO EN EL ANEXO TÉCNICO QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONVENIO.		
Plazo de Ejecución:	PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES EL PLAZO DEL PRESENTE CONVENIO INICIARÁ UNA VEZ ESTE SE HAYA PERFECCIONADO Y SU DURACIÓN SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202003286 202201806	Fecha de C.D.P.	(2020-10-28) (2022-08-02)
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202005705 202205412	Fecha del R.P.	(2020-11-06) (2022-11-08)
Valor del Contrato			
	Contrato Inicial	\$ 27.038.000.000,00	
	Adición 1	\$ 15.357.597.538,00	
	Adición 2	\$	
	Adición 3	\$	
	Total	\$ 42.395.597.538,00	
Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
(2020-11-06)	(2023-12-31)		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO (Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR (\$)	OBSERVACIÓN
Modificación No. 1		3 TRES MESES	(\$25.895.181.704,00)	Adición No. 1
Otro si a la Modificación No. 1			(\$15.357.597.538).	OTROS SI mediante el cual se MODIFICA la CLÁUSULA CUARTA de la Adición No. 1 y Prórroga No.1

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros.

Aseguradora	No de Póliza		Amparos	Vigencia
-------------	--------------	--	---------	----------



SC-CER627381

NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

Gobernación del Atlántico
atlantico.gov.co

• atencionalciudadano@atlantico.gov.co
• (57)(5) 330 7103
• Calle 40 carreras 45 y 46 / Barranquilla - Colombia
Línea Gratuita: 01 8000 915 307

 	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2021-11-22

		Actualización de Póliza (En caso de que aplique)		Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
		ANEXO 5	Cumplimiento		
			Prestaciones sociales		
			Calidad del servicio		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial		\$27.038.000.000,00
Adición No. 1		\$15.357.597.538,00
Adición No. 2		\$
Adición No. 3		\$
Valor Total del contrato		\$ 42.395.597.538,00
Porcentaje del Anticipo	%	\$
Porcentaje del Pago anticipado	%	\$
Valor Ejecutado del Contrato		\$ 30.922.277.256,00
Valor por ejecutar		\$ 11.473.320.282,00
Valor a pagar en el presente Informe		\$1.048.666.666,68
No. Factura o Cuenta de Cobro		07

Nota: Tener en cuenta que la Adición No. 1 tuvo otro si modificado el valor inicialmente pactado.

4. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 DE MAYO DE 2022 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2022.

Las actividades desarrolladas por el contratista de obra en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	Producto
Presentar informes sobre el avance de ejecución del convenio. El informe de gestión incluye aspectos financieros, jurídicos y técnicos.	A través de oficio de fecha julio 06 de 2021, radicado bajo el No. 001976, remite a la supervisión del convenio los documentos solicitados que evidencian las actividades ejecutadas con corte a 30 de abril de 2021
	A través de oficio de fecha septiembre 08 de 2021, radicado bajo el No. 003067, remite a la supervisión del convenio los documentos solicitados que evidencian las actividades ejecutadas con corte a 30 de agosto de 2021
	A través de oficio de fecha marzo 15 de 2022, radicado bajo el No. 001532, remite a la supervisión del convenio los documentos solicitados que evidencian las actividades ejecutadas con corte a 31 de diciembre de 2021
	A través de oficio de fecha julio 29 de 2022, radicado bajo el No. 003639, remite a la supervisión del convenio los documentos solicitados que evidencian las actividades ejecutadas con corte a 30 de abril de 2022.

	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2021-11-22

	A través de oficio de fecha febrero 14 de 2023, radicado bajo el No. 000458, remite a la supervisión del convenio los documentos solicitados que evidencian las actividades ejecutadas con corte a 8 de diciembre de 2022.
--	--

En ese sentido se relaciona la información que contiene cada uno de los informes presentados por la Interventoría Externa del contrato de obra cargo del CONSORCIO DISTRITO ATLÁNTICO 2020 – Contrato de Consultoría No. 00000374 de 2020.

INFORME DE ACTIVIDADES No. 16

- Informe técnico, financiero y jurídico 16
- Bitácora de obra
- Actas generadas
- Evidencias interventoría externa
- Oficios enviados
- Oficios recibidos
- Protocolos de bioseguridad
- Registro fotográfico
- Verificación Plan de Calidad

INFORME DE ACTIVIDADES No. 17

- Informe técnico, financiero y jurídico 17
- Bitácora de obra
- Actas generadas
- Evidencias interventoría externa
- Oficios enviados
- Oficios recibidos
- Protocolos de bioseguridad
- Planillas de seguridad social
- Registro fotográfico
- Verificación Plan de Calidad

INFORME DE ACTIVIDADES No. 18

- Informe técnico, financiero y jurídico 18
- Bitácora de obra
- Actas generadas
- Evidencias interventoría externa
- Oficios enviados
- Oficios recibidos
- Protocolos de bioseguridad
- Planillas de seguridad social
- Registro fotográfico
- Verificación Plan de Calidad
- Plan de Manejo Ambiental

NOTA: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión)

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.

	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2021-11-22

- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación del pago de Estampillas
- d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
- g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

(LUIS HUMBERTO MARTÍNEZ – JUAN CARLOS RESTREPO) quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla, certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)


Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
	<u>SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS</u>		

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, a los **01** días del mes de marzo de 2023


JUAN CARLOS RESTREPO HOYOS
C.C 8.796.506
Subsecretario de Gestión Agropecuaria
FIRMA DEL SUPERVISOR


JESUS LEON INSIGNARES
C.C No. 72.286.811 Exp. en Barranquilla
Director General Corporación Autónoma
FIRMA DEL CONTRATISTA