

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                             |                                                                                                                           |                                                                                        |                                  |                      |                                                                                                        |                            |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
|  <b>MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                             | <b>DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b><br><b>INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO</b><br><b>CONTRATO EN EJECUCIÓN</b> |                                                                                        |                                  |                      | <br><b>AvanzaME</b> |                            |                         |
| <b>Fondo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PRONE                                                                                                     | <b>Contrato</b>             | GGC-496-2022                                                                                                              | <b>Etapas Contrato</b>                                                                 | En ejecución                     | <b>Fecha Informe</b> | 20-04-2023                                                                                             | <b>Periodo Informe</b>     | 20-03-2023 - 18-04-2023 |
| <b>Departamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | La Guajira                                                                                                | <b>Municipio</b>            | San Juan del Cesar                                                                                                        | <b>Comité</b>                                                                          | CAPRONE                          | <b>Número acta</b>   | 33                                                                                                     | <b>Número de proyectos</b> | 1                       |
| <b>Contratista</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AIR - E S.A.S. E.S.P.                                                                                     | <b>Apoyo técnico</b>        | Jhon Faber Romero Roncancio                                                                                               | <b>Apoyo Jurídico</b>                                                                  | Ana María Ospino Escobar         | <b>Supervisor</b>    | Cristian Andrés Díaz Duran                                                                             |                            |                         |
| <b>Interventor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                             | <b>Fiducia</b>                                                                                                            |                                                                                        |                                  |                      | <b>Encargo Fiduciario</b>                                                                              |                            |                         |
| <b>Objeto del Contrato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                             |                                                                                                                           |                                                                                        |                                  |                      |                                                                                                        |                            |                         |
| Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO RODEITO RANCHO LUNA), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE. |                                                                                                           |                             |                                                                                                                           |                                                                                        |                                  |                      |                                                                                                        |                            |                         |
| <b>Alcance del Contrato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                             |                                                                                                                           |                                                                                        |                                  |                      |                                                                                                        |                            |                         |
| NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO RODEITO RANCHO LUNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                             |                                                                                                                           |                                                                                        |                                  |                      |                                                                                                        |                            |                         |
| <b>Pólizas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                             |                                                                                                                           |                                                                                        |                                  |                      |                                                                                                        |                            |                         |
| <b>Tipo de Garantía</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Número de Póliza</b>                                                                                   | <b>Valor Asegurado</b>      | <b>Fecha de aprobación</b>                                                                                                | <b>Fecha de vencimiento</b>                                                            | <b>Entidad Aseguradora</b>       |                      |                                                                                                        |                            |                         |
| CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BQ-100050736                                                                                              | \$ 178.516.004              | 21-02-2022                                                                                                                | 28-01-2024                                                                             | Compañía Mundial de Seguros S.A. |                      |                                                                                                        |                            |                         |
| PAGO ANTICIPADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BQ-100050736                                                                                              | \$ 446.290.008              | 21-02-2022                                                                                                                | 28-01-2024                                                                             | Compañía Mundial de Seguros S.A. |                      |                                                                                                        |                            |                         |
| CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BQ-100050736                                                                                              | \$ 178.516.004              | 21-02-2022                                                                                                                | 28-01-2024                                                                             | Compañía Mundial de Seguros S.A. |                      |                                                                                                        |                            |                         |
| PAGO ANTICIPADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BQ-100050736                                                                                              | \$ 446.290.008              | 21-02-2022                                                                                                                | 28-01-2024                                                                             | Compañía Mundial de Seguros S.A. |                      |                                                                                                        |                            |                         |
| <b>Fecha de suscripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23-02-2022                                                                                                | <b>Fecha acta de inicio</b> | 23-02-2022                                                                                                                | <b>Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación</b> |                                  |                      | 02-02-2024                                                                                             |                            |                         |
| <b>Cronograma</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                             |                                                                                                                           |                                                                                        |                                  |                      |                                                                                                        |                            |                         |
| <b>Categoría</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Descripción</b>                                                                                        |                             | <b>Fecha Inicio</b>                                                                                                       | <b>Fecha Fin</b>                                                                       | <b>% Ponderado</b>               | <b>% Avance</b>      |                                                                                                        |                            |                         |
| Etapas 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Suscripción del Encargo Fiduciario.                                                                       |                             | 23-02-2022                                                                                                                | 10-03-2022                                                                             | %1,36                            | %100                 |                                                                                                        |                            |                         |
| Etapas 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Elaboración de pliegos de contratación de interventoría                                                   |                             | 10-03-2022                                                                                                                | 30-03-2022                                                                             | %1,36                            | %100                 |                                                                                                        |                            |                         |
| Etapas 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría |                             | 31-03-2022                                                                                                                | 20-04-2022                                                                             | %1,36                            | %100                 |                                                                                                        |                            |                         |
| Etapas 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de interventoría                                |                             | 21-04-2022                                                                                                                | 03-05-2022                                                                             | %1,36                            | %100                 |                                                                                                        |                            |                         |
| Etapas 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Suscripción del contrato de interventoría y suscripción del acta de inicio                                |                             | 04-05-2022                                                                                                                | 25-05-2022                                                                             | %1,36                            | %100                 |                                                                                                        |                            |                         |
| Etapas 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Revisión y aceptación de diseños específicos y presupuesto.                                               |                             | 26-05-2022                                                                                                                | 15-06-2022                                                                             | %1,36                            | %100                 |                                                                                                        |                            |                         |
| Etapas 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Realización de socialización y verificación de usuarios.                                                  |                             | 26-05-2022                                                                                                                | 15-06-2022                                                                             | %1,36                            | %100                 |                                                                                                        |                            |                         |
| Etapas 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.                               |                             | 26-05-2022                                                                                                                | 15-06-2022                                                                             | %1,36                            | %100                 |                                                                                                        |                            |                         |
| Etapas 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.         |                             | 26-05-2022                                                                                                                | 15-06-2022                                                                             | %1,36                            | %100                 |                                                                                                        |                            |                         |

| Cronograma |                                                                                                                                                                                                                          |              |            |             |          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|----------|
| Categoría  | Descripción                                                                                                                                                                                                              | Fecha Inicio | Fecha Fin  | % Ponderado | % Avance |
| Etapa 1    | Elaboración de pliegos de contratación de obra                                                                                                                                                                           | 01-04-2022   | 29-04-2022 | %1,36       | %100     |
| Etapa 1    | Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el Ministerio | 06-08-2022   | 02-09-2022 | %1,36       | %100     |
| Etapa 2    | Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.                                                                                                                                                           | 30-04-2022   | 10-05-2022 | %1,25       | %100     |
| Etapa 2    | Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas                                                                                                                                                                             | 11-05-2022   | 21-05-2022 | %1,25       | %0       |
| Etapa 2    | Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de actas de inicio                                                                                                                               | 24-05-2022   | 13-06-2022 | %1,25       | %0       |
| Etapa 2    | Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría                                                                                                                                            | 11-08-2022   | 22-04-2023 | %1,25       | %0       |
| Etapa 3    | Replanteo de obras                                                                                                                                                                                                       | 23-04-2023   | 16-08-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 3    | Giro de anticipos                                                                                                                                                                                                        | 17-08-2023   | 15-11-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 3    | Apertura de huecos                                                                                                                                                                                                       | 17-08-2023   | 26-10-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 3    | Suministro e instalación de postes de MT                                                                                                                                                                                 | 26-03-2023   | 04-06-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 3    | Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT                                                                                                                                                        | 16-09-2023   | 26-10-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 3    | Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT                                                                                                                                                                      | 25-04-2023   | 04-06-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 3    | Suministro e instalación de transformadores                                                                                                                                                                              | 17-10-2023   | 04-11-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 3    | Suministro e instalación de protecciones                                                                                                                                                                                 | 17-10-2023   | 04-11-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 3    | Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores                                                                                                                                           | 17-10-2023   | 04-11-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 3    | Apertura de huecos                                                                                                                                                                                                       | 17-08-2023   | 26-10-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 3    | Suministro e instalación de postes secundarios BT                                                                                                                                                                        | 17-08-2023   | 26-10-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 3    | Suministro de herrajes, instalación de templete y armada/vestida de postes BT                                                                                                                                            | 16-09-2023   | 26-10-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 3    | Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT                                                                                                                                                                      | 16-09-2023   | 26-10-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 3    | Instalación de puestas a tierra BT                                                                                                                                                                                       | 07-10-2023   | 26-10-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 3    | Suministro e instalación de medidores                                                                                                                                                                                    | 27-10-2023   | 22-11-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 3    | Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas                                                                                                                                                               | 27-10-2023   | 22-11-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 3    | Inspectoría RETIE                                                                                                                                                                                                        | 07-11-2023   | 05-12-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 3    | Acta de recibo de obras                                                                                                                                                                                                  | 23-11-2023   | 09-12-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 3    | Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.                                                                                                                            | 06-12-2023   | 23-12-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 3    | Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO                                                                                                              | 16-08-2023   | 31-08-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 4    | Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.                                                                                                        | 27-12-2023   | 08-01-2024 | %2,5        | %0       |
| Etapa 4    | Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito                                                                                  | 24-12-2023   | 02-02-2024 | %2,5        | %0       |

| Cronograma                                  |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Categoría                                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                               |                                                  | Fecha Inicio                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha Fin                                                                                                                                                                                                         | % Ponderado                          | % Avance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| Etapa 4                                     | Entrega de todos los documentos, soportes y polizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato. |                                                  | 29-12-2023                                                                                                                                                                                                                                                          | 13-01-2024                                                                                                                                                                                                        | %2,5                                 | %0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| Etapa 4                                     | Finalizacion de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación                                                                                                                                                   |                                                  | 29-12-2023                                                                                                                                                                                                                                                          | 13-01-2024                                                                                                                                                                                                        | %2,54                                | %0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| Fecha de terminación del contrato           |                                                                                                                                                                                                                                           | 22-02-2042                                       | Fecha para liquidación contrato                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   | 21-08-2042                           | Termino legal para liquidación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| Número de otrosíes                          | 2                                                                                                                                                                                                                                         | Suspendido                                       | NO                                                                                                                                                                                                                                                                  | Desde                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hasta                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| Resumen trámites jurídicos del contrato     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| Consecutivo                                 |                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de modificación                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Objeto/detalle                                                                                                                                                                                                    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| GGC-496-2022-01                             |                                                                                                                                                                                                                                           | 26-04-2022                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Se modifique el Anexo 1. Proyecto en el sentido de aclarar el Municipio / Departamento de ejecución y el valor por usuario del mismo y se modifique la CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA ? LUGAR DE EJECUCIÓN del Contrato |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| GGC-496-2022-02                             |                                                                                                                                                                                                                                           | 18-11-2022                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Se modifica el Anexo No.2 del contrato, correspondiente al Cronograma.                                                                                                                                            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| Número de usuarios contratados              |                                                                                                                                                                                                                                           | Número de usuarios replanteo actual              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                   | Número de usuarios energizados                                                                                                                                                                                    | 0                                    | Fecha acta energización de usuarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| Avance contrato proyectado                  |                                                                                                                                                                                                                                           | %21,12                                           | Avance contrato real                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   | %16,21                               | Retraso contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| Avance obra proyectado                      |                                                                                                                                                                                                                                           | %9                                               | Avance de obra real                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                   | %0                                   | Retraso obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| Ultimo informe Constratista                 | 20-03-2023 - 18-04-2023                                                                                                                                                                                                                   | Conclusiones Evaluación Técnica - último informe | Actualmente no se ha seleccionado el contratista ejecutor de obra, la demora en esta actividad provocará que se sufran atrasos en las actividades siguientes, con lo que será muy poco probable cumplir con los tiempos establecidos en el cronograma del contrato. |                                                                                                                                                                                                                   | Acciones a realizar – último informe | Como se puede observar que la selección del contratista de obra se tardará un tiempo adicional considerable, se debe considerar la posibilidad de que el operador de red solicite al Ministerio de Minas y Energía la suspensión temporal del contrato, porque al presentarse atraso en una actividad esta demora incide en los tiempos establecidos para las siguiente impidiendo cumplir con los plazos establecidos en el cronograma de obra. |                |
| Pagos Efectuados Al Contrato                |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| Avance Financiero                           | %50                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Total del Contrato                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 892.580.018                                                                                                                                                                                                    | Valor Total Pagado                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 446.290.008 |
| Detalle de los pagos efectuados al contrato |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| Fecha                                       | Número de acta                                                                                                                                                                                                                            |                                                  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   | Valor                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Estado         |
| 29-04-2022                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  | Primer desembolso a titulo de pago anticipado, recursos vigencia 2022                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                   | \$ 446.290.008                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pagado         |

| Detalle de los pagos efectuados al contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                            |                             |                  |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------|
| Fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Número de acta    | Descripción                                |                             | Valor            | Estado                                     |
| 31-05-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                 | Segundo desembolso, recursos vigencia 2022 |                             | \$ 89.258.001    | Grabado                                    |
| 28-06-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                 | Tercer desembolso, recursos vigencia 2022  |                             | \$ 178.516.003   | Grabado                                    |
| 27-07-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                 | Cuarto desembolso, recursos vigencia 2022  |                             | \$ 89.258.001    | Grabado                                    |
| 29-09-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                 | Quinto desembolso, recursos vigencia 2022  |                             | \$ 44.629.000    | Grabado                                    |
| 24-11-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6                 | Sexto desembolso, recursos vigencia 2022   |                             | \$ 44.629.005    | Grabado                                    |
| Lista de Remuneraciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                            |                             |                  |                                            |
| Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                            | Valor                       |                  |                                            |
| Valor Total de Remuneraciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                            |                             |                  |                                            |
| Reuniones realizadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                            | Visitas de campo realizadas |                  |                                            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                            | 0                           |                  |                                            |
| Observaciones Apoyo Técnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                            |                             |                  |                                            |
| Comentario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora                   | Alarma                      | Nombre Documento | Tipo de Documento                          |
| Con el fin de motivar a una mayor presentación de oferentes a la licitación para la ejecución de obra, es importante que los precios establecidos por el operador de red sean realmente beneficiosos para los diferentes interesados, pues la demora excesiva en la selección del contratista impedirá cumplir con los tiempos del cronograma de la obra. De lo anterior se considera necesario que el operador de red tramite ante el Ministerio de Minas y Energía la suspensión temporal del contrato y de esta manera evitar que sigan corriendo los tiempos establecidos en el contrato. | 20-04-2023        |                                            | Alarma Activa               |                  | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Con el fin de evitar ampliar plazos de actividades o en últimas suspender el contrato, se hace necesario que se adjudique a la mayor brevedad la selección del contratista de obra. En caso de no poder cumplir con lo anterior será muy difícil poder cumplir con el cronograma de obra y la vez será necesario suspender o ampliar el contrato para evitar seguir consumiendo el tiempo de otras actividades que hacen parte del proyecto. La interventoría deberá negociar la ampliación de su contrato con el operador de red ya que también finalizará prontamente.                      | 24-03-2023        |                                            | Alarma Activa               |                  | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

| Observaciones Apoyo Técnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                          |                |                  |                                                     |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| Comentario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora | Alarma         | Nombre Documento | Tipo de Documento                                   |                |
| Es de vital importancia que en el proceso de selección del contratista de obra se dé prioridad por parte del operador de red a la rápida escogencia del mismo, pues de lo contrario se sufrirán retrasos considerables en la ejecución del proyecto, lo que conllevará trámites de ampliación o dado el caso solicitud de suspensión del contrato.                                                               | 26-02-2023        |                          | Alarma Activa  |                  | ACTA<br>CARACTERISTICAS<br>TECNICAS<br>GARANTIZADAS |                |
| De lograrse una pronta selección del contratista de obra, se avanzará en gran manera con las siguientes etapas del proyecto y a la vez evitaremos retrasos en la ejecución de los trabajos comprendidos en el cronograma. Se hace hincapié en que los precios ofrecidos por el operador de red respecto a las unidades constructivas deben ser atractivos para los interesados en participar en la convocatoria. | 22-01-2023        |                          | Alarma Apagada |                  | ACTA<br>CARACTERISTICAS<br>TECNICAS<br>GARANTIZADAS |                |
| Es importante que los precios de contratación ofrecidos por el operador de red a los diferentes proponentes permitan una pronta selección y a la vez inicio de la ejecución de obra.                                                                                                                                                                                                                             | 29-12-2022        |                          | Alarma Apagada |                  | ACTA<br>CARACTERISTICAS<br>TECNICAS<br>GARANTIZADAS |                |
| Este contrato se encuentra sin adjudicar, es indispensable hacerlo a la mayor brevedad, ya que de lo contrario se perderá el tiempo ampliado en las actividades y que se logró a través del trámite de otrosí.                                                                                                                                                                                                   | 06-12-2022        |                          | Alarma Apagada |                  | ACTA<br>CARACTERISTICAS<br>TECNICAS<br>GARANTIZADAS |                |
| Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                          |                |                  |                                                     |                |
| Comentario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora | Alarma         | Nombre Documento | Tipo de Documento                                   |                |
| Novedades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                          |                |                  |                                                     |                |
| Tipo de Novedad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Descripción       |                          | Fecha          | Valor            | Entidad que Investiga                               | Documento Tipo |