

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                        |                                                                                                                           |                             |                                  |                                                                                        |                           |                                                                                                        |                            |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
|  <b>MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                        | <b>DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b><br><b>INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO</b><br><b>CONTRATO EN EJECUCIÓN</b> |                             |                                  |                                                                                        |                           | <br><b>AvanzaME</b> |                            |                         |
| <b>Fondo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PRONE                                                                                                     | <b>Contrato</b>        | GGC-491-2022                                                                                                              |                             | <b>Etapas Contrato</b>           | En ejecución                                                                           | <b>Fecha Informe</b>      | 27-03-2023                                                                                             | <b>Periodo Informe</b>     | 18-02-2023 - 19-03-2023 |
| <b>Departamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Atlántico                                                                                                 | <b>Municipio</b>       | Sabanalarga                                                                                                               | <b>Comité</b>               | CAPRONE                          | <b>Número acta</b>                                                                     | 33                        | <b>Número de proyectos</b>                                                                             | 1                          |                         |
| <b>Contratista</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AIR - E S.A.S. E.S.P.                                                                                     | <b>Apoyo técnico</b>   | Jhon Faber Romero Roncancio                                                                                               |                             | <b>Apoyo Jurídico</b>            | Ana María Ospino Escobar                                                               |                           | <b>Supervisor</b>                                                                                      | Cristian Andrés Díaz Duran |                         |
| <b>Interventor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                        | <b>Fiducia</b>                                                                                                            |                             |                                  |                                                                                        | <b>Encargo Fiduciario</b> |                                                                                                        |                            |                         |
| <b>Objeto del Contrato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                        |                                                                                                                           |                             |                                  |                                                                                        |                           |                                                                                                        |                            |                         |
| Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL TEMPLO), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE. |                                                                                                           |                        |                                                                                                                           |                             |                                  |                                                                                        |                           |                                                                                                        |                            |                         |
| <b>Alcance del Contrato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                        |                                                                                                                           |                             |                                  |                                                                                        |                           |                                                                                                        |                            |                         |
| NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL TEMPLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                        |                                                                                                                           |                             |                                  |                                                                                        |                           |                                                                                                        |                            |                         |
| <b>Pólizas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                        |                                                                                                                           |                             |                                  |                                                                                        |                           |                                                                                                        |                            |                         |
| <b>Tipo de Garantía</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Número de Póliza</b>                                                                                   | <b>Valor Asegurado</b> | <b>Fecha de aprobación</b>                                                                                                | <b>Fecha de vencimiento</b> | <b>Entidad Aseguradora</b>       |                                                                                        |                           |                                                                                                        |                            |                         |
| CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BQ-100050734                                                                                              | \$ 85.001.906          | 21-02-2022                                                                                                                | 28-01-2024                  | Compañía Mundial de Seguros S.A. |                                                                                        |                           |                                                                                                        |                            |                         |
| PAGO ANTICIPADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BQ-100050734                                                                                              | \$ 212.504.764         | 21-02-2022                                                                                                                | 28-01-2024                  | Compañía Mundial de Seguros S.A. |                                                                                        |                           |                                                                                                        |                            |                         |
| CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BQ-100050734                                                                                              | \$ 85.001.906          | 21-02-2022                                                                                                                | 28-01-2024                  | Compañía Mundial de Seguros S.A. |                                                                                        |                           |                                                                                                        |                            |                         |
| PAGO ANTICIPADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BQ-100050734                                                                                              | \$ 212.504.764         | 21-02-2022                                                                                                                | 28-01-2024                  | Compañía Mundial de Seguros S.A. |                                                                                        |                           |                                                                                                        |                            |                         |
| CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BQ-100050734                                                                                              | \$ 85.001.906          | 21-02-2022                                                                                                                | 28-01-2024                  | Compañía Mundial de Seguros S.A. |                                                                                        |                           |                                                                                                        |                            |                         |
| PAGO ANTICIPADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BQ-100050734                                                                                              | \$ 212.504.764         | 21-02-2022                                                                                                                | 28-01-2024                  | Compañía Mundial de Seguros S.A. |                                                                                        |                           |                                                                                                        |                            |                         |
| <b>Fecha de suscripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23-02-2022                                                                                                |                        | <b>Fecha acta de inicio</b>                                                                                               | 23-02-2022                  |                                  | <b>Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación</b> |                           |                                                                                                        | 31-07-2023                 |                         |
| <b>Cronograma</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                        |                                                                                                                           |                             |                                  |                                                                                        |                           |                                                                                                        |                            |                         |
| <b>Categoría</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Descripción</b>                                                                                        |                        |                                                                                                                           | <b>Fecha Inicio</b>         | <b>Fecha Fin</b>                 | <b>% Ponderado</b>                                                                     | <b>% Avance</b>           |                                                                                                        |                            |                         |
| Etapas 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Suscripción del Encargo Fiduciario.                                                                       |                        |                                                                                                                           | 23-02-2022                  | 10-03-2022                       | %1,36                                                                                  | %100                      |                                                                                                        |                            |                         |
| Etapas 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Elaboración de pliegos de contratación de interventoría                                                   |                        |                                                                                                                           | 10-03-2022                  | 30-03-2022                       | %1,36                                                                                  | %100                      |                                                                                                        |                            |                         |
| Etapas 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría |                        |                                                                                                                           | 31-03-2022                  | 20-04-2022                       | %1,36                                                                                  | %100                      |                                                                                                        |                            |                         |
| Etapas 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de interventoría                                |                        |                                                                                                                           | 21-04-2022                  | 03-05-2022                       | %1,36                                                                                  | %100                      |                                                                                                        |                            |                         |
| Etapas 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Suscripción del contrato de interventoría y suscripción del acta de inicio                                |                        |                                                                                                                           | 04-05-2022                  | 25-05-2022                       | %1,36                                                                                  | %100                      |                                                                                                        |                            |                         |
| Etapas 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Revisión y aceptación de diseños específicos y presupuesto.                                               |                        |                                                                                                                           | 26-05-2022                  | 15-06-2022                       | %1,36                                                                                  | %100                      |                                                                                                        |                            |                         |
| Etapas 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Realización de socialización y verificación de usuarios.                                                  |                        |                                                                                                                           | 26-05-2022                  | 15-06-2022                       | %1,36                                                                                  | %100                      |                                                                                                        |                            |                         |

| Cronograma |                                                                                                                                                                                                                          |              |            |             |          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|----------|
| Categoría  | Descripción                                                                                                                                                                                                              | Fecha Inicio | Fecha Fin  | % Ponderado | % Avance |
| Etapa 1    | Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.                                                                                                                                              | 26-05-2022   | 15-06-2022 | %1,36       | %100     |
| Etapa 1    | Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.                                                                                                                        | 26-05-2022   | 15-06-2022 | %1,36       | %100     |
| Etapa 1    | Elaboración de pliegos de contratación de obra                                                                                                                                                                           | 01-04-2022   | 29-04-2022 | %1,36       | %100     |
| Etapa 1    | Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el Ministerio | 06-08-2022   | 02-09-2022 | %1,36       | %100     |
| Etapa 2    | Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.                                                                                                                                                           | 30-04-2022   | 10-05-2022 | %1,25       | %100     |
| Etapa 2    | Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas                                                                                                                                                                             | 11-05-2022   | 21-05-2022 | %1,25       | %100     |
| Etapa 2    | Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de actas de inicio                                                                                                                               | 24-05-2022   | 13-06-2022 | %1,25       | %100     |
| Etapa 2    | Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría                                                                                                                                            | 11-08-2022   | 25-10-2022 | %1,25       | %0       |
| Etapa 3    | Replanteo de obras                                                                                                                                                                                                       | 26-10-2022   | 11-02-2023 | %3,5        | %100     |
| Etapa 3    | Giro de anticipos                                                                                                                                                                                                        | 12-02-2023   | 13-05-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 3    | Apertura de huecos                                                                                                                                                                                                       | 12-02-2023   | 23-04-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 3    | Suministro e instalación de postes de MT                                                                                                                                                                                 | 12-02-2023   | 23-04-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 3    | Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT                                                                                                                                                        | 14-03-2023   | 23-04-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 3    | Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT                                                                                                                                                                      | 14-03-2023   | 23-04-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 3    | Suministro e instalación de transformadores                                                                                                                                                                              | 14-04-2023   | 02-05-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 3    | Suministro e instalación de protecciones                                                                                                                                                                                 | 14-04-2023   | 02-05-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 3    | Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores                                                                                                                                           | 14-04-2023   | 02-05-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 3    | Apertura de huecos                                                                                                                                                                                                       | 12-02-2023   | 23-04-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 3    | Suministro e instalación de postes secundarios BT                                                                                                                                                                        | 12-02-2023   | 23-04-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 3    | Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT                                                                                                                                           | 14-03-2023   | 23-04-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 3    | Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT                                                                                                                                                                      | 14-03-2023   | 23-04-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 3    | Instalación de puestas a tierra BT                                                                                                                                                                                       | 04-04-2023   | 23-04-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 3    | Suministro e instalación de medidores                                                                                                                                                                                    | 24-04-2023   | 20-05-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 3    | Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas                                                                                                                                                               | 24-04-2023   | 20-05-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 3    | Inspectoría RETIE                                                                                                                                                                                                        | 05-05-2023   | 02-06-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 3    | Acta de recibo de obras                                                                                                                                                                                                  | 21-05-2023   | 06-06-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 3    | Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.                                                                                                                            | 03-06-2023   | 20-06-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 3    | Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO                                                                                                              | 11-02-2023   | 26-02-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 4    | Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.                                                                                                        | 24-06-2023   | 06-07-2023 | %2,5        | %0       |

| Cronograma                                  |                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                      |                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Categoría                                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                               |                                     | Fecha Inicio                                     | Fecha Fin                                                                                                                                                                                                         | % Ponderado                                                                                                                                                                                                                                                                                   | % Avance                            |                                      |                                                                                                                                                                                        |
| Etap 4                                      | Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito                                                                                                   |                                     | 21-06-2023                                       | 31-07-2023                                                                                                                                                                                                        | %2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                          | %0                                  |                                      |                                                                                                                                                                                        |
| Etap 4                                      | Entrega de todos los documentos, soportes y polizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato. |                                     | 26-06-2023                                       | 11-07-2023                                                                                                                                                                                                        | %2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                          | %0                                  |                                      |                                                                                                                                                                                        |
| Etap 4                                      | Finalizacion de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación                                                                                                                                                   |                                     | 26-06-2023                                       | 11-07-2023                                                                                                                                                                                                        | %2,54                                                                                                                                                                                                                                                                                         | %0                                  |                                      |                                                                                                                                                                                        |
| Fecha de terminación del contrato           |                                                                                                                                                                                                                                           | 22-02-2042                          | Fecha para liquidación contrato                  |                                                                                                                                                                                                                   | 21-08-2042                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Termino legal para liquidación      |                                      |                                                                                                                                                                                        |
| Número de otrosíes                          | 2                                                                                                                                                                                                                                         | Suspendido                          | NO                                               | Desde                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                      |                                                                                                                                                                                        |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                  | Hasta                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                      |                                                                                                                                                                                        |
| Resumen trámites jurídicos del contrato     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                      |                                                                                                                                                                                        |
| Consecutivo                                 |                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de modificación               |                                                  | Objeto/detalle                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                      |                                                                                                                                                                                        |
| GGC-491-2022-01                             |                                                                                                                                                                                                                                           | 26-04-2022                          |                                                  | Se modifique el Anexo 1. Proyecto en el sentido de aclarar el Municipio / Departamento de ejecución y el valor por usuario del mismo y se modifique la CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA ? LUGAR DE EJECUCIÓN del Contrato |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                      |                                                                                                                                                                                        |
| GGC-491-2022-02                             |                                                                                                                                                                                                                                           | 18-11-2022                          |                                                  | Se modifica el Anexo No.2 del contrato, correspondiente al Cronograma.                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                      |                                                                                                                                                                                        |
| Número de usuarios contratados              |                                                                                                                                                                                                                                           | Número de usuarios replanteo actual | 0                                                | Número de usuarios energizados                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha acta energización de usuarios |                                      |                                                                                                                                                                                        |
| Avance contrato proyectado                  |                                                                                                                                                                                                                                           | %37,49                              |                                                  | Avance contrato real                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | %22,21                              | Retraso contrato                     | %15,28                                                                                                                                                                                 |
| Avance obra proyectado                      |                                                                                                                                                                                                                                           | %64                                 |                                                  | Avance de obra real                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | %5                                  | Retraso obra                         | %59                                                                                                                                                                                    |
| Ultimo informe Constratista                 | 18-02-2023 - 19-03-2023                                                                                                                                                                                                                   |                                     | Conclusiones Evaluación Técnica - último informe |                                                                                                                                                                                                                   | Se presentó por parte del contratista de obra la carpeta solicitada para poder tramitar el desembolso del anticipo y se está a la espera de la respuesta por parte del operador de red, se estima que se pueda iniciar obra próximamente con el fin de dar desarrollo a la ejecución de obra. |                                     | Acciones a realizar – último informe | Contando con un plan de inversión el anticipo, se espera que una vez realizado el desembolso respectivo poder proceder a la adquisición de materiales destinados a la obra contratada. |
| Pagos Efectuados Al Contrato                |                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                      |                                                                                                                                                                                        |
| Avance Financiero                           |                                                                                                                                                                                                                                           | %50                                 |                                                  | Valor Total del Contrato                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 425.009.529                      | Valor Total Pagado                   | \$ 212.504.764                                                                                                                                                                         |
| Detalle de los pagos efectuados al contrato |                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                      |                                                                                                                                                                                        |
| Fecha                                       |                                                                                                                                                                                                                                           | Número de acta                      |                                                  | Descripción                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor                               |                                      | Estado                                                                                                                                                                                 |
| 29-04-2022                                  |                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                   |                                                  | Primer desembolso a titulo de pago anticipado, recursos vigencia 2022                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 212.504.764                      |                                      | Pagado                                                                                                                                                                                 |
| 24-05-2022                                  |                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                   |                                                  | Segundo desembolso, recursos vigencia 2022                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 42.500.952                       |                                      | Grabado                                                                                                                                                                                |

| Detalle de los pagos efectuados al contrato                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                           |                             |                  |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| Fecha                                                                                                                                                                                                                                                                         | Número de acta    | Descripción                               |                             | Valor            | Estado                                              |
| 30-06-2022                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                 | Tercer desembolso, recursos vigencia 2022 |                             | \$ 85.001.905    | Grabado                                             |
| 21-09-2022                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                 | Cuarto desembolso, recursos vigencia 2022 |                             | \$ 42.500.952    | Grabado                                             |
| 20-10-2022                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                 | Quinto desembolso, recursos vigencia 2022 |                             | \$ 21.250.476    | Grabado                                             |
| 21-12-2022                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6                 | Sexto desembolso, recursos vigencia 2022  |                             | \$ 21.250.480    | Grabado                                             |
| Lista de Remuneraciones                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                           |                             |                  |                                                     |
| Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                           | Valor                       |                  |                                                     |
| Valor Total de Remuneraciones                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                           |                             |                  |                                                     |
| Reuniones realizadas                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                           | Visitas de campo realizadas |                  |                                                     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                           | 0                           |                  |                                                     |
| Observaciones Apoyo Técnico                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                           |                             |                  |                                                     |
| Comentario                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora                  | Alarma                      | Nombre Documento | Tipo de Documento                                   |
| Si se logra tramitar a tiempo el desembolso, se logrará cumplir con las actividades del cronograma de obra y así evitar retrasos indeseados. La interventoría debe prorrogar el contrato que tiene con el operador de red ya que se encuentra muy próximo a vencer.           | 24-03-2023        |                                           | Alarma Activa               |                  | ACTA<br>CARACTERISTICAS<br>TECNICAS<br>GARANTIZADAS |
| Con el fin de cumplir con los plazos contractuales de vital importancia que todo lo referente a trámites contractuales al interior del operador de red y contratista se resuelva a la mayor brevedad y así poder dar inicio al desarrollo de obra en sitio.                   | 26-02-2023        |                                           | Alarma Activa               |                  | ACTA<br>CARACTERISTICAS<br>TECNICAS<br>GARANTIZADAS |
| Se reitera la necesidad de lograr un acuerdo a la mayor brevedad en el tema de precios de las unidades constructivas y así proceder con las demás actividades del proyecto para cumplir con el cronograma de obra.                                                            | 21-01-2023        |                                           | Alarma Apagada              |                  | ACTA<br>CARACTERISTICAS<br>TECNICAS<br>GARANTIZADAS |
| Para este proyecto es importante llegar a un acuerdo respecto al reajuste de precios solicitados el contratista de obra aclarando que este debe presentar los debidos soportes ante el operador de red.<br>Es necesario iniciar obra a la mayor brevedad para evitar atrasos. | 29-12-2022        |                                           | Alarma Apagada              |                  | ACTA<br>CARACTERISTICAS<br>TECNICAS<br>GARANTIZADAS |
| Se espera que este proyecto logre ser ejecutado dentro de los plazos del cronograma, pero se advierte de que de no acelerar las actividades propias de la etapa tres, se podría perder la ampliación de plazos logrados a través de la solicitud de otrosí.                   | 05-12-2022        |                                           | Alarma Apagada              |                  | ACTA<br>CARACTERISTICAS<br>TECNICAS<br>GARANTIZADAS |
| Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato                                                                                                                                                                                                |                   |                                           |                             |                  |                                                     |
| Comentario                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora                  | Alarma                      | Nombre Documento | Tipo de Documento                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                           |                             |                  |                                                     |

| Novedades       |             |       |       |                       |                |
|-----------------|-------------|-------|-------|-----------------------|----------------|
| Tipo de Novedad | Descripción | Fecha | Valor | Entidad que Investiga | Documento Tipo |