

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                      |                                                                                                                           |            |                            |                                                                                        |                             |                                                                                                        |                                  |                            |                         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
|  <b>MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                      | <b>DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b><br><b>INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO</b><br><b>CONTRATO EN EJECUCIÓN</b> |            |                            |                                                                                        |                             | <br><b>AvanzaME</b> |                                  |                            |                         |  |
| <b>Fondo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PRONE                                                                                                     | <b>Contrato</b>      | GGC-502-2022                                                                                                              |            | <b>Etapas</b>              | En ejecución                                                                           | <b>Fecha Informe</b>        | 27-03-2023                                                                                             |                                  | <b>Periodo Informe</b>     | 18-02-2023 - 19-03-2023 |  |
| <b>Departamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | La Guajira                                                                                                | <b>Municipio</b>     | Uribia                                                                                                                    |            | <b>Comité</b>              | CAPRONE                                                                                | <b>Número acta</b>          | 33                                                                                                     |                                  | <b>Número de proyectos</b> | 3                       |  |
| <b>Contratista</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AIR - E S.A.S. E.S.P.                                                                                     | <b>Apoyo técnico</b> | Jhon Faber Romero Roncancio                                                                                               |            | <b>Apoyo Jurídico</b>      | Ana María Ospino Escobar                                                               |                             | <b>Supervisor</b>                                                                                      | Cristian Andrés Díaz Duran       |                            |                         |  |
| <b>Interventor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                      | <b>Fiducia</b>                                                                                                            |            |                            |                                                                                        | <b>Encargo Fiduciario</b>   |                                                                                                        |                                  |                            |                         |  |
| <b>Objeto del Contrato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                      |                                                                                                                           |            |                            |                                                                                        |                             |                                                                                                        |                                  |                            |                         |  |
| Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución de los proyectos (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO POLIDEPORTIVO, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO FLORIDA, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ETNIA WAYUU), los cuales serán ejecutados por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y financiados con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE. |                                                                                                           |                      |                                                                                                                           |            |                            |                                                                                        |                             |                                                                                                        |                                  |                            |                         |  |
| <b>Alcance del Contrato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                      |                                                                                                                           |            |                            |                                                                                        |                             |                                                                                                        |                                  |                            |                         |  |
| NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ETNIA WAYUU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                      |                                                                                                                           |            |                            |                                                                                        |                             |                                                                                                        |                                  |                            |                         |  |
| <b>Pólizas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                      |                                                                                                                           |            |                            |                                                                                        |                             |                                                                                                        |                                  |                            |                         |  |
| <b>Tipo de Garantía</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Número de Póliza</b>                                                                                   |                      | <b>Valor Asegurado</b>                                                                                                    |            | <b>Fecha de aprobación</b> |                                                                                        | <b>Fecha de vencimiento</b> |                                                                                                        | <b>Entidad Aseguradora</b>       |                            |                         |  |
| CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BQ-100050707                                                                                              |                      | \$ 315.300.233                                                                                                            |            | 18-02-2022                 |                                                                                        | 28-01-2024                  |                                                                                                        | Compañía Mundial de Seguros S.A. |                            |                         |  |
| PAGO ANTICIPADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BQ-100050707                                                                                              |                      | \$ 788.250.580                                                                                                            |            | 18-02-2022                 |                                                                                        | 28-01-2024                  |                                                                                                        | Compañía Mundial de Seguros S.A. |                            |                         |  |
| CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BQ-100050707                                                                                              |                      | \$ 315.300.233                                                                                                            |            | 18-02-2022                 |                                                                                        | 28-01-2024                  |                                                                                                        | Compañía Mundial de Seguros S.A. |                            |                         |  |
| PAGO ANTICIPADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BQ-100050707                                                                                              |                      | \$ 788.250.580                                                                                                            |            | 18-02-2022                 |                                                                                        | 28-01-2024                  |                                                                                                        | Compañía Mundial de Seguros S.A. |                            |                         |  |
| <b>Fecha de suscripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23-02-2022                                                                                                |                      | <b>Fecha acta de inicio</b>                                                                                               | 23-02-2022 |                            | <b>Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación</b> |                             |                                                                                                        |                                  | 02-02-2024                 |                         |  |
| <b>Cronograma</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                      |                                                                                                                           |            |                            |                                                                                        |                             |                                                                                                        |                                  |                            |                         |  |
| <b>Categoría</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Descripción</b>                                                                                        |                      |                                                                                                                           |            | <b>Fecha Inicio</b>        | <b>Fecha Fin</b>                                                                       | <b>% Ponderado</b>          |                                                                                                        | <b>% Avance</b>                  |                            |                         |  |
| Etapas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Suscripción del Encargo Fiduciario.                                                                       |                      |                                                                                                                           |            | 23-02-2022                 | 10-03-2022                                                                             | %1,36                       |                                                                                                        | %100                             |                            |                         |  |
| Etapas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Elaboración de pliegos de contratación de interventoría                                                   |                      |                                                                                                                           |            | 10-03-2022                 | 30-03-2022                                                                             | %1,36                       |                                                                                                        | %100                             |                            |                         |  |
| Etapas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría |                      |                                                                                                                           |            | 31-03-2022                 | 20-04-2022                                                                             | %1,36                       |                                                                                                        | %100                             |                            |                         |  |
| Etapas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de interventoría                                |                      |                                                                                                                           |            | 21-04-2022                 | 03-05-2022                                                                             | %1,36                       |                                                                                                        | %100                             |                            |                         |  |
| Etapas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Suscripción del contrato de interventoría y suscripción del acta de inicio                                |                      |                                                                                                                           |            | 04-05-2022                 | 25-05-2022                                                                             | %1,36                       |                                                                                                        | %100                             |                            |                         |  |
| Etapas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Revisión y aceptación de diseños esepificaciones y presupuesto.                                           |                      |                                                                                                                           |            | 26-05-2022                 | 15-06-2022                                                                             | %1,36                       |                                                                                                        | %100                             |                            |                         |  |
| Etapas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Realización de socialización y verificación de usuarios.                                                  |                      |                                                                                                                           |            | 26-05-2022                 | 15-06-2022                                                                             | %1,36                       |                                                                                                        | %100                             |                            |                         |  |
| Etapas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.                               |                      |                                                                                                                           |            | 26-05-2022                 | 15-06-2022                                                                             | %1,36                       |                                                                                                        | %100                             |                            |                         |  |

| Cronograma |                                                                                                                                                                                                                          |              |            |             |          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|----------|
| Categoría  | Descripción                                                                                                                                                                                                              | Fecha Inicio | Fecha Fin  | % Ponderado | % Avance |
| Etapa 1    | Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.                                                                                                                        | 26-05-2022   | 15-06-2022 | %1,36       | %100     |
| Etapa 1    | Elaboración de pliegos de contratación de obra                                                                                                                                                                           | 01-04-2022   | 29-04-2022 | %1,36       | %100     |
| Etapa 1    | Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el Ministerio | 06-08-2022   | 02-09-2022 | %1,36       | %100     |
| Etapa 2    | Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.                                                                                                                                                           | 30-04-2022   | 10-05-2022 | %1,25       | %100     |
| Etapa 2    | Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas                                                                                                                                                                             | 11-05-2022   | 21-05-2022 | %1,25       | %0       |
| Etapa 2    | Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de actas de inicio                                                                                                                               | 24-05-2022   | 13-06-2022 | %1,25       | %0       |
| Etapa 2    | Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría                                                                                                                                            | 11-08-2022   | 22-04-2023 | %1,25       | %0       |
| Etapa 3    | Replanteo de obras                                                                                                                                                                                                       | 23-04-2023   | 16-08-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 3    | Giro de anticipos                                                                                                                                                                                                        | 17-08-2023   | 15-11-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 3    | Apertura de huecos                                                                                                                                                                                                       | 17-08-2023   | 26-10-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 3    | Suministro e instalación de postes de MT                                                                                                                                                                                 | 17-08-2023   | 26-10-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 3    | Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT                                                                                                                                                        | 16-09-2023   | 26-10-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 3    | Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT                                                                                                                                                                      | 16-09-2023   | 26-10-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 3    | Suministro e instalación de transformadores                                                                                                                                                                              | 17-10-2023   | 04-11-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 3    | Suministro e instalación de protecciones                                                                                                                                                                                 | 17-10-2023   | 04-11-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 3    | Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores                                                                                                                                           | 17-10-2023   | 04-11-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 3    | Apertura de huecos                                                                                                                                                                                                       | 17-08-2023   | 26-10-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 3    | Suministro e instalación de postes secundarios BT                                                                                                                                                                        | 17-08-2023   | 26-10-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 3    | Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT                                                                                                                                           | 16-09-2023   | 26-10-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 3    | Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT                                                                                                                                                                      | 16-09-2023   | 26-10-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 3    | Instalación de puestas a tierra BT                                                                                                                                                                                       | 07-10-2023   | 26-10-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 3    | Suministro e instalación de medidores                                                                                                                                                                                    | 27-10-2023   | 22-11-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 3    | Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas                                                                                                                                                               | 27-10-2023   | 22-11-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 3    | Inspectoría RETIE                                                                                                                                                                                                        | 07-11-2023   | 05-12-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 3    | Acta de recibo de obras                                                                                                                                                                                                  | 23-11-2023   | 09-12-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 3    | Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.                                                                                                                            | 06-12-2023   | 23-12-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 3    | Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO                                                                                                              | 16-08-2023   | 31-08-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 4    | Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.                                                                                                        | 27-12-2023   | 08-01-2024 | %2,5        | %0       |

| Cronograma                                  |                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                     |                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Categoría                                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                               |                         | Fecha Inicio                        | Fecha Fin                                                                                                   | % Ponderado | % Avance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |
| Etap 4                                      | Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito                                                                                                   |                         | 24-12-2023                          | 02-02-2024                                                                                                  | %2,5        | %0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |
| Etap 4                                      | Entrega de todos los documentos, soportes y polizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato. |                         | 29-12-2023                          | 13-01-2024                                                                                                  | %2,5        | %0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |
| Etap 4                                      | Finalizacion de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación                                                                                                                                                   |                         | 29-12-2023                          | 13-01-2024                                                                                                  | %2,54       | %0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |
| Fecha de terminación del contrato           |                                                                                                                                                                                                                                           | 22-02-2042              | Fecha para liquidación contrato     |                                                                                                             | 21-08-2042  | Termino legal para liquidación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |
| Número de otrosíes                          | 2                                                                                                                                                                                                                                         | Suspendido              | NO                                  | Desde                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                     | Hasta                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |
| Resumen trámites jurídicos del contrato     |                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                     |                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |
| Consecutivo                                 |                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de modificación   |                                     | Objeto/detalle                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |
| GGC-502-2022-01                             |                                                                                                                                                                                                                                           | 20-04-2022              |                                     | Se hace necesario realizar la modificación de la CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA ? LUGAR DE EJECUCIÓN del Contrato |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |
| GGC-502-2022-02                             |                                                                                                                                                                                                                                           | 18-11-2022              |                                     | Se modifica el Anexo No.2 del contrato, correspondiente al Cronograma.                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |
| Número de usuarios contratados              |                                                                                                                                                                                                                                           |                         | Número de usuarios replanteo actual |                                                                                                             | 0           | Número de usuarios energizados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                     |                                                                                                             | 0           | Fecha acta energización de usuarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |
| Avance contrato proyectado                  |                                                                                                                                                                                                                                           | % 19,79                 |                                     | Avance contrato real                                                                                        |             | % 16,21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Retraso contrato                     |
| Avance obra proyectado                      |                                                                                                                                                                                                                                           | % -11                   |                                     | Avance de obra real                                                                                         |             | % 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Retraso obra                         |
| Ultimo informe Constratista                 |                                                                                                                                                                                                                                           | 18-02-2023 - 19-03-2023 |                                     | Conclusiones Evaluación Técnica - último informe                                                            |             | Actualmente no se ha seleccionado el contratista de obra por parte del operador de red, lo que traerá atrasos indeseados. También se encuentra muy próximo el vencimiento del contrato de interventoría situación que debe mejorarse. En este período no se realizaron trabajos en terreno.                                                                                                                                                                              | Acciones a realizar – último informe |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                     |                                                                                                             |             | Con el fin de que exista una mayor cantidad de oferentes interesados se sugiere que el operador de red realice un ajuste a los precios que hacen parte del contrato de obra a ejecutar. Si se continúa con la demora en la selección del contratista de obra, será necesario que el operador de red solicite al ministerio la ampliación de plazos en las actividades o la suspensión del contrato pues se está consumiendo el tiempo que pertenece a otras actividades. |                                      |
| Pagos Efectuados Al Contrato                |                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                     |                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |
| Avance Financiero                           |                                                                                                                                                                                                                                           | %50                     |                                     | Valor Total del Contrato                                                                                    |             | \$ 1.576.501.165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor Total Pagado                   |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                     |                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 788.250.580                       |
| Detalle de los pagos efectuados al contrato |                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                     |                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |
| Fecha                                       |                                                                                                                                                                                                                                           | Número de acta          |                                     | Descripción                                                                                                 |             | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |
| 25-04-2022                                  |                                                                                                                                                                                                                                           | 1                       |                                     | Primer desembolso a titulo de pago anticipado, recursos vigencia 2022                                       |             | \$ 788.250.580                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                     |                                                                                                             |             | Pagado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |

| Detalle de los pagos efectuados al contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                           |                             |                  |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------|
| Fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Número de acta    | Descripción                               | Valor                       | Estado           |                                            |
| 14-06-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                 | Segundo desembolso, recurso vigencia 2022 | \$ 157.650.115              | Grabado          |                                            |
| 28-07-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                 | Tercer desembolso, recursos vigencia 2022 | \$ 315.300.231              | Grabado          |                                            |
| 07-09-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                 | Cuarto desembolso, recursos vigencia 2022 | \$ 157.650.115              | Grabado          |                                            |
| 26-10-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                 | Quinto desembolso, recursos vigencia 2022 | \$ 78.825.057               | Grabado          |                                            |
| 30-11-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                 | Sexto desembolso, recursos vigencia 2022  | \$ 78.825.067               | Grabado          |                                            |
| Lista de Remuneraciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                           |                             |                  |                                            |
| Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                           | Valor                       |                  |                                            |
| Valor Total de Remuneraciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                           |                             |                  |                                            |
| Reuniones realizadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                           | Visitas de campo realizadas |                  |                                            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                           | 0                           |                  |                                            |
| Observaciones Apoyo Técnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                           |                             |                  |                                            |
| Comentario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora                  | Alarma                      | Nombre Documento | Tipo de Documento                          |
| De no adjudicarse pronto la ejecución de obra será necesario adelantar trámites tales como ampliación de tiempo o suspensión del contrato por parte del Operador de red ante el Ministerio de Minas y Energía. Igualmente es necesario que el Interventor logre prorrogar el contrato que tiene con el operador de red ya que se encuentra muy próximo a vencer. | 24-03-2023        |                                           | Alarma Activa               |                  | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Con el proceso de selección en marcha se aspira a que a la mayor brevedad se seleccione el contratista encargado de ejecutar la obra en sitio y de esta manera evitar atrasos para el inicio de actividades de acuerdo al cronograma de obra establecido.                                                                                                        | 26-02-2023        |                                           | Alarma Activa               |                  | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Sí se logra adjudicar prontamente el contrato de ejecución de obra, se podrán desarrollar las actividades siguientes del cronograma con el fin de que se minimicen en la medida de lo posible los retrasos que se presentan durante el trámite de legalización y que generalmente toman más tiempo del presupuestado.                                            | 22-01-2023        |                                           | Alarma Apagada              |                  | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Es necesario que el operador de red en su tercer proceso de selección escoja su contratista de obra, pues de esta forma es factible cumplir con el cronograma de la obra, de lo contrario se presentarán atrasos innecesarios.                                                                                                                                   | 29-12-2022        |                                           | Alarma Apagada              |                  | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

| Observaciones Apoyo Técnico                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                          |                |                  |                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| Comentario                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora | Alarma         | Nombre Documento | Tipo de Documento                                   |                |
| Este contrato se encuentra sin adjudicar, con el fin de aprovechar los tiempos ampliados obtenidos mediante solicitud de otrosí, se hace necesario acelerar la selección del contratista de obra y de esta manera respetar los plazos que se encuentran en el cronograma vigente. | 06-12-2022        |                          | Alarma Apagada |                  | ACTA<br>CARACTERISTICAS<br>TECNICAS<br>GARANTIZADAS |                |
| Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato                                                                                                                                                                                                    |                   |                          |                |                  |                                                     |                |
| Comentario                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora | Alarma         | Nombre Documento | Tipo de Documento                                   |                |
| Novedades                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                          |                |                  |                                                     |                |
| Tipo de Novedad                                                                                                                                                                                                                                                                   | Descripción       |                          | Fecha          | Valor            | Entidad que Investiga                               | Documento Tipo |