

CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
NIT. 901.648.319-4

Santiago de Cali, 17 de julio de 2023.

CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-Cons055-2023

Señores:
CONSORCIO INTERGUACARÍ
Atención: Ing. Eduardo Cárdenas R.
Representante Legal
Interventoría
Cali - Valle del Cauca

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA 2000.13.05.003-2022

"EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA"

ASUNTO: Solicitud suspensión del contrato.

Cordial saludo,

Como es de su conocimiento, durante la ejecución del contrato se vienen presentado situaciones externas y totalmente ajenas a nuestra gestión, las cuales han afectado la programación de la obra y el flujo económico de la misma, a la fecha se presentan las siguientes condiciones:

1. Permiso de aprovechamiento forestal Bocatoma: CVC envía respuesta el 10 de abril de 2023 notificando que esta solicitud debe ser radicada por el Municipio de Ginebra. Se encuentra pendiente por parte de la Alcaldía de Ginebra la gestión de este permiso. Esta autorización previa se requiere para la construcción de la bocatoma, desarenador y macromedidor.
2. Construcción bocatoma, desarenador, macromedidor e instalación de tuberías de conducción: desde el inicio de las socializaciones del proyecto se ha tenido inconvenientes con la comunidad del sector de Puente Rojo (Municipio de Guacarí), aumentando con el tiempo la problemática social, esta situación ha impedido la ejecución de labores topográficas, recorridos y demás verificaciones necesarias para llevar a cabo en los tramos de instalación de las tuberías de conducción, como también en el área de construcción de la bocatoma, desarenador y macromedidor. A partir del día 20 de abril del presente año, la comunidad del sector de Puente Rojo en las primeras horas de la mañana, se presentó en el frente de trabajo de instalación de tubería PEAD de diámetro 14" del tramo 3 (Cadica a PTAP Guacarí), impidiendo la ejecución de las actividades. Hicieron presencia de manera hostil, manifestando dañar la tubería que se encontraba en sitio. Desde esta fecha y hasta el momento han impedido todo tipo de actividad en las áreas de intervención de la bocatoma y tuberías de conducción (Bocatoma-Cadica, Cadica-PTAP Ginebra y Cadica-PTAP Guacarí), adicionalmente han solicitado una modificación del sitio de ubicación de la bocatoma. Solicitud que incide en las condiciones del diseño del proyecto. Por tal razón, no se ha podido avanzar en el desarrollo de estas actividades del contrato.

Carrera 100 B # 11A-19 Torre Pance, Oficina 501-502
Tel: 602- 4837200 – Centro Empresarial HOLGUINES TRADE CENTER
Santiago de Cali – Valle del Cauca Correo: leyvabc1976@hotmail.com

ed

CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
NIT. 901.648.319-4

3. Pendientes del diseñador: a la fecha aún se encuentra pendiente entrega de planos en formato Autocad, detalles de diseño y aclaración de especificaciones por parte del diseñador, al igual que la mesa técnica solicitada. Esta información es de gran importancia tanto para el desarrollo de las obras como para la proyección del balance presupuestal actualizado.
4. Tanque de almacenamiento PTAP Guacarí: en el momento de realizar la visita técnica para programación de las actividades, se observó que este tanque se encuentra construido. Obra ejecutada por Acuavalle, por lo tanto, la entidad propone modificar la inversión correspondiente a este capítulo en actividades de optimización en las PTAPS de Guacarí y Ginebra.
5. Tanque de almacenamiento PTAP Ginebra: los planos de diseño de esta estructura no cuentan con las cotas necesarias, aunque se solicitaron al diseñador no fueron entregadas, por tal motivo y con el fin de verificar las cotas de excavación y de corona, se realiza un chequeo hidráulico con base en las cotas de las tuberías de conexión existentes, encontrando que la capacidad del tanque diseñado no cumple de acuerdo con el perfil hidráulico, perdiendo así la mitad de la capacidad. Por tal motivo, no es posible la construcción de este tanque con el diseño original. Se expone esta situación a la interventoría y la entidad contratante, a la espera de una definición.
6. Intervenciones en las PTAPS de Ginebra y Guacarí: De acuerdo con la propuesta técnica realizada por Acuavalle para las intervenciones de optimización en las PTAPS de Guacarí y Ginebra, se requiere un balance presupuestal, aprobación y legalización de los ítems nuevos a ejecutar por parte de la interventoría y entidad contratante. Actividad que se encuentra en proceso.
7. Permiso de intervención instalación tubería diámetro 10": para la instalación de la tubería de llegada a la PTAP de Ginebra en el tramo de servidumbre de la señora Blum, se encuentra pendiente la ejecución de algunos compromisos previamente pactados por Acuavalle, los cuales a la fecha no han sido ejecutados, por lo tanto, la propietaria no autoriza la intervención hasta no sea resuelto este pendiente.

Por lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta que a la fecha las circunstancias mencionadas que se han presentado se encuentran pendientes por definir, por lo tanto, solicitamos realizar la suspensión de la ejecución del contrato por un período de dos (2) meses o hasta que se puedan llevar acabo las correspondientes actividades en él establecidas.

Atentamente,


CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL
Representante Legal
CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

c.c. Archivo
Ing. Eduardo Cárdenas - Consorcio Interguacarí (Interventor)

Carrera 100 B # 11A-19 Torre Pance, Oficina 501-502
Tel: 602- 4837200 - Centro Empresarial HOLGUINES TRADE CENTER
Santiago de Cali - Valle del Cauca **Correo: leyvabc1976@hotmail.com**