

	<div>INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR</div> <div>(Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)</div>										Código: GC-FT-65	
											Versión: 3	
											Página: 1 de 1	
											Vigente Desde: 23/11/2021	
1. Datos generales												
Número del Contrato o Convenio		Fondiger-172-2022					Fecha suscripción contrato o convenio::			27 de mayo de 2022		
Tipo de contrato		Interventoría					Nombre o Razón Social del Contratista:			TORRES ING SAS		
Plazo de Ejecución (meses)		7,5 Meses					Número de Cédula o NIT:			900.335.343-4		
Periodo del Informe:		2	10	2022	al	1	11	2022	Nombre del Representante Legal: (Quien en tenga la facultad en el periodo)			JOSE RUBEN TORRES CAMARGO
Interventor (si Aplica)		N/A					Número de Cédula o NIT: Nombre del Representante Legal: (Quien en tenga la facultad en el periodo)			C.C 91.492.804 Bucarmanga- Santander		
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)		PILAR DEL ROCÍO GARCÍA GARCÍA SUBDIRECTORA DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO. (02 -09 de octubre de 2022 y 01 de noviembre de 2022)					Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)			N/A		
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER (según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica		JESUS GABRIEL DELGADO SEQUEDA SUBDIRECTOR (E) DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO. (10 a 31 de octubre de 2022)					Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)			N/A		
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER		Contratista										
Objeto Contractual:												
Interventoría técnica, administrativa y financiera para la elaboración de estudios, diseños y planteamiento de alternativas de reducción del riesgo por movimientos en masa en sitios de intervención prioritaria en la ciudad de Bogotá D.C.												
2. Información presupuestal y plazo de ejecución												
Valor Inicial del contrato/convenio	\$ 111.963.192	Aporte IDIGER	Valor CDP	N/A	Número CDP	N/A	Fecha CDP	N/A	Fuente de Recursos			
			Valor RP		Número RP	N/A	Fecha RP	N/A				
Plazo Inicial de Ejecución (meses)	5	Aporte FONDIGER	Valor CDP	100.000.000 11.963.200	Número CDP	2621 2830	Fecha CDP	07/12/2021 25/01/2022	Fuente de Recursos	Fortalecer el conocimiento del riesgo de desastres y del cambio climático y sus efectos		
			Valor RP	100.000.000 11.963.192	Número RP	8068 8069	Fecha RP	2/06/2022				
		Valor Total	\$ 111.963.192									
		Aporte Cooperante/Parte Conviniente (Dinero/Especie) Según Aplique	N/A			Descripción						
		Valor Total	\$ 111.963.192									
2.1 Adiciones y Prórrogas												
Valor Adición No. 1 del contrato/convenio	\$ 54.729.793	Aporte IDIGER	Valor CDP	N/A	Número CDP	N/A	Fecha CDP	N/A	Fuente de Recursos	N/A		
			Valor RP	N/A	Número RP	N/A	Fecha RP	N/A				
Cantidad de meses de prórroga 1	2,5	Aporte FONDIGER	Valor CDP	\$ 55.947.174	Número CDP	3086	Fecha CDP	5/10/2022	Fuente de Recursos	Fortalecer el conocimiento del riesgo de desastres y del cambio climático y sus efectos		
			Valor RP	\$ 54.723.793	Número RP	8641	Fecha RP	1/11/2022				
		Subtotal	\$ 54.723.793									
		Valor Total (Inicial + Adición 1)	\$ 166.686.985									
Cantidad Total de meses (Total plazo de ejecución)	7,5	Aporte Cooperante/Parte Conviniente (Dinero/Especie) Según Aplique				Descripción						
		Valor Total									\$ 166.686.985	
Si tiene mas de dos adiciones y prórrogas inserte las casillas necesarias												
2.2 Disminuciones (Cuando Aplique)												
Fecha Documento Disminución:		N/A			Valor disminución :		N/A					
Descripción del motivo de la disminución												
NOVEDADES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL												

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

	<div>INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR</div> <div>(Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)</div>										Código: GC-FT-65	
											Versión: 3	
											Página: 1 de 1	
											Vigente Desde: 23/11/2021	
1. Datos generales												
Número del Contrato o Convenio		Fondiger-172-2022					Fecha suscripción contrato o convenio::			27 de mayo de 2022		
Tipo de contrato		Interventoría					Nombre o Razón Social del Contratista:			TORRES ING SAS		
Plazo de Ejecución (meses)		7,5 Meses					Número de Cédula o NIT:			900.335.343-4		
Periodo del Informe:		2	10	2022	al	1	11	2022	Nombre del Representante Legal: (Quien en tenga la facultad en el periodo)			JOSE RUBEN TORRES CAMARGO
Interventor (si Aplica)		N/A					Número de Cédula o NIT: Nombre del Representante Legal: (Quien en tenga la facultad en el periodo)			C.C 91.492.804 Bucarmanga- Santander		
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)		PILAR DEL ROCÍO GARCÍA GARCÍA SUBDIRECTORA DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO. (02 -09 de octubre de 2022 y 01 de noviembre de 2022)					Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)			N/A		
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER (según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica		JESUS GABRIEL DELGADO SEQUEDA SUBDIRECTOR (E) DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO. (10 a 31 de octubre de 2022)					Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)			N/A		
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER		Contratista										
Objeto Contractual:												
Interventoría técnica, administrativa y financiera para la elaboración de estudios, diseños y planteamiento de alternativas de reducción del riesgo por movimientos en masa en sitios de intervención prioritaria en la ciudad de Bogotá D.C.												
2.3 VALOR TOTAL Y PLAZO TOTAL MAS MODIFICACIONES												
Cantidad de Adiciones (Sume la cantidad de adiciones realizadas)		0		Valor Total de Contrato/Convenio (Valor Inicial + Valor total de las Adiciones)			\$ 166.686.985		Plazo Total de Ejecución (Cantidad de meses inicial + Cantidad de mese prórrogas)		7,5	
2.4. Anticipo (Si Aplica)												
Valor Anticipo (Si Aplica)		N/A			Porcentaje de Amortización (Si Aplica)		N/A		Fecha Pago del Anticipo		ddmmaaa	
3. Información relacionada con la contratación derivada												
NO APLICA POR SER CONTRATO DE INTERVENTORÍA CONTRATADO DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD.												
4. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor												
Periodo certificado		Fecha de certificación			Valor pagado			Observaciones				
02-08-2022 a 01-09-2022		07 de octubre de 2022			11.196.319			Correspondiente al informe N° 3 de interventoría				
5. Pagos Efectuados												
Número de pago/desembolso		Valor de desembolso (SEGÚN FORMA PACTADA)		Fecha y número de la orden de pago correspondiente			Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)					
3		11.196.319		OP19775 - 14 de octubre de 2022								
TOTALES												
6. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)												
Fecha Descuento/Liberación/Reducción			Valor Descuento/Liberación/Reducción			Concepto Descuento/Liberación/Reducción						
						No se ha generado a la fecha						
TOTAL												
7. Reintegros efectuados (si aplica)												
Fecha reintegro		Valor reintegro		Comprobante reintegro		Concepto reintegro						
N/A		N/A		N/A		N/A						
8. Garantías												
Amparos		Compañía aseguradora		No. de póliza		Vigencia						
						Desde (Día/ mes/ año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año)	Valor del amparo			
Cumplimiento del contrato		Segurso del estado		96-40-101060961		27/05/2022	2/11/2023	17/06/2022	22.392.639			
Pago de Salarios						27/05/2022	2/11/2025	17/06/2022	5.598.160			
Calidad de servicio						27/05/2022	2/11/2025	17/06/2022	22.392.639			
Responsabilidad Civil Extracontractual						27/05/2022	2/11/2022	17/06/2022	200.000.000			
Polizas para inicio del contrato												
Amparos		Compañía aseguradora		No. de póliza		Vigencia						
						Desde (Día/ mes/ año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año)	Valor del amparo			
Cumplimiento del contrato		Segurso del estado		96-40-101060961		6/02/2022	2/11/2023	17/06/2022	22.392.639			
Pago de Salarios						6/02/2022	2/11/2025	17/06/2022	5.598.160			
Calidad de servicio						6/02/2022	2/11/2025	17/06/2022	22.392.639			
Responsabilidad Civil Extracontractual						6/02/2022	2/11/2022	17/06/2022	200.000.000			

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

