

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN			
	Código:	SDS-CON-FT-071	Versión:	

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

INFORME TRIMESTRAL PARCIAL DE SUPERVISIÓN DE AVANCE Y EJECUCIÓN DEL CONVENIO

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2806257 de 2021 SUSCRITO CON LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE

PERIODO DEL INFORME:

Desde: 01-04-2023

Hasta: 30-06-2023

1. GENERALIDADES:

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

CONTRATISTA: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. – NIT 900958564-9

OBJETO DEL CONVENIO: Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto *“Adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de urgencias, hospitalarios, quirúrgicos y de apoyo diagnóstico y terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud el Tunal”*.

VALOR INICIAL DEL CONVENIO: Cien mil noventa y dos millones novecientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos pesos (\$100.092.959.400) M/CTE.

PLAZO INICIAL: Cuarenta y tres (43) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN			
	Código:	SDS-CON-FT-071	Versión:	

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

SUPERVISOR

ACTUAL: Jorge Emilio Mercado González – Asesor de despacho.
PERIODO DE SUPERVISIÓN: Desde el 13/04/2022.

SUPERVISOR ANTERIOR

Adriana María Ceballos Calle – Directora de Infraestructura y tecnología.
PERIODO DE SUPERVISIÓN: desde el 01/04/2022 al 12/04/2022

NOVEDADES CONTRACTUALES:

N.A.

FECHA DE INICIO:

13 de septiembre del 2021

FECHA DE TERMINACIÓN:

12 de abril de 2025

PLAZO FINAL:

Cuarenta y tres (43) meses

VALOR FINAL:

Ciento dos mil seiscientos sesenta y siete millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ciento treinta y un pesos (\$102.667.444.131) M/CTE.

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES GENERALES: Se está dando cumplimiento de las mismas.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO.																																			
OBLIGACIONES (Las estipuladas en la minuta del contrato)	AVANCE ACTIVIDADES (Desarrolladas en el periodo objeto del informe - referente a la obligación)	EVIDENCIAS O SOPORTE (Con respecto a la actividad desarrollada y donde reposan)																																	
1. Incorporar los recursos recibidos del FFDS realizando todos los trámites administrativos, financieros y logísticos que permitan ejecutar las fases precontractual, contractual y post-contractual para el desarrollo del proyecto.	Que la Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud ha realizado los siguientes giros al convenio a corte del presente informe: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th><th>Planilla</th><th>Valor</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28/09/2021</td><td>110217</td><td>\$23.610.024.440</td></tr> <tr> <td>15/06/2022</td><td>205269</td><td>\$6.487.805.450</td></tr> <tr> <td>15/06/2022</td><td>205268</td><td>\$56.955.328.560</td></tr> <tr> <td>14/12/2022</td><td>225077</td><td>\$1.708.659.857</td></tr> <tr> <td>14/12/2022</td><td>225078</td><td>\$194.634.165</td></tr> <tr> <td>14/12/2022</td><td>225079</td><td>\$800</td></tr> <tr> <td>14/12/2022</td><td>225076</td><td>\$1.662.209.309</td></tr> <tr> <td>25/04/2023</td><td>301684</td><td>\$12.048.781.000</td></tr> <tr> <td>25/04/2023</td><td>301685</td><td>\$550</td></tr> <tr> <td>Total</td><td></td><td>\$ 102.667.444.131</td></tr> </tbody> </table> En los informes mensuales, la Subred establece que:	Fecha	Planilla	Valor	28/09/2021	110217	\$23.610.024.440	15/06/2022	205269	\$6.487.805.450	15/06/2022	205268	\$56.955.328.560	14/12/2022	225077	\$1.708.659.857	14/12/2022	225078	\$194.634.165	14/12/2022	225079	\$800	14/12/2022	225076	\$1.662.209.309	25/04/2023	301684	\$12.048.781.000	25/04/2023	301685	\$550	Total		\$ 102.667.444.131	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/PublicTendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de abril, mayo y junio del 2023 presentados por la Subred.
Fecha	Planilla	Valor																																	
28/09/2021	110217	\$23.610.024.440																																	
15/06/2022	205269	\$6.487.805.450																																	
15/06/2022	205268	\$56.955.328.560																																	
14/12/2022	225077	\$1.708.659.857																																	
14/12/2022	225078	\$194.634.165																																	
14/12/2022	225079	\$800																																	
14/12/2022	225076	\$1.662.209.309																																	
25/04/2023	301684	\$12.048.781.000																																	
25/04/2023	301685	\$550																																	
Total		\$ 102.667.444.131																																	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN			
	Código:	SDS-CON-FT-071	Versión:	4

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

	El 30 de noviembre de 2021, el CONFIS Distrital en sesión No 20, autorizó vigencias excepcionales 2022-2023 a la Subred Sur. El 15/03/2022 con radicado de SDS No 2022EE30243 se emite Concepto Técnico de Viabilidad para la Ejecución de Proyectos de Inversión: Favorable. Se solicitó al FFDS giro de recursos al convenio, los recursos ingresan a la Subred el día 17 de julio de 2022, con recibo de caja No 286203 por valor de \$6.487.805.450 y recibo de caja No 286175 por valor de \$56.955.328.560.	
2. Adelantar las fases de preconstrucción, construcción y alistamiento - puesta en funcionamiento.	Se dio inicio al contrato "llave en mano" el 20 de mayo del 2022. En los meses de enero, febrero y marzo se esperaba la finalización de los estudios y diseños, sin embargo, al finalizar el trimestre el contratista no ha entregado al 100% este entregable. Así mismo en la etapa de construcción, los atrasos en la inecuación persisten, con un incremento mes a mes. Con respecto a lo anterior, desde la supervisión solicitó información mediante radicados: 2023EE6763 del 20/01/2023 2023EE69422 del 26/06/2023	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de obra: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de interventoría: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de abril, mayo y junio del 2023 presentados por la Subred.
3. Elaborar un plan de trabajo que incluya las actividades, productos, responsables y cronograma requeridos en el cumplimiento del objeto contractual y presentarlo a aprobación del comité operativo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del convenio.	Se actualiza el plan de trabajo del convenio en el mes de septiembre. Sin embargo, se requiere una nueva actualización del proyecto de inversión. El 28 de marzo la Subred envía ajuste a plan de trabajo, para presentar y socializar en el comité operativo de los convenio Subred Sur el 29 de marzo.	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de obra: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de interventoría: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de abril, mayo y junio del 2023 presentados por la Subred.
4. Incorporar las Directrices Anticorrupción de MIGA (Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones) en sus pliegos de licitación y acatar las todas normas y documentos de desempeño establecidos por dicha entidad.	Las directrices se incorporaron en el proceso de contratación, según lo establecido en los informes mensuales por la Subred. Así mismo se determina por parte de la Subred que las normas de desempeño se incorporaron en la ejecución de los contratos.	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de abril, mayo y junio del 2023 presentados por la Subred
5. Adelantar los procesos de selección de los contratistas, en armonía con lo dispuesto por el parágrafo 3° del artículo 98 del Plan de Desarrollo, que se requieran para el logro del objeto y alcance del convenio, previo concepto técnico favorable del comité operativo de seguimiento al proceso contractual en lo que respecta a los pliegos, evaluaciones y recomendaciones a la Gerente de conformidad con las normas que en materia de contratación apliquen. Se debe tener en cuenta lo señalado en el Decreto	Se llevaron a cabo los procesos de adjudicación del contrato "Llave en mano" por medio de la EGAT. Etapa finalizada.	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de obra: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de interventoría:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN			
	Código:	SDS-CON-FT-071	Versión:	

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

2090 de 1989 el artículo 1.1.4 Propiedad intelectual del proyecto arquitectónico "El anteproyecto y proyecto arquitectónico son de propiedad intelectual del arquitecto, y, por consiguiente, solamente pueden usarse en la construcción del edificio para el cual fueron elaborados. Ninguna persona podrá desarrollar anteproyectos ni cambiar proyectos, so pena de violar las disposiciones de la Ley 23 de 1982, sobre derechos de autor, excepto en el caso que el anteproyecto haya sido elaborado directamente por la entidad contratante. No se podrán utilizar anteproyectos y proyectos en obras diferentes a aquellas para las cuales fueron contratados".		https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de abril, mayo y junio del 2023 presentados por la Subred.
6. Adelantar el proceso de selección de la interventoría requerida y designar el supervisor necesario y adecuado para el correcto seguimiento y control del cumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud de los contratos que se celebren en desarrollo del presente convenio, de conformidad con las normas que sobre contratación se apliquen y en armonía con lo dispuesto por el parágrafo 3° del artículo 98 del Plan de Desarrollo.	Se llevaron a cabo los procesos de adjudicación del contrato "Llave en mano" por medio de la EGAT. Se firma el contrato No. 5009 de 2022 del 21 de abril de 2022. Etapas finalizadas.	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de obra: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de interventoría: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de abril, mayo y junio del 2023 presentados por la Subred.
7. Descalificar del proceso de selección a cualquier proveedor que se encuentre en la Lista de Empresas e Individuos No Elegibles de la WBG (World Bank Group). (https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms).	Se llevaron a cabo los procesos de adjudicación del contrato "Llave en mano" por medio de la EGAT. Etapas finalizadas.	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de obra: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de interventoría: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de abril, mayo y junio del 2023 presentados por la Subred.
8. Presentar a la SDS para revisión y aprobación los procesos de contratación y ejecución para proyectos que se encuentren en y/o por encima cinco (5) millones de dólares (US\$5.000.000). Para lo cual la Subred presentará los estudios previos, análisis de sector y los demás documentos inherente al proceso de selección. Sin dicha aprobación la Subred no podrá publicar los documentos precontractuales.	Entre la Subred y la Secretaría Distrital de Salud-FFDS, se validó y se dio VoBo a lo establecido en el presente numeral. Etapas finalizadas.	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de obra: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de interventoría: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de abril, mayo y junio del 2023 presentados por la Subred.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN			
	Código:	SDS-CON-FT-071	Versión:	

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

9. La Subred notificará y garantizará a la SDS que el proceso de contratación se completó de acuerdo con la normatividad vigente y los estándares de desempeño (Norma de Desempeño 1: Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales; Norma de Desempeño 2: Trabajo y condiciones laborales; Norma de Desempeño 3: Eficiencia del uso de los recursos y prevención de la contaminación; Norma de Desempeño 4: Salud y seguridad de la comunidad; Norma de Desempeño 5: Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario; Norma de Desempeño 6: Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales vivos; Norma de Desempeño 7: Pueblos Indígenas; Norma de Desempeño 8: Patrimonio cultura) que harán parte integral del presente convenio, y que el adjudicatario ha aceptado acatarlas.	El proceso de contratación se encuentra debidamente surtido, notificado a la SDS y publicado en el SECOP II, atendiendo la normatividad para este tipo de contratación. Etapa finalizada.	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de obra: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de interventoría: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de abril, mayo y junio del 2023 presentados por la Subred.
10. Proporcionar mensualmente a la SDS un informe consolidado de adquisición y contratación derivada con todos los soportes necesarios (contratos, actas de corte, facturas, soporte de pago, soporte del pago de los aportes al sistema general de seguridad social de los empleados, soporte de SENA-Fondo de apoyo de la industria a la construcción) y demás documentos necesarios e inherentes a la ejecución.	Se radican mensualmente los informes del convenio, en el cual se encuentra toda la información relacionada con contratos derivados y actividades ejecutadas en cada periodo. (abril, mayo y junio de 2023)	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de abril, mayo y junio del 2023 presentados por la Subred.
11. Cumplir con la normatividad que regula la construcción para las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, entre ellas los estándares de habilitación de acuerdo con la Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social, "por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud" y /o demás normas que la deroguen, modifiquen adicionen o complementen.	Los ajustes a los estudios y diseños se deben adelantar cumpliendo la normatividad vigente. La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE informa que se están citando audiencias y incumplimiento para por la no entrega de los diseños pactada para el pasado mes de enero de 2023, la cual se pactó para el 10 de mayo de 2023, en donde se amplió el plazo en 30 días al contratista para la entrega y cumplimiento de todos los productos derivados de los diseños, por lo cual la audiencia se reprograma para el 12 de junio de 2023. Así las cosas, la mencionada audiencia se volvió a aplazar para el 24 de julio de 2023. Se establece con cumplimiento parcial ya que se aún no se ha finalizado la etapa a cabalidad (9 productos aprobados de 40 que se deben generar en total). Con respecto a lo anterior, desde la supervisión solicitó información mediante radicados: 2023EE6763 del 20/01/2023 2023EE69422 del 26/06/2023	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de obra: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de interventoría: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de abril, mayo y junio del 2023 presentados por la Subred.
12. Realizar las acciones necesarias que permitan garantizar la sujeción de las diferentes fases para el proceso de adecuación, reforzamiento y reorganización de los servicios de la UMHEs en la edificación actual como de las intervenciones a ejecutar, conforme a la normatividad vigente.	Los ajustes a los estudios y diseños se deben adelantar cumpliendo con esta obligación. Se establece con cumplimiento parcial ya que se aún no se ha finalizado la etapa a cabalidad (9 productos aprobados de 40 que se deben generar en total), ya que aún se adelantan las acciones pertinentes al contrato.	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de obra: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de interventoría:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN			
	Código:	SDS-CON-FT-071	Versión:	

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

		https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de abril, mayo y junio del 2023 presentados por la Subred.
13. Abrir una cuenta única para el manejo de los recursos del convenio.	La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE abre cuenta única para el convenio. El 17 de septiembre de 2021, se realiza apertura de la cuenta de ahorros No. 0550004800460919 Davivienda, para recursos del presente convenio.	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de abril, mayo y junio del 2023 presentados por la Subred.
14. No hacer unidad de caja con los recursos girados.	El Convenio en ejecución posee una cuenta exclusiva para el mismo.	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de abril, mayo y junio del 2023 presentados por la Subred.
15. Mantener separada la contabilidad de los recursos desembolsados a través del presente convenio por parte de la Secretaría Distrital de Salud de la contabilidad propia de la Subred - Fondo Financiero Distrital de Salud y reembolsar al Fondo Financiero Distrital de Salud los saldos no ejecutados al finalizar el plazo de ejecución del convenio.	El Convenio en ejecución posee una cuenta exclusiva para el mismo.	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de abril, mayo y junio del 2023 presentados por la Subred.
16. Invertir los recursos destinados en el presente convenio de forma exclusiva para el cumplimiento de su objeto, de tal manera que conlleven al desarrollo de las acciones requeridas para el logro de los objetivos establecidos en el presente convenio y de conformidad con lo establecido en el proyecto de inversión viabilizado y aprobado.	Los recursos destinados para el convenio No. 2806257-2021 se han invertido en forma exclusiva para dar cumplimiento al objeto del mencionado convenio. Así mismo, el Convenio en ejecución posee una cuenta exclusiva para el mismo.	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de abril, mayo y junio del 2023 presentados por la Subred.
17. Presentar al Comité Operativo los informes de seguimiento de ejecución del convenio dentro de los diez (10) primeros días calendario de cada mes, durante la ejecución del mismo.	Se presentaron los informes del mes abril, mayo y junio de 2023.	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de abril, mayo y junio del 2023 presentados por la Subred.
18. Informar al FONDO dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la finalización del convenio sobre la ejecución a través de quienes ejerzan la vigilancia y control de seguimiento en el cumplimiento de las obligaciones contraídas y reintegrar los valores no ejecutados dentro del plazo anterior.	No aplica para el presente periodo	No aplica
19. Presentar a quien ejerce la vigilancia y control de la ejecución del convenio por parte del FONDO dentro de los treinta (30) días siguientes a la terminación del convenio, el informe final, respecto al desarrollo, ejecución y alcance del objeto, especificando los compromisos u obligaciones.	No aplica para el presente periodo	No aplica
20. Designar el responsable del seguimiento a la ejecución del convenio que se encargue de coordinar las acciones propias de la ejecución y presentar los informes de requeridos por EL FONDO.	Dr. Gloria Polania - Jefe Oficina de Desarrollo Institucional - Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE	No aplica
21. Cumplir con las normas legales de protección al medio ambiente vigente en Colombia, así como con los procedimientos establecidos por la Empresa Social del Estado, relacionadas	En Estudios Previos y Pliegos de Condiciones, se han tenido en cuenta las normas legales vigente en Colombia, referentes a la protección al medio ambiente, así como con los procedimientos	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN			
	Código:	SDS-CON-FT-071	Versión:	

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

con el deber de protección al medio ambiente y de los recursos naturales, en especial con la Resolución 1115 de 2012 expedida por la Secretaría Distrital de Ambiente y demás normas que apliquen, igualmente implementar las medidas necesarias para la mitigación del impacto ambiental negativo generado por la ejecución de las obras tales como ruidos, material particulado, manejo de escombros, señalización, emisión de gases, seguridad industrial y seguridad ocupacional entre otros.	establecidos por la Empresa Social del Estado, relacionadas con el deber de protección al medio ambiente, obligación incluida en pliegos del contrato de consultoría para los estudios y diseños faltantes, y para el componente de obra.	O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de obra: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de interventoría: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de abril, mayo y junio del 2023 presentados por la Subred.
22. Acatar las recomendaciones y aprobaciones del comité operativo contractual.	Comités operativos 2023: 31 de mayo y 28 de junio.	Comités operativos 2023: 31 de mayo y 28 de junio.
23. Adelantar todos los trámites que se requieran para la ejecución del objeto del presente convenio.	La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE adelantó la ejecución de los contratos derivados.	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de obra: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de interventoría: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de abril, mayo y junio del 2023 presentados por la Subred.
24. Analizar y de ser el caso acatar las observaciones que le formule la Secretaría Distrital de Salud - Fondo Financiero Distrital de Salud en el marco del comité operativo, subsanando de inmediato cualquier deficiencia en la ejecución del convenio interadministrativo.	Comités operativos 2023: 31 de mayo y 28 de junio.	Comités operativos 2023: 31 de mayo y 28 de junio.
25. Asistir a las reuniones de coordinación planteadas por la Secretaría Distrital de Salud de acuerdo con las fechas y sitios que se programen.	Comités operativos 2023: 31 de mayo y 28 de junio.	Comités operativos 2023: 31 de mayo y 28 de junio.
26. Atender los requerimientos u observaciones que le presente la Secretaría Distrital de Salud por conducto del supervisor.	Se envía oficio con radicado 2023EE16253 del 10 de febrero de 2023 a la Subred con el fin de aclarar en el componente de dotación, que incluya los en el plan de trabajo los productos mediante el cual la Subred realiza a las actividades de seguimiento, para la entrega y puesta en funcionamiento de los equipos biomédicos. También se solicita fecha de radicación de la actualización del proyecto a 2023 Desde la supervisión solicitó información mediante radicados: 1. 2023EE6763 del 20/01/2023 2. 2023EE69422 del 26/06/2023 *Dotación:	Comités operativos 2023: 31 de mayo y 28 de junio.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN			
	Código:	SDS-CON-FT-071	Versión:	

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

	Se realizan observaciones al radicado 2023ER18149 mediante mesa de trabajo del 19 y 24 de mayo revisión de la actualización del proyecto de inversión. Devolución Oficio Radicado No. 2023ER18149 del 11-05-2023 entrega de actualización del proyecto "adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de urgencias, hospitalarios, quirúrgicos y de apoyo diagnóstico y terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud el Tunal" No. 2023ER18149 del 11-05-2023. Comités operativos 2023: 31 de mayo y 28 de junio.	
27. Solicitar y adelantar los trámites necesarios para obtener los permisos, licencias o autorizaciones a que haya lugar.	Se dio inicio al contrato "lave en mano" el 20 de mayo del 2022. En los meses de enero, febrero y marzo se esperaba la finalización de los estudios y diseños, sin embargo, al finalizar el trimestre el contratista no ha entregado al 100% este entregable. Así mismo en la etapa de construcción, los atrasos en la inecuación persisten, con un incremento mes a mes. Con respecto a lo anterior, desde la supervisión solicitó información mediante radicados: 2023EE6763 del 20/01/2023 2023EE69422 del 26/06/2023	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de obra: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de interventoría: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de abril, mayo y junio del 2023 presentados por la Subred.
28. Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia técnica y profesional para atender sus obligaciones.	No aplica para el presente periodo	No aplica
29. Reportar en caso de cualquier anomalía o novedad, la situación de forma inmediata, al supervisor del convenio, por escrito.	No aplica para el presente periodo	No aplica
30. Llevar debidamente organizado y actualizado de conformidad con las normas archivísticas, el archivo documental (físico y digital), de todos los antecedentes y demás actuaciones desarrolladas en ejecución del convenio y del proyecto objeto del mismo.	La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE establece en informes mensuales que cuenta con un Archivo Gestión de Proyectos- Desarrollo Institucional y adjunto en los informes del periodo correspondiente al cual se realiza el Seguimiento periódico de Convenios de infraestructura	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de abril, mayo y junio del 2023 presentados por la Subred.
31. Proyectar y presentar oportunamente, las respuestas a los requerimientos que en relación con el convenio y el proyecto objeto del mismo, se formulan por los organismos de control o por cualquier otra autoridad o persona natural o jurídica.	La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE establece que no se realizaron requerimientos con relación al convenio. No aplica.	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de abril, mayo y junio del 2023 presentados por la Subred.
32. Dar estricto cumplimiento a la normatividad aplicable para el logro del objeto contractual.	Se dio inicio al contrato "lave en mano" el 20 de mayo del 2022. En los meses de enero, febrero y marzo se esperaba la finalización de los estudios y diseños, sin embargo, al finalizar el trimestre el contratista no ha entregado al 100% este entregable. Así mismo en la etapa de construcción, los atrasos en la inecuación persisten, con un incremento mes a mes. Con respecto a lo anterior, desde la supervisión solicitó información mediante radicados: 2023EE6763 del 20/01/2023	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de obra: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de interventoría: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN			
	Código:	SDS-CON-FT-071	Versión:	

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

	2. 2023EE69422 del 26/06/2023	O1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de abril, mayo y junio del 2023 presentados por la Subred.
33. Contar, en caso de requerirse, con el concepto técnico favorable de la Secretaría Distrital de Salud, adelantar los trámites y demás requisitos exigidos para la ejecución de la obra.	Actividad futura.	No aplica
34. Deberá contar con los estudios respectivos que exige las normas legales vigentes de acuerdo con numeral III. Aspecto Legal del Sector del análisis del sector, el cual hace parte integral del estudio previo y demás normativa vigente que se encuentre al momento de la ejecución de los estudios y diseños y adicionalmente con: a) Programa médico arquitectónico b) Certificado de tradición del inmueble objeto de la obra actualizado, c) Los permisos y respuestas a las consultas previas emitidas por las entidades competentes tales como Planeación, Empresa de Teléfonos de Bogotá, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Empresa de Energía de Bogotá y/o Codensa, Gas Natural (en caso que aplique), Curadurías Urbanas y demás (en caso que aplique), d) Cuadro General de Áreas, e) Planos arquitectónicos actualizados (Localización, plantas, fachadas y cortes, detalles constructivos), f) Lista de materiales que se van a utilizar y precios de mercado, g) Planos de ingeniería como: Planos eléctricos, planos de red contra incendio, planos de red de voz y datos, planos CCTV, y planos de redes hidrosanitarias.	Se dio inicio al contrato "llave en mano" el 20 de mayo del 2022. En los meses de enero, febrero y marzo se esperaba la finalización de los estudios y diseños, sin embargo, al finalizar el trimestre el contratista no ha entregado al 100% este entregable. Así mismo en la etapa de construcción, los atrasos en la inecuación persisten, con un incremento mes a mes. Con respecto a lo anterior, desde la supervisión solicitó información mediante radicados: 1. 2023EE6763 del 20/01/2023 2. 2023EE69422 del 26/06/2023	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de obra: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de interventoría: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de abril, mayo y junio del 2023 presentados por la Subred.
35. Dar cumplimiento a lo establecido por la Secretaría Distrital de Planeación en el marco del instrumento de planeamiento – Plan de Regularización y Manejo – según Resolución N°0467 del 9 de abril de 2021-PRM.	La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE ha establecido en los informes que ha dado cumplimiento a lo establecido por la Secretaría Distrital de Planeación en el marco del instrumento de planeamiento - Plan de Regularización y Manejo, Resolución N°0467 del 9 de abril de 2021-PRM, al contratar y ejecutar las obras contempladas en dicho instrumento de planeamiento mediante el contrato derivado de obra.	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de obra: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de interventoría: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de abril, mayo y junio del 2023 presentados por la Subred.
36. Socializar del proyecto a la comunidad en general, conforme a lo señalado en el Artículo 8 de la Ley 1437 de 2011	El 27 de julio de 2023, se llevó a cabo reunión y recorrido en el lugar del proyecto de veedores del proyecto, en donde se dio a conocer el informe de avance de la ejecución de la obra.	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de obra: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de interventoría: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN			
	Código:	SDS-CON-FT-071	Versión:	

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

		01.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de abril, mayo y junio del 2023 presentados por la Subred.
37. Adelantar acciones de prevención en la ejecución de los contratos derivados del presente convenio para que no se presenten conductas que atenten o promuevan la violencia de género, incluyendo acoso sexual; de igual forma implementará mecanismos tales como buzones de quejas de fácil acceso a los empleados y/o contratistas y/o interesados, realizando seguimiento continuo para garantizar el restablecimiento de los derechos afectados.	Se establece en los informes del mes abril, mayo y junio de 2023 que no se han presentado sucesos a reportar.	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de obra: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de interventoría: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de abril, mayo y junio del 2023 presentados por la Subred.
38. Desarrollar acciones de prevención en la ejecución de los contratos derivados del presente convenio para que no se presenten situaciones de trabajo infantil, trabajo forzoso; de igual forma implementará mecanismos tales como buzones de quejas de fácil acceso a los a los empleados y/o contratistas y/o interesados, realizando seguimiento continuo para garantizar el restablecimiento de los derechos afectados.	Se establece en los informes del mes abril, mayo y junio de 2023 que no se han presentado sucesos a reportar.	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de obra: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de interventoría: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de abril, mayo y junio del 2023 presentados por la Subred.
39. Recibir la totalidad de documentos que garanticen el paz y salvo y liquidación de obligaciones contraídas por la Subred.	En este trimestre no se adelantaron contratos derivados. Proceso no iniciado.	No aplica
40. La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur deberá presentar ante la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC de la Subsecretaría Corporativa el proyecto de inversión actualizado del equipamiento tecnológico para su revisión y aprobación y adelantar los procesos de contratación correspondientes.	En este trimestre no se adelantaron contratos derivados. Proceso no iniciado.	No aplica
41. Estructurar y presentar la implementación del "Plan de Contingencia de la Prestación de Servicios de Salud" de acuerdo al Numeral 5 de la Circular No.028 del 2017 – Plan de Contingencia – Traslado o Cierre de Servicios.	La Subred ejecutó el plan de contingencia el cual se presente a la Secretaría Distrital de Salud / Dirección de Infraestructura y Tecnología en el mes de abril.	No aplica
42. Recibir la totalidad de documentos que garanticen el paz y salvo y liquidación de obligaciones contraídas por la Subred.	En este trimestre no se adelantaron contratos derivados. Proceso no iniciado.	No aplica
43. Adelantar consulta ante la EGAT de manera previa al inicio de cada fase y de ser el caso suscribir contrato interadministrativo con la EGAT (Entidad de Gestión Administrativa y Técnica) con el fin de adelantar objeto y alcance del convenio en cumplimiento del Acuerdo Distrital No.761 de 2020.	En este trimestre no se adelantaron contratos derivados.	No aplica
44. Vincular y mantener dentro del equipo que se disponga para la ejecución del presente convenio, mujeres conforme al porcentaje	Se establece en los informes de los meses de abril, mayo y junio de 2023 que no se han presentado sucesos a reportar.	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN			
	Código:	SDS-CON-FT-071	Versión:	

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

indicado en el artículo 3° del Decreto 332 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, para lo cual se deberá remitir a la supervisión una manifestación semestral bajo juramento del facultado, donde se indique el personal vinculado, para corroborar la contratación de las mujeres durante el periodo de ejecución del convenio en los porcentajes indicados.		O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de obra: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de interventoría: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de abril, mayo y junio del 2023 presentados por la Subred.
45. Garantizar el reporte establecido en el parágrafo 6° del artículo 3° del Decreto Distrital 332 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.	Se establece en los informes de los meses de abril, mayo y junio de 2023 que no se han presentado sucesos a reportar.	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de obra: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de interventoría: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de abril, mayo y junio del 2023 presentados por la Subred.
46. Adoptar medidas para prevenir, corregir y denunciar el hostigamiento sexual, la violencia y la discriminación contra las mujeres, en sus actividades empresariales y cadena de suministro en el marco de la ejecución del presente convenio. En caso de ser testigo de alguna de las situaciones enunciadas deberá informar de manera inmediata a la supervisión quien dará traslado a la autoridad competente.	Se establece en los informes de los meses de abril, mayo y junio de 2023 que no se han presentado sucesos a reportar.	Link convenio Interadministrativo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de obra: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Link del contrato de interventoría: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true En Informes de los meses de abril, mayo y junio del 2023 presentados por la Subred.
47. Las demás que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto del Convenio.	No aplica para el presente periodo	No aplica

Si en el contrato/convenio se presentan procesos internos o situaciones y otras novedades presentadas durante el desarrollo del contrato/convenio, salvo que hayan sido previamente reportadas a través de otro documento escrito, que ameriten alguna explicación, se introducirá en este acápite.

PAGOS REALIZADOS A LA SUBRED:

Se deja constancia que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, ha recibido a la fecha de expedición del presente informe la suma de Ciento dos mil seiscientos sesenta y siete millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ciento treinta y un pesos M/TCE (\$102.667.444.131) por concepto de la ejecución del presente convenio.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN			
	Código:	SDS-CON-FT-071	Versión:	

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

Relación de pagos:

No. de Pago	valor pagado
Primer giro 110217	23.610.024.440
Segundo giro 205269	6.487.805.450
Tercer giro 205268	56.955.328.560
Cuarto giro 225077	1.708.659.857
Quinto giro 225078	194.634.165
Sexto giro 225079	800
Séptimo giro 225076	1.662.209.309
Octavo giro 301684	12.048.781.000
Octavo giro 301685	550
Total a la fecha	\$102.667.444.131

Anticipo y forma de amortización: N.A.

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES

Con base en las Planillas integradas de Autoliquidación de Aportes __ Certificación del Revisor Fiscal X Representante Legal __, presentadas por la Subred integrada de Servicios de Salud Sur ESE para el trámite de pago (s) durante la ejecución, se verifica la correcta relación entre las sumas cotizadas y el monto pagado, por lo que dio cumplimiento a sus obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1150 de 2007, 1562 de 2012 y 1753 de 2015, Decretos 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, cuando correspondan, y demás normas que las reglamenten o complementen.

RIESGOS DEL CONTRATO: En la siguiente tabla se registra e informa el estado de los riesgos de ejecución, reportados en la matriz de riesgos de los estudios previos al corte de este informe:

Nº	Descripción del Riesgo	¿Se materializo el riesgo? (Marque con una X)		Observaciones (Describa la(s) causa(s) por las cuales se materializo el riesgo)
		SI	NO	
1	Incumplimiento en el cronograma de actividades		X	
2	Interferencia de terceros en la ejecución del convenio		X	
3	Dificultad para conseguir los recursos financieros necesarios para la puesta en funcionamiento del proyecto.		X	
4	Necesidad de aclarar inconsistencia, replantear, rediseñar o recalculer elementos, que hagan parte del Diseño constructivo dentro del convenio.		X	
5	Cambios en la reglamentación vigente sobre contratación estatal		X	
6	No concurrencia de proponentes o insuficiencia de ellos en los procesos de contratación derivada del convenio.		X	
7	Cambio en las políticas públicas que afecten la ejecución del proyecto.		X	


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN			
	Código:	SDS-CON-FT-071	Versión:	

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

8	Riesgos de la Naturaleza (por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.)		X	
9	Comiso, embargos, demandas y en general acciones que son originadas en actuación de una autoridad competente en ejercicio de sus funciones administrativas dentro de la ejecución del convenio por parte de la subred		X	
10	Mayor valor de las actividades derivadas del convenio		X	
11	Fenecimiento de los recursos soporte del convenio por demoras en los procesos de contratación derivados del convenio		X	
12	Cambio del personal asignado al convenio		X	
13	Incremento en impuestos y demás que afectan las actividades		X	
14	Imposibilidad técnica en el desarrollo de las inversiones proyectadas a través del convenio		X	
15	Dificultades en la ejecución oportuna del convenio debido a la emergencia social, económica y sanitaria, y las directrices que sobre el tema determine el Gobierno Nacional y Distrital		X	
16	Incumplimiento en la ejecución de los contratos derivados.		X	
17	Demandas provenientes de los contratistas (contratos derivados) a la Subred.		X	
18	Demoras en la liquidación de los contratos derivados del convenio.		X	

❖ El presente informe da cumplimiento a lo citado en la ISO 9001:2015, en relación con el numeral 8.4.

Para constancia se firma a los once (11) días del mes de octubre de 2023.


JORGE EMILIO MERCADO GONZÁLEZ
 Asesor de Despacho
 Supervisor Convenio

Elaboró: Camilo Andrés Vanegas Rodríguez.
 Revisión componente Infraestructura: David Leonardo López Suescún
 Revisión componente Dotación: Gloria Stella Garrido Lozano.
 Revisión Financiera: Luis Porfirio Domínguez Taquez.