

 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	ACTA DE ENTREGA POR CAMBIO DE SUPERVISOR Contrato de Aporte 860 DE 2019	
---	--	--

DATOS GENERALES

Nombre del Contratista: UNIÓN TEMPORAL ENERGÍA TELECOMUNICACIONES S3
Nombre Supervisor: HELMAN SUAREZ VILLALBA
Nombre del nuevo o Supervisor: LUIS GABRIEL CRUZ MALDONADO

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. 860 de 2019	Valor: \$ 74.519.113.306
Objeto: <u>Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de Internet fijo en la región NOROCCIDENTE, obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.</u>	

Plazo: hasta el 30/04/2023	Fecha de Iniciación: 31/12/2019	Fecha de Terminación: 30/04/2023
-----------------------------------	--	---

Modificaciones al contrato _____

	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema aclaración o de alcance
Adición	Otrosí No. 4	30/11/2022		\$ 5.285.896.037	
	Otrosí No. 3	13/7/2022		\$5.035.758.149	
Prórroga	Otrosí No. 4	30/11/2022	4 meses		Otrosí 2: Se realiza modificación del plazo de ejecución, debido a que se suscribió Acta de Reconocimiento de Suspensión Parcial No. 3 el 29 de abril de 2021, donde se suspendió la Tercera Meta por 61 DÍAS, por lo que se genera una prórroga.
	Otrosí No. 3	12/7/2022	3 meses		
	Otrosí No. 2	30/4/2022	2 meses		
Otro Sí	Otrosí No. 1	29/12/2020	1 mes		Se realiza modificación la forma de pago, debido que mediante acta reconocimiento de Suspensión Parcial No. 1 del 29 de octubre de 2020, se desplazó la entrega de la Primera Meta al 19 de octubre del 2020 y se genera prórroga debido a la suspensión del contrato.

ESTADO DE LAS ACTIVIDADES AL MOMENTO DEL CAMBIO DE SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes	
		Tipo	Valor
Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta.	Para el presente periodo se ejecutan todas las obligaciones contractuales pactadas y se da cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico y los documentos que hacen parte de este contrato de aporte, cumpliéndose así y en debida forma con la ejecución contractual y dentro de los tiempos y términos establecidos. •Comunicado recibido del operador: UT Energía Telecomunicaciones S3; con radicado 231024739	FM051 MES abril 2023 / Informe mensual Operador No 41 232063199	N/A

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"



	del 03/04/2023 y asunto: Radicado: PIO-UTENERGIATELECO-DIRINFRA-0843-2023 - Respuesta pendiente recursos de CAPEX Contrato de Aporte 860 de 2019. •Comunicado recibido del operador: UT Energía Telecomunicaciones S3; con radicado 231025262 del 04/04/2023 y asunto: Radicado: PIO-UTENERGIATELECO-C&M-0844-2023 - Respuesta a observaciones a Solicitud de reemplazo de clientes. 58 sustituciones Contrato de Aporte 860 de 2019. •Comunicado recibido del operador: UT Energía Telecomunicaciones S3; con radicado 231025520 del 05/04/2023 y asunto: Radicado: PIO-UTENERGIATELECO-DIRINFRA-0845-2022 - Cuenta de Cobro Desembolso 13 Contrato de Aporte 860 de 2019. •Comunicado recibido del operador: UT Energía Telecomunicaciones S3; con radicado 231025525 del 05/04/2023 y asunto: Radicado: PIO-UTENERGIATELECO-DIRINFRA-0845-2022 - Cuenta de Cobro Desembolso 13 Contrato de Aporte 860 de 2019. •Comunicado recibido del operador: UT Energía Telecomunicaciones S3; con radicado 231025527 del 05/04/2023 y asunto: Radicado: PIO-UTENERGIATELECO-DIRINFRA-0846-2023 - Informe Mensual 40 Contrato de Aporte 860 de 2019. •Comunicado recibido del operador: UT Energía Telecomunicaciones S3; con radicado 231026429 del 11/04/2023 y asunto: Radicado: PIO-UTENERGIATELECO-C&M-0847-2023 - Respuesta a observaciones a Solicitud de reemplazo de clientes. 93 sustituciones Contrato de Aporte 860 de 2019. •Comunicado recibido del operador: UT Energía Telecomunicaciones S3; con radicado 231026432 del 11/04/2023 y asunto: Radicado: PIO-UTENERGIATELECO-C&M-0848-2023 - Respuesta a requerimiento de Interventoría No. 848 Contrato de Aporte 860 de 2019. •Comunicado recibido del operador: UT Energía Telecomunicaciones S3; con radicado 231026434 del 11/04/2023 y asunto: Radicado: PIO-UTENERGIATELECO-C&M-0849-2023 - Respuesta a requerimiento de Interventoría No. 855 Contrato de Aporte 860 de 2019. •Comunicado recibido del operador: UT Energía Telecomunicaciones S3; con radicado 231029482 del 19/04/2023 y asunto: Radicado: PIO-UTENERGIATELECO-C&M-0850-2023 - Respuesta	/ Informe mensual Interventoría IA41 Radicado: 232072880	
--	--	---	--

 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	ACTA DE ENTREGA POR CAMBIO DE SUPERVISOR Contrato de Aporte 860 DE 2019	
---	--	--

	a requerimiento de interventoría No. 856 Lista de chequeo No. 33 Contrato de Aporte 860 de 2019. •Comunicado recibido del operador: UT Energía Telecomunicaciones S3; con radicado 231030837 del 24/04/2023 y asunto: Radicado: PIO-UTENERGIATELECO-C&M-0851-2023 - Respuesta a observaciones al informe mensual No. 40 Contrato de Aporte 860 de 2019. •Comunicado recibido del operador: UT Energía Telecomunicaciones S3; con radicado 231031453 del 25/04/2023 y asunto: Radicado: PIO-UTENERGIATELECO-C&M-0854-2023 - Respuesta a requerimiento de Interventoría No. 857 Contrato de Aporte 860 de 2019. •Comunicado recibido del operador: UT Energía Telecomunicaciones S3; con radicado 231031459 del 25/04/2023 y asunto: Radicado: PIO-UTENERGIATELECO-C&M-0853-2023 - Solicitud aprobación orden de pago #20 Contrato de Aporte 860 de 2019.		
Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;	"Con corte a la fecha del informe se han desembolsado al patrimonio autónomo un total de recursos por valor de \$70.467.436.216. "	FM051 MES abril 2023 / Informe mensual Operador No 41 232063199 / Informe mensual Interventoría IA41 Radicado: 232072880	N/A
Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos bajo las condiciones establecidas por la entidad contratante.	El contratista celebró el contrato de fiducia mercantil de administración con Fiduciaria Fiducoldex, bajo las condiciones establecidas por la entidad contratante.	FM051 MES abril 2023 / Informe mensual Operador No 41 232063199 /	N/A

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"



		Informe mensual Interventoría IA41 Radicado: 232072880	
Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros que se generen, así como los saldos no ejecutados, deberán ser transferidos mensualmente al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	Para la administración de recursos de aporte del contrato, se cumple con los términos, condiciones y obligaciones del contrato de fiducia mercantil celebrado con FIDUCOLDEX y conforme a las obligaciones establecidos para el Fondo Único de TIC.	FM051 MES abril 2023 / Informe mensual Operador No 41 232063199 / Informe mensual Interventoría IA41 Radicado: 232072880	N/A
Llevar a cabo la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura conforme las especificaciones establecidas en el anexo técnico.	A la fecha del presente informe, el proyecto se encuentra en la etapa de operación del total de los 30.332 accesos contractuales y adicionales. Durante el periodo del reporte y de acuerdo con en el informe IA37, el operador ha realizado: - Mantenimientos preventivos: 108 mantenimientos preventivos de los 108 programados en los 54 municipios de su proyecto. El - Mantenimientos Correctivos: 734 debido a fallas en la operación - Visitas de verificación: 2 (obligación cumplida) - Visitas de aprobación de aprobación: 69 (obligación cumplida) - Visitas de Calidad: Obligación cumplida. - Atención de PQRS de los usuarios: - 119 Total Abiertas, - 5701 total cerradas - 5820 Totales reportadas	FM051 MES abril 2023 / Informe mensual Operador No 41 232063199 / Informe mensual Interventoría IA41 Radicado: 232072880	N/A

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"



	De acuerdo con en el informe IA37 del operador, éste presenta el resultado de los indicadores de Calidad y Niveles de Servicio así: - Disponibilidad de la red: 100% - Velocidad de navegación 105.0% - Calidad en la atención al usuario: 105.0% - Estado de usuarios activos: 99.5 % - Disponibilidad de la OLT: 99,4%		
Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de usuarios que integran la meta regional adjudicada, y la cantidad de accesos adicionales que haga parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico.	A la fecha del presente informe, el proyecto se encuentra en la etapa de operación del total de los 30.332 accesos contractuales y adicionales. Durante el periodo del reporte y de acuerdo con en el informe IA37, el operador ha realizado: - Mantenimientos preventivos: 108 mantenimientos preventivos de los 108 programados en los 54 municipios de su proyecto. - Mantenimientos Correctivos: 734 debido a fallas en la operación - Visitas de verificación: 2 (obligación cumplida) - Visitas de aprobación de aprobación: 69 (obligación cumplida) - Visitas de Calidad: Obligación cumplida. - Atención de PQRS de los usuarios: - 119 Total Abiertas, - 5701 total cerradas - 5820 Totales reportadas De acuerdo con en el informe IA37 del operador, éste presenta el resultado de los indicadores de Calidad y Niveles de Servicio así: - Disponibilidad de la red: 100% - Velocidad de navegación 105.0% - Calidad en la atención al usuario: 105.0% - Estado de usuarios activos: 99.5 % - Disponibilidad de la OLT: 99,4%	FM051 MES abril 2023 / Informe mensual Operador No 41 232063199 / Informe mensual Interventoría IA41 Radicado: 232072880	N/A
Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto;	Para el presente periodo se ejecutaron todas las obligaciones contractuales pactadas y se da cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico y los documentos que hacen parte de este contrato de aporte, cumpliéndose así y en debida forma con la ejecución contractual y dentro de los tiempos y términos establecidos.	FM051 MES abril 2023 / Informe mensual Operador No 41	N/A

 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	ACTA DE ENTREGA POR CAMBIO DE SUPERVISOR Contrato de Aporte 860 DE 2019	
---	--	--

		232063199 / Informe mensual Interventoría IA41 Radicado: 232072880	
Al finalizar la ejecución del contrato, los equipos y elementos adquiridos en desarrollo del presente proyecto serán de propiedad del contratista;	El contratista en trabajo conjunto con la fiduciaria realiza mensualmente el ingreso de bienes adquiridos con recursos de fomento en el inventario del fideicomiso, esta información es reportada en el balance del patrimonio autónomo que se presenta como parte del informe mensual fiduciario y el detalle del inventario se encuentra contenido en el documento denominado "anexo 1. Fiduciaria". Esta obligación se cumplirá al finalizar el plazo del contrato y una vez se cuente con la ejecución total del CAPEX, amortizaciones y demás depuraciones a que hubiere lugar, teniendo claro que los equipos y elementos adquiridos por el contratista para la ejecución de este contrato son de propiedad de este último, al finalizar el contrato de aporte.	FM051 MES abril 2023 / Informe mensual Operador No 41 232063199 / Informe mensual Interventoría IA41 Radicado: 232072880	N/A
Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o interventor del contrato.	El Señor Elias Fadul Meyer fue designado por la UT Energía Telecomunicaciones S3 como Gerente de Proyecto del contrato 860-2019 y este realiza todas las actividades destinadas por el operador, tendientes a lograr una buena ejecución contractual.	FM051 MES abril 2023 / Informe mensual Operador No 41 232063199 / Informe mensual Interventoría IA41 Radicado: 232072880	N/A

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	ACTA DE ENTREGA POR CAMBIO DE SUPERVISOR Contrato de Aporte 860 DE 2019	
---	--	--

Presentar los informes que se señalan en el Anexo Técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.	Con el fin de cumplir con las obligaciones contractuales, se presentan los informes correspondientes señalados en el anexo técnico, a la fecha del presente informe, se entregó: Informe Mensual de Seguimiento No. 41, con radicado No. 231025527 del 05/04/2023.	FM051 MES abril 2023 / Informe mensual Operador No 41 232063199 / Informe mensual Interventoría IA41 Radicado: 232072880	N/A
Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	Con base en lo establecido en las obligaciones contractuales, en la minuta y en el anexo técnico, se da cumplimiento a lo establecido en la misma, velando por la correcta y debida ejecución contractual.	FM051 MES abril 2023 / Informe mensual Operador No 41 232063199 / Informe mensual Interventoría IA41 Radicado: 232072880	Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

Productos a entregar	Productos entregados	% ejecución
Informe mensual No. 41 abril de 2023 – 09 de noviembre de 2022	Informe mensual No. 41 abril de 2023 – 231025527 del 05/04/2023.	98.79%

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
Descripción del estado financiero del contrato VALOR \$ 74.519.113.306

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"



APORTES DEL CONTRATO O CONVENIO: (diligenciar cuadro No. 1)	\$ 74.519.113.306
CAPITALIZACION RENDIMIENTOS:	\$ 0
SALDO ANTICIPO: (Diligenciar cuadro No. 2)	\$ 0
TOTAL APORTES:	\$ 74.519.113.306
MENOS EJECUCION ACUMULADA: (Diligenciar cuadro No.3)	\$ 74.519.113.306
MENOS CONSIGNACION RENDIMIENTOS: (diligenciar cuadro No. 4)	\$ 0
SALDO POR EJECUTAR:	\$ 0

Cuadro No. 1

RELACION APORTES DEL CONTRATO

Doc.	Fecha	Medio de pago	Concepto	Valor
	23/12/2019	Transferencia	Anticipo: equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX por concepto de anticipo, sujeto a la aprobación por parte de la Supervisión de: (i) perfeccionamiento y legalización del Contrato de Aporte y (ii) entrega del plan de inversión y manejo del anticipo. Este anticipo se amortizará de la siguiente manera: 20 % en el primer desembolso, 50% en el segundo desembolso y 30% en el tercer desembolso	\$ 15.099.365.736
	15/05/2020	Transferencia	Primer Desembolso: equivalente al dieciséis por ciento (16%) del CAPEX sujeto a: i) entrega de los documentos de planeación; (ii) concertación de instrumentos de verificación. Sobre este desembolso se amortizará el 20% del anticipo.	\$ 5.033.121.912
	15/09/2020	Transferencia	Segundo desembolso: equivalente al veinticinco por ciento (25%) del CAPEX sujeto a: (i) entrega de la primera meta de instalación y puesta en servicio de los accesos. Sobre este desembolso se amortizará el 50% restante del anticipo.	\$ 5.033.121.912
	28/12/2020	Transferencia	Tercer desembolso: equivalente al veintinueve por ciento (29%) del CAPEX, sujeto a entrega de la segunda meta de instalación y puesta en servicio de los accesos. Sobre este desembolso se amortizará el 30% restante del anticipo correspondiente al CAPEX.	\$ 10.066.243.824
	28/12/2020	Transferencia	Cuarto desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico.	\$ 346.680.000
	15/03/2021	Transferencia	Quinto desembolso: equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX, sujeto a: entrega de la tercera meta de instalación y puesta en servicio de los accesos; y el OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo de	\$ 16.832.885.736

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"



				corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el	
	15/06/2021	Transferencia		Sexto desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico	\$ 3.466.560.000
	15/09/2021	Transferencia		Séptimo desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico	\$ 3.466.560.000
	15/12/2021	Transferencia		Octavo desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico	\$ 3.119.880.000
	17/03/2022	Transferencia		Noveno desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico	\$ 1.733.040.000
	07/10/2022	Transferencia		Décimo desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en los meses de junio, julio y agosto de 2022 y ii) Accesos establecidos en los meses de junio, julio y agosto de 2022 así: JUNIO : 1802 accesos JULIO: 2111 accesos AGOSTO: 2710 accesos	\$ 1.358.483.600
	07/12/2022	Transferencia		Décimo primero: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2022 y ii) Accesos establecidos en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2022 así: SEPTIEMBRE: 3272 accesos OCTUBRE: 3346 accesos NOVIEMBRE 3346 accesos	\$ 3.677.274.549
	22/12/2022	Transferencia		Décimo segundo: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informe mensual de ejecución entregados con corte al 15 de diciembre de 2022 y ii) 30.134 Accesos establecidos diciembre de 2022	\$ 1.234.218.947
	07/04/2023	Transferencia		Décimo tercero: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en los meses de enero, febrero y marzo de 2023 y ii) Accesos establecidos en los meses de enero, febrero y marzo de 2023 así: ENERO: 30.317 accesos FEBRERO: 30.328 accesos MARZO: 30.331 accesos	\$ 4.051.677.090
TOTAL					\$ 74.519.113.306

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"



Cuadro No. 2

ANTICIPO Y AMORTIZACION

Anticipo			Amortización		
Documento	Fecha	Valor	Fecha o desembolso en el que se amortizó	%	Valor
32652620	25/02/2020	\$ 15.099.365.736	Primer desembolso (31/07/2020)	20%	\$ 3.019.873.147
			Segundo desembolso (07/12/2020)	50%	\$ 7.549.682.868
			Tercer desembolso (05/02/2021)	30%	\$ 4.529.809.721
Total amortizaciones					
Total anticipo					\$ 15.099.365.736
Menos amortizaciones					\$ 15.099.365.736
Saldo					\$0

Cuadro No. 3

RELACION SOPORTES EJECUCION ACUMULADA

Doc.	Fecha	Nombre	Concepto	Valor
32652620	25/02/2020	Anticipo	Anticipo: equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX por concepto de anticipo, sujeto a la aprobación por parte de la Supervisión de: (i) perfeccionamiento y legalización del Contrato de Aporte y (ii) entrega del plan de inversión y manejo del anticipo. Este anticipo se amortizará de la siguiente manera: 20 % en el primer desembolso, 50% en el segundo desembolso y 30% en el tercer desembolso	\$ 15.099.365.736
201124920	31/07/2020	Primer Desembolso	Primer Desembolso: equivalente al dieciséis por ciento (16%) del CAPEX sujeto a: i) entrega de los documentos de planeación; (ii) concertación de instrumentos de verificación. Sobre este desembolso se amortizará el 20% del anticipo.	\$ 5.033.121.912
351892720	07/12/2020	Segundo desembolso	Segundo desembolso: equivalente al veinticinco por ciento (25%) del CAPEX sujeto a: (i) entrega de la primera meta de instalación y puesta en servicio de los accesos. Sobre este desembolso se amortizará el 50% restante del anticipo.	\$ 5.033.121.912

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"



16213121	05/02/2021	Tercer desembolso	Tercer desembolso: equivalente al veintinueve por ciento (29%) del CAPEX, sujeto a entrega de la segunda meta de instalación y puesta en servicio de los accesos. Sobre este desembolso se amortizará el 30% restante del anticipo correspondiente al CAPEX.	\$ 10.066.243.824
156906521	02/07/2021	Cuarto desembolso	Cuarto desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico.	\$ 346.680.000
161111421	08/07/2021	Quinto desembolso	Quinto desembolso: equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX, sujeto a: entrega de la tercera meta de instalación y puesta en servicio de los accesos; y el OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el	\$ 16.832.885.736
208035821	18/08/2021	Sexto desembolso	Sexto desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico	\$ 3.466.560.000
294896521	02/11/2021	Séptimo desembolso	Séptimo desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico	\$ 3.466.560.000
394057621	30/12/2021	Octavo desembolso	Octavo desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico	\$ 3.119.880.000
96611322	19/04/2022	Noveno desembolso	Noveno desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el	\$ 1.733.040.000

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"



			periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico	
355313222	08/11/2022	Décimo desembolso	Décimo desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en los meses de junio, julio y agosto de 2022 y ii) Accesos establecidos en los meses de junio, julio y agosto de 2022 así: JUNIO : 1802 accesos JULIO: 2111 accesos AGOSTO: 2710 accesos	\$ 1.358.483.600
459363722	29/12/2022	Décimo primero	Décimo primero: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2022 y ii) Accesos establecidos en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2022 así: SEPTIEMBRE: 3272 accesos OCTUBRE: 3346 accesos NOVIEMBRE 3346 accesos	\$ 3.677.274.549
20370023	30/01/2023	Décimo segundo	Décimo segundo: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informe mensual de ejecución entregados con corte al 15 de diciembre de 2022 y ii) 30.134 Accesos establecidos diciembre de 2022	\$ 1.234.218.947
184131123	20/06/2023	Décimo tercero	Décimo tercero: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en los meses de enero, febrero y marzo de 2023 y ii) Accesos establecidos en los meses de enero, febrero y marzo de 2023 así: ENERO: 30.317 accesos FEBRERO: 30.328 accesos MARZO: 30.331 accesos	\$ 4.051.677.090
TOTAL				\$ 74.519.113.306

Cuadro No. 4

CONSIGNACION RENDIMIENTOS

Fecha	Entidad	Medio de pago	Concepto	Valor
13/05/2020	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 1111	CTA AHORROS ANTICIPOFEB 20	\$ 134,427.71
13/05/2020	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 1111	CTA AHORROS ANTICIPOMAR 20	\$ 13,628,652.48
13/05/2020	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 1111	CTA AHORROS ANTICIPOABR 20	\$ 11,743,847.00

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"



13/05/2020	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 1111	FIC ANTICIPOABR 20	\$ 27,584,864.21
3/06/2020	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 1112	CTA AHORROS ANTICIPOMAY 20	\$ 1,547.19
3/06/2020	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 1112	FIC ANTICIPOMAY 20	\$ 150,264,788.69
10/07/2020	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 1300	CTA AHORROS ANTICIPOJUN 20	\$ 41.83
10/07/2020	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 1300	FIC ANTICIPOJUN 20	\$ 75,237,604.15
13/08/2020	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 1562	CTA AHORROS ANTICIPOJUL 20	\$ 21.61
13/08/2020	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 1562	FIC ANTICIPOJUL 20	\$ 72,604,786.08
10/09/2020	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 1740	CTA AHORROS ANTICIPOAGO 20	\$ 21.61
10/09/2020	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 1740	FIC ANTICIPOAGO 20	\$ 8,160,790.44
10/09/2020	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 1741	CTA AHORROS DESEMBOLSOSJUL 20	\$ 0.01
10/09/2020	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 1741	CTA AHORROS DESEMBOLSOSAGO 20	\$ 0.30
10/09/2020	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 1741	FIC DESEMBOLSOSAGO 20	\$ 14,129,143.59
9/10/2020	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 1961	CTA AHORROS DESEMBOLSOSSEP 20	\$ 0.30
9/10/2020	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 1961	FIC DESEMBOLSOSSEP 20	\$ 19,478,511.32
23/10/2020	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 2053	CTA AHORROS ANTICIPOSEP 20	\$ 20.92
23/10/2020	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 2054	CTA AHORROS ANTICIPOOCT 20	\$ 9.06
23/10/2020	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 2053	FIC ANTICIPOSEP 20	\$ 2,655,637.88
23/10/2020	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 2054	FIC ANTICIPOOCT 20	\$ 2,078.86
10/11/2020	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 2184	CTA AHORROS DESEMBOLSOSOCT 20	\$ 0.31
10/11/2020	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 2184	FIC DESEMBOLSOSOCT 20	\$ 5,683,828.61
7/12/2020	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 2349	CTA AHORROS DESEMBOLSOSNOV 20	\$ 0.30
7/12/2020	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 2349	FIC DESEMBOLSOSNOV 20	\$ 614,169.29
8/01/2021	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 30	CTA AHORROS DESEMBOLSOSDIC 20	\$ 54,789.39
8/01/2021	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 30	FIC DESEMBOLSOSDIC 20	\$ 3,455,842.70
12/02/2021	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 331	CTA AHORROS DESEMBOLSOSENE 21	\$ 2.78
12/02/2021	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 331	FIC DESEMBOLSOSENE 20	\$ 9,127,484.29
11/03/2021	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 454	CTA AHORROS DESEMBOLSOSFEB21	\$ 718,100.54
14/04/2021	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 689	CTA AHORROS DESEMBOLSOSMAR21	\$ 2,579,304.09
12/05/2021	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 1021	CTA AHORROS DESEMBOLSOSABR21	\$ 2,496,288.83
12/05/2021	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 1021	FIC DESEMBOLSOSABR 21	\$ 136.45
10/06/2021	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 1142	CTA AHORROS DESEMBOLSOSMAY21	\$ 2,579,466.14
12/07/2021	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 1324	CTA AHORROS DESEMBOLSOSJUN21	\$ 858,893.47

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"



12/07/2021	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1324	FIC DESEMBOLSOSJUN21	\$ 6,902,885.02
12/08/2021	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1537	CTA AHORROS DESEMBOLSOSJUL21	\$ 105,158.73
12/08/2021	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1537	FIC DESEMBOLSOSJUL21	\$ 26,087,509.26
13/09/2021	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1720	CTA AHORROS DESEMBOLSOSAGO 21	\$ 30.26
13/09/2021	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1720	FIC DESEMBOLSOSAGO21	\$ 62,104,011.88
13/10/2021	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1917	CTA AHORROS DESEMBOLSOSSEP 21	\$ 29.28
13/10/2021	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1917	FIC DESEMBOLSOSSEP21	\$ 21,779,209.69
13/10/2021	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1917	CTA AHORROS OPEXSEP 21	\$ 239.06
13/10/2021	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1917	FIC OPEXSEP21	\$ 33,533.48
16/11/2021	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 2124	CTA AHORROS DESEMBOLSOSOCT 21	\$ 30.26
16/11/2021	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 2124	CTA AHORROS OPEXOCT 21	\$ 21.30
16/12/2021	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 2305	CTA AHORROS DESEMBOLSOSNOV21	\$ 51,050.83
16/12/2021	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 2305	CTA AHORROS OPEXNOV 21	\$ 23.47
18/01/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 85	CTA AHORROS DESEMBOLSOSDIC21	\$ 6,405,998.46
18/01/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 85	FIC DESEMBOLSOSDIC21	\$ 37,639,703.46
18/01/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 85	CTA AHORROS OPEXDIC21	\$ 15,367.36
18/01/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 85	FIC OPEXDIC21	\$ 476,788.64
18/01/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 85	CTA AHORROS CAPEXDIC21	\$ 36,332.43
18/01/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 85	FIC CAPEXDIC21	\$ 202,121.07
15/02/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 329	CTA AHORROS DESEMBOLSOSENE22	\$ 85,178.77
15/02/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 329	FIC DESEMBOLSOSENE22	\$ 65,197,964.28
15/02/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 329	CTA AHORROS OPEXENE22	\$ 23.77
15/02/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 329	FIC OPEXENE22	\$ 1,578,162.88
15/02/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 329	CTA AHORROS CAPEXENE22	\$ 22.54
15/02/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 329	FIC CAPEXENE22	\$ 2,125,812.36
15/03/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 584	CTA AHORROS DESEMBOLSOSFEB22	\$ 51.31
15/03/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 584	FIC DESEMBOLSOSFEB22	\$ 9,522,887.73
15/03/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 584	CTA AHORROS OPEXFEB22	\$ 42.95
15/03/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 584	FIC OPEXFEB22	\$ 447,215.35
15/03/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 584	CTA AHORROS CAPEXFEB22	\$ 41.00
15/03/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 584	FIC CAPEXFEB22	\$ 602,406.74
12/04/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 781	CTA AHORROS DESEMBOLSOSMAR22	\$ 56.81

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"



12/04/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 781	FIC DESEMBOLSOSMAR22	\$ 16,622,151.07
12/04/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 781	CTA AHORROS OPEXMAR22	\$ 21,338.60
12/04/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 781	FIC OPEXMAR22	\$ 1,488,430.26
12/04/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 781	CTA AHORROS CAPEXMAR22	\$ 45.39
12/04/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 781	FIC CAPEXMAR22	\$ 1,279,487.59
13/05/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1038	CTA AHORROS DESEMBOLSOSABR22	\$ 33,170.94
13/05/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1038	FIC DESEMBOLSOSABR22	\$ 12,952,986.86
13/05/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1038	CTA AHORROS OPEXABR22	\$ 47.81
13/05/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1038	FIC OPEXABR22	\$ 3,545,723.75
13/05/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1038	CTA AHORROS CAPEXABR22	\$ 43.92
13/05/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1038	FIC CAPEXABR22	\$ 2,550,882.13
14/06/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1319	CTA AHORROS DESEMBOLSOSMAY22	\$ 89.54
14/06/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1319	FIC DESEMBOLSOSMAY22	\$ 10,911,936.62
14/06/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1319	CTA AHORROS OPEXMAY22	\$ 3,184.14
14/06/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1319	FIC OPEXMAY22	\$ 2,131,033.57
14/06/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1319	CTA AHORROS CAPEXMAY22	\$ 68.24
14/06/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1319	FIC CAPEXMAY22	\$ 1,519,261.15
18/07/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1518	CTA AHORROS DESEMBOLSOSJUN22	\$ 86.65
18/07/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1518	FIC DESEMBOLSOSJUN22	\$ 4,816,874.28
18/07/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1518	CTA AHORROS OPEXJUN22	\$ 72.01
18/07/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1518	FIC OPEXJUN22	\$ 3,135,821.63
18/07/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1518	CTA AHORROS CAPEXJUN22	\$ 66.04
18/07/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1518	FIC CAPEXJUN22	\$ 2,071,285.75
19/08/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1781	CTA AHORROS DESEMBOLSOSJUL22	\$ 89.54
19/08/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1781	FIC DESEMBOLSOSJUL22	\$ 6,639.64
19/08/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1781	CTA AHORROS OPEXJUL22	\$ 74.41
19/08/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1781	FIC OPEXJUL22	\$ 3,027,278.07
19/08/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1781	CTA AHORROS CAPEXJUL22	\$ 68.24
19/08/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1781	FIC CAPEXJUL22	\$ 1,998,724.25
13/09/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1957	CTA AHORROS DESEMBOLSOSAGO22	\$ 522.37
13/09/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1957	FIC DESEMBOLSOSAGO22	\$ 14,037.89
13/09/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1957	CTA AHORROS OPEXAGO22	\$ 429.74

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"



13/09/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 1957	FIC OPEXAGO22	\$ 5,982,362.00
13/09/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 1957	CTA AHORROS CAPEXAGO22	\$ 68.24
13/09/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 1957	FIC CAPEXAGO22	\$ 3,949,583.02
19/10/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-2222 COMPROBANTE	CTA AHORROS DESEMBOLSOSEP22	\$ 1.712,41
19/10/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-2222 COMPROBANTE	FIC DESEMBOLSOS SEP22	\$ 31.875,34
19/10/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-2222 COMPROBANTE	CTA AHORROS OPEX SEP22	\$ 1.424,71
19/10/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-2222 COMPROBANTE	FIC OPEX SEP22	\$ 7.265.773,60
19/10/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-2222 COMPROBANTE	CTA AHORROS CAPEX SEP22	\$ 66,04
19/10/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-2222 COMPROBANTE	FIC CAPEX SEP22	\$ 4.796.897,29
22/11/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 2433	CTA AHORROS DESEMBOLSOS OCT22	\$ 2.088,25
22/11/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 2433	FIC DESEMBOLSOS OCT22	\$ 27.355,57
22/11/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 2433	CTA AHORROS OPEX OCT22	\$ 1.737,43
22/11/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 2433	FIC OPEX OCT22	\$ 6.940.943,80
22/11/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 2433	CTA AHORROS CAPEX OCT22	\$ 227,25
22/11/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 2433	FIC CAPEX OCT22	\$ 4.582.443,23
21/12/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 2655	CTA AHORROS DESEMBOLSOS NOV22	\$ 309.221,32
21/12/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 2655	FIC DESEMBOLSOS NOV22	\$ 6.716.671,20
21/12/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 2655	CTA AHORROS OPEX NOV22	\$ 1.844,69
21/12/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 2655	FIC OPEX NOV22	\$ 6.581.301,06
21/12/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 2655	CTA AHORROS CAPEX NOV22	\$ 87,85
21/12/2022	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 2655	FIC CAPEX NOV22	\$ 4.345.005,35
16/01/2023	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 96	CTA AHORROS DESEMBOLSOS DIC22	\$ 2.067.159,12
16/01/2023	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 96	FIC DESEMBOLSOS DIC22	\$ 15.552.820,82
16/01/2023	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 96	CTA AHORROS OPEX DIC22	\$ 1.989,74
16/01/2023	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 96	FIC OPEX DIC22	\$ 5.375.649,24
16/01/2023	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 96	CTA AHORROS CAPEX DIC22	\$ 90,78
16/01/2023	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 96	FIC CAPEX DIC22	\$ 7.714.297,63
13/02/2023	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 310	CTA AHORROS DESEMBOLSOS ENER23	\$ 701.448,11
13/02/2023	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 310	FIC DESEMBOLSOS ENER23	\$ 58.550.177,01
13/02/2023	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 310	CTA AHORROS OPEX ENER23	\$ 2.120,13
13/02/2023	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 310	FIC OPEX ENER23	\$ 403.476,12
13/02/2023	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 310	CTA AHORROS CAPEX ENER23	\$ 1.799,08

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"



13/02/2023	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 310	FIC CAPEX ENER23	\$ 8.318.856,99
16/03/2023	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 557	CTA AHORROS DESEMBOLSOS FEB23	\$ 177.010,37
16/03/2023	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 557	FIC DESEMBOLSOS FEB23	\$ 102.721.032,48
16/03/2023	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 557	CTA AHORROS OPEX FEB23	\$ 2.095,23
16/03/2023	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 557	FIC OPEX FEB23	\$ 618.180,70
16/03/2023	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 557	CTA AHORROS CAPEX FEB23	\$ 1.894,16
16/03/2023	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 557	FIC CAPEX FEB23	\$ 12.369.819,25
19/04/2023	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 815	CTA AHORROS DESEMBOLSOS MAR23	\$ 15.334,31
19/04/2023	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 815	FIC DESEMBOLSOS MAR23	\$ 81.376.220,62
19/04/2023	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 815	CTA AHORROS OPEX MAR23	\$ 2.328,30
19/04/2023	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 815	FIC OPEX MAR23	\$ 1.055.045,48
19/04/2023	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 815	CTA AHORROS CAPEX MAR23	\$ 2.104,89
19/04/2023	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 815	FIC CAPEX MAR23	\$ 13.727.287,13
14/05/2023	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 1007	CTA AHORROS DESEMBOLSOS ABR23	\$ 14.986,21
14/05/2023	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 1007	FIC DESEMBOLSOS ABR23	\$ 9.101.412,51
14/05/2023	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 1007	CTA AHORROS OPEX ABR23	\$ 2.261,89
14/05/2023	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 1007	FIC OPEX ABR23	\$ 514.723,57
14/05/2023	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 1007	CTA AHORROS CAPEX ABR23	\$ 2.044,83
14/05/2023	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 1007	FIC CAPEX ABR23	\$ 5.256.977,46
15/06/2023	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 1222	CTA AHORROS DESEMBOLSOS MAY23	\$ 15.591,62
15/06/2023	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 1222	FIC DESEMBOLSOS MAY23	\$ 4.351.215,80
15/06/2023	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 1222	CTA AHORROS OPEX MAY23	\$ 2.346,22
15/06/2023	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 1222	FIC OPEX MAY23	\$ 541.722,08
15/06/2023	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 1222	CTA AHORROS CAPEX MAY23	\$ 2.121,12
15/06/2023	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 1222	FIC CAPEX MAY23	\$ 4.542.917,33
14/07/2023	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 1431	CTA AHORROS DESEMBOLSOS JUN23	\$ 846.945,01
14/07/2023	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 1431	FIC DESEMBOLSOS JUN23	\$ 6.144.824,04
14/07/2023	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 1431	CTA AHORROS OPEX JUN23	\$ 2.279,28
14/07/2023	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 1431	FIC OPEX JUN23	\$ 528.091,75
14/07/2023	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 1431	CTA AHORROS CAPEX JUN23	\$ 2.060,58
14/07/2023	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 1431	FIC CAPEX JUN23	\$ 4.651.826,82
26/08/2023	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 1667	CTA AHORROS DESEMBOLSOS JUL23	\$ 5.111,47

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	ACTA DE ENTREGA POR CAMBIO DE SUPERVISOR Contrato de Aporte 860 DE 2019	
---	--	--

26/08/2023	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 1667	FIC DESEMBOLSOS JUL23	\$ 16.203.868,84
26/08/2023	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 1667	CTA AHORROS OPEX JUL23	\$ 2.364,31
26/08/2023	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 1667	FIC OPEX JUL23	\$ 765.797,36
26/08/2023	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 1667	CTA AHORROS CAPEX JUL23	\$ 2.137,45
26/08/2023	FIDUCOLDEX	CONSIGNACIÓN-COMPROBANTE 1667	FIC CAPEX JUL23	\$ 5.001.557,71
TOTAL				\$ 1.154.129.077,52

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL CESIONARIO

Una vez revisado el estado de ejecución y pagos del contrato No. 860 de 2019, se hace entrega de la supervisión del mismo en los términos descritos en la presente acta. Para lo cual el nuevo supervisor certifica que ha revisado los informes de avance y seguimiento, así como los soportes financieros y que se encuentran al día las obligaciones descritas y se compromete a adelantar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de los pactado entre el contratista y el FONDO ÚNICO TIC - MINTIC. Indicando que se encuentra en etapa de liquidación contractual. Para lo cual las partes entregan y reciben de conformidad.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

El Supervisor que entrega: Nombre: Helman Suárez Villalba Cargo: Asesor 1020-15 del Despacho del Ministro Firma:	El Supervisor que recibe: Nombre: Luis Gabriel Cruz Maldonado Cargo: Profesional especializado 2028-16 Firma:	Director del Área: Nombre: William Orlando Luzardo Triana Firma:	Contratista: La supervisión dará aviso al operador de la designación del nuevo supervisor del contrato
Fecha presentación (20/10/2023): Equipo de trabajo: Ivan Dario Giraldo - Apoyo Técnico Nixon Pabon Medina - Apoyo Técnico Emmanuel Freyle Gutierrez - Apoyo Técnico Heliana Avendaño - Apoyo Financiero Lorena Maria Leyton Zambrano. – Abogada			

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

860 de 2019-UT ENERGIA TELECO S3

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20231026-123240-019b73-73040393

Creación: 2023-10-26 12:32:40

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-10-26 18:00:48

Revisión: Revisó

HELIANA AVENDAÑO VACA
1049796849
havendano@mintic.gov.co
Contratista Dirección de Infraestructura

Revisión: Revisó

Nixon Pabon Medina
80851890
npabon@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC

Revisión: Revisó

Emmanuel Jose Freyle Gutierrez
1118842365
ejfreyle@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura

Elaboración: Elaboró

Iván Darío Giraldo García
15347768
igiraldo@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

860 de 2019-UT ENERGIA TELECO S3

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo:20231026-123240-019b73-73040393

Creación:2023-10-26 12:32:40

Estado:Finalizado

Finalización:2023-10-26 18:00:48

Firma: Firmó

Helman Suárez Villalba
HELMAN SUAREZ VILLALBA
hsuarezv@mintic.gov.co
Asesor Dirección Infraestructura
Ministerio TIC

Firma: Firmó

Luis Gabriel Cruz Maldonado
80159715
lgcruz@mintic.gov.co
Profesional Especializado
Mintic

Revisión: Revisó

Carolina Calle Castillo
53083449
ccalle@mintic.gov.co
Subdirectora de Operaciones
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC

Revisión: Revisó

Lorena María Leyton
1110448523
lleyton@mintic.gov.co
Profesional universitario

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

860 de 2019-UT ENERGIA TELECO S3

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20231026-123240-019b73-73040393

Creación:2023-10-26 12:32:40

Estado:Finalizado

Finalización:2023-10-26 18:00:48



Escanee el código
para verificación

Firma: Firmó

WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA
79531517

wluzardo@mintic.gov.co
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
MINTIC

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación	
860 de 2019-UT ENERGIA TELECO S3				
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co				
Id Acuerdo:20231026-123240-019b73-73040393		Creación:2023-10-26 12:32:40		
Estado:Finalizado		Finalización:2023-10-26 18:00:48		
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA	
Elaboración	Iván Darío Giraldo García igiraldo@mintic.gov.co Contratista Dirección de Infraestructura	Aprobado	Env.: 2023-10-26 12:32:40 Lec.: 2023-10-26 12:36:10 Res.: 2023-10-26 12:36:15 IP Res.: 190.71.137.3	
Revisión	Emmanuel Jose Freyle Gutierrez ejfreyle@mintic.gov.co Contratista Dirección de Infraestructura	Aprobado	Env.: 2023-10-26 12:36:15 Lec.: 2023-10-26 12:48:17 Res.: 2023-10-26 12:48:32 IP Res.: 191.95.52.194	
Revisión	Nixon Pabon Medina npabon@mintic.gov.co Contratista MINTIC	Aprobado	Env.: 2023-10-26 12:48:32 Lec.: 2023-10-26 13:28:16 Res.: 2023-10-26 13:28:25 IP Res.: 186.31.147.1	
Revisión	HELIANA AVENDAÑO VACA havendano@mintic.gov.co Contratista Dirección de Infraestructura	Aprobado	Env.: 2023-10-26 13:28:25 Lec.: 2023-10-26 14:00:26 Res.: 2023-10-26 14:00:41 IP Res.: 186.84.44.108	
Revisión	Lorena Maria Leyton lleyton@mintic.gov.co Profesional universitario	Aprobado	Env.: 2023-10-26 14:00:41 Lec.: 2023-10-26 14:28:07 Res.: 2023-10-26 14:28:14 IP Res.: 190.71.137.3	
Revisión	Carolina Calle Castillo ccalle@mintic.gov.co Subdirectora de Operaciones Ministerio de Tecnologías de la Informac	Aprobado	Env.: 2023-10-26 14:28:14 Lec.: 2023-10-26 15:20:25 Res.: 2023-10-26 15:20:29 IP Res.: 190.71.137.3	
Firma	Luis Gabriel Cruz Maldonado lgcruz@mintic.gov.co Profesional Especializado Mintic	Aprobado	Env.: 2023-10-26 15:20:29 Lec.: 2023-10-26 16:53:59 Res.: 2023-10-26 16:55:01 IP Res.: 186.154.36.56	
Firma	Helman Suárez Villalba hsuarezv@mintic.gov.co Asesor Dirección Infraestructura Ministerio TIC	Aprobado	Env.: 2023-10-26 16:55:01 Lec.: 2023-10-26 17:57:02 Res.: 2023-10-26 17:57:38 IP Res.: 200.118.60.253	
Firma	WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA wluzardo@mintic.gov.co DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA MINTIC	Aprobado	Env.: 2023-10-26 17:57:38 Lec.: 2023-10-26 18:00:22 Res.: 2023-10-26 18:00:48 IP Res.: 190.71.137.3	