



DATOS GENERALES

Nombre del Contratista: **UNIÓN TEMPORAL ITAC**

Nombre Supervisor: **HELMAN SUAREZ VILLALBA**

Nombre del nuevo o Supervisor: **LUIS GABRIEL CRUZ MALDONADO**

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. 861 de 2019 Valor: \$ 52.475.297.932

Objeto: Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de Internet fijo en la región CARIBE, obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

Plazo: hasta el 31/08/2023

Fecha de Iniciación: 31/12/2019

Fecha de Terminación: 31/08/2023

Modificaciones al contrato _____

	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema aclaración o de alcance
Adición	3	30/11/2022		\$5.474.811.344	
Prórroga	3	30/11/2022	8 meses		
Adición	2	13/7/2022		\$3.043.146.508	
Prórroga	2	13/7/2022	3 meses		
Otro Sí	1	29/12/2020	1 mes		Se realiza modificación a la forma de pago, debido que mediante acta reconocimiento de Suspensión Parcial No. 1 del 29 de octubre de 2020, desplazo la entrega de la Primera Meta al 29 de septiembre del 2020 y se genera prórroga debido a la suspensión del contrato.

ESTADO DE LAS ACTIVIDADES AL MOMENTO DEL CAMBIO DE SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes	
		Tipo	Valor
Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta.	Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador para este periodo realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:	FM051 MES agosto 2023	N/A
	•Comunicado recibido del operador: Unión Temporal ITAC con radicado 231056900 del 01/08/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA-202-2023. Cumplimiento Art. 50 Ley 789 de 2002. Contrato de Aporte 000861 de 2019 •Comunicado recibido del operador: Unión Temporal ITAC con radicado 231057309 del 02/08/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-	Informe mensual del operador No 43	
		RM: 232079401	
		Informe mensual Interventoría IA43 Radicado: 232087684	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"



	UTITAC-DIRINFRA-203-2023. Impuestos, Tasas y Contribuciones. Contrato de Aporte 000861 de 2019. •Comunicado recibido del operador: Unión Temporal ITAC con radicado 231057772 del 03/08/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-472-2023. Observaciones revisión 2 documental Presentación de sustituciones y traslados mes de mayo de 2023. Contrato de Aporte 000861 de 2019. •Comunicado recibido del operador: Unión Temporal ITAC con radicado 231058424 del 04/08/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA-204-2023. Informe Mensual de Julio 2023. Contrato de Aporte 000861 de 2019 •Comunicado recibido del operador: Unión Temporal ITAC con radicado 231059123 del 09/08/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-474-2023. Observaciones revisión documental Presentación de sustituciones y traslados mes de junio de 2023. Contrato de Aporte 000861 de 2019. •Comunicado recibido del operador: Unión Temporal ITAC con radicado 231059661 del 10/08/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-475-2023. Requerimiento de Interventoría No. 927 al informe mensual No. 43 junio de 2023 V2-UT ITAC. Contrato de Aporte 000861 de 2019. •Comunicado recibido del operador: Unión Temporal ITAC con radicado 231059860 del 11/08/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-FIDUCARIBE-054-2023. Traslados recursos Subcuenta Opex. Contrato de Aporte 000861 de 2019 •Comunicado recibido del operador: Unión Temporal ITAC con radicado 231061244 del 16/08/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-476-2023. Solicitud estados financieros año 2022. Contrato de Aporte 000861 de 2019. •Comunicado recibido del operador: Unión Temporal ITAC con radicado 231061630 del 17/08/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA-205-2023. Décimo Quinto Desembolso. Contrato de Aporte 000861 de 2019. •Comunicado recibido del operador: Unión Temporal ITAC con radicado 231062515 del 23/08/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-477-2023 Data de información de compensaciones OPEX Q11. Contrato de Aporte 000861 de 2019.	Informe mensual Interventoría IA44		
--	--	---------------------------------------	--	--



	•Comunicado recibido del operador: Unión Temporal ITAC con radicado 231062765 del 23/08/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA-206-2023. Cumplimiento Art. 50 Ley 789 de 2002. Contrato de Aporte 000861 de 2019. •Comunicado recibido del operador: Unión Temporal ITAC con radicado 231063655 del 25/08/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-478-2023. Informe Mensual de Julio 2023. Contrato de Aporte 000861 de 2019. •Comunicado recibido del operador: Unión Temporal ITAC con radicado 231063727 del 28/08/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-479-2023. Orden de pago 029. Contrato de Aporte 000861 de 2019. •Comunicado recibido del operador: Unión Temporal ITAC con radicado 231063737 del 28/08/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-FIDUCARIBE-055-2023. Recursos Décimo Cuarto Desembolso. Contrato de Aporte 000861 de 2019. •Comunicado recibido del operador: Unión Temporal ITAC con radicado 231064802 del 30/08/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-480-2023. Requerimiento de Interventoría No. 931. Lista de chequeo No. 30 aplicada al sistema de información. Contrato de Aporte 000861 de 2019. •Comunicado recibido del operador: Unión Temporal ITAC con radicado 231065183 del 31/08/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA-208-2023. Impuestos, Tasas y Contribuciones. Contrato de Aporte 000861 de 2019. •Comunicado recibido del operador: Unión Temporal ITAC con radicado 231065376 del 31/08/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA-207-2023. Informe Mensual de agosto 2023. Contrato de Aporte 000861 de 2019.			
Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;	Con corte a la fecha del informe se han desembolsado al patrimonio autónomo un total de recursos por valor de \$51.066.771.604, en cumplimiento de la finalidad establecida contractualmente.	FM051 MES agosto 2023 Informe mensual del operador No 43 RM: 232079401 Informe mensual Interventoría IA43 Radicado: 232087684	N/A	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	ACTA DE ENTREGA POR CAMBIO DE SUPERVISOR Contrato de Aporte 861 DE 2019	
---	--	--

		Informe mensual Interventoría IA44	
Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos bajo las condiciones establecidas por la entidad contratante.	El contratista celebró el contrato No.32885 de fiducia mercantil de administración con Fiduciaria BBVA, bajo las condiciones establecidas por la entidad contratante.	FM051 MES agosto 2023 Informe mensual del operador No 43 RM: 232079401 Informe mensual Interventoría IA43 Radicado: 232087684 Informe mensual Interventoría IA44	N/A
Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros que se generen, así como los saldos no ejecutados, deberán ser transferidos mensualmente al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	Para la administración de recursos de aporte del contrato, se cumple con los términos, condiciones y obligaciones del contrato de fiducia mercantil, celebrado con BBVA y conforme a las obligaciones establecidos para el Fondo Único de TIC, cuyo OBJETO, es: la constitución de un patrimonio autónomo para el manejo y la administración de: i) los RECURSOS DE FOMENTO que EL FONDO ÚNICO DE TIC asignó al FIDEICOMITENTE, en las condiciones y para los fines relacionados con la ejecución del CONTRATO y los Documentos del Proyecto, ii) los RECURSOS DE FOMENTO que EL FONDO ÚNICO DE TIC asignó al FIDEICOMITENTE, en calidad de anticipo, iii) los bienes adquiridos con los RECURSOS DE FOMENTO o con recursos propios del FIDEICOMITENTE para la ejecución del CONTRATO, y iv) los RECURSOS APORTADOS DIRECTAMENTE POR EL FIDEICOMITENTE en caso en que corresponda, por cualquier evento o siniestro que requiera la reposición de los bienes adquiridos con recursos de fomento, en las condiciones y para los fines señalados en la Cláusula Décima Primera del presente CONTRATO DE FIDUCIA	FM051 MES agosto 2023 Informe mensual del operador No 43 RM: 232079401 Informe mensual Interventoría IA43 Radicado: 232087684 Informe mensual Interventoría IA44	N/A
Llevar a cabo la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la	A la fecha del presente informe, las etapas de operación, planeación e instalación del proyecto	FM051 MES agosto 2023	N/A

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"



infraestructura conforme las especificaciones establecidas en el anexo técnico.	fueron culminadas de acuerdo a los lineamientos del anexo técnico. Actualmente el proyecto se encuentra en la etapa de liquidación y se tiene que: Para la etapa de operación se tienen esto indicadores de acuerdo con en el informe IA44 de la interventoría, el operador realizó: - 15.811 accesos contractuales y adicionales. - Mantenimientos preventivos: 116 de 116 - Mantenimientos Correctivos: 210 De acuerdo con en el informe IA44 la interventoría presentó los resultados de los indicadores de Calidad y Niveles de Servicio correspondiente así: - Disponibilidad de la red: 100% - Velocidad de navegación 104.5% - Calidad en la atención al usuario: 104.1% - Estado de usuarios activos: 100 % - Disponibilidad de la OLT: 100.2%	Informe mensual del operador No 43 RM: 232079401 Informe mensual Interventoría IA43 Radicado: 232087684 Informe mensual Interventoría IA44	
Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de usuarios que integran la meta regional adjudicada, y la cantidad de accesos adicionales que haga parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico.	A la fecha del presente informe, la etapa de operación del total de los 15811 accesos contractuales y adicionales finalizó. Para la etapa de operación se tienen esto indicadores de acuerdo con en el informe IA44 de la interventoría, el operador realizó: - atención de PQRS de los usuarios: - 0 Total Abiertas, - 327 total cerradas - 327 totales reportadas De acuerdo con en el informe IA44 la interventoría presentó los resultados de los indicadores de Calidad y Niveles de Servicio correspondiente así: - Disponibilidad de la red: 100% - Velocidad de navegación 104.5% - Calidad en la atención al usuario: 104.1% - Estado de usuarios activos: 100 % - Disponibilidad de la OLT: 100.2%	FM051 MES agosto 2023 Informe mensual del operador No 43 RM: 232079401 Informe mensual Interventoría IA43 Radicado: 232087684 Informe mensual Interventoría IA44	N/A
Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto;	El Contratista, realiza todas las actividades tendientes a lograr la ejecución contractual, en debida forma y en cumplimiento a lo establecido en el contrato, anexo técnico y demás documentos que hacen parte, trabajando con la interventora del contrato de aporte N. 874 de 2019, la cual realiza el seguimiento, verificación al cumplimiento de las obligaciones técnicas, administrativas, financieras y jurídicas, además de seguir las instrucciones impartidas por el fondo único de TIC o la supervisión	FM051 MES agosto 2023 Informe mensual del operador No 43 RM: 232079401	N/A

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"



		Informe mensual Interventoría IA43 Radicado: 232087684	
		Informe mensual Interventoría IA44	
Al finalizar la ejecución del contrato, los equipos y elementos adquiridos en desarrollo del presente proyecto serán de propiedad del contratista;	El contratista en trabajo conjunto con la fiduciaria realiza mensualmente el ingreso de bienes adquiridos con recursos de fomento en el inventario del fideicomiso, esta información es reportada en el balance del patrimonio autónomo que se presenta como parte del informe mensual fiduciario y el detalle del inventario se encuentra contenido en el documento denominado "anexo 1. Fiduciaria". Esta obligación se cumplirá al finalizar el plazo del contrato y una vez se cuente con la ejecución total del CAPEX, amortizaciones y demás depuraciones a que hubiere lugar, teniendo claro que los equipos y elementos adquiridos por el contratista para la ejecución de este contrato son de propiedad de este último, al finalizar el contrato de aporte.	FM051 MES agosto 2023 Informe mensual del operador No 43 RM: 232079401 Informe mensual Interventoría IA43 Radicado: 232087684 Informe mensual Interventoría IA44	N/A
Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o interventor del contrato.	Se destinó al Ingeniero Ricardo Polo, quien actúa como Gerente de Proyecto del contrato 861-2019 quien realizó todas las actividades tendientes a generar el cumplimiento del contrato por parte del operador.	FM051 MES agosto 2023 Informe mensual del operador No 43 RM: 232079401 Informe mensual Interventoría IA43 Radicado: 232087684 Informe mensual Interventoría IA44	N/A
Presentar los informes que se señalan en el Anexo Técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.	Durante el presente periodo el operador presentó los siguientes informes:	FM051 MES agosto 2023	N/A

 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	ACTA DE ENTREGA POR CAMBIO DE SUPERVISOR Contrato de Aporte 861 DE 2019	
---	--	--

	Informe Mensual No. 44 del Contrato de Aporte 861 de 2019, con radicado MINTIC 231058424 de fecha 04/08/2023.	Informe mensual del operador No 43 RM: 232079401 Informe mensual Interventoría IA43 Radicado: 232087684 Informe mensual Interventoría IA44	
Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador para este periodo realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados: •Comunicado recibido del operador: Unión Temporal ITAC con radicado 231056900 del 01/08/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA-202-2023. Cumplimiento Art. 50 Ley 789 de 2002. Contrato de Aporte 000861 de 2019 •Comunicado recibido del operador: Unión Temporal ITAC con radicado 231057309 del 02/08/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA-203-2023. Impuestos, Tasas y Contribuciones. Contrato de Aporte 000861 de 2019. •Comunicado recibido del operador: Unión Temporal ITAC con radicado 231057772 del 03/08/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-472-2023. Observaciones revisión 2 documental Presentación de sustituciones y traslados mes de mayo de 2023. Contrato de Aporte 000861 de 2019. •Comunicado recibido del operador: Unión Temporal ITAC con radicado 231058424 del 04/08/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA-204-2023. Informe Mensual de Julio 2023. Contrato de Aporte 000861 de 2019 •Comunicado recibido del operador: Unión Temporal ITAC con radicado 231059123 del 09/08/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-474-2023. Observaciones revisión documental Presentación de sustituciones y traslados mes de junio de 2023. Contrato de Aporte 000861 de 2019.	FM051 MES agosto 2023 Informe mensual del operador No 43 RM: 232079401 Informe mensual Interventoría IA43 Radicado: 232087684 Informe mensual Interventoría IA44	Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"



	•Comunicado recibido del operador: Unión Temporal ITAC con radicado 231059661 del 10/08/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-475-2023. Requerimiento de Interventoría No. 927 al informe mensual No. 43 junio de 2023 V2-UT ITAC. Contrato de Aporte 000861 de 2019. •Comunicado recibido del operador: Unión Temporal ITAC con radicado 231059860 del 11/08/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-FIDUCARIBE-054-2023. Traslados recursos Subcuenta Opex. Contrato de Aporte 000861 de 2019 •Comunicado recibido del operador: Unión Temporal ITAC con radicado 231061244 del 16/08/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-476-2023. Solicitud estados financieros año 2022. Contrato de Aporte 000861 de 2019. •Comunicado recibido del operador: Unión Temporal ITAC con radicado 231061630 del 17/08/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA-205-2023. Décimo Quinto Desembolso. Contrato de Aporte 000861 de 2019. •Comunicado recibido del operador: Unión Temporal ITAC con radicado 231062515 del 23/08/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-477-2023 Data de información de compensaciones OPEX Q11. Contrato de Aporte 000861 de 2019. •Comunicado recibido del operador: Unión Temporal ITAC con radicado 231062765 del 23/08/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA-206-2023. Cumplimiento Art. 50 Ley 789 de 2002. Contrato de Aporte 000861 de 2019. •Comunicado recibido del operador: Unión Temporal ITAC con radicado 231063655 del 25/08/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-478-2023. Informe Mensual de Julio 2023. Contrato de Aporte 000861 de 2019. •Comunicado recibido del operador: Unión Temporal ITAC con radicado 231063727 del 28/08/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-479-2023. Orden de pago 029. Contrato de Aporte 000861 de 2019. •Comunicado recibido del operador: Unión Temporal ITAC con radicado 231063737 del 28/08/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-FIDUCARIBE-055-2023. Recursos Décimo Cuarto Desembolso. Contrato de Aporte 000861 de 2019.			
--	---	--	--	--



•Comunicado recibido del operador: Unión Temporal ITAC con radicado 231064802 del 30/08/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-480-2023. Requerimiento de Interventoría No. 931. Lista de chequeo No. 30 aplicada al sistema de información. Contrato de Aporte 000861 de 2019.

•Comunicado recibido del operador: Unión Temporal ITAC con radicado 231065183 del 31/08/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA-208-2023. Impuestos, Tasas y Contribuciones. Contrato de Aporte 000861 de 2019.

•Comunicado recibido del operador: Unión Temporal ITAC con radicado 231065376 del 31/08/2023 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA-207-2023. Informe Mensual de agosto 2023. Contrato de Aporte 000861 de 2019.

Productos a entregar	Productos entregados	% ejecución
Informe mensual No. 45 Agosto de 2023 – 05 de noviembre de 2022	Informe mensual No. 45 Agosto de 2023 – RM 231065376 del 031 de agosto de 2023	98.82%

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Descripción del estado financiero del contrato

VALOR \$ 52.475.297.932

APORTES DEL CONTRATO O CONVENIO: (diligenciar cuadro No. 1)	\$ 52.475.297.932
CAPITALIZACION RENDIMIENTOS:	\$ 0
SALDO ANTICIPO: (Diligenciar cuadro No. 2)	\$ 0
TOTAL APORTES:	\$ 52.475.297.932

MENOS EJECUCION ACUMULADA: (Diligenciar cuadro No.3)	\$ 52.475.297.932
MENOS CONSIGNACION RENDIMIENTOS: (diligenciar cuadro No. 4)	\$ 0
SALDO POR EJECUTAR:	\$ 0

Cuadro No. 1

RELACION APORTES DEL CONTRATO

Doc.	Fecha	Medio de pago	Concepto	Valor
	23/12/2019	Transferencia	Anticipo: equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX por concepto de anticipo, sujeto a la aprobación por parte de la Supervisión de: (i) perfeccionamiento y legalización	\$ 11.018.850.024

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"



				del Contrato de Aporte y (ii) entrega del plan de inversión y manejo del anticipo. Este anticipo se amortizará de la siguiente manera: 20 % en el primer desembolso, 50% en el segundo desembolso y 30% en el tercer desembolso	
	15/05/2020	Transferencia		Primer Desembolso: equivalente al dieciséis por ciento (16%) del CAPEX sujeto a: i) entrega de los documentos de planeación; (ii) concertación de instrumentos de verificación. Sobre este desembolso se amortizará el 20% del anticipo.	\$ 3.672.950.008
	15/09/2020	Transferencia		Segundo desembolso: equivalente al veinticinco por ciento (25%) del CAPEX sujeto a: (i) entrega de la primera meta de instalación y puesta en servicio de los accesos. Sobre este desembolso se amortizará el 50% restante del anticipo.	\$ 3.672.950.008
	28/12/2020	Transferencia		Tercer desembolso: equivalente al veintinueve por ciento (29%) del CAPEX, sujeto a entrega de la segunda meta de instalación y puesta en servicio de los accesos. Sobre este desembolso se amortizará el 30% restante del anticipo correspondiente al CAPEX.	\$ 7.345.900.016
	28/12/2020	Transferencia		Cuarto desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico.	\$ 180.840.000
	15/03/2021	Transferencia		Quinto desembolso: equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX, sujeto a: entrega de la tercera meta de instalación y puesta en servicio de los accesos; y el OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el	\$ 11.922.450.024
	15/06/2021	Transferencia		Sexto desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes	\$ 1.806.960.000

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"



				mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico	
	15/09/2021	Transferencia		Séptimo desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico	\$ 1.806.960.000
	15/12/2021	Transferencia		Octavo desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico	\$ 1.626.120.000
	17/03/2022	Transferencia		Noveno desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico	\$ 903.360.000
	07/10/2022	Transferencia		Décimo desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en los meses de junio, julio y agosto de 2022 y ii) Accesos establecidos en los meses de junio, julio y agosto de 2022 así: JUNIO : 1802 accesos JULIO: 2111 accesos AGOSTO: 2710 accesos	\$ 929.681.647
	07/12/2022	Transferencia		Décimo primero: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2022 y ii) Accesos establecidos en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2022 así: SEPTIEMBRE: 3272 accesos OCTUBRE: 3346 accesos NOVIEMBRE 3346 accesos	\$ 2.113.464.861
	22/12/2022	Transferencia		Décimo segundo: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informe mensual de ejecución entregados con	\$ 563.158.922

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"



			corte al 15 de diciembre de 2022 y ii) 15.576 Accesos establecidos en diciembre de 2022	
	07/04/2023	Transferencia	Décimo tercero: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en los meses de enero, febrero y marzo de 2023 y ii) Accesos establecidos en los meses de enero, febrero y marzo de 2023 así: ENERO : 15647 accesos FEBRERO: 15713 accesos MARZO: 15765 accesos	\$ 2.096.508.376
	09/06/2023	Transferencia	Décimo cuarto: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en los meses de abril y mayo de 2023 y ii) Accesos establecidos en los meses de abril y mayo de 2023 así: ABRIL : 15785 accesos MAYO: 15796 accesos	\$ 1.406.617.718
	11/08/2023	Transferencia	Décimo quinto: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en los meses de junio y julio de 2023 y ii) Accesos establecidos en los meses de junio y julio de 2023 así: JUNIO : 15807 accesos JULIO 15810 accesos	\$ 1.408.526.328
TOTAL				\$ 52.475.297.932,00

Cuadro No. 2

ANTICIPO Y AMORTIZACION

Anticipo			Amortización		
Documento	Fecha	Valor	Fecha o desembolso en el que se amortizó	%	Valor
37628420	28/02/2020	\$ 11.018.850.024	Primer desembolso (27/07/2020)	20%	\$2.203.770.005
			Segundo desembolso (07/12/2020)	50%	\$5.509.425.012
			Tercer desembolso (05/02/2021)	30%	\$3.305.655.007
Total amortizaciones					\$ 11.018.850.024
Total anticipo			\$ 11.018.850.024		
Menos amortizaciones			\$ 11.018.850.024		
Saldo			\$0		

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"



Cuadro No. 3

RELACION SOPORTES EJECUCION ACUMULADA

Doc.	Fecha	Nombre	Concepto	Valor
37628420	28/02/2020	Anticipo	Anticipo: equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX por concepto de anticipo, sujeto a la aprobación por parte de la Supervisión de: (i) perfeccionamiento y legalización del Contrato de Aporte y (ii) entrega del plan de inversión y manejo del anticipo. Este anticipo se amortizará de la siguiente manera: 20 % en el primer desembolso, 50% en el segundo desembolso y 30% en el tercer desembolso	\$ 11.018.850.024
194244320	27/07/2020	Primer Desembolso	Primer Desembolso: equivalente al dieciséis por ciento (16%) del CAPEX sujeto a: i) entrega de los documentos de planeación; (ii) concertación de instrumentos de verificación. Sobre este desembolso se amortizará el 20% del anticipo.	\$ 3.672.950.008
351775820	07/12/2020	Segundo Desembolso	Segundo desembolso: equivalente al veinticinco por ciento (25%) del CAPEX sujeto a: (i) entrega de la primera meta de instalación y puesta en servicio de los accesos. Sobre este desembolso se amortizará el 50% restante del anticipo.	\$ 3.672.950.008
16363221	05/02/2021	Tercer Desembolso	Tercer desembolso: equivalente al veintinueve por ciento (29%) del CAPEX, sujeto a entrega de la segunda meta de instalación y puesta en servicio de los accesos. Sobre este desembolso se amortizará el 30% restante del anticipo correspondiente al CAPEX.	\$ 7.345.900.016
28598921	22/02/2021	Cuarto Desembolso	Cuarto desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico.	\$ 180.840.000
92920921	29/04/2021	Quinto Desembolso	Quinto desembolso: equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX, sujeto a: entrega de la	\$ 11.922.450.024

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"



				tercera meta de instalación y puesta en servicio de los accesos; y el OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico	
188604421	04/08/2021	Sexto Desembolso		Sexto desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico	\$ 1.806.960.000
324082021	24/11/2021	Séptimo Desembolso		Séptimo desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico	\$ 1.806.960.000
15825322	07/02/2022	Octavo Desembolso		Octavo desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico	\$ 1.626.120.000
106899922	18/04/2022	Noveno Desembolso		Noveno desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico	\$ 903.360.000
459827722	29/12/2022	Décimo Desembolso		Décimo desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en los meses de junio, julio y agosto de 2022 y ii) Accesos establecidos en los meses de junio, julio y agosto de 2022 así: JUNIO : 1802 accesos JULIO: 2111 accesos AGOSTO: 2710 accesos	\$ 929.681.647
20354223	01/02/2023	Décimo primero Desembolso		Décimo primero: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2022 y ii) Accesos establecidos	\$ 2.113.464.861

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"



				en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2022 así: SEPTIEMBRE: 3272 accesos OCTUBRE: 3346 accesos NOVIEMBRE 3346 accesos	
20355423	01/02/2023	Décimo segundo Desembolso		Décimo segundo: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informe mensual de ejecución entregados con corte al 15 de diciembre de 2022 y ii) 15.576 Accesos establecidos en diciembre de 2022	\$ 563.158.922
202122823	05/07/2023	Décimo tercero Desembolso		Décimo tercero: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en los meses de enero, febrero y marzo de 2023 y ii) Accesos establecidos en los meses de enero, febrero y marzo de 2023 así: ENERO : 15647 accesos FEBRERO: 15713 accesos MARZO: 15765 accesos	\$ 2.096.508.376
271491823	16/08/2023	Décimo cuarto Desembolso		Décimo cuarto: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en los meses de abril y mayo de 2023 y ii) Accesos establecidos en los meses de abril y mayo de 2023 así: ABRIL : 15785 accesos MAYO: 15796 accesos	\$ 1.406.617.718
294383223	07/09/2023	Décimo quinto Desembolso		Décimo quinto: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en los meses de junio y julio de 2023 y ii) Accesos establecidos en los meses de junio y julio de 2023 así: JUNIO : 15807 accesos JULIO 15810 accesos	\$ 1.408.526.328
TOTAL					\$ 52.475.297.932

Cuadro No. 4

CONSIGNACION RENDIMIENTOS

Fecha	Entidad	Medio de pago	Concepto	Valor
8/04/2020	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 713	mar-20-135-308112	\$ 1.227.894,00
20/05/2020	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 970	abr-20-135-308112	\$ 6.314.013,00
12/06/2020	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1091	may-20-135-308112	\$ 3.830.846,00
22/07/2020	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1425	jun-20-135-308112	\$ 3.480.107,00

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"



ACTA DE ENTREGA POR CAMBIO DE SUPERVISOR
Contrato de Aporte 861 DE 2019



20/08/2020	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1647	jul-20-135-308112	\$ 1.560.543,00
20/08/2020	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1648	jul-20-135-309243	\$ 147.316,00
15/09/2020	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1780	ago-20-135-308112	\$ 361.848,00
15/09/2020	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1781	ago-20-135-309243	\$ 913.381,00
19/10/2020	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 2033	sep-20-135-308112	\$ 11.294,00
19/10/2020	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 2034	sep-20-135-309243	\$ 913.464,00
13/11/2020	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 2231	oct-20-135-308112	\$ 11.266,00
13/11/2020	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 2232	oct-20-135-309243	\$ 787.309,00
14/12/2020	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 2399	nov-20-135-308112	\$ 5.640,00
14/12/2020	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 2400	nov-20-135-309243	\$ 3.327,00
15/01/2021	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 53	dic-20-135-308112	\$ 5.640,00
15/01/2021	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 52	dic-20-135-309243	\$ 497.934,00
16/02/2021	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 303	ene-21-135-308112	\$ 4.912,00
16/02/2021	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 304	ene-21-135-309243	\$ 617.315,00
30/03/2021	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 537	feb-21-135-309243	\$ 1.099.454,00
14/04/2021	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 698	mar-21-135-309243	\$ 1.273.992,00
25/05/2021	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1009	abr-21-135-309243	\$ 1.370.840,00
15/06/2021	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1153	may-21-135-309243	\$ 2.472.660,00
13/07/2021	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1369	jun-21-135-309243	\$ 2.092.880,00
24/08/2021	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1592	jul-21-135-309243	\$ 2.033.651,00
14/09/2021	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1741	ago-21-135-309243	\$ 2.298.697,00
22/10/2021	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 2012	sep-21-135-309243	\$ 2.235.778,00
22/10/2021	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 2013	sep-21-135-0325470	\$ 448,00
22/11/2021	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 2182	oct-21-135-309243	\$ 790.159,00
22/11/2021	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 2265	oct-21-135-0325470	\$ 3.358,00
17/12/2021	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 2455	Nov-21-135-309243	\$ 748.539,00
17/12/2021	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 2458	Nov-21-135-0325470	\$ 3.358,00
13/01/2022	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 300	Dic-21-135-309243	\$ 996.211,00
13/01/2022	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 301	Dic-21-135-0325470	\$ 3.358,00
14/02/2022	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 415	Ene-22-135-309243	\$ 926.010,00
14/02/2022	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 416	Ene-22-135-0325470	\$ 3.357,00
15/03/2022	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 650	Feb-22-135-309243	\$ 294.164,00
15/03/2022	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 649	Feb-22-135-0325470	\$ 1.691,00
18/04/2022	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 803	Mar-22-135-309243	\$ 203.690,00
18/04/2022	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 803	Mar-22-221307852	\$ 3.547.032,37
18/04/2022	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 802	Mar-22-135-0325470	\$ 1.203,00
18/04/2022	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 802	Mar-22-221307853	\$ 25.266,18

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"



ACTA DE ENTREGA POR CAMBIO DE SUPERVISOR
Contrato de Aporte 861 DE 2019



12/05/2022	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1056	Abr -22-135-309243	\$ 27.281,00
12/05/2022	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1056	Abr-22-221307852	\$ 8.660.465,46
12/05/2022	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1055	Abr-22-221307853	\$ 200.052,55
13/06/2022	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1269	May -22-135-309243	\$ 17.500,00
13/06/2022	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1269	May-22-221307852	\$ 8.312.038,54
13/06/2022	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1268	May-22-221307853	\$ 385.380,11
15/07/2022	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1545	Jun -22-135-309243	\$ 10,00
15/07/2022	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1545	Jun-22-221307852	\$ 10.095.812,50
15/07/2022	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1544	Jun-22-221307853	\$ 428.070,69
12/08/2022	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1721	Jul -22-135-309243	\$ 17,00
12/08/2022	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1721	Jul-22-221307852	\$ 12.355.089,61
12/08/2022	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1722	Jul-22-135-0325470	\$ 1,00
12/08/2022	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1722	Jul-22-221307853	\$ 523.865,26
13/09/2022	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 2003	Ago -22-135-309243	\$ 3.341,00
13/09/2022	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 2003	Ago-22-221307852	\$ 14.512.792,49
14/09/2022	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 2004	Ago-22-135-0325470	\$ 78,00
14/09/2022	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 2004	Ago-22-221307853	\$ 994.837,36
11/10/2022	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 2160	Sep -22-135-309243	\$ 2.238,00
11/10/2022	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 2160	Sep-22-221307852	\$ 3.443.715,23
11/10/2022	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 2159	Sep-22-135-0325470	\$ 1,00
11/10/2022	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 2159	Sep-22-221307853	\$ 1.389.668,31
17/11/2022	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 2403	Oct -22-135-309243	\$ 65,00
17/11/2022	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 2403	Oct-22-221307852	\$ 3.710.437,76
17/11/2022	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 2682	Oct-22-221307853	\$ 1.514.993,18
16/12/2022	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 2676	Nov -22-135-309243	\$ 211,00
16/12/2022	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 2676	Nov-22-221307852	\$ 3.581.995,88
16/12/2022	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 2672	Nov-22-135-0325470	\$ 2,00
16/12/2022	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 2672	Nov-22-221307853	\$ 1.462.594,13
23/01/2023	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 131	Dic -22-135-309243	\$ 7.752,00
23/01/2023	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 132	Dic-22-221307852	\$ 4.681.217,88
14/04/2023	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 786	Dic-22-135-0325470	\$ 269,00
14/04/2023	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 785	Dic-22-221307853	\$ 1.001.006,57
14/02/2023	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 369	Ene-23-135-309243	\$ 23.936,00
14/02/2023	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 369	Ene-23-221307852	\$ 5.603.833,48

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"



ACTA DE ENTREGA POR CAMBIO DE SUPERVISOR
Contrato de Aporte 861 DE 2019



14/02/2023	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 368	Ene-23-135-0325470	\$ 19,00
14/02/2023	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 368	Ene-23-221307853	\$ 4.204,81
22/03/2023	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 592-593	Feb-23-135-309243	\$ 37.358,00
22/03/2023	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 592-593	Feb-23-221307852	\$ 35.811.092,05
22/03/2023	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 594-595	Feb-23-135-0325470	\$ 56,00
22/03/2023	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 594-595	Feb-23-231309997	\$ 10.600,61
18/04/2023	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 784	Mar-23-135-309243	\$ 1.026,00
18/04/2023	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 784	Mar-23-221307852	\$ 33.978.004,85
18/04/2023	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 805	Mar-23-135-0325470	\$ 33,31
18/04/2023	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 805	Mar-23-231309997	\$ 34.828,91
15/05/2023	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1052	Abr-23-135-309243	\$ 1.121,71
15/05/2023	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1052	Abr-23-221307852	\$ 14.734.676,29
15/05/2023	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1049	Abr-23-135-0325470	\$ 11,89
15/05/2023	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1049	Abr-23-231309997	\$ 17.222,48
28/06/2023	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1297	May-23-135-309243	\$ 2.265,93
28/06/2023	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1297	May-23-221307852	\$ 4.133.983,60
28/06/2023	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1296	May-23-135-0325470	\$ 2,47
28/06/2023	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1296	May-23-231309997	\$ 29.367,63
13/07/2023	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1445	Jun-23-135-309243	\$ 139,28
13/07/2023	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1445	Jun-23-221307852	\$ 4.372.319,54
13/07/2023	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1444	Jun-23-135-0325470	\$ 2,25
13/07/2023	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE 1444	Jun-23-231309997	\$ 48.312,18
17/08/2023	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE	Jul-23-135-309243	\$ 44.569,18
17/08/2023	Fid BBVA	CONSIGNACIÓN- COMPROBANTE	Jul-23-221307852	\$ 8.873.794,73
TOTAL				\$ 228.195.055,20

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	ACTA DE ENTREGA POR CAMBIO DE SUPERVISOR Contrato de Aporte 861 DE 2019	
---	--	--

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL CESIONARIO
Una vez revisado el estado de ejecución y pagos del contrato No. 861 de 2019, se hace entrega de la supervisión del mismo en los términos descritos en la presente acta. Para lo cual el nuevo supervisor certifica que ha revisado los informes de avance y seguimiento, así como los soportes financieros y que se encuentran al día las obligaciones descritas y se compromete a adelantar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de lo pactado entre el contratista y el FONDO ÚNICO TIC - MINTIC. Indican que actualmente el contrato se encuentra en liquidación contractual. Para lo cual las partes entregan y reciben de conformidad.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME			
El Supervisor que entrega: Nombre: Helman Suárez Villalba Cargo: Asesor 1020-15 del Despacho del Ministro Firma:	El Supervisor que recibe: Nombre: Luis Gabriel Cruz Maldonado Cargo: Profesional especializado 2028-16 Firma:	Director del Área: Nombre: William Orlando Luzardo Triana Firma:	Contratista: La supervisión dará aviso al operador de la designación del nuevo supervisor del contrato
Fecha presentación (20/10/2023): Equipo de trabajo: Iván Darío Giraldo - Apoyo Técnico Nixon Pabón Medina - Apoyo Técnico Emmanuel Freyle Gutierrez - Apoyo Técnico Heliana Avendaño - Apoyo Financiero Lorena María Leyton Zambrano. – Abogada			

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

861 de 2019- UT ITAC

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo:20231026-123241-d5c2f6-76631177

Creación:2023-10-26 12:32:41

Estado:Finalizado

Finalización:2023-10-26 18:01:44

Revisión: Revisó

HELIANA AVENDAÑO VACA
1049796849
havendano@mintic.gov.co
Contratista Dirección de Infraestructura

Revisión: Revisó

Nixon Pabon Medina
80851890
npabon@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC

Revisión: Revisó

Emmanuel Jose Freyle Gutierrez
1118842365
ejfreyle@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura

Elaboración: Elaboró

Iván Darío Giraldo García
15347768
igiraldo@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

861 de 2019- UT ITAC

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo:20231026-123241-d5c2f6-76631177

Creación:2023-10-26 12:32:41

Estado:Finalizado

Finalización:2023-10-26 18:01:44

Firma: Firmó

Helman Suárez Villalba
HELMAN SUAREZ VILLALBA
hsuarezv@mintic.gov.co
Asesor Dirección Infraestructura
Ministerio TIC

Firma: Firmó

Luis Gabriel Cruz Maldonado
80159715
lgcruz@mintic.gov.co
Profesional Especializado
Mintic

Revisión: Revisó

Carolina Calle Castillo
53083449
ccalle@mintic.gov.co
Subdirectora de Operaciones
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC

Revisión: Revisó

Lorena María Leyton
1110448523
lleyton@mintic.gov.co
Profesional universitario

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

861 de 2019- UT ITAC

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20231026-123241-d5c2f6-76631177

Creación:2023-10-26 12:32:41

Estado:Finalizado

Finalización:2023-10-26 18:01:44



Escanee el código
para verificación

Firma: Firmó

WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA

79531517

wluzardo@mintic.gov.co

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

MINTIC

REPORTE DE TRAZABILIDAD

861 de 2019- UT ITAC

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo:20231026-123241-d5c2f6-76631177

Creación:2023-10-26 12:32:41

Estado:Finalizado

Finalización:2023-10-26 18:01:44

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Iván Darío Giraldo García igiraldo@mintic.gov.co Contratista Dirección de Infraestructura	Aprobado	Env.: 2023-10-26 12:32:42 Lec.: 2023-10-26 12:35:10 Res.: 2023-10-26 12:35:16 IP Res.: 190.71.137.3
Revisión	Emmanuel Jose Freyle Gutierrez ejfreyle@mintic.gov.co Contratista Dirección de Infraestructura	Aprobado	Env.: 2023-10-26 12:35:16 Lec.: 2023-10-26 12:47:40 Res.: 2023-10-26 12:47:52 IP Res.: 191.95.52.194
Revisión	Nixon Pabon Medina npabon@mintic.gov.co Contratista MINTIC	Aprobado	Env.: 2023-10-26 12:47:52 Lec.: 2023-10-26 13:27:54 Res.: 2023-10-26 13:28:03 IP Res.: 186.31.147.1
Revisión	HELIANA AVENDAÑO VACA havendano@mintic.gov.co Contratista Dirección de Infraestructura	Aprobado	Env.: 2023-10-26 13:28:03 Lec.: 2023-10-26 13:59:45 Res.: 2023-10-26 14:00:23 IP Res.: 186.84.44.108
Revisión	Lorena Maria Leyton lleyton@mintic.gov.co Profesional universitario	Aprobado	Env.: 2023-10-26 14:00:23 Lec.: 2023-10-26 14:28:52 Res.: 2023-10-26 14:28:56 IP Res.: 190.71.137.3
Revisión	Carolina Calle Castillo ccalle@mintic.gov.co Subdirectora de Operaciones Ministerio de Tecnologías de la Informac	Aprobado	Env.: 2023-10-26 14:28:56 Lec.: 2023-10-26 15:20:49 Res.: 2023-10-26 15:20:54 IP Res.: 190.71.137.3
Firma	Luis Gabriel Cruz Maldonado lgcruz@mintic.gov.co Profesional Especializado Mintic	Aprobado	Env.: 2023-10-26 15:20:54 Lec.: 2023-10-26 16:55:11 Res.: 2023-10-26 16:56:03 IP Res.: 186.154.36.56
Firma	Helman Suárez Villalba hsuarezv@mintic.gov.co Asesor Dirección Infraestructura Ministerio TIC	Aprobado	Env.: 2023-10-26 16:56:03 Lec.: 2023-10-26 17:57:41 Res.: 2023-10-26 17:58:46 IP Res.: 200.118.60.253
Firma	WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA wluzardo@mintic.gov.co DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA MINTIC	Aprobado	Env.: 2023-10-26 17:58:46 Lec.: 2023-10-26 18:00:52 Res.: 2023-10-26 18:01:44 IP Res.: 190.71.137.3