

Santiago de Cali, 25 de noviembre de 2023.

CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-Cons065-2023

Señores:
CONSORCIO INTERGUACARÍ
Atención: Ing. Eduardo Cárdenas R.
Representante Legal
Interventoría
Cali - Valle del Cauca

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA 2000.13.05.003-2022

“EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA”

ASUNTO: Solicitud prórroga No. 3 suspensión del contrato.

Cordial saludo,

Actualmente el contrato de la referencia se encuentra suspendido debido a las diferentes situaciones presentadas, notificadas en comunicaciones anteriores. A la fecha se presentan las siguientes condiciones:

1. Permiso de aprovechamiento forestal Bocatoma: la solicitud de este permiso todavía se encuentra pendiente de trámite por parte de la Alcaldía de Ginebra, teniendo en cuenta que en respuesta enviada por CVC el 10 de abril de 2023 notifica que esta solicitud debe ser radicada por el Municipio de Ginebra. Este permiso se requiere para la construcción de la bocatoma, desarenador y macromedidor.
2. Construcción bocatoma, desarenador, macromedidor e instalación de tuberías de conducción: Estas actividades no se han podido ejecutar debido a la problemática social de la zona, donde la comunidad ha impedido llevar a cabo los trabajos requeridos en esta área de intervención. Se encuentra pendiente respuesta sobre los acercamientos con la comunidad.
3. Permiso de intervención instalación tubería diámetro 10”: para la instalación de la tubería de llegada a la PTAP de Ginebra en el tramo de servidumbre de la señora Blum, se encuentra pendiente la ejecución de algunos compromisos previamente pactados por Acuavalle, los cuales a la fecha no han sido ejecutados, por lo tanto, la propietaria no autoriza la intervención hasta no sea resuelto este pendiente.
4. Tanque de almacenamiento PTAP Ginebra: debido a las diferencias encontradas en las cotas de diseño y del sistema hidráulico de la PTAP, Acuavalle como operador del sistema se encuentra realizando el diseño de dos tanques que cumplan con las necesidades de abastecimiento. Se encuentra a la espera de estos diseños.

5. Tanque de almacenamiento PTAP Guacarí - Intervenciones en las PTAPS de Ginebra y Guacarí: Acuavalle como operador del sistema de acueducto elaboró un diseño de optimización para las plantas de tratamiento de agua potable de los Municipios de Ginebra y Guacarí, esto con el fin de modificar la inversión correspondiente a la construcción del tanque de almacenamiento de Guacarí, direccionando estos recursos en actividades de optimización en cada una de las PTAPS de Ginebra y Guacarí. Esta modificación generó una reformulación, la cual se presentó al mecanismo departamental de evaluación de proyectos para su respectiva aprobación, actualmente se encuentra en proceso y en espera de respuesta.

Por lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta que a la fecha se encuentra en proceso de solución algunos de estos puntos, solicitamos prorrogar la suspensión por un periodo adicional de cuarenta y cinco (45) días. Esperando en este tiempo se puedan resolver estos pendientes para dar reinicio a las actividades.

Es importante tener en cuenta que estas situaciones presentadas han generado una mayor permanencia en obra, lo cual aumenta los costos administrativos, además, el cambio de vigencia incrementa los costos de suministros y mano de obra inicialmente contratados, por lo tanto, implicará una solicitud de reajuste de precios con el fin de evitar un desequilibrio económico.

Atentamente,



CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL
Representante Legal
CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

c.c. Archivo
Ing. Eduardo Cárdenas - Consorcio Interguacarí (Interventor)