



[Handwritten signature]
27 Nov 2023
10:35 am.

Al contestar por favor cite estos datos
Santiago de Cali, Noviembre 25 de 2023.
Rad. Padre: VA.1000.07.02.00534-2023
TRD: VA.3000.07.01.0534-2023

Ingeniero
MOISES CEPEDA RESTREPO
Gerente
Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.
Gestor PDA — PAP Valle del Cauca

REFERENCIA: Contrato de obra N° 2000.13.05.003-2022 “EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ, EN EL VALLE DEL CAUCA”.

ASUNTO: Solicitud de prórroga N° 3 a la suspensión N° 1 del contrato de la referencia.

Cordial saludo.

De acuerdo con el oficio presentado por el CONSORCIO INTERGUACARI, mediante el cual aprueba la solicitud de una tercera prórroga a la suspensión del contrato de obra N° 2000.13.05.003-2022 presentada por el CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE, argumentando que el motivo de dicha solicitud obedece a las siguientes situaciones:

1. Permiso de aprovechamiento forestal bocatoma: Actividad pendiente de gestión por parte de la alcaldía del Municipio de Ginebra.
2. Construcción de bocatoma, desarenador, macro medidor e instalación de tuberías de conducción: Actividad pendiente hasta que se pueda dar solución a la problemática social de oposición de estas actividades. Pendiente respuesta sobre los acercamientos con la comunidad.
3. Permiso de intervención para la instalación tubería diámetro 10”: Autorización pendiente de la propietaria del predio, para ejecutar trabajos de instalación de la nueva tubería bajo la servidumbre existente, de la cual continúa pendiente el compromiso de ejecutar una acometida de agua potable por parte de Acuavalle S.A. E.S.P., de años anteriores. La propietaria no autoriza la intervención hasta no sea resuelto este pendiente



4. Tanque de Almacenamiento PTAP Ginebra: Rediseño de las estructuras de almacenamiento (2 tanques) por parte de Acuavalle como operador del sistema para mejorar sus capacidades hidráulicas y de abastecimiento a la población. Se encuentra a la espera de estos diseños.
5. Tanque de Almacenamiento PTAP Guacarí-Intervenciones en las PTAPS de Ginebra y Guacarí: Acuavalle como operador del sistema de acueducto ha elaborado un diseño de optimización para las plantas de tratamiento de agua potable de los Municipios de Ginebra y Guacarí. Esta modificación generó una reformulación, la cual se presentó al mecanismo departamental de evaluación de proyectos para su respectiva aprobación, y actualmente se encuentra en proceso de evaluación y respuesta.

Debido a lo anterior, la interventoría considera que es procedente la petición del contratista: *"Por lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta que a la fecha se encuentra en proceso de solución algunos de estos puntos, solicitamos prorrogar la suspensión por un periodo adicional de cuarenta y cinco (45) días. Esperando en este tiempo se puedan resolver estos pendientes para dar reinicio a las actividades."*

Por tanto, con base en lo expuesto anteriormente, la supervisión avala la solicitud de ampliar la suspensión del contrato de obra por un periodo adicional de cuarenta y cinco (45) días.

Atentamente,

MIGUEL EDINSON ZULUAGA MONTERO

Director Técnico

Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.

Gestor PDA — PAP Valle del Cauca

Elaboró: Ing. Ángela María Osorio, Contratista Área Técnica.

Revisó y Aprobó: Ing. Miguel Edinson Zuluaga, Director Técnico.