

INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

		COD. FORMATO	
		VERSIÓN	
		FECHA APROBACIÓN	
FORMATO: INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN – CONTRATISTAS			
CONTRATO		277	CONVENIO
INFORME PARCIAL		1	INFORME FINAL
1. DATOS GENERALES			
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	INVITACIÓN PÚBLICA		
N° DE PROCESO DE SELECCIÓN	297 DE AGOSTO 28 DE 2023		
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS		
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	277		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	SEPTIEMBRE 11 DE 2023		
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	PRESTAR SERVICIOS DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA Y EQUIPO PESADO, MOTONIVELADORA Y RETROEXCAVADORA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VÍAL RURAL DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE.		
CONTRATISTA	TULIO FERNEL CEBALLOS MONTOYA		
NIT	1113311986-2		
REPRESENTANTE LEGAL	TULIO FERNEL CEBALLOS MONTOYA		
IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL	1113311986		
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	\$ 9.738.797		
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	Actas parciales de avance de actividades aprobadas por el supervisor con su respectiva factura y planilla de seguridad social pagada.		
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO	DICIEMBRE 31 DE 2023		

INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Supervisión e Interventoría	Nombre	EVERT ESTEBAN VELÁSQUEZ MARÍN Secretario De Obras Públicas
	Fecha de designación de la Supervisión e Interventoría	SEPTIEMBRE 11 DE 2023

DATOS FINANCIEROS

Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal – CDP

Nº CDP	0001407	Valor(es)	\$ 9.738.803	FECHA(S)	AGOSTO 17 de 2023
--------	---------	-----------	--------------	----------	-------------------

Certificado(s) de Registro Presupuestal – RP

Nº	0001855	Valor (es)	\$ 9.738.797	FECHA (S)	SEPTIEMBRE 8 de 2023
----	---------	------------	--------------	-----------	----------------------

Rubro presupuestal afectado: 2.3.2.02.02.00924021129799006 SGP LIBRE INVERSIÓN

Valor contratado \$ 9.738.797

Valor primer pago parcial \$ 2.434.699,25

Valor cancelado a la fecha \$ 2.434.699,25

Valor Por cancelar \$ 7.304.097,75

Saldo por ejecutar \$ 7.304.097,75

**RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SISTEMAS DE
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

Tipo de aporte	PLANILLA	Mes al que corresponde el aporte
SALUD	4513582238	SEPTIEMBRE
PENSION	4513582238	SEPTIEMBRE
ARL		

2. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA

Al contratista se le realizó el respectivo control y seguimiento de las obligaciones pactadas, cumplió satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:

4.1 Fechas de Actividades	4.2 Actividades

INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

ACTIVIDADES CONTRATADAS

DETALLE	UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL
Realizar inspección Motoniveladora	No.	42.50	25.000	1.062.500
Mantenimiento preventivo sistemas Motoniveladora	No.	9	85.000,0	765.000
Cumplir con el cronograma de actividades suscritos con la supervisión	No.	9	586.869	5.281.821
TOTAL				7.109.321
DETALLE	UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL
Realizar inspección Motoniveladora	Nº	22	25.000	550.000
Mantenimiento preventivo sistemas Motoniveladora	Nº	4	85.000	340.000
Cumplir con el cronograma de actividades suscritos con la supervisión	Nº	4	434.869	1.739.476
TOTAL				2.629.476
VALOR TOTAL			9.738.797	

INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES			
ACTIVIDAD	PRODUCTO	RESULTADO	% DE EJECUCIÓN Informe 7
8 DE SEPTIEMBRE AL 7 DE OCTUBRE DE 2023	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	Inspección de: niveles de aceite motor e hidráulico, líquido de frenos. Filtros, correas, combustible, batería, luces, pito, alarma, llantas, frenos, espejos, equipo de carretera, extintor, botiquín, cinturón de seguridad CANTIDAD EN MOTONIVELADORA(5.5) y EN RETROEXCAVADORA (10.62)	25%
	Mantenimiento preventivo sistemas Motoniveladora y Retroexcavadora	Realización de mantenimientos preventivos CANTIDAD EN MOTONIVELADORA (1) y EN RETROEXCAVADORA (2.25)	25%
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ROUTINARIO VÍAS RURALES	<p>Atención de 135.5 Kms de vías rurales Mediante la operación de los equipos: motoniveladora (según se requiera) en vías rurales</p> <ul style="list-style-type: none"> - Limpieza de cunetas y conformación de vía - Limpieza de barrancos (bermas) - Cargue de material de afirmado para disponerlo en las vías 	<p>Vía Caicedonia-Aures, Sector La Pava-San Gerardo-Burila, Longitud de vías 8 kms correspondiente a un 5.90 % de ejecución. Se realizó limpieza en 40 m3 de tierra y vegetal</p> <p>Sector Aures-Puerto Rico, Longitud de vía 10 kms correspondiente a un 7.38% de ejecución</p> <p>Sector Quince Letras, Longitud de vía 6 kms correspondiente a un 4.43% de ejecución.</p>

INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO y RUTINARIO VÍAS URBANAS	Atención de 4Km de vías urbanas Mediante la operación de los equipos: retroexcavadora, Retroexcavadora (según se requiera) en vías urbanas. - Conformación de cunetas, - Conformación de banca. -Aplicación riego y compactación de material sobre las vías	Apoyo en construcción manual de canales de aguas lluvias, a 1 km del casco urbano vía a Montegrande en 80 mts lineales.	0
	Atención de vías en asfalto 10M3. Aplicación de asfalto, tipo reparcheo en las vías que lo requiera en una longitud existente de 2.6KM de vías asfaltadas en la zona urbana	0	0%
	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Mediante la operación de Retroexcavadora, Cargador, (según se requiera) dado en M3:	Cargue de volquetas con material roca muerta en el sector de Aures en 120 m3.	0

ACTIVIDAD	PRODUCTO CONTRATADO	PRODUCTO EJECUTADO PRSENTE INFORME	VR UNITARIO	VR PRESENTE INFORME
Realizar inspección Retroexcavadora	42.50	10.625	25.000	\$ 265.625
Mantenimiento preventivo Retroexcavadora	9	2.25	85.000	\$ 191.250
Cumplir con el cronograma de actividades suscritos con la supervisión	25	2.25	586.869	\$ 1.320.455,25
TOTAL				\$

INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

				1.777.330,25
ACTIVIDAD	PRODUCTO CONTRATADO	PRODUCTO EJECUTADO PRESENTE INFORME	VR UNITARIO	VR PRESENTE INFORME
Realizar inspección Motoniveladora	22	5.5	25.000	\$137.500
Mantenimiento preventivo Motoniveladora	4	1	85.000	\$85.000
Cumplir con el cronograma de actividades suscritos con la supervisión	4	1	434.869	\$434.869
			TOTAL	\$657.369
TOTAL RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA				\$2.434.699,25

4.3 RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS RECIBIDOS

4.4. DESCRIPCION DE LA OBLIGACIÓN	<p>4.5. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES</p> <p>Apoyo en construcción manual de canales de agua lluvias en 80 mts lineales, limpieza en la vía pavimentada aproximadamente en 40 m3 de tierra y composición vegetal, trabajó en la vía Aures - Puerto Rico en 10 kms, cargo con la retro material de roca muerta en volquetas aprox. 120 m3, en quince letras trabajó en la conformación de la vía en 6 kms.</p>
--	---

INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Cumplir con el alcance del objeto del contrato, así como las especificaciones esenciales y éticas., tales como mantenimiento y mejoramiento de la red vial urbana y rural del Municipio de Caicedonia.

El contratista en cumplimiento de las obligaciones contractuales hace entrega de los siguientes documentos:



- Informe de ejecución y Registro fotográfico de actividades
- Comprobante de pago de seguridad social

**4.6. REALIZAR PAGO PARCIAL
POR UN VALOR DE**

\$ 2.434.699,25

Dos millones cuatrocientos treinta y cuatro mil seiscientos noventa y nueve pesos con veinticinco centavos m/cte.

INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

4.7 Constancia recibo Clientes internos y externos

Una vez analizados los compromisos de las partes y corroborado el cumplimiento de los mismos, el Secretario de Obras Públicas Supervisor, CERTIFICA en la presente acta que se ha verificado y está conforme a las especificaciones del Contrato de Prestación de Servicios No. 251 de Agosto 8 de 2023 y recibido a satisfacción el INFORME parcial de actividades por lo que se autoriza efectuar el pago parcial del contrato.

Ciudad y fecha de emisión:

17 de Octubre de 2023

Firma del interventor y/o supervisor:


EVERT ESTEBAN VELASQUEZ MARÍN
Secretario de Obras Públicas
Supervisión