

## FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: DIACOFECHA INFORME: Día 05. Mes Septiembre. Año 2019.CONTRATO N° 049-00-A-COFAC-GOCOP-2019.CONTRATISTA: **HHS SUMINISTROS Y SERVICIOS**

VALOR DEL CONTRATO: \$100.000.000

FORMA DE PAGO

Pagos parciales de acuerdo a facturación, previo cumplimiento entrega de los documentos requeridos para pago, con corte el día 10 de cada mes y pagaderos 60 días después de la entrega del acta a recibo a satisfacción.

FECHA FIRMA: Día 16. Mes Mayo. Año 2019.

OBJETO DEL CONTRATO:

Mantenimiento plantas eléctricas Cummins

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio):

Póliza de Seguros No: 11-44-101138289 Seguros del Estado S.A  
Cumplimiento: del 20-05-19 hasta 31-07-20  
Calidad del servicio: 31-10-19 al 31-10-20  
Salarios y prestaciones sociales:  
20-05-19 al 31-10-2022

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 16 de Mayo de 2019 hasta el 31 de Octubre de 2019.

Porcentaje Avance en tiempo: 66.67%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 48.02%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

**AVANCE FISICO DEL CONTRATO:** (aplica para los contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (interventoría y/o consultoría) y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de trato sucesivo).

Porcentaje de ejecución de obras: 48.02%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X.

Si \_\_\_\_.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

**INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**

No X.      Si \_\_\_\_.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No X.      Si \_\_\_\_.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**

No \_\_\_\_      Si X.

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

**DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN**

**(Listar actividades específicas realizadas y objetivos alcanzados)**

Durante la presente supervisión se realizaron las siguientes actividades:

Se realiza la visita al sitio radar de San José de Guaviare el día 10 de agosto en donde se realizaron las actividades de mantenimiento de 2000hrs de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato y que se enuncian en el documento adujo de la presente supervisión.

Igualmente se realizó el desplazamiento al sitio radar de Riohacha donde se realizaron los mismos procedimientos de mantenimiento preventivo del generador de ese sitio.

Como novedad encontrada durante las visitas, se trató del empaque del generador que se encontró con desgaste y fue requerido su cambio por parte de la empresa contratista en los dos sitios, estos trabajos fueron realizados sin novedad y fueron reportados dentro de las actividades realizadas en cada informe de los trabajos realizados.

En la factura recibida por parte del contratista de las actividades realizadas en los sitios radar, no se contemplaron las actividades enunciadas en la propuesta enviada por el contratista así :

RIOHACHA

Verificación de presión de combustible en las diferentes etapas con la herramienta INSITE.

|       |                                                                                                                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.6 | Drenaje y limpieza del tanque de combustible (inicio del proceso para garantizar la calidad del combustible del equipo que se le realizara el mantenimiento. |
|       | Verificación de sensores de temperatura, velocidad, presión y niveles por medio de la herramienta de diagnóstico INSITE.                                     |
|       | Verificación de parámetros por medio de la interfaz con los ECM de Cummins (INSITE).                                                                         |

SAN JOSE

|  |                                                                                                                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Verificación de presión de combustible en las diferentes etapas con la herramienta INSITE.                                                                   |
|  | Drenaje y limpieza del tanque de combustible (inicio del proceso para garantizar la calidad del combustible del equipo que se le realizara el mantenimiento. |
|  | Verificación de sensores de temperatura, velocidad, presión y niveles por medio de la herramienta de diagnóstico INSITE.                                     |
|  | Verificación de parámetros por medio de la interfaz con los ECM de Cummins (Insite).                                                                         |

Por tanto se solicitó una fecha para la ejecución de estas tareas, las cuales fueron las requeridas en el contrato y las ofrecidas por el contratista a la fecha no se han realizado en

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:**

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Análisis de combustible de los diferentes sitios
- Análisis interno de la máquina con la herramienta INSITE que se indica en el anexo técnico.

**SEGUIMIENTO A RIESGOS:**

"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?"

SI: \_\_\_\_\_ NO: X


En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: T2. VARGAS CHINCHILLA JHON

FIRMA: \_\_\_\_\_

C.C. No. 74.358.010. Samacá.

DEPENDENCIA: JETIC – DIACO

[illegible]



HELIODORO HERNANDEZ SANCHEZ

H.H.S-SUMINISTROS Y SERVICIOS

NIT. 19.374.690-6

| REPORTE TECNICO                                                              |   |                                                   |   |                                        | HOJA No.1               |               |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|---------------|---|---|---|
| FECHA: 10-8-2019                                                             |   | CIUDAD: San Jose del Guaviare                     |   | UNIDAD: Pabellon San Jose del Guaviare |                         | ORDEN-HHS-No. |   |   |   |
| MARCA: Cummins Chan                                                          |   | GENERADOR MARCA / MODELO: Stamford DSR 4C-1325101 |   |                                        |                         |               |   |   |   |
| POTENCIA: 135 KVA                                                            |   | SERIE PLANTA:                                     |   |                                        |                         |               |   |   |   |
| PLANTA ELECTRICA / MODELO:                                                   |   | SERIE MOTOR: 73538705                             |   |                                        |                         |               |   |   |   |
| MOTOR MARCA / MODELO: Cummins QSB7.65                                        |   | SERIE GENERADOR: F130513925                       |   |                                        |                         |               |   |   |   |
| MOTOR                                                                        |   |                                                   |   |                                        | GENERADOR               |               |   |   |   |
|                                                                              | N | R                                                 | M | C                                      |                         | N             | R | M | C |
| Nivel de aceite                                                              | X |                                                   |   |                                        | Generador               | X             |   |   |   |
| Estado del aceite                                                            | X |                                                   |   |                                        | Cables                  | X             |   |   |   |
| Cambio de aceite                                                             | X |                                                   |   |                                        | Breaker                 | X             |   |   |   |
| Sellos y empaques                                                            | X |                                                   |   |                                        | Tomas                   | X             |   |   |   |
| Alas de refrigeracion                                                        | X |                                                   |   |                                        | A.V.R                   | X             |   |   |   |
| Nivel de refrigeracion                                                       | X |                                                   |   |                                        | Terminales              | X             |   |   |   |
| Cambio de refrigerante                                                       | X |                                                   |   |                                        | Tablero de control      | X             |   |   |   |
| Radiador                                                                     | X |                                                   |   |                                        |                         |               |   |   |   |
| Mangueras                                                                    | X |                                                   |   |                                        | LIMPIEZA                |               |   |   |   |
| Abrazaderas                                                                  | X |                                                   |   |                                        |                         | N             | R | M | C |
| Arranque electrico                                                           | X |                                                   |   |                                        | CUARTO                  | X             |   |   |   |
| Arranque normal                                                              | X |                                                   |   |                                        | PLANTA                  | X             |   |   |   |
| Bateria                                                                      | X |                                                   |   |                                        | LECTURA DE INSTRUMENTOS |               |   |   |   |
| Autostart                                                                    | X |                                                   |   |                                        | Voltaje AC              | 208 V         |   |   |   |
| Filtro de aceite                                                             | X |                                                   |   |                                        | Voltaje DC              | 14.1 V        |   |   |   |
| Filtro de combustible                                                        | X |                                                   |   |                                        | Horas                   | 15 791.44     |   |   |   |
| Filtro de aire                                                               | X |                                                   |   |                                        | Frecuencia              | 60 HZ         |   |   |   |
| Marqueras                                                                    | X |                                                   |   |                                        | Breaker planta          | OK            |   |   |   |
| Carburador                                                                   | - | -                                                 | - | -                                      | FAS                     |               |   |   |   |
| Llaves y sensores                                                            | X |                                                   |   |                                        | VOLTAJE                 |               |   |   |   |
| Gases de escape                                                              | X |                                                   |   |                                        | F1-N                    |               |   |   |   |
| Correas                                                                      | X |                                                   |   |                                        | F1-F2                   |               |   |   |   |
| Tornillos                                                                    | X |                                                   |   |                                        | F2-N                    |               |   |   |   |
|                                                                              |   |                                                   |   |                                        | F1-F2                   |               |   |   |   |
|                                                                              |   |                                                   |   |                                        | F3-N                    |               |   |   |   |
|                                                                              |   |                                                   |   |                                        | F2-F3                   |               |   |   |   |
| <b>N: NORMAL</b><br><b>R: REGULAR</b><br><b>M: MALO</b><br><b>C: CAMBIO</b>  |   |                                                   |   |                                        |                         |               |   |   |   |
| MATERIALES SUMINISTRADOS O INSTALADOS EN LA PLANTA ELECTRICA:                |   |                                                   |   |                                        |                         |               |   |   |   |
| Filtros de combustible (2) filtro Aceite, filtro de aire, aceite, rodamiento |   |                                                   |   |                                        |                         |               |   |   |   |
| OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:                                             |   |                                                   |   |                                        |                         |               |   |   |   |
| Prender la planta cada 2 dias durante 5 minutos                              |   |                                                   |   |                                        |                         |               |   |   |   |




HELIODORO HERNANDEZ SANCHEZ  
H.H.S-SUMINISTROS Y SERVICIOS

NIT. 19.374.690-6

| REPORTE TECNICO  |                               |                                     | HOJA No.3     |
|------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| FECHA: 10-8-2019 | CIUDAD: San Jose del Guaviare | UNIDAD: Radon San Jose del Guaviare | ORDEN-HHS-No. |

DIAGRAMA UNIFILAR



OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:



HELIODORO HERNANDEZ SANCHEZ


H.H.S-SUMINISTROS Y SERVICIOS

NIT. 19.374.690-6

| REPORTE TECNICO                                                    |                      | HOJA No.4               |               |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| FECHA: 10-8-2019                                                   | CIUDAD: San José     | UNIDAD: Piedad San José | ORDEN-HHS-No. |
| REPORTE DE CAPACITACION                                            |                      |                         |               |
| TEMARIO:                                                           |                      |                         |               |
| PROTOCOLO DEL FUNCIONAMIENTO                                       |                      | OK                      |               |
| ALIMENTACION, PROTECCIONES Y DIAGRAMA UNIFILAR DE LA RED ELECTRICA |                      | OK                      |               |
| EQUIPO, FALLAS Y PRUEBA CON NORMALIZACION DEL EQUIPO EN GENERAL    |                      | OK                      |               |
| OPERACION MANUAL Y AUTOMATICA                                      |                      |                         |               |
| CUIDADOS PUNTOS DE VERIFICACION Y FRECUENCIA DE LA MISMA           |                      | OK                      |               |
| ASISTENTES                                                         |                      |                         |               |
| NOMBRES Y APELLIDOS                                                | CEDULA No.           | GRADO                   |               |
|                                                                    |                      |                         |               |
|                                                                    |                      |                         |               |
|                                                                    |                      |                         |               |
|                                                                    |                      |                         |               |
|                                                                    |                      |                         |               |
|                                                                    |                      |                         |               |
| OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:                                   |                      |                         |               |
|                                                                    |                      |                         |               |
|                                                                    |                      |                         |               |
|                                                                    |                      |                         |               |
| RECIBIDO POR:                                                      |                      | ENTREGADO POR:          |               |
| NOMBRE:                                                            | EDUARDO CAMILLO      | NOMBRE:                 | Jorge Luis    |
| APELLIDO:                                                          | WILLIAMS RODRIGUEZ   | APELLIDOS:              | Gamba Pineda  |
| GRADO:                                                             | TECNICO CUARTO (CT4) | No. CEDULA:             | 79.499.489    |
| No. CEDULA:                                                        | 2406738923           | CELULAR:                | 320 216 26 66 |
| No. PLACA:                                                         |                      |                         |               |
| CELULAR #:                                                         | 3214234239           |                         |               |
|                                                                    |                      |                         |               |
| FIRMA - USUARIO                                                    |                      | FIRMA - TECNICO         |               |



HELIODORO HERNANDEZ SANCHEZ  
H.H.S-SUMINISTROS Y SERVICIOS  
NIT. 19.374.690-6

| REPORTE TECNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | HOJA No.5                                                                            |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| FECHA: 10-8-2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CIUDAD: San José del Guacaré | UNIDAD: Puente San José del Guacaré                                                  | ORDEN-HHS-No. |
| REPORTE DE TRABAJO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                      |               |
| ANTECEDENTES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                      |               |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                                                      |               |
| Mantenimiento Cambio de aceite, filtros, Cambio de rodamiento calibración de válvulas.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                      |               |
| TRABAJO REALIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                      |               |
| Se revisa ventilador, bomba de agua, Correa, se revisa los amortiguadores de vibración, se calibran válvulas, se revisan conexiones y sensores, se reemplaza la tarajería del generador, se toma muestra de aceite y agua, se revisa el cable de la batería, se revisa el cargador de batería, se hace cambio de aceite y filtros de aceite, agua, y se cambia rodamiento trasero. |                              |                                                                                      |               |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                      |               |
| La planta queda operativa<br>prender la planta cada 8 días durante 5 minutos<br>cambiar precalentador y colocar registros de salida al precalentador.                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                                                      |               |
| RECIBIDO POR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | ENTREGADO POR:                                                                       |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EDUARDO CAMILLO              | NOMBRE:                                                                              | Torge Leir    |
| APELLIDO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | WILLIAMS RODRIGUEZ           | APELLIDOS:                                                                           | Cuamba Páez   |
| GRADO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TÉCNICO MANTO CTU            | No. CEDULA:                                                                          | 7914994184    |
| No. CEDULA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1106738813                   | CELULAR:                                                                             | 3202162666    |
| No. PLACA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                      |               |
| CELULAR #:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 32112311230                  |                                                                                      |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |  |               |
| FIRMA - USUARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | FIRMA - TECNICO                                                                      |               |

SAN JOSE DEL GUAVIARE – PLANTA ELECTRICA

