



Ramo Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
CALI - VALLE

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre de los Supervisores
ENERO 31 DE 2020	30 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019	NESTOR ROJAS TORRES	MARÍA DEL SOCORRO MARÍN CATAÑO

DATOS DEL CONTRATO

Contrato Nro.	053 DE 2019	Tipo:	OBRA	Convenio Nro.	N/A	Tipo:	N/A
---------------	-------------	-------	------	---------------	-----	-------	-----

Objeto:

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA, LAS REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA "LISANDRO MARTÍNEZ ZÚÑIGA" DE TULUÁ, A TODO COSTO.

Rubro		Vigencia	CDP Nro.	Fecha del CDP	Valor del CDP
C-2701-0800-28-0-2701019-02 "ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS" DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL		2019	10219	27/09/2019	\$249.720.687
C-2701-0800-28-0-2701019-02 "ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS" DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL		2019	19719	19/11/2019	\$99.622.339
Vlr. Contrato Inicial	Valor Total	Fecha del Contrato	Plazo	Fecha de inicio	Fecha de Terminación
\$201.319.201	\$300.941.540	26/09/2019	TRES MESES	30/09/2019	29/12/2019

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO

Póliza Nro.	Fecha de la Póliza	Nro. Registro Presupuestal	Fecha del Registro Presupuestal	Fecha de Suscripción Contrato
21-44-101307054	27/09/2019	29519	26/09/2019	26/09/2019
21-40-101141751	29/09/2019	41519	09/12/2019	

MODIFICACIONES AL CONTRATO

	Nro.	Fecha de la A/P/OS	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adiciones:	1	09/12/2019		\$ 99.622.339	El Contrato fue adicionado en valor.
Prorrogas:					
Otro sí:					

INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor del contrato		\$300.941.540		% Anticipo		N/A	
Pagos				Amortización			
Fecha del pago	Forma de pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
24/12/2019	Transferencia	67%	\$ 201.319.201	N/A	\$0	\$0	N/A
24/12/2019	Transferencia	33%	\$ 99.622.339	N/A	\$0	\$0	N/A
Pagos y % de Avance		100,00%	\$300.941.540				

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas		Soportes
Ejecutar el objeto del Contrato, conforme lo establecido en proceso de selección de Menor Cuantía.	Contrato Estatal de Obra No. 053 de 2019 - SAMC-2019-02, ejecutado en el Palacio de Justicia "Lisandro Martínez Zúñiga" de Tuluá, trabajos realizados: 1. Baños Bloque B: Cambio de red sanitaria, hidráulica y pisos. 2. Canales: Fabricación de bajantes, manto perimetral y mantenimiento. 3. Salas de Audiencias: Cambio de cielo falso y tratamiento de humedades. 4. Mostradores en cinco (5) Despachos Judiciales. 5. Ventanería: Cambio de ventanas del segundo piso del Bloque B. 6. Tratamiento de humedades en unas áreas dentro de los Bloques A, B y C. 7. Reparación y mantenimiento correctivo al cerramiento perimetral del Palacio de Justicia. 8. Mantenimiento de ventanas del Bloque B en los Despachos Judiciales sobre fachada interna. 9. Independización del Juzgado Cuarto Penal Municipal.		Informe de la ejecución, con su respectivo registro fotográfico del Contrato.
Productos a Entregar	Productos Entregados	Fecha de entrega	% de Ejecución
Contrato Estatal de Obra No. 053 de 2019 - SAMC-2019-02.	Informe de la ejecución, con su respectivo registro fotográfico, así como también el Acta de Entrega y Recibo Final suscrita por las partes.	18/12/2019	100

GESTIÓN DE AVANCE (Diligenciar en el caso de que el Informe no esté asociado a un entregable durante el período reportado)

DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL

Causas	Alternativas de Solución	Fecha de Solución	Gestión	Resultados
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

ESTE CONTRATO PERMITIO REALIZAR UNA SERIE DE CORRECTIVOS A: DAÑOS EN TECHOS, FILTRACIONES Y HUMEDADES PAREDES Y CERRAMIENTOS REQUERIDOS CON URGENCIA. MARIA DEL SOCORRO MARIN CATAÑO - SUPERVISORA CONTRATO

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

CONTRATISTA

Nombre
CARGO

NESTOR ROJAS TORRES
Representante Legal

SUPERVISOR

Nombre
CARGO

MARÍA DEL SOCORRO MARÍN CATAÑO
Coordinadora Área Administrativa