

CONSORCIO INTERAGRUPACIONES

Bogotá D.C., 20 de Diciembre de 2023.

DI-CONSORCIOINTERAGRUPACIONES - -2528-2023-019

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

Atn: **William Pérez Castañeda**

Secretario General

Atn :Cesar Augusto Burgos Contrera

Director Regional Centro

Calle 74 No.13-40, piso 4

Bogotá D.C.

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. 2391-2023, OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. GRUPO 1. "

Asunto: SOLICITUD PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA No. 2391-2023

Cordial Saludo.

CONSORCIO INTERAGRUPACIONES, interventores del contrato de la referencia, No. 2528-2023 dando cumplimiento a los compromisos y responsabilidades otorgados, desde el área técnica, administrativa, financiera, ambiental, control de costos, control de programación y jurídica; el contratista de obra **CONSORCIO SEDE MARSAF** mediante oficio N° SNR-2391-014 del 14 de diciembre del 2023 solicita prórroga hasta el 24 de febrero del 2024 con las razones expuestas a continuación:

1. La adjudicación del contrato se llevó a cabo el día 9 de octubre
2. Hasta el día 26 de octubre fue subido el contrato a Secop II y firmado por este contratista
3. El día 24 de noviembre se iniciaron los recorridos de diagnósticos y terminados el 30 de noviembre.
4. El acta de inicio se firmó con fecha 4 de diciembre del corriente
5. El contrato está diseñado para ser terminado con un plazo de 2 meses y 20 días
6. Ya aprobados los balances por parte de interventoría y realizados las programaciones es imposible poder finiquitar el contrato con fecha 31 de diciembre teniendo en cuenta que las actividades a desarrollar no se pueden

BOGOTÁ -
CUNDINAMARCA
Carrera 4 No. 58 - 59 Ofi.301
Barrio Chapinero Alto
Tel.: (57+) () 1 212 18 65
Móvil: (57) 315 341 91 29

MEDELLÍN - ANTIOQUIA
Calle 103C No 67 - 11
Barrio Girardot
Tel.: (57+) () 4 361 24 52
Móvil: (57) 319 216 16 56

YOPAL - CASANARE
Calle 14 # 25-18
Barrio lo Helechos
Tel.: (57+) () 8 6344557
Móvil: (57+)317 442 57 05

CONSORCIO INTERAGRUPACIONES



ejecutar al mismo tiempo por ser actividades predecesoras unas de otras en su totalidad, como por ejemplo, se deben desarrollar las actividades de cubierta para poder realizar actividades de cielo raso, las cuales son representativas en los presupuestos del 50% de las sedes a intervenir. Por otro lado, las actividades de estuco y pintura deben tener un lapso prudente para la ejecución entre una y otra teniendo en cuenta que es la única manera de garantizar la calidad de dichas actividades

De acuerdo a las razones expuestas anteriormente por el contratista, esta interventoría ve desde la parte jurídica y técnica que son razones ciertas de lo que ha sucedido dentro del proceso del contrato y no son atribuibles al contratista de obra, viendo viable la solicitud de prórroga solicitada hasta el 24 de febrero del 2024, ya que son las fechas acordes a la terminación de las sedes a intervenir del Grupo N° 1

De acuerdo a las programaciones establecidas para la ejecución del contrato, se agregan las graficas de tiempos de cada una de las sedes a intervenir.

N°	SEDES	VALOR INICIAL	VALOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DURACIÓN DE OBRA (MESES)
1	LA MESA	\$ 31.691.551,11	\$ 31.691.551,12	20/12/2023	9/02/2024	1,70
2	PACHO	\$ 70.336.761,31	\$ 70.336.761,30	20/12/2023	20/02/2024	2,07
3	ZIPAQUIRÁ	\$ 28.394.791,42	\$ 28.394.791,41	20/12/2023	23/02/2024	2,17
4	GACHETÁ	\$ 77.561.598,53	\$ 77.561.598,53	21/12/2023	20/02/2024	2,00
5	GUADUAS	\$ 77.223.368,38	\$ 77.223.368,38	13/12/2023	2/02/2024	1,70
6	CHIQUEQUIRÁ	\$ 87.470.638,67	\$ 87.470.638,65	13/12/2023	23/02/2024	2,40
7	CÁCHIRA	\$ 29.246.647,32	\$ 29.246.647,32	21/12/2023	16/02/2024	1,87
8	ESPINAL	\$ 61.401.293,13	\$ 61.401.293,13	13/12/2023	13/02/2024	2,07
9	CHAPARRAL	\$ 27.970.383,68	\$ 27.970.383,68	20/12/2023	23/01/2024	1,13
10	MELGAR	\$ 84.838.594,98	\$ 84.838.594,97	13/12/2023	9/02/2024	1,93
11	LA PLATA	\$ 24.046.864,50	\$ 24.046.864,54	13/12/2023	2/02/2024	1,70

CONSORCIO INTERAGROPACIONES



CONSORCIO INTERAGRUPACIONES

Las obras iniciadas son las de los Siguietes Municipios:

Guaduas (Cundinamarca), Melgar (Tolima), Espinal (Tolima), Chiquinquirá (Boyacá), La plata (Huila).

Las Obras a Iniciar el día 20 de Diciembre de 2023, son en los siguientes Municipios:

La mesa (Cundinamarca), Zipaquirá (Cundinamarca), Chaparral (Tolima), Pacho (Cundinamarca) Cachira (Norte de Santander), Gacheta (Cundinamarca)

Las razones de las demoras en el inicio de estos frentes de trabajo son, la legalización del contrato de obra e interventoría mencionados al inicio de los oficios y así mismo la demora en el trámite de RUT ante la Dian ya que las citas estaban a largo plazo en todos los municipios del país.

Cordialmente,



OMAR ANDRES CAMPOS M.

Director de Interventoría.

CONSORCIO INTERAGRUPACIONES.

Proyectó: Arq. JOSÉ E. HIGUERA CRUZ - Residente de Interventoría
Revisó y Aprobó: Arq. OMAR CAMPOS - Coordinador de Interventoría.
Anexo: oficio N° SNR-2391-014

**BOGOTÁ -
CUNDINAMARCA**
Carrera 4 No. 58 - 59 Ofi.301
Barrio Chapinero Alto
Tel.: (57+) () 1 212 18 65
Móvil: (57) 315 341 91 29

MEDELLÍN - ANTIOQUIA
Calle 103C No 67 - 11
Barrio Girardot
Tel.: (57+) () 4 361 24 52
Móvil: (57) 319 216 16 56

YOPAL - CASANARE
Calle 14 # 25-18
Barrio lo Helechos
Tel.: (57+) () 8 6344557
Móvil: (57+) 317 442 57 05