

**idpc**

INSTITUTO DISTRITAL DE  
PATRIMONIO CULTURAL

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. IDPC-INT-430-2019**

**INTERVENTOR  
RENE GOMEZ LAVERDE**

OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".



**CONTRATO DE OBRA No. IDPC-OB-426-2019**

**CONTRATISTA  
CONSORCIO UVM**

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 5**



# INFORME DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. IDPC-INT-430-2019



idp

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. IDPC-INT-430-2019

INTERVENTOR  
RENE GOMEZ LAVERDE

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES ELABORACION DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DIGITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXION VERTICAL CON LA GALERIA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A 44 - 42 (ANTIGUA) Y CALLE 120 # 1 - 40 (NUEVA) EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.



CONTRATO DE OBRA No. IDPC-OB-426-2019

CONTRATISTA  
CONSORCIO UVM

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                   | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                   | PLAZA LA CONCORDIA                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                   | INFORME DE INTERVENTORIA                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nº. 05                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                   | PERIODO 05: 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |  |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |  |
| CAPITULO 1 - INFORME TECNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |  |
| CONTRATO DE OBRA No. IDPC-OB-426-2019, "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |  |
| 1.1 DISEÑOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |  |
| ARQUITECTONICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   | El contrato de obra No. IDPC-OB-426-2019 no contempla etapa de diseños, por lo anterior no aplica para este informe. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |  |
| ESTRUCTURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |  |
| HIDROSANITARIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |  |
| ELECTRICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |  |
| 1.2 ESPECIFICACIONES ITEMS ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |  |
| se realizó solicitud de ítems no previstos (13und) para revisión y aprobación por parte del IDPC el cual se encuentra en trámite, las actividades no previstas o ítems adicionales fueron las siguientes:                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |  |
| MODIFICATORIO No. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |  |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                         | UND                                                                                                                  | JUSTIFICACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |  |
| NP-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VIGUETAS Y COLUMNETAS EN CONCRETO $f_c=21\text{MPa}$ PAR ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (SIN REFUERZO Y SIN ANCLAJE)                                                                                                                  | ML                                                                                                                   | Teniendo en cuenta que en la segunda fase se realizó una consolidación de reforzamiento al edificio principal, y una vez verificada en campo la actividad de muros, es necesario dar confinamiento a los muros nuevos con viguetas y columnetas en concreto reforzado, con el fin de dar comportamiento uniforme a la edificación, en cumplimiento a la norma NSR-2010. se realizó en su totalidad.                                                                                                                                                            |                                                                                     |  |
| NP-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANCLAJE EPOXICO PARA DIAMETROS MENORES A 5/8" PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES PROFUNDIDAD DEL ANCLAJE NO MAYOR A 6CM                                                                                                              | UN                                                                                                                   | Teniendo en cuenta las diferentes actividades que se requieren para dar instalación a los elementos y suministros es necesario realizar anclajes epóxicos son necesarios para diversas actividades del contrato, como: el anclaje de las varillas de la mampostería confinada, anclaje de tapas y rejillas metálicas y anclaje de estructuras metálicas de equipos que requiere el proyecto. se realizó en su totalidad.                                                                                                                                       |                                                                                     |  |
| NP-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MURO 1:3 (incluye filos y dilataciones) esp = 2cm para anchos > a 70cm                                                                                                                                    | M2                                                                                                                   | Teniendo en cuenta que el acabado al interior de la Plaza requiere de la ejecución previa de pañete impermeabilizado de los muros nuevos, por su funcionamiento y operación es necesaria la ejecución de esta actividad. se realizó en su totalidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |  |
| NP-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RELLENO EN CONCRETO ESTRUCTURAL DE 3.000PSI PARA NIVELACION DE PLACAS AL INTERIOR DE LA PLAZA. ESPESOR MÁXIMO DE 6CM, INCLUYE FIBRAS SINTÉTICAS.                                                                                  | M2                                                                                                                   | Teniendo en cuenta que el costado norte de la nave central y las cocinas del proyecto, se realizan sobre la placa existente del proyecto la cual no fue intervenida en la primera y segunda fase es necesario realizar la nivelación de los pisos con alísta en concreto, debido a la existencia de tuberías eléctricas y de suministro de agua las cuales deben protegerse antes de realizar la instalación los pisos de acabado. se realizó en su totalidad.                                                                                                 |                                                                                     |  |
| NP-05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PISO EN CONCRETO ENDURECIDO CON DILATACIONES CADA 2.4mts O EXISTENTES                                                                                                                                                             | M2                                                                                                                   | Una vez revisada el área para la instalación del equipo de conexión vertical se requiere de un acabado en la zona de ingreso en el primer piso, por lo cual bajo consideración de la empresa que lo suministra se deben construir un piso endurecido igual al existente en el primer piso de la galería, para dar continuidad al acabado y garantizar la operación del mismo.                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |  |
| NP-06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MORTERO IMPERMEABILIZADO A LA VISTA. REMATE CARCAMO 5 CARAS AL INTERIOR DE LA PLAZA.                                                                                                                                              | ML                                                                                                                   | Al verificar in situ las obras existentes realizadas en la fase II de ejecución, se identifican cárcamos que recogen el agua en la nave central los cuales requieren de acabado en mortero impermeabilizado que permitirá que a través de sus pendientes estos cárcamos cumplan su función de evacuar las aguas que se generen en estas zonas, como parte de sus acabados y los cuales hacen parte de la fase III de ejecución del proyecto. se realizó en su totalidad.                                                                                       |                                                                                     |  |
| NP-07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUM. E INSTALACION DE REJILLAS PARA LOS DESAGUES EN LAS CAÑUELAS AL INTERIOR DE LA PLAZA                                                                                                                                          | UN                                                                                                                   | Al verificar que para el correcto funcionamiento de las rejillas, es necesario contemplar rejillas que proporcione que las tuberías de desagüe no se obstruyan; por tanto es imprescindible su instalación sobre los sifones. se realizó en su totalidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |  |
| NP-08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JUNTA DE ACABADO ENTRE EL BALDOSIN 20X20 Y LAS PLATAFORMAS EXISTENTES DE MODULOS                                                                                                                                                  | ML                                                                                                                   | Teniendo en cuenta que se realizó evaluación realizadas por los ingenieros estructurales del IDPC, la interventoría y del consorcio, se conceptuó que es necesario la instalación de juntas de acabado las cuales evitará el fisuramiento de los pisos de baldosin de cemento. se realizó en su totalidad.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |  |
| NP-09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ESTRUCTURA METALICA PARA FIJACION Y SOPORTE DE ELEMENTOS Y EQUIPOS A INSTALAR EN OBRA (incluye el suministro, instalación, montaje, elementos de fijación soporte, soldadura e imprimación)                                       | KG                                                                                                                   | Una vez analizados los escenarios de cada una de las instalaciones especiales que requiere el proyecto, es necesario contemplar el suministro de estructuras metálicas que servirán para soportar diversos elementos como lo son: el puente de llegada del ascensor, las ménsulas que soportarán los hongos de extracción, etc. se realizó en su totalidad.                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |  |
| NP-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MEDIACAÑA PREFABRICADA EN GRANO PULIDO                                                                                                                                                                                            | ML                                                                                                                   | Teniendo en cuenta las estructuras realizadas en la fase I y II y con el fin de proporcionar un comportamiento estructural, la instalación en obra de la mediacaña prefabricada tiene un doble propósito: permitirá que los pisos de baldosin de cemento y la baldosa vibro prensada queden confinados y permitirá que la junta entre materiales de acabado funcione como material flexible de movimiento entre los elementos nuevos y viejos así como proporcionara que estos trabajen de manera conjunta con el acabado de piso. se realizó en su totalidad. |                                                                                     |  |
| NP-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS DE INSPECCION FUNDIDAS EN CONCRETO Y MARCO EN ANGULO DE HIERRO DE 3" X1/4", CON PUNTAS DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" EN LA PARTE EXTERNA PARA ANCLAJE A PISO Y CONTRAMARCO EN PLATINA DE 4"X1/4" | UN                                                                                                                   | Actividad que se incluye bajo las especificaciones indicadas por el diseño y las cuales permitirán que se pueda dar continuidad al piso de acabado -baldosin de cemento- que llevará todo el proyecto. El diseño logra uniformidad de acabado ocultando las cajas de inspección, con el mismo material de piso especificado. se realizó en un 50%                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |  |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                | PLAZA LA CONCORDIA                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                | INFORME DE INTERVENTORIA                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | No. 05                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                | PERIODO 05: 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |  |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". |                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |  |
| CAPITULO 1 - INFORME TECNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |  |
| CONTRATO DE OBRA No. IDPC-OB-426-2019, "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |  |
| NP-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PINTURA VINILO ACRILICA PLASTICA LAVABLE TIPO 1 SOBRE MUROS, APLICADOS A TRES CAPAS.                                                                                                                                                           | ML                                         | El proyecto tiene áreas que no se deben pagar por m2, sino por metro lineal la medida de pago de este ítem por ml será hasta una dimensión máxima de 60cm. se realiza en su totalidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |  |
| NP-13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PINTURA ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO A BASE DE ACEITE SOBRE MUROS, APLICADO A TRES CAPAS. INCLUYE IMPRIMANTE EN VINILO TIPO 2                                                                                                                   | ML                                         | Dentro del proyecto se evidencian áreas que no se pueden cuantificar por m2, por tener una dimensión inferior a .60m; por tanto es necesario incluir la unidad de medida dentro de los ítems. se realiza en su totalidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |  |
| MODIFICATORIO No. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |  |
| NP-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DESPLAZAMIENTO DE SALIDAS ELECTRICAS EN ZONAS HUMEDAS EN MODULOS HERMETICOS, incluye caja, cableado, conector, tubería y terminal. SEGÚN NORMA NTC 2050                                                                                        | UN                                         | El nuevo replanteo de equipos y mobiliario en cada uno de los módulos, requiere desplazar las tomas eléctricas GFCI, las cuales deben estar a 30cm sobre las áreas húmedas de los mesones, con ello se da cumplimiento a la norma RETIE en la instalación de mobiliarios especiales. se realiza en su totalidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |  |
| NP-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DESPLAZAMIENTO TOMAS ELECTRICAS SENCILLAS EN COCINA (SOBRE CARCAMOS) ; incluye caja, cableado, conector, tubería y terminal. SEGÚN NORMA NTC 2050                                                                                              | UN                                         | Teniendo en cuenta los ajustes en el mobiliario de los módulos es necesario realizar los desplazamientos de los puntos eléctricos que atraviesan los carcamos en cocinas; con el fin de tener solo una línea de desagües. se realiza en su totalidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |  |
| NP-16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN SUPERBOARD DE 10MM DOBLE CARA.                                                                                                                                                                             | M2                                         | Teniendo en cuenta la operación de la cocinas y por solicitud del área de seguridad ambiental del IPES y norma INVIMA es necesario aislar completamente el salón múltiple y locales del costado sur, con la construcción de timpanos en material liviano y seco se busca evitar que los olores y el ruido puedan afectar el desarrollo de actividades del salón. En comité del 17 de septiembre el IDPC se solicita cerrar los vanos de las ventanas en superboard. Se realiza en un 80%.                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |  |
| NP-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUMINISTRO E INSTALACION MURO EN SUPERBOARD DE 8MM 1 CARA. Incluye estructura para tapar hueco superior de muro en interior de plaza de mercado Norma INVIMA.                                                                                  | M2                                         | Actividad que se requiere para áreas que tienen medidas inferiores a 0,60mt en área lineal, especialmente en remates, áreas de timpano, tapas superiores entre otras. Se realiza en un 80%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |  |
| NP-18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO EN SUPERBOARD 8MM 1 CARA. Incluye estructura para tapar hueco superior de muro en interior de plaza de mercado Norma INVIMA.                                                                               | ML                                         | Teniendo la inspección realizada se debe garantizar la salubridad y aislamiento de palomas y otros animales, por tanto se solicita construir tableros que sellen los espacios entre la finalización del muro y los aleros de cubierta, lo anterior en cumplimiento de norma INVIMA. Se realiza en un 80%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |  |
| NP-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS SENCILLOS PVC 1/2" (incluye tubería, cable, accesorios, cajas y demás elementos para su correcta instalación)                                                                                    | UN                                         | Teniendo en cuenta el diseño de módulos se solicita por el IPES realizar puntos adicionales en tubería PVC para las áreas de frutería. En comité del 1 de octubre IPES indica donde se requieren de acuerdo con los ajustes a los diseños de los módulos. Se realiza en su totalidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |  |
| NP-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA PARA EXTERIORES PLAZOLETA SUR OCCIDENTAL Y NORTE ; SIMILAR A LA EXISTENTE. En tubo de 2 1/2" calibre de 4mm con soportes cada 1.50y tres tubos horizontales cada 0.25m, anticorrosivo y pintura esmalte café. | ML                                         | Al incorporarse las actividades de plazoleta exterior, es necesario dar uniformidad estética y funcional a la plazoleta del costado sur-occidental de la plaza de mercado, por tanto el diseño de la baranda existente en el costado occidental debe continuarse con el diseño y la especificación del elemento construido. No se ha instalado, se encuentra en construcción en un 20% de avance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |  |
| NP-21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS PARA INTERIORES Y EXTERIORES EN AREAS DE RAMPAS Y ESCALERAS. SEGÚN DISEÑO - CUMPLIENDO NORMA TECNICA NTC-4201.                                                                                           | ML                                         | Teniendo en cuenta la seguridad de niños y adultos mayor requiere de pasamanos fijados a pared que eviten accidentes en el edificio público. Por tanto se requiere se ejecución de suministro e instalación del elemento bajo cumplimiento de NORMA 4201 - compendio accesibilidad a medio físico. En comité del 3 de septiembre se informa la necesidad de construir las barandas y pasamanos para las zonas exteriores e interiores, la interventoría solicita revisar la cartilla de espacio público para su implementación. No se ha instalado programado para finales de diciembre.                                                                                                                                |                                                                                     |  |
| NP-22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA PARA INTERIORES Y EXTERIORES EN AREAS DE RAMPAS Y ESCALERAS. SEGÚN DISEÑO - CUMPLIENDO NORMA TECNICA NTC-4201-                                                                                             | ML                                         | Teniendo en cuenta la seguridad de niños y adultos mayor requiere de pasamanos fijados a pared que eviten accidentes en el edificio público. Por tanto se requiere se ejecución de suministro e instalación del elemento bajo cumplimiento de NORMA 4201 - compendio accesibilidad a medio físico. En comité del 3 de septiembre se informa a necesidad de construir las barandas y pasamanos para las zonas exteriores e interiores, la interventoría solicita revisar la cartilla de espacio público para su implementación. No se ha instalado programado para finales de diciembre                                                                                                                                  |                                                                                     |  |
| NP-23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEMOLICION DE PLACAS ENTERRADAS EN CONCRETO ENCONTRADAS EN PLAZOLETA SUR LUEGO DE EXCAVACION, Espesor 10cms.                                                                                                                                   | M2                                         | Teniendo en cuenta los requerimientos dados por las empresas de servicios públicos, se requiere del ajuste y complementación a las redes eléctricas y de desagües; así como ajustar los niveles y pases necesarios adicionales en las cajas de inspección para desagües, mediante cortes y demoliciones, que no afecten la ejecución actual del edificio. En oficio 035 del 8 de septiembre el contratista informa la necesidad de definir los ajustes de acuerdo al diseño hidrosanitario, por tal razón y cumplimiento con lo solicitado se determina que se debe realizar la actividad para cumplir con lo solicitado por la empresa en cuenta a las cotas de batea a la nueva conexión. Se realiza en su totalidad. |                                                                                     |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PLAZA LA CONCORDIA                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INFORME DE INTERVENTORIA                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | No. 05                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PERIODO 05: 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |  |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXION VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |  |
| CAPITULO 1 - INFORME TECNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |  |
| CONTRATO DE OBRA No. IDPC-OB-426-2019, "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |  |
| NP-24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PUNTO PARA LUMINARIA EN BASE DE CONCRETO PARA BARANDA EN COSTADO SUR DE LA PLAZA. INC. CANALIZACIÓN Y CABLEADO, (NO INCLUYE POSTE METALICO NI LUMINARIO)                                                                                                                                                                                      | PT                                         | Teniendo en cuenta los diseños ajustados de las áreas exteriores uniformidad en la iluminación exterior, se solicito instalar puntos o salidas adicionales para posterior instalación de las luminarias electricas contratadas por IPES en los suministros. El poste metalico y la luminaria serian suministrados por el IPES, se realizo en su totalidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |  |
| NP-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO DE SALIDAS EXISTENTES EN COSTADO OCCIDENTAL Y NORTE DE PLAZA DE MERCADO. INCLUYE SOLO CABLEADO. (EXISTE LA DUCTERIA). NO INCLUYE POSTE METALICO NI LUMINARIA.                                                                                                                                            | ML                                         | Teniendo en cuenta las notas adicionales de los diseños eléctricos del proyecto lo siguiente: " Toda la posteria metálica para iluminación exterior a instalar en etapa futura se debe equipotencializa"; por tal razón es necesario realizar el suministro del cable y realizar la conexión para su funcionamiento, se realizo en su totalidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |  |
| NP-26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA CONEXIÓN DE PLATAFORMA FEMM AREA BASURAS. 5 CABLES # 8 CON TUBERIA EMT SOBRE PUESTA DE 1" TERMINANDO EN CAJA .30".30.(INCLUYE TABLERO CON PROTECCION Y TOTALIZADOR DE 40 AMPERIOS                                                                                                        | ML                                         | Teniendo en cuenta que se suministra la plataforma de carga en el área de basuras y aseo por el IPES; el mismo requiere de un punto de conexonado para la operación de la misma. Esta plataforma de marca FEMM ha sido contratada directamente por el IPES y bajo las especificaciones dadas en su ficha técnica, se realizara el punto de conexonado de conformidad con la necesidad del equipo. En comité de 27 de agosto, IPES modifica la realización de una visita para concertar aspectos técnicos para la instalación de la plataforma. En comité del 3 de septiembre el contratista realiza visita para solicitar inquietudes frente al conexonado de la plataforma. En comité del 10 de septiembre se notifica que la ficha técnica recibida no especifica el conexonado, se realizo en su totalidad. |                                                                                     |  |
| NP-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO PARA ADOQUIN DE PLAZOLETAS EXTERIORES                                                                                                                                                                                                                                         | ML                                         | Teniendo en cuenta el diseño de plazoleta ajustado, aprobado y entregado por IPES, se requieren colocar cintas de confinamiento en concreto para el piso en adoquin con el fin de garantizar un mejor trabajo mecanico en el área exterior y proporcionar uniformidad en las áreas existentes. En comité del 24 de septiembre se entrega diseño de plazoleta sur; la cual es coordinada con el diseño existente de la plazoleta costado occidente, no ha sido posible debido a que encuentra suspendida las actividades sucesoras por el incumplimiento de los ensayos de laboratorio para relleno de plazoleta sur.                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |  |
| NP-28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUM. E INSTAL. DE VENTANERIA SISTEMA 744; ALUMINIO PINTADO EN NEGRO, MARCO PERIMETRAL, CON VENTANA DE CORREDERA EN LA BASE CON ALTURA DE 50CM; UNA NAVE FIJA Y LA OTRA MOVIL, SEGURO EN LA VENTANA MANUAL, VIDRIO LAMINADO 3+3 FLOTADO TRANSPARENTE, ADICIONALMENTE SE COLOCARÁ ANGULO DE 1" COMO REMATE INFERIOR Y ALFAJIA METALICA DE 4"    | M2                                         | De acuerdo con la norma NSR-10, se requiere que para la instalación de ventanas de mas de 1,80mt de altura, se utilice un vidrio 3+3; le anterior modifica el diseño inicial de la ventaneria; por tanto se debe realizar este NP por cambio de especificación tamaños y cambio de material que garantiza un adecuado trabajo del elemento. Se realizo en su totalidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |  |
| NP-29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUM. E INSTAL. DE PUERTAS EN VIDRIO LAMINADO 5+5 CON MARCO EN MADERA MACIZA EN CEDRO PUERTO ASIS DE 12CMX6CM. INCLUYE: BISAGRA NEUMÁTICA INFERIOR (UNO POR CADA HOJA), MANIJA PROTECCIONINFERIOR DE PUERTA PISO TECHO EN COLD ROLLED DIAMETRO 1.34" CALIBRE 16 EN PINTURA NEGRA MATE HORNEABLE. CERROJO EN PISO Y SOPORTE BLOQUEADOR EN PISO. | M2                                         | De acuerdo con los diseños ajustados y entregados por el PES y para el optimo funcionamiento de la plaza de mercado se requiere que las puertas tengan una composición de marco de madera al cual garantiza la seguridad del vidrio y le suma valor arquitectónico a la plaza. En comité del 10 de septiembre se establecen las especificaciones preliminares de estas puertas, en conjunto con el IPES y el área del ARL quien visita la Plaza para su inspección. En comité del 17 de septiembre se modifica la especificación de la puerta quedando vidrio 5+5, se realizo en su totalidad.                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |
| NP-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BASE A TODO LO LARGO DE LA BARANDA EXTERIOR CON ACABADO EN PREFABRICADO +/- 15 CM DE ALTURA                                                                                                                                                                                                                                                   | ML                                         | Elemento en concreto que se requiere para dar estabilidad y apoyo a las barandas exteriores, lo que garantiza la uniformidad y estética de los elementos existentes; el diseño es el mismo que tiene a plaza actualmente. No se ha realizado se programa para finales de diciembre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |  |
| NP-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COMISION TOPOGRAFICA. SEGUIMIENTO A ASENTAMIENTO DE PLACAS EN NAVE CENTRAL Y APOYO PARA CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA SUR-OCCIDENTAL                                                                                                                                                                                                              | DIA                                        | Teniendo en cuenta, que se reincorporan las actividades de obras exteriores se deben realizar replanteos de actividades con el fin de identificar niveles correctos, ubicar elementos en exteriores, modelar pendientes entre otras actividades; se requiere de verificación y topografía como herramienta técnica para la instalación de los acabados; especialmente para la definición de los rellenos, niveles de desagüe y niveles de acabados de los pisos, se realizo para toma de niveles en plazoleta sur.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |  |
| NP-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUM. E INST. DE NARIZ EN ANGULO METALICO EN 2" DE 1 1/4" DE ESPESOR PARA PASOS EN ESCALERA UBICADAS ENTRE EL CAMBIO DE NIVEL 0,0M Y NIVEL +1,06M AL INTERIOR DE LA PLAZA COSTADO NORTE Y SUR.                                                                                                                                                 | ML                                         | Actividad se requiere para dar protección a los acabados finales de piso de las escaleras, y proteger el material final de ruedas de carretas de manipulación y cargue de elementos o cajas dentro de los locales de comercio y comida, una vez este en operación el inmueble por considerarse actividad de alto trafico, se realizo en su totalidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |  |
| NP-33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAÑUELA EN PREFABRICADO TIPO A 120 PARA ZONAS EXTERIORES                                                                                                                                                                                                                                                          | ML                                         | Teniendo en cuenta que se requiere recoger las aguas superficiales de la plazoleta sur-occidental; su diseño fue definido dentro de la cartilla del espacio publico de Bogotá bajo la especificación A-120. En comité del 10 de septiembre el contratista informa la necesidad de instalar la cañuela. En comité del 24 de septiembre se entrega diseño de la plazoleta sur, el cual bajo las indicaciones de los operadores de servicio se ajustan las pendientes para los desagües finales de escorrentías. No se ha realizado debido al incumplimiento del relleno en plazoleta sur.                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |  |
| NP-34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE DESAGUE PVC SANITARIA 3". Incluye resanes y regatas                                                                                                                                                                                                                                                     | UN                                         | Teniendo en cuenta la solicitud del IPES en cuanto a modificar el área de lavado comunal de sitio de ubicación, se requiere de adecuar nuevos puntos sanitarios y para desagües en nave central; para la operación del modulo de lavado en la zona oriente de la nave central, se realizo en su totalidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |  |







|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                 | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 | PLAZA LA CONCORDIA                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 | INFORME DE INTERVENTORIA                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | No. 05                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 | PERIODO 05: 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |  |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXION VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". |                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |  |
| CAPITULO 1 - INFORME TECNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |  |
| CONTRATO DE OBRA No. IDPC-OB-426-2019, "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |  |
| NP-35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DESAGUE PVC SANITARIA 3"                                                                                                                                                                    | ML                                         | Teniendo en cuenta la solicitud del IPES en cuanto a modificar el área de lavado comunal de sitio de ubicación, se requiere de adecuar puntos de desagüe y por consiguiente realizar las extensiones de tubería hacia las cajas de inspección y recolección en nave central; para la operación del módulo de lavado en la zona oriente de la nave central. Se realice en su totalidad.                                                                                                                                   |                                                                                     |  |
| NP-36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS HIDRAULICO EN PVC PRESION 1/2" RDE 9                                                                                                                                                         | UN                                         | Teniendo en cuenta la solicitud de IPES en cuanto a modificar el área de lavado comunal de sitio de ubicación, se requiere de adecuar los puntos de las instalaciones hidráulicas de suministro; de acuerdo con la necesidad de los mobiliarios. Se realice en su totalidad.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |  |
| NP-37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA EN PVC PRESION 1/2"                                                                                                                                                              | ML                                         | Teniendo en cuenta la solicitud de IPES en cuanto a modificar el área de lavado comunal de sitio de ubicación, se requiere de adecuar los puntos y hacer las extensiones de tubería para la red de las instalaciones hidráulicas de suministro; de acuerdo con la necesidad de los mobiliarios. Se realice en su totalidad.                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |  |
| NP-38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONSTRUCCION POCETA EN MAMPOSTERIA PARA CUARTO DE BASURAS (1.75M*0.55M). Incluye mampostería No.4, pañete, y enchape cerámico de 25x43cm con win esquintero, grifería y rejilla 3"x2".INCLUYE ENCHAPE, GRIFERIA Y REJILLA 3"x2" | UN                                         | De conformidad con lo solicitado por el IPES desde su área de mantenimiento, se solicito tener un espacio independiente para el aseo de elementos de aseo en el área de basuras, además por solicitud de la norma NI/IMA no se deben mezclar los residuos entre operación. No se ha realizado se programa para finales de diciembre.                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |  |
| NP-39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUMINISTRO E INSTALACION PARA PROLONGACION DE DUCTERIA EN EMT DE 1" PARA ILUMINACION DE LAS PLAZOLETAS DESDE CAJA EXISTENTE HASTA TABLERO DE CONTROL.                                                                           | ML                                         | Teniendo en cuenta que se requiere energizar y cablear las luminarias puntos de salida de los módulos, las instalaciones deben quedar a la vista; por norma RETIE es necesario que las prolongaciones de estas de conformidad con los diseños se ejecuten en tubería EMT. Se realice en su totalidad.                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |  |
| NP-40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INSTALACION DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO MURO 1:3 ( incluye filos y dilataciones) e= 0,02mt para anchos >a 60 cm.                                                                                                                 | ML                                         | Se requiere de ejecución de pañetes por ml en las áreas que la medida para su construcción es menor a 60m; estos pañetes corresponden a las áreas de ajuste y elementos nuevos para dentro de la plaza según diseños. Se realice en su totalidad.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |  |
| NP-41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION DE RED DE GAS EN LAMINA GALVANIZADA CAL 16 DESARROLLO DE 0,16mt EN PINTURA COLOR BLANCO MATE ELECTROSTATICA.                                                                | ML                                         | No es necesario la ejecución de este NP, debido a que se encuentra incluido dentro la instalación de red gas. No se ha realizado se programa para finales de diciembre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |  |
| NP-42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 3.000PSI ; ANCHO 0,25mt PARA CONFINAR RAMPAS Y ESCALERAS EN PLAZOLETA SUR-OCCIDENTAL DE PROYECTO.                                                                             | ML                                         | Teniendo en cuenta que se debe dar confinamiento a las escaleras y rampas sobre las plazoletas exteriores se requiere de la construcción de muro de concreto; el cual de continuidad a los elementos exteriores existentes. Se realice presentando imperfecciones de acabado, por lo que se recomendó la corrección del mismo. ejecutado en un 80%                                                                                                                                                                       |                                                                                     |  |
| NP-43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUMINISTRO E INSTALACION DE PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3000PSI, REMATE PARA MURO DE CONTENCIÓN. DIMENSIONES 0,33mt DE ANCHO Y 5,5MT DE LONGITUD.                                                                               | ML                                         | Teniendo en cuenta que se debe dar confinamiento, remate y uniformidad al muro de contención en las plazolecas exteriores se requiere de la construcción de un prefabricado de remate, el cual deberá cumplir con las medidas y especificaciones técnicas de los elementos existentes. No se ha realizado hasta tanto no se corrija el acabado de muro.                                                                                                                                                                  |                                                                                     |  |
| NP-44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONSTRUCCION DE SUMIDEROS 0,50mt X 2mt CON UNA PROFUNDIDAD DE 35CM PARA AGUAS LLUVIAS EN PLAZOLETA SUR-OCCIDENTAL EN LADRILLO COMUN PAÑETADO CON MORTERO 1:3                                                                    | ML                                         | Teniendo en cuenta los diseños ajustados de las áreas exteriores y niveles de desagüe final, se requiere de construir sumideros de aguas lluvias a cada uno de los costados de las zonas exteriores que garanticen la recolección y distribución de las mismas a las cajas de disposición final. no se ha realizado debido al incumplimiento de ensayos de relleno de plazoleta sur y actividades sucesoras suspendidas.                                                                                                 |                                                                                     |  |
| NP-45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUMINISTRO E INSTALACION DE PREFABRICADO TAPA CEMENTO SUMIDEROS. REF R60-59 DE FIBRIT; MEDIDAS DE 50CMX60CM                                                                                                                     | ML                                         | Para dar protección y filtro de residuos a los sumideros de aguas lluvias sobre las plazoleta exteriores, se requiere de acuerdo con la norma y exigencia de la empresa de servicios públicos: una rejilla tipo caja para proteger los elementos. no se ha realizado debido al incumplimiento de ensayos de relleno de plazoleta sur y actividades sucesoras suspendidas.                                                                                                                                                |                                                                                     |  |
| NP-46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUMINISTRO E INSTALACION DE PREFABRICADO EN CONCRETO PARA REMATE DE BASE DE LUMINARIA. DIMENSIONES 0,65mt X 0,65mt SEGÚN DSEÑO EXISTENTE EN LA PLAZA                                                                            | UN                                         | Según el diseño de la plazoleta y ubicación de las luminarias externas es necesario dar continuidad a los diseños de las bases existentes por tanto se requiere de la construcción de este elemento, para los puntos nuevos. En comité del 24 de septiembre se entrega diseño de la plazoleta sur. En oficio 042 del 17 de septiembre el contratista justifica la inclusión de este ítem y los pone en consideración de la interventoría; el cual y bajo solicitud del IPES requiere de ejecución. Se realice en un 50%. |                                                                                     |  |
| NP-47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC SANITARIA EN 8"                                                                                                                                                                         | ML                                         | Con el fin de dar conexión a los sumideros de aguas lluvias sobre las plazoletas exteriores y a su vez canalizar las aguas a las cajas de disposición final se requiere llegar con tubería de 8"; de acuerdo con la norma y exigencia de la empresa de servicios públicos. En oficio 042 del 17 de septiembre el contratista justifica la inclusión de este ítem y los pone en consideración de la interventoría. se realice en su totalidad.                                                                            |                                                                                     |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                | PLAZA LA CONCORDIA                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                | INFORME DE INTERVENTORIA                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | No. 0E |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                | PERIODO 05: 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |        |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |        |
| CAPITULO 1 - INFORME TECNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |        |
| CONTRATO DE OBRA No. IDPC-OB-426-2019, "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |        |
| NP-48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | APERTURA EN MURO DE 40CMX40CM PARA PASO DE DUCTERÍA DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN MECÁNICA DE COCINAS. INCLUYE PAÑETE                                                                                                                                               | UN                                         | Teniendo en cuenta que la empresa VANTI por norma no permitió la instalación de los hongos de extracción al interior de la plaza como se tenía en los diseños iniciales planteados es necesario que la disposición final y salida de los ductos de la red especial de extracción mecánica, para evacuar los gases, vapores y olores, se debe realizar por la fachadas laterales, para esta actividad se requiere realizar el corte con pulidora de los muros existentes en la Plaza de Mercado, de acuerdo con el diseño aprobado por IPES y ajustado por el especialista, que garantice el funcionamiento de los equipos, se realizó en su totalidad.                                                                                                                                                                                                                |  |        |
| NP-49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NOMENCLATURA TIPO MARQUILLA PARA CONTADORES DE AGUA.                                                                                                                                                                               | UN                                         | Mediante acta de evaluación de las redes de suministro, y por requerimiento de la empresa de acueducto, se necesita efectuar el suministro e instalación de marcación de los contadores de cada uno de los locales dentro de la Plaza de Mercado, según diseños entregados por la empresa de servicios públicos; y con el fin de realizar la identificación de contadores para la aprobación y factibilidad del servicio como parte de los trámites finales de conexión definitiva. En comité del 17 de septiembre se manifiesta la necesidad de que se incluya esta actividad como no previsto, se fabricaron y se encuentran en obra para su instalación.                                                                                                                                                                                                           |  |        |
| NP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE AFORO EXTERIORES FINALES A CONEXIONADO DE AGUAS RESIDUALES BAJO CUMPLIMIENTO DE NORMA NS-074 Y CONEXIONES. Incluye excavación, mampostería en ladrillo común, pañete 1:3, cañuela con pendiente a conexión de red y tapa. | UN                                         | Teniendo en cuenta la visita de evaluación de las redes de suministro y desagüe domiciliarias realizada por el área técnica de la EAAB, y para cumplimiento de prestación del servicio, es necesario construir cajas de aforo luego de las cajas de trampas de grasas finas existentes, la solicitud fue dada en el marco de la visita de evaluación de redes, y el objeto del elemento es verificar la calidad de disposición final de aguas, de las 2 cajas se encuentran 1 realizada al 80% y la otra no ha dado inicio, presentando atraso en esta actividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |        |
| NP-51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CAJA INSPECCION 80 X 80CM. Incluye base, cañuela y tapa con marco metálico                                                                                                                                                                                     | UN                                         | Una vez realizada la inspección interna de las redes y bajo solicitud para la instalación de cajas de aforo, se determinó que es necesario dar separación a las aguas residuales de salida de servicios sanitarios y servicios de cocina; por tanto para realizar la independización solicitada por la empresa de servicio, requirió de la construcción de las cajas de inspección adicionales; y no como se tenían contempladas inicialmente. De las 3 cajas se encuentra 1 realizada y faltan 2 que se encuentran el foso excavado sin terminación, presentando atraso en esta actividad.                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |        |
| NP-52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CORTE SOBRE PLACA DE CONTRAPISO EN NAVE CENTRAL PARA INDUCIR JUNTA SOBRE PLACAS DE PISO                                                                                                                                                                        | ML                                         | Bajo la condición existente y por recomendación de la anterior etapa o fase de construcción la cual considero dentro de sus actividades un muro de contención para la creación de la GSF; por solicitud posterior y recomendación del constructor anterior y asesor estructural de FASE II citado en su manual de operación, para el posterior tratamiento de piscas y garantía de estabilidad del acabado, se requiere de la construcción de una junta flexible especial para la mitigación de los asentamientos y movimientos propios del Edificio; esta recomendación también fue dada por el asesor estructural del contrato actual, con el fin de garantizar los movimientos propios de la edificación, por tanto, para dar cumplimiento y garantía a los acabados, se requiere realizar la junta bajo la especificación solicitada, se realizó en su totalidad. |  |        |
| NP-53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS EN TUBERIA EMT 1" PARA CONEXIÓN DE MODULOS HERMETICOS                                                                                                                                                            | UN                                         | Teniendo en cuenta los diseños de los módulos no herméticos, el IPES bajo el contrato de suministro de elementos muebles, iluminación y accesorios exteriores que la Entidad tiene de manera externa, requiere que dentro de la ejecución se realicen los puntos o salidas eléctricas de suministro de energía para el funcionamiento de las luminarias suministradas, los cuales no van empotrados en muros sino en la parte superior dentro del mobiliario por tal razón y en verificación del procedimiento el cual no afecta lo existente, se solicitó realizar puntos adicionales para la conexión bajo las especificaciones generales del proyecto en el área eléctrica, se realizó en su totalidad.                                                                                                                                                            |  |        |
| NP-54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESQUINERAS Y RINCONERAS PREFABRICADAS DE ALFA PARA CONSTRUCCION DE MEDIACAÑAS. DIMENSION 10 ALTO X 10CM ANCHO.                                                                                                                     | UN                                         | Teniendo en cuenta la instalación de la media caña prefabricada la misma requiere de dar remates en esquinas; es necesario contemplar este accesorio complementario para la instalación y remate de las cañuelas prefabricadas al interior de módulos, áreas de servicios y áreas comunes; donde se utilice este material de acabado esta solicitud fue dada por el equipo de mantenimiento del IPES, se realizó en su totalidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |        |
| NP-55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON BASTIDORES DE MADERA PINO DE 3X5CM, TERMINADA EN ENCHAPE MELAMINICO DE 6MM. Incluye marco en madera pino de 2,5cm x16cm, 4 bisagras perforacion para cerradura tipo slage de palanca.                       | UN                                         | Teniendo en cuenta que al efectuarse la incorporación de actividades y espacios complementarios dentro de la ejecución en el aula múltiple se contemplan un cuarto de depósito para los elementos propios de la misma, por tal razón, se requiere de una puerta que suministre la protección y privacidad necesaria; esta puerta tiene características diferentes a las contempladas para los accesos y oficinas adm. se realizó en su totalidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |        |
| NP-56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUMINISTRO DE CAJILLA DE SEGURIDAD ANTIFRAUDE PARA MEDIDOR DE CONTADOR DE AGUA, SEGÚN DISEÑO EAAB                                                                                                                                                              | UN                                         | Por requerimiento de la empresa de acueducto y con el fin de instalar el medidor de cuenta definitivo, se solicitó el suministro de la cajilla antifraude bajo la ficha técnica entregada por la empresa de servicios públicos y la cual debe ser prefabricada y debe estar avalada por la entidad prestadora del servicio, se tiene programado para finales de diciembre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |        |






|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PLAZA LA CONCORDIA                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INFORME DE INTERVENTORIA                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | No 05                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PERIODO 05: 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |  |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |  |
| CAPITULO 1 - INFORME TECNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |  |
| CONTRATO DE OBRA No. IDPC-OB-426-2019, "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |  |
| NP-57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC SANITARIA EN 2" PARA ACOMETIDA DE GAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ML                                         | Se requiere de tubería en 2", para el suministro e instalación del ducto de la acometida de gas, esta se realiza debido a que la troncal de gas esta proyectada por la calle 12C, la empresa operadora del servicio solicita la instalación de ductos en PVC para proteger la manguera que sera instalada de manera posterior; este ducto se debera acometer sobre la línea de la plazoleta antes de finalizar su acabado. Se realiza en su totalidad.                                                                                                                                                                               |                                                                                     |  |
| NP-58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUM E INSTALACION DE SEÑALÉTICA. Laminas poliestireno con impresión en alta en reflejo, montada sobre vinilo fotolumincente con sistema de fijación frontal y lateral o vertical en acero inox medida 30x20cm. Sobre cada uno de los extintores ABC (8), Area administrativa (1), control central de tableros electricos, iluminacion general de interiores y exteriores (2), señales de salida de emergencia (11), señales de ruta de evacuacion (9), señales de escaleras (2), señal de ubicacion de camilla (1), señal de ubicacion de gabinete contra incendios (1), señal de baños hombres y mujeres (2). | UN                                         | Teniendo en cuenta que algunos espacios administrativos y de servicios; requieren de cartelera informativa SSTT para identificar rutas de evacuaciones y salidas; espacios los cuales no cuentan con la señalización adecuada; es necesario contemplar dentro de las actividades para la entrega de la Plaza de Mercado el suministro e instalación de la señalética correspondiente. No se tiene programada en este periodo.                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |  |
| NP-59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFILARÍA ESTRUCTURAL CUADRADA DIMENSIONES 70MMX70MM ESPESOR 2 MM CALIBRE 14. SOLDADA EN CUÑA; ALTURA ESTRUCTURA 2,80M; INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR. (VER ESPECIFICACIONES Y DETALLES) Y ESTRUCTURA Y LETRERO POR MODULO: LETRERO EN PERFILARÍA ESTRUCTURAL CUADRADA DIMENSIONES 70MMX70MM CALIBRE 20 PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR. SOLDADA EN CUÑA; ALTURA DEL LETRERO 800MM; LAMINA CR. CAL 20                                                                                                                                                         | kg                                         | Teniendo en cuenta los cambios realizados para rigidizar la estructura IPES solicito cambio de perfileria para avisos y remates pasando 50x50mm a 70x70 en toda la estructura, con el fin de optimizar y mejorar la estabilidad de la misma, sin cambio o aumento en el precio unitario contractual. se realiza en su totalidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |  |
| NP-60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS DE ACCESO A LA NAVE CENTRAL COSTADO OCCIDENTAL, EN MAMPOSTERIA, HUELLAS Y CONTRAHUELLAS EN CONCRETO ESMALTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2                                         | Teniendo en cuenta que se debe ajustar y unificar las medidas de los escalones o plataformas de acceso por tener distinta medida en cada huella y dimensiones se propone que este APU se haga por m2, estas plataformas que están conformadas por 3 escalones permiten el ingreso a la Plaza de Mercado por el costado occidental; esta actividad permitira no tener que demoler las existentes pero si mejorar su funcionamiento y proporcion. se realiza en su totalidad.                                                                                                                                                          |                                                                                     |  |
| NP-61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONSTRUCCION DE RAMPA CONFINADA PERIMETRALMENTE Y CON 2 HILADAS INTERMEDIAS EN LADRILLO RECOCIDO, RELLENO EN LADRILLO RECOCIDO Y REMATE EN LOSA EN CONCRETO 3000PSI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3                                         | La rampa del costado norte de la plaza se debe construir sobre una placa de concreto ya existente; al ser este un elemento rígido, esta debe fundirse sobre dicha placa y su ejecución se debe hacer en concreto por m3 sobre un aligeramiento de bloque # 5.; condicion diferente a la rampa del costado sur que se construye sobre terreno natural. La actividad se requiere para dar cumplimiento a la norma NTC 4201. se realiza en su totalidad.                                                                                                                                                                                |                                                                                     |  |
| NP-62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS ENTRADA EN VIDRIO TEMPLADO UNA HOJA EN AREA ADMINISTRATIVA Y LOCALES EXTERIORES. VIDRIO TEMPLADO 10MM TRANSPARENTE FLOTADO SISTEMA DE CHAPA DE SEGURIDAD AL PISO Y UN PIVOTE DE FIJACION. HOJA BATIENTE SUJETA POR UN DITEC DE ACERO INOXIDABLE DE 2" CON DILATADORES PARA FIJACION DE VIDRIO. LLEVA UN SISTEMA DE APERTURA MECANICO EN LA HOJA TIPO SPEEDY, TOPE Y MANIJA DE ACERO INOX LONG 0,50MT EN FORMA DE C.                                                                                                                                                        | M2                                         | Al realiza las verificaciones de la norma NSR-10 Las puertas de vidrio segun especificacion tecnica item 4.1.5 en vidrio templado de 8mm bajo las consideraciones de los elementos y dimensiones de puertas de hasta 3,00mt, las cuales deben garantizar su estabilidad y funcionamiento, se requieren de un espesor de vidrio superior que cumpla con la normatividad para los elementos no estructurales; por tanto se deben fabricar y suministrar en vidrio templado de 10mm. se encuentra en instalacion avance de 70%.                                                                                                         |                                                                                     |  |
| NP-63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE METALICO ACCESO A PLATAFORMAS - ASCENSOR NAVE CENTRAL. Incluye viga IPE 200, platinas de anclaje 300mm x 300mm con chazos expansivos de 3" 1/2", tubulares de 70cmx70cm en 2mm y lamina alfajor de 3/16" de espesor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UN                                         | En comité del 22 de octubre el contratista entrega el diseño estructural ajustado del anclaje para la contención y diseño de la viga IPE de plataforma de ascensor; la cual debera llegar a nivel de la Plaza mediante plataforma, en verificación con la ARL se define que esta plataforma debera ser mas amplia y tener area para la movilidad reducida, por tanto es necesario dar ejecucion al suministro de esta actividad. se realiza en su totalidad.                                                                                                                                                                         |                                                                                     |  |
| NP-64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RIGIDIZADORA PARA ASCENSOR, Incluye platinas de anclaje 300x300mm en 1/2", columnas en tubo estructural cuadrado HR de 135x135mm anclado a piso, y anclado a viga de la placa de concreto con platinas de 25x25cm de 1/2" con 4 chazos de 1/2"x3 grado 50 cada una.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN                                         | En comité extraordinario del pasado 22 de noviembre junto con la supervisora del contrato por parte del IDPC y la interventoria se solicita al consorcio girar la plataforma del ascensor 90° con lo cual se requiere de estructura metálica rigidizadora que absorbe los empujes axiales de la plataforma. Dando cumplimiento a la norma NTC-4201. se solicito el cambio de pulgada de 1/2" a 3/4" para mejor anclaje. se programa para finales de diciembre.                                                                                                                                                                       |                                                                                     |  |
| NP-65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO CON ESTRUCTURA DIAGONAL PARA MUROS LATERALES EN MADERA LAMINADA Y FORMICA NO INCLUYE RECUBRIMIENTO PARA COLUMNAS - SEGÚN DISEÑO APROBADO IPES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m²                                         | Teniendo en cuenta que se ajustan los diseños de los acondicionamientos para el Aula multiple se modifica la especificación al reincorporarse la actividad dentro del presupuesto; los cuales se confirman con lo entregado y aprobado por el IPES los mismos se realizaran sobre una estructura metálica y de manera diagonal sobre los muros, este diseño con el fin de dar optimización a los materiales, espacio y funcionalidad; el valor unitario se mantendra ya que no se modifican los insumos o la materialidad; solo su especificación y forma. se encuentra en ejecución y finalizara el 24 de diciembre. avance del 70% |                                                                                     |  |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      | PLAZA LA CONCORDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      | INFORME DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | No. 05                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      | PERIODO 05: 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |  |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |  |
| CAPITULO 1 - INFORME TECNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |  |
| CONTRATO DE OBRA No. IDPC-OB-426-2019, "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |  |
| NP-66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RECUBRIMIENTO DE ZOCALOS EN ESTRUCTURA DIAGONAL EN TELA ESCORIA COLOR TABACO Y PANEL FONOABSORBENTE POSTERIOR + RELLENO EN FIBRA VIDRIO - SEGÚN DISEÑO APROBADO POR EL IPES | m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Teniendo en cuenta que se ajustan los diseños de los acondicionamientos para el Aula múltiple se modifica la especificación al relacionarse la actividad dentro del presupuesto; los cuales de conformidad con lo entregado y aprobado por el IPES los mismos se realizarán sobre una estructura metálica y de manera diagonal sobre los muros, este diseño con el fin de dar optimización a los materiales, espacio y funcionalidad; el valor unitario se mantendrá ya que no se modifican los insumos o la materialidad; solo su especificación y forma; para este nuevo diseño el panel solo se dispondrá a la altura del zocalo de el aula, se encuentra en ejecución y finalizará el 24 de diciembre avance del 70% |                                                                                     |  |
| NP-67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO SUSPENDIDO CON GUAYA O ELEMENTO METALICO EN AREA DE TARIMA MATERIAL EN MADERA Y ACABADO FONO REFLECTOR                                                        | m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Se modifica la especificación y diseño de la actividad de acuerdo con lo entregado y aprobado por el IPES con el fin de dar optimización a los materiales, espacio y funcionalidad; el cielo raso solo se prioriza sobre el área de la tarima móvil que tendrá el aula múltiple y este estará descargado a diferentes niveles y con diferentes texturas de materia madera. Se realiza en su totalidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |  |
| 1.3 PROGRAMACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |  |
| PROGRAMACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      | La programación contempla las actividades del contrato, las cuales en el presente mes se desarrollaron las siguientes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |  |
| MALLAS ELECTROSOLDADAS 70.000 PSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      | Se cumplió con su instalación en el presente mes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |  |
| RETIRO DE ESCOMBROS, INCLUYE ACOPIO, EMPACADO EN LONAS, TRASIEGO, CARGUE Y VIAJE DE VOLQUETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      | Se realizó el retiro de escombros producto de la excavación en muros de contención y acceso de zona norte, así como el retiro de escombros producto de demoliciones de pedestales existentes en barandas de plazoleta sur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |  |
| RELLENO MANUAL CON RECEBO B-200. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      | Se realizó instalación de recebo compactado con material de B-200 en plazoleta sur, se realizaron ensayos pero estos no cumplieron con las especificaciones, ni Proctor modificado, por lo que se solicitó realizar de manera inmediata ensayos de contramuestra (los que se mencionan en la Especificación Técnica Pág. 16) y aclararle que si estos resultados ratifican las inconsistencias presentadas en las comunicaciones ya mencionadas, el mismo sea retirado de la localización y remplazado por uno que cumpla cabalmente con las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS emitidas por la entidad y que hacen parte del contrato de la referencia. Luego de la solicitud de retiro y reemplazo por parte de la interventoría, se realizó comité extraordinario (contratista, interventoría e IDPC) y se espera la entrega de los nuevos ensayos para dar cierre al hallazgo evidenciado, a la fecha el contratista no ha acatado la recomendaciones y requerimientos de la interventoría y las actividades se encuentran suspendidas. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |  |
| EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO h.<=2,00 m. INCLUYE ENTIBADO, TRASIEGO INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      | Se realizó la actividad para cajas de inspección costado norte y sur de la plaza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |  |
| BARANDA h=0.90 m CON PASAMANOS REDONDO 2" ACERO INOXIDABLE cal.20, PARALES DE PLATNAS DOBLES EN A INOX, GUÍAS PARA CINCO LÍNEAS GUAYAS, SEGÚN DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      | esta actividad quedo eliminada según modificatorio No.2 por cambio de especificación y cumplimiento de norma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |  |
| ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (horizontal y vertical incluye figurado)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      | Se ha realizado para viguetas y columnetas de confinamiento de muros divisorios. Así como muros de contención y construcción de pedestales en plazoleta sur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |  |
| PLACA CONTRAPISO DE 0.10m CONCRETO GRIS - 21 Mpa-3000 psi (NO INCLUYE MALLA NI ACERO DE REFUERZO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      | Se realizó en placa para plazoleta sur, pero debido al incumplimiento de los ensayos de relleno, la interventoría a ordenado la demolición de la misma, sin que el contratista acate la orden y requerimientos establecidos se encuentran en suspensión las actividades pre-requisitorias y sucesoras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |  |
| PLACA CONTRAPISO DE 0.15m FUNDIDA EN SITIO CONCRETO GRIS - 21 Mpa-3000 psi (NO INCLUYE MALLA NI ACERO DE REFUERZO)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      | Con la suscripción del modificatorio No.2 esta actividad quedo eliminada, ya que los niveles de piso no permitan alturas máximas de 10cm de espesor en placas de contrapiso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |  |
| PISO ADOQUIN TIPO LADRILLO COCIDO PEGADO CON MORTERO 1:3 SOBRE MORTERO DE NIVELACIÓN 1:4 PARA ESPACIO PUBLICO SEGÚN DISEÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      | No se ha realizado debido a que los ensayos de recebo B-200 no cumplieron con la especificación y se debe determinar acciones antes de dar continuidad con las actividades sucesoras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |  |
| CAJA INSPECCION 80 X 80CM (INCLUYE BASE, CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METÁLICO) TRAMPA DE GRASAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      | se encuentra realizada la excavación y dio inicio a 2 no ha dado inicio a su construcción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |  |
| MURO EN CONCRETO 3000 PSI (No incluye Acero de refuerzo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | Se ha realizado el muro de contención de plazoleta sur, y se encuentra en demolición de muro existente y excavación para la zona norte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE INSPECCIÓN, MARCO EN ANGULO DE 1 1/2" Y CONTRAMARCO EN PLATINA DE 2" Y VARILLA CORRUGADA DE 1/2" SEPARADA CADA 20 cm MARCO FUNDIDO EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 0.10 m ( INCLUYE ACABADO EN PISO)                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      | Se realizó cambio de especificación por lo que se encuentra en ítems no previstos, pero se cumplió con su ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |  |
| DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      | Se encuentra en ejecución para muro de contención de zona norte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL</p> <p>PLAZA LA CONCORDIA</p> <p>INFORME DE INTERVENTORIA</p> <p>PERIODO 05: 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019</p>                 |  <p>No. 05</p> |
| <p>CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."</p> |                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |
| <p>CAPITULO 1 - INFORME TECNICO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |
| <p>CONTRATO DE OBRA No. IDPC-OB-426-2019, "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."</p>                                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |
| <p>BASE EN CONCRETO PARA BARANDA 40 cm X 40 cm<br/>ALTURA=1.0m</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>No ha dado inicio a esta actividad</p>                                                                                                                                   |                                                                                                   |
| <p>ALQUILER DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (la cantidad en kg por funcionamiento ejecutado x cortes de obra)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Se cumplió con su instalación en el presente mes.</p>                                                                                                                    |                                                                                                   |
| <p>BALDOSA DE GRANO DE MÁRMOL VIBROPRESADO 33x33 cm, INCLUYENDO DESTRONQUE, PULIDAS Y SELLADO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>se cumplió con lo programado en el mes</p>                                                                                                                               |                                                                                                   |
| <p>MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO H = 0.10 M, ( INCLUYE DILATACIÓN Y CAJA EN MURO CORTE PULIDORA)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>se cumplió con lo programado en el mes</p>                                                                                                                               |                                                                                                   |
| <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSIN HIDRÁULICO PARA PISO, FORMATO 20x20 ALTO TRAFICO INCLUIDO PEGA DE 2,5 CM y SELLADO 2 MANOS DILATACIÓN MÁXIMA 3 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Se cumplió con lo programado en el mes</p>                                                                                                                               |                                                                                                   |
| <p>ENCHAPE DE MURO CON BALDOSA CERÁMICA DE 25x43 cm, LINEAL a.&lt;=50 cm, INCLUYENDO WIN ESQUINERO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Se dio inicio a la actividad faltando muro divisorios de cocinas debido a que no se ha realizado el traslado del tablero eléctrico temporal por parte de la entidad.</p> |                                                                                                   |
| <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSIN HIDRÁULICO PARED, FORMATO 20x20 ALTO TRAFICO INCLUIDO PEGA DE 2,5 CM y SELLADO 2 MANOS DILATACIÓN MÁXIMA 3</p>                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Se completo la actividad en lo correspondiente para este mes</p>                                                                                                         |                                                                                                   |
| <p>PUERTA ENTAMBORADA EN LÁMINA FIGURADA DE ACERO CR cal.18, CARGUE DEL MARCO CON GROUTING fc=3000 psi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Se encuentran instaladas faltando detalles de acabados y remates de fijos y ajustes de marcos.</p>                                                                       |                                                                                                   |
| <p>PUERTA CELOSÍA EN LÁMINA FIGURADA DE ACERO CR cal.18, CARGUE DEL MARCO CON GROUTING fc=3000 psi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Se encuentran instaladas faltando detalles de acabados y remates de fijos y ajustes de marcos.</p>                                                                       |                                                                                                   |
| <p>REJILLA DE ACERO PARA CÁRCAMOS a.=30.0 cm CON MARCO EN ÁNGULO DE ACERO 2"x1/4" Y TRAVESAÑOS EN VARILLA LISA CUADRADA DE ACERO 5/8"</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Se cumplió con la actividad al 100%</p>                                                                                                                                  |                                                                                                   |
| <p>ENCERRADO EN MALLA PARA QUÍMICOS, DE CUARTO DE BASURAS, INCLUYE PUERTA (ver detalle) Jaula de residuos peligrosos</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>no se ha dado inicio a esta actividad, encontrándose en atraso, programado nuevamente para finales de diciembre.</p>                                                     |                                                                                                   |
| <p>PUERTA VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM CRISTAL INCOLORO 0.90 *1.8 INCLUYE CHAPA CUADRADA, TOPES DE CIERRE Y MANIJA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Esta actividad fue eliminada por cumplimiento de norma, y cambio de especificación en el modificadorio No.2</p>                                                          |                                                                                                   |
| <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TIPO PANEL 0.90X2.20 ALTURA, EN PANEL CAL 16 INOX CON REJILLA SUPERIOR E INFERIOR EN LAMINA CAL 16 ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA , INCLUYE INSTALACIÓN Y CARGO DE MARCO ( CONCRETO SUMINISTRADO EN OBRA)</p>                                                                                                                                                                    | <p>Se encuentra instalada faltando detalles de acabados y ajustes de marcos en vanos.</p>                                                                                   |                                                                                                   |
| <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA CORREDIZA DE 1 MT ANCHO X 2.20 DE ALTURA , POR MARCO HOJA DE 0.04 X0.08 INOX PERSIANA EN LAMINA INOX CAL 16, RIEL SUPERIOR , CHAPA TIPO PICO DE LORO , ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA . INCLUYE INSTALACIÓN</p>                                                                                                                                                                  | <p>Se encuentra instalada.</p>                                                                                                                                              |                                                                                                   |
| <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN DOBLE HOJA LAMINA ACERADA CALIBRE 12 CON REFUERZOS INTERNOS ESTRUCTURALES , CON MARCO DE SEGURIDAD CAL 12 (SEGUN DISEÑO). INCLUYE CERRADURA DE ALTA SEGURIDAD ANTIGANZUA Y ANTIPALANCA ( PARA SALON MULTIPLE)</p>                                                                                                                                                             | <p>Se encuentra instalada.</p>                                                                                                                                              |                                                                                                   |
| <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA DE DOS HOJAS Y MODULOS FIJOS PARA CERRAMIENTO CORREDERA EN VARILLA DE 5/8" CUADRADA CON TUBO ESTRUCTURAL DE 1 1/2" CUADRADO CON MANEJO MANUAL, CON PIÑAS , FIGURAS TIPO CORBATIN SEMILUNA Y PUNTAS DE TIPO LANZA SEGÚN DETALLE. PARAL EN TUBO REDONDO CON RODAMIENTO, RODACHIN Y ABRAZADERAS: TUBO PETROLERO 6" O 15 CMTS</p>                                                    | <p>Se encuentra instalada.</p>                                                                                                                                              |                                                                                                   |
| <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA ENROLLABLE MIXTA, MICROPERFORADA Y SOLIDA EN FRESH LIGH GAVANIZADO CON REBESTIMINETO DE PINTURA AL HORNO PLATEADA, DIAMETRO 6MM, Y LA PERFORACIÓN COMIENZA A LA H= 1 M; (ACCIONAR MANUAL) SOLO FACHADA</p>                                                                                                                                                                     | <p>Se encuentra instalada.</p>                                                                                                                                              |                                                                                                   |
| <p>CIELORRASO EN TABILLAS PVC</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Se encuentra instalado en módulos herméticos, faltando el shut de basuras y cuarto de inorgánicos.</p>                                                                   |                                                                                                   |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL</b>                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>PLAZA LA CONCORDIA</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>INFORME DE INTERVENTORIA</b><br><b>PERIODO 05: 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019</b>                                                                                                                                           | <b>No. 05</b>                                                                       |
| <b>CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| <b>CAPITULO 1 - INFORME TECNICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| <b>CONTRATO DE OBRA No. IDPC-OB-426-2019, "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| <b>VENTANERIA EN ALUMINIO PINTURA ELECTROSTÁTICA CON VIDRIO EN 4 MM CRISTAL INCOLORO PERFIL CORREDIZO 50-20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Esta actividad fue eliminada por cumplimiento de norma, y cambio de especificación en el modificatorio No.2                                                                                                                  |                                                                                     |
| <b>PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1 SOBRE MUROS, APLICADO EN TRES CAPAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Se cumplió con lo programado en el mes                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| <b>PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE MUROS, APLICADO EN TRES CAPAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Se cumplió con lo programado en el mes                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| <b>CERRADURA DE SOBREPONER CON DOS PASADORES HORIZONTALES DE ACERO Y PESTILLO, CILINDRO DOBLE, LLAVE AL INTERIOR Y AL EXTERIOR.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Se encuentra instalada                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| <b>CIERRAPUERTAS HIDRÁULICO DE INSTALACIÓN SUPERIOR EN PUERTA cap. &lt;=45 kg.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | No ha dado inicio a esta actividad                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| <b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS PEDAL INCL. GRIFERIA AHORRADORA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | esta actividad fue eliminada en el modificatorio No.2                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| <b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO EN MUROS LATERALES EN MADERA PERFORADA Y RANURADA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Esta actividad fue eliminada por cumplimiento de norma, y cambio de especificación en el modificatorio No.2                                                                                                                  |                                                                                     |
| <b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN RECUBRIMIENTO DE MURO EN TAPIZADO ACABADO EN TELA SONOPERMEABLE, PANEL FONOABSORBENTE, RELLENO EN FIBRA VIDRIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Esta actividad fue eliminada por cumplimiento de norma, y cambio de especificación en el modificatorio No.2                                                                                                                  |                                                                                     |
| <b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACONDICIONAMIENTO EN CIELO RASO ACÚSTICO EN PLAFONES DESCOLGADOS (SEGÚN DISEÑO)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Esta actividad fue eliminada por cumplimiento de norma, y cambio de especificación en el modificatorio No.2                                                                                                                  |                                                                                     |
| <b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESO A VESTIBULO DEL AULA MULTIPLE, PERGOLA VERTICAL Y HORIZONTAL EN MDF ACABADO CON CHAPILLA COLOR A ELEGIR Y LACADO MATE. INSTALADO CON ESTRUCTURA METALICA DESCOLGADA A TECHO</b>                                                                                                                                                                                                                                            | esta actividad fue eliminada en el modificatorio No.2                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| <b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE GAS NATURAL ( INCLUYE GESTION DE ACOMETIDA, RED ELEVADA Y DESCOLGADA, SERVICIO DE CONEXIÓN ESTUFA CON 4 QUEMADORES Y UN APLANCHA DE ASADOR EN COCINAS)</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | Se continua con la gestión ante el operador VANTI, se encuentra aprobado el diseño de red y el contratista dio inicio a esta actividad el 27 de noviembre, se encuentra instalada en espera de la gasificación del edificio. |                                                                                     |
| <b>Suministro e instalación de plataforma ascensor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Se encuentra instalado                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| <b>PERSIANA ENROLLABLE MIXTA, MICROPERFORADA Y SOLIDA EN FRESH LIGTH GAVANIZADO CON REBESTIMINETO CON PINTURA AL HORNO PLATEADA, DIAMETRO 6MM, Y LA PERFORACIÓN COMIENZA A LA H= 1 M; (ACCIONAR MECANICO) PARA LOS MODULOS NO HERMETICOS</b>                                                                                                                                                                                                                  | Se encuentra instalada, faltando terminación de taparollos de puertas.                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| <b>SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIÓN VERTICAL EN MALLA EXPANDIDA EN ROMBO ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO, MATERIAL HIERRO HR IMT -20 LECHON O SIMILAR CALIBRE 12, SOLDADA A MARCO DE TUBERÍA CUADRADA CR DE 1" ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS PLATA SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE DE 7 CMTS</b>                                                                                                                                   | se encuentra instalada.                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| <b>SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN MALLA EXPANDIDA EN ROMBO ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO, MATERIAL HIERRO HR IMT-30 CERDOS O SIMILAR , CALIBRE 12, SOLDADA A MARCO DE TUBERÍA CUADRADA CR DE 1" ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS PLATA SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE DE 7 CMTS</b>                                                                                                                                         | se encuentra instalada.                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| <b>SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFILARÍA ESTRUCTURAL CUADRADA DIMENSIONES 70MMX70MM ESPESOR 2 MM CALIBRE 14. SOLDADA EN CUÑA; ALTURA ESTRUCTURA 2.80M; INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR. (VER ESPECIFICACIONES Y DETALLES) Y ESTRUCTURA Y LETRERO POR MODULO: LETRERO EN PERFILARÍA ESTRUCTURAL CUADRADA DIMENSIONES 50MMX50MM CALIBRE 20 PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR. SOLDADA EN CUÑA; ALTURA DEL LETRERO 800MM; LAMINA CR. CAL 20</b> | se encuentra instalada.                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| <b>Muro en bloque #5 (SOGA) Esp. 0.23m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Se cumplido con la actividad al 100%                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| <b>Suministro e instalación de modulo vinos 35 (TODO COSTO)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Se encuentran en fabricación en taller con un avance del 90%                                                                                                                                                                 |                                                                                     |






|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL                                                                                                                                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PLAZA LA CONCORDIA                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INFORME DE INTERVENTORIA<br>PERIODO DE: 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019                                                                                                                                                                |  |                                                                                     |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019 "REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |  | No. 05                                                                              |
| CAPITULO 1 - INFORME TECNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |
| CONTRATO DE OBRA No. IDPC-OB-426-2019, "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |
| Suministro e instalación de modulo vinos 34 (TODO COSTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Se encuentran en fabricación en taller con un avance del 90%                                                                                                                                                                        |  |                                                                                     |
| Suministro e instalación de modulo salsamentaria 13 (TODO COSTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Se encuentran en fabricación en taller con un avance del 90%                                                                                                                                                                        |  |                                                                                     |
| Suministro e instalación de modulo salsamentaria 12 (TODO COSTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Se encuentran en fabricación en taller con un avance del 90%                                                                                                                                                                        |  |                                                                                     |
| Suministro e instalación de modulo postres 16 (TODO COSTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Se encuentran en fabricación en taller con un avance del 90%                                                                                                                                                                        |  |                                                                                     |
| Suministro e instalación de modulo lácteos 11 (TODO COSTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Se encuentran en fabricación en taller con un avance del 90%                                                                                                                                                                        |  |                                                                                     |
| Suministro e instalación de modulo lácteos 10 (TODO COSTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Se encuentran en fabricación en taller con un avance del 90%                                                                                                                                                                        |  |                                                                                     |
| Suministro e instalación de modulo frutería 15 (TODO COSTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Se encuentran en fabricación en taller con un avance del 90%                                                                                                                                                                        |  |                                                                                     |
| Suministro e instalación de modulo frutería 14 (TODO COSTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Se encuentran en fabricación en taller con un avance del 90%                                                                                                                                                                        |  |                                                                                     |
| Suministro e instalación de modulo cocina 43 (TODO COSTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Se encuentran en fabricación en taller con un avance del 90%                                                                                                                                                                        |  |                                                                                     |
| Suministro e instalación de modulo cocina 42 (TODO COSTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Se encuentran en fabricación en taller con un avance del 90%                                                                                                                                                                        |  |                                                                                     |
| Suministro e instalación de modulo cocina 41 (TODO COSTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Se encuentran en fabricación en taller con un avance del 90%                                                                                                                                                                        |  |                                                                                     |
| Suministro e instalación de modulo cocina 40 (TODO COSTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Se encuentran en fabricación en taller con un avance del 90%                                                                                                                                                                        |  |                                                                                     |
| Suministro e instalación de modulo cocina 39 (TODO COSTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Se encuentran en fabricación en taller con un avance del 90%                                                                                                                                                                        |  |                                                                                     |
| Suministro e instalación de modulo cocina 38 (TODO COSTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Se encuentran en fabricación en taller con un avance del 90%                                                                                                                                                                        |  |                                                                                     |
| Suministro e instalación de modulo cocina 37 (TODO COSTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Se encuentran en fabricación en taller con un avance del 90%                                                                                                                                                                        |  |                                                                                     |
| Suministro e instalación de modulo cocina 36 (TODO COSTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Se encuentran en fabricación en taller con un avance del 90%                                                                                                                                                                        |  |                                                                                     |
| Suministro e instalación de modulo cafetería 17 (TODO COSTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Se encuentran en fabricación en taller con un avance del 90%                                                                                                                                                                        |  |                                                                                     |
| Suministro e instalación de modulo cafetería 9 (TODO COSTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Se encuentran en fabricación en taller con un avance del 90%                                                                                                                                                                        |  |                                                                                     |
| Suministro e instalación de modulo cafetería 8 (TODO COSTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Se encuentran en fabricación en taller con un avance del 90%                                                                                                                                                                        |  |                                                                                     |
| ASEO FINAL DE LAS AREAS DE TRABAJO (BAFRIDO, DESMANCHADO, LAVADO Y SECADO FINAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | se han realizado jornadas de aseo permanente en obra con personal en obra (7) personas.                                                                                                                                             |  |                                                                                     |
| 1.4 ENSAYOS DE LABORATORIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |
| CERTIFICACIONES (equipos y mano de obra)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | El contratista realiza entrega de certificación de trabajos en altura y andamios, a su vez realiza la entrega de certificado de trabajos en altura para el personal en obra.                                                        |  |                                                                                     |
| CERTIFICACIONES (material)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | El contratista realiza entrega de certificación de calidad de mampostería, pintura, diseños de mezcla para concretos, impermeabilizante, pañetes, y acero de refuerzo, actividades contractuales realizadas en el presente periodo. |  |                                                                                     |
| CONCRETOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Se ha realizado vaciado de concretos para muros de contención, pero a la entrega del presente informe no cuentan con el periodo mínimo para realización de ensayos, se cuenta con los cilindros tomados en espera de rotura.        |  |                                                                                     |
| 1.5 ACTIVIDADES DESARROLLADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |
| LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS PRESENTAN UN ATRASO EN SU EJECUCION DEL 12,25% AL CORTE DEL PRESENTE MES, EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA IMPLEMENTANDO UN NUEVO PLAN DE CONTINGENCIA SOLICITADO POR LA INTERVENTORIA EL CUAL PRESENTO INCONVENIENTES EN CUENTO A LOS ENSAYOS DE MATERIAL DE RELLENO B-200 Y NOS ENCONTRAMOS A LA ESPERA DE SU ENTREGA Y COMPLEMENTACION, PARA LIBERAR LA ACTIVIDAD Y ACTIVIDADES SUCESORAS. LAS ACTIVIDADES QUE PRESENTAN ATRASO AL CORTE DEL PRESENTE MES SON: CAJAS DE INSPECCION Y AFORO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO EN MUROS LATERALES EN MADERA PERFORADA Y RANURADA, PISO ADOQUIN TIPO LADRILLO COCIDO PEGADO CON MORTERO 1:3 SOBRE MORTERO DE NIVELACIÓN 1:4 PARA ESPACIO PUBLICO SEGÚN DISEÑO, PUERTAS DE MADERA Y ENCERRADO EN MALLA PARA QUÍMICOS. EL CONTRATISTA PUEDE PONERSE AL DÍA YA QUE FUE SUSCRITO EL MODIFICATORIO No.2. EL 19 DE DICIEMBRE DE 2019, AL CONTRATO DE OBRA CON NUEVA FECHA DE FINALIZACION EL 8 DE ENERO DE 2020. |                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |
| 1.6 DOCUMENTOS ANEXOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |
| DOCUMENTOS ANEXOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Localización Tomas Fotográficas .                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fichas Fotográficas.                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Control de programación.                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Informe mensual presentado por el contratista                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fotocopias de la bitácora de obra .                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                     |
| 1.7 COMENTARIOS Y CONCLUSIONES TECNICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL<br><br>PLAZA LA CONCORDIA<br>INFORME DE INTERVENTORIA<br>PERIODO 05: 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 | <br>No. 35 |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 13C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                               |
| CAPITULO 1 - INFORME TECNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                               |
| CONTRATO DE OBRA No. IDPC-OB-426-2019, "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 13C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                               |
| <p>El porcentaje de avance de ejecución al corte de la semana anterior con corte el 8 de diciembre de 2019 con relación a el porcentaje de avance de la presente semana 20 de diciembre de 2019 y cierre del mes presenta una disminución en el atraso reportado, pasando de 14,22% a 12,25% resultado correspondiente a la terminación de actividades principalmente en la nave central, y faltando actividades de plazoleta sur y el hallazgo evidenciado en cuanto al relleno de dicha plaza principalmente, debido a la suspensión de la actividades por no contar con el cumplimiento de norma y especificaciones del material de relleno B-200 para plazoleta sur. Por lo que se solicitó al contratista la entrega inmediata de dichos resultados de contramuestras para dar soluciones y continuidad a las labores. Se informó a la entidad que se retiraron las lonas de relleno de materia B-200 para realizar contramuestras por CONCRELAB, con el fin de definir acciones a implementar según resultado de ensayos, el contratista realizó entrega de resultados de granulometría, pero estos no fueron completos, por lo que falta la entrega de proctor, límites de consistencia, resistencia a la abrasión y compactación. Se realizó reunión entre interventoría, contratista y supervisión para acordar la entrega de los ensayos en un plazo no mayor a 5 días con el fin de subsanar este hallazgo. El contratista a la fecha no ha hecho entrega de los resultados pese las solicitudes y reunión extraordinaria entre las partes, por lo que la interventoría solicitó el cambio de material y continuidad de las actividades, debido al alto incumplimiento del contrato por lo que resta para su finalización.</p> |                                                                                                                                              |                                                                                               |
| <p>Se recomienda identificar las actividades que se encuentran en atraso y proponer las acciones a implementar para corregir y eliminar la desviación del mismo, así mismo se solicita que se mantengan los plazos establecidos para cada actividad aumentando el personal y los horarios laborales. Pese a las recomendaciones de la interventoría el contratista no ha acatado la dirección.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                               |
| <p>Debido a no contar con el retiro del tablero eléctrico temporal y sin conexionado eléctrico por el operador de servicios eléctrico el contacto fue suspendido por un término de 8 días del 11 de diciembre al 18 de diciembre, reiniciando el 19 de diciembre de 2019. así mismo fueron suscritos el modificatorio no.2 el 19 de diciembre incluyendo una adición y prórroga al contrato de obra por un valor de \$631.376.172 y un plazo de 20 días.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                               |
| <p>PMT: se realizó reunión con un funcionario de movilidad, el cual informó de las observaciones pendientes para lograr la aprobación, las cuales fueron subsanadas y radicado nuevamente el PMT y nos encontramos en espera de aprobación para el próximo jueves 26 de diciembre de 2019.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                               |
| <p>La interventoría solicitó al contratista no realizar cargue y recargue de material sin la aprobación del PMT y adicionalmente solicita seguimiento por parte del contratista para la aprobación del mismo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                               |
| <p>El IDPC solicitó realizar las actas de cierre para cada área intervenida para el día lunes 23 de diciembre.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                               |
| <p>La interventoría informó que el contrato fue reiniciado el día de hoy 19 de diciembre de 2019 y se suscribe el modificatorio No.2 hasta el 8 de enero de 2020, recalca que pueden presentarse observaciones sobre actividades o labores como un remate de pintura, un ajuste del marco de una puerta, pero no de actividades inconclusas, en caso de presentarse este inconveniente dará recomendación a la entidad para inicio de proceso legal.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                               |
| <p>Muros de contención: la interventoría solicitó realizar el mejoramiento del muro, sin exponer el acero del mismo, realizando un recorte en grouting y sika-dur 132, el armado de formaleta debe ser con forclamps, con el fin de asegurar la formaleta, demoler 15cm de espesor de muro no es correcto, ni recomendable, debe cortar con una técnica de demolición, malla para la pega de concretos nuevos y viejos y aclarar que en caso de no lograr el correcto acabado de muro la interventoría solicita su demolición y construcción nuevamente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                               |
| <p>Salón múltiple: la interventoría solicitó revisar la inclinación de muros para la instalación del revestimiento así como los desplomes que cuentan los paños internos entre columnas y vigas, para mejorar el acabado final.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                               |
| <p>Baranda en plazoleta oriental: la interventoría solicitó el mejoramiento de pintura, recomienda que el elemento sea lijado y disminuir las uniones de soldadura.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                               |
| <p>Puertas metálicas: la interventoría solicitó proteger con vinipiel y cubrir toda la superficie de las puertas, con el fin de evitar rayones y golpes a la lámina metálica.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                               |
| <p>Malla de ventilación en cocinas: la interventoría solicitó realizar la pintura de las mismas utilizando una superficie plana al respaldo de la malla con el fin de no dejar zonas o áreas sin pintura y mejorar su acabado.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                               |
| <p>Cielo raso en PVC: la interventoría solicitó se realice la estructura de cielo raso para instalación de pvc en la zona de shut de basuras y locales externos de manera inmediata, con el fin de lograr la terminación de esta actividad.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                               |
| <p>Reja ornamentada: la interventoría informó que mejoró mucho la catenaria con los refuerzos instalados pero debe mejorar realizando el cordón de soldadura completo y la instalación de los remates de tubos petroleros.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                               |
| <p>Piso hidráulico: la interventoría solicitó realizar la limpieza de pisos en toda las zonas con productos que no contengan amoníaco con el fin de no generar manchas en el acabado.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                               |
| <p>La interventoría solicita realizar inspección de módulo por módulo, con el fin de revisar detalles de mobiliario o actividades faltantes para la entrega.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                               |
| <p>Relleno manual con relleno B-200: la interventoría recaba sobre el incumplimiento por parte de la firma contratista por no acatar la orden de interventoría, ni sus solicitudes escritas mediante los oficios inter-concordia 122-19, inter-concordia 127-19, inter-concordia 132-19, inter-concordia 143-19, teniendo en cuenta que es una actividad pre-requisitoria para la terminación de la plazoleta sur de la plaza de mercado, incumpliendo el numeral 9 de las obligaciones generales que cita "Permitir a la INTERVENTORIA contratada por el IDPC, y a los demás funcionarios autorizados por ésta, la revisión de los trabajos y acatar las órdenes e instrucciones que la INTERVENTORIA imparta, y corregir a su costo el trabajo que no cumpla con lo previsto en las especificaciones técnicas", por lo que solicita sea informado el por qué de esta situación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                               |
| <p>El Contratista informó que no acata la solicitud de interventoría debido a que está seguro que si está cumpliendo con los términos del contrato y entregará el día viernes un informe técnico para dirimir el problema evidenciado.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                               |
| <p>La interventoría aclaró que el 8 de enero termina el contrato y espera que para dicha fecha se encuentre terminada a plazoleta con el relleno retirado y reemplazado, recalca que a la fecha no se ha tenido en cuenta ninguna de las recomendaciones de la interventoría.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                               |
| <p>El IDPC informó a las partes que realizó consulta con especialista de la entidad y los resultados entregados arrojaron que no cumple el material con la especificación contractual, por lo que la entidad está de acuerdo con acatar y seguir las recomendaciones de la interventoría.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                               |
| <p>La interventoría informó que si el material no se retira y reemplaza y se termina la plazoleta sur para la fecha de terminación de la obra el 8 de enero de 2020 el contratista incurre en un incumplimiento al contrato y ratifica que dará inicio a un debido proceso.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                               |
| <p>Cajas de inspección y aforo: la interventoría solicitó la terminación de las cajas para el día lunes 23 de diciembre.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                               |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PLAZA LA CONCORDIA                         |                                                                                     |
| INFORME DE INTERVENTORIA<br>PERIODO 05: 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | No. 05                                                                              |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                                     |
| CAPITULO 1 - INFORME TECNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                                     |
| CONTRATO DE OBRA No. IDPC-OB-426-2019, "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                                     |
| Rejillas de desagües: la interventoría solicito revisar todos los cárcamos en compañía del contratista con el fin de verificar que se encuentren todas instaladas y no se presenten faltantes para el día de la entrega.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                                     |
| Señalética: la interventoría solicito información sobre el avance de este ítem con el fin de contar con su fabricación para la entrega.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                     |
| El contratista informo que consultara con sus superiores como va el avance en cuanto a la fabricación de estos elementos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                     |
| La interventoría recordo al consorcio que quedo especificado en el modificadorio No.2 la fabricación de 38 un así, Lamina poliestireno con impresión en alta en reflejo, montada sobre vinilo fotolumincente con sistema de fijación frontal y lateral o vertical en acero inox medida 30x20cm. Sobre cada uno de los extintores ABC (8), Área administrativa (1), control central de tableros eléctricos, iluminación general de interiores y exteriores (2), señales de salida de emergencia (11), señales de ruta de evacuación (7), señales de escaleras (2), señal de ubicación de camilla (1), señal de ubicación de gabinete contra incendios (1), señal de baños hombres y mujeres (2). |                                            |                                                                                     |
| Ductos de extracción: la interventoría solicito el cambio del ultimo tramo de salida de las cocinas del costado norte, debido a que a momento de instalación del hongo de extracción el peso de éste flexo el tramo del ducto y no es posible realizar el recibo con este imperfección.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                                                                     |
| ARQ. RENE GOMEZ LAVERDE<br>Director de Interventoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | ARQ. GIOVANNA BARÓN<br>Vo. Bo. Supervisión.                                         |

|                                                                                   |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE LA POLICIA NACIONAL<br>PLAZA LA CONCORDIA |
| PRESENTADO POR:                                                                   | FECHA DE PRESENTACION:                                                               |
| CONTRATO DE SERVICIOS:                                                            | FECHA DE FIRMA:                                                                      |
| DEPARTAMENTO DE:                                                                  | FECHA DE ENTREGA:                                                                    |
| DEPARTAMENTO DE:                                                                  | FECHA DE ENTREGA:                                                                    |
| DEPARTAMENTO DE:                                                                  | FECHA DE ENTREGA:                                                                    |
| DEPARTAMENTO DE:                                                                  | FECHA DE ENTREGA:                                                                    |
| DEPARTAMENTO DE:                                                                  | FECHA DE ENTREGA:                                                                    |
| DEPARTAMENTO DE:                                                                  | FECHA DE ENTREGA:                                                                    |
| DEPARTAMENTO DE:                                                                  | FECHA DE ENTREGA:                                                                    |
| DEPARTAMENTO DE:                                                                  | FECHA DE ENTREGA:                                                                    |
| DEPARTAMENTO DE:                                                                  | FECHA DE ENTREGA:                                                                    |
| DEPARTAMENTO DE:                                                                  | FECHA DE ENTREGA:                                                                    |
| DEPARTAMENTO DE:                                                                  | FECHA DE ENTREGA:                                                                    |
| DEPARTAMENTO DE:                                                                  | FECHA DE ENTREGA:                                                                    |
| DEPARTAMENTO DE:                                                                  | FECHA DE ENTREGA:                                                                    |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     | PLAZA DE LA CONCORDIA                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     | INFORME DE INTERVENTORIA                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     | PERIODO 05: 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | No. 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. IDPC-INT-430 DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". |                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| ITEMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NOMBRE ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                    | AVANCE PROGRAMA                            | AVANCE REAL | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |             | EXPLICACION DE LAS DIFERENCIAS                                                                                                                                                                                                                                    |  | ACCIONES CORRECTIVAS A TOMAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CONFORMACION PLAZOLETA COSTADO SUR                                                                                                                                                                                                  |                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OBRA CIVIL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                 |                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MALLAS ELECTROSOLDADAS 70.000 PSI                                                                                                                                                                                                   | 100%                                       | 100%        | se cumplió con lo programado en el mes                                                                                                                                                                                                                            |  | se realizó la instalación en todas las áreas con su respectivo anclaje y elevador para cejas, embebidas dentro del alietado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 1.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETIRO DE ESCOMBROS, INCLUYE ACOPIO, EMFACADO EN LONAS, TRASIEGO, CARGUE Y VIAJE DE VOLQUETA                                                                                                                                        | 100,0%                                     | 90%         | Se realizó retiro de escombros producto de excavación de plazoleta sur, dio inicio a excavaciones de muro de contención en plazoleta la norte y zona de rampas, sin llegar a finalizar el retiro de excavación de cajas de aforo e inspección en el presente mes. |  | se tiene un material en espera producto de excavación de cajas de aforo e inspección.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 1.1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RELLENO MANUAL CON RECEBO B-200. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA.                                                                                                                                         | 100%                                       | 60%         | Se realizó el relleno con recebo de B-200 en plazoleta sur, pero este no cumplió con las especificaciones de densidades ni Proctor.                                                                                                                               |  | Solicito la interventoría a realización manera inmediata ensayos de contra muestra (los que se mencionan en la Especificación Técnica Pág. 16) y aclarándole que si estos resultados ratificaren las inconsistencias presentadas en las comunicaciones ya mencionadas, el mismo sea retirado de la localización y reemplazado por uno que cumpla cabalmente con las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS emitidas por la entidad y que hacen parte del contrato de la referencia. |  |
| 1.1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO h.<=2,00 m. INCLUYE ENTIBADO, TRASIEGO INTERNO                                                                                                                                               | 100%                                       | 100%        | Se realizó retiro de escombros producto de excavación de plazoleta sur, dio inicio a excavaciones de muro de contención en plazoleta la norte y zona de rampas, sin llegar a finalizarlas en el presente mes.                                                     |  | Se solicito al contratista dar inicio a las actividades en atraso implementado plan de acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 1.1.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BARANDA h=0.90 m CON PASAMANOS REDONDO 2" ACERO INOXIDABLE cal.20, PARALES DE PLATINAS DOBLES EN A INOX, GUÍAS PARA CINCO LÍNEAS GUAYAS, SEGÚN DETALLE                                                                              | 100%                                       | 0%          | esta actividad fue eliminada contractualmente por cambio de especificación y cumplimiento de norma.                                                                                                                                                               |  | modificatorio No.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 1.1.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (horizontal y vertical incluye figurado)                                                                                                                                                                | 100%                                       | 100%        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 1.1.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PLACA CONTRAPISO DE 0.10m CONCRETO GRIS - 21 Mpa-3000 psi (NO INCLUYE MALLA NI ACERO DE REFUERZO)                                                                                                                                   | 100%                                       | 100%        | cumplido con lo establecido                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 1.1.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PLACA CONTRAPISO DE 0.15m FUNDIDA EN SITIO CONCRETO GRIS - 21 Mpa-3000 psi (NO INCLUYE MALLA NI ACERO DE REFUERZO)                                                                                                                  | 0%                                         | 0%          | no se tiene programado en este periodo                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 1.1.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PISO ADOQUIN TIPO LADRILLO COCIDO PEGADO CON MORTERO 1:3 SOBRE MORTERO DE NIVELACIÓN 1:4 PARA ESPACIO PUBLICO SEGÚN DISEÑO                                                                                                          | 100%                                       | 0%          | No se a realizado debido a que los ensayos de recebo no cumplen con la especificación por lo que hasta tanto no se cuente con las contramuestras se determina su continuidad en la plazoleta y las actividades por continuar.                                     |  | se solicito el cambio de relleno con el fin de liberar las actividades sucesoras que esto genera atraso, sin que el contratista acate la orden de interventoría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 1.1.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CAJA INSPECCION 80 X 80CM (INCLUYE BASE, CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METÁLICO) TRAMPA DE GRASAS                                                                                                                                        | 100%                                       | 30%         | Pese a las solicitudes de la interventoría el contratista no ha dado inicio. Solo cuenta con la excavación                                                                                                                                                        |  | se solicito plan de acción de las actividades en atraso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 1.1.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MURO EN CONCRETO 3000 PSI (No incluye Acero de refuerzo)                                                                                                                                                                            | 100%                                       | 50%         | Pese a las solicitudes de la interventoría el contratista no ha dado inicio. En muro de zona norte                                                                                                                                                                |  | se solicito plan de acción de las actividades en atraso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 1.1.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE INSPECCIÓN, MARCO EN ANGULO DE 1 1/2" Y CONTRAMARCO EN PLATINA DE 2" Y VARILLA CORRUGADA DE 1/2" SEPARADA CADA 20 cm MARCO FUNDIDO EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 0.10 m ( INCLUYE ACABADO EN PISO) | 0%                                         | 0%          | Se realizó cambio de especificación por lo que se realizan en ítems no previstos.                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 1.1.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                                                                                                                                                               | 50%                                        | 0%          | Pese a las solicitudes de la interventoría el contratista no ha dado inicio.                                                                                                                                                                                      |  | se solicito plan de acción de las actividades en atraso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 1.1.23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BASE EN CONCRETO PARA BARANDA 40 cm X 40 cm ALTURA=1.0m                                                                                                                                                                             | 0%                                         | 0%          | no esta programado para este periodo                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 1.1.24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ALQUILER DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (la cantidad en kg por funcionamiento ejecutado x cortes de obra)                                                                                                                  | 80%                                        | 80%         | se cumplió con lo programado en el mes                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ACABADO DE PISO Y GUARDAESCOBAS                                                                                                                                                                                                     |                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OBRA NUEVA INTERIOR                                                                                                                                                                                                                 |                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 2.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BALDOSA DE GRANO DE MÁRMOL VIBROPRESADO 33x33 cm. INCLUYENDO DESTRONQUE, PULIDAS Y SELLADO                                                                                                                                          | 100%                                       | 95%         | se cumplió con lo programado en el mes                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | PLAZA DE LA CONCORDIA                      |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | INFORME DE INTERVENTORIA                   |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | PERIODO 05: 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019   |  |  |  | No. 05                                                                              |  |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. IDPC-INT-430 DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                            |  |  |  |                                                                                     |  |





|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|                                                                                   |  | PLAZA DE LA CONCORDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  | INFORME DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  | PERIODO 05: 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | No. 05                                                                              |  |
|                                                                                   |  | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. IDPC-INT-430 DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  | CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL         |             |                                                                                   |                              |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PLAZA DE LA CONCORDIA                              |             |                                                                                   |                              |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INFORME DE INTERVENTORIA                           |             |                                                                                   |                              | No. 05                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PERIODO 05: 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019           |             |                                                                                   |                              |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. IDPC-INT-430 DE 2019 |             |                                                                                   |                              |                                                                                     |  |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ET/PA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |             |                                                                                   |                              |                                                                                     |  |
| ITEMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NOMBRE ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AVANCE PROGRAMA                                    | AVANCE REAL | OBSERVACIONES                                                                     |                              |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |             | EXPLICACION DE LAS DIFERENCIAS                                                    | ACCIONES CORRECTIVAS A TOMAR |                                                                                     |  |
| 11.1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFILARÍA ESTRUCTURAL CUADRADA DIMENSIONES 70MMX70MM ESPESOR 2 MM CALIBRE 14 SOLDADA EN CUÑA; ALTURA ESTRUCTURA 2,80M; INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR. (VER ESPECIFICACIONES Y DETALLES) Y ESTRUCTURA Y LETRERO POR MODULO. LETRERO EN PERFILARÍA ESTRUCTURAL CUADRADA DIMENSIONES 50MMX50MM CALIBRE 20 PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR SOLDADA EN CUÑA; ALTURA DEL LETRERO 800MM; LAMINA CR. CAL 20 | 0%                                                 | 0,00%       | Se realizo cambio de especificación por lo que se realizan en items no previstos. | modificadorio No.2           |                                                                                     |  |
| 11.1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MURO EN BLOQUE No. 5 (SOGA) Esp. 0.23 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100%                                               | 100%        | se cumplió con lo programado en este mes                                          |                              |                                                                                     |  |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MÓDULOS HERMÉTICOS INCLUYE MOBILIARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |             |                                                                                   |                              |                                                                                     |  |
| 12.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HERMETICOS CON MOBILIARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |             |                                                                                   |                              |                                                                                     |  |
| 12.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO VINCS 35 (TODO COSTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90,00%                                             | 90%         | se cumplió con lo programado en el mes                                            |                              |                                                                                     |  |
| 12.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO VINCS 34 (TODO COSTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90,00%                                             | 90%         | se cumplió con lo programado en el mes                                            |                              |                                                                                     |  |
| 12.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO SALSAMENTARIA 13 (TODO COSTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90,00%                                             | 90%         | se cumplió con lo programado en el mes                                            |                              |                                                                                     |  |
| 12.1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO SALSAMENTARIA 12 (TODO COSTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90,00%                                             | 90%         | se cumplió con lo programado en el mes                                            |                              |                                                                                     |  |
| 12.1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO POSTRES 16 (TODO COSTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90,00%                                             | 90%         | se cumplió con lo programado en el mes                                            |                              |                                                                                     |  |
| 12.1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO LACTEOS 11 (TODO COSTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90,00%                                             | 90%         | se cumplió con lo programado en el mes                                            |                              |                                                                                     |  |
| 12.1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO LACTEOS 10 (TODO COSTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90,00%                                             | 90%         | se cumplió con lo programado en el mes                                            |                              |                                                                                     |  |
| 12.1.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO FRUTERÍA 15 (TODO COSTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90,00%                                             | 90%         | se cumplió con lo programado en el mes                                            |                              |                                                                                     |  |
| 12.1.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO FRUTERÍA 14 (TODO COSTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90,00%                                             | 90%         | se cumplió con lo programado en el mes                                            |                              |                                                                                     |  |
| 12.1.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO COCINA 43 (TODO COSTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90,00%                                             | 90%         | se cumplió con lo programado en el mes                                            |                              |                                                                                     |  |
| 12.1.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO COCINA 42 (TODO COSTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90,00%                                             | 90%         | se cumplió con lo programado en el mes                                            |                              |                                                                                     |  |
| 12.1.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO COCINA 41 (TODO COSTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90,00%                                             | 90%         | se cumplió con lo programado en el mes                                            |                              |                                                                                     |  |
| 12.1.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO COCINA 40 (TODO COSTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90,00%                                             | 90%         | se cumplió con lo programado en el mes                                            |                              |                                                                                     |  |
| 12.1.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO COCINA 39 (TODO COSTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90,00%                                             | 90%         | se cumplió con lo programado en el mes                                            |                              |                                                                                     |  |
| 12.1.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO COCINA 38 (TODO COSTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90,00%                                             | 90%         | se cumplió con lo programado en el mes                                            |                              |                                                                                     |  |
| 12.1.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO COCINA 37 (TODO COSTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90,00%                                             | 90%         | se cumplió con lo programado en el mes                                            |                              |                                                                                     |  |
| 12.1.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO COCINA 36 (TODO COSTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90,00%                                             | 90%         | se cumplió con lo programado en el mes                                            |                              |                                                                                     |  |
| 12.1.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO CAFETERÍA 17 (TODO COSTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 90,00%                                             | 90%         | se cumplió con lo programado en el mes                                            |                              |                                                                                     |  |
| 12.1.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO CAFETERÍA 9 (TODO COSTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90,00%                                             | 90%         | se cumplió con lo programado en el mes                                            |                              |                                                                                     |  |
| 12.1.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO CAFETERÍA 8 (TODO COSTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90,00%                                             | 90%         | se cumplió con lo programado en el mes                                            |                              |                                                                                     |  |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ASEO Y LIMPIEZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |             |                                                                                   |                              |                                                                                     |  |
| 13.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JARDINERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |             |                                                                                   |                              |                                                                                     |  |
| 13.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ASEO FINAL DE LAS AREAS DE TRAEJO (BARRIDO, DESMANCHADO, LAVADO Y SECADO FINAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60%                                                | 60%         | se han realizado jornadas de aseo 2 veces en este periodo.                        |                              |                                                                                     |  |
| NP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ITEMS NO PREVISTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |             |                                                                                   |                              |                                                                                     |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |             |                                                                                      |                                                                                     |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.<br>GOBIERNO MUNICIPAL DE BOGOTÁ                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL |             |                                                                                      |  |                              |
| PLAZA DE LA CONCORDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |             |                                                                                      |                                                                                     |                              |
| INFORME DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |             |                                                                                      |                                                                                     |                              |
| PERIODO 05: 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |             |                                                                                      | No. 05                                                                              |                              |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. IDPC-INT-430 DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |             |                                                                                      |                                                                                     |                              |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ C.C". |                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |             |                                                                                      |                                                                                     |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |             |                                                                                      |                                                                                     |                              |
| ITEMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NOMBRE ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                               | AVANCE PROGRAMA                            | AVANCE REAL | OBSERVACIONES                                                                        |                                                                                     |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |             | EXPLICACION DE LAS DIFERENCIAS                                                       |                                                                                     | ACCIONES CORRECTIVAS A TOMAR |
| MODIFICATORIO No.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |             |                                                                                      |                                                                                     |                              |
| NP-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VIGUETAS Y COLUMNETAS EN CONCRETO f <sub>c</sub> =21MPa PAR ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (SIN REFUERZO Y SIN ANCLAJE)                                                                                                                            | 100%                                       | 100%        | Se cumplió con la actividad                                                          |                                                                                     |                              |
| NP-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANCLAJE EPOXICO PARA DIAMETROS MENORES A 5/8" PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES PROFUNDIDAD DEL ANCLAJE NO MAYOR A 6CM                                                                                                                           | 100%                                       | 100%        | Se cumplió con la actividad                                                          |                                                                                     |                              |
| NP-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MURO 1:3 (incluye filos y dilataciones) esp = 2cm para anchos > a 70cm                                                                                                                                                 | 100%                                       | 100%        | Se cumplió con la actividad                                                          |                                                                                     |                              |
| NP-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RELLENO EN CONCRETO ESTRUCTURAL DE 3.000PSI PARA NIVELACION DE PLACAS AL INTERIOR DE LA PLAZA. ESPESOR MÁXIMO DE 6CM, INCLUYE FIBRAS SINTÉTICAS.                                                                                               | 100%                                       | 100%        | Se cumplió con la actividad                                                          |                                                                                     |                              |
| NP-05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PISO EN CONCRETO ENDURECIDO CON DILATACIONES CADA 2.4mts O EXISTENTES                                                                                                                                                                          | 100%                                       | 100%        | Se cumplió con la actividad                                                          |                                                                                     |                              |
| NP-06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MORTERO IMPERMEABILIZADO A LA VISTA. REMATE CARCAMO 5 CARAS AL INTERIOR DE LA PLAZA.                                                                                                                                                           | 100%                                       | 100%        | Se cumplió con la actividad                                                          |                                                                                     |                              |
| NP-07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUM. E INSTALACION DE REJILLAS PARA LOS DESAGUES EN LAS CAÑUELAS AL INTERIOR DE LA PLAZA                                                                                                                                                       | 100%                                       | 100%        | Se cumplió con la actividad                                                          |                                                                                     |                              |
| NP-08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JUNTA DE ACABADO ENTRE EL BALDOSIN 20X20 Y LAS PLATAFORMAS EXISTENTES DE MODULOS                                                                                                                                                               | 100%                                       | 100%        | Se cumplió con la actividad                                                          |                                                                                     |                              |
| NP-09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ESTRUCTURA METALICA PARA FIJACION Y SOPORTE DE ELEMENTOS Y EQUIPOS A INSTALAR EN OBRA (incluye el suministro, instalación, montaje, elementos de fijación soporte, soldadura e imprimación)                                                    | 100%                                       | 100%        | se cumplió con lo programado en el mes                                               |                                                                                     |                              |
| NP-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MEDIACAÑA PREFABRICADA EN GRANO PULIDO                                                                                                                                                                                                         | 90%                                        | 90%         | Se cumplió con la actividad                                                          |                                                                                     |                              |
| NP-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS DE INSPECCION FUNDIDAS EN CONCRETO Y MARCO EN ANGULO DE HIERRO DE 3" X1/4", CON PUNTAS DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" EN LA PARTE EXTERNA PARA ANCLAJE A PISO Y CONTRAMARCO EN PLATINA DE 4"X1/4"              | 100%                                       | 100%        | Se cumplió con la actividad                                                          |                                                                                     |                              |
| NP-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PINTURA VINILO ACRILICA PLASTICA LAVABLE TIPO 1 SOBRE MUROS, APLICADOS A TRES CAPAS.                                                                                                                                                           | 90%                                        | 90%         | Se cumplió con la actividad                                                          |                                                                                     |                              |
| NP-13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PINTURA ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO A BASE DE ACEITE SOBRE MUROS, APLICADO A TRES CAPAS. INCLUYE IMPRIMANTE EN VINILO TIPO 2                                                                                                                   | 90%                                        | 90%         | Se cumplió con la actividad                                                          |                                                                                     |                              |
| MODIFICATORIO No.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |             |                                                                                      |                                                                                     |                              |
| NP-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DESPLAZAMIENTO DE SALIDAS ELECTRICAS EN ZONAS HUMEDAS EN MODULOS HERMETICOS, incluye caja, cableado, conector, tubería y terminal. SEGÚN NORMA NTC 2050                                                                                        | 100%                                       | 100%        | se cumplió con lo programado en el mes                                               |                                                                                     |                              |
| NP-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DESPLAZAMIENTO TOMAS ELECTRICAS SENCILLAS EN COCINA (SOBRE CARCAMOS) ; incluye caja, cableado, conector, tubería y terminal. SEGÚN NORMA NTC 2050                                                                                              | 100%                                       | 100%        | se cumplió con lo programado en el mes                                               |                                                                                     |                              |
| NP-16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN SUPERBOARD DE 10MM DOBLE CARA.                                                                                                                                                                             | 100%                                       | 100%        | se cumplió con lo programado en el mes                                               |                                                                                     |                              |
| NP-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUMINISTRO E INSTALACION MURO EN SUPERBOARD DE 8MM 1 CARA. Incluye estructura para tapar hueco superior de muro en interior de plaza de mercado Norma INVIMA.                                                                                  | 100%                                       | 100%        | se cumplió con lo programado en el mes                                               |                                                                                     |                              |
| NP-18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO EN SUPERBOARD 8MM 1 CARA. Incluye estructura para tapar hueco superior de muro en interior de plaza de mercado Norma INVIMA.                                                                               | 100%                                       | 100%        | se cumplió con lo programado en el mes                                               |                                                                                     |                              |
| NP-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS SENCILLOS PVC 1/2" (incluye tubería, cable, accesorios, cajas y demás elementos para su correcta instalación)                                                                                    | 100%                                       | 100%        | se cumplió con lo programado en el mes                                               |                                                                                     |                              |
| NP-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA PARA EXTERIORES PLAZOLETA SUR OCCIDENTAL Y NORTE ; SIMILAR A LA EXISTENTE. En tubo de 2 1/2" calibre de 4mm con soportes cada 1.50y tres tubos horizontales cada 0.25m, anticorrosivo y pintura esmalte café. | 50%                                        | 50%         | se cuenta con la baranda oriental, y da inicio el 21 de diciembre baranda occidental |                                                                                     |                              |
| NP-21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS PARA INTERIORES Y EXTERIORES EN AREAS DE RAMPAS Y ESCALERAS. SEGÚN DISEÑO - CUMPLIENDO NORMA TECNICA NTC-4201.                                                                                           | 0%                                         | 0%          | no se tiene programado en este periodo                                               |                                                                                     |                              |
| NP-22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA PARA INTERIORES Y EXTERIORES EN AREAS DE RAMPAS Y ESCALERAS. SEGÚN DISEÑO - CUMPLIENDO NORMA TECNICA NTC-4201-                                                                                             | 0%                                         | 0%          | no se tiene programado en este periodo                                               |                                                                                     |                              |



|                                                                                   |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS</p> <p>PLAZA DE LA COMERCIA</p> |
| <p>1998</p>                                                                       | <p>1998</p>                                                                   |
| <p>1998</p>                                                                       | <p>1998</p>                                                                   |
| <p>1998</p>                                                                       | <p>1998</p>                                                                   |
| <p>1998</p>                                                                       | <p>1998</p>                                                                   |
| <p>1998</p>                                                                       | <p>1998</p>                                                                   |
| <p>1998</p>                                                                       | <p>1998</p>                                                                   |
| <p>1998</p>                                                                       | <p>1998</p>                                                                   |
| <p>1998</p>                                                                       | <p>1998</p>                                                                   |
| <p>1998</p>                                                                       | <p>1998</p>                                                                   |
| <p>1998</p>                                                                       | <p>1998</p>                                                                   |
| <p>1998</p>                                                                       | <p>1998</p>                                                                   |
| <p>1998</p>                                                                       | <p>1998</p>                                                                   |
| <p>1998</p>                                                                       | <p>1998</p>                                                                   |
| <p>1998</p>                                                                       | <p>1998</p>                                                                   |
| <p>1998</p>                                                                       | <p>1998</p>                                                                   |
| <p>1998</p>                                                                       | <p>1998</p>                                                                   |
| <p>1998</p>                                                                       | <p>1998</p>                                                                   |
| <p>1998</p>                                                                       | <p>1998</p>                                                                   |
| <p>1998</p>                                                                       | <p>1998</p>                                                                   |
| <p>1998</p>                                                                       | <p>1998</p>                                                                   |
| <p>1998</p>                                                                       | <p>1998</p>                                                                   |
| <p>1998</p>                                                                       | <p>1998</p>                                                                   |
| <p>1998</p>                                                                       | <p>1998</p>                                                                   |
| <p>1998</p>                                                                       | <p>1998</p>                                                                   |
| <p>1998</p>                                                                       | <p>1998</p>                                                                   |
| <p>1998</p>                                                                       | <p>1998</p>                                                                   |
| <p>1998</p>                                                                       | <p>1998</p>                                                                   |
| <p>1998</p>                                                                       | <p>1998</p>                                                                   |
| <p>1998</p>                                                                       | <p>1998</p>                                                                   |
| <p>1998</p>                                                                       | <p>1998</p>                                                                   |
| <p>1998</p>                                                                       | <p>1998</p>                                                                   |
| <p>1998</p>                                                                       | <p>1998</p>                                                                   |
| <p>1998</p>                                                                       | <p>1998</p>                                                                   |
| <p>1998</p>                                                                       | <p>1998</p>                                                                   |
| <p>1998</p>                                                                       | <p>1998</p>                                                                   |
| <p>1998</p>                                                                       | <p>1998</p>                                                                   |
| <p>1998</p>                                                                       | <p>1998</p>                                                                   |
| <p>1998</p>                                                                       | <p>1998</p>                                                                   |
| <p>1998</p>                                                                       | <p>1998</p>                                                                   |
| <p>1998</p>                                                                       | <p>1998</p>                                                                   |
| <p>1998</p>                                                                       | <p>1998</p>                                                                   |
| <p>1998</p>                                                                       | <p>1998</p>                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  <b>INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| <b>PLAZA DE LA CONCORDIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                     |  |  |  |
| <b>INFORME DE INTERVENTORIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
| <b>PERIODO 05: 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
| <b>No. 05</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                     |  |  |  |
| <b>CONTRATO DE INTERVENTORIA No. IDPC-INT-430 DE 2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                     |  |  |  |
| <b>CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".</b> |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |





|  <b>INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |               |                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PLAZA DE LA CONCORDIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |               |                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
| <b>INFORME DE INTERVENTORIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |               |                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
| <b>PERIODO 05: 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     | <b>No. 05</b> |                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
| <b>CONTRATO DE INTERVENTORIA No. IDPC-INT-430 DE 2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |               |                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
| <b>CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |               |                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
| ITEMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NOMBRE ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AVANCE PROGRAMA                                                                     | AVANCE REAL   | OBSERVACIONES                                                                      |                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |               | EXPLICACION DE LAS DIFERENCIAS                                                     | ACCIONES CORRECTIVAS A TOMAR                                                                                                                                     |
| NP-43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SUMINISTRO E INSTALACION DE PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3000PSI, REMATE PARA MURO DE CONTENCIÓN. DIMENSIONES 0,33mt DE ANCHO Y 5,5MT DE LONGITUD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0%                                                                                  | 0%            | no se tiene programado en este periodo                                             |                                                                                                                                                                  |
| NP-44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONSTRUCCION DE SUMIDROS 0,50mt X 2mt CON UNA PROFUNDIDAD DE 35CM PARA AGUAS LLUVIAS EN PLAZOLETA SUR-OCCIDENTAL EN LADRILLO COMUN PAÑETADO CON MORTERO 1:3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100%                                                                                | 0%            | no se ha realizado debido a hallazgo evidenciado en relleno B-200 de plazoleta sur | se ha solicitado el retiro y reemplazo del material sin que el contratista acate la recomendación de la interventoría y genera atrasos en actividades sucesoras. |
| NP-45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SUMINISTRO E INSTALACION DE PREFABRICADO TAPA CEMENTO SUMIDROS. REF R60-59 DE FIBRIT, MEDIDAS DE 50CMX60CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100%                                                                                | 0%            | no se ha realizado debido a hallazgo evidenciado en relleno B-200 de plazoleta sur | se ha solicitado el retiro y reemplazo del material sin que el contratista acate la recomendación de la interventoría y genera atrasos en actividades sucesoras. |
| NP-46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SUMINISTRO E INSTALACION DE PREFABRICADO EN CONCRETO PARA REMATE DE BASE DE LUMINARIA. DIMENSIONES 0,65mt X 0,65mt SEGÚN DISEÑO EXISTENTE EN LA PLAZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100%                                                                                | 90%           | se ha realizado presentando imprevisto con una de las tapas en su transporte       | se solicito el reemplazo de la misma                                                                                                                             |
| NP-47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC SANITARIA EN 8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100%                                                                                | 100%          | se cumplió con lo programado en el mes                                             |                                                                                                                                                                  |
| NP-48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | APERTURA EN MURO DE 40CMX40CM PARA PASO DE DUCTERIA DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN MECANICA DE COCINAS. INCLUYE PAÑETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100%                                                                                | 100%          | se cumplió con lo programado en el mes                                             |                                                                                                                                                                  |
| NP-49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NOMENCLATURA TIPO MARQUILLA PARA CONTADORES DE AGUA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100%                                                                                | 50%           | se encuentran en obra sin instalación                                              | se solicito plan de acción para actividad en atraso                                                                                                              |
| NP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE AFORO EXTERIORES FINALES A CONEXIONADO DE AGUAS RESIDUALES BAJO CUMPLIMIENTO DE NORMA NS-074 Y CONEXIONES. Incluye excavación, mampostería en ladrillo común, pañete 1:3, cañuela con pendiente a conexonado de red y tapa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100%                                                                                | 50%           | se dio inicio a la actividad contando con una de las cajas, atraso en zona norte   | se solicito plan de acción para actividad en atraso                                                                                                              |
| NP-51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CAJA INSPECCION 80 X 80CM. Incluye base, cañuela y tapa con marco metálico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100%                                                                                | 50%           | se dio inicio a la actividad contando con una de las cajas, atraso en zona norte   | se solicito plan de acción para actividad en atraso                                                                                                              |
| NP-52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CORTE SOBRE PLACA DE CONTRAPISO EN NAVE CENTRAL PARA INDUCIR JUNTA SOBRE PLACAS DE PISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100%                                                                                | 100%          | se cumplió con lo programado en el mes                                             |                                                                                                                                                                  |
| NP-53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS EN TUBERIA EMT 1" PARA CONEXIÓN DE MODULOS HERMETICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100%                                                                                | 100%          | se cumplió con lo programado en el mes                                             |                                                                                                                                                                  |
| NP-54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESQUINERAS Y RINCONERAS PREFABRICADAS DE ALFA PARA CONSTRUCCION DE MEDIACAÑAS. DIMENSION 10 ALTO X 10CM ANCHO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100%                                                                                | 90%           | se programo terminación para ultima semana de diciembre                            |                                                                                                                                                                  |
| NP-55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON BASTIDORES DE MADERA PINO DE 3X5CM, TERMINADA EN ENCHAPE MELAMINICO DE 6MM. Incluye marco en madera pino de 2,5cm x16cm, 4 bisagras perforación para cerradura tipo siage de palanca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100%                                                                                | 70%           | se programo terminación para ultima semana de diciembre                            |                                                                                                                                                                  |
| NP-56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SUMINISTRO DE CAJILLA DE SEGURIDAD ANTIFRAUDE PARA MEDIDOR DE CONTADOR DE AGUA, SEGÚN DISEÑO EAAB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50%                                                                                 | 50%           | se encuentra en fabricación                                                        |                                                                                                                                                                  |
| NP-57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC SANITARIA EN 2" PARA ACOMETIDA DE GAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 70%                                                                                 | 70%           | se cumplió con lo programado en el mes                                             |                                                                                                                                                                  |
| NP-58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SUM E INSTALACION DE SEÑALÉTICA. Lamina poliestireno con impresión en alta en reflejo, montada sobre vinilo fotolumincente con sistema de fijación frontal y lateral o vertical en acero inox medida 30x20cm. Sobre cada uno de los extintores ABC (8), Área administrativa (1), control central de tableros eléctricos, iluminación general de interiores y exteriores (2), señales de salida de emergencia (11), señales de ruta de evacuación (9), señales de escaleras (2), señal de ubicación de camilla (1), señal de ubicación de gabinete contra incendios (1), señal de baños hombres y mujeres (2). | 0%                                                                                  | 0%            | no se tiene programado en este periodo                                             |                                                                                                                                                                  |
| NP-59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFILARÍA ESTRUCTURAL CUADRADA DIMENSIONES 70MMX70MM ESPESOR 2 MM CALIBRE 14. SOLDADA EN CUÑA; ALTURA ESTRUCTURA 2,80M; INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR (VER ESPECIFICACIONES Y DETALLES) Y ESTRUCTURA Y LETRERO POR MODULO. LETRERO EN PERFILARÍA ESTRUCTURAL CUADRADA DIMENSIONES 70MMX70MM CALIBRE 20 PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR. SOLDADA EN CUÑA; ALTURA DEL LETRERO 800MM; LAMINA CR CAL 20                                                                                                                                                          | 100%                                                                                | 100%          | se cumplió con lo programado en el mes                                             |                                                                                                                                                                  |
| NP-60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS DE ACCESO A LA NAVE CENTRAL COSTADO OCCIDENTAL, EN MAMPOSTERIA, HUELLAS Y CONTRAHUELLAS EN CONCRETO ESMALTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100%                                                                                | 100%          | se cumplió con lo programado en el mes                                             |                                                                                                                                                                  |



CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

| ITEMS | NOMBRE ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AVANCE<br>PROGRAMA | AVANCE<br>REAL | OBSERVACIONES                                                                                                     |                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                | EXPLICACION DE LAS DIFERENCIAS                                                                                    | ACCIONES CORRECTIVAS A TOMAR                        |
| NP-61 | CONSTRUCCION DE RAMPA CONFINADA PERIMETRICAMENTE Y CON 2 HILADAS INTERMEDIAS EN LADRILLO RECOCIDO, RELLENO EN LADRILLO RECOCIDO Y REMATE EN LOSA EN CONCRETO 3000PSI.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100%               | 100%           | se cumplió con lo programado en el mes                                                                            |                                                     |
| NP-62 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS ENTRADA EN VIDRIO TEMPLADO UNA HOJA EN AEA ADMINISTRATIVA Y LOCALES EXTERIORES. VIDRIO TEMPLADO 10MM TRANSPARENTE FLOTADO SISTEMA DE CHAPA DE SEGURIDAD AL PISO Y UN PIVOTE DE FIJACION. HOJA BATIENTE SUJETA POR UN DITEC DE ACERO INOXIDABLE DE 2" CON DILATADORES PARA FIJACION DE VIDRIO. LLEVA UN SISTEMA DE APERTURA MECANICO EN LA HOJA TIPO SPEEDY, TOPE Y MANIJA DE ACERO INOX LONG 0,50MT EN FORMA DE C. | 100%               | 60%            | se programo terminación para ultima semana de diciembre                                                           |                                                     |
| NP-63 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE METALICO ACCESO A PLATAFORMAS - ASCENSOR NAVE CENTRAL. Incluye viga IPE 200, platinas de anclaje 300mm x 300mm con chazos expansivos de 3" 1/2", tubulares de 70cmx70cm en 2mm y lamina alfajor de 3/16" de espesor.                                                                                                                                                                                                |                    |                |                                                                                                                   |                                                     |
| NP-64 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RIGIDIZADORA PARA ASCENSOR. Incluye platinas de anclaje 300x300mm en 1/2", columnas en tubo estructural cuadrado HR de 135x135mm anclado a piso, y anclado a viga de la placa de concreto con platinas de 25x25cm de 1/2" con 4 chazos de 1/2" x 3 grado 50 cada una.                                                                                                                                           | 100%               | 0%             | se solicito y se encuentra en fabricación                                                                         | se solicito plan de acción para actividad en atraso |
| NP-65 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO CON ESTRUCTURA DIAGONAL PARA MUROS LATERALES EN MADERA LAMINADA Y FORMICA NO INCLUYE RECUBRIMIENTO PARA COLUMNAS - SEGÚN DISEÑO APROBADO IPES                                                                                                                                                                                                                                                      | 100%               | 50%            | se cuenta imprevisto de despiece al momento de instalación por lo que se programo entrega para el 23 de diciembre | se solicito plan de acción para actividad en atraso |
| NP-66 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RECUBRIMIENTO DE ZOCALOS EN ESTRUCTURA DIAGONAL EN TELA ESCORCIA COLOR TABACO Y PANEL FONOABSORBENTE POSTERIOR + RELLENO EN FIBRA VIDRIO - SEGÚN DISEÑO APROBADO POR EL IPES                                                                                                                                                                                                                                                  | 100%               | 100%           | se cumplió con lo programado en el mes                                                                            |                                                     |
| NP-67 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO SUSPENDIDO CON GUAYA O ELEMENTO METALICO EN AREA DE TAPMA MATERIAL EN MADERA Y ACABADO FONO REFLECTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100%               | 100%           | se cumplió con lo programado en el mes                                                                            |                                                     |

CONCLUSIONES: El contratista se encuentra implementando un plan de contingencia con el fin de eliminar el atraso incurrido, para corte del presente mes, cierra con un atraso de 12,25% el cual se espera eliminar a finales del mes de diciembre de 2019 con el fin de dar continuidad a todas las actividades contractuales e item no previstos incluidos en el modificador No.1 y No.2. el contratista dará inicio a la implementación del plan en el siguiente mes y cumplir con la entrega de los compromisos pactados.

ARC. RENE GOMEZ LAVERDE  
DIRECTOR DE INTERVENTORIA





PLAZA DE LA COMPOZITIA

Adresa: Strada 13, Sectorul 5, Municipiul Chișinău

Coordonate: 47° 45' 30" N, 28° 55' 00" E

Coordonate de referință: 47° 45' 30" N, 28° 55' 00" E

CONȚINUTUL INSTRUMENTULUI DE PATRIMONIU CULTURAL: Prezenta instrumentare are scopul de a identifica și descrie obiectele culturale care sunt situate în zona de referință și care sunt în pericol de pierdere sau deteriorare. Instrumentul este destinat să fie utilizat ca instrument de gestionare a patrimoniului cultural și să fie integrat în planurile de dezvoltare urbană și în planurile de conservare a patrimoniului cultural.

| Nr. crt. | Descrierea obiectului                | Tipul obiectului | Starea obiectului | Observații |
|----------|--------------------------------------|------------------|-------------------|------------|
|          |                                      |                  |                   |            |
| 1        | Plaza de la Compozitia               | Monument istoric | Bun               |            |
| 2        | Obeliscul din Piața de la Compozitia | Monument istoric | Bun               |            |
| 3        | Statuia din Piața de la Compozitia   | Monument istoric | Bun               |            |
| 4        | Clădirea din Piața de la Compozitia  | Monument istoric | Bun               |            |
| 5        | Grădina din Piața de la Compozitia   | Monument istoric | Bun               |            |
| 6        | Fontana din Piața de la Compozitia   | Monument istoric | Bun               |            |
| 7        | Statuia din Piața de la Compozitia   | Monument istoric | Bun               |            |
| 8        | Clădirea din Piața de la Compozitia  | Monument istoric | Bun               |            |
| 9        | Grădina din Piața de la Compozitia   | Monument istoric | Bun               |            |
| 10       | Fontana din Piața de la Compozitia   | Monument istoric | Bun               |            |

NOTĂ: Instrumentul este destinat să fie utilizat ca instrument de gestionare a patrimoniului cultural și să fie integrat în planurile de dezvoltare urbană și în planurile de conservare a patrimoniului cultural.

PLAZA DE LA COMPOZITIA

|  | <p style="text-align: center;"><b>INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | <p style="text-align: center;"><b>INFORME DE INTERVENTORIA</b> <span style="float: right;">No.05</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                   | <p style="text-align: center;"><b>PERIODO 05: 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                   | <p><b>CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".</b></p> |
|                                                                                   | <p><b>CONTRATO DE OBRA No. IDPC-OB-426-2019, "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."</b></p>                                                                               |
|                                                                                   | <p style="text-align: center;"><b>LISTADO DE FOTOGRAFÍAS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA No. 05</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| No. FOTO                                                                          | DESCRIPCIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1                                                                                 | FOTO 1,2,3. ARMADO, MONTAJE Y CONSTRUCCION ESTRUCTURA METALICA PARA MODULOS EN NAVE CENTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2                                                                                 | FOTOS 4,5,6. COMPLEMENTO A PLATAFORMAS DE MODULOS PARA DEJAR A NIVEL Y PLOMADA DE SUPERFICIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3                                                                                 | FOTO 7 Y 8. CONSTRUCCION DE CARAS DE CARCAMO E INSTALACION DE TAPAS PARA CAJAS DE INSPECCION Y CARCAMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4                                                                                 | FOTO 9 Y 10. ADECUACION ZONA DE LAVADO COMUNAL E INSTALACION DE TAPAS PARA CAJAS DE INSPECCION Y CARCAMOS EN NAVE CENTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5                                                                                 | FOTO 11 Y 12. PEGA HUMEDA PARA BALDOSIN HIDRAULICO EN NAVE CENTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6                                                                                 | FOTO 12, 13 Y 14. INSTALACION DE BALDOSIN HIDRAULICO EN NAVE CENTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7                                                                                 | FOTO 15, 16 Y 17. INSTALACION DE PINTURA ESMALTE ALQUIDICO EN NAVE CENTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8                                                                                 | FOTO 18 Y 19. IMPRIMACION EN VINILO ACRILICO PLASTICO - SALON MULTIPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9                                                                                 | FOTO 20, 21, 22, 23, 24 Y 25. REJILLAS PARA CARCAMOS Y TAPAS PARA CAJAS DE INSPECCION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10                                                                                | FOTO 26, 27, 28 Y 29. VISITA A TALLER OFIDIEX - MOBILIARIO PARA COCINAS EN ACERO INOXIDABLE - CORTE DE PARALES Y LAMINA PARA ARMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11                                                                                | FOTO 30, 31, 32, Y 33. SOLDADURA Y LATONERIA PARA MOBILIARIO DE COCINAS - OFIDIEX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12                                                                                | FOTO 34,35, 36, 37, 38 Y 39. MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE - ESTUFA, PLANCHA Y ASADOR Y RODACHIN - OFIDIEX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13                                                                                | FOTO 40, 41, 42, 43 Y 44. VISITA A TALLER DE FABRICACION MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE PARA COCINAS - OFIDIEX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14                                                                                | FOTO 45, 46, 47, 48, 49, 50 Y 51. VISITA A TALLER DE FABRICACION MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE PARA MODULOS - HACER&CO CORTE, DOBLADO Y SOLDADURA PAR ARMADO                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15                                                                                | FOTO 52, 53 Y 54. JORNADA DE ASEO, LIMPIEZA Y ASIGNACION DE BAÑOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16                                                                                | FOTO 55, 56 Y 57. EXCAVACION PLAZOLETA SUR - ZONA DE EXTERIORES Y COMISION TOPOGRAFICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17                                                                                | FOTO 58, 59 Y 60. EVIDENCIA DE PLACA DE CONCRETO EXISTENTE, DEMOLICION, EXCAVACION Y RETIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18                                                                                | FOTO 61 Y 62. LEVANTE DE MAMPOSTERIA Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO Y FORMALETA PARA MUROS EN SALON MULTIPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19                                                                                | FOTO 63 Y 64. INSTALACION DE RELLENOS B -200 EN PLAZOLETA SUR - ZONA DE EXTERIORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 20                                                                                | FOTO 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 Y 72. INSTALACION DE BALDOSIN HIDRAULICO EN NAVE CENTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|  INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL<br>PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORME DE INTERVENTORIA<br>PERÍODO 08.1 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-439-2019. REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA OBRA<br>CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL<br>FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON<br>LA GALERÍA DE ARTE SITUADAS EN LA CARRERA 14 N° 11 (ANTIGUA) CALLE 120 E 1-20<br>(NUEVA) EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. |                                                                                                                                                           |
| CONTRATO DE OBRAS IDPC-OB-158-2019. EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS<br>COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA<br>CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SITUADAS EN LA CARRERA 14 N° 11 (ANTIGUA)<br>(NUEVA) CALLE 120 E 1-20 (NUEVA) EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.                                                                             |                                                                                                                                                           |
| LISTADO DE FOTOGRAFÍAS DEL INFORME DE INTERVENTORIA N° 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
| No. FOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FOTO 1.2.3. ARMADO, MONTAJE Y CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA METALICA PARA MODULOS EN NAVE CENTRAL                                                               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FOTOS 4.5.5. COMPLEMENTO A PLATABARRAS DE MODULOS PARA DEJAR A NIVEL Y PLOMANA DE SUPERFICIE                                                              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FOTO 7.8. CONSTRUCCIÓN DE CARAS DE CARGAMO E INSTALACION DE TABAS PARA CALAS DE INSPECCION Y CARGAMOS                                                     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FOTO 9 Y 10. ADECUACION ZONA DE LAVADO COMUNAL E INSTALACION DE TABAS PARA CALAS DE INSPECCION Y CARGAMOS EN NAVE CENTRAL                                 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FOTO 11 Y 12. PEGA HUMEDA PARA BALDOSIN HIDRAULICO EN NAVE CENTRAL                                                                                        |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FOTO 12, 13 Y 14. INSTALACION DE BALDOSIN HIDRAULICO EN NAVE CENTRAL                                                                                      |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FOTO 15, 16 Y 17. INSTALACION DE PINTURA ESMALTAL ALQUIDICO EN NAVE CENTRAL                                                                               |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FOTO 18 Y 19. IMPRIMACION EN VINILO ACRILICO PLASTICO - SALON MULTIPLE                                                                                    |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FOTO 20, 21, 22, 23, 24 Y 25. REJILLAS PARA CARGAMOS Y TABAS PARA CALAS DE INSPECCION                                                                     |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FOTO 26, 27, 28 Y 29. VISITA A TALLER OFIDEX - MOBILIARIO PARA COCINAS EN ACERO INOXIDABLE - CORTE DE PARALES Y LAMINA PARA ARMADO                        |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FOTO 30, 31, 32 Y 33. SOLDADURA Y LANTONERIA PARA MOBILIARIO DE COCINAS - OFIDEX                                                                          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FOTO 34, 35, 36, 37, 38 Y 39. MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE - ESTUFA, PLANCHA Y ASADOR Y RODACHIN - OFIDEX                                                   |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FOTO 40, 41, 42, 43 Y 44. VISITA A TALLER DE FABRICACION MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE PARA COCINAS - OFIDEX                                                |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FOTO 45, 46, 47, 48, 49, 50 Y 51. VISITA A TALLER DE FABRICACION MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE PARA MODULOS - HACERCO CORTE, DOBLADO Y SOLDADURA PAR ARMADO |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FOTO 52, 53 Y 54. JORNADA DE ASEO, LIMPIEZA Y ASIGNACION DE BAÑOS                                                                                         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FOTO 55, 56 Y 57. EXCAVACION PLAZOLETA SUR - ZONA DE EXTERIORES Y COMISION TOPOGRAFICA                                                                    |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FOTO 58, 59 Y 60. EVIDENCIA DE PLACA DE CONCRETO EXISTENTE, DEMOLICION, EXCAVACION Y RETIRO                                                               |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FOTO 61 Y 62. LEVANTE DE MAMPUESTERIA Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO Y FORMALETA PARA MUROS EN SALON MULTIPLE                                              |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FOTO 63 Y 64. INSTALACION DE RELLENOS B-300 EN PLAZOLETA SUR - ZONA DE EXTERIORES                                                                         |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FOTO 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 Y 72. INSTALACION DE BALDOSIN HIDRAULICO EN NAVE CENTRAL                                                                  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br><small>GOBIERNO LOCAL</small>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL</b>                                                                                                                                                 |  |
| <b>PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| <b>INFORME DE INTERVENTORIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   | <b>No.05</b>                                                                        |
| <b>PERIODO 05: 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| <b>CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".</b> |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| <b>CONTRATO DE OBRA No. IDPC-OB-426-2019. "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| <b>LISTADO DE FOTOGRAFÍAS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA No. 05</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| <b>No. FOTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>DESCRIPCIÓN.</b>                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FOTO 73, 74 Y 75. ARMADO, MONTAJE DE PERFILERIA ESTRUCTURAL DE 70X70 Y 50X50 CM PARA MODULOS EN NAVE CENTRAL - INTALACION DE MARCOS DE DIVISIONES PARA INSTALACION DE MALLA EXPANDIDA             |                                                                                     |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FOTO 76, 77, 78, 79, 80 Y 81. ARMADO, MONTAJE DE PERFILERIA ESTRUCTURAL DE 70X70 Y 50X50 CM PARA MODULOS EN NAVE CENTRAL - INTALACION DE MARCOS DE DIVISIONES PARA INSTALACION DE MALLA EXPANDIDA |                                                                                     |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FOTO 82, 83, 84 Y 85. INSTALACION DE ENCHAPE EN ZONA DE COCINAS                                                                                                                                   |                                                                                     |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FOTO 86, 87 Y 88. PINTURA EN FACHADAS PLAZOLETA CENTRAL                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FOTO 89, 90, 91 Y 92. ENLONADO DE MATERIAL VEGETAL, ALMACENADO DE MATERIAL Y FUNDIDA TAPAS PARA CAJAS DE INSPECCION                                                                               |                                                                                     |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FOTOS 93, 94,95,96, 97, 98 Y 99. ENCHAPE DE MUROS DE ZONA DE COCINAS                                                                                                                              |                                                                                     |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FOTOS 100, 101, 102,103, 104 Y 105. ARMADO, MONTAJE DE PERFILERIA ESTRUCTURAL DE 70X70 Y 50X50 CM PARA MODULOS EN NAVE CENTRAL - ENSAYOS DE TINTAS                                                |                                                                                     |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FOTOS 106, 107, 108,109, 110, 111 Y 112. EXCAVACION PARA RED DE DESAGUES A SUMIDEROS DE PLAZOLETA SUR.                                                                                            |                                                                                     |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FOTOS 113, 114, 115, 116, 117 Y 118. PINTURA EN FACHADAS PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA                                                                                                            |                                                                                     |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FOTOS 119, 120, 121, 122, 123 Y 124. MUEBLE PARA MODULOS FABRICACION EN TALLER - CAJONES, MUEBLE VERTICAL, TOPES DE PATAS, MANIJAS, TAPAS                                                         |                                                                                     |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FOTOS 125, 126 Y 127. MUEBLE PARA MODULOS FABRICACION EN TALLER - LAVAPLATOS, CORTE DE PERFILERIA MUEBLE SUPERIOR VINOS                                                                           |                                                                                     |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FOTOS 128, 129 Y 130. MUEBLE PARA MODULOS FABRICACION EN TALLER - MESONES, BISAGRAS LENTA, MUEBLES VERTICALES                                                                                     |                                                                                     |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FOTOS 131, 132 Y 133. MUEBLE PARA MODULOS FABRICACION EN TALLER - MESONES                                                                                                                         |                                                                                     |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FOTOS 134, 135, 136, 137 Y 138. CORRECCIONES A CORDONES DE SOLDADURA EN ESTRUCTURA METALICA PARA MODULOS                                                                                          |                                                                                     |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FOTOS 139, 140 Y 141. MUESTRA PILOTO PUERTA ENROLLABLE                                                                                                                                            |                                                                                     |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FOTOS 142, 143, 144 Y 145. PINTURA ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURA METALICA PARA MODULOS                                                                                                              |                                                                                     |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FOTOS 146, 147, 148, 149 Y 150. ARMADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA MODULOS                                                                                                              |                                                                                     |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FOTOS 151, 152 Y 153. ENCHAPE DE MUROS Y PISOS EN ZONA DE COCINAS                                                                                                                                 |                                                                                     |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FOTOS 154, 155, 156, 157, 158, 159 Y 160. ENCHAPE DE MUROS Y PISOS EN ZONA DE COCINAS                                                                                                             |                                                                                     |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FOTOS 161 Y 162. ENCHAPE DE PISOS CUARTO DE INORGANICOS Y DEPOSITO - ZONA ADMON                                                                                                                   |                                                                                     |

| INSTRUMENTO DE PATRIMONIO CULTURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLAZA DE MERCADO A CONCORDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |
| INFORME DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |
| PERIODO 01 / AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA 001-INT-430-2019, REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL A CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALLERIA DE ARTE SANTIAGO EN LA CARRERA 14 Y 15 (ANTIGUA CALLE 120-11-40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. |                                                                                                                                                                                                   |
| CONTRATO DE OBRAS 001-OB-430-2019, EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO A CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALLERIA DE ARTE SANTIAGO EN LA CARRERA 14 Y 15 (ANTIGUA CALLE 120-11-40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |
| LISTADO DE FOTOGRAFÍAS DEL INFORME DE INTERVENTORIA No. 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |
| No. FOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                       |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FOTO 73, 74 Y 75. ARMADO, MONTAJE DE PERIFERÍA ESTRUCTURAL DE 70X70 Y 50X50 CM PARA MÓDULOS EN NAVE CENTRAL - INSTALACIÓN DE MARCOS DE DIVISIONES PARA INSTALACIÓN DE MALLA EXPANDIDA             |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FOTO 76, 77, 78, 79, 80 Y 81. ARMADO, MONTAJE DE PERIFERÍA ESTRUCTURAL DE 70X70 Y 50X50 CM PARA MÓDULOS EN NAVE CENTRAL - INSTALACIÓN DE MARCOS DE DIVISIONES PARA INSTALACIÓN DE MALLA EXPANDIDA |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FOTO 82, 83, 84 Y 85. INSTALACIÓN DE ENCHAFE EN ZONA DE COCINAS                                                                                                                                   |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FOTO 86, 87 Y 88. PINTURA EN FACHADAS PLAZA A CONCORDIA                                                                                                                                           |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FOTO 89, 90, 91 Y 92. ENLONDO DE MATERIAL VEGETAL ALMACENADO DE MATERIAL Y FUNDIDA TAPAS PARA CALAS DE INSPECCIÓN                                                                                 |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FOTOS 93, 94, 95, 96, 97, 98 Y 99. ENCHAFE DE MUROS DE ZONA DE COCINAS                                                                                                                            |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FOTOS 100, 101, 102, 103, 104 Y 105. ARMADO, MONTAJE DE PERIFERÍA ESTRUCTURAL DE 70X70 Y 50X50 CM PARA MÓDULOS EN NAVE CENTRAL - ENSAYOS DE TINTAS                                                |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FOTOS 106, 107, 108, 109, 110, 111 Y 112. EXCAVACIÓN PARA RED DE DÉSAGÜES A SUMIDOROS DE PLAZA SUR                                                                                                |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FOTOS 113, 114, 115, 116, 117 Y 118. PINTURA EN FACHADAS PLAZA DE MERCADO A CONCORDIA                                                                                                             |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FOTOS 119, 120, 121, 122, 123 Y 124. MUEBLE PARA MÓDULOS FABRICACIÓN EN TALLER - CALONES, MUEBLE VERTICAL, TOPES DE PATAS, MANILAS, TAPAS                                                         |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FOTOS 125, 126 Y 127. MUEBLE PARA MÓDULOS FABRICACIÓN EN TALLER - LAVAPLATOS, CORTE DE PERIFERÍA MUEBLE SUPERIOR VINOS                                                                            |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FOTOS 128, 129 Y 130. MUEBLE PARA MÓDULOS FABRICACIÓN EN TALLER - MESONES, BISAGRAS LENTA, MUEBLES VERTICALES                                                                                     |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FOTOS 131, 132 Y 133. MUEBLE PARA MÓDULOS FABRICACIÓN EN TALLER - MESONES                                                                                                                         |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FOTOS 134, 135, 136, 137 Y 138. CORRECCIONES A GORDONES DE SOLDADURA EN ESTRUCTURA METÁLICA PARA MÓDULOS                                                                                          |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FOTOS 139, 140 Y 141. MUESTRA PISO PUERTA ENROLLABLE                                                                                                                                              |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FOTOS 142, 143, 144 Y 145. PINTURA ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURA METÁLICA PARA MÓDULOS                                                                                                              |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FOTOS 146, 147, 148, 149 Y 150. ARMADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA MÓDULOS                                                                                                              |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FOTOS 151, 152 Y 153. ENCHAFE DE MUROS Y PISOS EN ZONA DE COCINAS                                                                                                                                 |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FOTOS 154, 155, 156, 157, 158 Y 159. ENCHAFE DE MUROS Y PISOS EN ZONA DE COCINAS                                                                                                                  |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FOTOS 160 Y 161. ENCHAFE DE PISOS CUARTO DE INORGÁNICOS Y DEPÓSITO - ZONA ADJUNTA                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |  |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL                                                                       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA                                                                                    |  |                                                                                     |
| INFORME DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                  |  | No.05                                                                               |
| PERIODO 05: 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                  |  |                                                                                     |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.". |                                                                                                                  |  |                                                                                     |
| CONTRATO DE OBRA No. IDPC-OB-426-2019, "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".                                                                               |                                                                                                                  |  |                                                                                     |
| LISTADO DE FOTOGRAFÍAS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA No. 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                  |  |                                                                                     |
| No. FOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DESCRIPCIÓN.                                                                                                     |  |                                                                                     |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FOTOS 163, 164, 165 Y 166. LEVANTE DE MURO EN MAMPOSTERIA CONFINADA - SALCEN MULTIPLE                            |  |                                                                                     |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FOTOS 167, 168, Y 169. INSTALACION PARALES PARA REJA ORNAMENTADA                                                 |  |                                                                                     |
| 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FOTOS 170, 171, 172 Y 173. RETIRO DE BATERIA DE RED CONTRA INCENDIOS - OMEGA SOLUCIONES                          |  |                                                                                     |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FOTOS 174, 175 Y 176. TRASLADO PUNTOS ELECTRICOS - DUCTOS RED DE EXTRACCION - ZONA COCINAS                       |  |                                                                                     |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FOTOS 177, 178 Y 179. ARMADO Y PINTURA ANTICORROSIVA DIVISIONES DE MALLA EXPANDIDA - MODULOS NAVE CENTRAL        |  |                                                                                     |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FOTOS 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 Y 187. ARMADO Y MONTAJE DE MUEBLES PARA MODULOS - SUBCONTRATISTA OFIDIEX |  |                                                                                     |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FOTOS 188, 189, 190 Y 191. MUEBLES DE COCINA Y HONG DE EXTRACCION MECANICA - SUBCONTRATISTA HACER&CO             |  |                                                                                     |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FOTOS 192, 193 Y 194. ARMADO DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA VACIADO DE CONCRETO EN PLAZOLETA SUR                   |  |                                                                                     |
| 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FOTOS 195, 196, 197, 198, 199 Y 200. VACIADO DE CONCRETO PARA PLACA DE PLAZOLETA SUR                             |  |                                                                                     |



| INSTITUTO DISTRICTAL DE PATRIMONIO CULTURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |
| INFORME DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |
| PERIODO 05/11 AL 30/11 DE NOVIEMBRE DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA IOPC-INT-430-2019, REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCION DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRICTAL LA CONCORDIA Y LA CONEXION VERTICAL CON LA GALERIA DE ARTE SANTI FE, UBICADAS EN LA CARRERA 7A # 14 - 42 (ANTIGUA) I CALLE 13C # 1 - 40 (NUEVA) EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. |                                                                                                                 |
| CONTRATO DE OBRAS NO IOPC-OB-430-2019, EJECUCION DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXION VERTICAL CON LA GALERIA DE ARTE SANTI FE, UBICADAS EN LA CARRERA 7A # 14 - 42 (ANTIGUA) I CALLE 13C # 1 - 40 (NUEVA) EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.                                                                                |                                                                                                                 |
| LISTADO DE FOTOGRAFIAS DEL INFORME DE INTERVENTORIA No 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |
| No FOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DESCRIPCION                                                                                                     |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FOTOS 162, 164, 165 Y 166 LEVANTE DE MURO EN MAMPISTERIA CONFINADA - SALON MULTIPLE                             |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FOTOS 167, 168 Y 169 INSTALACION PARALES PARA REJA ORNAMENTADA                                                  |
| 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FOTOS 170, 171, 172 Y 173 RETIRO DE BATERIA DE RED CONTRA INCENDIOS - OMEGA SOLUCIONES                          |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FOTOS 174, 175 Y 176 TRASLADO PUNTOS ELECTRICOS - DUCTOS RED DE EXTRACCION ZONA COCINAS                         |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FOTOS 177, 178 Y 179 ARMADO Y PINTURA ANTICORROSIVA DIVISORES DE MALLA EXPANDIDA MODULOS NAVE CENTRAL           |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FOTOS 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 Y 187 ARMADO Y MONTAJE DE MUEBLES PARA MODULOS - SUBCONTRATISTA OFFICEX |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FOTOS 188, 189, 190 Y 191 MUEBLES DE COCINA Y HUNG DE EXTRACCION MECANICA SUBCONTRATISTA HACER&CO               |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FOTOS 192, 193 Y 194 ARMADO DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA VACIADO DE CONCRETO EN PLAZOLETA SUR                   |
| 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FOTOS 195, 196, 197, 198, 199 Y 200 VACIADO DE CONCRETO PARA PLACA DE PLAZOLETA SUR                             |



**RENE GOMEZ LAVERDE**

Bogotá  
Carrera 15 No. 124- 67 Ofc. 316 - 317  
Telefono: (571) 6315029  
Celular: 315 8407290  
316 3988413



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  
INSTITUTO ECUATORIAL DE FOTOGRAFÍA

# LOCALIZACIÓN DE TOMAS DE FOTOGRAFÍA





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL                                                      | <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>Secretaría de Cultura y Patrimonio |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PLAZA LA CONCORDIA                                                                              |                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INFORME DE INTERVENTORIA                                                                        | No. 05                                                                                                                                                        |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". |                                                                                                 |                                                                                                                                                               |
| CONTRATO DE OBRA No. IDPC-OB-426-2019, "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                               |
| LOCALIZACIÓN DE LAS TOMAS FOTOGRÁFICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                               |
| PERIODO 05: 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                               |
| No. FOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESCRIPCIÓN SEGÚN PLANO ARQUITECTÓNICO                                                          |                                                                                                                                                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FOTO 1,2,3. MODULOS EN NAVE CENTRAL ENTRE EJES C - Z Y ENTRE 5 -10                              |                                                                                                                                                               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FOTOS 4,5,6. MODULOS EN NAVE CENTRAL ENTRE EJES C - Z Y ENTRE 5 -10                             |                                                                                                                                                               |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FOTO 7 Y 8. MODULOS EN NAVE CENTRAL ENTRE EJES C - Z Y ENTRE 5 -10                              |                                                                                                                                                               |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FOTO 9 Y 10. MODULOS EN NAVE CENTRAL ENTRE EJES C - Z Y ENTRE 5 -10                             |                                                                                                                                                               |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FOTO 11 Y 12. ENTRE EJES I - C Y ENTRE 10 Y 5                                                   |                                                                                                                                                               |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FOTO 12, 13 Y 14. ENTRE EJES I - C Y ENTRE 10 Y 5                                               |                                                                                                                                                               |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FOTO 15, 16 Y 17. ENTRE EJES C - Z Y ENTRE 5 -10                                                |                                                                                                                                                               |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FOTO 18 Y 19. ENTRE EJES AA- R Y ENTRE 14 - 17                                                  |                                                                                                                                                               |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FOTO 20, 21, 22, 23, 24 Y 25. ENTRE EJES R-W Y ENTRE 1-4                                        |                                                                                                                                                               |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FOTO 26, 27, 28 Y 29. VISITA A TALLER OFIDIEX                                                   |                                                                                                                                                               |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FOTO 30, 31, 32, Y 33. VISITA A TALLER OFIDIEX                                                  |                                                                                                                                                               |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FOTO 34,35, 36, 37, 38 Y 39. VISITA A TALLER HACER&CO                                           |                                                                                                                                                               |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FOTO 40, 41, 42, 43 Y 44. VISITA A TALLER HACER&CO                                              |                                                                                                                                                               |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FOTO 45, 46, 47, 48, 49, 50 Y 51. VISITA A TALLER HACER&CO                                      |                                                                                                                                                               |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FOTO 52, 53 Y 54. ENTRE EJES D-J Y ENTRE 16-17                                                  |                                                                                                                                                               |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FOTO 55, 56 Y 57. ENTRE EJES BB- Z Y ENTRE EJES 2-8                                             |                                                                                                                                                               |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FOTO 58, 59 Y 60. ENTRE EJES BB- Z Y ENTRE EJES 2-8                                             |                                                                                                                                                               |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FOTO 61 Y 62. ENTRE EJES 14-17 Y ENTRE EJES R-AA                                                |                                                                                                                                                               |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FOTO 63 Y 64. ENTRE EJES BB- Z Y ENTRE EJES 2-8                                                 |                                                                                                                                                               |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FOTO 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 Y 72. MODULOS EN NAVE CENTRAL ENTRE EJES C - Z Y ENTRE 5 -10    |                                                                                                                                                               |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FOTO 73, 74 Y 75. MODULOS EN NAVE CENTRAL ENTRE EJES C - Z Y ENTRE 5 -10                        |                                                                                                                                                               |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FOTO 76, 77, 78, 79, 80 Y 81. MODULOS EN NAVE CENTRAL ENTRE EJES C - Z Y ENTRE 5 -10            |                                                                                                                                                               |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FOTO 82, 83, 84 Y 85. ENTRE EJES E-F ENTRE 10 Y 14 Y ENTRE EJES V-W Y ENTRE 10 Y 14.            |                                                                                                                                                               |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FOTO 86, 87 Y 88. SOBRE EJE 10, I Y R.                                                          |                                                                                                                                                               |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FOTO 89, 90, 91 Y 92. ENTRE EJES 2-8 Y ENTRE Z - CC                                             |                                                                                                                                                               |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FOTOS 93, 94,95,96, 97, 98 Y 99. ENTRE EJES E-F ENTRE 10 Y 14 Y ENTRE EJES V-W Y ENTRE 10 Y 14. |                                                                                                                                                               |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FOTOS 100, 101, 102,103, 104 Y 105. MODULOS EN NAVE CENTRAL ENTRE EJES C - Z Y ENTRE 5 -10      |                                                                                                                                                               |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FOTOS 106, 107, 108,109, 110, 111 Y 112. ENTRE EJES 2-8 Y ENTRE Z - CC                          |                                                                                                                                                               |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FOTOS 113, 114, 115, 116, 117 Y 118. ENTRE EJES 1-17 Y ENTRE EJES A - BB                        |                                                                                                                                                               |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FOTOS 119, 120, 121, 122, 123 Y 124. VISITA A TALLER OFIDIEX                                    |                                                                                                                                                               |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FOTOS 125, 126 Y 127. VISITA A TALLER OFIDIEX                                                   |                                                                                                                                                               |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FOTOS 128, 129 Y 130. VISITA A TALLER OFIDIEX                                                   |                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL                                                             |        |
| PLAZA LA CONCORDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INFORME DE INTERVENTORIA                                                                               | No. DE |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES EJECUCION DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXION VERTICAL CON LA GALERIA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRETERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 13C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. |                                                                                                        |        |
| CONTRATO DE OBRA No. IDPC-OB-430-2019, EJECUCION DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXION VERTICAL CON LA GALERIA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRETERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 13C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.                                                                              |                                                                                                        |        |
| LOCALIZACION DE LAS TOMAS FOTOGRAFICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |        |
| PERIODO DEL 3 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |        |
| No. FOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DESCRIPCION SEGUN PLANO ARQUITECTONICO                                                                 |        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FOTO 1.5.3. MODULOS EN NAVES CENTRAL ENTRE ELSES C - 2 Y ENTRE 8 - 10                                  |        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FOTOS 4.5.6. MODULOS EN NAVES CENTRAL ENTRE ELSES C - 2 Y ENTRE 8 - 10                                 |        |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FOTO 7.5.2. MODULOS EN NAVES CENTRAL ENTRE ELSES C - 2 Y ENTRE 8 - 10                                  |        |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FOTO 9 Y 10. MODULOS EN NAVES CENTRAL ENTRE ELSES C - 2 Y ENTRE 8 - 10                                 |        |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FOTO 11 Y 12. ENTRE ELSES 1 - C Y ENTRE 10 Y 5                                                         |        |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FOTO 12, 13 Y 14. ENTRE ELSES 1 - C Y ENTRE 10 Y 5                                                     |        |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FOTO 15, 16 Y 17. ENTRE ELSES C - 2 Y ENTRE 8 - 10                                                     |        |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FOTO 18 Y 19. ENTRE ELSES AA - R Y ENTRE 11 - 17                                                       |        |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FOTO 20, 21, 22, 23, 24 Y 25. ENTRE ELSES RW Y ENTRE 1 - 4                                             |        |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FOTO 26, 27, 28 Y 29. VISITA A TALLER ORDIMEX                                                          |        |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FOTO 30, 31, 32 Y 33. VISITA A TALLER ORDIMEX                                                          |        |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FOTO 34, 35, 36, 37, 38 Y 39. VISITA A TALLER HACER&CO                                                 |        |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FOTO 40, 41, 42, 43 Y 44. VISITA A TALLER HACER&CO                                                     |        |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FOTO 45, 46, 47, 48, 49, 50 Y 51. VISITA A TALLER HACER&CO                                             |        |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FOTO 52, 53 Y 54. ENTRE ELSES D - J Y ENTRE 16 - 17                                                    |        |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FOTO 55, 56 Y 57. ENTRE ELSES BB - 2 Y ENTRE ELSES 2 - 8                                               |        |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FOTO 58, 59 Y 60. ENTRE ELSES BB - 2 Y ENTRE ELSES 2 - 8                                               |        |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FOTO 61 Y 62. ENTRE ELSES 44 - 17 Y ENTRE ELSES R - AA                                                 |        |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FOTO 63 Y 64. ENTRE ELSES BB - 2 Y ENTRE ELSES 2 - 8                                                   |        |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FOTO 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 Y 72. MODULOS EN NAVES CENTRAL ENTRE ELSES C - 2 Y ENTRE 8 - 10        |        |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FOTO 73, 74 Y 75. MODULOS EN NAVES CENTRAL ENTRE ELSES C - 2 Y ENTRE 8 - 10                            |        |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FOTO 76, 77, 78, 79, 80 Y 81. MODULOS EN NAVES CENTRAL ENTRE ELSES C - 2 Y ENTRE 8 - 10                |        |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FOTO 82, 83, 84 Y 85. ENTRE ELSES E - F ENTRE 10 Y 11 Y ENTRE ELSES V - W Y ENTRE 10 Y 14              |        |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FOTO 86, 87 Y 88. SOBRE ELSE 10, 1 Y R                                                                 |        |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FOTO 89, 90, 91 Y 92. ENTRE ELSES 2 - 8 Y ENTRE 2 - CC                                                 |        |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FOTOS 93, 94, 95, 96, 97, 98 Y 99. ENTRE ELSES E - F ENTRE 10 Y 14 Y ENTRE ELSES V - W Y ENTRE 10 Y 14 |        |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FOTOS 100, 101, 102, 103, 104 Y 105. MODULOS EN NAVES CENTRAL ENTRE ELSES C - 2 Y ENTRE 8 - 10         |        |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FOTOS 106, 107, 108, 109, 110, 111 Y 112. ENTRE ELSES 2 - 8 Y ENTRE 2 - CC                             |        |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FOTOS 113, 114, 115, 116, 117 Y 118. ENTRE ELSES 4 - 17 Y ENTRE ELSES A - BB                           |        |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FOTOS 119, 120, 121, 122, 123 Y 124. VISITA A TALLER ORDIMEX                                           |        |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FOTOS 125, 126 Y 127. VISITA A TALLER ORDIMEX                                                          |        |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FOTOS 128, 129 Y 130. VISITA A TALLER ORDIMEX                                                          |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL                                                               | <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PLAZA LA CONCORDIA                                                                                       |                                                                                                                                                               |
| INFORME DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          | No. 05                                                                                                                                                        |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". |                                                                                                          |                                                                                                                                                               |
| CONTRATO DE OBRA No. IDPC-OB-426-2019, "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                                               |
| LOCALIZACIÓN DE LAS TOMAS FOTOGRÁFICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                                               |
| PERIODO 05: 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                               |
| No. FOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESCRIPCIÓN SEGÚN PLANO ARQUITECTONICO                                                                   |                                                                                                                                                               |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FOTOS 131, 132 Y 133. VISITA A TALLER OFIDIE X                                                           |                                                                                                                                                               |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FOTOS 134, 135, 136, 137 Y 138. MODULOS EN NAVE CENTRAL ENTRE EJES C - Z Y ENTRE 5 -10                   |                                                                                                                                                               |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FOTOS 139, 140 Y 141. SOBRE EJE A ENTRE 15 - 16                                                          |                                                                                                                                                               |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FOTOS 142, 143, 144 Y 145. MODULOS EN NAVE CENTRAL ENTRE EJES C - Z Y ENTRE 5 -10                        |                                                                                                                                                               |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FOTOS 146, 147, 148, 149 Y 150. MODULOS EN NAVE CENTRAL ENTRE EJES C - Z Y ENTRE 5 -10                   |                                                                                                                                                               |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FOTOS 151, 152 Y 153. ENTRE EJES E-F ENTRE 10 Y 14 Y ENTRE EJES V-W Y ENTRE 10 Y 14.                     |                                                                                                                                                               |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FOTOS 154, 155, 156, 157, 158, 159 Y 160. ENTRE EJES E-F ENTRE 10 Y 14 Y ENTRE EJES V-W Y ENTRE 10 Y 14. |                                                                                                                                                               |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FOTOS 161 Y 162. ENTRE EJES 14 - 15 Y ENTRE C-F                                                          |                                                                                                                                                               |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FOTOS 163, 164, 165 Y 166. ENTRE EJES AA-Z Y ENTRE 14 Y 17                                               |                                                                                                                                                               |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FOTOS 167, 168, Y 169. SOBRE EJE 17 ENTRE J-R                                                            |                                                                                                                                                               |
| 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FOTOS 170, 171, 172 Y 173. ENTRE EJES K-M Y ENTRE 15 Y 16                                                |                                                                                                                                                               |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FOTOS 174, 175 Y 176. ENTRE EJES E-F ENTRE 10 Y 14 Y ENTRE EJES V-W Y ENTRE 10 Y 14.                     |                                                                                                                                                               |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FOTOS 177, 178 Y 179. MODULOS EN NAVE CENTRAL ENTRE EJES C - Z Y ENTRE 5 -10                             |                                                                                                                                                               |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FOTOS 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 Y 187. MODULOS EN NAVE CENTRAL ENTRE EJES C - Z Y ENTRE 5 -10    |                                                                                                                                                               |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FOTOS 188, 189, 190 Y 191. VISITA A TALLER HACER&CO                                                      |                                                                                                                                                               |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FOTOS 192, 193 Y 194. ENTRE EJES 2-8 Y ENTRE Z - CC                                                      |                                                                                                                                                               |
| 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FOTOS 195, 196, 197, 198, 199 Y 200. ENTRE EJES 2-8 Y ENTRE Z - CC                                       |                                                                                                                                                               |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL</b><br><b>PLAZA LA CONCORDIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>INFORME DE INTERVENTORIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>INFORME DE INTERVENTORIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| <b>CONTRATO DE INTERVENCIÓN TOPOINT-430-2019. REALIZAR LA INTERVENCIÓN INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRETERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) CALLE 15C # 1 - 16 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.</b> | <b>CONTRATO DE OBRA Nº IDPC-OB-430-2019. EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRETERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) CALLE 15C # 1 - 16 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.</b> |                                                                                     |
| <b>LOCALIZACIÓN DE LAS TOMAS FOTOGRAFICAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>PERIODO 05 - 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| <b>DESCRIPCIÓN SEGUN PLANO ARQUITECTONICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>W. Y ENTRE 10 Y 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| <b>FOTOS 151, 152 Y 153. VISITA A TALLER OFIDEX</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>FOTOS 154, 155, 156, 157 Y 158. MODULOS EN NAVES CENTRAL ENTRE ELIS C - 2 Y ENTRE 2-10</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| <b>FOTOS 159, 160 Y 161. SOBRE ELA A ENTRE 15 - 18</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>FOTOS 162, 163 Y 164. SOBRE ELA A ENTRE 15 - 18</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| <b>FOTOS 165, 166 Y 167. MODULOS EN NAVES CENTRAL ENTRE ELIS C - 2 Y ENTRE 2-10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>FOTOS 168, 169 Y 170. MODULOS EN NAVES CENTRAL ENTRE ELIS C - 2 Y ENTRE 2-10</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
| <b>FOTOS 171, 172 Y 173. ENTRE ELIS E F ENTRE 10 Y 14 Y ENTRE ELIS V W Y ENTRE 10 Y 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>FOTOS 174, 175 Y 176. ENTRE ELIS E F ENTRE 10 Y 14 Y ENTRE ELIS V W Y ENTRE 10 Y 11</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| <b>FOTOS 177, 178 Y 179. MODULOS EN NAVES CENTRAL ENTRE ELIS C - 2 Y ENTRE 2-10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>FOTOS 180, 181 Y 182. ENTRE ELIS 14 - 18 Y ENTRE C-F</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| <b>FOTOS 183, 184 Y 185. ENTRE ELIS AA-2 Y ENTRE 14 Y 17</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>FOTOS 186, 187 Y 188. SOBRE ELA 17 ENTRE J-R</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
| <b>FOTOS 189, 190 Y 191. ENTRE ELIS K-M Y ENTRE 18 Y 19</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>FOTOS 192, 193 Y 194. ENTRE ELIS E F ENTRE 10 Y 14 Y ENTRE ELIS V W Y ENTRE 10 Y 11</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| <b>FOTOS 195, 196 Y 197. MODULOS EN NAVES CENTRAL ENTRE ELIS C - 2 Y ENTRE 2-10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>FOTOS 198, 199 Y 200. VISITA A TALLER HACERSCO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| <b>FOTOS 201, 202 Y 203. ENTRE ELIS 2-8 Y ENTRE 2 - CC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>FOTOS 204, 205 Y 206. ENTRE ELIS 2-8 Y ENTRE 2 - CC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| <b>FOTOS 207, 208 Y 209. ENTRE ELIS 2-8 Y ENTRE 2 - CC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |



**RENE GOMEZ LAVERDE**

Bogotá  
Carrera 15 No. 124- 67 Ofc. 316 - 317  
Telefono: (571) 6315029  
Celular: 315 8407290  
316 3988413



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CULTURAL, RECREACIÓN Y DEPORTE  
INSTITUTO COLOMBIANO DE FOLCLORE Y CULTURA

## FICHAS FOTOGRÁFICAS





CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

PERIODO 05: 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019

FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO



INSTALACION DE PISO Y EMBOQUILLADO EN SALON MULTIPLE



DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO PARA INSTALACION DE MURO DE CONTENCION ZONA NORTE



INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA

Nº 02

INFORME DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENCIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA GALERÍA DE ARTE EN LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA. INTERVENCIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA GALERÍA DE ARTE EN LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA.

PERIODO DE 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2010

FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO



SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO



SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO

INFORME DE INTERVENTORIA

No. 05


CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

PERIODO 05: 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019

FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO



CORRECCION DE PUNTOS ELECTRICOS SEGUN NORMA Y ADECUACION DE PUNTOS SANITARIOS EN MODULO DE LAVADO COMUN



ARMADO Y REPLANTEO DE ESCALERAS EN NAVE CENTRAL





INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA

Nº 08

INFORME DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA POR CANT 430-2018. REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES LA RECONSTRUCCIÓN DE LA TERREJA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE PINTADA EN LA CARRETERA 147-148 (ANTIGUA CALLE 5307 Y 5308) EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

PERÍODO 02: 1. AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019

FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO



CONSTRUCCIÓN DE PLATOS EFECTIVOS. SEGUIMIENTO Y REGISTRO DE FOTOS EN EL MONITOR DE LA OBRA POR UN



ARMADO Y REEMPLAZO DE ESCALERAS EN HAYE CENTRAL

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA  
INFORME DE INTERVENTORIA



No. 05


CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

PERIODO 05: 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019

FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO



LIMPIEZA DE ESTRUCTURA PARA INSTALACION DE ANTICORROSIVO - ARMADO DE DIVISIONES HORIZONTALES Y VERTICALES DE MALLA EXPANDIDA



INSTALACION DE DIVISIONES VERTICALES Y HORIZONTALES DE MALLA EXPANDIDA







CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

PERIODO 05: 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019

FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO



EXCAVACION PARA CAJAS DE INSPECCION Y MUROS DE CONTENCION EN ZONA NORTE Y SUR DE LA PLAZA DE MERCADO



ENSAYOS DE TINTAS EN ESTRUCTURA DE PLATAFORMA PARA ASCENSOR



INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA



MUNICIPIO DE BOGOTÁ

Nº 03

INFORME DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA LOCAL INT-433-2019, REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PUNTEO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTIAGO UGAZAB EN LA CARRERA 144 Y 145 (ANTIGUA CALLE 130E Y 140 NUEVA) EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.

PERIODO 04: 1 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019

FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO



EXCAVACIÓN LOCAL: ALAS DE INSPECCIÓN Y BARRIOS DE CONTENCIÓN SEZONA NOROCCIDENTAL Y SUR DE LA PLAZA DE MERCADO



ENSAYOS DE TUBOS SIN ESTRUCTURA DE PLATACORONA PARA ASCENSOR

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA  
INFORME DE INTERVENTORIA



No. 05

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

PERIODO 05: 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019

FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO



ARMADO DE FORMALETA PARA PLATAFORMAS DE ACCESO A NAVE CENTRAL COSTADO OCCIDENTAL



INSTALACION DE LAMINA COLLROLLED PARA AVISOS , MASILLADO Y PULIDA E INSTALACION DE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE EN ESTRUCTURA METALICA DE MODULOS EN NAVE CENTRAL





INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA


INFORME DE INTERVENTORIA

INFORME DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENCIÓN INTERIOR PARA REALIZAR LA INTERVENCIÓN INTERIOR DE LA OBRA CUYO OBJETO ES  
RECONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE  
MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA COMENCIÓN VERDE, CON LA CARRERA DE ARTE SANTA ROSA, UNIDAS EN LA  
CALLE 14-13 ANTIGUA CALLE 12-13, 40 METROS EN LA CIUDAD DE QUITO.

PERIODO DE: 1 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA DE ENTREGA DEL FOTOGRAFICO



FECHA DE ENTREGA DEL FOTOGRAFICO



FECHA DE ENTREGA DEL FOTOGRAFICO


CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

PERIODO 05: 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019

FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO



ACABADO ESCALES NAVE CENTRAL - TUBERIA PARA RED DE GAS - ARMADO BARANDA PARA RAMPAS -COLECTOR LAVADO COMUN Y JUNTAS DE PISO



ARMADO Y MONTAJE ESTRUCTURA PARA PLATAFORMA DE ASCENSOR



INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL



PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA


INFORME DE INTERVENTORIA

INFORME DE INTERVENTORIA


CONTRATO DE INTERVENTORIA LOCAL N° 1305238, REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES LA RECONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADA EN LA CARRERA 7A N° 42 (ANTIGUA CALLE 120 N° 42) NUEVA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

PERÍODO 02: 7 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019

FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO



ACABADO ESCALERAS VALE CENTRAL - TUBERÍA - PAVIMENTO DE CAY - BARRIDO BARRANDA TALLERES - CORTINADOR LAVANDOS CUBIERTOS Y LANTERAS DE PISO



ARRIBADO Y MONTAJE ESTRUCTURA PARA LA PLAZA DE MERCADO




CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

PERIODO 05: 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019

FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO



ARMADO Y CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS DE ACCESO A NAVE CENTRAL



ARMADO Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN ZONA NORTE Y COMPLEMENTO A PLAZOLETA SUR



INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL



PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA

No. 02

INFORME DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA ICPC-143-2018. REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES ELABORACION DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXION VERTICAL CON LA CALLE DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CALLE LA 4ta - 42 (ANTIGUA) CALLE 130 # 1-40 (NUEVA) EN LA CIUDAD DE BOGOTA.

PERIODO 02: 1 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019

FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO



ARMADO Y CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE ACCESO A NAVE CENTRAL



ARMADO Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SOBREPORTE Y COMPLEMENTO A PLAZA LA SUR

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

PERIODO 05: 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019

FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO



INSTALACION RED DE GAS - EXCAVACION PARA RED DE GAS - INSTALACION DE HONGOS DE EXTRACCION



ARMADO DE ESTRUCTURA PARA CIELO RASO EN COCINAS - INSTALACION DE BARANDA EN PLAZOLETA ORIENTAL - RECIBO DE MOBILIARIO PARA MODULOS





INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA



Nº 02

INFORME DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA IOP-INT-19-2019, REALIZAR LA INTERVENTORIA INICIAL DE LA OBRA DE OBRAS DE  
RECONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PUNTO DE ENTREGA DE LA PLAZA DE  
MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTIAGO, UBICADA EN LA  
CARRETERA 1A Y 12, LA ANTICUARIA CALLE 12C Y 11 (QUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

PERÍODO 08: 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019

FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO



INSTALACIÓN RED DE GAS - EXCAVACIÓN PARA RED DE GAS - INSTALACIÓN DE HORNOS DE EXTRACCIÓN



ARMADO DE ESTRUCTURA PARA SUELO RASO EN COCHAS - INSTALACIÓN DE BARRANCA EN PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA - RECUBRIMIENTO DE MUEBLES

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

PERIODO 05: 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019

FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO



INSTALACION DE PLATAFORMA PARA ASCENSOR



ARMADO DE PUERTAS ENROLLABLES Y LAMINA DE CALLROLLED PARA AVISOS-PINTURA ANTICORROSIVA Y EPOXICA NEGRA



INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL



PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA

Nº 08

INFORME DE INTERVENTORIA

CONTINUA DE INTERVENTORIA DICIEMBRE 2013. SE REALIZÓ LA INTERVENTORIA INTERIOR DE LA OBRA CIVIL DESTINADA A LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS DE MEJORA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA, LA CUAL SE REALIZÓ EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, EN LA CARRERA 12A Y 13A, EN LA CIUDAD DE LA CONCORDIA.

PERIODO DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2013

FICHA REGISTRO FOTOGRAFICO



FICHA REGISTRO FOTOGRAFICO



ARRANCO DE MUEBLES EXISTENTES EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN PARA SER RECONSTRUIDOS Y REUSADOS.




INFORME DE INTERVENTORIA

No. 05

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

PERIODO 05: 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019

FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO



INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA CIELO RASO PVC COCINAS Y MODULOS



INSTALACION DE SUPERBOARD EN NAVE CENTRAL Y SALON MUTIPLE



INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA



INFORME DE INTERVENTORIA

INFORME DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPROM-408-2015, REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES  
ELABORACION DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE  
MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXION VERTICAL CON LA GALLERIA DE ARTE GARCIA HERNANDEZ EN LA  
CALLE 14 # 14-43 (ANTIGUA) CALLE 15C #1 - 40 NUEVA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

PERIODO 05 - 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2015

FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO



INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA CIELO RASO PVC COCINAS Y MÓDULOS



INSTALACION DE SUPERFICIE EN HALL CENTRAL Y GALLERIA INTERIORES


CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

PERIODO 05: 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019

FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO



EXCAVACION Y ARMADO DE CAJAS DE INSPECCION Y AFORO - ARMADO Y CONSTRUCCION DE CONFINAMIENTO DE RAMPAS Y ESCALERAS



INSTALACION DE VENTANERIA EN NAVE CENTRAL





INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA

Inf. 02

INFORME DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA DPC-INT-432-2019, REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA CALLE DE ARTES ANTERIORES EN LA CALLE LA 44 - 13 (ANTIGUA CALLE 130 # 1 - 10 (NUEVA) EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

PERIODO 02: 1 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019

FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO



EXTRADIMENSION Y ANÁLISIS DE LAS CAJAS DE INSPECCIÓN Y APILADO - APILADO Y CONSTRUCCIÓN DE CONTENEDORES DE ALMACÉN Y ESCALERAS




POST-ALACÓN DE VENTANILLA EN MANEJO CENTRAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

PERIODO 05: 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019

FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO



ARMADO Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION ZONA NORTE



ARMADO Y CONSTRUCCION DE RAMPAS Y ESCALERAS



INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA



Nº 02

INFORME DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA DPO-MIT-430-2019, REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTIAGO RE UNICADAS EN LA CARRERA 1A E 1A - 42 (ANTIGUA CALLE 120 E 1A-40) EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

PERÍODO 02: 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019

FICHA SEG LIMIENTO FOTOGRAFICO



ARRABLO Y CONSTRUCCION DEL MURO DE CONEXION ZONA NORTE




ARRABLO Y CONSTRUCCION DE BARILAS Y ESCALERAS



CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

PERIODO 05: 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019

FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO



INSTALACION DE PUERTA ENROLLABLES EN NAVE CENTRAL



INSTALACION DE PUERTAS METALICAS Y MADERA - INSTALACION DE PISO VIBROPRENSADO EN SHUT DE BASURAS - INSTALACION DE MALLA DE VENTILACION PARA COCINAS



INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA

No. 03

INFORME DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001-2018, REALIZADA EN EL MARCO DEL PLAN DE MANEJO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN Y REFORMA DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA TERESA DE CÁDIZ EN LA AV. 28 DE ABRIL (CALLE 132 N° 138 NUEVA) EN LA CIUDAD DE TRUJILLO.

PERÍODO DEL 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019

FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO



VERIFICACIÓN DE OBRAS EN EL DISTRITO



INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS EN EL DISTRITO DE MANEJO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD DE TRUJILLO

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

PERIODO 05: 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019

FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO



INSTALACION DE AISLANTE ACUSTICO Y REVESTIMIENTO DE MUROS EN SALON MULTIPLE



CONSTRUCCION DE RAMPAS Y ESCALERAS DE ACCESO A NAVE CENTRAL



INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA




INFORME DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA IC-INT-432-2018. REALIZAR LA INTERVENCIÓN INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES  
EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE  
MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA CALLE DE SANITA FERNÁNDEZ EN LA  
CALLE 146 N° 1-42 (ANTIGUA CALLE 130 N° 1-42) NUEVA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

PERÍODO DE: 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2018

FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO



DETALLE DE LA OBRA DE ACERQUE Y REVESTIMIENTO DE MUROS EN EL ÁREA MULTIPLE




CONSTRUCCIÓN DE HAMPA Y BANCAL PARA EL ACCESO A LA VÍA CENTRAL



CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

PERIODO 05: 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019

FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO



ARMADO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y LUMINARIAS PARA MODULOS DE NAVE CENTRAL



ARMADO E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA MODULOS DE NAVE CENTRAL



INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA

No. 02

INFORME DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDP-INT-480-2019, REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA OBRA CUANDO CORRESPONDA LA EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALLERÍA DE ARTE SANTA FE UBICADAS EN LA CARRERA 51E - 43, ANTIGUA CALLE 1709 - 43 NUEVA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

PERIODO 05 - 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019

FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO



ARMADO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y LUJARIAS PARA KIOSCOS DE NAVES CENTRAL




ARMADO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA KIOSCOS DE NAVES CENTRAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

PERIODO 05: 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019

FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO



VACIADO DE CONCRETO EN MURO DE CONTENCIÓN Y MURO BAJO DE SALÓN MULTIPLE



ARMADO Y MONTAJE DE REJA ORNAMENTADA



INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA

INFORME DE INTERVENTORIA

No. 08

CONTRATO DE INTERVENTORIA PROYECTO 430-2019, REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA OBRA CIVIL DEL OBJETO DE EJECUCION DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXION VERTICAL CON LA GALLERIA DE ARTE SANTIAGO UBICADAS EN LA CARRERA 9A N° 13 (ANTIGUA CALLE 150 W) - 40 SUR, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

PERIODO 01: 7 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019

FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO



ACABADO DE CONCRETO EN MURO DE CONTENCION Y MURO BARRIO DE 2A OPORTUNIDAD



ARMADO Y MONTAJE DE REJA QUIMBRADA




CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

PERIODO 05: 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019

FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO



SONDEO Y TRASLADO DE PUNTOS ELECTRICOS - LLEGADA DE MATERIAL PARA ADOQUIN



INSTALACION DE ENCHAFE DE MURO EN ZONA DE COCINAS Y EMBOQUILLADO - INSTALACION DE PISO EN TAPAS DE CAJAS DE INSPECCION



INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA

Nº 08

INFORME DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENCIÓN PARA LA INTERVENCIÓN INTEGRAL DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. ELABORADO POR EL INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL. BOGOTÁ, D.C. 2019.

PERÍODO DE: 1 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019

FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO



1. FICHA DE SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA



INSTALACIÓN DE SEÑALES DE NUDO EN ZONA DE COCINAS Y EMBAJADORAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS ESPACIOS DE INTERVENCIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

PERIODO 05: 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019

FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO



INSTALACION DE SUPERBOARD EN SALON MULTIPLE



REMATE DE ACCESOS EN NAVE CENTRAL Y REMATE DE VANOS EN PUERTAS DE SALON MULTIPLE



INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA



Nº 03

INFORME DE INTERVENTORIA


CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2018. REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA DE LA OBRA CUYO OBJETO ES  
ELEGUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DEL  
MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADA EN LA  
CARRERA 1A # 14 - 62 (ALIGUATÚ CALLE 1007 - 140) NUEVA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

PERÍODO 03: 1 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2018

FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO



INSTALACIÓN DE CONEXIÓN VERTICAL



PLAN DE ACCIÓN GENERAL Y REGISTRO DE VÍDEOS EN PUNTO DE CALA



CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

PERIODO 05: 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019

FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO



REMATE DE ACBADO EN ZONA DE ESCALES EN CONCRETO



EXCAVACION CAJAS DE INSPECCION - EXCAVACION CAJAS DE INSPECCION Y LIMPIEZA DE PISO EN SALON MULTIPLE - ARMADO DE DIVISIONES EN MALLA EXPANDIDA PARA MODULOS



INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA

Nº 05

INFORME DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA DPC-INT-130-2012, REALIZADA INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES LA RECONSTRUCCIÓN DE LA FERRIS DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA GALLERIA DE ARTE SANTA FE. UBICADA EN LA CARRETERA LA 14.42 ANTIQUA CALLE 1009 Y 1010 (QUEVA) EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

PERIODO 05: 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2012

FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO



EXAMEN DE MARCO EN ZONA DE ESCALER EN CONCRETO




EXCAVACIONES DE INSPECCION - EXCAVACIONES DE INSPECCION Y LIMPIEZA DE FIBRO EN SALIDA MULTIPLE - ARMADO DE BLOQUES EN LA ZONA DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

PERIODO 05: 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019

FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO



EXCAVACION PARA MURO DE CONTENCIÓN ZONA NORTE - INSTALACION DE PUERTA ENROLLABLE EN EXTERIORES DE NAVE CENTRAL - MASILLADO DE ESTRUCTURA METALICA DE MODULOS



INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA

Nº 02

INFORME DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPCHT-430-2019. REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA OBRA CIVIL QUE SE  
ENCUENTRA EN LA TERREJA STABA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE  
MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXION VERTICAL CON LA CALLE DE SAN JUAN DE LOS RIOS EN LA  
CALLE DE SAN JUAN DE LOS RIOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

PERIODO 02: 1 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019

FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO



EXAVACION PARA MURO DE CONTENCIÓN ZONA NORTE - INSTALACION DE PUERTA MOVIL EN EXTERIORES DE NAVE CENTRAL - MALLADO DE ESTRUCTURA METALICA DE BIPULSOS





**RENE GOMEZ LAVERDE**

Bogotá  
Carrera 15 No. 124- 67 Ofc. 316 - 317  
Telefono: (571) 6315029  
Celular: 315 8407290  
316 3988413



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  
Instituto Colombiano de Patrimonio Cultural

# CONTROL DE PROGRAMACIÓN





INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA  
INFORME DE INTERVENTORIA


No. 06

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019. "REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA GALLERÍA VERTICAL CON LA GALLERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRETERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

RESUMEN DE AVANCE DE INVERSIÓN POR SEMANA

| SEMANA<br>Nº. | SEMANA   | MES             | INVERSIÓN<br>PROGRAMADA<br>SEMANAL | INVERSIÓN<br>PROGRAMADA<br>ACUMULADA | %<br>PROGRAMA<br>ADO | % PROGR ACUM | VALOR<br>EJECUTADO | EJECUTADO<br>ACUMULADO | % EJECUTADO | % EJE<br>ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---------------|----------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|--------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------|
| 1             | 12 AL 18 |                 | \$ 0                               | \$ 0                                 | 0.00%                | 0.00%        | \$ 0               | \$ 0                   | 0.00%       | 0.00%              |            |
| 2             | 19 AL 25 | AGOSTO 2019     | \$ 1,260,784                       | \$ 1,260,784                         | 0.037%               | 0.04%        | \$ 3,618,832       | \$ 3,618,832           | 0.106%      | 0.11%              | 0.07%      |
| 3             | 26 AL 01 |                 | \$ 5,255,763                       | \$ 6,516,548                         | 0.19%                | 0.24%        | \$ 4,750,552       | \$ 8,369,384           | 0.136%      | 0.24%              | 0.03%      |
| 4             | 02 AL 08 |                 | \$ 185,004,431                     | \$ 191,521,983                       | 4.87%                | 5.04%        | \$ 170,578,438     | \$ 378,447,822         | 10.824%     | 11.07%             | 6.03%      |
| 5             | 09 AL 15 |                 | \$ 187,248,065                     | \$ 378,770,048                       | 5.47%                | 10.51%       | \$ 8,092,350       | \$ 386,540,172         | 0.236%      | 11.30%             | 0.80%      |
| 6             | 16 AL 22 | SEPTIEMBRE 2019 | \$ 186,331,347                     | \$ 565,101,395                       | 7.75%                | 18.26%       | \$ 37,489,980      | \$ 424,030,153         | 1.945%      | 12.40%             | -3.86%     |
| 7             | 23 AL 29 |                 | \$ 181,038,371                     | \$ 746,139,766                       | 5.61%                | 21.87%       | \$ 177,601,878     | \$ 601,632,031         | 4.014%      | 16.47%             | -5.43%     |
| 8             | 30 AL 05 |                 | \$ 217,223,778                     | \$ 963,363,544                       | 6.34%                | 28.21%       | \$ 145,326,402     | \$ 746,958,433         | 4.245%      | 20.66%             | -2.33%     |
| 9             | 06 AL 12 |                 | \$ 171,580,068                     | \$ 1,134,943,612                     | 5.61%                | 33.23%       | \$ 107,808,030     | \$ 854,766,463         | 8.900%      | 29.56%             | -3.58%     |
| 10            | 13 AL 19 | OCTUBRE 2019    | \$ 148,255,524                     | \$ 1,283,199,136                     | 4.39%                | 37.55%       | \$ 188,768,800     | \$ 1,043,535,263       | 5.513%      | 35.07%             | -2.39%     |
| 11            | 20 AL 26 |                 | \$ 117,420,168                     | \$ 1,400,619,304                     | 3.49%                | 40.89%       | \$ 153,569,977     | \$ 1,197,105,240       | 4.488%      | 39.55%             | -1.34%     |
| 12            | 27 AL 03 |                 | \$ 113,528,141                     | \$ 1,514,147,445                     | 3.39%                | 44.31%       | \$ 97,234,699      | \$ 1,294,339,939       | 2.848%      | 42.48%             | -3.82%     |
| 13            | 04 AL 10 |                 | \$ 340,623,468                     | \$ 1,854,770,913                     | 9.85%                | 54.23%       | \$ 365,692,433     | \$ 1,659,932,372       | 10.715%     | 53.21%             | -3.02%     |
| 14            | 11 AL 17 | NOVIEMBRE 2019  | \$ 394,170,381                     | \$ 2,248,941,294                     | 11.27%               | 65.48%       | \$ 278,587,439     | \$ 1,938,519,811       | 8.278%      | 61.48%             | -5.99%     |
| 15            | 18 AL 24 |                 | \$ 195,065,399                     | \$ 2,443,006,693                     | 5.64%                | 71.12%       | \$ 86,654,794      | \$ 2,025,174,605       | 2.881%      | 64.36%             | -8.33%     |
| 16            | 25 AL 01 |                 | \$ 210,945,328                     | \$ 2,653,952,021                     | 6.10%                | 77.29%       | \$ 99,763,444      | \$ 2,124,938,049       | 2.814%      | 67.17%             | -13.60%    |
| 17            | 02 AL 08 |                 | \$ 121,878,148                     | \$ 2,775,830,169                     | 3.50%                | 80.84%       | \$ 99,763,445      | \$ 2,224,701,494       | 2.814%      | 69.98%             | -13.24%    |
| 18            | 09 AL 15 | DICIEMBRE 2019  | \$ 24,739,483                      | \$ 2,799,569,652                     | 0.79%                | 81.55%       | \$ 34,654,799      | \$ 2,259,356,293       | 1.017%      | 70.99%             | -13.96%    |
| 19            | 16 AL 22 |                 | \$ 167,844,343                     | \$ 2,967,414,000                     | 4.90%                | 86.45%       | \$ 64,687,654      | \$ 2,324,043,947       | 1.96%       | 72.95%             | -14.96%    |
| 20            | 23 AL 29 |                 | \$ 180,987,350                     | \$ 3,148,401,350                     | 5.39%                | 91.75%       |                    |                        |             |                    |            |
| 21            | 30 AL 05 | ENERO 2020      | \$ 184,567,889                     | \$ 3,332,969,239                     | 5.68%                | 97.43%       |                    |                        |             |                    |            |
| 22            | 06 AL 12 |                 | \$ 87,976,580                      | \$ 3,420,945,819                     | 2.57%                | 100.00%      |                    |                        |             |                    |            |
|               |          |                 | \$ 3,420,945,819                   | \$ 3,420,945,819                     |                      |              | \$ 2,447,972,036   |                        |             |                    |            |

PORCENTAJE DE AVANCE EJECUCION ACUMULADO



ARQ. RENE GOMEZ LAVERDE  
Representante Legal de Interventoria







# **RENE GOMEZ LAVERDE**

Bogotá  
Carrera 15 No. 124- 67 Ofc. 316 - 317  
Telefono: (571) 6315029  
Celular: 315 8407290  
316 3988413




**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**  
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  
MAYORÍA CONCEJAL: PABLO GARCÍA GONZÁLEZ

## **FOTOCOPIA DE LA BITÁCORA**



la instalacion de Ascensor  
 Se solicita al Contratista la complementacion  
 de planos y apiques realizados segun IPES  
 y cumplimiento de norma.

Res obra 

Res Interventoria

30 Nov 2019

Clima: soleado

personal obra: Director, Dos tecnicos, Dos Alarcon, SST, Maestro operarios 17, Subcontratista fierros y fierros y Red de GAS.

personal Interventoria: Dos tecnicos SST  
 Continúa activacion de instalacion de piso en nave central

Continúa media caña

Continúa subogullado en Salon multiple


Continúa instalacion de lamina para Alarcon en modulos

Continúa instalacion de plataforma Ascensor

Continúa instalacion de Malla expansora

Se solicita la entrega de Resultados B-200

Se solicita las Certificaciones de grupo de Ascensor

Res obra 

Res Interventoria.

2 Diciembre 2019

Clima: soleado

personal obra: Director tecnico, Dos Alarcon, SST Ingenieros, Maestro operarios 17, Subcontratista fierros y fierros, Red de GAS y electricos

personal Interventoria: Dos tecnicos SST

Continúa instalacion de piso en modulos

subogullado y media caña en rampas

Continúa pintura antirreflexiva y Malla expansora en estructura y Malla expansora

Continua Armado de formaleta para Accesos a nave Central costura Sur Occidental.


Continua instalacion de lamina Cold Rolled para Azos


Continua instalacion de Red de gas en Cocinas y nave Central

Se Solicita al Contratista la entrega de Resultados de ensayos B-200 y Se Solicita el Retiro y Cambio de material instalado

Se Solicita la Certificaciones de material y ficha tecnica de ascensor.

Continua El armado de Acero para muro de contencion Zona norte y traslado de puntos electricos

Res obra  Wilson

  
Res Interventoria

3 Diciembre 2019

Clima Soleado

personal obra: Director, Res tecnico Res Acuon, Director SST, Maestro operarios 17, Subcontratista Hierres y Diseno, Res Regis

personal Interventoria: Res tecnico, SST, Res Acuon Director

Continua Armado de Cabina Ascensor

Continua Instalacion de piso en locales de Modulos

Continua adecuacion de Modulo de lavado comunal

Continua Remates de media caña y embosquillado

Continua armado de formaleta para Accesos de nave Central


Continua Armado de lamina Cold Rolled para Azos en Modulos


Continua instalacion de Malla expandida

Continua instalacion de Red de gas interna

Continua pintura Anticorrosiva en Modulos y pintura epoxica

Se Solicita los Resultados de los ensayos de B-200

Res obra  Wilson

  
Res Interventoria



4 Diciembre 2019

Clima: Soleado

personal obra: Director, Maestro, Piquete Obra  
Res Herrer, Diseñador, SST, Operarios 17  
Subcontratista Herrer y Diseños, Red de gas

personal Interventora: Res tecnico, SST,

Continua instalacion de enchape en pisos de  
modulos

Remates de Mediacaña y emboguillado

instalacion de Super Board en nave central

Instalacion de Acero para muro de contencion

Zona oeste

instalacion de Acero y aligante en ladrillo

Common para plataforma de acceso a nave  
central

instalacion de lamina calkollod de Avisos

en Modulos

excavacion para Salida a Conexion de Geomembrana

Instalacion de Cabina de Ascensor

Continua instalacion de Red de gas

Continua Armado de Acero y formateo  
para muro de contencion y confinamiento  
de Rampas

Demolicion de estructuras existentes de Baranda  
en plazaleta sur

instalacion de estructura para cielo peso  
en cocinas y modulos

Se acaban mobiliando para modulos y cocinas

Se reitera el Reemplazo y cambio y retiro  
de material B-200. el contratista no

acata las directrices de la interventoria.

Se solicita la entrega de corte e informe  
mensual subsanado.

Se solicita la entrega de Certificaciones de

Calidad de Material utilizados

El contratista explica que el material es B200

Res obra

Pluton  
Pulido

Res interventoria

5. Diciembre 2019

Clima: Soleado

personal Obra: Director, Res. tecnico, Res. Honor, Diseñados, SST, Maestro, operarios 17, Subcontratista Hierros y Duros, Res de Gas.

Continua instalacion de puros en modulos

Continua Remate de Medica Caña y Embogollado

Continua instalacion de SuperBoard en nave Central

Continua pintura Antiborruga, masillado, pulida y pintura negra epoxica en Modulos (estructura)

Continua armado de escaleras Acceso a nave Central zona occidental

Continua confinamiento y sellado para bombas en zona sur

Continua Demolicion de Estructuras existentes en plazuela sur

Continua instalacion de lamina call rolled en modulos (aislos)

Continua instalacion cabina Ascensor

Continua instalacion Red de gas

Excavacion para conexionado de acometida instalacion de estructura para crebo Raso en modulos y cocheras

Continua Armado de acero para muro de Contención Zona Norte

Instalacion de enchufe en lavado común

El Contratista realiza la Red de Gas interna quedando pendiente la conexion a la acometida por el operador Vanti.

Res obra CP 7/10/19

Res Interventores

6 Diciembre 2019

Clima: Soleado

personal Obra: Res obra tecnico, Res Honor, Diseñados, SST, Maestro, operarios 17 Subcontratista Hierros y Duros, y Res de Gas.

personal Interventoria: Res tecnico SST.

Continua instalación de pisos en Módulos exteriores  
 Continua armado de formuletta para escalones en  
 plataformas de acceso

Continua instalación de Superboard en nave central

Continua instalación de Malla expandida y  
 pintura Antirrodadura y epoxica en estructura  
 de módulo;

Continua instalación de tubería de Red de gas


Continua armado de Cajas de inspección y  
 aforo

Continua instalación de lámina collodol en módulos

Continua confinamiento de tanques en zona sur

Se solicita nuevamente los resultados para DAR

Continuidad o toma de decisiones para planzola sur

Pes obra 

Res Interventoria

7 Diciembre 2019

Clima: Soleado

personal obra: PDS tecnico, PDS Aruon, SST, Macos  
 operarios 17, Subcontratista Hierros y diseños

personal Interventoria: PDS tecnico SST

Continua instalación de piso en Sftot de Baños

Continua instalación de piso en Módulos exteriores

Continua Armado y armado de concreto para plata-  
 formas de acceso a nave central

Continua instalación de Malla expandida y pintura  
 Antirrodadura y epoxica en estructura de Módulos

Continua instalación de lámina collodol para  
 avisos en módulos

Continua instalación de Superboard en nave  
 central



Se continua la espera de la entrega de Resultados  
 de ensayos de 3-200 peso a las subcontratistas  
 Interventoria se pide y cambiar el material  
 de Relleno

Se realiza recorrido con especialista uruguayo de  
 interventoria con el fin de dar recomendaciones



07-12-2019

83



\* RECOMENDACION → Trampa de grasas

\* Repasar de manera general conexión por conexión la aplicación de aditivo para estinguibilidad, en los ductos, conexiones planchadas

\* Cambiar el ducto que está golpeado, el que se encuentra ubicado en el Costado Norte de la plaza. *W. Herz*

9 Diciembre 2019

Clima: soleado

Personal obra: Dos técnicos, Dos Administrativos, SST, Diseñador Maestro, Operarios 17, Subcontratista fierros y Drenos los de gas.

Continua con instalación de piso en módulos

Continua con instalación de piso en sitio

Continua instalación de Superboard en Salon multipl y nave central


Continua armado y construcción de Caya de inspección Zona ~~honda~~ Sur

Continua instalación de Malla expandida en Módulos



Continua confinamiento de Rampas  
 Continua instalación de pintura epoxica negra en  
 módulos  
 Continua construcción y armado de escaleras  
 de acceso a nave Central Costas occidentales  
 Se programa vaciado de concreto para mañana  
 Inicia instalación de Ventanería en nave Central  
 Se recibe informe de Ensayos B-200 los  
 cuales serán estudiados por Interventoria y  
 Se tomarán Decisiones en Comité de Mañana.  
 Se solicita la subsanación de corte y  
 modificatorio No. 2

Res Obra   
 Wilson R. Lino

  
 Des Interventoria

10 Diciembre 2019

Clima: Soleado

personal Obra: Res tecnico, Res Almacen, SST,  
 Diseñador, Maestro, Operarios 17, subcontratista  
 fieros y Drenos. Red de gas.

personal Interventoria: Res tecnico SST

Continua Confinamiento y Vaciado para Rampas  
 Continua pintura epoxica en módulos y  
 Reuniones de estructura de Cicloraso en  
 Cocina)

Continua instalación de Superboard en salon  
 multiple

Se realiza Vaciado de Concreto en muro de  
 Contención Zona norte y Rampa norte

Continua instalación de piso en módulos

Continua instalación de piso en stit 3ª y 4ª

Continua instalación de puertas enrollables en módulos

Continua Reunión de pintura en fachadas  
 exteriores e interiores

Se recibe el 100% del Mobiliario de Módulos

Continua instalación de Ventanería

Continua instalación de revestimientos en salon  
 multiple

la interventoría Ratifica su posición respecto al material del Relleno B-200 solicitando nuevamente el Retiro y Cambio del material por uno que si Cumpla las especificaciones técnicas.

El contratista no ha hecho entrega de certificaciones RCD, por lo tanto se solicita no retirar material hasta tanto no se subsane esta condición.

Se realiza la suscripción de Acta de Suspensión debido a que no se cuenta con la conexión eléctrica de ENEL CODENSA. Agradualmente las Actividades de enchape de piso con baldosa micropreesada, enchape de muro con baldosa cerámica, mediacana en granito se encuentran sin terminación hasta tanto no se realice el retiro del tablero eléctrico temporal. Se suspende el 11 de diciembre con reinicio el 19 de diciembre de 2019.  
C/ Wilson P.L.B.

19 Diciembre 2019

clima soleado

Personal obra: Restricción, Dos Amigos, SST, Motricidad, subcontratistas (CA), Hierros, eléctricos, Revestimiento, Maestro operarios 29, Carpintería Actividades:

Continua Remate de pintura en exteriores

Continua Remate de lamina para arcos en módulos

Continua SuperBoard en cocinas y RCD de LATS

excavación para cajas de inspección y Aforo

Continua Instalación de Revestimiento en salón

multiple

Continua cableado eléctrico desde tablero a

Zonas exteriores

Continua limpieza de Módulos para sellado

de pisos

Continua instalación de puertas metálicas

y madera y ventanas.

Res obra Wilson P.L.B.

Res Interventoría

20 Noviembre 2019

Clima: Soleado

Personal Obra: Director, Res Técnico, Res Acomon  
SST, Diseñador, Maestro operarios 24  
Subcontratistas, GAS, electricos, Hierros  
Revestimiento, carpinteria

Activ. personal Interventoria: Res técnico, SST

Actividades:

Continua Prueba de pintura interior

Continua Instalacion de puertas en Madera  
y Altalicas y Ventaneria

Continua sellado de pisos en Nave central

Continua excavacion y Armado de capas  
de inspeccion y Aforo

Continua instalacion de cielo raso en  
modelos exteriores


Continua instalacion de Superboard en  
cocinas y Red de GAS


Instalacion de laminas para division en  
modelos

Instalacion de Revestimiento en Salon  
multiple.

Continua cableado desde tablero a zonas  
exteriores.

Se recibe mobiliario de IPES para modelos  
y zonas Exteriores

PO obra  W. J. G.

  
Res Interventoria

21 Noviembre 2019

Clima: Soleado

Personal Obra: Maestro, Director, Res Técnico,  
Res Acomon, Diseñador, Operarios 24, Sub-  
contratistas, GAS, electricos, Revestimiento  
y Carpinteria

personal Interventoria: Res técnico, SST

Actividades:

Continua instalacion de puertas en Madera,



Ventanarea, puertas metálicas,  
 Continúa Remate de pintura exterior  
 Continúa construcción de cajas de Aforo y Cajas  
 de inspección.  
 Continúa cableado desde Tablero a zonas exteriores  
 Continúa sellado de pisos, en nave central  
 Continúa Revestimiento de salón múltiple  
 Continúa Remates y detalles de pintura  
 y soldadura para moldes y suja ornamental-  
 DA.

Se suscribe el Modificador No. 2 Adición y  
 prórroga al contrato el 19 de Diciembre  
 de 2019 y se solicita al contratista la  
 actualización de pólizas.

Se solicita también agotar el Anticipo  
 y la entrega de informe Mensual y corte  
 de obra.

Res obra *[Signature]*

*[Signature]*  
 Res Interventoria

23 diciembre 2019

Clave: Soleado

personal obra: Director, Res Técnico, Res Asesor  
 Diseñador, Maestro, SST, operarios 14  
 Subcontratistas Revestimiento, electricos,  
 fierros y diseño, Carpintería

personal interventoria: Director, Res Técnico Res  
 Asesor SST

Actividades:

Continúa Revestimiento en salón múltiple dejando  
 la tira panorámica en el paño interior de muros  
 y en los remates de muro madera lisa pintura  
 color mate con el fin de mejorar el acabado  
 ya que los muros cuentan con un aplomo  
 de 10,5 a 1cm. en las uniones o filos  
 se implementa Angulos metálicos en esquinas  
 Continúa instalación de puertas en madera  
 y Ventanería



Continua Remate de pintura exterior  
limpiera y Aseo general de obra  
Continua Barandas y detalles de  
acabado en estructura y laminas  
de Modelo)

Continua construccion de cajas de  
inspeccion y Aforo

Continua instalacion de Gypsumboard  
en cocinas

Cp Wilson  
Pinto.



PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA

INFORME DE INTERVENTORIA

PERIODO 05: 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019

No. 05

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

CAPITULO 2 - INFORME ADMINISTRATIVO

CONTRATO DE OBRA No. IDPC-OB-426-2019, "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

2.1 RESUMEN CONTRATO DE OBRA

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO DE OBRA.     | 426-2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OBJETO.               | CONTRATO DE OBRA No. IDPC-OB-426-2019, "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." |
| MUNICIPIO.            | BOGOTÁ, D.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CONTRATISTA.          | CONSORCIO UVM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VALOR DEL CONTRATO.   | DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE \$ 2.792.400.276                                                                                                                                                                                                            |
| ANTICIPO 50%.         | MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE. \$ 1.396.200.138                                                                                                                                                                                                                     |
| PLAZO INICIAL.        | CUATRO (4) MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FECHA DE INICIACIÓN.  | 12 DE AGOSTO DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SUSPENSIÓN No. 1      | 11/12/2019 al 18/12/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| REINICIO No. 1        | 19/12/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PRORROGA No. 1        | 20 DIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FECHA DE TERMINACIÓN. | 8 DE ENERO DE 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

2.2 CONTROL DEL PERSONAL

|                               |                                                                                                                                      |    |          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 2.2.1 PERSONAL DE OBRA        | El personal de obra a juicio de esta interventoría durante el presente periodo, ha sido suficiente para las actividades programadas. |    |          |
|                               | Maestro de Obra                                                                                                                      | 1  | 100% mes |
|                               | Oficial                                                                                                                              | 4  | 100% mes |
|                               | Ayudantes                                                                                                                            | 17 | 100% mes |
|                               | Encargado                                                                                                                            | 1  | 100% mes |
|                               | almacenista                                                                                                                          | 1  | 100% mes |
| 2.2.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO | El personal profesional de obra cumple con lo establecido en los términos de referencia y acorde a las necesidades de la obra.       |    |          |
|                               | Director de Obra                                                                                                                     | 1  | 50%      |
|                               | Residente de Obra                                                                                                                    | 1  | 100%     |
|                               | Residente Administrativo                                                                                                             | 1  | 100%     |
|                               | Diseñador Industrial                                                                                                                 | 1  | 100%     |
|                               | Profesional (SST) - HSEQ                                                                                                             | 1  | 100%     |
|                               | Asesor Estructural                                                                                                                   | 1  | 25%      |
|                               | Asesor en Metalmecánica                                                                                                              | 1  | 25%      |
|                               | Asesor en Patrimonio                                                                                                                 |    | 25%      |
|                               | Asesor en Redes Hidrosanitarias                                                                                                      | 1  | 20%      |
|                               | Asesor en redes eléctricas                                                                                                           | 1  | 20%      |

Se anexa cuadro detallado de control de personal.

2.3 AFILIACIONES SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Las afiliaciones a los sistemas de seguridad en el trabajo fueron siempre una responsabilidad del contratista, quien cumplió a cabalidad con las vinculaciones, se realiza verificación de documentación y se anexa al presente informe teniendo en cuenta el personal del contratista y la interventoría..





| 2.4 MATERIALES                                                                                                                                                                                                |                                                              |                         |                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| MATERIALES                                                                                                                                                                                                    | BLOQUE No.5                                                  |                         |                     |                      |
|                                                                                                                                                                                                               | ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI                              |                         |                     |                      |
|                                                                                                                                                                                                               | PINTURA VINILO ACRILICA PLASTICA                             |                         |                     |                      |
|                                                                                                                                                                                                               | PINTURA EN ESMALTE SINTETICO                                 |                         |                     |                      |
|                                                                                                                                                                                                               | CONCRETO PARA PLAZOLETA SUR                                  |                         |                     |                      |
|                                                                                                                                                                                                               | PERFILERIA DE 70 X 70 CM PARA ESTRUCTURA METALICA DE MODULOS |                         |                     |                      |
|                                                                                                                                                                                                               | MALLA EXPANDIDA EN ROMBO                                     |                         |                     |                      |
|                                                                                                                                                                                                               | PERSIANA ENROLLABLE MIXTA                                    |                         |                     |                      |
|                                                                                                                                                                                                               | PISO VIBROPRESADO DE 33 X 33 CM                              |                         |                     |                      |
|                                                                                                                                                                                                               | BALDOSA CERAMICA DE 25 X 43 CM                               |                         |                     |                      |
|                                                                                                                                                                                                               | BALDOSIN HIDRAULICO                                          |                         |                     |                      |
|                                                                                                                                                                                                               | RELLENO EN RECEBO B200                                       |                         |                     |                      |
|                                                                                                                                                                                                               | TAPAS DE INSPECCION CON TAPAS Y CONTRAMARCOS                 |                         |                     |                      |
|                                                                                                                                                                                                               | VENTANERIA METALICA                                          |                         |                     |                      |
|                                                                                                                                                                                                               | CIELO RASO EN PVC                                            |                         |                     |                      |
|                                                                                                                                                                                                               | MEDIA CAÑA PREFABRICADA                                      |                         |                     |                      |
|                                                                                                                                                                                                               | ADOQUIN SANTA FE                                             |                         |                     |                      |
| ADRILLO COMUN                                                                                                                                                                                                 |                                                              |                         |                     |                      |
| ARENA DE PEÑA                                                                                                                                                                                                 |                                                              |                         |                     |                      |
| 2.5 EQUIPOS                                                                                                                                                                                                   |                                                              |                         |                     |                      |
| EQUIPOS                                                                                                                                                                                                       | ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS                     |                         |                     |                      |
|                                                                                                                                                                                                               | HERRAMIENT MENOR                                             |                         |                     |                      |
|                                                                                                                                                                                                               | COMPACTADORA                                                 |                         |                     |                      |
|                                                                                                                                                                                                               | BOBCAT                                                       |                         |                     |                      |
|                                                                                                                                                                                                               | EQUIPO DE SOLDADURA                                          |                         |                     |                      |
| 2.6 POLIZAS                                                                                                                                                                                                   |                                                              |                         |                     |                      |
| El consorcio UVM, suscribió las siguientes pólizas a favor del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC                                                                                              |                                                              |                         |                     |                      |
| Póliza                                                                                                                                                                                                        | No. Póliza                                                   | Compañía Aseguradora    | Valor Asegurado     | Vigencia             |
| Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo                                                                                                                                                                 | 21-44-101302678                                              | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | \$ 1.396.200.140,00 | 12-08-19 al 20-06-20 |
| Cumplimiento del Contrato                                                                                                                                                                                     | 21-44-101302678                                              | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | \$ 837.720.084,00   | 12-08-19 al 20-06-20 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e                                                                                                                                                             | 21-44-101302678                                              | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | \$ 279.240.028,00   | 12-08-19 al 20-12-22 |
| Estabilidad y Calidad de la Obra                                                                                                                                                                              | 21-44-101302678                                              | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | \$ 837.720.084,00   | 13-13-19 al 13-12-24 |
| Calidad de los elementos                                                                                                                                                                                      | 21-44-101302678                                              | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | \$ 837.720.084,00   | 12-08-19 al 12-06-20 |
| Predios Laborales y Operaciones                                                                                                                                                                               | 21-40-101139223                                              | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | \$ 165.623.200,00   | 12-08-19 al 20-12-19 |
| Contratistas y Subcontratistas                                                                                                                                                                                | 21-40-101139223                                              | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | \$ 165.623.200,00   | 12-08-19 al 20-12-19 |
| Responsabilidad Civil Patronal                                                                                                                                                                                | 21-40-101139223                                              | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | \$ 165.623.200,00   | 12-08-19 al 20-12-19 |
| 2.7 COMITES DE OBRA                                                                                                                                                                                           |                                                              |                         |                     |                      |
| Durante este periodo se realizaron los Comités de Obra: 17, 18 y 19 donde se trataron temas relacionados con las obras objeto del contrato en mención.                                                        |                                                              |                         |                     |                      |
| 2.8 ACTAS REALIZADAS                                                                                                                                                                                          |                                                              |                         |                     |                      |
| Durante este periodo se realizaron las actas de los comités.                                                                                                                                                  |                                                              |                         |                     |                      |
| 2.9 LICENCIAS Y TRAMITES                                                                                                                                                                                      |                                                              |                         |                     |                      |
| El 15 de mayo de 2019 se expidió la resolución No. 1101-4-19-1576 por la cual se concede la Revalidación de la Licencia de Construcción No. LC 15-4-0162 del 17 de marzo de 2015, por un periodo de 24 meses. |                                                              |                         |                     |                      |



| 2.10 CORRESPONDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En los cuadros complementarios adjuntos se presenta durante el presente período la correspondencia enviada y recibida por esta Interventoría, desde y hacia el contratista y desde y hacia el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.11 CONTROL HSEQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Seguridad industrial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | El personal de la obra cuenta con sus elementos de protección individuales (EPP) al momento de ingresar, a la obra se les tuvo en cuenta los siguientes elementos: casco con barbuquejo, gafas de seguridad, tapabocas, guantes (según la labor a desarrollar), botas punta de acero y uniforme de trabajo, constantemente se realiza verificación de los mismos para cambiar por deterioro dichos elementos. se realizan las siguientes actividades de forma continua y ordenada: capacitación e inducción del personal conforme a lo establecido en el cronograma de capacitación del Consorcio UVM y al ingreso de personal, revisión de puestos y condiciones de trabajo, verificación de EPP (elemento de protección personal) y EPCC (elemento de protección contra caídas), señalización de áreas críticas (trabajo en alturas, trabajo en caliente y/o eléctrico), señalización de rutas de evacuación y zonas comunes, emisión de permisos de trabajo en alturas, trabajo en caliente y manejo de herramienta eléctrica. |
| Salud ocupacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | En el periodo no se registran accidente laboral (AL) ni enfermedad laboral (EL);<br>Se realiza el ingreso de 13 trabajadores en el transcurso del periodo, lo que permite verificar pagos de seguridad social, afiliaciones al sistema general de seguridad social, exámenes médicos ocupacionales, cursos de alturas del personal autorizado para el desarrollo de esa actividad y así proceder a carnetizarlos, así mismo se registran 12 retiros.<br>Se realiza revisión y control de pagos de seguridad social del personal presente en obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Manejo ambiental.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Durante el periodo el Consorcio UVM (contratista), realizaron jornadas de orden y aseo en la nave central, las actividades realizadas generaron 49 m3 de RCD de los cuales se generara certificación de disposición final de los mismos a inicios del mes de enero.<br>Se realiza mantenimiento de puntos de acopio para materiales reciclables.<br>Se verifica cubrimiento de los materiales granulares con el fin de evitar dispersión de partículas volátiles y/o contaminación o posible contaminación de suelos.<br>Se radica ante la entidad IDPC, por medio de correo electrónico los documentos necesarios para alimentar el PIN N° 17489 con respecto al mes de diciembre.<br>Se realiza entrega de informe ambiental del mes de diciembre, el cual tiene adjunto soportes ambientales y disposición final de material reciclable (chatarra).                                                                                                                                                                            |
| Controles de calidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Para la verificación de calidad, se lleva un control de los materiales agregables que se solicitan para el proyecto, llevando un registro de ingreso, verificando pureza y calidad con el fin de que no afecten al momento de su aplicación. Se toman muestras de cilindros cuando se funden cantidades considerables de concreto, se exige a cada proveedor un certificado de calidad y fichas técnicas de su producto. Todos los controles aplicados se registrarán en los formatos de aceptación. En caso de presentar inconsistencias con los ítem exigidos los materiales no serán aceptados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.11 DOCUMENTOS ANEXOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Control de personal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Control afiliaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Control de equipos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Control de lluvias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Actas de Comités de Obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Actas de reunión especialistas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Anexos ambientales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.12 COMENTARIOS Y CONCLUSIONES ADMINISTRATIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SE REALIZO LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE SUSPENSION No. 1 EL 11 DE DICIEMBRE DE 2019 DEBIDO A QUE ENEL - CODENSA NO HA REALIZADO LA CONEXION ELECTRICA DEL PROYECTO, Y EL RETIRO DEL TABLERO TEMPORAL NO HA SIDO POSIBLE, POR LO QUE HA GENERADO ATRASO EN LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE MURO CON BALDOSA CERÁMICA DE 25X43 CM, BALDOSA DE GRANO DE MÁRMOL VIBROPRENSADO 33X33 CM, Y MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO H = 0.10 M, ( INCLUYE DILATACIÓN Y CAJA EN MURO CORTE PULIDORA), LAS CUALES YA DIERON INICIO Y NO HA SIDO POSIBLE SU TERMINACION. ADICIONALMENTE SE REALIZO Y SUSCRIBIO EL MODIFICATORIO No. 2 (ADICION Y PRORROGA) AL CONTRATO DE OBRA, POR UN VALOR DE \$631.376.172 Y UNA PRORROGA DE 20 DIAS, CON NUEVA FECHA DE FINALIZACION ELL 8 DE ENERO DE 2020. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FIRMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ARQ. RENE GOMEZ LAVERDE<br>Representante Legal de Interventoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ARQ. GIOVANNA BARÓN<br>Vbo Supervisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |









## INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL



## PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA

INFORME DE INTERVENTORIA  
PERIODO 05: 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019

No. 05

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

## CAPITULO 4- INFORME FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA No. IDPC-OB-426-2019, "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

## 3.1- RESUMEN DEL CONTRATO

|                                                                  |    |               | % DE EJECUCION |
|------------------------------------------------------------------|----|---------------|----------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO                                       | \$ | 2.792.400.276 | 81,56%         |
| ADICION DEL CONTRATO                                             | \$ | 631.376.172   | 18,44%         |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO                                         | \$ | 3.423.776.448 | 100%           |
| VALOR ACTA DE OBRA CORTE 1                                       | \$ | 390.936.038   | 11,42%         |
| VALOR ACTA DE OBRA CORTE 2                                       | \$ | 397.800.000   | 11,62%         |
| VALOR ACTA DE OBRA CORTE 3                                       | \$ | 737.400.000   | 21,54%         |
| VALOR ACTA DE OBRA CORTE 4                                       | \$ | 655.605.007   | 19,15%         |
| VALOR ACTA DE OBRA CORTE 5                                       | \$ | 447.613.896   | 13,07%         |
| VALOR ACTA DE OBRA CORTE 6                                       | \$ |               |                |
| VALOR ACUMULADO ACTAS PARCIALES (incluyendo el presente periodo) | \$ | 2.629.354.941 | 76,80%         |
| SALDO POR EJECUTAR                                               | \$ | 794.421.507   | 23,20%         |

## 3.2 PAGOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD

|                                                        |    |               |        |
|--------------------------------------------------------|----|---------------|--------|
| VALOR ACTA 1 (corte No 1)                              | \$ | 390.936.038   | 11,42% |
| VALOR ACTA 2 (corte No 2)                              | \$ | 397.800.000   | 11,62% |
| VALOR ACTA 3 (corte No 3)                              | \$ | 737.400.000   | 21,54% |
| VALOR ACTA 4 (corte No 4)                              | \$ | 655.605.007   | 19,15% |
| VALOR ACTA 5 (corte No 5)                              | \$ | 447.613.896   | 13,07% |
| SUBTOTAL PAGOS REALIZADOS ( Incluye la presente acta.) | \$ | 2.629.354.941 | 76,80% |
| SALDO POR PAGAR                                        | \$ | 794.421.507   | 23,20% |

## 3.3 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO

|                                                                                 |    |               |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|--------|
| PRESUPUESTO INICIAL                                                             | \$ | 2.792.400.276 | 77,39% |
| VARIACIÓN CONTRATO POR MAYORES CANTIDADES -BALANCE - según primera compensación | \$ | 631.376.172   | 22,61% |
| VARIACIÓN CONTRATO POR MENORES CANTIDADES -BALANCE - según primera compensación |    |               | 0,00%  |
| PRESUPUESTO ACTUALIZADO                                                         | \$ | 3.423.776.448 | 100%   |

## 3.4 PAGOS PENDIENTES POR LA ENTIDAD

|                                                                          |  |             |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--|
| En la actualidad se tramita el 5° pago. Para el mes de DICIEMBRE de 2019 |  | 447.613.896 |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--|

## 3.7 DOCUMENTOS ANEXOS

|                                        |
|----------------------------------------|
| Control Flujo de inversión             |
| Control de variación en el presupuesto |
| Control de pago al contratista         |





INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA




INFORME DE INTERVENTORIA

PERIODO 05: 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019

No. 05

3.8 COMENTARIOS Y CONCLUSIONES FINANCIERAS.

EL IDPC DESEMBOLSO EL CORTE DE OBRA No.4 CORRESPONDIENTE AL MES ANTERIOR. ADICIONALMENTE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA ELABORANDO EL ACTA DE CORTE No.5 CORRESPONDIENTE AL QUINTO MES PERO SERA DESEMBOLSADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. ADICIONALMENTE SE ENCUENTRA SUSCRITA UNA SUSPENSION No.1 DESDE EL 11 DE DICIEMBRE CON REINICIO EL 19 DE DICIEMBRE, ASI COMO TAMBIEN FUE SUSCRITO EL MODIFICATORIO No.2 (ADICION Y PRORROGA) POR UN VALOR DE \$631'376.172 Y UNA PRORROGA DE 20 DIAS HASTA EL 08 DE ENERO DEL 2020.

  
ARQ. RENE GOMEZ LAVERDE  
Representante Legal de Interventoría

ARQ. GIOVANNA BARÓN  
Vbo Supervisión.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  <b>INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL</b><br><b>PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
| <b>INFORME DE INTERVENCIÓN</b><br><b>PERÍODO 08-1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Nº 00</b>                                 |
| <b>3.8 COMENTARIOS Y CONCLUSIONES FINALES</b><br>EL IDPC DESMORALIZÓ EL CORTE DE OBRA MÁS CORRESPONDIENTE AL MES ANTERIOR ADICIONALMENTE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA ELABORANDO EL ACTA DE CORTE MÁS CORRESPONDIENTE AL QUINTO MES PERO SERÁ DESMORALIZADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. ADICIONALMENTE SE BAJO LA BANCALITA FINA SUPERVISOR NO TENDRÁ EL 11 DE DICIEMBRE CON RENDICIÓN EL 16 DE DICIEMBRE. ASÍ COMO TAMBIÉN POR SUJETO EL MODIFICATORIO LA ADICIÓN Y PROLONGA POR UN VALOR DE \$257.572 AL VALOR PROLONGA DE \$20 DÍAS HASTA EL 08 DE ENERO DEL 2020. |                                              |
| <b>ARQ. RENEGOMÉZ LAVEQUE</b><br>Representante legal de Intervención                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>ARQ. GIOVANNA BARON</b><br>Vdo Supervisor |



**SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS  
EJECUCION PRESUPUESTO  
ORDENES DE PAGO DE UN COMPROMISO**

21-11-2019

11:50

ENTIDAD: 213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

UNIDAD EJECUTORA: 01 - Despacho

VIGENCIA: 2019

ESTADO REGISTRO: VIGENTE-AGOTADO

NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 736

NRO DISPONIBILIDAD: 423

VALOR REGISTRO: 2,792,400,276.00

| TIPO PAGO         | NUMERO ORDEN | FECHA ORDEN | FECHA REGISTRO | BENEFICIARIO  | NUMERO COMPROMISO | ESTADO  | VALOR            | SALDO REGISTRO |
|-------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|-------------------|---------|------------------|----------------|
| ORDENES DE PAGO   | 5771         | 20-AUG-19   | 23-AUG-19      | CONSORCIO UVM | 426               | VIGENTE | 1,396,200,138.00 |                |
| ORDENES DE PAGO   | 5862         | 19-NOV-19   | 20-NOV-19      | CONSORCIO UVM | 426               | VIGENTE | 368,700,000.00   |                |
| ORDENES DE PAGO   | 5834         | 23-OCT-19   | 23-OCT-19      | CONSORCIO UVM | 426               | VIGENTE | 198,900,000.00   |                |
| ORDENES DE PAGO   | 5807         | 23-SEP-19   | 23-SEP-19      | CONSORCIO UVM | 426               | VIGENTE | 195,468,019.00   |                |
| Gran Total: ***** |              |             |                |               |                   |         | 2,159,268,157.00 | 633,132,119.00 |
| Anulaciones RP:   |              |             |                |               |                   |         | .00              |                |





**RENE GOMEZ LAVERDE**

Bogotá  
Carrera 15 No. 124-67 Ofc. 316 - 317  
Telefono: (571) 6315029  
Celular: 315 8407290  
316 3988413



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  
Instituto Colombiano de Patrimonio Cultural

# CONTROL DE FLUJO DE INVERSIÓN





| <div></div> <div>INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL</div> <div>PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA</div> <div>INFORME DE INTERVENTORIA</div> <div></div> <div>No. 05</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                      |                           |                  |                           |               |                    |                           |                    |                        |                |                      |                           |    |                           |                      |                    |                           |                    |         |               |                        |         |           |           |   |                |                |                |                  |               |               |                |                  |           |   |                |                |                |                  |               |               |                |                  |           |   |                |                |                |                |               |                |                |                  |           |   |                |                |                  |                |               |                |                |                |           |   |                |                |                  |      |               |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|---------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|----|---------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------|---------------|------------------------|---------|-----------|-----------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|-----------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|-----------|---|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------|---|----------------|----------------|------------------|------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                      |                           |                  |                           |               |                    |                           |                    |                        |                |                      |                           |    |                           |                      |                    |                           |                    |         |               |                        |         |           |           |   |                |                |                |                  |               |               |                |                  |           |   |                |                |                |                  |               |               |                |                  |           |   |                |                |                |                |               |                |                |                  |           |   |                |                |                  |                |               |                |                |                |           |   |                |                |                  |      |               |                |                |                |
| CONTRATO DE OBRA No. IDPC-OB-426-2019, "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                      |                           |                  |                           |               |                    |                           |                    |                        |                |                      |                           |    |                           |                      |                    |                           |                    |         |               |                        |         |           |           |   |                |                |                |                  |               |               |                |                  |           |   |                |                |                |                  |               |               |                |                  |           |   |                |                |                |                |               |                |                |                  |           |   |                |                |                  |                |               |                |                |                |           |   |                |                |                  |      |               |                |                |                |
| CONTROL PAGOS A CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                      |                           |                  |                           |               |                    |                           |                    |                        |                |                      |                           |    |                           |                      |                    |                           |                    |         |               |                        |         |           |           |   |                |                |                |                  |               |               |                |                  |           |   |                |                |                |                  |               |               |                |                  |           |   |                |                |                |                |               |                |                |                  |           |   |                |                |                  |                |               |                |                |                |           |   |                |                |                  |      |               |                |                |                |
| PERIODO No.5: DEL 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                      |                           |                  |                           |               |                    |                           |                    |                        |                |                      |                           |    |                           |                      |                    |                           |                    |         |               |                        |         |           |           |   |                |                |                |                  |               |               |                |                  |           |   |                |                |                |                  |               |               |                |                  |           |   |                |                |                |                |               |                |                |                  |           |   |                |                |                  |                |               |                |                |                |           |   |                |                |                  |      |               |                |                |                |
| <table><tr><td>VALOR INICIAL CONTRATO</td><td>\$</td><td>2.792.400.276</td></tr><tr><td>ADICION AL CONTRATO No.1</td><td>\$</td><td>631.376.172</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL CONTRATO</td><td>\$</td><td>3.423.776.448</td></tr><tr><td>VALOR ANTICIPO</td><td></td><td>1.396.200.138</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                      |                           |                  |                           |               |                    |                           |                    | VALOR INICIAL CONTRATO | \$             | 2.792.400.276        | ADICION AL CONTRATO No.1  | \$ | 631.376.172               | VALOR TOTAL CONTRATO | \$                 | 3.423.776.448             | VALOR ANTICIPO     |         | 1.396.200.138 |                        |         |           |           |   |                |                |                |                  |               |               |                |                  |           |   |                |                |                |                  |               |               |                |                  |           |   |                |                |                |                |               |                |                |                  |           |   |                |                |                  |                |               |                |                |                |           |   |                |                |                  |      |               |                |                |                |
| VALOR INICIAL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$             | 2.792.400.276        |                           |                  |                           |               |                    |                           |                    |                        |                |                      |                           |    |                           |                      |                    |                           |                    |         |               |                        |         |           |           |   |                |                |                |                  |               |               |                |                  |           |   |                |                |                |                  |               |               |                |                  |           |   |                |                |                |                |               |                |                |                  |           |   |                |                |                  |                |               |                |                |                |           |   |                |                |                  |      |               |                |                |                |
| ADICION AL CONTRATO No.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$             | 631.376.172          |                           |                  |                           |               |                    |                           |                    |                        |                |                      |                           |    |                           |                      |                    |                           |                    |         |               |                        |         |           |           |   |                |                |                |                  |               |               |                |                  |           |   |                |                |                |                  |               |               |                |                  |           |   |                |                |                |                |               |                |                |                  |           |   |                |                |                  |                |               |                |                |                |           |   |                |                |                  |      |               |                |                |                |
| VALOR TOTAL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$             | 3.423.776.448        |                           |                  |                           |               |                    |                           |                    |                        |                |                      |                           |    |                           |                      |                    |                           |                    |         |               |                        |         |           |           |   |                |                |                |                  |               |               |                |                  |           |   |                |                |                |                  |               |               |                |                  |           |   |                |                |                |                |               |                |                |                  |           |   |                |                |                  |                |               |                |                |                |           |   |                |                |                  |      |               |                |                |                |
| VALOR ANTICIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 1.396.200.138        |                           |                  |                           |               |                    |                           |                    |                        |                |                      |                           |    |                           |                      |                    |                           |                    |         |               |                        |         |           |           |   |                |                |                |                  |               |               |                |                  |           |   |                |                |                |                  |               |               |                |                  |           |   |                |                |                |                |               |                |                |                  |           |   |                |                |                  |                |               |                |                |                |           |   |                |                |                  |      |               |                |                |                |
| <table><tr><th rowspan="2">FECHA</th><th rowspan="2">ACTA<br/>NUMERO</th><th rowspan="2">VALOR BRUTO<br/>ACTAS</th><th colspan="2">AMORTIZACION ANTICIPO 50%</th><th colspan="2">RETENCION DE GARANTIA 10%</th><th rowspan="2">VALOR NETO<br/>ACTA</th><th rowspan="2">ACUMULADO<br/>NETO PAGADO.</th><th rowspan="2">SALDO POR<br/>PAGAR</th></tr><tr><th>PARCIAL</th><th>ACUMULADO</th><th>SALDO POR<br/>AMORTIZAR</th><th>PARCIAL</th><th>ACUMULADO</th></tr><tr><td>11-sep-19</td><td>1</td><td>\$ 390.936.038</td><td>\$ 195.468.019</td><td>\$ 195.468.019</td><td>\$ 1.200.732.119</td><td>\$ 39.093.604</td><td>\$ 39.093.604</td><td>\$ 156.374.415</td><td>\$ 2.401.464.238</td></tr><tr><td>12-oct-19</td><td>2</td><td>\$ 397.800.000</td><td>\$ 198.900.000</td><td>\$ 394.368.019</td><td>\$ 1.001.832.119</td><td>\$ 39.780.000</td><td>\$ 78.873.604</td><td>\$ 159.120.000</td><td>\$ 2.003.664.238</td></tr><tr><td>12-nov-19</td><td>3</td><td>\$ 737.400.000</td><td>\$ 368.700.000</td><td>\$ 763.068.019</td><td>\$ 633.132.119</td><td>\$ 73.740.000</td><td>\$ 152.613.604</td><td>\$ 294.960.000</td><td>\$ 1.266.264.238</td></tr><tr><td>12-dic-19</td><td>4</td><td>\$ 655.605.007</td><td>\$ 327.802.504</td><td>\$ 1.090.870.523</td><td>\$ 305.329.615</td><td>\$ 65.560.501</td><td>\$ 218.174.105</td><td>\$ 262.242.003</td><td>\$ 610.659.231</td></tr><tr><td>20-dic-19</td><td>5</td><td>\$ 447.613.896</td><td>\$ 305.329.615</td><td>\$ 1.396.200.138</td><td>\$ -</td><td>\$ 44.761.390</td><td>\$ 262.935.494</td><td>\$ 228.325.940</td><td>\$ 794.421.507</td></tr></table> |                |                      |                           |                  |                           |               |                    |                           |                    | FECHA                  | ACTA<br>NUMERO | VALOR BRUTO<br>ACTAS | AMORTIZACION ANTICIPO 50% |    | RETENCION DE GARANTIA 10% |                      | VALOR NETO<br>ACTA | ACUMULADO<br>NETO PAGADO. | SALDO POR<br>PAGAR | PARCIAL | ACUMULADO     | SALDO POR<br>AMORTIZAR | PARCIAL | ACUMULADO | 11-sep-19 | 1 | \$ 390.936.038 | \$ 195.468.019 | \$ 195.468.019 | \$ 1.200.732.119 | \$ 39.093.604 | \$ 39.093.604 | \$ 156.374.415 | \$ 2.401.464.238 | 12-oct-19 | 2 | \$ 397.800.000 | \$ 198.900.000 | \$ 394.368.019 | \$ 1.001.832.119 | \$ 39.780.000 | \$ 78.873.604 | \$ 159.120.000 | \$ 2.003.664.238 | 12-nov-19 | 3 | \$ 737.400.000 | \$ 368.700.000 | \$ 763.068.019 | \$ 633.132.119 | \$ 73.740.000 | \$ 152.613.604 | \$ 294.960.000 | \$ 1.266.264.238 | 12-dic-19 | 4 | \$ 655.605.007 | \$ 327.802.504 | \$ 1.090.870.523 | \$ 305.329.615 | \$ 65.560.501 | \$ 218.174.105 | \$ 262.242.003 | \$ 610.659.231 | 20-dic-19 | 5 | \$ 447.613.896 | \$ 305.329.615 | \$ 1.396.200.138 | \$ - | \$ 44.761.390 | \$ 262.935.494 | \$ 228.325.940 | \$ 794.421.507 |
| FECHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ACTA<br>NUMERO | VALOR BRUTO<br>ACTAS | AMORTIZACION ANTICIPO 50% |                  | RETENCION DE GARANTIA 10% |               | VALOR NETO<br>ACTA | ACUMULADO<br>NETO PAGADO. | SALDO POR<br>PAGAR |                        |                |                      |                           |    |                           |                      |                    |                           |                    |         |               |                        |         |           |           |   |                |                |                |                  |               |               |                |                  |           |   |                |                |                |                  |               |               |                |                  |           |   |                |                |                |                |               |                |                |                  |           |   |                |                |                  |                |               |                |                |                |           |   |                |                |                  |      |               |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                      | PARCIAL                   | ACUMULADO        | SALDO POR<br>AMORTIZAR    | PARCIAL       |                    |                           |                    | ACUMULADO              |                |                      |                           |    |                           |                      |                    |                           |                    |         |               |                        |         |           |           |   |                |                |                |                  |               |               |                |                  |           |   |                |                |                |                  |               |               |                |                  |           |   |                |                |                |                |               |                |                |                  |           |   |                |                |                  |                |               |                |                |                |           |   |                |                |                  |      |               |                |                |                |
| 11-sep-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1              | \$ 390.936.038       | \$ 195.468.019            | \$ 195.468.019   | \$ 1.200.732.119          | \$ 39.093.604 | \$ 39.093.604      | \$ 156.374.415            | \$ 2.401.464.238   |                        |                |                      |                           |    |                           |                      |                    |                           |                    |         |               |                        |         |           |           |   |                |                |                |                  |               |               |                |                  |           |   |                |                |                |                  |               |               |                |                  |           |   |                |                |                |                |               |                |                |                  |           |   |                |                |                  |                |               |                |                |                |           |   |                |                |                  |      |               |                |                |                |
| 12-oct-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2              | \$ 397.800.000       | \$ 198.900.000            | \$ 394.368.019   | \$ 1.001.832.119          | \$ 39.780.000 | \$ 78.873.604      | \$ 159.120.000            | \$ 2.003.664.238   |                        |                |                      |                           |    |                           |                      |                    |                           |                    |         |               |                        |         |           |           |   |                |                |                |                  |               |               |                |                  |           |   |                |                |                |                  |               |               |                |                  |           |   |                |                |                |                |               |                |                |                  |           |   |                |                |                  |                |               |                |                |                |           |   |                |                |                  |      |               |                |                |                |
| 12-nov-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3              | \$ 737.400.000       | \$ 368.700.000            | \$ 763.068.019   | \$ 633.132.119            | \$ 73.740.000 | \$ 152.613.604     | \$ 294.960.000            | \$ 1.266.264.238   |                        |                |                      |                           |    |                           |                      |                    |                           |                    |         |               |                        |         |           |           |   |                |                |                |                  |               |               |                |                  |           |   |                |                |                |                  |               |               |                |                  |           |   |                |                |                |                |               |                |                |                  |           |   |                |                |                  |                |               |                |                |                |           |   |                |                |                  |      |               |                |                |                |
| 12-dic-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4              | \$ 655.605.007       | \$ 327.802.504            | \$ 1.090.870.523 | \$ 305.329.615            | \$ 65.560.501 | \$ 218.174.105     | \$ 262.242.003            | \$ 610.659.231     |                        |                |                      |                           |    |                           |                      |                    |                           |                    |         |               |                        |         |           |           |   |                |                |                |                  |               |               |                |                  |           |   |                |                |                |                  |               |               |                |                  |           |   |                |                |                |                |               |                |                |                  |           |   |                |                |                  |                |               |                |                |                |           |   |                |                |                  |      |               |                |                |                |
| 20-dic-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5              | \$ 447.613.896       | \$ 305.329.615            | \$ 1.396.200.138 | \$ -                      | \$ 44.761.390 | \$ 262.935.494     | \$ 228.325.940            | \$ 794.421.507     |                        |                |                      |                           |    |                           |                      |                    |                           |                    |         |               |                        |         |           |           |   |                |                |                |                  |               |               |                |                  |           |   |                |                |                |                  |               |               |                |                  |           |   |                |                |                |                |               |                |                |                  |           |   |                |                |                  |                |               |                |                |                |           |   |                |                |                  |      |               |                |                |                |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                   |                   |                   |                   |                                                                                     |                               |    |                  |      |                              |    |                  |      |                                           |    |   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|------------------|------|------------------------------|----|------------------|------|-------------------------------------------|----|---|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL               |                   |                   |                   |                   |  |                               |    |                  |      |                              |    |                  |      |                                           |    |   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PLAZA LA CONCORDIA                                       |                   |                   |                   |                   |                                                                                     |                               |    |                  |      |                              |    |                  |      |                                           |    |   |    |
| INFORME DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                   |                   |                   |                   | No. 05                                                                              |                               |    |                  |      |                              |    |                  |      |                                           |    |   |    |
| PERIODO 05: 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                   |                   |                   |                   |                                                                                     |                               |    |                  |      |                              |    |                  |      |                                           |    |   |    |
| <b>CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019.</b> "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." |                                                          |                   |                   |                   |                   |                                                                                     |                               |    |                  |      |                              |    |                  |      |                                           |    |   |    |
| INFORME DE ANTICIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                   |                   |                   |                   |                                                                                     |                               |    |                  |      |                              |    |                  |      |                                           |    |   |    |
| <b>CONTRATO DE OBRA No. IDPC-OB-426-2019.</b> "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."                                                                               |                                                          |                   |                   |                   |                   |                                                                                     |                               |    |                  |      |                              |    |                  |      |                                           |    |   |    |
| PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO Y DESEMBOLSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                   |                   |                   |                   |                                                                                     |                               |    |                  |      |                              |    |                  |      |                                           |    |   |    |
| <table border="1"> <tr> <td>VALOR DEL ANTICIPO A INVERTIR</td> <td>\$</td> <td>1.326.390.131,00</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>VALOR DEL ANTICIPO INVERTIDO</td> <td>\$</td> <td>1.326.390.131,00</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>VALOR DEL ANTICIPO PENDIENTE POR INVERTIR</td> <td>\$</td> <td>-</td> <td>0%</td> </tr> </table>                                                                             |                                                          |                   |                   |                   |                   |                                                                                     | VALOR DEL ANTICIPO A INVERTIR | \$ | 1.326.390.131,00 | 100% | VALOR DEL ANTICIPO INVERTIDO | \$ | 1.326.390.131,00 | 100% | VALOR DEL ANTICIPO PENDIENTE POR INVERTIR | \$ | - | 0% |
| VALOR DEL ANTICIPO A INVERTIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$                                                       | 1.326.390.131,00  | 100%              |                   |                   |                                                                                     |                               |    |                  |      |                              |    |                  |      |                                           |    |   |    |
| VALOR DEL ANTICIPO INVERTIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$                                                       | 1.326.390.131,00  | 100%              |                   |                   |                                                                                     |                               |    |                  |      |                              |    |                  |      |                                           |    |   |    |
| VALOR DEL ANTICIPO PENDIENTE POR INVERTIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$                                                       | -                 | 0%                |                   |                   |                                                                                     |                               |    |                  |      |                              |    |                  |      |                                           |    |   |    |
| PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                   |                   |                   |                   |                                                                                     |                               |    |                  |      |                              |    |                  |      |                                           |    |   |    |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESCRIPCIÓN                                              | SEPTIEMBRE        | OCTUBRE           | NOVIEMBRE         | DICIEMBRE         | PORCENTAJE                                                                          |                               |    |                  |      |                              |    |                  |      |                                           |    |   |    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Compra de materiales y accesorios, pagos subcontratistas | \$ 800.000.000,00 | \$ 450.000.000,00 | \$ 41.390.131,00  |                   | 97,36%                                                                              |                               |    |                  |      |                              |    |                  |      |                                           |    |   |    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Compra de equipos y repuestos                            |                   |                   |                   |                   | 0,00%                                                                               |                               |    |                  |      |                              |    |                  |      |                                           |    |   |    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Transporte y alquiler de maquinaria                      |                   |                   |                   |                   | 0,00%                                                                               |                               |    |                  |      |                              |    |                  |      |                                           |    |   |    |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pago salarios y jornales                                 | \$ 10.000.000,00  | \$ 10.000.000,00  | \$ 10.000.000,00  | \$ 5.000.000,00   | 2,64%                                                                               |                               |    |                  |      |                              |    |                  |      |                                           |    |   |    |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          | \$ 810.000.000,00 | \$ 460.000.000,00 | \$ 51.390.131,00  | \$ 5.000.000,00   | 100,00%                                                                             |                               |    |                  |      |                              |    |                  |      |                                           |    |   |    |
| DESEMBOLSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                   |                   |                   |                   |                                                                                     |                               |    |                  |      |                              |    |                  |      |                                           |    |   |    |
| No. ORDEN DE DESEMBOLSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESCRIPCIÓN                                              | SEPTIEMBRE        | OCTUBRE           | NOVIEMBRE         | DICIEMBRE         |                                                                                     |                               |    |                  |      |                              |    |                  |      |                                           |    |   |    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ACEYCO SAS                                               | \$ 97.262.069,00  |                   |                   |                   |                                                                                     |                               |    |                  |      |                              |    |                  |      |                                           |    |   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OFIDEX SAS                                               | \$ 130.120.273,00 |                   |                   |                   |                                                                                     |                               |    |                  |      |                              |    |                  |      |                                           |    |   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NIKE COLOMBIA SA                                         | \$ 90.300.000,00  |                   |                   |                   |                                                                                     |                               |    |                  |      |                              |    |                  |      |                                           |    |   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | HIERROS Y DISEÑOS RS SAS                                 | \$ 250.009.160,00 |                   |                   |                   |                                                                                     |                               |    |                  |      |                              |    |                  |      |                                           |    |   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SOMOS LA CONDESA SAS                                     | \$ 190.175.018,00 |                   |                   |                   |                                                                                     |                               |    |                  |      |                              |    |                  |      |                                           |    |   |    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | HIERROS Y DISEÑOS RS SAS                                 |                   |                   | \$ 110.682.420,00 |                   |                                                                                     |                               |    |                  |      |                              |    |                  |      |                                           |    |   |    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ACEYCO SAS                                               |                   |                   | \$ 32.974.792,00  |                   |                                                                                     |                               |    |                  |      |                              |    |                  |      |                                           |    |   |    |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | HIERROS Y DISEÑOS RS SAS                                 |                   |                   |                   | \$ 103.987.597,00 |                                                                                     |                               |    |                  |      |                              |    |                  |      |                                           |    |   |    |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CONSORCIO UVM                                            |                   |                   |                   | \$ 285.862.102,54 |                                                                                     |                               |    |                  |      |                              |    |                  |      |                                           |    |   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CONSORCIO UVM                                            |                   |                   |                   | \$ 35.016.699,46  |                                                                                     |                               |    |                  |      |                              |    |                  |      |                                           |    |   |    |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          | \$ 757.866.520,00 | \$ -              | \$ 143.657.212,00 | \$ 424.866.399,00 |                                                                                     |                               |    |                  |      |                              |    |                  |      |                                           |    |   |    |






|                                                                                   |                                            |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL |  |
|                                                                                   | PLAZA LA CONCORDIA                         |                                                                                     |
| INFORME DE INTERVENTORIA                                                          |                                            | No. 05                                                                              |
| PERIODO 05: 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019                                          |                                            |                                                                                     |

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-430-2019, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORME DE ANTICIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CONTRATO DE OBRA No. IDPC-OB-426-2019, "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." |

#### ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO



#### RENDIMIENTOS

| RENDIMIENTOS DEL ANTICIPO |                   |                                              |
|---------------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| MES                       | VALOR RENDIMIENTO | DESEMBOLSO CUENTA DAVIVIENDA No. 256-10766-5 |
| SEPTIEMBRE                | \$ 1.619.635,29   | \$ 1.619.635,29                              |
| OCTUBRE                   | \$ 792.635,53     | \$ 792.635,53                                |
| NOVIEMBRE                 | \$ 569.315.403,20 |                                              |
| DICIEMBRE                 |                   |                                              |
| TOTAL                     | \$ 571.727.674,02 | \$ 2.412.270,82                              |



UVM- 094-2019

Bogotá, 4 de Diciembre de 2019

Señores:  
INTERVENTORIA.  
RENE GOMEZ LAVERDE  
CR 15 # 124-67 OF. 316-317  
CIUDAD

Ref.: CONTRATO IDPC-OB-426-2019 "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FÉ, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.",

Asunto: RADICACION DE DOCUMENTOS PARA CUARTA ORDEN DE PAGO FIDUCIA.

Respetados Señores,

Adjunto al presente oficio los documentos para el cuarto pago:

- Orden de operación 2019-04
- Factura de venta No.191 a Nombre de Hierros y Diseños RS. S.A.S
- Copia RUT
- Original certificación bancaria
- Flujo de inversión de anticipo

Cordialmente,

SAMUEL EDUARDO CARRILLO ROJAS  
Representante Legal  
CONSORCIO UVM  
C.C. No. 7.717.488 de Neiva







|                |               |            |               |                    |                           |                                             |
|----------------|---------------|------------|---------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| Nombre Negocio | CONSORCIO UVM |            | Cód. Negocio: | 316489             | Consecutivo Orden de Pago | 2019-04                                     |
| Fecha          | 04/12/2019    | Nº. Pagos: | 1             | Vr. Total Pagos \$ | 137.608.562,00            | Patrimonio Autónomo                         |
|                |               |            |               |                    |                           | Encargo Fiduciario <input type="checkbox"/> |
|                |               |            |               |                    |                           | <input checked="" type="checkbox"/>         |
|                |               |            |               |                    |                           | Periodo Contable (AAA-MM)                   |
|                |               |            |               |                    |                           | 2019                                        |
|                |               |            |               |                    |                           | 12                                          |
|                |               |            |               |                    |                           | Tipo de Transacción                         |
|                |               |            |               |                    |                           | Causación y Pago                            |

[illegible]

OBSERVACIONES GENERALES

Suscribimos la presente orden en señal de aceptación y conocimiento que los pagos aquí ordenados corresponden al objeto del contrato de Obra No. IDPC-OB-426-2019 celebrado entre INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC y el CONSORCIO UVM.

<sup>21</sup> “Las causaciones y pagos ordenados en la presente instrucción, se circunscriben única y exclusivamente al desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato de fiducia celebrado con Fiduciaria de Occidente”.

|                                                                          |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <p><i>Samuel E. Corvillo</i></p> <p>FIRMA AUTORIZADA - FIDECOMITENTE</p> | <p><i>Paula</i></p> <p>FIRMA AUTORIZADA - INTERESOR</p> |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

**CONFIRMACIÓN**

|                          |                      |            |
|--------------------------|----------------------|------------|
| <b>Factura de Compra</b> |                      | <b>125</b> |
| <b>FECHA</b>             | <b>EMPRESA</b>       |            |
| 03/12/2019               | <b>CONSORCIO UVM</b> |            |

| CODIGO CUENTA | DESCRIPCIÓN                   | TERCERO                                | C Costos                 | DEBITO      | CREDITO    |
|---------------|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|
| 133010        | A CONTRATISTAS                | AMORTIZACION CORTE AVANCE DE OBRA No 2 | HIERROS Y DISEÑOS RS SAS | 0           | 20.000.000 |
| 232005        | CONTRATISTAS                  | CORTE AVANCE DE OBRA No 2              | HIERROS Y DISEÑOS RS SAS | 0           | 99.419.125 |
| 23652509      | RETENCION EN LA FUENTE AFOLIO | CORTE AVANCE DE OBRA No 2              | HIERROS Y DISEÑOS RS SAS | 0           | 2.724.193  |
| 23680101      | RETEICA 11,04                 | CORTE AVANCE DE OBRA No 2              | HIERROS Y DISEÑOS RS SAS | 0           | 1.503.755  |
| 237015        | APORTES AL F.I.C.             | CORTE AVANCE DE OBRA No 2              | HIERROS Y DISEÑOS RS SAS | 0           | 340.524    |
| 281020        | PARA GARANTIA DE CONTRATISTAS | CORTE AVANCE DE OBRA No 2              | HIERROS Y DISEÑOS RS SAS | 0           | 13.620.965 |
| 74101001      | MANO DE OBRA                  | CORTE AVANCE DE OBRA No 2              | HIERROS Y DISEÑOS RS SAS | 136.209.652 | 0          |
| 74101012      | IVA MAYOR VALOR               | CORTE AVANCE DE OBRA No 2              | HIERROS Y DISEÑOS RS SAS | 1.398.910   | 0          |

# 085068 625  
Cte AV VILLAS  
NIT- 900.418.347

|              |                    |                    |
|--------------|--------------------|--------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>137.608.562</b> | <b>137.608.562</b> |
|--------------|--------------------|--------------------|

|               |
|---------------|
| FIRMA Y SELLO |
| CC/NIT        |

Elaboró: NATALIA ESPERANZA ESCOBAR PINZON



# HIERROS Y DISEÑOS RS. S.A.S.

NIT: 900.418.347.0

REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
ICA ACTIVIDAD ECOM. 2811 TARIFA 11.04 X 1.000

FACTURA DE VENTA N° 191

Resolucion DIAN No. 32300136-432  
Fecha: 2016 / 02 / 15 Num. Aut. del No. 101 al 200

|                |                   |         |             |
|----------------|-------------------|---------|-------------|
| FECHA FACTURA: | Diciembre 01 2019 |         |             |
| NOMBRE:        | Consorcio UUH     |         |             |
| DIRECCION:     | Calle 12c N° 1-40 | CIUDAD: | Bogotá      |
| TELEFONO:      | 310 329 6851      | NIT No. | 901306489-0 |

| ARTICULO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                   | CANTIDAD | COSTO UNIT. | VALOR TOTAL |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|
| 1        | Corte avance de obra N°2<br>al 30 Noviembre 2019<br>Plaza La Concordia<br>Contrato UUR 001 2019<br><br>Rte 21 = 2.724.193 ✓<br>ICA 11.04 = 1.503.755<br>ITC 0.25 = 340.524 ✓<br>Rte 6 = 18.620.965 ✓<br>Anor = 20.000.000<br>CXP = 99.419.125 |          |             |             |

NOTA:

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.

NOTA: TODO CHEQUE DEVUELTO CAUSA SANCION DEL 20% (ARTICULO 731 DEL CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE TOMA COMO TITULO VALOR DE ACUERDO A LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008

HIERROS Y DISEÑOS RS. S.A.S.

NIT: 900.418.347.0

GERENTE

ACEPTO Y DECLARO HABER RECIBIDO LA MERCANCIA EN BUENA CONDICION IMPORTANTE: Los materiales entregados deben ser revisados inmediatamente. No aceptamos devoluciones o reclamos después de entregados.

C.C. O NIT.

CALLE 116 No. 53-40 OF. 104 TEL.: 516 7877 CEL.: 316 356 84 53 BOGOTA D.C. COLOMBIA



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                               |                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>DIAN®</b><br><small>Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>Autorización Numeración de Facturación</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1876</b>         |                               |                                                                                                                         |
| Espacio reservado para la DIAN<br><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                               | 4. Número de formulario <span style="float: right;">18762011827907</span><br><br><br><small>(415)7707212489984(8020) 001876201182790 7</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                               |                                                                                                                         |
| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 6. DV                                         | 7. Primer apellido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre              | 10. Otros nombres                                                                                                       |
| 9 0 0 4 1 8 3 4 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 0                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                               |                                                                                                                         |
| 11. Razón social<br>HIERROS Y DISEÑOS RS S.A.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                               |                                                                                                                         |
| 12. Dirección seccional<br>Impuestos de Bogotá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                               | Cód.<br>3 2                                                                                                             |
| 24. Dirección<br>CL 127 B BIS 51 A 68 BL 1 AP 417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                               |                                                                                                                         |
| 25. País<br>Colombia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                               | 26. Departamento<br>Bogotá D.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 27. Municipio<br>Bogotá, D.C. |                                                                                                                         |
| <p>La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente, por una vigencia de 24 meses, contados a partir de la fecha formalización de éste documento y descrito en la hoja 2 y subsiguientes. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.</p> <p>Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.</p> <p>Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de estos rangos.</p> |  |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                               |                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                               |                                                                                                                         |
| Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.<br><br>Firma del solicitante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                               | Firma del funcionario autorizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                               |                                                                                                                         |
| 1001. Apellidos y nombres SANCHEZ QUIÑONEZ RICARDO<br>1002. Tipo doc. Cédula<br>1003. No. Identif. 19494518<br>1004. DV 1<br>1005. Cod. Representación Representante Legal Principal<br>1006. Organización HIERROS Y DISEÑOS RS S.A.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                               | <div style="text-align: center;">  </div> <div style="margin-top: 20px;">             984. Apellidos y nombres<br/>             985. Cargo<br/>             989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente<br/>             990. Lugar administrativo<br/>             991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES<br/>             992. Área<br/>             993. Establecimiento           </div> |                     |                               |                                                                                                                         |
| 997. Fecha formalización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                               | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">             2 0 1 8 - 1 2 - 1 4 / 1 6 : 1 9 : 4 1           </div> |



|                                                                            |                                                       |                                                                          |                                                       |                                              |                           |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>DIAN</b><br>DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y AEROPUERTOS                        |                                                       | <b>Formulario del Registro Único Tributario</b><br><b>Hoja Principal</b> |                                                       | <b>001</b>                                   |                           |
| 2. Correo: <b>0 1</b>                                                      |                                                       | Inscripción                                                              |                                                       |                                              |                           |
| 4. Número de formulario                                                    |                                                       | <b>14144852791</b>                                                       |                                                       |                                              |                           |
|                                                                            |                                                       |                                                                          |                                                       |                                              |                           |
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT): <b>9 0 0 4 1 8 3 4 7 - 0</b> |                                                       | 6. DV: <b>0</b>                                                          |                                                       | 12. Ejecución nacional:<br>Impuestos de Boga |                           |
|                                                                            |                                                       |                                                                          |                                                       | <b>32</b>                                    |                           |
| <b>IDENTIFICACIÓN</b>                                                      |                                                       |                                                                          |                                                       |                                              |                           |
| 14. Tipo de contribuyente:<br>Persona jurídica                             |                                                       | 28. Tipo de documento: <b>1</b>                                          |                                                       | 29. Número de identificación:                |                           |
| Lugar de expedición:                                                       |                                                       | 29. País:                                                                |                                                       | 30. Denominación:                            |                           |
| 31. Primer apellido:                                                       |                                                       | 32. Segundo apellido:                                                    |                                                       | 33. Primer nombre:                           |                           |
| 34. Otros nombres:                                                         |                                                       | 35. Razón social:<br><b>HIERROS Y DISEÑOS RS S.A.S.</b>                  |                                                       | 37. E.O.U.:                                  |                           |
| 36. Nombre comercial:                                                      |                                                       |                                                                          |                                                       |                                              |                           |
| <b>UBICACIÓN</b>                                                           |                                                       |                                                                          |                                                       |                                              |                           |
| 38. País:<br><b>COLOMBIA</b>                                               |                                                       | 39. Departamento:<br><b>Bogotá D.C.</b>                                  |                                                       | 40. Ciudad/Municipio:<br><b>Bogotá, D.C.</b> |                           |
| 41. Dirección:<br><b>CL 116 53 40 AP 104</b>                               |                                                       | 42. Correo electrónico:<br><b>carra191@hotmail.com</b>                   |                                                       | 43. Teléfono fijo:<br><b>47611346</b>        |                           |
| 44. Teléfono móvil:                                                        |                                                       | 45. Teléfono fijo:                                                       |                                                       | 46. Teléfono móvil:                          |                           |
| <b>CLASIFICACIÓN</b>                                                       |                                                       |                                                                          |                                                       |                                              |                           |
| <b>Actividad económica</b>                                                 |                                                       | <b>Responsabilidades</b>                                                 |                                                       |                                              |                           |
| Actividad principal                                                        |                                                       | Actividad secundaria                                                     |                                                       | Otras actividades                            |                           |
| 47. Código:<br><b>2 8 1 1</b>                                              | 48. Fecha inicio actividad:<br><b>2 0 1 1 0 3 0 3</b> | 49. Código:<br><b>4 5 3 0</b>                                            | 50. Fecha inicio actividad:<br><b>2 0 1 1 0 3 0 3</b> | 51. Código:<br><b>5 2 4 1</b>                | 52. Número contribuyente: |
| 53. Código:                                                                |                                                       | 54. Código:                                                              |                                                       | 55. Código:                                  |                           |
| 56. Código:                                                                |                                                       | 57. Código:                                                              |                                                       | 58. Código:                                  |                           |
| 59. Código:                                                                |                                                       | 60. Código:                                                              |                                                       | 61. Código:                                  |                           |
| 62. Código:                                                                |                                                       | 63. Código:                                                              |                                                       | 64. Código:                                  |                           |
| 65. Código:                                                                |                                                       | 66. Código:                                                              |                                                       | 67. Código:                                  |                           |
| 68. Código:                                                                |                                                       | 69. Código:                                                              |                                                       | 70. Código:                                  |                           |
| 71. Código:                                                                |                                                       | 72. Código:                                                              |                                                       | 73. Código:                                  |                           |
| 74. Código:                                                                |                                                       | 75. Código:                                                              |                                                       | 76. Código:                                  |                           |
| 77. Código:                                                                |                                                       | 78. Código:                                                              |                                                       | 79. Código:                                  |                           |
| 80. Código:                                                                |                                                       | 81. Código:                                                              |                                                       | 82. Código:                                  |                           |
| 83. Código:                                                                |                                                       | 84. Código:                                                              |                                                       | 85. Código:                                  |                           |
| 86. Código:                                                                |                                                       | 87. Código:                                                              |                                                       | 88. Código:                                  |                           |
| 89. Código:                                                                |                                                       | 90. Código:                                                              |                                                       | 91. Código:                                  |                           |
| 92. Código:                                                                |                                                       | 93. Código:                                                              |                                                       | 94. Código:                                  |                           |
| 95. Código:                                                                |                                                       | 96. Código:                                                              |                                                       | 97. Código:                                  |                           |
| 98. Código:                                                                |                                                       | 99. Código:                                                              |                                                       | 100. Código:                                 |                           |
| 101. Código:                                                               |                                                       | 102. Código:                                                             |                                                       | 103. Código:                                 |                           |
| 104. Código:                                                               |                                                       | 105. Código:                                                             |                                                       | 106. Código:                                 |                           |
| 107. Código:                                                               |                                                       | 108. Código:                                                             |                                                       | 109. Código:                                 |                           |
| 110. Código:                                                               |                                                       | 111. Código:                                                             |                                                       | 112. Código:                                 |                           |
| 113. Código:                                                               |                                                       | 114. Código:                                                             |                                                       | 115. Código:                                 |                           |
| 116. Código:                                                               |                                                       | 117. Código:                                                             |                                                       | 118. Código:                                 |                           |
| 119. Código:                                                               |                                                       | 120. Código:                                                             |                                                       | 121. Código:                                 |                           |
| 122. Código:                                                               |                                                       | 123. Código:                                                             |                                                       | 124. Código:                                 |                           |
| 125. Código:                                                               |                                                       | 126. Código:                                                             |                                                       | 127. Código:                                 |                           |
| 128. Código:                                                               |                                                       | 129. Código:                                                             |                                                       | 130. Código:                                 |                           |
| 131. Código:                                                               |                                                       | 132. Código:                                                             |                                                       | 133. Código:                                 |                           |
| 134. Código:                                                               |                                                       | 135. Código:                                                             |                                                       | 136. Código:                                 |                           |
| 137. Código:                                                               |                                                       | 138. Código:                                                             |                                                       | 139. Código:                                 |                           |
| 140. Código:                                                               |                                                       | 141. Código:                                                             |                                                       | 142. Código:                                 |                           |
| 143. Código:                                                               |                                                       | 144. Código:                                                             |                                                       | 145. Código:                                 |                           |
| 146. Código:                                                               |                                                       | 147. Código:                                                             |                                                       | 148. Código:                                 |                           |
| 149. Código:                                                               |                                                       | 150. Código:                                                             |                                                       | 151. Código:                                 |                           |
| 152. Código:                                                               |                                                       | 153. Código:                                                             |                                                       | 154. Código:                                 |                           |
| 155. Código:                                                               |                                                       | 156. Código:                                                             |                                                       | 157. Código:                                 |                           |
| 158. Código:                                                               |                                                       | 159. Código:                                                             |                                                       | 160. Código:                                 |                           |
| 161. Código:                                                               |                                                       | 162. Código:                                                             |                                                       | 163. Código:                                 |                           |
| 164. Código:                                                               |                                                       | 165. Código:                                                             |                                                       | 166. Código:                                 |                           |
| 167. Código:                                                               |                                                       | 168. Código:                                                             |                                                       |                                              |                           |



NIT. 860.035.827-5

**BANCO COMERCIAL  
"AV VILLAS"**

NIT 860035827 - 5


CRA. 13 No. 27-47 P-24 BOGOTA D.C.

**CERTIFICA:**

Que **HIERROS Y DISEÑOS RS SAS** identificado con el documento No. **900.418.347**  
posee en la oficina **LA ALAMBRA** ( **085** ) una cuenta corriente  
No. **085068625** desde el **8 de Abril de 2011**

Se expide la presente a solicitud del interesado a los **29** días del mes de **Octubre** de **2019**

Atentamente,



Gerente Oficina Bogotá La Alhambra

Esta certificación tiene un costo de \$ **9.950,00** , el cual será debitado de su cuenta y se verá reflejado en el extracto de la misma.

CAP-IM1-119-V1

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACIÓN PERSONAL  
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **19.494.518**  
**SANCHEZ QUIÑÓNEZ**

APELLIDOS  
**RICARDO**

NOMBRES

*Ricardo Sánchez Quiñónez*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-OCT-1962**

**BOGOTA D.C**  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO


**1.77**  
ESTATURA

**O-**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

**20-FEB-1981 BOGOTA D.C.**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

*Juan Carlos Galindo Vacha*  
REGISTRADOR NACIONAL  
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-1524100-00997054-M-0019494518-20180417

0060821860A 1

9903982153

## FLUJO DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

| PROGRAMACION INICIAL           | X | FECHA                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AGOSTO DE 2019   |
|--------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| REPROGRAMACION                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| CONTRATO DE OBRA No.           |   | CONTRATO IDPC-08-426-2019                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| OBJETO                         |   | EJECUCION DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERIA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.: |                  |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO       |   | 2.792.400.276,00                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| VALOR COMPONENTE OBRA          |   | 2.792.400.276,00                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| CONTRATISTA                    |   | CONSORCIO UVM                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| INTERVENTOR                    |   | RENE ALEJANDRO GOMEZ LAVERDE                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| CONTRATANTE                    |   | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO IDPC                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| PLAZO                          |   | 4 MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| PORCENTAJE - VALOR ANTIPO      |   | 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.396.200.138,00 |
| DESCUENTO - IMPUESTO DE GUERRA |   | 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 69.810.007,00    |
| VALOR ANTIPO A INVERTIR        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.326.390.131,00 |

| No.   | Descripción                                              | Mes 1          | Mes 2          | Mes 3         | Mes 4        | Porcentaje |
|-------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|------------|
| 1     | Compra de materiales y accesorios, pagos subcontratistas | 800,000,000.00 | 450,000,000.00 | 41,390,131.00 |              | 97.36%     |
| 2     | Compra de equipos y repuestos                            |                |                |               |              | 0.00%      |
| 3     | Transporte y alquiler de maquinaria                      |                |                |               |              | 0.00%      |
| 4     | Pago de salarios y jornales                              | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 | 2.64%      |
| TOTAL |                                                          | 810,000,000.00 | 460,000,000.00 | 51,390,131.00 | 5,000,000.00 | 100.00%    |

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

Firma Samuel E. Carrillo  
SAMUEL EDUARDO CARRILLO ROJAS  
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO UVM  
CONTRATISTA

Firma  RENE ALEJANDRO GOMEZ LAVERDE  
REPRESENTANTE LEGAL  
INTERVENTOR



UVM- 098-2019

Bogotá, 16 de Diciembre de 2019

Señores:  
INTERVENTORIA.  
RENE GOMEZ LAVERDE  
CR 15 # 124-67 OF. 316-317  
CIUDAD

Ref.: CONTRATO IDPC-OB-426-2019 "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FÉ, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.",


Asunto: RADICACION DE DOCUMENTOS PARA QUINTA ORDEN DE PAGO FIDUCIA.

Respetados Señores,

Adjunto al presente oficio los documentos modificados de acuerdo a la observación de la fiducia, donde solicitan realizar un cambio a la orden de giro No 5 ya que al radicar la orden de giro No.5 por \$285.872.802 presenta sobregiro el rubro de compra de materiales, por valor de \$16.699,46 y queda un saldo pendiente en el rubro de pago de salarios al radicarla por valor de \$35.000.000 por valor de \$16.699,46, adjunto envió:

- Orden de pago 2019-05 de fecha 16/12/2019
- Cuenta de cobro No.2 de fecha 16/12/2019 por valor de \$320.878.802

Cordialmente,



SAMUEL EDUARDO CARRILLO ROJAS  
Representante Legal  
CONSORCIO UVM  
C.C. No. 7.717.488 de Neiva



| INFORMACION ORDEN DE PAGO |                  |                              |            |  |               |                   |                        |                                     |                               |                        |                  |
|---------------------------|------------------|------------------------------|------------|--|---------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| Nombre<br>Negocio         | Cod.<br>Negocio: | Consecutivo Orden de<br>Pago | Fecha      |  | No.<br>Pagos: | Vr. Total Pagos   | Patrimonio<br>Autónomo | Encargo<br>Fiduciario               | Periodo Contrib. (AAA-<br>MM) | Tipo de<br>Transacción | Causación y Pago |
| CONSORCIO UVM             | 316489           |                              | 16/12/2019 |  | 2             | \$ 320.878.802,00 |                        | <input checked="" type="checkbox"/> | 2019                          | 12                     |                  |

[illegible]

Señalamos al presente orden en señal de aceptación y conocimiento que los pagos aquí ordenados corresponden al objeto del contrato de Obra No. IDPC-08-426-2019 celebrado entre INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC y el CONSORCIO UVM.

"Las causaciones y pagos ordenados en la presente instrucción, se circunscriben única y exclusivamente al desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato de Fianza celebrado con Fiduciaria de Occidente".

FIRMA AUTORIZADA - FIDELCOMITENTE

FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR

### CONFIRMACIÓN

[illegible]

### OBSERVACIONES GENERALES

Prescribimos la presente orden en señal de aceptación y conocimiento que los pagos aquí ordenados corresponden al objeto del contrato de Obra No. IDPC-OB-426-2019 celebrado entre INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC y el CONSORCIO UVM.

“Las causaciones y pagos ordenados en la presente instrucción, se circunscriben única y exclusivamente al desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato de fiducia celebrado con Fiduciaria de Occidente.”

Samuel E. Corvillo  
FIRMA AUTORIZADA - FIDICOMITENTE

**CONFIRMACIÓN**







Bogotá, 16 de diciembre de 2019

N. 002

CUENTA DE COBRO

FIDUOCCIDENTE FID 316489 CONSORCIO UVM  
NIT: 830.054.076-2

DEBE A:

CONSORCIO UVM  
NIT: 901.306.489-0

LA SUMA DE:


Trescientos veinte millones ochocientos setenta y ocho mil ochocientos dos pesos M/Cte.  
(\$ 320.878.802,00)

Por concepto de:

Reembolso pagos de facturas a proveedores y pago de salarios y jornales del contrato "EJECUCION DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERIA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1ª N. 14-42 (ANTIGUA) / CALLE 12C N. 1-40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."

| CONCEPTO (RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO) | DESCRIPCIÓN                                                | VALOR TOTAL       |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                               | Compra de materiales y accesorios<br>pagos subcontratistas | \$ 285.862.102,54 |
| 4                                               | Pago de salarios y jornales                                | \$ 35.016.699,46  |
|                                                 |                                                            | \$ 320.878.802,00 |

Cordialmente:



SAMUEL EDUARDO CARRILLO ROJAS  
Representante Legal  
CONSORCIO UVM  
C.C. No. 7.717.488 de Neiva

Calle 98 No. 70-91 Oficina 812  
PBX 7441529  
BOGOTÁ D.C.





Jorge Gonzalez &lt;jgonzalez.prismauniversal@gmail.com&gt;

**RV: FID 316489 CONSORCIO UVM - OP 5**

4 mensajes

eduardo rojas &lt;samueltcarrillo2032@hotmail.com&gt;

13 de diciembre de 2019 a las 11:18

Para: "jgonzalez.prismauniversal@gmail.com" &lt;jgonzalez.prismauniversal@gmail.com&gt;

**De:** Lina Maria Ortiz Fandiño <LMOrtiz@fiduoccidente.com.co>**Enviado el:** jueves, 12 de diciembre de 2019 10:11 a. m.**Para:** samueltcarrillo2032@hotmail.com; licitacionesprismauniversal@gmail.com; vigar.ltda@yahoo.com; maxojedag@gmail.com**CC:** Miguel Angel Vargas Martinez <mvargas@Fiduoccidente.com.co>**Asunto:** FID 316489 CONSORCIO UVM - OP 5

Buen día, acusamos recibido de la orden de operación No. 5, para revisión, sobre el cual realizamos las siguientes observaciones:

- Teniendo en cuenta que con estos pagos se agotan los recursos recibidos por concepto de anticipo se debe estar al día por concepto de comisiones Fiduciarias, cuyas comisiones ascienden a la suma de \$3.403.119,21 correspondientes a las comisiones fiduciarias de los meses de Noviembre, 16 días del mes de Diciembre y proceso de liquidación, valor que debe ser consignado a la cuenta de ahorros del banco de occidente No. 256-90968-0 a nombre de Fiduciaria de Occidente NIT. 800.143.157-3, y remitir el soporte de la consignación, a continuación relacionamos la liquidación correspondiente:

| PERIODO     | SMMLV   | BASE                | IVA               | TOTAL A PAGAR       |
|-------------|---------|---------------------|-------------------|---------------------|
| NOVIEMBRE   | 1.6     | 1,324,987.20        | 251,747.57        | 1,576,734.77        |
| DICIEMBRE   | 16 DÍAS | 706,659.84          | 134,265.37        | 840,925.21          |
| LIQUIDACION | 1       | 828,117.00          | 157,342.23        | 985,459.23          |
|             |         | <b>2,859,764.04</b> | <b>543,355.17</b> | <b>3,403,119.21</b> |

Es importante mencionar que si la orden de operación llega para trámite después del 16 de diciembre de 2019, el valor a pagar para el mes de diciembre cambiara, debido a que el mismo se calcula por los días corridos del mes.

Con respecto a la orden de operación, se presentan las siguientes observaciones:

- **Pago a favor de Consorcio UVM, por valor de \$285.878.802,00 que afecta el rubro de Compra De Materiales, Accesorios, Pagos Subcontratistas:**

1. Nos permitimos informar que al momento de afectar este pago dentro del rubro de Compra de Materiales, se presenta un sobregiro, lo anterior debido a que el saldo disponible dentro de este rubro es la suma de \$285.862.102,54, dado lo anterior agradecemos realizar el ajuste correspondiente.

Por otra parte y dando cumplimiento a lo establecido en el contrato fiduciario en el capítulo Introductorio Literal (E) en donde el Fideicomitente es el responsable de la consignación de los Gastos Bancarios y GMF (4\*1000) que se ocasionen durante la vigencia del fideicomiso, se hace necesario para el cumplimiento de las órdenes de operación No. 2019-05 recibir la suma de \$ 1.400.000,00, los cuales debe ser consignados en la cuenta de ahorros del Banco de Occidente No. 256-10766-5 a nombre de FIDUOCCIDENTE FID 316489 CONSORCIO UVM NIT. 830.054.076-2, con dichos recursos se cubrirán tanto los gastos bancarios de esta orden de operación, los gastos y GMF que se ocasionen al momento de realizar la devolución de los rendimientos financieros a la Entidad Publica Contratante.

Cualquier información adicional con gusto será atendida.



**Fiduoccidente**  
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

Cordial Saludo

Lina Maria Ortiz Fandiño

Ejecutiva Gestion de Negocios



# CONSORCIO UVM

UNIVERSAL SEC S.A.S.



UVM- 096-2019

Bogotá, 10 de Diciembre de 2019

Señores:  
INTERVENTORIA,  
RENE GOMEZ LAVERDE  
CR 15 # 124-67 OF. 316-317  
CIUDAD

Ref.: CONTRATO IDPC-OB-426-2019 "EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FÉ, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.",

Asunto: RADICACION DE DOCUMENTOS PARA QUINTA ORDEN DE PAGO FIDUCIA.


Respetados Señores,

Adjunto al presente oficio los documentos para el quinto pago:

- Orden de operación 2019-05
- Resumen de pagos
- Factura
- Certificado de pago
- Nota contable
- Copia RUT
- Certificación de la contadora
- Cuenta de cobro
- Original certificación bancaria
- Flujo de inversión de anticipo

Cordialmente,

**SAMUEL EDUARDO CARRILLO ROJAS**  
Representante Legal  
CONSORCIO UVM  
C.C. No. 7.717.488 de Neiva



Calle 98 No. 70-91 Oficina 812  
PBX 7441529  
BOGOTÁ D.C.



| INFORMACION ORDEN DE PAGO |               |            |   |                 |                   |                     |                                     |                     |                          |
|---------------------------|---------------|------------|---|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Nombre Negocio            | CONSORCIO UVM |            |   | Cód. Negocio:   | 316489            |                     | Consecutivo Orden de Pago           |                     | 2019-05                  |
| Fecha                     | 10/12/2019    | No. Pagos: | 2 | Vr. Total Pagos | \$ 320.878.800,00 | Patrimonio Autónomo | <input checked="" type="checkbox"/> | Encargo Fiduciario  | <input type="checkbox"/> |
|                           |               |            |   |                 |                   |                     | Periodo Contable (AAA-MM)           | Tipo de Transacción |                          |
|                           |               |            |   |                 |                   |                     | 2019                                | 12                  | Causación y Pago         |

[illegible]

OBSERVACIONES GENERALES

Suscribimos la presente orden en señal de aceptación y conocimiento que los pagos aquí ordenados corresponden al objeto del contrato de Obra No. IDPC-OB-426-2019 celebrado entre INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC y elCONSORCIO UVM.

"Los causaciones y pagos ordenados en la presente instrucción, se circunscriben única y exclusivamente al desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato de fiducia celebrado con Fiduciaria de Occidente"

James E. Corville

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE

FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR

CONCLUSION

CONSORCIO UVM

UNIVERSAL SEC S.A.S.



## RESUMEN DE PAGOS

Calle 98 No. 70-91 Oficina 812  
PBX 7441529  
BOGOTÁ D.C.



| FIDUCIARIA FIDUOCIDENTE        |                         | REEMBOLSO                                                |                                                                              |                          |                   |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| RESUMEN DE REEMBOLSO DE GASTOS |                         |                                                          |                                                                              |                          |                   |
| CONSORCIO UVM                  |                         |                                                          |                                                                              |                          |                   |
| No.                            | RUBRO PLAN DE INVERSIÓN | CONCEPTOS                                                | PROVEEDOR                                                                    | FECHA DOCUMENTO          | VALOR EN PESOS    |
| 1                              | 1                       | Compra de materiales y accesorios, pagos subcontratistas | LUIS FERNANDO ARTEAGA - CORTE DE OBRA 01 M.O OBRA CIVIL EXTERIOR E INTERIOR. | 1 de octubre de 2019     | \$ 73.154.987,00  |
| 2                              | 1                       | Compra de materiales y accesorios, pagos subcontratistas | GLOBAL PLAST LA 15 FC- 3063                                                  | 20 de septiembre de 2019 | \$ 1.023.400,00   |
| 3                              | 1                       | Compra de materiales y accesorios, pagos subcontratistas | DISTRIBUIDORA DE MADERAS PUERTO LOPEZ SAS FC 6392                            | 22 de agosto de 2019     | \$ 630.000,00     |
| 4                              | 1                       | Compra de materiales y accesorios, pagos subcontratistas | DISTRIBUIDORA DE MADERAS PUERTO LOPEZ SAS FC 6471                            | 13 de septiembre de 2019 | \$ 262.500,00     |
| 5                              | 1                       | Compra de materiales y accesorios, pagos subcontratistas | FERRETERIA 21 ANZOLA FC 00007550                                             | 13 de septiembre de 2019 | \$ 700.000,00     |
| 6                              | 1                       | Compra de materiales y accesorios, pagos subcontratistas | FERRETERIA 21 ANZOLA FC 00007251                                             | 15 de agosto de 2019     | \$ 5.079.928,00   |
| 7                              | 1                       | Compra de materiales y accesorios, pagos subcontratistas | FERRETERIA 21 ANZOLA FC 07723497                                             | 3 de septiembre de 2019  | \$ 1.095.000,00   |
| 8                              | 1                       | Compra de materiales y accesorios, pagos subcontratistas | FERREXITO SAS FC 121                                                         | 6 de agosto de 2019      | \$ 838.124,00     |
| 9                              | 1                       | Compra de materiales y accesorios, pagos subcontratistas | SYP SOLUCION A SU PROYECTO SAS FC COR14713                                   | 15 de octubre de 2019    | \$ 42.788.783,00  |
| 10                             | 1                       | Compra de materiales y accesorios, pagos subcontratistas | OFIDIEX SAS FC 98                                                            | 4 de diciembre de 2019   | \$ 60.657.097,00  |
| 11                             | 1                       | Compra de materiales y accesorios, pagos subcontratistas | SODIMAC COLOMBIA SAS REF PAGO 301690078- 9901327715                          | 7 de octubre de 2019     | \$ 1.175.000,00   |
| 12                             | 1                       | Compra de materiales y accesorios, pagos subcontratistas | CONSTRUDISEÑOS SAS - Cuenta de cobro 2019-23                                 | 23 de octubre de 2019    | \$ 100.348.632,00 |
| SUBTOTAL GASTOS RUBRO No.1     |                         |                                                          |                                                                              |                          | \$ 287.753.451,00 |
| 1                              | 4                       | Pago de salarios y jornales                              | Nomina Claudia María Ortiz Arenas mes de Agosto 2019.                        | 4 de septiembre de 2019  | \$ 3.760.000,00   |
| 2                              | 4                       | Pago de salarios y jornales                              | Nomina Deiby Anthony Cruz Montañez mes de Agosto 2019.                       | 4 de septiembre de 2019  | \$ 744.375,00     |
| 3                              | 4                       | Pago de salarios y jornales                              | Nomina Luis Alberto Díaz Perez mes de Agosto 2019.                           | 4 de septiembre de 2019  | \$ 744.378,00     |
| 4                              | 4                       | Pago de salarios y jornales                              | Nomina Cesar Uriel Forero Roa mes de Agosto 2019.                            | 4 de septiembre de 2019  | \$ 744.378,00     |
| 5                              | 4                       | Pago de salarios y jornales                              | Nomina Claudia María Ortiz Arenas mes de Septiembre 2019.                    | 4 de Octubre de 2019     | \$ 3.760.000,00   |
| 6                              | 4                       | Pago de salarios y jornales                              | Nomina Luis Alberto Díaz Perez mes de Septiembre 2019.                       | 4 de Octubre de 2019     | \$ 1.231.481,00   |
| 7                              | 4                       | Pago de salarios y jornales                              | Nomina Cesar Uriel Forero Roa mes de Septiembre 2019.                        | 4 de Octubre de 2019     | \$ 1.319.195,00   |
| 8                              | 4                       | Pago de salarios y jornales                              | Nomina Yefry Leonardo Suarez mes de Septiembre 2019                          | 4 de Octubre de 2019     | \$ 701.431,00     |



|    |   |                              |                                                             |                         |                   |
|----|---|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 9  | 4 | Pago de salarios y jornales  | Nomina Alexander Santofimio mes de Septiembre 2019          | 4 de Octubre de 2019    | \$ 878.021,00     |
| 10 | 4 | Pago de salarios y jornales  | Liquidacion contrato Deiby Anthony Cruz,                    | 4 de Octubre de 2019    | \$ 570.691,00     |
| 11 | 4 | Pago de salarios y jornales  | Honorarios Director de obra Oscar Eduardo Villamizar Garzón | 25 de octubre de 2019   | \$ 10.000.000,00  |
| 12 | 4 | Pago de salarios y jornales  | Nomina Cesar Uriel Forero Roa mes de Octubre 2019.          | 31 de Octubre de 2019   | \$ 1.171.424,00   |
| 13 | 4 | Pago de salarios y jornales  | Nomina Yefry Leonardo Suarez mes de Octubre de 2019         | 31 de Octubre de 2019   | \$ 1.086.139,00   |
| 14 | 4 | Pago de salarios y jornales  | Nomina Alexander Santofimio mes de Octubre de 2019          | 31 de Octubre de 2019   | \$ 1.417.032,00   |
| 15 | 4 | Pago de salarios y jornales  | Nomina Wilson Oswaldo Pulido mes de Octubre 2019            | 31 de Octubre de 2019   | \$ 4.250.400,00   |
| 16 | 4 | Pago de salarios y jornales  | Nomina Carlos Jose Lopez mes de Octubre de 2019             | 7 de Noviembre de 2019  | \$ 757.454,00     |
| 17 | 4 | Pago de salarios y jornales  | Liquidacion contrato Claudia Maria Arenas                   | 31 de octubre de 2019   | \$ 1.260.000,00   |
| 18 | 4 | Pago de salarios y jornales  | Liquidación contrato Luis Alberto Diaz.                     | 31 de octubre de 2019   | \$ 574.836,00     |
| 19 | 4 | Pago de salarios y jornales  | Nomina Cesar Uriel Forero Roa mes de Noviembre 2019.        | 29 de noviembre de 2019 | \$ 953.950,00     |
| 20 | 4 | Pago de salarios y jornales  | Nomina Yefry Leonardo Suarez mes de Noviembre de 2019       | 29 de noviembre de 2019 | \$ 871.439,00     |
| 21 | 4 | Pago de salarios y jornales  | Nomina Alexander Santofimio mes de Noviembre de 2019        | 29 de noviembre de 2019 | \$ 1.417.032,00   |
| 22 | 4 | Pago de salarios y jornales  | Nomina Wilson Oswaldo Pulido mes de Noviembre 2019          | 29 de noviembre de 2019 | \$ 4.250.400,00   |
| 23 | 4 | Pago de salarios y jornales  | Nomina Carlos Jose Lopez mes de Noviembre de 2019           | 2 de Diciembre 2019     | \$ 1.064.603,00   |
|    |   | SUBTOTAL GASTOS RUBRO No.4   |                                                             |                         | \$ 43.528.779 00  |
|    |   | TOTAL GASTOS RUBRO No.1+No.4 |                                                             |                         | \$ 331.282.230,00 |

Bogotá, Octubre 1 de 2019

C.C No.02

**CUENTA DE COBRO**

**CONSORCIO UVM**  
**NIT. 901.306.489-0**

**DEBE A:**

**LUIS FERNANDO ARTEAGA**  
**RUT.13.350.163-0**

**LA SUMA DE: \$84.295.478**

**Ochenta y cuatro millones doscientos noventa y cinco mil cuatrocientos setenta y ocho pesos M/Cte.**

**POR CONCEPTO DE:**

Corte de obra No.01 mano de obra a precios unitarios para la ejecución de la obra civil exterior e interior incluyen demolición, excavación, rellenos, placas de contrapiso y acabados para la ejecución de la tercera etapa de la plaza de mercado la concordia de acuerdo al contrato 01 celebrado el 9 de agosto de 2019.

| Item           | Actividad                                                                                                                                                                               | Und | Cantidad | Vr. Unitario    | Vr. Total       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-----------------|
| 1              | Corte de obra No.1, Mano de obra a precios unitarios para la ejecución de la obra civil exterior e interior incluyen demolición, excavación, rellenos, placas de contrapiso y acabados. | UN  | 1        | \$73.300.415,65 | \$73.300.415,65 |
| ADMINISTRACION |                                                                                                                                                                                         |     |          | 8%              | \$5.864.033,25  |
| IMPREVISTO     |                                                                                                                                                                                         |     |          | 3%              | \$2.199.012,47  |
| UTILIDAD       |                                                                                                                                                                                         |     |          | 4%              | \$2.932.016,63  |
| TOTAL          |                                                                                                                                                                                         |     |          |                 | \$84.295.478,00 |

Cordialmente:

  
LUIS FERNANDO ARTEAGA B.  
CC.: 13.350.163  
CALLE 151 # 409 A 28  
(+57) 300 372 4006  
BOGOTÁ D.C.

Ret. 2% = 1.685.910  
Ica 9.66 = 814.290  
FIC 0.25 = 210.434  
Idl bono: 2.029.548

G.P. = 73.154.987

|                          |                      |  |            |
|--------------------------|----------------------|--|------------|
| <b>Factura de Compra</b> |                      |  | <b>143</b> |
| <b>FECHA</b>             | <b>EMPRESA</b>       |  |            |
| 01/10/2019               | <b>CONSORCIO UVM</b> |  |            |

| CODIGO CUENTA | DESCRIPCIÓN                     | TERCERO                                                                                                                 | C Costos                | DEBITO     | CREDITO    |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|
| 232005        | CONTRATISTAS                    | CORTE 1 OBRA CIVIL EXTERIOR E INTERIOR<br>INCLUYEN<br>DEMOLICION,EXCAVACION,RELLENOS,PLACAS DE<br>CONTRAPISO Y ACABADOS | LUIS FERNANDO ARTEAGA B | 0          | 73.154.987 |
| 23652509      | RETENCION EN LA FUENTE CERVICAL | CORTE 1 OBRA CIVIL EXTERIOR E INTERIOR<br>INCLUYEN<br>DEMOLICION,EXCAVACION,RELLENOS,PLACAS DE<br>CONTRAPISO Y ACABADOS | LUIS FERNANDO ARTEAGA B | 0          | 1.685.910  |
| 23680103      | RETENCION DE IC                 | CORTE 1 OBRA CIVIL EXTERIOR E INTERIOR<br>INCLUYEN<br>DEMOLICION,EXCAVACION,RELLENOS,PLACAS DE<br>CONTRAPISO Y ACABADOS | LUIS FERNANDO ARTEAGA B | 0          | 814.294    |
| 237015        | APORTES AL F.I.C.               | CORTE 1 OBRA CIVIL EXTERIOR E INTERIOR<br>INCLUYEN<br>DEMOLICION,EXCAVACION,RELLENOS,PLACAS DE<br>CONTRAPISO Y ACABADOS | LUIS FERNANDO ARTEAGA B | 0          | 210.739    |
| 1020          | PARA GARANTIA DE CONTRATOS      | CORTE 1 OBRA CIVIL EXTERIOR E INTERIOR<br>INCLUYEN<br>DEMOLICION,EXCAVACION,RELLENOS,PLACAS DE<br>CONTRAPISO Y ACABADOS | LUIS FERNANDO ARTEAGA B | 0          | 8.429.548  |
| 74101001      | MANO DE OBRA                    | CORTE 1 OBRA CIVIL EXTERIOR E INTERIOR<br>INCLUYEN<br>DEMOLICION,EXCAVACION,RELLENOS,PLACAS DE<br>CONTRAPISO Y ACABADOS | LUIS FERNANDO ARTEAGA B | 84.295.478 | 0          |

|              |                   |                   |
|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>84.295.478</b> | <b>84.295.478</b> |
|--------------|-------------------|-------------------|

|               |
|---------------|
| FIRMA Y SELLO |
| CC/NIT        |

Elaboró: NATALIA ESPERANZA ESCOBAR PINZON



09 12 2019

73.154.987

LUIS FERNANDO ARTEAGA BERBESI

SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS  
OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

## CONSORCIO UVM

Nit 901306489

COMPROBANTE DE EGRESO

168

## BENEFICIARIO

LUIS FERNANDO ARTEAGA BERBESI

## NIT

13350163

## DIRECCION

CL 151 109 A 28

## CIUDAD

Bogota D.C

## TELEFONO

3003724006

## POR CONCEPTO DE

CORTE 1 OBRA CIVIL EXTERIOR E INTERIOR INCLUYEN  
DEMOLICION,EXCAVACION,RELLENOS,PLACAS DE  
CONTRAPISO Y ACABADOS

## FECHA DOCUMENTO

lunes, 9 de diciembre de 2019

## FECHA VENCIMIENTO

09-dic-19

## ELABORADO POR

NATALIA ESPERANZA ESCOBAR PINZO

## CHEQUE No.

| CODIGO CUENTA | CONCEPTO                                                                                                                                  | TERCERO               | DEBITO     | CREDITO    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|
| 232005        | PAGO CORTE 1 OBRA CIVIL<br>EXTERIOR E INTERIOR INCLUYEN<br>DEMOLICION,EXCAVACION,RELLE<br>NOS,PLACAS DE CONTRAPISO Y<br>ACABADOS CC02 143 | LUIS FERNANDO ARTEAGA | 73.154.987 | 0          |
| 11050501      | ABONO CORTE 1                                                                                                                             | LUIS FERNANDO ARTEAGA | 0          | 13.000.000 |
| 11050501      | ABONO CORTE 1                                                                                                                             | LUIS FERNANDO ARTEAGA | 0          | 20.000.000 |
| 11050501      | ABONO CORTE 1                                                                                                                             | LUIS FERNANDO ARTEAGA | 0          | 20.000.000 |
| 11050501      | ABONO CORTE 1                                                                                                                             | LUIS FERNANDO ARTEAGA | 0          | 10.000.000 |
| 11050501      | SALDO CORTE 1 OBRA CIVIL<br>EXTERIOR E INTERIOR INCLUYEN<br>DEMOLICION,EXCAVACION,RELLE<br>NOS,PLACAS DE CONTRAPISO Y<br>ACABADOS         | LUIS FERNANDO ARTEAGA | 0          | 10.154.987 |
| Por en Letras |                                                                                                                                           | TOTAL DEL DOCUMENTO   | 73.154.987 | 73.154.987 |

SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y  
CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT



**Empresa:** UNIVERSAL SEC SAS    **Nit:** 900460588  
**Usuario:** Samuel Eduardo Carrillo Rojas

**6 de Octubre de 2019 2:08:35 PM**  
**Dirección IP:** 181.57.129.162

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** sábado, 05 de octubre de 2019 - 12:04 PM

**Pagos de lotes - Confirmación**

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo de pago:</b>                  | FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES |
| <b>Nombre del pago:</b>               | LUISARTEAGAANT                  |
| <b>Cuenta a debitar:</b>              | *****8292 - Corriente           |
| <b>Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):</b> | 06/10/2019                      |
| <b>Valor total:</b>                   | \$13,000,000.00                 |
| <b>Número total de registros:</b>     | 1                               |
| <b>Fecha y hora:</b>                  | 06-10-2019 02:08:33 PM          |
| <b>Número de comprobante:</b>         | 1485455188                      |



COPYRIGHTS © 2000 - 2019 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

23/10/2019

Sucursal Virtual Empresas

**Empresa:** UNIVERSAL SEC SAS    **Nit:** 900460588  
**Usuario:** Samuel Eduardo Carrillo Rojas

**23 de Octubre de 2019 9:36:32 AM**  
**Dirección IP:** 181.57.129.162

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 22 de octubre de 2019 - 5:03 PM

**Pagos de lotes - Confirmación**

| Confirmación                   |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Tipo de pago:                  | FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES |
| Nombre del pago:               | Luisafernanda3063               |
| Cuenta a debitar:              | *****2455 - Ahorros             |
| Fecha aplicación (dd/mm/aaaa): | 23/10/2019                      |
| Valor total:                   | \$20,000,000.00                 |
| Número total de registros:     | 1                               |
| Fecha y hora:                  | 23-10-2019 09:36:24 AM          |
| Número de comprobante:         | 4682118535                      |



Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2019 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

**SAMUEL EDUARDO CARRILLO ROJAS**

Fecha/Hora Último Ingreso: 2019/11/07 12:21

Transacciones

> Autorizaciones

## Autorización de Transacciones

### Resultado

Transacciones Monetarias

### A Terceros



La siguiente transacción ha sido autorizada exitosamente.

Acción

Crear

Fecha Transacción

2019/11/07

Valor

\$20,000,000.00

Nombre Usuario Creador

SAMUEL EDUARDO CARRILLO ROJAS

No. Operación

2329658

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

\* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

Banco de occidente - Prisma. 9571

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

**SAMUEL EDUARDO CARRILLO ROJAS**

Fecha/Hora Último Ingreso: 2019/11/07 12:21

Transacciones

> Autorizaciones

## Autorización de Transacciones

### Resultado

#### Transacciones Monetarias

#### A Terceros



La siguiente transacción ha sido autorizada exitosamente.

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Acción                 | Crear                         |
| Fecha Transacción      | 2019/11/07                    |
| Valor                  | \$10,000,000.00               |
| Nombre Usuario Creador | SAMUEL EDUARDO CARRILLO ROJAS |
| No. Operación          | 2329660                       |

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

\* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

Banco de occidente - Pilsna, 9571.



10/10/2019

Sucursal Virtual Empresas

**Empresa:** UNIVERSAL SEC SAS    **Nit:** 900450588  
**Usuario:** Samuel Eduardo Carrillo Rojas

**10 de Octubre de 2019 5:22:39 PM**  
**Dirección IP:** 181.57.129.162

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 10 de octubre de 2019 - 3:15 PM

### Pagos de lotes - Confirmación

| Confirmación                   |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Tipo de pago:                  | FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES |
| Nombre del pago:               | Luisfernandocorte1              |
| Cuenta a debitar:              | *****2455 - Ahorros             |
| Fecha aplicación (dd/mm/aaaa): | 10/10/2019                      |
| Valor total:                   | \$10,154,987.00                 |
| Número total de registros:     | 1                               |
| Fecha y hora:                  | 10-10-2019 05:22:35 PM          |
| Número de comprobante:         | 4115074388                      |



Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2019 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

DIAN

Fórmula del Registro Único Tributario  
Hoja Principal1111 1111 1111  
Hoja principal de la fórmula única y única tributaria

00

Formulario 12- Ventas simplificado  
Código de identificación 12-000000

4. Número de formulario

14390224865

3. Número de identificación tributaria (NIT)

1 3 3 5 0 1 6 3

6. DV

0

12. Dirección seccional

Provincia de Cúcuta

14. Botón electrónico

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de ciudadanía

26. Número de identificación

1 3

1 3 3 5 0 1 6 3

27. Fecha expedición

1 9 7 8 0 1 1 7

Lugar de expedición

36. País

COLOMBIA

28. Departamento

Norte de Santander

29. Municipio

Pamplona

5 1 6

31. Primer apellido

ARTEAGA

32. Segundo apellido

BERBESI

33. Primer nombre

LUIS

34. Otro nombre

FERNANDO

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Buzón

UBICACION

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

Norte de Santander

40. Ciudad/Municipio

Pamplona

5 1 6

41. Dirección principal

AV SANTANDER CON DIAZ PARADA IN 11

42. Correo electrónico

artesagaluisfdo57@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

45. Teléfono 2

3 1 0 2 8 2 9 9 5 8

CLASIFICACION

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

52. Número de identificación

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

51. Código

52. Número de identificación

7 1 1 0

2 0 0 2 0 6 1 5

1 3 1 3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  
1 2 2 2

## 12- Ventas régimen simplificado

Obligados aduaneros

Exportadores

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 55. Fuente | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|------------|----------|----------|---|---|---|
| 57. Modo   | 58. CPC  |          |   |   |   |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT), tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se requiere su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Aprobado

SI

NO

X

60. No. de Folios

0

61. Fecha

2 0 1 8 0 9 2 1

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar falsedad en alguno de los datos suministrados se iniciarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Párrafo del artículo 1.573.2.20 del Decreto 1469 de 2014

Firma del declarante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  
Pines autenticados

604. Nombre

BERMÚDEZ FLOREZ MAYRA FERNANDA

605. Cargo

Gerente

Fecha generación documento PDF: 09/09/2018 08:26:20



LUISA FERNANDA SANCHEZ ACOSTA. N° 52.664.386-0 - IVA REGIMEN COMUN

**SOMOS FABRICANTES**  
PLÁSTICOS DE INVERNADERO · POLIEMBALCE · IMPRESIÓN FLEXOGRÁFICA  
SCREEN · GOLSAS EN BAJA Y ALTA DENSIDAD,  
ROLLOS DE POLIETILENO ANCHO HASTA 10 METROS · STREICH · VINIPEL  
PRECORTE · PISOS · TEFLON · MALLAS · CINTAS · SILOS · ZUNCHOS

|                  |    |      |
|------------------|----|------|
| FACTURA DE VENTA | Nº | 3063 |
| VENCIMIENTO:     |    |      |
| FORMA DE PAGO    |    |      |

|            |                             |                    |             |
|------------|-----------------------------|--------------------|-------------|
| SEÑORES:   | CONSORCIO UVM               | NIT.               | 90013064890 |
| DIRECCIÓN: | CALLE 98 # 70 - 91 OFIC 302 | TELEFONO:          | 7441529     |
| FECHA:     | 20 de septiembre de 2019    | ORDEN DEL CLIENTE: |             |

[illegible]

Avenida Caracas No. 15-13 - Teléfono: 281 1293 - Cel.: 314 480 0746 • 304 162 3932  
E-mail: globalpiastel@gmail.com - www.globalpiastia15.com.co Bogotá, D.C.

RECIBIMOS TODAS LAS TARJETAS

CLIENTE



|                          |                      |  |           |
|--------------------------|----------------------|--|-----------|
| <b>Factura de Compra</b> |                      |  | <b>30</b> |
| <b>FECHA</b>             | <b>EMPRESA</b>       |  |           |
| 23/09/2019               | <b>CONSORCIO UVM</b> |  |           |

| CODIGO CUENTA | DESCRIPCIÓN             | TERCERO                                                          | C Costos | DEBITO  | CREDITO   |
|---------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|
| 220501        | PROVEEDORES N<br>NEGRO  | ROLLO DE TELA BLANCA/ ROLLO DE PLASTICO<br>LUIA FERNANDA SANCHEZ |          | 0       | 1.023.400 |
| 74101002      | COMPRA DE MATE<br>NEGRO | ROLLO DE TELA BLANCA/ ROLLO DE PLASTICO<br>LUIA FERNANDA SANCHEZ |          | 860.000 | 0         |
| 74101012      | IVA MAYOR VALO<br>NEGRO | ROLLO DE TELA BLANCA/ ROLLO DE PLASTICO<br>LUIA FERNANDA SANCHEZ |          | 163.400 | 0         |

Luisa Fernanda Sanchez Accion  
 C.C. 52.664.355  
 Representación ANCLAS  
 A 037503-2026

|       |           |           |
|-------|-----------|-----------|
| TOTAL | 1.023.400 | 1.023.400 |
|-------|-----------|-----------|

|               |
|---------------|
| FIRMA Y SELLO |
| CC/NIT        |

Elaboró: ANDREA CATALINA ORTIZ LANDINEZ



25/09/2019

Sucursal Virtual Empresas

**Empresa:** UNIVERSAL SEC SAS **Nit:** 900460588  
**Usuario:** Samuel Eduardo Carrillo Rojas

**25 de Septiembre de 2019 8:45:12 AM**  
**Dirección IP:** 181.57.129.162

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** martes, 24 de septiembre de 2019 - 5:19 PM

**Pagos de lotes - Confirmación**

| Confirmación                   |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Tipo de pago:                  | FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES |
| Nombre del pago:               | Luisafernanda3063               |
| Cuenta a debitar:              | *****2455 - Ahorros             |
| Fecha aplicación (dd/mm/aaaa): | 25/09/2019                      |
| Valor total:                   | \$1,023,400.00                  |
| Número total de registros:     | 1                               |
| Fecha y hora:                  | 25-09-2019 08:45:04 AM          |
| Número de comprobante:         | 3528117588                      |



Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2019 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

25 09 2019

1.023.400

LUISA FERNANDA SANCHEZ ACOSTA

UN MILLON VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

## CONSORCIO UVM

Nit 901306489

COMPROBANTE DE EGRESO

50

## BENEFICIARIO

LUISA FERNANDA SANCHEZ ACOSTA

## NIT

52664388

## L \_CCION

AV CARACAS 15 13

## CIUDAD

Bogota D.C

## TELEFONO

2811293

## POR CONCEPTO DE

PAGO ROLLO DE TELA BLANCA/ ROLLO DE PLASTICO  
NEGRO 3063 30

## FECHA DOCUMENTO

miércoles, 25 de septiembre de 2019

## FECHA VENCIMIENTO

25-sept-19

## ELABORADO POR

ANDREA CATALINA ORTIZ LANDINEZ

## CHEQUE No.

| CODIGO CUENTA   | CONCEPTO                                                         | TERCERO               | DEBITO    | CREDITO   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 220501          | PAGO ROLLO DE TELA BLANCA/<br>ROLLO DE PLASTICO NEGRO 3063<br>30 | LUISA FERNANDA SANCHE | 1.023.400 | 0         |
| 11050501        | PAGO ROLLO DE TELA BLANCA/<br>ROLLO DE PLASTICO NEGRO 3063<br>30 | LUISA FERNANDA SANCHE | 0         | 1.023.400 |
| Valor en Letras |                                                                  | TOTAL DEL DOCUMENTO   | 1.023.400 | 1.023.400 |

UN MILLON VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS PESOS

I E

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A1918560847438

11 DE MARZO DE 2019

HORA 13:10:07

AA19185608

PÁGINA: 1 DE 1

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.

RENUEVE SU MATRÍCULA MERCANTIL A MÁS TARDAR EL 1 DE ABRIL DE 2019 Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.

\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

\*\*\*\*\*

CERTIFICADO DE MATRICULA DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO  
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : GLOBAL PLAST LA 15

MATRICULA NO : 02625484 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2015

DIRECCION COMERCIAL : AV CARACAS NO. 15 - 13

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

E-MAIL COMERCIAL : GLOBAL.PLASTEL@YAHOO.ES

ACTIVOS VINCULADOS AL ESTABLECIMIENTO : \$ 2,484,000

CERTIFICA:

ACTIVIDAD ECONOMICA : 4664 COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, CAUCHOS Y PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUARIO.

TIPO PROPIEDAD : PROPIEDAD INDIVIDUAL

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 8 DE MARZO DE 2019

ÚLTIMO AÑO RENOVADO : 2019

CERTIFICA:

PROPIETARIO (S)

NOMBRE : SANCHEZ ACOSTA LUISA FERNANDA

C.C. : 52664388

N.I.T. : 52664388-0, REGIMEN COMUN

MATRICULA NO : 02625478 DE 19 DE OCTUBRE DE 2015

\*\*\*\*\*

CERTIFICA:

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE



MATRICULA DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

\* \* \* EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE \* \* \*  
\* \* \* FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO \* \* \*  
\*\*\*\*\*  
\*\*ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL ESTABLECIMIENTO\*\*  
\*\* DE COMERCIO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. \*\*  
\*\*\*\*\*

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,  
VALOR : \$ 2,900

\*\*\*\*\*  
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A [WWW.CCB.ORG.CO](http://WWW.CCB.ORG.CO)  
\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.  
\*\*\*\*\*  
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.







Calle 7-A No. 16-23 - Tel.: 334 34 83 - Tel/Fax 284 48 16 Bogotá D.C.

MADERAS DE TODA CLASE, ENCHAPADOS PARA TECHOS, PISOS, MOLDURAS Y GUARDAESCORRAS  
SERVICIO DE BRENTA - CEPILLO - PLANEADORA Y MACHIMBRE - VENTAS POR MAYOR Y DETAL.  
DESPACHOS DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD.

IVA REGIMEN COMUN. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

ICA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD ECONOMICA 1610 TARIFA 11.04X1000

AUTORIZACION DIAN 18762013199477 - FECHA: 2019/02/28 - NUM. AUTORIZADA 6001 HASTA 7000

FACTURA DE VENTA

No. 6392

Fecha Emisión DIA 22 MES 8 AÑO 2019

Fecha Vencimiento DIA  MES  AÑO

Señor (es): CONSORCIO UVM.

NA 901306429K

Dirección C1 12C #1-40

Tel. 7441529 ciudad Bogotá

|                 |    |    |                |
|-----------------|----|----|----------------|
| Para Despachar? | Si | No | Despachado con |
|-----------------|----|----|----------------|

| CLASE                      | Dimensiones                   | Bultos | UNIDADES | PRECIO                  | TOTAL  |
|----------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------------|--------|
| Ordinario 3m               | 30X10                         |        | 10       | 45000                   | 450000 |
| Como b Coque<br>de mullera | 20X10                         |        | 5        | 30000                   | 150000 |
|                            |                               |        |          |                         |        |
|                            |                               |        |          |                         |        |
|                            |                               |        |          |                         |        |
|                            |                               |        |          |                         |        |
|                            |                               |        |          |                         |        |
|                            |                               |        |          |                         |        |
|                            |                               |        |          |                         |        |
|                            |                               |        |          |                         |        |
|                            |                               |        |          |                         |        |
|                            |                               |        |          |                         |        |
|                            |                               |        |          |                         |        |
|                            |                               |        |          |                         |        |
|                            |                               |        |          |                         |        |
|                            |                               |        |          |                         |        |
|                            |                               |        |          |                         |        |
|                            |                               |        |          |                         |        |
|                            |                               |        |          |                         |        |
|                            |                               |        |          |                         |        |
|                            |                               |        |          |                         |        |
|                            |                               |        |          |                         |        |
|                            |                               |        |          |                         |        |
| Son:                       | Seiscientos treinta mil pesos |        |          | SUBTOTAL \$             | 600000 |
|                            | null.                         |        |          | I.V.A. Régimen Común \$ | 30000  |

ABONO S

SALDO \$

TOTAL \$

630000

Esta factura de venta se ajusta en todos sus efectos legales a una letra de cambio. Artículo 774 del Código de Comercio. N.º 1515

### ESPECIFICACION DEL RECAUDO

|                    |    |
|--------------------|----|
| En dinero efectivo | \$ |
|--------------------|----|

En cheque No. \_\_\_\_\_ Banco \$ \_\_\_\_\_

En cheque No. \_\_\_\_\_ Banco \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

CAJERO

Recibi la mercancia a entera satisfacció

DISTRIBUIDORA DE MADERAS PUERTO LOPEZ S.A.S.

C.C. &amp; NIT

|                          |                      |          |
|--------------------------|----------------------|----------|
| <b>Factura de Compra</b> |                      | <b>8</b> |
| <b>FECHA</b>             | <b>EMPRESA</b>       |          |
| 23/08/2019               | <b>CONSORCIO UVM</b> |          |

| CODIGO CUENTA | DESCRIPCIÓN             | TERCERO                 | C Costos | DEBITO  | CREDITO |
|---------------|-------------------------|-------------------------|----------|---------|---------|
| 220501        | PROVEEDORES N FRA 6392  | DISTRIBUIDORA DE MADERA |          | 0       | 630.000 |
| 74101002      | COMPRA DE MATE FRA 6392 | DISTRIBUIDORA DE MADERA |          | 600.000 | 0       |
| 74101012      | IVA MAYOR VALO FRA 6392 | DISTRIBUIDORA DE MADERA |          | 30.000  | 0       |


DISTRIBUIDORA DE MADERA REGISTRO 1092-2019  
 NIT: 900.612.801-8  
 Tercero: Andrea  
 # 4170000062139

|              |                |                |
|--------------|----------------|----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>630.000</b> | <b>630.000</b> |
|--------------|----------------|----------------|

|               |
|---------------|
| FIRMA Y SELLO |
| CC/NIT        |

Elaboró: ANDREA CATALINA ORTIZ LANDINEZ

Comprobante de Transacción  
Fecha: 23/08/2019 11:13:17



Descripción de la Transacción:  
Transacción: Transferencias  
Tipo: Transferencias Cuenta No Insorta

Origen de los fondos:  
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE  
Número de producto: \*\*\*\*\*5516

Destino de los fondos:  
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS  
Número de producto: \*\*\*\*\*2139  
Banco Destino: DAVIVIENDA  
Tipo documento titular: NIT  
Número de documento titular: 9006128078  
Nombre titular: distribuidora de madera puerto  
Email titular:

Detalle de transacción:  
Monto: \$ 630.000,00  
Descripción: fact 6392  
Referencia: 000000000000000000000000000000  
Fecha de Pago: 23/08/2019  
Hora de Pago: 11:12:57  
Programación: Solo una vez  
Documento: 21105854

23 08 2019

630.000

DISTRIBUIDORA DE MADERAS PUERTO LOPEZ SAS

SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE

CONSORCIO UVM

Nit 901231481

COMPROBANTE DE EGRESO

15

BENEFICIARIO

DISTRIBUIDORA DE MADERAS PUERTO LOPEZ SAS

NIT

9006128078 3

DIRECCION

CL 73 A 16 23

CIUDAD

Bogota D.C

TELEFONO

3343483

POR CONCEPTO DE

PAGO FRA 6392 6392 8

FECHA DOCUMENTO

viernes, 23 de agosto de 2019

FECHA VENCIMIENTO

23-ago-19

ELABORADO POR

ANDREA CATALINA ORTIZ LANDINEZ

CHEQUE No.

| CODIGO CUENTA       | CONCEPTO             | TERCERO                | DEBITO  | CREDITO |
|---------------------|----------------------|------------------------|---------|---------|
| 220501              | PAGO FRA 6392 6392 8 | DISTRIBUIDORA DE MADER | 630.000 | 0       |
| 11050501            | PAGO FRA 6392 6392 8 | DISTRIBUIDORA DE MADER | 0       | 630.000 |
| TOTAL DEL DOCUMENTO |                      |                        | 630.000 | 630.000 |

Valor en Letras

SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT





MADERAS DE TODA CLASE. ENCHAPADOS PARA TECHOS, PISOS, MOLDURAS Y GUARDAESCOBAS  
SERVICIO DE BRENTE - CEPILLO - PLANEADORA Y MACHIMBRE - VENTAS POR MAYOR Y DETAL.  
DESPACHOS DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD

NIT. 900612807-8

## FACTURA DE VENTA

IVA REGIMEN COMUN. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

ICA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD ECONOMICA 1610 TARIFA 11 04X1000

AUTORIZACION DIAN 18762013180477 - FECHA: 01/02/2018 - NUM. AUTORIZADA 6001 HASTA 7000

No. 6471

Fecha Emisión DIA 13 MES 9 AÑO 2019

Fecha Vencimiento DIA  MES  AÑO

Señor (SR): Consorcio UVM NIT: 901306489-0

Dirección: C1987091 OF 812 Tel: 3441079 Ciudad: Bogotá

|                    |    |                |
|--------------------|----|----------------|
| Para Despachar? Si | No | Despachado con |
|--------------------|----|----------------|

[illegible]

|                                   |                          |           |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------|
| SON: Doscientos sesenta y dos mil | SUBTOTAL \$              | 250.000 = |
| quinientos pesos m/               | +I.V.A. Régimen Común \$ | 12.500    |

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| ABONO \$ | SALDO \$ | TOTAL \$ |
|          |          | 262500   |

Esta Forma de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio. Artículo 774 del Código de Comercio, Numeral 6.

ESPECIFICACION DEL RECAUDO

En cheque No. \_\_\_\_\_ En dinero efectivo \$ \_\_\_\_\_  
Banco \$ \_\_\_\_\_  
En cheque No. \_\_\_\_\_ Banco \$ \_\_\_\_\_

CAJERC

Recibi la mercancía a entera satisfacción

DISTRIBUIDORA DE MADERAS PUERTO LOPEZ S.A.S.

C.C. &amp; M.T.

Página 4

**Factura de Compra****27**

FECHA

16/09/2019

EMPRESA

**CONSORCIO UVM**

| CODIGO CUENTA | DESCRIPCIÓN    | TERCERO         | C Costos                | DEBITO  | CREDITO |
|---------------|----------------|-----------------|-------------------------|---------|---------|
| 220501        | PROVEEDORES N  | COMPRA MATERIAL | DISTRIBUIDORA DE MADERA | 0       | 262.500 |
| 74101002      | COMPRA DE MATE | COMPRA MATERIAL | DISTRIBUIDORA DE MADERA | 250.000 | C       |
| 74101012      | IVA MAYOR VALO | COMPRA MATERIAL | DISTRIBUIDORA DE MADERA | 12.500  | C       |

DISTRIBUIDORA DE MADERAS PUERTO LOPEZ SAS

NIT: 900.612.807-8

DAVINIENDE AHORRO

# 476600062139

|       |         |         |
|-------|---------|---------|
| TOTAL | 262.500 | 262.500 |
|-------|---------|---------|

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

L. Joró: ANDREA CATALINA ORTIZ LANDINEZ



15 09 2019

262.500

DISTRIBUIDORA DE MADERAS PUERTO LOPEZ SAS

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

## CONSORCIO UVM

Nit 901306489

COMPROBANTE DE EGRESO

40

## BENEFICIARIO

DISTRIBUIDORA DE MADERAS PUERTO LOPEZ SAS

## NIT

9006128078 3

## DIRECCION

CL 73 A 16 23

## CIUDAD

Bogota D.C

## TELEFONO

3343483

## POR CONCEPTO DE

PAGO COMPRA MATERIAL 6471 27

## FECHA DOCUMENTO

domingo, 15 de septiembre de 2019

## FECHA VENCIMIENTO

15-sept-19

## ELABORADO POR

ANDREA CATALINA ORTIZ LANDINEZ

## CHEQUE No.

| CODIGO CUENTA   | CONCEPTO                     | TERCERO                | DEBITO              | CREDITO |
|-----------------|------------------------------|------------------------|---------------------|---------|
| 220501          | PAGO COMPRA MATERIAL 6471 27 | DISTRIBUIDORA DE MADER | 262.500             | 0       |
| 11050501        | PAGO COMPRA MATERIAL 6471 27 | DISTRIBUIDORA DE MADER | 0                   | 262.500 |
|                 |                              |                        | 262.500             | 262.500 |
| Valor en Letras |                              |                        | TOTAL DEL DOCUMENTO | 262.500 |

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

ELABORADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT






Formulario del Registro Único Tributario  
Hoja Principal

001

2 Concepto 0 1 Inscriptos

4 Número de formulario

14236905550



11 Número de identificación tributaria (NIT)

6 D.V.

12 Dirección sectorial  
Ingresos de Bogotá

14 Buzón electrónico

9 0 0 6 1 2 8 0 7 - 8

3 2

IDENTIFICACION

1 Tipo de contribuyente

23 Tipo de documento

26 Número de identificación

27 Fecha expedición

16 Sexo del contribuyente

28 País

29 Departamento

35 Ciudad/Municipio

31 Primer apellido

32 Segundo apellido

33 Primer nombre

34 Último nombre

36 Razón social

RETRIBUIDORA DE MADERAS PUERTO LOPEZ S A S

37 Dirección comercial

37 Dirección

UBICACION

38 País

39 Departamento

40 Ciudad/Municipio

41 Calle

42 Barrio

43 Barrio

44 Barrio

45 Localidad

46 Localidad

47 Correo electrónico

48 Aportado agua

49 Teléfono 1

50 Teléfono 2

51 Correo electrónico

CLASIFICACION

| Actividad económica       |                           | Ocupación                 |                           |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Actividad principal       | Actividad secundaria      | Otras actividades         | Ocupación                 |
| 41 Código                 | 42 Código                 | 43 Código                 | 44 Código                 |
| 45 Fecha inicio actividad | 46 Fecha inicio actividad | 47 Fecha inicio actividad | 48 Fecha inicio actividad |
| 49 Código                 | 50 Código                 | 51 Código                 | 52 Número establecimiento |

Responsabilidades

| 53 Código | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 5         | 7  | 9  | 1  | 4  | 1  | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

- 61. Contribuyente y/o titular, régimen ordinario
- 62. Titular en la fuente a título de renta
- 63. Titular en la fuente en el impuesto sobre las v
- 64. Titular de exención
- 65. Titular de exención común

Usuarios aduaneros

Exportadores

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

| 45 Femenino | 46 Masculino |
|-------------|--------------|
|             |              |

| Servicio | 1 | 2 | 3 |
|----------|---|---|---|
| 57 Mado  |   |   |   |
| 58 CPC   |   |   |   |

Para uso exclusivo de la DIAN

| 49 Anexos | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

71. Información contenida en el formulario, bajo responsabilidad de quien lo suscribe y en el momento de expedición exclusivamente a la entidad por lo anterior, cualquier falsedad en que incurra quedará su autor responsable.

72. Decreto 2788 del 31 de Agosto de 2004

73. Fecha de emisión

74. Nombre: GILVILLAME RICARDO ANDRES

75. Cargo: Analista V

76. Fecha de emisión del documento PDF: 29-03-2013 06:09:52 PM

**FERRETERIA 21 ANZOLA****NIT: 52.978.959-4****CRA 16 # 21 - 22****CEL: 3112460830 -**

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

ACTIVIDAD ECONOMICA 4762,

IVA REGIMEN COMUN

NO SOMOS AUTORETENEDORES DE IVA E ICA

RESOLUCION DIAN # 13026006388136

DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2017

AUTORIZA DEL 5001 HASTA 12000

**FACTURA DE VENTA # 00007550****FECHA: SEPTIEMBRE 13 DE 2019**

NOMBRE: CONSORCIO UVM

NIT: 901306489-0

CALLE 12 C NO 1-40

7441529

| COD/CANT | UNIT/DETALLE | TOTAL   |
|----------|--------------|---------|
| 27       | 1 700,000    | 700,000 |
| SUBTOTAL |              | 588,235 |
| IVA      |              | 111,764 |
| TOTAL    |              | 700,000 |

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

NO SE DEVUELVE DINERO

EMPRESA QUE LE CREE AL SEÑOR VERDADERO





|                          |                      |           |
|--------------------------|----------------------|-----------|
| <b>Factura de Compra</b> |                      | <b>25</b> |
| <b>FECHA</b>             | <b>EMPRESA</b>       |           |
| 13/09/2019               | <b>CONSORCIO UVM</b> |           |

| CODIGO CUENTA | DESCRIPCIÓN    | TERCERO                     | C Costos       | DEBITO  | CREDITO |
|---------------|----------------|-----------------------------|----------------|---------|---------|
| 220501        | PROVEEDORES N  | ARENA DE POZO X VIAJE 6 MTS | MONICA ALVAREZ | 0       | 700.000 |
| 74101002      | COMPRA DE MATE | ARENA DE POZO X VIAJE 6 MTS | MONICA ALVAREZ | 588.235 | 0       |
| 74101012      | IVA MAYOR VALO | ARENA DE POZO X VIAJE 6 MTS | MONICA ALVAREZ | 111.765 | 0       |

Bruce Kirby a punto

#05863389701

MONICA ALVAREZ

CC: 52.245.939

978

|              |                |                |
|--------------|----------------|----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>700.000</b> | <b>700.000</b> |
|--------------|----------------|----------------|

|                      |
|----------------------|
| <b>FIRMA Y SELLO</b> |
| CC/NIT               |

oró: ANDREA CATALINA ORTIZ LANDINEZ



Comprobante de Transacción  
Fecha: 20/09/2019 10:36:08



Descripción de la Transacción:  
Transacción: Transferencias  
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:  
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE  
Número de producto: \*\*\*\*\*5524

Destino de los fondos:  
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS  
Número de producto: \*\*\*\*\*5267  
Banco Destino: BANCOLOMBIA  
Tipo documento titular: Cédula de Ciudadanía  
Número de documento titular: 52978959  
Nombre titular: MONICA ALVAREZ  
Email titular:

Detalle de transacción:  
Monto: \$ 700.000,00  
Descripción: FACT7950  
Referencia: 000000000000000000000000  
Fecha de Pago: 20/09/2019  
Hora de Pago: 10:35:53  
Programación: Solo una vez  
Documento: 21468823

Universal le presta a consorcio DAVIVIENDA.

20 09 2019

700.000

MONICA ALVAREZ

SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE

## CONSORCIO UVM

Nit 901306489

COMPROBANTE DE EGRESO

45

## BENEFICIARIO

MONICA ALVAREZ

## NIT

52978959

## DIRECCION

CR 16 21 22

## CIUDAD

Bogota D.C

## TELEFONO

3112460830

## POR CONCEPTO DE

PAGO ARENA DE POZO X VIAJE 6 MTS 7550 25

## FECHA DOCUMENTO

viernes, 20 de septiembre de 2019

## FECHA VENCIMIENTO

20-sept-19

## ELABORADO POR

ANDREA CATALINA ORTIZ LANDINEZ

## CHEQUE No.

| CODIGO CUENTA       | CONCEPTO                                 | TERCERO        | DEBITO  | CREDITO |
|---------------------|------------------------------------------|----------------|---------|---------|
| 220501              | PAGO ARENA DE POZO X VIAJE 6 MTS 7550 25 | MONICA ALVAREZ | 700.000 | 0       |
| 11050501            | PAGO ARENA DE POZO X VIAJE 6 MTS 7550 25 | MONICA ALVAREZ | 0       | 700.000 |
| TOTAL DEL DOCUMENTO |                                          |                | 700.000 | 700.000 |

Valor en Letras

SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

SADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Bancolombia  
ahorros  
053 6338526  
Monica Alvarez  
00 52.978.959

# **FERRETERIA 21 ANZOLA**

NIT: 02.978.959-1

CHA 10 # 21-22

CEL: 3112400830-

NO HOMER GRANDS CONTRUYENTE

ACTIVIDAD ECONOMICA 4782

IVA REGIMEN COMUN

NO HOMER AUTOTRINCO REB 15 IVA E ICA

RESOLUCION DIA 8 182200000198

DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2011

AUTORIZA DEL 8001 HASTA 12000

**FACTURA DE VENTA # 00007251**

**FECHA: AGOSTO 15 DE 2010**

NOMBRE CONSORCIO UVM

NIT: 001306489-0

CALLE 12 C NO 1 40

7441529

| COD/CANT | UNIT/DETALLE               | TOTAL |
|----------|----------------------------|-------|
|          | CEMENTO ARGOS GRIS X 42.5K |       |

|                                |    |        |           |
|--------------------------------|----|--------|-----------|
| 01                             | 50 | 21,800 | 1,090,000 |
| ARENA DE PEÑA X VIAJE DE 6 MTR |    |        |           |

|                              |   |         |         |
|------------------------------|---|---------|---------|
| 170                          | 1 | 400,000 | 400,000 |
| ARENA DE RIO X VIAJE DE 6 MT |   |         |         |

|               |   |         |         |
|---------------|---|---------|---------|
| 22            | 1 | 500,000 | 500,000 |
| GRAVA X 6 MTS |   |         |         |

|             |   |         |         |
|-------------|---|---------|---------|
| GR50        | 1 | 650,000 | 650,000 |
| BLOQUE NO 4 |   |         |         |

|                                |       |     |           |
|--------------------------------|-------|-----|-----------|
| 34                             | 1,000 | 750 | 750,000 ✓ |
| VARILLA CORRUGADA 3/8 X 6 MTRS |       |     |           |

|                              |    |        |         |
|------------------------------|----|--------|---------|
| VAR50                        | 50 | 11,000 | 550,000 |
| VARILLA DIACO 1/2 1/2 X 6MTS |    |        |         |

|                      |    |        |         |
|----------------------|----|--------|---------|
| VA215                | 50 | 16,800 | 840,000 |
| ALAMBRE NEGRO X KILO |    |        |         |

|          |    |       |         |
|----------|----|-------|---------|
| AL505    | 50 | 5,000 | 250,000 |
| SIKAFLEX |    |       |         |

|                   |   |        |         |
|-------------------|---|--------|---------|
| SIK40             | 2 | 80,000 | 160,000 |
| BROCA 1/2 TUSTENO |   |        |         |

|       |   |        |        |
|-------|---|--------|--------|
| BRO50 | 4 | 14,000 | 56,000 |
|-------|---|--------|--------|

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| SUBTOTAL |  | 4,607,983 |
| IVA      |  | 638,016   |

|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| TOTAL |  | 5,246,000 |
|-------|--|-----------|

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
NO SE DEVUELVE DINERO



|                          |                      |  |          |
|--------------------------|----------------------|--|----------|
| <b>Factura de Compra</b> |                      |  | <b>5</b> |
| <b>FECHA</b>             | <b>EMPRESA</b>       |  |          |
| 16/08/2019               | <b>CONSORCIO UVM</b> |  |          |

| CODIGO CUENTA | DESCRIPCIÓN    | TERCERO                                       | C Costos       | DEBITO    | CREDITO   |
|---------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| 220501        | PROVEEDORES N  | CEMENTO/ ARENA/ GRAVA / BLOQUE / VARILLA/ ETC | MONICA ALVAREZ | 0         | 5.079.928 |
| 23654001      | RETENCIÓN POR  | CEMENTO/ ARENA/ GRAVA / BLOQUE / VARILLA/ ETC | MONICA ALVAREZ | 0         | 115.200   |
| 23680101      | RETEICA 11.04  | CEMENTO/ ARENA/ GRAVA / BLOQUE / VARILLA/ ETC | MONICA ALVAREZ | 0         | 50.872    |
| 74101002      | COMPRA DE MATE | CEMENTO/ ARENA/ GRAVA / BLOQUE / VARILLA/ ETC | MONICA ALVAREZ | 4.607.984 | 0         |
| 74101012      | IVA MAYOR VALO | CEMENTO/ ARENA/ GRAVA / BLOQUE / VARILLA/ ETC | MONICA ALVAREZ | 638.016   | 0         |


|              |                  |                  |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>5.246.000</b> | <b>5.246.000</b> |
|--------------|------------------|------------------|

|               |
|---------------|
| FIRMA Y SELLO |
| CC/NIT        |

oró: ANDREA CATALINA ORTIZ LANDINEZ



Comprobante de Transacción  
Fecha: 20/08/2019 10:58:11



Descripción de la Transacción:  
Transacción: Transferencias  
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:  
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE  
Número de producto: \*\*\*\*\*5524

Destino de los fondos:  
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS  
Número de producto: \*\*\*\*\*5267  
Banco Destino: BANCOLOMBIA  
Tipo documento titular: Cédula de Ciudadanía  
Número de documento titular: 52978959  
Nombre titular: MONICA ALVAREZ  
Email titular:

Detalles de transacción:  
Monto: \$ 5.079.928,00  
Descripción: FACT 7251  
Referencia: 00000000000000000000000000000000  
Fecha de Pago: 20/08/2019  
Hora de Pago: 10:55:45  
Programación: Solo una vez  
Documento: 21051806

20 08 2019

5.079.928

MONICA ALVAREZ

CINCO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

## CONSORCIO UVM

Nit 901231481

COMPROBANTE DE EGRESO

12

## BENEFICIARIO

MONICA ALVAREZ

## NIT

52978959

## DIRECCION

CR 16 21 22

## CIUDAD

Bogota D.C

## TELEFONO

3112460830

## POR CONCEPTO DE

PAGO CEMENTO/ ARENA/ GRAVA / BLOQUE / VARILLA/ ETC  
7251 5

## FECHA DOCUMENTO

martes, 20 de agosto de 2019

## FECHA VENCIMIENTO

20-ago-19

## ELABORADO POR

ANDREA CATALINA ORTIZ LANDINEZ

## CHEQUE Nc.

| CODIGO CUENTA       | CONCEPTO                                                  | TERCERO        | DEBITO    | CREDITO   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| 220501              | PAGO CEMENTO/ ARENA/ GRAVA / BLOQUE / VARILLA/ ETC 7251 5 | MONICA ALVAREZ | 5.079.928 | 0         |
| 11050501            | PAGO CEMENTO/ ARENA/ GRAVA / BLOQUE / VARILLA/ ETC 7251 5 | MONICA ALVAREZ | 0         | 5.079.928 |
| TOTAL DEL DOCUMENTO |                                                           |                | 5.079.928 | 5.079.928 |

Valor en Letras

CINCO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL  
NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

**FERRETERIA 21 ANZOLA****NIT: 52.978.959-4****CRA 16 # 21 - 22****CEL: 3112460830 -**

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

ACTIVIDAD ECONOMICA 4752

IVA REGIMEN COMUN

NO SOMOS AUTORETENEDORES DE IVA EICA

RESOLUCION DIAN # 13028008388134

DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2017

AUTORIZA DEL 6001 HASTA 12000

**FACTURA DE VENTA # 07723497****FECHA: SEPTIEMBRE 03 DE 2019**

NOMBRE: CONSORCIO UVM

NIT: 901306489-0

CALLE 12 C NO 1-40

7441529

| COD/CANT              | UNIT/ | DETALLE | TOTAL |
|-----------------------|-------|---------|-------|
| ARENA DE PEÑA X METRO |       |         |       |

|                 |   |         |         |
|-----------------|---|---------|---------|
| 15              | 1 | 400,000 | 400,000 |
| ESTUCO X CUÑETE |   |         |         |

|                               |   |        |        |
|-------------------------------|---|--------|--------|
| EST20                         | 2 | 35,000 | 70,000 |
| ESPATULA 4" METALICA DE MARCA |   |        |        |

|               |   |       |        |
|---------------|---|-------|--------|
| ES932         | 6 | 6,000 | 36,000 |
| TINER X GALON |   |       |        |

|                       |   |        |        |
|-----------------------|---|--------|--------|
| TIN40                 | 4 | 15,000 | 60,000 |
| ANTICORROSIVO X GALON |   |        |        |

|               |   |        |        |
|---------------|---|--------|--------|
| ANT           | 2 | 45,000 | 90,000 |
| RODILLO DE 3" |   |        |        |

|                        |   |       |        |
|------------------------|---|-------|--------|
| RO104                  | 4 | 3,500 | 14,000 |
| ESMALTE BLANCO X GALON |   |       |        |

|                          |   |        |         |
|--------------------------|---|--------|---------|
| PIN10                    | 4 | 56,000 | 224,000 |
| MANGUERA SWAN AGUA X MTR |   |        |         |

|              |   |        |        |
|--------------|---|--------|--------|
| MAN40        | 1 | 65,000 | 65,000 |
| CANECA VACIA |   |        |        |

|                |   |        |         |
|----------------|---|--------|---------|
| CANEC          | 2 | 65,000 | 130,000 |
| ESTOPA X BOLSA |   |        |         |

|       |   |       |       |
|-------|---|-------|-------|
| BO501 | 2 | 3,000 | 6,000 |
|-------|---|-------|-------|

|          |  |  |         |
|----------|--|--|---------|
| SUBTOTAL |  |  | 920,168 |
|----------|--|--|---------|

|     |  |  |         |
|-----|--|--|---------|
| IVA |  |  | 174,831 |
|-----|--|--|---------|

|       |  |  |           |
|-------|--|--|-----------|
| TOTAL |  |  | 1,095,000 |
|-------|--|--|-----------|

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
NO SE DEVUELVE DINERO



**Factura de Compra****16****FECHA****EMPRESA**

03/09/2019

**CONSORCIO UVM**

| CODIGO CUENTA |                | DESCRIPCIÓN                                   | TERCERO        | C Costos | DEBITO  | CREDITO   |
|---------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|----------|---------|-----------|
| 220501        | PROVEEDORES N  | ARENA/ ESTUCO/ ESPATULA/ TINNER/ RODILLO/ ETC | MONICA ALVAREZ |          | 0       | 1.095.00C |
| 74101002      | COMPRA DE MATE | ARENA/ ESTUCO/ ESPATULA/ TINNER/ RODILLO/ ETC | MONICA ALVAREZ |          | 920.168 | C         |
| 74101012      | IVA MAYOR VALO | ARENA/ ESTUCO/ ESPATULA/ TINNER/ RODILLO/ ETC | MONICA ALVAREZ |          | 174.832 | C         |

MONICA ALEXANDRA ALVAREZ ESCRIBANA

CC. 52 948 959

BancoLombardi ALVARO

# 05363385267

|              |                  |                  |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>1.095.000</b> | <b>1.095.000</b> |
|--------------|------------------|------------------|

**FIRMA Y SELLO**

CC/NIT

Escribió: ANDREA CATALINA ORTIZ LANDINEZ



UNIVERSAL SEC SAS.

SAMUEL CARRILLO2032@HOTMAIL.COM  
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA

16414 7197

Oficina: 0175

**BBVA**

Creando Oportunidades

**Extracto de Cuenta**  
**CUENTA CORRIENTE**

NÚMERO DE CUENTA: 001301750100021930

NOMBRE DEL CLIENTE: UNIVERSAL SEC SAS.

## Detalles de transacciones

| Movi-<br>miento | Fecha<br>operación | Fecha<br>valor | Concepto                           | Cargos       | Abonos | Saldo         |
|-----------------|--------------------|----------------|------------------------------------|--------------|--------|---------------|
| 723             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | CARGO DOMI. 900460588              | 5,013,120.00 |        | 44,302,754.00 |
| 724             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | IMPUESTO DECRETO                   | 12.00        |        | 44,302,742.00 |
| 725             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | COMISION POR DOMICILIACION         | 3,000.00     |        | 44,299,742.00 |
| 726             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | IMPUESTO DECRETO                   | 2.00         |        | 44,299,740.00 |
| 727             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | IVA POR COMISION POR DOMICILIACION | 570.00       |        | 44,299,170.00 |
| 728             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | IMPUESTO DECRETO                   | 1,200.00     |        | 44,297,970.00 |
| 729             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | CARGO DOMI. 900460588              | 300,000.00   |        | 43,997,970.00 |
| 730             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | IMPUESTO DECRETO                   | 12.00        |        | 43,997,958.00 |
| 731             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | COMISION POR DOMICILIACION         | 3,000.00     |        | 43,994,958.00 |
| 732             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | IMPUESTO DECRETO                   | 2.00         |        | 43,994,956.00 |
| 733             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | IVA POR COMISION POR DOMICILIACION | 570.00       |        | 43,994,386.00 |
| 734             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | IMPUESTO DECRETO                   | 14,400.00    |        | 43,979,986.00 |
| 735             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | CARGO DOMI. 900460588              | 3,600,090.00 |        | 40,379,896.00 |
| 736             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | IMPUESTO DECRETO                   | 800.00       |        | 40,378,096.00 |
| 737             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | CARGO DOMI. 900460588              | 200,000.00   |        | 40,178,096.00 |
| 738             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | IMPUESTO DECRETO                   | 12.00        |        | 40,178,084.00 |
| 739             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | COMISION POR DOMICILIACION         | 3,000.00     |        | 40,175,084.00 |
| 740             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | IMPUESTO DECRETO                   | 2.00         |        | 40,175,082.00 |
| 741             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | IVA POR COMISION POR DOMICILIACION | 570.00       |        | 40,175,512.00 |
| 742             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | IMPUESTO DECRETO                   | 11,894.00    |        | 40,163,618.00 |
| 743             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | CARGO DOMI. 900460588              | 2,988,595.00 |        | 37,164,923.00 |
| 744             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | IMPUESTO DECRETO                   | 12.00        |        | 37,164,911.00 |
| 745             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | COMISION POR DOMICILIACION         | 3,000.00     |        | 37,161,911.00 |
| 746             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | IMPUESTO DECRETO                   | 2.00         |        | 37,161,909.00 |
| 747             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | IVA POR COMISION POR DOMICILIACION | 570.00       |        | 37,161,339.00 |
| 748             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | IMPUESTO DECRETO                   | 4,871.00     |        | 37,156,468.00 |
| 749             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | CARGO DOMI. 900460588              | 1,167,800.00 |        | 35,988,668.00 |
| 750             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | IMPUESTO DECRETO                   | 12.00        |        | 35,988,656.00 |
| 751             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | COMISION POR DOMICILIACION         | 3,000.00     |        | 35,985,656.00 |
| 752             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | IMPUESTO DECRETO                   | 2.00         |        | 35,985,654.00 |
| 753             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | IVA POR COMISION POR DOMICILIACION | 570.00       |        | 35,985,084.00 |
| 754             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | IMPUESTO DECRETO                   | 2,377.00     |        | 35,982,707.00 |
| 755             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | CARGO DOMI. 900460588              | 594,204.00   |        | 35,388,503.00 |
| 756             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | IMPUESTO DECRETO                   | 12.00        |        | 35,388,491.00 |
| 757             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | COMISION POR DOMICILIACION         | 3,000.00     |        | 35,385,491.00 |
| 758             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | IMPUESTO DECRETO                   | 2.00         |        | 35,385,489.00 |
| 759             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | IVA POR COMISION POR DOMICILIACION | 570.00       |        | 35,385,119.00 |
| 760             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | IMPUESTO DECRETO                   | 3,832.00     |        | 35,381,287.00 |
| 761             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | CARGO DOMI. 900460588              | 957,886.00   |        | 34,423,401.00 |
| 762             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | IMPUESTO DECRETO                   | 12.00        |        | 34,423,389.00 |
| 763             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | COMISION POR DOMICILIACION         | 3,000.00     |        | 34,420,389.00 |
| 764             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | IMPUESTO DECRETO                   | 2.00         |        | 34,420,387.00 |
| 765             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | IVA POR COMISION POR DOMICILIACION | 570.00       |        | 34,419,817.00 |
| 766             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | IMPUESTO DECRETO                   | 1,999.00     |        | 34,417,818.00 |
| 767             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | CARGO DOMI. 900460588              | 499,721.00   |        | 33,918,097.00 |
| 768             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | IMPUESTO DECRETO                   | 12.00        |        | 33,918,085.00 |
| 769             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | COMISION POR DOMICILIACION         | 3,000.00     |        | 33,915,085.00 |
| 770             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | IMPUESTO DECRETO                   | 2.00         |        | 33,915,083.00 |
| 771             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | IVA POR COMISION POR DOMICILIACION | 570.00       |        | 33,914,513.00 |
| 772             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | IMPUESTO DECRETO                   | 5,923.00     |        | 33,908,590.00 |
| 773             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | CARGO DOMI. 900460588              | 1,480,848.00 |        | 32,427,742.00 |
| 774             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | IMPUESTO DECRETO                   | 992.00       |        | 32,426,750.00 |
| 775             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | CARGO DOMI. 900460588              | 247,892.00   |        | 32,178,858.00 |
| 776             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | IMPUESTO DECRETO                   | 333.00       |        | 32,178,525.00 |
| 777             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | CARGO DOMI. 900460588              | 83,300.00    |        | 32,095,225.00 |
| 778             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | IMPUESTO DECRETO                   | 12.00        |        | 32,095,213.00 |
| 779             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | COMISION POR DOMICILIACION         | 3,000.00     |        | 32,092,213.00 |
| 780             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | IMPUESTO DECRETO                   | 2.00         |        | 32,092,211.00 |
| 781             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | IVA POR COMISION POR DOMICILIACION | 570.00       |        | 32,091,641.00 |
| 782             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | IMPUESTO DECRETO                   | 20,000.00    |        | 32,071,641.00 |
| 783             | 10-09-2019         | 10-09-2019     | CARGO DOMI. 900460588              | 5,000,000.00 |        | 27,071,641.00 |
| 784             | 12-09-2019         | 12-09-2019     | IMPUESTO DECRETO                   | 12.00        |        | 27,071,629.00 |
| 785             | 12-09-2019         | 12-09-2019     | COMISION POR DOMICILIACION         | 3,000.00     |        | 27,068,629.00 |
| 786             | 12-09-2019         | 12-09-2019     | IMPUESTO DECRETO                   | 2.00         |        | 27,068,627.00 |
| 787             | 12-09-2019         | 12-09-2019     | IVA POR COMISION POR DOMICILIACION | 570.00       |        | 27,068,057.00 |
| 788             | 12-09-2019         | 12-09-2019     | IMPUESTO DECRETO                   | 4,380.00     |        | 27,063,677.00 |
| 789             | 12-09-2019         | 12-09-2019     | CARGO DOMI. 900460588              | 1,095,000.00 |        | 25,968,677.00 |
| 790             | 12-09-2019         | 12-09-2019     | IMPUESTO DECRETO                   | 12.00        |        | 25,968,665.00 |
| 791             | 12-09-2019         | 12-09-2019     | COMISION POR DOMICILIACION         | 3,000.00     |        | 25,965,665.00 |
| 792             | 12-09-2019         | 12-09-2019     | IMPUESTO DECRETO                   | 2.00         |        | 25,965,663.00 |
| 793             | 12-09-2019         | 12-09-2019     | IVA POR COMISION POR DOMICILIACION | 570.00       |        | 25,965,093.00 |
| 794             | 12-09-2019         | 12-09-2019     | IMPUESTO DECRETO                   | 13,605.00    |        | 25,951,488.00 |

AFILIACION A FOGAFIN  
DE COLOMBIA

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafin. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

Pagina 2 de 4

v1

BBVA corriente universal.

| PROCESO    | NOMBRE FICHERO | ÓRDENES | TIPO FICHERO       | IMPORTE (COP) | ESTADO ACTUAL   |
|------------|----------------|---------|--------------------|---------------|-----------------|
| 11-09-2019 | MONIKA ALVAREZ | 1       | Pago a Proveedores | 1.095.000,00  | Firmado/Enviado |

12 09 2019

1.095.000

MONICA ALVAREZ

UN MILLON NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

## CONSORCIO UVM

Nit 901306489

COMPROBANTE DE EGRESO

37

## BENEFICIARIO

MONICA ALVAREZ

## NIT

52978959

## POR CONCEPTO DE

PAGO ARENA/ ESTUCO/ ESPATULA/ TINNER/ RODILLO/  
ETC 16

## DIRECCION

CR 16 21 22

## CIUDAD

Bogota D.C

## TELEFONO

3112460830

## FECHA DOCUMENTO

jueves, 12 de septiembre de 2019

## FECHA VENCIMIENTO

12-sept-19

## ELABORADO POR

ANDREA CATALINA ORTIZ LANDINEZ

## CHEQUE No.

| CODIGO CUENTA                             | CONCEPTO                                                    | TERCERO        | DEBITO              | CREDITO   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------|
| 220501                                    | PAGO ARENA/ ESTUCO/<br>ESPATULA/ TINNER/ RODILLO/<br>ETC 16 | MONICA ALVAREZ | 1.095.000           | 0         |
| 11050501                                  | PAGO ARENA/ ESTUCO/<br>ESPATULA/ TINNER/ RODILLO/<br>ETC 16 | MONICA ALVAREZ | 0                   | 1.095.000 |
| Valor en Letras                           |                                                             |                | TOTAL DEL DOCUMENTO | 1.095.000 |
| UN MILLON NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE |                                                             |                |                     | 1.095.000 |

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

224







FERREXITO S.A.S.

CALLE 11 No. 23-19 BARRIO RICAURTE

Tels: 2473310 3702457

Setores : CONSORCIO UVM

Dirección: OBRA: CALLE 12 C No.1-40 PLAZA CONCORDIA

Ciudad : BOGOTÁ

# RESOLUCIÓN DIAN

No. 18762015981714

FECHA: 2019/07/30

HABILITA DEL 50001 HASTA 60000

NIT : 830000838

-6

FC -

121

FACTURA DE VENTA

Act. Económica: 04663

901,306,489-0

Fecha : 2019/08/06 CC:0001-0001

OFIC. CALLE 98 No.7

Remisión : Vendedor: 0001

Tel : 7441529

Vencimiento : 2019/08/06

| Código / Bod       | Descripción                | Referencia | Un. | %Iva | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total  |
|--------------------|----------------------------|------------|-----|------|----------|--------------|------------|
| 0110001000038-0001 | VINIPEL 50X350 MTS         |            | UN  | 19   | 2.00     | 20,000.00    | 40,000.00  |
| 0120001000023-0001 | ALAMBRE NEGRO X KILO       |            | KG  | 19   | 2.00     | 3,800.00     | 7,600.00   |
| 0120001000075-0001 | CARRETILLA P/PLASTICO R/AN |            | UN  | 19   | 2.00     | 120,000.00   | 240,000.00 |
| 0140001000096-0001 | PICA JAGUAR                |            | UN  | 5    | 2.00     | 14,500.00    | 29,000.00  |
| 0140001000021-0001 | PALA CUADRADA No 2 JAGUAR  |            | UN  | 5    | 4.00     | 9,000.00     | 36,000.00  |
| 0140001000149-0001 | BARRETON                   |            | UN  | 5    | 3.00     | 16,000.00    | 48,000.00  |
| 0040003000051-0001 | MULTITOMA 6 PUESTOS        |            | UN  | 19   | 1.00     | 10,000.00    | 10,000.00  |
| 0040004000117-0001 | EXTENSION NARANJA INDUSTRI |            | UN  | 19   | 1.00     | 17,000.00    | 17,000.00  |
| 0010001000280-0001 | FLEXOMETRO 7.5 MTS BULLDOG |            | UN  | 19   | 3.00     | 10,000.00    | 30,000.00  |
| 0120001000601-0001 | TELA VERDE 2.10 X 100 MTS  |            | UN  | 19   | 2.00     | 130,000.00   | 260,000.00 |
|                    |                            |            |     |      |          | Total Bruto  | 717,600.00 |

Cantidad de Cuotas: 001

005-CLIENTES CONTADO

F-019-00000000121-001Vence el : 2019/08/06 Por :

838,124.00

CONTINUA

Aceptada y Recibida ( Firma y Sello )

C.C. :

De

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título valor

Autorización número 18762003760243 aprobado en 2017/06/22 prefijo FC

desde el número 50001 hasta 60000

ORIGINAL

# RESOLUCIÓN DIAN

No. 18762015981714

FECHA: 2019/07/30

HABILITA DEL 50001 HASTA 60000

FERREXITO S.A.S.

CALLE 11 No. 23-19 BARRIO RICAURTE

Tels: 2473310 3702457

Setores : CONSORCIO UVM

Dirección: OBRA: CALLE 12 C No.1-40 PLAZA CONCORDIA

Ciudad : BOGOTÁ

FACTURA DE VENTA

Act. Económica: 04663

901,306,489-0

Fecha : 2019/08/06 CC:0001-0001

OFIC. CALLE 98 No.7

Remisión : Vendedor: 0001

Tel : 7441529

Vencimiento : 2019/08/06

| Código / Bod | Descripción | Referencia | Un. | %Iva | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total  |
|--------------|-------------|------------|-----|------|----------|--------------|------------|
| VIENE        |             |            |     |      | 22.00    |              | 717,600.00 |

PREGUNTAR POR:

ARG. CLAUDIA ARENAS - 320-283069

¡NOS COMPLACE PODER SERVIRLES!

IVA 19%

120,524.00

SON : OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS M/CTE

Neto a Pagar

838,124.00

Aceptada y Recibida ( Firma y Sello )

C.C. :

De

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título valor

Autorización número 18762003760243 aprobado en 2017/06/22 prefijo FC

desde el número

50001 hasta 60000

ORIGINAL

## Factura de Compra

3

FECHA

EMPRESA

09/08/2019

CONSORCIO UVM

| CODIGO CUENTA | DESCRIPCIÓN    | TERCERO                                        | C Costos      | DEBITO  | CREDITO |
|---------------|----------------|------------------------------------------------|---------------|---------|---------|
| 220501        | PROVEEDORES N  | VINIPEL / ALMABRE/ CARRETILLA / PICA/ PALA/ETC | FERREXITO SAS | 0       | 838.124 |
| 74101002      | COMPRA DE MATE | VINIPEL / ALMABRE/ CARRETILLA / PICA/ PALA/ETC | FERREXITO SAS | 717.600 | 0       |
| 74101012      | IVA MAYOR VALO | VINIPEL / ALMABRE/ CARRETILLA / PICA/ PALA/ETC | FERREXITO SAS | 114.874 | 0       |
| 74101012      | IVA MAYOR VALO | VINIPEL / ALMABRE/ CARRETILLA / PICA/ PALA/ETC | FERREXITO SAS | 5.650   | 0       |

FERREXITO SAS

NIT : 830.000.838

CORRIENTE CORRIENTE

# 274004365

|       |         |         |
|-------|---------|---------|
| TOTAL | 838.124 | 838.124 |
|-------|---------|---------|

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: ANDREA CATALINA ORTIZ LANDINEZ

BBVA

Colombia  
Banco BBVA  
Código de Cuenta de Corriente: 0715271

Fecha: 2016/07/11 01:20:05.2977  
Firma: 2016/07/11 01:20:05.2977

Página 1 de 1

Operación: Pago a Proveedores  
Fecha de Pago: 2016/07/11  
Monto: 1.000.000,00  
Tipo de Pago: Pago a Proveedores  
Emitido por: BBVA

| Las facturas de pago han sido emitidas correctamente. Las que quedan pendientes al 100% serán enviadas a proceso. En última instancia pendientes de otros bancos. |         |         |                    |               |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------|---------------|-------------------|
| PROCESO                                                                                                                                                           | MONEDAS | IMPORTE | TIPO PAGO          | IMPORTE (COP) | ESTADO ACTUAL     |
| 16-03-2016                                                                                                                                                        | Moneda  | 1       | Pago a Proveedores | 202.174,80    | Pendiente de pago |

Cancelar Imprimir



15 08 2019

838.124

FERREXITO SAS

OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS M/CTE

CONSORCIO UVM

Nit 901231481

COMPROBANTE DE EGRESO

11

BENEFICIARIO

FERREXITO SAS

NIT

830000838 6

DIRECCION

CL 11 23 19

CIUDAD

Bogota D.C

TELEFONO

2473310

POR CONCEPTO DE

PAGO VINIPEL / ALMABRE/ CARRETILLA / PICA/ PALA/ETC  
121 3

FECHA DOCUMENTO

jueves, 15 de agosto de 2019

FECHA VENCIMIENTO

15-ago-19

ELABORADO POR

ANDREA CATALINA ORTIZ LANDINEZ

CHEQUE No.

| CODIGO CUENTA   | CONCEPTO                                                        | TERCERO             | DEBITO  | CREDITO |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------|
| 220501          | PAGO VINIPEL / ALMABRE/<br>CARRETILLA / PICA/ PALA/ETC 121<br>3 | FERREXITO SAS       | 838.124 | 0       |
| 44050501        | PAGO VINIPEL / ALMABRE/<br>CARRETILLA / PICA/ PALA/ETC 121<br>3 | FERREXITO SAS       | 0       | 838.124 |
| Valor en Letras |                                                                 | TOTAL DEL DOCUMENTO | 838.124 | 838.124 |

OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO  
VEINTICUATRO PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT