

 	PROCESO: CONTRATACION
	FORMATO ACTA DE RECIBO No.01 y/o ÚNICA Y FINAL CONTRATO P. DE SERVICIOS / CONSULTORÍA/COMPRAVENTA/SUMINISTRO

**ACTA DE RECIBO PARCIAL No 01 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No.050 del
11/03/2024**

En las oficinas de la Corporación Nasa Kiwe se reunieron las siguientes personas: DORA ISABEL AGUILAR R, en calidad de supervisor y DIEGO DARIO CASTRO ZUÑIGA, Contratista de Obra, con el fin de proceder a suscribir el Acta de recibo parcial No. 01 del Contrato de Consultoría No. 050 de 2024.

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

No DE COMPROMISO SIIF	7624 DEL 23 DE FEBRERO DE 2024 - VALOR \$120.000.000
CLASE DE CONTRATO:	CONSULTORIA
FECHA DE INICIO:	11 DE MARZO DE 2024
CONTRATISTA:	DIEGO DARIO CASTRO ZUÑIGA
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	DORA ISABEL AGUILAR RAMIREZ
OBJETO:	REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DE REDES ELÉCTRICAS EN MEDIA, BAJA TENSIÓN Y ACOMETIDAS PARA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUYENDO APROBACION DEL OPERADOR DE RED, FORMULACION Y REGISTRO DNP, EN LOS RESGUARDOS INDÍGENAS DE TOGOIMA, COHETANDO, RICAURTE, BELALCAZAR, CXHAB WALA LUCX(BELLO HORIZONTE) Y VEREDA LA ARAUCA, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE LAS ACCIONES PARA LA GSR POR FLUJO DE LODO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA.
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024.
PRORROGA No. 1	2 MESES ADICIONALES – HASTA 10 DE NOVIEMBRE DE 2024.
CUANTÍA INICIAL:	\$120.000.000

<p>Sede Popayán Calle 1N N°, 2-39. PBX. 8235749 - 8382499 Sede Bogotá Calle 12B N° 8-38 Mezanine Edificio Camargo Tel: 2427400 Ext. 2200 Sede Belalcázar calle 5 No 1A-17 Barrio La Primavera Sede La Plata (Huila) Calle 4ª # 5-37 Tel:8370346 Correo electrónico: info@nasakiwe.gov.co Página web: www.nasakiwe.gov.co</p>	<p>CÓDIGO F20-P01-CT-320 VERSIÓN 5 FECHA DE ACTUALIZACIÓN Marzo 5 de 2019</p>
--	--

 	PROCESO: CONTRATACION
	FORMATO ACTA DE RECIBO No.01 y/o ÚNICA Y FINAL CONTRATO P. DE SERVICIOS / CONSULTORÍA/COMPRAVENTA/SUMINISTRO

2. TRABAJOS Y/O BIENES Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS A SATISFACCIÓN:

ITEM	ACTIVIDADES Y ENTREGABLES EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CENSO DE VIVIENDAS O USUARIOS POTENCIALES.	UND	1	6.000.000	6.000.000
2	LEVANTAMIENTO, GEOREFERENCIACION DE VIVIENDAS Y DE NODOS EN LOS SITIOS DE	UND	1	15.000.000	15.000.000
3	PLANOS DE REDES ELECTRICAS EN AUTOCAD CON LOCALIZACIÓN Y VIAS DE ACCESO.	UND	1	6.500.000	6.500.000
4	MEMORIAS DE CALCULO DE REDES ELECTRICAS DE ACUERDO A NORMAS CEO SA ESP, RETIE Y NTC2050.	UND	1	8.000.000	8.000.000
5	MEMORIAS TECNICAS DE ACUERDO A METODOLOGÍA RETIE.	UND	1	8.000.000	8.000.000
	COSTOS DIRECTOS				43.500.000
	VALOR ANTES DE IVA				43.500.000
	IVA (19%)				8.265.000
	VALOR ACTA 01				51.765.000
	MENOS AMORTIZACION ANTICIPO				25.882.500
	VALOR TOTAL A PAGAR ACTA 01				25.882.500

VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA: \$51.765.000

AMORTIZACIÓN ANTICIPO: \$25.882.500

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA PARCIAL 01: **\$25.882.500**

3. BALANCE AMORTIZACIÓN ANTICIPO

ANTICIPO ENTREGADO	\$60.000.000	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA No.01		\$25.882.500
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO		\$34.117.500
SUMAS IGUALES	\$60.000.000	\$60.000.000

4. BALANCE DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$120.000.000

VALOR EJECUTADO ACTA RECIBO PARCIAL No 01. \$51.765.000

SALDO POR EJECUTAR \$68.235.000

SUMAS IGUALES \$120.000.000 \$120.000.000

Valor a pagar mediante la presente Acta: VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS (\$25.882.500,00).

<p>Sede Popayán Calle 1N N°, 2-39. PBX. 8235749 - 8382499 Sede Bogotá Calle 12B N° 8-38 Mezanine Edificio Camargo Tel: 2427400 Ext. 2200 Sede Belalcázar calle 5 No 1A-17 Barrio La Primavera Sede La Plata (Huila) Calle 4ª # 5-37 Tel:8370346 Correo electrónico: info@nasakiwe.gov.co Página web: www.nasakiwe.gov.co</p>	<p>CÓDIGO F20-P01-CT-320 VERSIÓN 5 FECHA DE ACTUALIZACIÓN Marzo 5 de 2019</p>
--	--

 	<p>PROCESO: CONTRATACION</p> <p>FORMATO ACTA DE RECIBO No.01 y/o ÚNICA Y FINAL CONTRATO P. DE SERVICIOS / CONSULTORÍA/COMPRAVENTA/SUMINISTRO</p>
---	--

Continuación Acta 01 Contrato Consultoría 050_2024

Para constancia firman quienes en ella intervinieron, a los 24 días del mes de septiembre de 2024.


Ing. DORA ISABEL AGUILAR RAMIREZ
 Supervisor y/o Interventor


DIEGO DARIO CASTRO ZUNIGA
 Contratista


Ing. HECTOR A VALENCIA U.
 Apoyo Supervisión

<p>Sede Popayán Calle 1N N°, 2-39. PBX. 8235749 - 8382499 Sede Bogotá Calle 12B N° 8-38 Mezanine Edificio Camargo Tel: 2427400 Ext. 2200 Sede Belalcázar calle 5 No 1A-17 Barrio La Primavera Sede La Plata (Huila) Calle 4ª # 5-37 Tel:8370346 Correo electrónico: info@nasakiwe.gov.co Página web: www.nasakiwe.gov.co</p>	<p>CÓDIGO F20-P01-CT-320 VERSIÓN 5 FECHA DE ACTUALIZACIÓN Marzo 5 de 2019</p>
--	--