

**INFORME DE  
INTERVENTORIA  
N° 005**

**CONTRATO DE INTERVENTORIA 5052 DE 2023**

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL  
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA RURALES VEREDA PLANADAS EN EL  
MUNICIPIO DE BUCARASICA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA  
“CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”**

**CONTRATANTE:** INSTITUTO  
NACIONAL DE VÍAS (INVIAS)  
**INTERVENTOR:** PROVEEDOR  
COLOMBIA SAS



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|---------------------|
|  | <p align="center">INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</p> <p align="center">PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</p> <p align="center">MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</p> <p align="center">LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA</p> |  | CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-15-FR-1 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | VERSIÓN | 1                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | PÁGINA  |                     |

|                               |              |                |                                  |
|-------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------|
| Contrato de Obra No.          | 4515 de 2023 | Contratista:   | JUNTA DE ACCION COMUNAL PLANADAS |
| Contrato de Interventoría No. | 5052 de 2023 | Interventoría: | PROVEEDOR COLOMBIA SAS           |

**Objeto Contrato de Obra:**  
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PLANADAS, DEL MUNICIPIO DE BUCARASICA, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

|                     |    |                |       |
|---------------------|----|----------------|-------|
| INFORME MENSUAL No. | 05 | MES O PERIODO: | JUNIO |
|---------------------|----|----------------|-------|


  

| No. | CONTENIDO                                                                                                                                    | FORMATO              | PAGINA |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|
|     | Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría                                                                                            | MEPI-MN1-IN-15-FR-1  | 2      |
|     | Resumen Mensual Estado General del Proyecto                                                                                                  | MEPI-MN1-IN-15-FR-2  | 3      |
| 1   | <b>INTRODUCCIÓN</b>                                                                                                                          |                      | 4      |
| 2   | <b>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO</b>                                                                                                              |                      | 5      |
| 2.1 | Localización                                                                                                                                 |                      | 6      |
| 2.2 | Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto                                                                |                      | 7      |
| 2.3 | Inventario y estado inicial de la vía                                                                                                        |                      | 7      |
| 2.4 | Características técnicas del proyecto                                                                                                        |                      | 7      |
| 3   | <b>INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA</b>                                                                                                          |                      | 9      |
| 3.1 | Información general del contrato                                                                                                             |                      | 9      |
| 3.2 | Descripción de las actividades ejecutadas en el mes                                                                                          |                      | 9      |
| 3.3 | Seguimiento Items no previstos                                                                                                               |                      |        |
| 3.4 | Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría                                                                           |                      |        |
| 4   | <b>REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA</b>                                                                                           |                      |        |
| 4.1 | Informe Semanal                                                                                                                              | MEPI-MN1-IN-15-FR-3  | 10-14  |
| 4.2 | Maquinaria y Equipo Contrato de Obra                                                                                                         | MEPI-MN1-IN-15-FR-4  | 15-16  |
| 4.3 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra                                                                        | MEPI-MN1-IN-15-FR-6  | 17-18  |
| 4.4 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra                                                                                           | MEPI-MN1-IN-15-FR-8  | 19-20  |
| 4.5 | Estado General del Tiempo                                                                                                                    | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 | 21-22  |
| 4.6 | Resumen Ensayos de Laboratorio                                                                                                               | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 | 23-25  |
| 4.7 | Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra                                                                                             | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |        |
| 4.8 | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra                                                                                              | MEPI-MN1-IN-15-FR-14 |        |
| 4.9 | Otros documentos seguimiento mensual                                                                                                         |                      |        |
|     | • Seguimiento a la inversión del Anticipo                                                                                                    | MEPI-MN-IN-2-FR-1    |        |
|     | • Seguimiento Programa de Obra                                                                                                               | MEPI-MN-IN-2-FR-2    |        |
|     | • Seguimiento Programa de Inversiones                                                                                                        | MEPI-MN-IN-6-FR-1    |        |
|     | • Actas de Comité de Obra                                                                                                                    | MEPI-MN-IN-6-FR-2    |        |
|     | • Actas de Reunión                                                                                                                           | MEPI-MN-IN-14-FR-1   |        |
|     |                                                                                                                                              | MEPI-MN-IN-14-FR-2   |        |
| 5   | <b>INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA</b>                                                                                                 |                      | 26     |
| 5.1 | Información general del contrato                                                                                                             |                      | 27     |
| 5.2 | Descripción de las actividades realizadas por el Interventor                                                                                 |                      | 27     |
| 5.3 | Informes especialistas y profesionales                                                                                                       |                      |        |
| 5.4 | Informe del Programa Anual de Caja - PAC                                                                                                     |                      |        |
| 5.5 | Informe matriz de riesgos.                                                                                                                   |                      |        |
| 5.6 | Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría                                     |                      |        |
|     | • Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad. |                      |        |
| 6   | <b>REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA</b>                                                                                  |                      |        |
| 6.1 | Equipo y vehículos Contrato de Interventoría                                                                                                 | MEPI-MN1-IN-15-FR-5  | 28-29  |
| 6.2 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría                                                               | MEPI-MN1-IN-15-FR-7  | 30-31  |
| 6.3 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría                                                                                  | MEPI-MN1-IN-15-FR-9  | 32-33  |
| 6.4 | Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría                                                                                              | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 | 34-36  |
| 6.5 | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría                                                                                     | MEPI-MN1-IN-15-FR-15 |        |
| 6.6 | Otros documentos seguimiento mensual                                                                                                         |                      |        |
|     | • Seguimiento a la inversión del Anticipo                                                                                                    | MEPI-MN-IN-3-FR-1    |        |
|     | • Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado                                                                                 | MEPI-MN-IN-3-FR-2    |        |
|     | • Seguimiento al Plan de Cargas                                                                                                              | MEPI-MN-IN-9-FR-2    |        |
|     |                                                                                                                                              | MEPI-MN-IN-9-FR-3    |        |
| 7   | <b>Conclusiones y recomendaciones</b>                                                                                                        |                      | 37     |
| 8   | <b>Anexos</b>                                                                                                                                |                      |        |
| 8.1 | Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo                       |                      |        |
| 8.2 | Registro fotográfico y video del avance de las obras                                                                                         |                      |        |
| 8.3 | Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas                             |                      |        |
| 8.4 | Copia de la Bitácora del mes correspondiente                                                                                                 |                      |        |

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.



Firmado digitalmente por  
LEONEL VALERO  
ESCALANTE

Firma:  
LEONEL VALERO ESCALANTE  
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Interventor, Dirección Territorial

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA<br>RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO |               |                                           | CÓDIGO                               | MEP-MN-IN-15-FR-2                                                     |                                               |                |                            |                           |                        |               |                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                            |                                           |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                            |  |        |                        |                    |               |                           |               |               |  |               |                           |  |  |  |                            |                                           |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|--|--------|------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------------------|--|--|--|----------------------------|-------------------------------------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |               |                                           | VERSION                              | 1                                                                     |                                               |                |                            |                           |                        |               |                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                            |                                           |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                            |  |        |                        |                    |               |                           |               |               |  |               |                           |  |  |  |                            |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |               |                                           | PÁGINA                               |                                                                       |                                               |                |                            |                           |                        |               |                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                            |                                           |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                            |  |        |                        |                    |               |                           |               |               |  |               |                           |  |  |  |                            |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |               |                                           |                                      | FECHA                                                                 | 5/07/2024<br><small>(Día / Mes / Año)</small> |                |                            |                           |                        |               |                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                            |                                           |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                            |  |        |                        |                    |               |                           |               |               |  |               |                           |  |  |  |                            |                                           |  |  |  |
| UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                               |               | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER |                                      | PERIODO MES: JUNIO                                                    |                                               |                |                            |                           |                        |               |                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                            |                                           |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                            |  |        |                        |                    |               |                           |               |               |  |               |                           |  |  |  |                            |                                           |  |  |  |
| CONTRATO DE OBRA No.: 4515 de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                               |               | PLAZO INICIAL: 31/12/2023                 |                                      | VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 199.383.797,00                       |                                               |                |                            |                           |                        |               |                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                            |                                           |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                            |  |        |                        |                    |               |                           |               |               |  |               |                           |  |  |  |                            |                                           |  |  |  |
| OBJETO:<br><br>AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PLANADAS, DEL MUNICIPIO DE BUCARASICA, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.                                                                                            |                                                                                                                                                                                               |               | FECHA DE INICIO: 27/12/2023               |                                      | VALOR ADICIONALES (incluido IVA):                                     |                                               |                |                            |                           |                        |               |                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                            |                                           |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                            |  |        |                        |                    |               |                           |               |               |  |               |                           |  |  |  |                            |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |               | FECHA DE SUSPENSIÓN: 24/04/2024           |                                      | VALOR ACUMULADO (incluido IVA):                                       |                                               |                |                            |                           |                        |               |                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                            |                                           |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                            |  |        |                        |                    |               |                           |               |               |  |               |                           |  |  |  |                            |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |               | FECHA DE REANUDACIÓN: 25/05/2024          |                                      |                                                                       |                                               |                |                            |                           |                        |               |                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                            |                                           |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                            |  |        |                        |                    |               |                           |               |               |  |               |                           |  |  |  |                            |                                           |  |  |  |
| CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL PLANADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |               | FECHA DE VENCIMIENTO: 29/07/2024          |                                      | ANTICIPO CONCEDIDO: \$ -                                              |                                               |                |                            |                           |                        |               |                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                            |                                           |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                            |  |        |                        |                    |               |                           |               |               |  |               |                           |  |  |  |                            |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |               | PLAZO ACUMULADO:                          |                                      | ANTICIPO AMORTIZADO: \$ -                                             |                                               |                |                            |                           |                        |               |                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                            |                                           |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                            |  |        |                        |                    |               |                           |               |               |  |               |                           |  |  |  |                            |                                           |  |  |  |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5052 de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |               | INTERVENTOR: PROVEEDOR COLOMBIA SAS       |                                      | SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: ING.LEONEL VALERO ESCALANTE |                                               |                |                            |                           |                        |               |                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                            |                                           |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                            |  |        |                        |                    |               |                           |               |               |  |               |                           |  |  |  |                            |                                           |  |  |  |
| ALCANCE FÍSICO CONTRATADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |               |                                           | AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO |                                                                       |                                               |                |                            |                           |                        |               |                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                            |                                           |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                            |  |        |                        |                    |               |                           |               |               |  |               |                           |  |  |  |                            |                                           |  |  |  |
| <table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>Pavimentación</td><td>Construcción Placa huella</td><td>ML</td><td>104</td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td>mantenimiento con roceria</td><td>HA</td><td>0,44</td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>mantenimiento con limpiez a alcantarillas</td><td>ML</td><td>20</td></tr></table> |                                                                                                                                                                                               |               |                                           | ACTIVIDAD                            |                                                                       | UNIDAD                                        | CANTIDAD       | Pavimentación              | Construcción Placa huella | ML                     | 104           | Mantenimiento            | mantenimiento con roceria | HA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,44 | Otros (Especificar cuales) | mantenimiento con limpiez a alcantarillas | ML    | 20        | <table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr><tr><td>Pavimentación</td><td>Construcción Placa huella</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td>mantenimiento con roceria</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>mantenimiento con limpiez a alcantarillas</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |               |               | ACTIVIDAD                  |  | UNIDAD | CANTIDAD MES           | CANTIDAD ACUMULADA | Pavimentación | Construcción Placa huella |               |               |  | Mantenimiento | mantenimiento con roceria |  |  |  | Otros (Especificar cuales) | mantenimiento con limpiez a alcantarillas |  |  |  |
| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               | UNIDAD        | CANTIDAD                                  |                                      |                                                                       |                                               |                |                            |                           |                        |               |                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                            |                                           |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                            |  |        |                        |                    |               |                           |               |               |  |               |                           |  |  |  |                            |                                           |  |  |  |
| Pavimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Construcción Placa huella                                                                                                                                                                     | ML            | 104                                       |                                      |                                                                       |                                               |                |                            |                           |                        |               |                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                            |                                           |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                            |  |        |                        |                    |               |                           |               |               |  |               |                           |  |  |  |                            |                                           |  |  |  |
| Mantenimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mantenimiento con roceria                                                                                                                                                                     | HA            | 0,44                                      |                                      |                                                                       |                                               |                |                            |                           |                        |               |                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                            |                                           |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                            |  |        |                        |                    |               |                           |               |               |  |               |                           |  |  |  |                            |                                           |  |  |  |
| Otros (Especificar cuales)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mantenimiento con limpiez a alcantarillas                                                                                                                                                     | ML            | 20                                        |                                      |                                                                       |                                               |                |                            |                           |                        |               |                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                            |                                           |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                            |  |        |                        |                    |               |                           |               |               |  |               |                           |  |  |  |                            |                                           |  |  |  |
| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               | UNIDAD        | CANTIDAD MES                              | CANTIDAD ACUMULADA                   |                                                                       |                                               |                |                            |                           |                        |               |                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                            |                                           |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                            |  |        |                        |                    |               |                           |               |               |  |               |                           |  |  |  |                            |                                           |  |  |  |
| Pavimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Construcción Placa huella                                                                                                                                                                     |               |                                           |                                      |                                                                       |                                               |                |                            |                           |                        |               |                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                            |                                           |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                            |  |        |                        |                    |               |                           |               |               |  |               |                           |  |  |  |                            |                                           |  |  |  |
| Mantenimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mantenimiento con roceria                                                                                                                                                                     |               |                                           |                                      |                                                                       |                                               |                |                            |                           |                        |               |                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                            |                                           |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                            |  |        |                        |                    |               |                           |               |               |  |               |                           |  |  |  |                            |                                           |  |  |  |
| Otros (Especificar cuales)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mantenimiento con limpiez a alcantarillas                                                                                                                                                     |               |                                           |                                      |                                                                       |                                               |                |                            |                           |                        |               |                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                            |                                           |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                            |  |        |                        |                    |               |                           |               |               |  |               |                           |  |  |  |                            |                                           |  |  |  |
| AVANCE FINANCIERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |               |                                           |                                      |                                                                       |                                               |                |                            |                           |                        |               |                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                            |                                           |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                            |  |        |                        |                    |               |                           |               |               |  |               |                           |  |  |  |                            |                                           |  |  |  |
| VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                               |               |                                           | VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES      |                                                                       |                                               |                |                            |                           |                        |               |                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                            |                                           |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                            |  |        |                        |                    |               |                           |               |               |  |               |                           |  |  |  |                            |                                           |  |  |  |
| <table><tr><th></th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>151.377.544,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>4.347.166,00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>42.659.087,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONVENIO</td><td>198.383.797,00</td></tr></table>                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |               |                                           |                                      | TOTAL                                                                 | OBRAS                                         | 151.377.544,00 | GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL | 4.347.166,00              | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 42.659.087,00 | VALOR TOTAL DEL CONVENIO | 198.383.797,00            | <table><tr><th>OBRAS</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>15.626.680,00</td><td>15.626.680,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>14.354.884,00</td><td>21.416.243,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONVENIO</td><td>29.981.564,00</td><td>37.042.923,00</td></tr></table> |      |                            | OBRAS                                     | TOTAL | ACUMULADO | OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15.626.680,00 | 15.626.680,00 | GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL |  |        | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 14.354.884,00      | 21.416.243,00 | VALOR TOTAL DEL CONVENIO  | 29.981.564,00 | 37.042.923,00 |  |               |                           |  |  |  |                            |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL                                                                                                                                                                                         |               |                                           |                                      |                                                                       |                                               |                |                            |                           |                        |               |                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                            |                                           |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                            |  |        |                        |                    |               |                           |               |               |  |               |                           |  |  |  |                            |                                           |  |  |  |
| OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 151.377.544,00                                                                                                                                                                                |               |                                           |                                      |                                                                       |                                               |                |                            |                           |                        |               |                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                            |                                           |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                            |  |        |                        |                    |               |                           |               |               |  |               |                           |  |  |  |                            |                                           |  |  |  |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.347.166,00                                                                                                                                                                                  |               |                                           |                                      |                                                                       |                                               |                |                            |                           |                        |               |                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                            |                                           |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                            |  |        |                        |                    |               |                           |               |               |  |               |                           |  |  |  |                            |                                           |  |  |  |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 42.659.087,00                                                                                                                                                                                 |               |                                           |                                      |                                                                       |                                               |                |                            |                           |                        |               |                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                            |                                           |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                            |  |        |                        |                    |               |                           |               |               |  |               |                           |  |  |  |                            |                                           |  |  |  |
| VALOR TOTAL DEL CONVENIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 198.383.797,00                                                                                                                                                                                |               |                                           |                                      |                                                                       |                                               |                |                            |                           |                        |               |                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                            |                                           |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                            |  |        |                        |                    |               |                           |               |               |  |               |                           |  |  |  |                            |                                           |  |  |  |
| OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL                                                                                                                                                                                         | ACUMULADO     |                                           |                                      |                                                                       |                                               |                |                            |                           |                        |               |                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                            |                                           |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                            |  |        |                        |                    |               |                           |               |               |  |               |                           |  |  |  |                            |                                           |  |  |  |
| OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15.626.680,00                                                                                                                                                                                 | 15.626.680,00 |                                           |                                      |                                                                       |                                               |                |                            |                           |                        |               |                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                            |                                           |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                            |  |        |                        |                    |               |                           |               |               |  |               |                           |  |  |  |                            |                                           |  |  |  |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                               |               |                                           |                                      |                                                                       |                                               |                |                            |                           |                        |               |                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                            |                                           |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                            |  |        |                        |                    |               |                           |               |               |  |               |                           |  |  |  |                            |                                           |  |  |  |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14.354.884,00                                                                                                                                                                                 | 21.416.243,00 |                                           |                                      |                                                                       |                                               |                |                            |                           |                        |               |                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                            |                                           |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                            |  |        |                        |                    |               |                           |               |               |  |               |                           |  |  |  |                            |                                           |  |  |  |
| VALOR TOTAL DEL CONVENIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29.981.564,00                                                                                                                                                                                 | 37.042.923,00 |                                           |                                      |                                                                       |                                               |                |                            |                           |                        |               |                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                            |                                           |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                            |  |        |                        |                    |               |                           |               |               |  |               |                           |  |  |  |                            |                                           |  |  |  |
| Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |               |                                           |                                      |                                                                       |                                               |                |                            |                           |                        |               |                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                            |                                           |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                            |  |        |                        |                    |               |                           |               |               |  |               |                           |  |  |  |                            |                                           |  |  |  |
| INVERSIÓN EN OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |               |                                           | EMPLEOS GENERADOS EN EL MES          |                                                                       |                                               |                |                            |                           |                        |               |                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                            |                                           |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                            |  |        |                        |                    |               |                           |               |               |  |               |                           |  |  |  |                            |                                           |  |  |  |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 198.383.797,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                               |               |                                           | MANO DE OBRA CALIFICADA: 4           |                                                                       |                                               |                |                            |                           |                        |               |                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                            |                                           |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                            |  |        |                        |                    |               |                           |               |               |  |               |                           |  |  |  |                            |                                           |  |  |  |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                               |               |                                           | MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0        |                                                                       |                                               |                |                            |                           |                        |               |                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                            |                                           |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                            |  |        |                        |                    |               |                           |               |               |  |               |                           |  |  |  |                            |                                           |  |  |  |
| AVANCE DE OBRA EN % (B/A):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                               |               |                                           | EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 4      |                                                                       |                                               |                |                            |                           |                        |               |                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                            |                                           |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                            |  |        |                        |                    |               |                           |               |               |  |               |                           |  |  |  |                            |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |               |                                           | TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 8           |                                                                       |                                               |                |                            |                           |                        |               |                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                            |                                           |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                            |  |        |                        |                    |               |                           |               |               |  |               |                           |  |  |  |                            |                                           |  |  |  |
| REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                               |               |                                           |                                      |                                                                       |                                               |                |                            |                           |                        |               |                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                            |                                           |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                            |  |        |                        |                    |               |                           |               |               |  |               |                           |  |  |  |                            |                                           |  |  |  |
| Indicar la localización y actividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                               |               |                                           |                                      |                                                                       |                                               |                |                            |                           |                        |               |                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                            |                                           |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                            |  |        |                        |                    |               |                           |               |               |  |               |                           |  |  |  |                            |                                           |  |  |  |
| Indicar la localización y actividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                               |               |                                           |                                      |                                                                       |                                               |                |                            |                           |                        |               |                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                            |                                           |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                            |  |        |                        |                    |               |                           |               |               |  |               |                           |  |  |  |                            |                                           |  |  |  |
| PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                               |               |                                           |                                      |                                                                       |                                               |                |                            |                           |                        |               |                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                            |                                           |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                            |  |        |                        |                    |               |                           |               |               |  |               |                           |  |  |  |                            |                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |               |                                           |                                      |                                                                       |                                               |                |                            |                           |                        |               |                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                            |                                           |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                            |  |        |                        |                    |               |                           |               |               |  |               |                           |  |  |  |                            |                                           |  |  |  |
| <div></div> <div>Firma<br/>LISETH PAOLA VERA MOGOLLON<br/>Representante Legal<br/>PROVEEDOR COLOMBIA SAS</div> <div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.<br/>Copias: Interventor, Dirección Territorial</div>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                               |               |                                           |                                      |                                                                       |                                               |                |                            |                           |                        |               |                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                            |                                           |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                            |  |        |                        |                    |               |                           |               |               |  |               |                           |  |  |  |                            |                                           |  |  |  |



**PROVEEDOR COLOMBIA S.A.S.**

Nit 901.616.138-0

# REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA



**PROVEEDOR COLOMBIA S.A.S.**

Nit 901.616.138-0

## **1. INTRODUCCIÓN**

El Instituto Nacional de Vías -INVIAS- es un Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, habiéndose modificado su estructura mediante el Decreto 1292 de 2021, señalando como objeto del INVIAS "La ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial, marítima y sus infraestructuras conexas o relacionadas, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte".

En virtud de los artículos 209 y 288 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 6 de la Ley 489 de 1998 y el artículo 27 de la ley 1454 de 2011 las autoridades administrativas en sus distintos niveles deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado, ejerciendo sus competencias conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la Ley.

El Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Vías -INVIAS- ha estructurado el programa "Caminos Comunitarios de la Paz Total" a través del cual se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras menores sean construidas por los Organismos de Acción Comunal, a través de la celebración de convenios solidarios.

El presente es el Informe Mensual No. 05 correspondiente al período comprendido entre el 01 de junio al 30 de junio de 2024, y describe las tareas realizadas durante este período, el cual involucra las actividades en ejecución, el estado financiero y presupuestal del contrato. Incluye además el personal empleado por el Contratista en dicho período, así como observaciones, conclusiones y recomendaciones acerca de las labores ejecutadas.



**PROVEEDOR COLOMBIA S.A.S.**

Nit 901.616.138-0

## **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Bucarasica del departamento del Norte de Santander, en la vereda Planadas, teniendo como punto de referencia inicial en el PR de las coordenadas 8,0404 y -72,9573 Grados y punto de referencia final el PR de las coordenadas 8,0474 y -72,9522 Grados, de la vía Principal Vereda Planadas conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial de Norte de Santander del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados. El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente.

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

## 2.1. Localización:




**Figura 1.** Localización del proyecto: Municipio de Bucarasica Vereda Planadas.

El municipio de Bucarasica se encuentra localizado en la zona central del Departamento del Norte de Santander, dista 110 kilómetros de la Ciudad capital del departamento. Bucarasica como municipio tiene un gran potencial agrícola, sin embargo, la situación de vías para el transporte no ha permitido desarrollar este gran potencial, la economía del municipio básicamente es una microeconomía que se traduce en altos niveles de pobreza. El municipio está conformado por 32 veredas y dos centros poblados, La San Juana y La Curva, cuenta con una población total de 4710 habitantes, de los cuales 4248 son rurales y 462 son urbanos.

El municipio de Bucarasica se encuentra ubicado en la sub región central del departamento Norte de Santander, con una distancia aproximada a la capital de 100 km; el municipio fue creado en una zona montañosa de topografía escarpada con una altura entre los 1000 y 2500 msnm, lo que hace variar la temperatura en unos agradables 17 a 21°C, siendo sus coordenadas geográficas: 8° 03' Latitud Norte y 72° 52' Longitud Oeste. La extensión territorial del municipio de Bucarasica es de 267 Km<sup>2</sup>, lo cual representa el 1.23% del total del departamento Norte de Santander



**PROVEEDOR COLOMBIA S.A.S.**

Nit 901.616.138-0

## **2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.**

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Bucaracica en la vereda Planadas teniendo referencia inicial en el PR de las coordenadas 8,0404 y -72,9573 Grados y punto de referencia final el PR de las coordenadas 8,0474 y -72,9522 Grados, de la vía Principal Vereda Planadas, Territorial Norte de Santander del instituto nacional de vías – INVIAS.

## **2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA**

**EL TRAMO 1** Se encuentra ubicada entre la vía terciaria código el punto de inicio a intervenir es en el PR 8,0404 en la vía terciaria planadas con punto de referencia final El PR 38,0474 en el tramo de la escuela conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Norte de Santander del instituto nacional de vías -INVIAS.

## **2.4 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO**

El proyecto de las obras al cual se le realizará interventoría corresponde a los convenios solidarios los cuales se encuentran publicados en la plataforma SECOP II y se describen a continuación:

Numero de convenio: **4515 DE 2023,**

**OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PLANADAS DEL MUNICIPIO BUCARASICA, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**



**PROVEEDOR COLOMBIA S.A.S.**

Nit 901.616.138-0

## **ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE**

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

Para la focalización o selección de actividades a ejecutar, se tuvo en cuenta el levantamiento de la información realizada por los profesionales de la Dirección

Territorial Norte de Santander del Instituto Nacional De Vías -INVIAS, permitiendo priorizar las necesidades básicas de la comunidad para garantizar la transitabilidad en el tramo de área de influencia del Organismo de Acción Comunal De La vereda Planadas del municipio de Bucarasica definición del alcance final de las obras a ejecutarse se determinará de manera conjunta entre el Organismo de Acción Comunal, la interventoría y el Instituto, con fundamento en los resultados que arroje la aplicación de lo establecido en la especificación particular del proyecto “REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS”, para lo cual se deberá tener en cuenta la visita técnica realizada por los profesionales designados por el INVIAS, en conjunto con el Representante legal del Organismo de Acción Comunal – OAC, en donde se realizó una concertación de las obras a ejecutar, utilizando los diseños tipo establecidos en la Cartilla de Obras de Drenaje y Estructurales Viales, necesarias y suficientes para llevar a cabo el objeto del convenio y para garantizar la transitabilidad del sector a intervenir.



# PROVEEDOR COLOMBIA S.A.S.

Nit 901.616.138-0

## 3. INFORMACION CONVENIOS

### 3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS

| INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO. CONTRATO Y FECHA:             | 4515 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OBJETO DEL CONTRATO:              | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PLANADAS DEL MUNICIPIO BUCARASICA, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL |
| CONTRATISTA:                      | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PLANADAS                                                                                                                                                                                                                                     |
| REPRESENTANTE LEGAL:              | LUIS JESUS RIVERA PEREZ                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CEDULA                            | 5.417.243 de Bucarasica                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INTERVENTOR:                      | PROVEEDOR COLOMBIA S.A.S                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CÉDULA O NIT:                     | 901.616.138-60                                                                                                                                                                                                                                                              |
| VALOR DEL CONTRATO INICIAL:       | CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS (\$199.383.797), MONEDA CORRIENTE.                                                                                                                                         |
| DURACION DEL CONTRATO             | DOS (02) MESES                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FECHA DE INICIO                   | VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                                                                                            |
| FECHA DE FINALIZACIÓN:            | TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                                                                                     |
| SUSPENSIÓN 1°                     | 27/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| REANUDACION 1°                    | 20/01/2024                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SUSPENSIÓN 2° de la AMPLIACION 1° | 22/02/2024                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| REANUDACION 2°                    | 23/03/2024                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SUSPENSIÓN 2° de la AMPLIACION 2° | 23/03/2024                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| REANUDACION 3°                    | 24/04/2024                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## ACTIVIDADES REALIZADAS

Descripción de las actividades ejecutadas durante el mes en los convenios **4515 DE 2023** vereda Planadas del municipio de Bucarasica



### **Semana 11**

Se realizan las siguientes actividades:

- El ingeniero residente realizo estudio del componente administrativo, también ajusta la cantidad de obreros a ocho, realiza el ajuste la dotación para los ocho obreros, a su vez hace reconocimiento del sector a intervenir.

### **Semana 12**

Se realizan las siguientes actividades:

- En el ingeniero residente se reunió con el presidente de la JAC vereda planadas con el propósito de tramitar permisos verbales para ampliar la vía mediante excavación con retroexcavadora para garantizar sitio de acopio de material pétreo, también para acordar mantener tráfico peatonal y de motos durante la ejecución de la obra y sugerido un ancho de 4,10 metros en el tramo de la placa huella. se acuerda con Albino Pérez la disponibilidad de agua para la obra y se acuerda depósito de materiales en sitio cercano a la obra

### **Semana 13**

Se realizan las siguientes actividades:

- Se recibe ajuste a los diseños de la placa huella a su vez ingeniero residente empieza la revisión de los estudios para presentárselo a la interventoría

### **Semana 14**

Se realizan las siguientes actividades:

- Continúa revisión del ajuste a los diseños de la placa huella por parte del ingeniero residente para presentárselo a la interventoría



|                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|
| IV. GESTIÓN AMBIENTAL                                                                                                                                                                                                                   |          |                                            |
| FUENTES DE MATERIALES                                                                                                                                                                                                                   |          | DISPONIBLE                                 |
| UBICACIÓN: .....                                                                                                                                                                                                                        | NO ..... | NO .....                                   |
| UBICACIÓN: .....                                                                                                                                                                                                                        | NO ..... | NO .....                                   |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                                                          |          |                                            |
| PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL                                                                                                                                                                                       |          |                                            |
| ZONAS DE DEPOSITO                                                                                                                                                                                                                       | SI ..... | NO .....                                   |
| LICENCIA AMBIENTAL:                                                                                                                                                                                                                     | SI ..... | NO .....                                   |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL:                                                                                                                                                                                                               | SI ..... | NO .....                                   |
| CONCESIÓN DE AGUAS:                                                                                                                                                                                                                     | SI ..... | NO .....                                   |
| OCUPACIÓN DE CAUCES:                                                                                                                                                                                                                    | SI ..... | NO .....                                   |
| VERTIMENTOS:                                                                                                                                                                                                                            | SI ..... | NO .....                                   |
| EMISIONES:                                                                                                                                                                                                                              | SI ..... | NO .....                                   |
| OTROS (Especificar cual)                                                                                                                                                                                                                | SI ..... | NO .....                                   |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                                                          |          |                                            |
| P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL)                                                                                                                                                                                   |          | OBSERVACIONES:                             |
| ESTADO: .....                                                                                                                                                                                                                           |          |                                            |
| V. GESTIÓN SOCIAL                                                                                                                                                                                                                       |          |                                            |
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS:                                                                                                                                                                                                                | OBRA 2   | INTER                                      |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:                                                                                                                                                                                                             |          |                                            |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:                                                                                                                                                                                                           | 2        |                                            |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:                                                                                                                                                                                                       |          |                                            |
| TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....                                                                                                                                                                                                       |          | OBSERVACIONES:                             |
| VI. GESTIÓN PREDIAL                                                                                                                                                                                                                     |          |                                            |
| TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:                                                                                                                                                                                                      | N/A      |                                            |
| FICHAS PEDIALES APROBADAS:                                                                                                                                                                                                              | N/A      |                                            |
| AVALÚOS APROBADOS:                                                                                                                                                                                                                      | N/A      |                                            |
| PREDIOS ADQUIRIDOS:                                                                                                                                                                                                                     | 0        |                                            |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                                                          |          |                                            |
| VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD                                                                                                                                                                                                          |          |                                            |
| VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS                                                                                                                                                                                  |          |                                            |
| El ingeniero residente realizo estudio del componente administrativo, tambien ajusta la cantidad de obreros a ocho, realiza el ajuste la dotacion para los ocho obreros, a su vez hace reconocimiento del sector a intervenir.          |          |                                            |
| IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA                                                                                                                                                                                       |          |                                            |
| el diseñador contratado tiene programado continuar con el ajuste a los diseños de la placa huella y el Ing residente programa nueva visita a la obra para establecer plan de trabajo a seguir.                                          |          |                                            |
| X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS                                                                                                                                                         |          |                                            |
| El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría. |          |                                            |
| XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                |          |                                            |
| Indicar localización y actividad                                                                                                                                                                                                        |          |                                            |
| Indicar localización y actividad                                                                                                                                                                                                        |          |                                            |
| Indicar localización y actividad                                                                                                                                                                                                        |          |                                            |
| NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.                                                                                                                       |          |                                            |
| XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA                                                                  |          | INTERVENTORÍA                              |
|                                                                                                                                                                                                                                         |          | FIRMA                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                         |          | NOMBRE: LISETH PAOLA VERA MOGOLLON         |
|                                                                                                                                                                                                                                         |          | Representante legal PROVEEDOR COLOMBIA SAS |
| Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.                                                                                                                                                              |          |                                            |
| Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.                                                                                                                             |          |                                            |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| V. GESTIÓN SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                           |
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OBRA<br>2                        | INTER                                                                                     |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                                           |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                |                                                                                           |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                           |
| TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                           |
| No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                                                                           |
| No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  | OBSERVACIONES:                                                                            |
| DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                                                                           |
| Calle 17 15 35 La Libertad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                           |
| VI. GESTIÓN PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                                                                           |
| TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N/A                              | OBSERVACIONES:                                                                            |
| FICHAS PREDIALES APROBADAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/A                              |                                                                                           |
| AVALÚOS APROBADOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N/A                              |                                                                                           |
| PREDIOS ADQUIRIDOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                |                                                                                           |
| VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                                           |
| VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                                                                           |
| el ing residente se reunion con el presidente de la JAC vereda planadas con el proposito de tramitar permisos verbales para ampliar la via mediante excavacion con retroexcavadora para garantizar sitio de acopio de material petreo, tambien para acordar mantener trafico peatonal y de motos duarante la ejecucion de la obra y sujerio un ancho de 4,10 metros en el tramo de la placa huella, se acuerda con Albino perez la disponibilidad de agua para la obra y se acuerda deposito de materiales en sitio cercano a la obra. |                                  |                                                                                           |
| IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                           |
| el diseñador contratado tiene programado continuar con el ajuste a los diseños de la placa huella y se establece concertación con el diseñador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                                           |
| X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                           |
| El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MNT-IN-15 del Manual de Interventoría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                                                                           |
| XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                                                                           |
| Indicar localización y actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Indicar localización y actividad | Indicar localización y actividad                                                          |
| NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                           |
| XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | INTERVENTORÍA                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  | FIRMA<br>NOMBRE: LISETH PAOLA VERA MOGOLLON<br>Representante legal PROVEEDOR COLOMBIA SAS |
| Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.<br>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                                                           |



|                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                       |                                                                                           |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2                                                                                                                                                                                                              |  | No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____              |                                                                                           | OBSERVACIONES:                   |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____                                                                                                                                                                                                       |  | No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/a                 |                                                                                           |                                  |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2                                                                                                                                                                                                         |  | DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____ |                                                                                           |                                  |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: _____                                                                                                                                                                                                 |  | Calle 17 15 35 La Libertad                            |                                                                                           |                                  |
| TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____                                                                                                                                                                                                       |  |                                                       |                                                                                           |                                  |
| VI. GESTIÓN PREDIAL                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                       |                                                                                           |                                  |
| TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A                                                                                                                                                                                                  |  | OBSERVACIONES:                                        |                                                                                           |                                  |
| FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A                                                                                                                                                                                                         |  |                                                       |                                                                                           |                                  |
| AVALÚOS APROBADOS: N/A                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                       |                                                                                           |                                  |
| PREDIOS ADQUIRIDOS: 0                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                       |                                                                                           |                                  |
| VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD                                                                                                                                                                                                          |  |                                                       |                                                                                           |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                       |                                                                                           |                                  |
| VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS                                                                                                                                                                                  |  |                                                       |                                                                                           |                                  |
| se recibe ajuste a los diseños de la placa huella a su vez ing residente empieza la revision de los estudios.                                                                                                                           |  |                                                       |                                                                                           |                                  |
| IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA                                                                                                                                                                                       |  |                                                       |                                                                                           |                                  |
| el ing residente presentara la proyeccion del ajuste del presupuesto al presidente jac e interventoria para ser revisado                                                                                                                |  |                                                       |                                                                                           |                                  |
| X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS                                                                                                                                                         |  |                                                       |                                                                                           |                                  |
| El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPL-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría. |  |                                                       |                                                                                           |                                  |
| XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                |  |                                                       |                                                                                           |                                  |
| Indicar localización y actividad                                                                                                                                                                                                        |  | Indicar localización y actividad                      |                                                                                           | Indicar localización y actividad |
| NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.                                                                                                                       |  |                                                       |                                                                                           |                                  |
| XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA                                                                  |  |                                                       | INTERVENTORÍA                                                                             |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                       | FIRMA:  |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                       | NOMBRE: LISETH PAOLA VERA MOGOLLON                                                        |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                       | Representante legal: PROVEEDOR COLOMBIA SAS                                               |                                  |
| Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.                                                                                                                                                              |  |                                                       |                                                                                           |                                  |
| Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.                                                                                                                             |  |                                                       |                                                                                           |                                  |

|  |                                                                                                                                                                   |  |  |         |                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|---------------------|
|  | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL |  |  | CÓDIGO  | MEP/MN-1-IN-15-FR-3 |
|  |                                                                                                                                                                   |  |  | VERSIÓN | 1                   |
|  |                                                                                                                                                                   |  |  | PÁGINA  |                     |

|       |  |                                               |
|-------|--|-----------------------------------------------|
| FECHA |  | 1/07/2024<br><small>(Día / Mes / Año)</small> |
|-------|--|-----------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. INFORMACIÓN GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |
| INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA RURAL VEREDA PLANADAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARASICA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"                                     |                                                                                                                                                   |
| PROYECTO:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |
| UNIDAD EJECTORA:                                                                                                                                                                                                                                                                            | SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER SEMANA No.: 14 del 24/06/2024 al 30/06/2024 Último Informe Semanal SI * |
| (Numeración consecutiva)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |
| SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:                                                                                                                                                                                                                                                          | ING LEONEL VALERO ESCALANTE GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A                                                                                       |
| CONVENIO : AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PLANADAS, DEL MUNICIPIO DE BUCARASICA, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL |                                                                                                                                                   |
| ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |
| CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN VIA TERCIARIA DE LA VEREDA PLANADAS ,MUNICIPOIDE BUCARASICA, NORTE DE SANTANDER EN TRAMO DE OBRA, QUE CONDUCE HACIA LA ESCUELA AGUABLANCA CON UN ALCANCE INICIAL DE 84 ML., PROGR                                                                           |                                                                                                                                                   |
| DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |
| MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |

|                               |                                               |                               |                                              |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| CONTRATO DE OBRA:             |                                               | CONTRATO DE INTERVENTORIA:    |                                              |
| CONTRATISTA:                  | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PLANADAS | INTERVENTOR:                  | PROVEEDOR COLOMBIA S.A.S                     |
| INTEGRANTES:                  |                                               | INTEGRANTES:                  |                                              |
| CONTRATO No.                  | 4515 DE 2023 VALOR INICIAL: \$ 199.383.797,00 | CONTRATO No.                  | 5052 DE 2023 VALOR INICIAL: \$ 28.800.000,00 |
| FECHA DE INICIO:              | 20/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -              | FECHA DE INICIO:              | 27/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -             |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 199.383.797,00 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 28.800.000,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 29/07/2024 \$ -                               | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/06/2024 VALOR ANTICIPO: \$ -              |
|                               | \$ -                                          |                               | VALOR AMORTIZADO: \$ -                       |
|                               | \$ -                                          |                               | SALDO POR AMORTIZAR: \$ -                    |

|                                                                        |                          |      |                |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|----------------|------|------|
| II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO                       |                          |      |                |      |      |
| DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA: |                          |      |                |      |      |
| CONTRATO                                                               | VIGENCIA                 | 2023 | 2024           | 2025 | 2026 |
| OBRA                                                                   | RECURSOS POR VIGENCIA    |      | \$ 198.383.797 |      |      |
|                                                                        | EJECUTADO DE LA VIGENCIA |      | \$ 7.061.359   |      |      |
|                                                                        | SALDO DE VIGENCIA        |      | \$ 191.322.438 |      |      |
| INTERVENTORIA                                                          | RECURSOS POR VIGENCIA    |      |                |      |      |
|                                                                        | EJECUTADO DE LA VIGENCIA |      |                |      |      |
|                                                                        | SALDO DE VIGENCIA        |      |                |      |      |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)  
(Indicar valores en pesos)

|      |                                                                            |                       |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| OBRA | VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 198.383.797,00                       |                       |
|      | INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:                                       |                       |
|      | INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):                                    |                       |
|      | AVANCE O ATRASO DE OBRA:                                                   | %                     |
|      | OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:                                              | \$ 7.061.359,00 3,56% |
|      | (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) no aplica |                       |
|      | TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:                                                | \$ 7.061.359,00 3,56% |
|      | TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:                                                 | \$ 7.061.359,00 3,56% |
|      | AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:                                           | %                     |
|      | INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA                                          | \$ 7.061.359,00 3,56% |
|      | INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA                                           | \$ 7.061.359,00 3,56% |

SI NO

x

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: \_\_\_\_\_

PERIODO FACTURADO: \_\_\_\_\_

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: \_\_\_\_\_

|               |  |
|---------------|--|
| ANTIPIPOS     |  |
| Otorgado \$   |  |
| Amortizado \$ |  |
| Saldo \$      |  |

|               |  |
|---------------|--|
| INDICADOR I/C |  |
| En el mes:    |  |
| Acumulado:    |  |

|               |      |
|---------------|------|
| ANTIPIPOS     |      |
| Otorgado \$   | 0,00 |
| Amortizado \$ | 0    |
| Saldo \$      |      |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| III. AVANCE FÍSICO       |                          |
| Meta Física Programada % | Avance o Atraso Físico % |
| Meta Física Ejecutada %  |                          |

|                     |               |                  |
|---------------------|---------------|------------------|
| MAQUINARIA Y EQUIPO |               |                  |
| Descripción         | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|                     |               |                  |
|                     |               |                  |
|                     |               |                  |
|                     |               |                  |
|                     |               |                  |
| Total               |               |                  |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

|                                              |        |          |
|----------------------------------------------|--------|----------|
| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base    |        |          |
| Descripción de la Meta Física Contractual    | Unidad | Cantidad |
| construcion de placa huella                  | ml     | 84       |
| mantenimiento con roceria                    | ha     | 0,44     |
| * mantenimiento con limpieza a alcantarillas | ml     | 20       |
| * Mejoramiento de alcantarillas              | Unidad | 2        |


|                                              |                    |                    |                      |       |   |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------|---|
| Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada |                    |                    |                      |       |   |
| Avance Físico                                | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Prog                                         |                    |                    |                      |       |   |
| Ejec                                         |                    |                    |                      |       |   |
| Prog                                         |                    |                    |                      |       |   |
| Ejec                                         |                    |                    |                      |       |   |
| Prog                                         |                    |                    |                      |       |   |
| Ejec                                         |                    |                    |                      |       |   |
| Prog                                         |                    |                    |                      |       |   |
| Ejec                                         |                    |                    |                      |       |   |

\* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

|                       |                         |                     |  |
|-----------------------|-------------------------|---------------------|--|
| TRAMO Y/O SECTOR 1:   | Tramo 1 Vereda Planadas | TRAMO Y/O SECTOR 2: |  |
| TRAMO Y/O SECTOR (n): |                         |                     |  |

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| IV. GESTIÓN AMBIENTAL                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                           |
| FUENTES DE MATERIALES                                                                                                                                                                                                                   |                                                       | DISPONIBLE                                                                                |
| UBICACIÓN: .....                                                                                                                                                                                                                        | PERMISO MINERO: SI _____ NO _____                     |                                                                                           |
| UBICACIÓN: .....                                                                                                                                                                                                                        | LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____                 |                                                                                           |
| UBICACIÓN: .....                                                                                                                                                                                                                        | PERMISO MINERO: SI _____ NO _____                     |                                                                                           |
| UBICACIÓN: .....                                                                                                                                                                                                                        | LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____                 |                                                                                           |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                                                                           |
| PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                           |
| ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                           |
| LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                           |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                           |
| CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                           |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____                                                                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                           |
| VERTIENTES: SI _____ NO _____ N/A _____                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                           |
| EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                           |
| OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                                                           |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                                                                           |
| P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                           |
| ESTADO: .....                                                                                                                                                                                                                           |                                                       | OBSERVACIONES:                                                                            |
| V. GESTIÓN SOCIAL                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                           |
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2                                                                                                                                                                                                              | No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____              | OBSERVACIONES:                                                                            |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 2                                                                                                                                                                                                           | No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/a                 |                                                                                           |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2                                                                                                                                                                                                         | DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____ |                                                                                           |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: 2                                                                                                                                                                                                     | Calle 17 15 35 La Libertad                            |                                                                                           |
| TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                           |
| VI. GESTIÓN PREDIAL                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                           |
| TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____ N/A                                                                                                                                                                                            | OBSERVACIONES:                                        |                                                                                           |
| FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____ N/A                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                           |
| AVALÚOS APROBADOS: _____ N/A                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                           |
| PREDIOS ADQUIRIDOS: _____ 0                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                           |
| VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                                                                           |
| VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                           |
| Continua revision del ajuste a los diseños de la placa huella por parte del ing residente .                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                           |
| IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                           |
| el ing residente realizará la proyeccion del ajuste del presupuesto para presentarlo al presidente jac e interventoria para ser revisado                                                                                                |                                                       |                                                                                           |
| X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                           |
| El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPL-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría. |                                                       |                                                                                           |
| XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                           |
| Indicar localización y actividad                                                                                                                                                                                                        | Indicar localización y actividad                      | Indicar localización y actividad                                                          |
| NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.                                                                                                                       |                                                       |                                                                                           |
| XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA                                                                  |                                                       | INTERVENTORÍA                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       | FIRMA<br>NOMBRE: LISETH PAOLA VERA MOGOLLON<br>Representante legal PROVEEDOR COLOMBIA SAS |
| Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.<br>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.                                               |                                                       |                                                                                           |





|         |   |
|---------|---|
| VERSIÓN | 1 |
|---------|---|

|        |  |
|--------|--|
| PÁGINA |  |
|--------|--|

|       |           |
|-------|-----------|
| FECHA | 5/07/2024 |
|-------|-----------|

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 4515 de 2023

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL PLANADAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO

**PROYECTO:** ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PLANADAS, DEL MUNICIPIO DE BUCARASICA, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 5052 de 2023

INTERVENTOR:            PROVEEDOR COLOMBIA SAS

**NOMBRE ARL:** .....

**NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** .....

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**[illegible]

|                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido: |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|

El periodo no se realizan vinulacion del personal por que la obra fisica no habia iniciado

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

**NOTAS:**

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluido mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El Contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y adscritos a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios adscritos a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (\*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma  
**LUIS JESUS RIVERA PEREZ**  
Representante Legal  
Presidente de la JAC Planadas

Firma  
**LISETH PAOLA VERA MOGOLLON**  
Representante Legal  
PROVEEDOR COLOMBIA SAS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Interventor. Dirección Territorial.

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                 |  |               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|--|---------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                       | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA |                                                                                                                                                                   |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             | CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEPI-MN1-IN-15-FR-8                                |                                 |  |               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             | VERSION                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                  |                                 |  |               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             | PÁGINA                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                 |  |               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             | FECHA                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5/07/2024<br>(Día / Mes / Año)                     |                                 |  |               |  |
| UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                 |  |               |  |
| CONTRATO DE OBRA No: 4515 de 2023                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             | CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL, PLANADAS                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                 |  |               |  |
| MES INFORME MENSUAL: JUNIO                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             | PROYECTO: AJUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PLANADAS, DEL MUNICIPIO DE BUCARASICA, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL |                                                    |                                 |  |               |  |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 5052 de 2023                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             | INTERVENTOR: PROVEEDOR COLOMBIA SAS                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                 |  |               |  |
| RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                 |  |               |  |
| Vigencia Fiscal                                                                                                                                                                                                                                       | Registro No.                                                                                                                                                                                         | Programa-Subprograma-Proyecto                                                                                                                                     | Recurso No.        | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No.   | Valor                    | Saldo del Acta Anterior                 |                              |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                 |  |               |  |
| 2023                                                                                                                                                                                                                                                  | 1308623                                                                                                                                                                                              | C-2402-0600-14-0-2402041-02 DE SERVICIOS - VÍA TERCARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL | 10                 | Nacion                                    | Contrato principal 4545 -2023        | \$ 196.923.853           | N/A                                     |                              |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                 |  |               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      | C-2402-0600-14-0-2402041-02 DE SERVICIOS - VÍA TERCARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL | 10                 | Nacion                                    | Contrato principal 4545 -2023        | \$ 1.459.944             | N/A                                     |                              |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                 |  |               |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                    |                                           |                                      | \$ 198.383.797           |                                         |                              |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                 |  |               |  |
| VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 198.383.797,00                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                 |  |               |  |
| SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                 |  |               |  |
| Acta No.                                                                                                                                                                                                                                              | Tipo de Acta                                                                                                                                                                                         | Mes/Año de Ejecución                                                                                                                                              | Valor Acta sin IVA | Valor IVA                                 | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                          | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF |  | Observaciones |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | dic-23                                                                                                                                                            |                    |                                           | \$ -                                 | NA                       | NA                                      | NA                           | 1308623-18/12/2023      | \$ 198.383.797              | \$ 198.383.797                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ -                                               | \$ -                            |  |               |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | ene-24                                                                                                                                                            |                    |                                           | \$ -                                 | NA                       | NA                                      | NA                           | 1308623-18/12/2023      | \$ 198.383.797              | \$ 198.383.797                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                 |  |               |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | feb-24                                                                                                                                                            |                    |                                           | \$ -                                 | NA                       | NA                                      | NA                           | 1308623-18/12/2023      | \$ 198.383.797              | \$ 198.383.797                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                 |  |               |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | may-24                                                                                                                                                            |                    |                                           | \$ 7.061.359                         | NA                       | NA                                      | NA                           | 1308623-18/12/2023      | \$ 191.322.438              | \$ 191.322.438                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                 |  |               |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | jun-24                                                                                                                                                            |                    |                                           | \$ 29.981.564                        | NA                       | NA                                      | NA                           | 1308623-18/12/2023      | \$ 161.340.874              | \$ 161.340.874                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                 |  |               |  |
| TOTALES                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                 |  |               |  |
| Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                 |  |               |  |
| RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                 |  |               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | VALOR BÁSICO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                    |                                           | IVA                                  |                          |                                         | TOTAL                        |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                 |  |               |  |
| DEVOLUCION PAGO POLIZA                                                                                                                                                                                                                                | \$                                                                                                                                                                                                   | 1.659.971                                                                                                                                                         |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              | \$ 1.659.971            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                 |  |               |  |
| COMPRA PAPELERIA                                                                                                                                                                                                                                      | \$                                                                                                                                                                                                   | 617.000                                                                                                                                                           |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              | \$ 617.000              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                 |  |               |  |
| ALQUILER MAQUINARIA                                                                                                                                                                                                                                   | \$                                                                                                                                                                                                   | 2.600.000                                                                                                                                                         |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              | \$ 2.553.000            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                 |  |               |  |
| PAGO VALLA PUBLICITARIA                                                                                                                                                                                                                               | \$                                                                                                                                                                                                   | 350.000                                                                                                                                                           |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              | \$ 350.000              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                 |  |               |  |
| HONORARIOS INGENIERO RESIDENTE                                                                                                                                                                                                                        | \$                                                                                                                                                                                                   | 3.500.000                                                                                                                                                         |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              | \$ 3.500.000            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                 |  |               |  |
| HONORARIOS CONTADOR                                                                                                                                                                                                                                   | \$                                                                                                                                                                                                   | 1.960.000                                                                                                                                                         |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              | \$ 1.960.000            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                 |  |               |  |
| PAGO ESTUDIOS Y DISEÑOS                                                                                                                                                                                                                               | \$                                                                                                                                                                                                   | 3.900.000                                                                                                                                                         |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              | \$ 3.744.000            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                 |  |               |  |
| COMPRA MADERA                                                                                                                                                                                                                                         | \$                                                                                                                                                                                                   | 1.932.000                                                                                                                                                         |                    |                                           |                                      | \$ 367.080               |                                         |                              | \$ 2.251.080            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                 |  |               |  |
| RECONOCIMIENTO GASTOS PRESIDENTE                                                                                                                                                                                                                      | \$                                                                                                                                                                                                   | 400.000                                                                                                                                                           |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              | \$ 400.000              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                 |  |               |  |
| ALQUILER MAQUINARIA                                                                                                                                                                                                                                   | \$                                                                                                                                                                                                   | 3.600.000                                                                                                                                                         |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              | \$ 3.456.000            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                 |  |               |  |
| COMPRA GASOLINA                                                                                                                                                                                                                                       | \$                                                                                                                                                                                                   | 564.000                                                                                                                                                           |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              | \$ 558.000              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                 |  |               |  |
| COMPRA MATERIALES DE TRITURACION                                                                                                                                                                                                                      | \$                                                                                                                                                                                                   | 5.840.000                                                                                                                                                         |                    |                                           |                                      | \$ 1.109.600             |                                         |                              | \$ 6.808.600            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                 |  |               |  |
| COMPRA DOTACION                                                                                                                                                                                                                                       | \$                                                                                                                                                                                                   | 1.823.456                                                                                                                                                         |                    |                                           |                                      | \$ 346.457               |                                         |                              | \$ 2.123.913            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                 |  |               |  |
| VALOR TOTAL                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                    |                                           |                                      |                          |                                         | \$ 29.981.564                |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                 |  |               |  |
| *Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                 |  |               |  |
| NOTA:                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                 |  |               |  |
| Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                 |  |               |  |
| <div><div></div><div>Firma<br/>LUIS JESUS RIVERA PEREZ<br/>Representante Legal<br/>Presidente de la JAC Planadas</div></div> <div><div></div><div>Firma<br/>LISETH PAOLA VERA MOGOLLON<br/>Representante Legal<br/>PROVEEDOR COLOMBIA SAS</div></div> |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                 |  |               |  |
| Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.<br>Copias: Interventor y Dirección Territorial.                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                 |  |               |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                |    |                                                |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA<br>ESTADO GENERAL DEL TIEMPO |    | CÓDIGO                                         | MEPI-MN1-IN-15-FR-10           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                |    | VERSIÓN                                        | 1                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                |    | PÁGINA                                         |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                |    | FECHA                                          | 5/07/2024<br>(Día / Mes / Año) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
| UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |    | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER      |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
| CONTRATO DE OBRA No: 4515 de 2023                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |    | CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL PLANADAS  |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
| MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                |    | PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5052 de 2023                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                |    | INTERVENTOR: PROVEEDOR COLOMBIA SAS            |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
| ESTADO GENERAL DEL TIEMPO                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |    |                                                |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
| Clase de tiempo                                                                                                                                                                                                                                                            | DÍAS DEL MES                                                                                                                                                                   |    |                                                |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                              | 2  | 3                                              | 4                              | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
| Seco                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8                                                                                                                                                                              | 8  | 12                                             | 6                              | 8  | 6  | 3  | 4  | 14 | 12 | 8  | 18 | 12 | 9  | 4  | 8  | 22 | 14 | 8  | 6  | 8  | 12 | 15 | 13 | 8  | 4  | 8  | 24 | 24 | 24 | 24 | 354   |
| Lluvias moderadas                                                                                                                                                                                                                                                          | 10                                                                                                                                                                             | 10 | 9                                              | 2                              | 2  | 9  | 18 | 2  | 2  | 12 | 12 | 6  | 4  | 10 | 9  | 12 | 2  | 8  | 6  | 6  | 3  | 2  | 5  | 7  | 14 | 16 | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  |       |
| Lluvias intensas                                                                                                                                                                                                                                                           | 6                                                                                                                                                                              | 6  | 3                                              | 16                             | 14 | 9  | 3  | 18 | 8  | 0  | 4  | 0  | 8  | 5  | 11 | 4  | 0  | 2  | 10 | 12 | 13 | 10 | 4  | 4  | 2  | 4  | 14 | 0  | 0  | 0  | 0  |       |
| Total horas                                                                                                                                                                                                                                                                | 24                                                                                                                                                                             | 24 | 24                                             | 24                             | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |       |
| EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NUMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |    |                                                |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
| NOTA:<br>Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |    |                                                |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
| OBSERVACIONES:<br>No se realizaron actividades de ejecucion de obra.                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                |    |                                                |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
| <div><div><div>Firma</div><div></div><div>Luis Jesus Rivera Perez<br/>Representante Legal<br/>Presidente de la JAC Planadas</div></div><div><div>Firma</div><div></div><div>LIETH PAOLA VERA MOGOLLON<br/>Representante Legal<br/>PROVEEDOR COLOMBIA SAS</div></div></div> |                                                                                                                                                                                |    |                                                |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
| Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.<br>Copias: Interventor, Dirección Territorial.                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |    |                                                |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

|  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |         |                      |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------|----------------------|--|--|--|
|  | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA<br>RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO |  |  |  |  | CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 |  |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  | VERSIÓN | 1                    |  |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  | PAGINA  |                      |  |  |  |

|                                                  |  |  |  |  |                                           |                                |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
|                                                  |  |  |  |  | FECHA                                     | 5/07/2024<br>(Día / Mes / Año) |  |  |  |  |
| UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER |  |  |  |  | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER |                                |  |  |  |  |

|                                            |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| CONTRATO DE OBRA No.: 4515 de 2023         |  |  |  |  | CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL PLANADAS<br>AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PLANADAS, DEL MUNICIPIO DE BUCARASICA, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, PARA EL MANUTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |  |  |  |  |
| MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO       |  |  |  |  | PROYECTO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5052 de 2023 |  |  |  |  | INTERVENTOR: PROVEEDOR COLOMBIA SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |

| RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES |                                |                    |                                         |                                              |                 |                               |                      |                |                        |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|----------------|------------------------|
| No. Consecutivo del Ensayo                                   | Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año) | Descripción/Ensayo | Norma                                   | Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra) | No. De Muestras | Rango Cumplimiento del Ensayo | Resultado del Ensayo | Cumple Si o NO | Observación / Acciones |
| A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA                                  |                                |                    |                                         |                                              |                 |                               |                      |                |                        |
| 1                                                            |                                | HUMEDAD            | ASTM D2216-10/INVE-122-13               |                                              |                 |                               |                      |                |                        |
| 2                                                            |                                | GRANULOMETRIA      | ASTM D6913-04(2009)E1/INVE-123-13       |                                              |                 |                               |                      |                |                        |
| 3                                                            |                                | LIMITES (IP)       | ASTM D4318-10E1/INVE-125-15,INVE 126-13 |                                              |                 |                               |                      |                |                        |
| 4                                                            |                                | CBR                | ASTM D1883-14/INVE E-148-13             |                                              |                 |                               |                      |                |                        |
| 5                                                            |                                | PROCTOR            | ASTM D1557-12/INVE E-142-13             |                                              |                 |                               |                      |                |                        |
| B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA                         |                                |                    |                                         |                                              |                 |                               |                      |                |                        |
|                                                              |                                |                    |                                         |                                              |                 |                               |                      |                |                        |
|                                                              |                                |                    |                                         |                                              |                 |                               |                      |                |                        |
|                                                              |                                |                    |                                         |                                              |                 |                               |                      |                |                        |
|                                                              |                                |                    |                                         |                                              |                 |                               |                      |                |                        |

**OBSERVACIONES:**

DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DEL PRESENTE INFORME NO SE HAN REALIZADO TOMA DE MUESTRAS PARA LABORATORIO

**NOTAS:**

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.

2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.

3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.

4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.

5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.

6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma *Luis Jesus Rivera P*

**LUIS JESUS RIVERA PEREZ**

Representante Legal

Presidente de la JAC Planadas

Firma *Lieth Paola Vera Mogollon*

**LISETH PAOLA VERA MOGOLLON**

Representante Legal

PROVEEDOR COLOMBIA SAS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |         |                      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|--|--|
|  | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |  |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | VERSIÓN | 1                    |  |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | PÁGINA  |                      |  |  |

FECHA

5/07/2024

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA:

TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.

4515 de 2023

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCION COMUNAL PLANADAS

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PLANADAS, DEL MUNICIPIO DE BUCARASICA, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO:

20/12/2023

PLAZO INICIAL:

31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

30/04/2024

(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL:

\$ 199.383.797,00

VALOR ACUMULADO:

\$ 199.987.790,00

(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

\$ 6.500.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

\$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

5052 de 2023

INTERVENTOR:

PROVEEDOR COLOMBIA SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo                                                            | % Amparo | Valor Asegurado (\$) | VIGENCIA |     |      |            |     |     |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------|-----|------|------------|-----|-----|
|                                                                   |          |                      | Desde    |     |      | Hasta      |     |     |
| Cumplimiento                                                      | 20%      | \$ 39.997.558,00     | 5        | 12  | 2023 | 31/10/2024 |     |     |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo                     | N/A      | N/A                  | N/A      | N/A | N/A  | N/A        | N/A | N/A |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5%       | \$ 9.999.389,00      | 5        | 12  | 2023 | 31/12/2026 |     |     |
| Calidad de Estudios y Diseños                                     | N/A      | N/A                  | N/A      | N/A | N/A  | N/A        | N/A | N/A |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra                                   | 30%      | \$ 59.996.337,00     | 31       | 12  | 2023 | 31/12/2028 |     |     |

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

100294907

Certificado de modificación o anexo No.:

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Seguro                                       | % Asegurado | Valor Asegurado (\$) | VIGENCIA |  |  |       |  |  |
|----------------------------------------------|-------------|----------------------|----------|--|--|-------|--|--|
|                                              |             |                      | Desde    |  |  | Hasta |  |  |
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) |             |                      |          |  |  |       |  |  |
| Otros                                        |             |                      |          |  |  |       |  |  |

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.

100072793

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.:

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA  
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

|         |                      |
|---------|----------------------|
| CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |
| VERSIÓN | 1                    |
| PÁGINA  |                      |

FECHA 5/07/2024  
(Día) (Mes) (Año)

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... PRÓRROGA No.: ..... MODIFICACIÓN No.: ..... SUSPENSIÓN No.: .....

| Amparo                                                            | % Amparo | Valor Asegurado (\$) |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Cumplimiento                                                      |          |                      |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo                     |          |                      |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones |          |                      |
| Calidad de Estudios y Diseños                                     |          |                      |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra                                   |          |                      |

| VIGENCIA |     |     |       |     |     |
|----------|-----|-----|-------|-----|-----|
| Desde    |     |     | Hasta |     |     |
| Día      | Mes | Año |       |     |     |
| Día      | Mes | Año |       |     |     |
| Día      | Mes | Año | Día   | Mes | Año |
| Día      | Mes | Año | Día   | Mes | Año |
| Día      | Mes | Año | Día   | Mes | Año |

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. ....

Certificado de modificación o anexo No.: .....  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

**SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... PRÓRROGA No.: ..... MODIFICACIÓN No.: ..... SUSPENSIÓN No.: .....

| Seguro                                       | % Asegurado | Valor Asegurado (\$) |
|----------------------------------------------|-------------|----------------------|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) |             |                      |
| Otros                                        |             |                      |

| VIGENCIA |  |  |       |  |  |
|----------|--|--|-------|--|--|
| Desde    |  |  | Hasta |  |  |
|          |  |  |       |  |  |
|          |  |  |       |  |  |

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. .... OTRAS PÓLIZAS No. ....

Certificado de modificación o anexo No.: .....  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**

- El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
- El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma  
**LISETH PAOLA VERA MOGOLLON**  
Representante Legal  
**PROVEEDOR COLOMBIA SAS**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Interventor y Dirección Territorial.



**PROVEEDOR COLOMBIA S.A.S.**

Nit 901.616.138-0

## **REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**



# PROVEEDOR COLOMBIA S.A.S.

Nit 901.616.138-0

## 5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

### 5.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

| INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO. CONTRATO Y FECHA:                     | 5052-2023                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OBJETO DEL CONTRATO:                      | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA RURALES VEREDA PLANADAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARASICA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL." |
| CONTRATISTA:                              | PROVEEDOR COLOMBIA S.A.S                                                                                                                                                                                                                                   |
| REPRESENTANTE LEGAL:                      | LISETH PAOLA VERA MOGOLLON                                                                                                                                                                                                                                 |
| NIT                                       | 901.616.138-0                                                                                                                                                                                                                                              |
| CEDULA:                                   | 1.094.506.582 de Herrán                                                                                                                                                                                                                                    |
| VALOR DEL CONTRATO INICIAL:               | VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$28.800.000,00) M/CTE                                                                                                                                                                                          |
| DURACION DEL CONTRATO                     | DOS (02) MESES                                                                                                                                                                                                                                             |
| FECHA DE INICIO                           | VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                                                                           |
| FECHA DE FINALIZACIÓN:                    | TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                                                                    |
| PRORROGA N°1                              | DOS (02) MESES                                                                                                                                                                                                                                             |
| SUSPENSIÓN N°01                           | 22/02/2024                                                                                                                                                                                                                                                 |
| REHANUDACION 01                           | 23/03/2024                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SUSPENSIÓN N°01 DE LA AMPLIACION 01       | 23/03/2024                                                                                                                                                                                                                                                 |
| REHANUDACION 01                           | 23/04/2024                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 5.2 ACTIVIDADES REALIZADAS

- La interventoría realizo el acompañamiento a la junta de acción comunal de planadas en la asesoría en el componente administrativo para el inicio de las labores de ejecución de la obra la cual es crucial dar a avance.
- Revisión de los planos y especificaciones del proyecto.
- Verificación de la documentación.
- Reunión con el contratista y equipo de trabajo para establecer objetivos y alcances.

|  |                                                                                                                                                                                                |         |                     |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
|  | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 |
|  |                                                                                                                                                                                                | VERSIÓN | 1                   |
|  |                                                                                                                                                                                                | PÁGINA  |                     |

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

FECHA5/07/2024(Día / Mes / Año)

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JUNIO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4602 de 2023

CONVENIO No. 4515 De 2023

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA RURALE VEREDA PLANADAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARASICA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

INTERVENTORÍA: PROVEEDOR COLOMBIA S.A.S

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL PLANADAS

| EQUIPOS Y VEHÍCULOS | DESCRIPCIÓN | DÍAS DEL MES |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------------|-------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                     |             | 1            | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|                     |             |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                     |             |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                     |             |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: EN ESTE PERIODO DE TIEMPO NO SE HIZO NINGUNA CONTRATACION DE EQUIPOS O VEHICULOS

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).  
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en

2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.


3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará

4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma  
LISETH PAOLA VERA MOGOLLON  
Representante legal  
PROVEEDOR COLOMBIA SAS

Firmado digitalmente por  
LEONEL VALERO  
ESCALANTE  
Firma  
ING LEONEL VALERO ESCALANTE  
Supervisor del Contrato de Interventoría.  
Matrícula Profesional No.:54202-088055

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Interventor, Dirección Territorial.



|  |                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |         |                     |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------|---------------------|--|
|  | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA |  |  |  |  |  | CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 |  |
|  |                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  | VERSIÓN | 1                   |  |
|  |                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  | PÁGINA  |                     |  |

FECHA

5/07/2024  
(Día / Mes / Año)

|                   |                                |                        |                    |
|-------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|
| UNIDAD EJECUTORA: | TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER | DIRECCIÓN TERRITORIAL: | NORTE DE SANTANDER |
|-------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|

|                                |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: | 5052 de 2023 | INTERVENTOR: | PROVEEDOR COLOMBIA SAS                                                                                                                                                                                                                                  |
| MES INFORME MENSUAL:           | JUNIO        | PROYECTO:    | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA RURAL VEREDA PLANADAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARASICA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" |
| CONTRATO DE OBRA No:           | 4515 De 2023 | CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCION COMUNAL PLANADAS                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                             |              |                                                                                                                                                                                                           |             |                                              |                                                     |               |                         |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA |              |                                                                                                                                                                                                           |             |                                              |                                                     |               |                         |
| Vigencia Fiscal                                             | Registro No. |                                                                                                                                                                                                           | Recurso No. | Fuente de Financiación<br>(Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor         | Saldo del Acta Anterior |
| 2023                                                        | 1432823      | C-2402-0600-14-0-2402041-02 C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA Terciaria MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL NACIONAL | 10          | Nación                                       | CONTRATO PRINCIPAL 5052-2023                        | \$ 28.800.000 | N/A                     |
| TOTAL                                                       |              |                                                                                                                                                                                                           |             |                                              |                                                     |               |                         |
| VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:                               |              | \$ 28.800.000                                                                                                                                                                                             |             |                                              |                                                     |               |                         |

|                                                                 |                      |                    |               |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                    |                                                    |               |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA |                      |                    |               |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                    |                                                    |               |
| Acta No.                                                        | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA     | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
| 1                                                               | dic-23               | \$ -               | \$ -          | \$ -                                 | N.A.                     | N.A.                                    | N.A.                         | 1432823 27-12-2023      | \$ 28.800.000,00            | \$ 28.800.000,00   |                                                    |               |
| 2                                                               | ene-24               | \$ -               | \$ -          | \$ -                                 | N.A.                     | N.A.                                    | N.A.                         | 1432823 27-12-2023      | \$ 28.800.000,00            | \$ 28.800.000,00   |                                                    |               |
| 3                                                               | feb-24               | \$ 4.565.821,00    | \$ 867.505,99 | \$ 5.433.326,99                      | N.A.                     | N.A.                                    | N.A.                         | 1432823 27-12-2023      | \$ 23.366.673,01            | \$ 23.366.673,01   |                                                    |               |
| 4                                                               | may-24               | \$ -               | \$ -          | \$ -                                 | N.A.                     | N.A.                                    | N.A.                         | 1432823 27-12-2023      | \$ 23.366.673,01            | \$ 23.366.673,01   |                                                    |               |
| 5                                                               | jun-24               | \$ -               | \$ -          | \$ -                                 | N.A.                     | N.A.                                    | N.A.                         | 1432823 27-12-2023      | \$ 23.366.673,01            | \$ 23.366.673,01   |                                                    |               |
| TOTALES                                                         |                      |                    |               |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                    |                                                    |               |

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

|                                               |              |     |       |
|-----------------------------------------------|--------------|-----|-------|
| RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO                  |              |     |       |
|                                               | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
| Valor total básico (C) = (A) + (B)            |              |     |       |
| Provisión para ajustes y frente adicional (D) |              |     |       |
| VALOR TOTAL                                   |              |     |       |

\*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

2. Este formato se diligencia por año.

Firma  
LISETH PAOLA VERA MOGOLLON  
Representante legal  
PROVEEDOR COLOMBIA SAS

Firmado digitalmente por  
LEONEL VALERO  
ESCALANTE  
Firma  
ING. LEONEL VALERO ESCALANTE  
Supervisor del Contrato de Interventoría  
Matrícula Profesional 54202-088095 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |         |                      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|--|--|
|  | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |  |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   | VERSIÓN | 1                    |  |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   | PÁGINA  |                      |  |  |

|       |  |                                |  |  |
|-------|--|--------------------------------|--|--|
| FECHA |  | 5/07/2024<br>(Día / Mes / Año) |  |  |
|-------|--|--------------------------------|--|--|

|                   |                                |                        |                    |  |  |
|-------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|--|--|
| UNIDAD EJECUTORA: | TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER | DIRECCIÓN TERRITORIAL: | NORTE DE SANTANDER |  |  |
|-------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|--|--|

|                                |              |              |                        |  |  |
|--------------------------------|--------------|--------------|------------------------|--|--|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: | 5052 de 2023 | INTERVENTOR: | PROVEEDOR COLOMBIA SAS |  |  |
|--------------------------------|--------------|--------------|------------------------|--|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA RURALE VEREDA PLANADAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARASICA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |  |  |  |  |  |

|                              |                                                  |                     |  |  |  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|--|--|--|
| FECHA DE INICIO:             | 27/12/2023                                       |                     |  |  |  |
| PLAZO INICIAL:               | 27/12/2023                                       |                     |  |  |  |
| FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: | 29/02/2024<br>(Incluye prórrogas y suspensiones) |                     |  |  |  |
| VALOR INICIAL:               | \$                                               | 28.800.000,00       |  |  |  |
| VALOR ACUMULADO:             | \$                                               | -                   |  |  |  |
|                              |                                                  | (Incluye adiciones) |  |  |  |

|                                           |                              |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: | ING. LEONEL VALERO ESCALANTE |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|

|                                                                 |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|                                                                   |          |                      |          |     |      |            |    |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------|-----|------|------------|----|------|
| Amparo                                                            | % Amparo | Valor Asegurado (\$) | VIGENCIA |     |      |            |    |      |
|                                                                   |          |                      | Desde    |     |      | Hasta      |    |      |
| Cumplimiento                                                      | 10%      | \$ 2.888.038,00      | 23       | 11  | 2023 | 30/06/2024 |    |      |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo                     | N/A      | N/A                  | N/A      | N/A | N/A  | N/A        |    |      |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20%      | \$ 5.760.076,00      | 23       | 11  | 2023 | 31/12/2026 |    |      |
| Calidad del servicio                                              | 30%      | \$ 8.640.114,00      | 23       | 11  | 2023 | 31         | 12 | 2021 |

|                                                                                                                                            |                 |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|--|--|
| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.                                                                                                         | 100006780       |  |  |  |  |
| Certificado de modificación o anexo No.:                                                                                                   |                 |  |  |  |  |
| (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) |                 |  |  |  |  |
| Razón Social Compañía Aseguradora:                                                                                                         | SEGUROS MUNDIAL |  |  |  |  |
| Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:                                                                          |                 |  |  |  |  |

|                                                                                               |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

|                                                                   |          |                      |          |     |     |       |     |     |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------|-----|-----|-------|-----|-----|
| Amparo                                                            | % Amparo | Valor Asegurado (\$) | VIGENCIA |     |     |       |     |     |
|                                                                   |          |                      | Desde    |     |     | Hasta |     |     |
| Cumplimiento                                                      |          |                      | Día      | Mes | Año |       |     |     |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo                     |          |                      | Día      | Mes | Año |       |     |     |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones |          |                      | Día      | Mes | Año | Día   | Mes | Año |

|  |                                                                                                                                                                                                   |         |                      |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|--|--|
|  | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                   | VERSIÓN | 1                    |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                   | PÁGINA  |                      |  |  |

|                      |  |  |  |  |  |                   |     |     |     |     |     |
|----------------------|--|--|--|--|--|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| FECHA                |  |  |  |  |  | 5/07/2024         |     |     |     |     |     |
|                      |  |  |  |  |  | (Día / Mes / Año) |     |     |     |     |     |
| Calidad del servicio |  |  |  |  |  | Día               | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.:** .....  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** .....

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** .....

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

|                                                                                    |                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |                                                                                                                       |
| Firma                                                                              | Firma                                                                                                                 |
| <b>LISETH PAOLA VERA MOGOLLON</b><br>Representante legal<br>PROVEEDOR COLOMBIA SAS | <b>ING. LEONEL VALERO ESCALANTE</b><br>Supervisor Contrato de Interventoría<br>Matricula Profesional 54202-088055 NTS |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Interventor y Dirección Territorial.



**PROVEEDOR COLOMBIA S.A.S.**

Nit 901.616.138-0

## **CONCLUSIONES**

Después de la reunión virtual donde el ingeniero de la junta de la vereda planadas se le dieron las siguientes recomendaciones

### **Recomendaciones generales**

1. Verificar que el plan de compras esté completo y actualizado.
2. Asegurarse de que el plan de compras se ajuste a los requerimientos del proyecto.
3. Incluir toda la documentación necesaria, como especificaciones técnicas y cotizaciones.

### **Recomendaciones específicas**

1. Detallar los materiales y equipos necesarios para cada actividad.
2. Establecer fechas específicas para la entrega de materiales y equipos.
3. Incluir información sobre los proveedores y contratistas seleccionados.
4. Establecer un presupuesto detallado para cada item.
5. Considerar posibles riesgos y contingencias en el plan de compras.

### **Documentación requerida**

1. Plan de compras detallado.
2. Especificaciones técnicas de los materiales y equipos.
3. Cotizaciones y presupuestos.
4. Documentación de los proveedores y contratistas.
5. Análisis de riesgos y contingencias.



**PROVEEDOR COLOMBIA S.A.S.**

Nit 901.616.138-0

### **Verificación y aprobación**

1. Verificar que el plan de compras cumpla con los requisitos del proyecto.
2. Aprobar el plan de compras antes de su ejecución.
3. Establecer un proceso de seguimiento y monitoreo para asegurar el cumplimiento del plan.

### **Comunicación con la interventoría**

1. Entregar el plan de compras en formato digital y físico.
2. Establecer reuniones periódicas para discutir el avance del plan.
3. Mantener una comunicación fluida para resolver cualquier duda o problema.

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

PLAN DE CARGAS INICIAL  
REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS  
PLAN DE CARGAS FINAL

FECHA 02/02/2024  
(Día / Mes / Año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5052 de 2023

OBJETO:  
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA RURAL VEREDA PLANADAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARASICA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INTERVENOR: PROVEEDOR COLOMBIA S.A.S

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE

RESOLUCIÓN No.: 3309 DE 29/10/2021

CONTRATO DE OBRA No.: 4515-2023 CONTRATISTA: JAC VEREDA PLANADAS

PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2023  
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023  
(Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 22/02/4024  
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 28.800.000,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+I) \$ 28.800.000,00  
(Según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024  
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 24/04/2024  
(Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$

| No. de Orden                   | Cantidad | CARGO / OFICIO                                                                                | CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA |                           |                                       |                  | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS |                | CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ____ de fecha ____ |                  | 2023 |       | ENE  |       | FEB  |                 | MAR             |       | ABR  |       | 2024 |       | MAY  |       | JUN  |       | JUL             |               | AGOS            |               | SEPT            |                 | TOTAL           |                  |     |       |     |       |
|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|------------------|------|-------|------|-------|------|-----------------|-----------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----|-------|-----|-------|
|                                |          |                                                                                               | Costos de Personal                                          | Prima Regional            | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total (\$) | Costos de Personal             | Prima Regional | Participación (h-mes)                            | Valor Total (\$) | H-M  | VALOR | H-M  | VALOR | H-M  | VALOR           | H-M             | VALOR | H-M  | VALOR | H-M  | VALOR | H-M  | VALOR | H-M  | VALOR | H-M             | VALOR         | H-M             | VALOR         | H-M             | VALOR           | H-M             | VALOR            |     |       |     |       |
|                                |          |                                                                                               |                                                             |                           |                                       |                  |                                |                |                                                  |                  |      |       |      |       |      |                 |                 |       |      |       |      |       |      |       |      |       |                 |               |                 |               |                 |                 |                 |                  |     |       |     |       |
|                                |          | COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL                                                                   |                                                             |                           |                                       |                  |                                |                |                                                  |                  |      |       |      |       |      |                 |                 |       |      |       |      |       |      |       |      |       |                 |               |                 |               |                 |                 |                 |                  |     |       |     |       |
| 1                              | 1        | Director de Interventoría                                                                     | \$ 5.800.000,00                                             |                           | 0,30                                  | \$ 1.740.000,00  |                                |                |                                                  |                  |      |       |      |       |      | 0,07            | \$ 386.666,00   |       |      |       |      |       |      |       |      |       | 0,07            | \$ 386.667    | 0,10            | \$ 580.000,00 | 0,07            | \$ 386.667      | 0,30            | \$ 1.740.000,00  |     |       |     |       |
| 2                              | 1        | Ingeniero Residente de Interventoría                                                          | \$ 2.600.000,00                                             |                           | 2,00                                  | \$ 5.200.000,00  |                                |                |                                                  |                  |      |       |      |       |      |                 |                 |       |      |       |      |       |      |       |      | 0,50  | \$ 1.300.000,00 | 1,00          | \$ 2.600.000,00 | 0,50          | \$ 1.300.000,00 | 2,00            | \$ 5.200.000,00 |                  |     |       |     |       |
| 3                              | 1        | Profesional Ambiental                                                                         | \$ 2.800.000,00                                             |                           | 0,20                                  | \$ 560.000,00    |                                |                |                                                  |                  |      |       |      |       |      | 0,07            | \$ 186.667,00   |       |      |       |      |       |      |       |      | 0,03  | \$ 93.333       | 0,07          | \$ 186.667      | 0,03          | \$ 93.333       | 0,20            | \$ 560.000,00   |                  |     |       |     |       |
| 4                              | 1        | Profesional Social                                                                            | \$ 2.800.000,00                                             |                           | 0,20                                  | \$ 560.000,00    |                                |                |                                                  |                  |      |       |      |       |      | 0,07            | \$ 186.667,00   |       |      |       |      |       |      |       |      | 0,03  | \$ 93.333       | 0,07          | \$ 186.667      | 0,03          | \$ 93.333       | 0,20            | \$ 560.000,00   |                  |     |       |     |       |
| 5                              | 1        | Especialista en Pavimentos y/o vías.                                                          | \$ 5.000.000,00                                             |                           |                                       |                  |                                |                |                                                  |                  |      |       |      |       |      |                 |                 |       |      |       |      |       |      |       |      |       | 0,03            | \$ 93.333     | 0,07            | \$ 186.667    | 0,03            | \$ 93.333       | 0,20            | \$ 560.000,00    |     |       |     |       |
| 6                              | 1        | Especialista en Geología y/o Geotecnia                                                        | \$ 5.000.000,00                                             |                           |                                       |                  |                                |                |                                                  |                  |      |       |      |       |      |                 |                 |       |      |       |      |       |      |       |      |       |                 |               |                 |               |                 |                 |                 |                  |     |       |     |       |
| 7                              | 1        | Especialista en Estructuras                                                                   | \$ 5.000.000,00                                             |                           |                                       | \$ 1.554.153,00  |                                |                |                                                  |                  |      |       |      |       |      |                 | \$ 1.554.153,00 |       |      |       |      |       |      |       |      |       |                 |               |                 |               |                 |                 | \$ 1.554.153    |                  |     |       |     |       |
| 8                              | 1        | Especialista en Hidráulico e Hidrología                                                       | \$ 5.000.000,00                                             |                           |                                       |                  |                                |                |                                                  |                  |      |       |      |       |      |                 |                 |       |      |       |      |       |      |       |      |       |                 |               |                 |               |                 |                 |                 |                  |     |       |     |       |
| 9                              | 1        | Especialista en Diseño Geométrico                                                             | \$ 5.000.000,00                                             |                           |                                       |                  |                                |                |                                                  |                  |      |       |      |       |      |                 |                 |       |      |       |      |       |      |       |      |       |                 |               |                 |               |                 |                 |                 |                  |     |       |     |       |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL    |          |                                                                                               |                                                             |                           |                                       | \$ 9.614.153     |                                |                |                                                  |                  | \$ - | \$ -  |      |       |      | \$ 2.314.153,00 | \$ -            | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ -            | \$ -          | \$ -            | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ 9.614.153,00  |     |       |     |       |
| FACTOR MULTIPLICADOR           |          |                                                                                               |                                                             |                           |                                       | 1,83             |                                |                |                                                  |                  |      |       |      |       |      | \$ 1,83         |                 |       |      |       |      |       |      |       |      |       | \$ 1,83         |               |                 |               |                 |                 |                 | 1,83             |     |       |     |       |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL    |          |                                                                                               |                                                             |                           |                                       | \$ 17.556.181    |                                |                |                                                  |                  | \$ - | \$ -  |      |       |      | \$ 4.225.821,00 |                 |       |      |       |      |       |      |       | \$ - | \$ -  | \$ -            | \$ -          | \$ -            | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ 17.556.181,00 |     |       |     |       |
| No. de Orden                   | Cantidad | CONCEPTO                                                                                      | Costos                                                      | Unidad                    | Total Dedicación Recurso              | Valor Total (\$) | Costos                         | Unidad         | Total Dedicación Recurso                         | Valor Total (\$) | 2023 |       | ENE  |       | FEB  |                 | MAR             |       | ABR  |       | 2024 |       | MAY  |       | JUN  |       | JUL             |               | AGO             |               | SEP             |                 | TOTAL           |                  |     |       |     |       |
|                                |          |                                                                                               |                                                             |                           |                                       |                  |                                |                |                                                  |                  | H-M  | VALOR | H-M  | VALOR | H-M  | VALOR           | H-M             | VALOR | H-M  | VALOR | H-M  | VALOR | H-M  | VALOR | H-M  | VALOR | H-M             | VALOR         | H-M             | VALOR         | H-M             | VALOR           | H-M             | VALOR            | H-M | VALOR | H-M | VALOR |
|                                |          |                                                                                               |                                                             |                           |                                       |                  |                                |                |                                                  |                  |      |       |      |       |      |                 |                 |       |      |       |      |       |      |       |      |       |                 |               |                 |               |                 |                 |                 |                  |     |       |     |       |
|                                |          | OTROS COSTOS DIRECTOS                                                                         |                                                             |                           |                                       |                  |                                |                |                                                  |                  |      |       |      |       |      |                 |                 |       |      |       |      |       |      |       |      |       |                 |               |                 |               |                 |                 |                 |                  |     |       |     |       |
|                                |          | Viáticos director y/o Especialistas                                                           | \$ 140.000,00                                               | dia                       | 1                                     | \$ 140.000       |                                |                |                                                  |                  |      |       |      | \$ -  |      | 1,00            | \$ 140.000      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |                 | \$ -          |                 |               | \$ -            | 1,00            | \$ 140.000,00   |                  |     |       |     |       |
|                                |          | Motocicletas (150cc o mayor, modelo 2014, incluye combustible y SOAT).                        | \$ 600.000,00                                               | Mes                       | 2                                     | \$ 1.200.000     |                                |                |                                                  |                  |      |       |      |       |      |                 |                 |       |      |       |      |       |      |       |      | 0,50  | \$ 300.000,00   | 1,00          | \$ 600.000,00   | 0,50          | \$ 300.000,00   | 2,00            | \$ 1.200.000,00 |                  |     |       |     |       |
|                                |          | Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte).                                | \$ 2.800.000,00                                             | Según comprabante por mes | 1                                     | \$ 2.800.000     |                                |                |                                                  |                  |      |       |      |       |      |                 |                 |       |      |       |      |       |      |       |      |       | \$ -            | 1,00          | \$ 2.800.000,00 | \$ -          | 1,00            | \$ 2.800.000,00 |                 |                  |     |       |     |       |
|                                |          | Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos.                                     | \$ 300.000,00                                               | Según comprabante por mes | 1                                     | \$ 300.000       |                                |                |                                                  |                  |      |       |      |       |      |                 |                 |       |      |       |      |       |      |       |      |       | \$ -            | \$ -          | \$ -            | 1,00          | \$ 300.000,00   | 1,00            | \$ 300.000,00   |                  |     |       |     |       |
|                                |          | Oficina campamento (incluye dotación y servicios públicos).                                   | \$ 600.000,00                                               | Según comprabante por mes | 2                                     | \$ 1.200.000     |                                |                |                                                  |                  |      |       |      |       |      |                 |                 |       |      |       |      |       |      |       |      | 0,50  | \$ 300.000,00   | 1,00          | \$ 600.000,00   | 0,50          | \$ 300.000,00   | 2,00            | \$ 1.200.000,00 |                  |     |       |     |       |
|                                |          | Transporte aéreo y/o terrestres (incluye peajes y combustible).                               | \$ 200.000,00                                               | Según comprabante por mes | 1                                     | \$ 200.000       |                                |                |                                                  |                  |      |       |      |       |      | 1,00            | \$ 200.000      |       |      |       |      |       |      |       |      |       | \$ -            |               |                 |               |                 | 1,00            | \$ 200.000,00   |                  |     |       |     |       |
|                                |          | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | \$ 90.000,00                                                | Según comprabante por mes | 3                                     | \$ 270.000       |                                |                |                                                  |                  |      |       |      |       |      |                 | \$ -            |       |      |       |      |       |      |       |      |       | 1,00            | \$ 90.000,00  | 1,00            | \$ 90.000,00  | 1,00            | \$ 90.000,00    | 3,00            | \$ 270.000,00    |     |       |     |       |
|                                |          | Comunicaciones (telefono fijo y/o celular,fax, correo, internet, etc)                         | \$ 140.000,00                                               | Según comprabante por mes | 3                                     | \$ 420.000       |                                |                |                                                  |                  |      |       |      |       |      |                 | \$ -            |       |      |       |      |       |      |       |      |       | 1,00            | \$ 140.000,00 | 1,00            | \$ 140.000,00 | 1,00            | \$ 140.000,00   | 3,00            | \$ 420.000,00    |     |       |     |       |
|                                |          | Veeduria técnica comunitaria                                                                  | \$ 38.500,00                                                | Según comprabante por mes | 3                                     | \$ 115.500       |                                |                |                                                  |                  |      |       |      |       |      |                 | \$ -            |       |      |       |      |       |      |       |      |       |                 | \$ -          | \$ -            | 3,00          | \$ 115.500,00   | 3,00            | \$ 115.500,00   |                  |     |       |     |       |
|                                |          | AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE                                                            |                                                             |                           |                                       |                  |                                |                |                                                  |                  |      |       |      |       |      |                 |                 |       |      |       |      |       |      |       |      |       |                 |               |                 |               |                 |                 | 3,00            |                  |     |       |     |       |
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS |          |                                                                                               |                                                             |                           |                                       | \$ 6.645.500     |                                |                |                                                  |                  |      | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ - | \$ 340.000,00   | \$ -            | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ -            | \$ -          | \$ -            | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ 6.645.500    |                  |     |       |     |       |
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS        |          |                                                                                               |                                                             |                           |                                       | \$ 24.201.681    |                                |                |                                                  |                  |      | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ - | \$ 4.565.821,00 | \$ -            | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ -            | \$ -          | \$ -            | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ 24.201.681   |                  |     |       |     |       |
| IVA (19%)                      |          |                                                                                               |                                                             |                           |                                       | \$ 4.598.319     |                                |                |                                                  |                  |      | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ - | \$ 867.505,99   | \$ -            | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ -            | \$ -          | \$ -            | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ 4.598.319    |                  |     |       |     |       |
| COSTO TOTAL                    |          |                                                                                               |                                                             |                           |                                       | \$ 28.900.000    |                                |                |                                                  |                  |      | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ - | \$ 5.433.326,99 | \$ -            | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ -            | \$ -          | \$ -            | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ 28.900.000   |                  |     |       |     |       |

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

PRORROGA No. 1

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |         |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
|  | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS | CÓDIGO  | MEPI-MNT-IN-9-FR-2 |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     | VERSIÓN | 1                  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     | PÁGINA  |                    |

PLAN DE CARGAS INICIAL

FECHA02/02/2024  
(Día / Mes / Año)

**NOTAS:**

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.


2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.

4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.

5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Firma



Nombre: LISETH PAOLA VERA MOGOLLON

Representante Legal PROVEEDOR COLOMBIA SAS

Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE

Firma: ING LEONEL VALERO ESCALANTE

Supervisor de Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

(Firmar según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial



**PROVEEDOR COLOMBIA S.A.S.**

Nit 901.616.138-0

Cúcuta, 12 de agosto de de 2024

**OE-PC-125-120824**

Señores

**JAC VEREDA PLANADAS**

R/L LUIS JESUS RIVERA PEREZ

Bucarasica

**Referencia:** CONVENIO 4515 DE 2023 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PLANADAS DEL MUNICIPIO DE BUCARASICA, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**Asunto:** Solicitud de Información urgente

De acuerdo con los compromisos adquiridos por parte de la interventoría referente a las facultades y obligaciones en cuanto al seguimiento del *CONVENIO 4515 DE 2023*

Con los requerimientos enviados por la interventoria anteriormente y reitera la entrega de la información, con el fin de tener la documentación completa.

Gentilmente solicitamos el envío de la siguiente información:

1. Memorias de Calculo firmadas por el residente (PDF Y EXCEL)
2. Cálculo de las cantidades de los materiales firmada por el residente y el presidente de la JAC (PDF Y EXCEL)
3. Laboratorio toma de control de calidad
4. Posibles Fuentes De Materiales Para El Proyecto
5. Programa de adaptación de la guía ambiental – PAGA
6. Certificación de calidad de los materiales
7. El diseño de mezclas para los concretos
8. Ensayo de asentamiento de la mezcla
9. Ensayos de compresión de concreto
10. Ajustes finales a los estudios y diseños
11. Copia del convenio, adiciones, prorrogas y suspensiones
12. Copia de las pólizas de cumplimiento y RCE (Soporte de pago)
13. Información financiera
  - Relación de gastos
  - Cotizaciones de todas las compras y servicios adquiridos
  - Soportes de pago del banco
  - Anexo de retenciones y pago de las misma
  - Facturas electrónicas
  - Documentos soportes



# PROVEEDOR COLOMBIA S.A.S.

Nit 901.616.138-0

*ProveedInt S.a.s*

- Soportes para realizar los pagos (seguridad social, Rut cuentas de cobro e informes)
- Extractos bancarios
- Paz y salvo de los proveedores
- Hoja de vida del personal
- Cartas de residencia del personal
- Contratos del personal nominal y de personal por OPS
- Tirillas de pago de los trabajadores
- Nominas
- Afiliaciones ARL
- Seguridad social con novedades
- Pago de seguridad social

Enviar los siguientes archivos diligenciados:

- **INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS**
- **PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS**

Al igual que los Demas documentos pendiente por enviar.

**NOTA: Se requiere esta información en un solo archivo.**

**Fecha de entrega el día 21 de agostos del 2024**

Muchas gracias.

**LISETH PAOLA VERA MOGOLLON**  
R/L PROVEEDOR COLOMBIA S.A.S

## CONTRATO PRÓRROGA No. 5052-2023

**OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA RURAL VEREDA PLANADAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARASICA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”**

**PLAZO: HASTA EL 29 DE JULIO DE 2024**

**CONTRATISTA: PROVEEDOR COLOMBIA S.A.S.**

CONTRATO PRÓRROGA No 5052-2023. Entre los suscritos Ingeniero **LEONEL VALERO ESCALANTE**, identificado con la cédula de ciudadanía No 88.233.289, en su calidad de Director Territorial Norte de Santander, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS), Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante Decreto 1292 de 2021 facultado al respecto por la Resolución de Delegación No.3309 del 29 de octubre de 2021 y sus modificatorias No 3684 del 24 de noviembre de 2021 y 4187 del 20 de diciembre de 2021, le informa a LISETH PAOLA VERA MOGOLLON, Representante Legal Proveedor Colombia S.A.S., quien ha sido el adjudicatario por medio de la aceptación de la oferta No 5052 de 2023, hemos acordado celebrar el presente Contrato Prórroga No 5052-2023, previa la siguiente consideración: 1) Que mediante oficio del 26 de Junio de 2024 dirigido a la Dirección Territorial Norte de Santander (INVIAS), el interventor manifiesta, se prorrogue el plazo de la aceptación de la oferta de interventoría hasta el día 29 de julio de 2024, teniendo en cuenta que es necesario para ejercer la supervisión a los contratistas y por lo tanto se requiere que la interventoría realice el control y seguimiento a dichos convenios solidarios hasta su actual fecha de finalización. 2) Con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual la supervisión ve viable dicha solicitud. 3) Que el soporte técnico que fundamenta la solicitud de CONTRATO PRÓRROGA No. 5052-2023 a la aceptación de la oferta No.5052-2023, cuyo objeto es: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA RURAL VEREDA PLANADAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARASICA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”**, se encuentra en el formato de solicitud de prórroga suscrito por el contratista, el supervisor del contrato y el Director Territorial Norte de Santander (INVIAS). Por lo anterior, el presente contrato de prórroga por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, 2069 del 2020, decreto 339 del 2021, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, decreto 2106 del 2019, decreto 1860 del 2021, el Código Civil y de Comercio, las demás normas legales aplicables a la materia, y las siguientes condiciones. **PRIMERA: PLAZO PRÓRROGA:** El plazo para el presente Contrato de Prórroga No 5052-2023 a la aceptación de la oferta No.5052-2023 es del 30 de junio al 29 julio de 2024, esto es de 30 días más, cuya nueva

Página | 1

fecha de vencimiento del contrato es el 29 de julio de 2024. **SEGUNDA: GARANTIA ÚNICA:** El CONTRATISTA se compromete a ampliar la garantía única del presente Contrato Prórroga No 5052-2023 a la aceptación de la oferta No 5052-2023, teniendo en cuenta el nuevo plazo que por medio del presente se prórroga. **TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Continúan vigentes todas las estipulaciones de la Aceptación de la Oferta No 5052 de 2023 que no se hayan modificado por lo acordado en este documento. **CUARTA: PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCIÓN.** La presente aceptación de la prórroga se perfecciona con la suscripción por las partes, para su legalización se requiere de la expedición de las pólizas del contrato prórroga y su aprobación.

Para constancia se firma en San José de Cúcuta a los veintiocho (28) días del mes de junio de 2024.

POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVÍAS)



Firmado  
digitalmente por  
LEONEL VALERO  
ESCALANTE

**LEONEL VALERO ESCALANTE**

DIRECTOR TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER

Vo .Bo ROBERTO JESÚS BARRETO VILLAMIZAR. 

Abogado Contratista – CCPT INVIAS.

## ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. 5052 DE 2023

**OBJETO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA RURAL VEREDA PLANADAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARASICA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”

**VALOR:** VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$28.800.000,00) M/CTE INCLUIDO I.V.A

**PLAZO:** HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023

**INTERVENTOR:** PROVEEDOR COLOMBIA S.A.S. cuya sigla es PROVECOL INT S.A.S.

**NIT:** 901616138-0

El Director Territorial Norte de Santander Ingeniero **LEONEL VALERO ESCALANTE**, identificado con la cédula de ciudadanía número 88.233.289, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante Decreto 1292 de 2021 facultado al respecto por la Resolución de delegación No 3309 del 29 de octubre de 2021, expedida por el Director General del INVIAS, informa a **PROVEEDOR COLOMBIA S.A.S.** cuya sigla es **PROVECOL INT S.A.S.** identificado con NIT. No. 901616138-0, Representante Legal **LISETH PAOLA VERA MOGOLLON** C.C. 1.094.506.582 expedida en Herrán (Norte de Santander), que ha sido adjudicatario del contrato del proceso de selección de mínima cuantía No. **IP-MC-DT-NSA-045-2023**, cuyas especificaciones se señalan a continuación: **CLÁUSULA PRIMERA: - OBJETO.** Por la presente Aceptación de Oferta el INTERVENTOR se compromete para con el INVIAS a realizar el siguiente objeto: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA RURAL VEREDA PLANADAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARASICA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”**, de conformidad con la respectiva invitación

pública y la propuesta técnica y económica presentada, revisada y aprobada por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, Territorial Norte de Santander. **CLÁUSULA SEGUNDA: PLAZO.** - El plazo para la ejecución de la presente Aceptación de Oferta es hasta el 31 de diciembre de 2023, contados a partir de la Orden de Iniciación que impartirá el Director Territorial del INVIAS Norte de Santander, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo. **CLÁUSULA TERCERA: VALOR DE LA ACEPTACION DE OFERTA.-** El valor se estima en la suma de **VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$28.800.000,00) M/CTE INCLUIDO I.V.A.**, equivalente a (28,82) salarios mínimos legales mensuales vigentes, el anterior valor se discrimina de la siguiente manera: a) **COSTO BASICO**, por valor de VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA UN PESOS M/CTE (\$24.201.681,00) b) **IVA** por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE (4.598.319,00) **CLÁUSULA CUARTA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL.** - - El INSTITUTO se obliga a reservar para la presente Aceptación de Oferta la suma de **VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$28.800.000,00) M/CTE INCLUIDO I.V.A.**, suma que se tomará del Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 179923 del 23 de octubre de 2023, Dependencia: 34-23 GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – GGVCPT Posición Catálogo de Gasto: C2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL; Fuente: Nación, Recurso: 10; Situac.: CSF saldo por comprometer por valor de **VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$28.800.000,00) M/CTE INCLUIDO I.V.A.** expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO. **CLÁUSULA QUINTA:FORMA DE PAGO.** - El INSTITUTO pagará al INTERVENTOR el valor del contrato mensualmente, mediante el reconocimiento y reembolso de los costos directos de sueldos del personal aprobado por el INSTITUTO y efectivamente empleado en la ejecución de los trabajos, afectados por un factor multiplicador, más el reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados y aprobados por el Supervisor del Contrato, previa presentación y aprobación del informe mensual de avance del trabajo, por parte del Supervisor designado para el efecto, acompañadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar. Las actas de costos deben ser refrendadas por el representante del interventor en la obra y el Supervisor del Contrato. En todo caso tales pagos de Interventoría deberán corresponder a los recursos realmente invertidos por el INTERVENTOR en el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con la programación establecida y aprobada por el INSTITUTO a través del Supervisor, y las modificaciones propias del desarrollo del contrato avaladas por el INSTITUTO. Las actas de costo deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario

siguientes al mes de ejecución de los trabajos, EL INTERVENTOR deberá radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las correspondientes actas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y se pagarán dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de presentación de las mismas o, si a ello hubiera lugar, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha en que el INTERVENTOR subsane las glosas que formule el INSTITUTO. En caso de mora en el pago, el INSTITUTO reconocerá al INTERVENTOR un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015. La fecha en que se hagan efectivos los pagos se determinará según lo previsto en la normatividad vigente del INSTITUTO. En todo caso el anterior pago estará sujeto a la disponibilidad de PAC. El Instituto podrá solicitar en cualquier momento la reducción del personal o costos de interventoría según el avance de la obra, lo cual deberá ser acatado de manera inmediata por la Interventoría. Así mismo el Instituto se reserva el derecho de exigir, por escrito, al INTERVENTOR el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Estas exigencias no darán derecho al INTERVENTOR para elevar ningún reclamo contra el Instituto. EL INSTITUTO hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. **PARÁGRAFO PRIMERO. CUENTA BANCARIA.** - Para el pago de las actas respectivas, EL INTERVENTOR presentó certificación Bancaria de BANCOLOMBIA, con la siguiente información Bancaria: Cuenta de Ahorros No. 08800007970 Titular: PROVEEDOR COLOMBIA SAS, Identificada con Nit Número 901616138 en la cual el Área de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato. Conforme al Memorando Circular No. DC-154514 de fecha 04-09-17, cuando se presenten cambio en las cuentas bancarias en las cuales el INVIAS consignara los recursos provenientes de la ejecución del contrato, las partes tienen la obligación tramitar la respectiva modificación contractual. **CLÁUSULA SEXTA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO.** Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL INTERVENTOR se compromete a constituir a favor del INSTITUTO, una garantía que ampare lo siguiente: **a) Cumplimiento General del Contrato:** Por una cuantía equivalente al diez por ciento 10% del valor total del contrato y una vigencia igual al plazo del contrato garantizado más el plazo contractual previsto para la liquidación de aquel, y en su defecto, por seis (06) meses contados a partir de la fecha de terminación del contrato. en todo caso deberá mantenerse vigente hasta la liquidación del contrato. **b) El pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones laborales:** por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y una vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) años más y **c) Calidad del servicio suministrado,** Por una cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y un (1) años más. contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de recibo

definitivo de las obras por parte de la entidad.. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Esta garantía deberá presentarse al INSTITUTO y requerirá la aprobación del INSTITUTO. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la Orden de iniciación, EL INTERVENTOR deberá ajustar la Garantía Única modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos. **PARÁGRAFO TERCERO: INDEMNIDAD.** - EL INTERVENTOR se obliga a mantener indemne al INSTITUTO frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del INTERVENTOR, sus subcontratistas o dependientes. **PARÁGRAFO CUARTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA.** - EL INTERVENTOR está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe EL INSTITUTO, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del INTERVENTOR o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. **CLÁUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR.** - Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Invitación Publica y demás Documentos del Proceso de Selección, durante la ejecución del contrato, EL INTERVENTOR se obliga a: 1). Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 2). Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación. 3). Garantizar un trabajo acorde con la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, la Invitación Publica y demás Documentos del Proceso y del contrato. Para lograr este objetivo, ejecutará y controlará los trabajos bajo el enfoque de un modelo de aseguramiento de la calidad, conforme a la Norma NTC-ISO 9001 del 2000 y NTC-ISO 9001 versión 2008. 4). Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 5). Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 6). Identificar e implementar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. Para lo cual podrá vincular laboralmente a personas adscritas a los procesos de reintegración y reincorporación liderados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalidad – ARN. 7). Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta. 8). Informar cualquier cambio en la composición del capital social del interventor, o de los integrantes de la empresa, así como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial. 9). Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el

caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero. 10). Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 11). Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 12). Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas. 13). EL INTERVENTOR deberá cumplir con la obligación de afiliación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Artículo 27 del Decreto No. 1443 del 2014), situación que deberá ser controlada por el Supervisor del Contrato, así como el cumplimiento de la Resolución 312 del 2019 la Resolución No. 223 del 2021 y la Resolución No. 392 del 2021 o aquellas que la reemplacen, aclaren, adicionen o complementen. 14). EL INTERVENTOR deberá vincular laboralmente a las personas de que trata la Ley 2069 del 2020, siempre que lo oferten en su propuesta, y aún más cuando sea determinante respecto de los criterios establecidos en la mencionada ley para el desempate de las propuestas. No obstante, en el evento en que EL INTERVENTOR no ofertara en su propuesta los factores de desempate descritos en la Ley 2069 de 2020, éste podrá vincular, si así lo considera a madres cabeza de familia y víctimas de violencia y/o discriminación, para lo cual tendrá en cuenta lo previsto en el Artículo 7° de la Ley 1232 del 2008 y el Artículo 23 de la Ley 1257 del 2008, respectivamente, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. 15). EL INTERVENTOR para la ejecución del contrato podrá vincular y generar empleo para los jóvenes entre 18 y 28 años de edad, para lo cual tendrá en cuenta lo previsto en el Artículo 7° de la Ley 1780 del 2016, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. 16). El INTERVENTOR, deberá realizar el acta de liquidación del contrato objeto de supervisión del presente proceso y prestar su acompañamiento a la Entidad contratante hasta la suscripción de la citada Acta de Liquidación. 17). EL INTERVENTOR dará estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, de acuerdo en lo establecido en la ley y en lo dispuesto en las Circulares que para el efecto haya expedido y/o expida EL INSTITUTO. 18). Toda vez que el proceso de selección del cual se derivó el presente contrato se adelantó a través de la plataforma transaccional SECOP II, EL INTERVENTOR se obliga a adelantar todos los trámites derivados del perfeccionamiento y ejecución del contrato, así como de su liquidación, a través de

la mencionada plataforma. 19). EL INTERVENTOR cumplirá con las demás obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del contrato que se celebra de la ley, de las que le sean solicitadas por el supervisor de éste y de aquellas que se encuentran comprendidas en el pliego de condiciones y los documentos que hagan parte integral de éste. **CLÁUSULA OCTAVA: PERSONAL REQUERIDO, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.** - El personal mínimo propuesto por el INTERVENTOR y aprobado por el INSTITUTO, no podrá ser cambiado durante la ejecución del proyecto, a menos que exista una justa causa, para lo cual deberá presentarse comunicación suscrita por el profesional en la que conste la justificación de su retiro. En caso de aprobarse el cambio por parte del INSTITUTO, el personal deberá reemplazarse por uno de igual o mejores calidades que el exigido en los Pliegos de Condiciones. Los otros empleados asignados al proyecto serán nombrados y removidos por el INTERVENTOR. El INTERVENTOR se obliga, en relación con los trabajadores y empleados, al cumplimiento de todas las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera oportuna, toda vez que el personal que vincula el INTERVENTOR no tiene carácter oficial y en consecuencia sus relaciones trabajador - empleador se rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde al INSTITUTO y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna. **CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL INVIAS:** 1) Cancelar el valor total del contrato de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago. 2) Ejercer la supervisión y control del cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato. 3) Facilitar todos los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato. 4) Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que surjan del desarrollo del mismo. **CLÁUSULA DÉCIMA: LIQUIDACIÓN.** El presente contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en los artículos 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y 11 de la Ley 1150 del 2007. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Para la liquidación se exigirá al INTERVENTOR la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Si EL INTERVENTOR no se presentare para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegaren a ningún acuerdo, EL INSTITUTO procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si EL INTERVENTOR deja salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, EL INSTITUTO podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: INFORMACIÓN TRIBUTARIA.** - El INTERVENTOR se obliga a diligenciar debidamente el formulario establecido por la Subdirección Financiera del INSTITUTO, para aplicación de Retención en la Fuente, Impuesto de Industria y Comercio (ICA), e Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual hace parte integral

de la presente Aceptación de Oferta. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: CONDICIONES DEL CONTRATO.** - Además de las condiciones de origen legal y que por su naturaleza se entienden incorporadas al presente contrato, forman parte del mismo las señaladas en la invitación pública del proceso de Mínima Cuantía No. **IPMC-DT-NSA-045-2023.** **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN.** - La presente Aceptación de Oferta se perfecciona con la publicación en el Sistema Electrónico de Contratación – SECOP II ente rector del Sistema de Compra Pública. Para su ejecución se requiere de la expedición del Registro Presupuestal expedido por el Área de Presupuesto de la Subdirección Financiera del Instituto y la aprobación por parte del Director Territorial Norte de Santander del Instituto, de la garantía presentada por el INTERVENTOR.

Para constancia se firma en San José de Cúcuta, a los veintidós (22) días del mes de diciembre de 2023.

**POR EL INSTITUTO:**



Firmado digitalmente  
por LEONEL VALERO  
ESCALANTE

**LEONEL VALERO ESCALANTE**  
Director Territorial Norte de Santander

Vo.Bo. Minuta Oficina Jurídica  
Reviso: Andrés Alfonso Ortega Bayona  
Abogado CCPT

