

	REPORTE DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	
		Página 1 de 9

REPORTE DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN VIGENCIA FISCAL 2024 – ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO.

Nombre del proyecto: ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y GESTIÓN DOCUMENTAL BOGOTÁ	
Código del BPIN del proyecto: 2018011000218	
Apropiación presupuestal asignada al inicio de la vigencia 2024:	\$ 37.134.000.000
Apropiación presupuestal en trámite de liberación (-) 30/09/2024:	\$ 15.500.000.000
Apropiación Presupuestal Vigente al 30/09/2024:	\$ 21.634.000.000
Apropiación Bloqueada por el MHCP:	\$ 2.319.246.041
Apropiación Disponibles al 30/09/2024:	\$ 72.507.000
Horizonte (Años de inicio y finalización):	2018 - 2025
Programa:	1799 – Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Agricultura y Desarrollo Rural
Subprograma:	1100- Intersubsectorial Agropecuario.
Fecha del reporte acumulado:	30 de septiembre de 2024

NOTA: Mediante oficio 2024-160-019111-1, fechado el 25/09/2024, el jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva del MADR envía para aprobación a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del MHCP la Resolución No. 262 del 25/09/2024 mediante la cual se propone un traslado ordinario de \$15.500 millones en el presupuesto de inversión del MADR. Se adjuntaron según protocolo de trámite los siguientes documentos: Solicitud de Traslado registrado en el SIIF Nación No. 224 del 23/09/2024; CDP No. 224 del 11/04/2024; Oficio dirigido a la Presidencia de la República donde se reporta la operación-Decreto 0313 de 2024 MHCP.

JUSTIFICACIÓN.

El presente documento está estructurado siguiendo las mejores prácticas administrativas y de gestión. Su objetivo es mantener un control riguroso y un seguimiento constante, promoviendo el desarrollo de alternativas viables tras analizar todas las variables relacionadas con los compromisos actuales y futuros. Estas alternativas se ajustan a las características y necesidades reales, así como al avance en los cronogramas establecidos.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Dirección: Ciudadela San Martín Cra 7. No 32-42, pisos 7 al 12, Bogotá D.C., Colombia
Dirección Correspondencia y Atención al Ciudadano: Ciudadela San Martín Cra. 7. No 32-84 local 112, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 562 9300 - 601 254 3300
www.minagricultura.gov.co

	REPORTE DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	
		Página 2 de 9

Asimismo, se busca actualizar la información financiera del PIIP – DNP con criterios de oportunidad y confianza, reflejando fielmente la ejecución del proyecto de inversión hasta el 30 de septiembre de 2024. Esta actualización incluirá todos los detalles según el ejercicio acumulado hasta dicha fecha, para cada una de las actividades formuladas. Todo ello se realizará en estricto cumplimiento de lo establecido en la Circular DNP 005-4 del 19 de febrero de 2024, que brinda las “Orientaciones para la Programación del PGN para la vigencia 2025 y el seguimiento a la ejecución de los recursos de inversión para la vigencia 2024”.

VIGENCIA FISCAL 2024 – ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE.

La programación presupuestal del presente proyecto de inversión fue elaborada en concordancia con los estándares y metas establecidas para el periodo de su formulación (inicio: 2018 – finalización: 2025). Este enfoque se basa en un escenario ideal en el que todos los cronogramas se cumplan sin modificaciones. La principal motivación ha sido asegurar el apoyo financiero necesario en cada vigencia fiscal para el desarrollo de las actividades derivadas de los dos objetivos específicos iniciales: 1. Adecuación de Sede y 2. Servicio de Gestión Documental, siendo este último programado solo hasta el año 2023.

De acuerdo con las partidas presupuestales asignadas para la presente vigencia fiscal, específicamente en el rubro C-1799-1100-9-53105B-1799011-02, correspondiente al componente del Objetivo Específico 1: “Adecuación de Sede”, se ha proyectado y aprobado un valor que permite a la administración actual continuar con la ejecución de los contratos suscritos en 2023. Estos compromisos fueron adquiridos para cumplir estrictamente con la programación proyectada, conforme a las decisiones internas de la entidad, así:

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA FISCAL 2024 Reporte acumulado al 30 de septiembre de 2024 Cifras en millones de pesos									
RUBRO	REC	SIT	DESCRIPCIÓN	APROPiación VIGENTE =AV	APROPiación BLOQUEADA =AB	APROPiación DISPONIBLE	COMPROMISOS =RP	OBLIGACIONES= OC	PAGOS
C-1799-1100-9-53105B	10	CSF	5. CONVERGENCIA REGIONAL / B. ENTIDADES PÚBLICAS TERRITORIALES Y NACIONALES FORTALECIDAS	\$ 21.634	\$ 2.319	\$ 73	\$ 19.234	\$ 7.721	\$ 7.713
C-1799-1100-9-53105B-1799011-02	10	CSF	ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y GESTIÓN DOCUMENTAL BOGOTÁ	\$ 21.634	\$ 2.319	\$ 73	\$ 19.234	\$ 7.721	\$ 7.713

Objetivo específico 1. Adecuación Sede.

Conformado por cuatro (4) actividades. El avance en la ejecución de estas actividades,

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Dirección: Ciudadela San Martín Cra 7. No 32-42, pisos 7 al 12, Bogotá D.C., Colombia
Dirección Correspondencia y Atención al Ciudadano: Ciudadela San Martín Cra. 7. No 32-84 local 112, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 562 9300 - 601 254 3300
www.minagricultura.gov.co

	REPORTE DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	
		Página 3 de 9

conforme a la programación y los cronogramas establecidos para la presente vigencia fiscal, se financiará con las partidas de apropiación asignadas. A continuación, se detalla el desglose correspondiente:

- 1.1.4 Realizar acompañamiento desde los aspectos técnico, jurídico y financiero a todos los procesos derivados de la ficha de inversión y ligados a este producto “Sede adecuada” y sus actividades conexas.

Considerando que la actividad en cuestión es una parte integral del proyecto de inversión en curso, se ha avanzado en su ejecución, con el siguiente resultado acumulado hasta el 30 de septiembre de 2024:

REPORTE EJECUCIÓN - AVANCE ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024						
LISTADO DE COMPROMISOS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2024						
1.1.4 Realizar acompañamiento desde los aspectos técnico, jurídico y financiero a todos los procesos derivados de la ficha de inversión y ligados a este producto “Sede adecuada” y sus actividades conexas.						
Número RP	Fecha del RP	Valor Comprometido	Valor Obligado	Valor Pagado	Saldo por obligar	Número Documentos Soporte
Varios	Varios	\$ 1.515.487.973	\$ 1.045.841.335	\$ 1.045.841.335	\$ 469.646.638	Varios contratos de prestación de servicios

Gestión del Valor Ganado												
La línea base se construye a partir de la programación establecida para la presente actividad y refleja el valor (\$) asignado en las fechas programadas.												
Actividad	Valor Total Programado	#Total Compromisos Suscritos	Valor Total Comprometido	Programación Compromisos								
				ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep
1.1.4	\$ 1.543.635.004	22	\$ 1.515.487.973	\$ 151.500.000	\$ 1.095.885.003	\$ 96.250.000	\$ -	\$ 175.102.970	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Obligaciones									
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	Total
\$ -	\$ -	\$ 145.284.205	\$ 82.030.267	\$ 143.890.110	\$ 179.466.028	\$ 196.571.935	\$ 90.386.895	\$ 208.211.895	\$ 1.045.841.335

Pagos									
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	Total
\$ -	\$ -	\$ 145.284.205	\$ 82.030.267	\$ 143.890.110	\$ 179.466.028	\$ 196.571.935	\$ 90.386.895	\$ 208.211.895	\$ 1.045.841.335

Hasta la fecha, los desembolsos realizados con cargo a los recursos de la nación se han destinado exclusivamente al cumplimiento de los pagos de los honorarios mensuales establecidos en cada uno de los veintidós (22) contratos de prestación de servicios suscritos con las personas naturales.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Dirección: Ciudadela San Martín Cra 7. No 32-42, pisos 7 al 12, Bogotá D.C., Colombia
Dirección Correspondencia y Atención al Ciudadano: Ciudadela San Martín Cra. 7. No 32-84 local 112, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 562 9300 - 601 254 3300
www.minagricultura.gov.co

- Actividad 1.1.5 Ejecutar las obras y contratos tendientes a la intervención física del Edificio Pedro A. López, conforme el proyecto aprobado por el Ministerio de Cultura y la Licencia de Construcción vigente.

CONCEPTO DE GASTO	VALOR COMPROMISOS REGISTRADOS 2023	VALOR COMPROMISOS SUSCRITOS 2024	VALOR COMPROMISOS SUSCRITOS 2025	TOTAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS	TIPO DE CONTRATO	NÚMERO DE CONTRATO
1) OBRA (En la Cadena de Valor corresponde a la Actividad 1.1.5)	\$ 13.847.122.151	\$ 13.283.758.754	\$ 20.588.576.027	\$ 47.719.456.932	UNION TEMPORAL PILAM 2	2023-12-18	CONTRATO DE OBRA	685-2023

REPORTE EJECUCIÓN - AVANCE ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 LISTADO DE COMPROMISOS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2024						
1.1.5 Ejecutar las obras y contratos tendientes a la intervención física del Edificio Pedro A. López, conforme el proyecto aprobado por el Ministerio de Cultura y la Licencia de Construcción vigente.						
Número RP	Fecha del RP	Valor Comprometido	Valor Obligado y Pagado	Saldo por obligar	Nombre del Proveedor	Número del contrato de Obra
2524	2024-01-04	\$ 10.912.395.848	\$ 1.098.285.714	\$ 9.814.110.134	UNION TEMPORAL PILAM 2	685-2023

Obligaciones y pagos									
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	Total
					\$ 445.326.495	\$ 395.641.112	\$ -	\$ 257.318.107	\$ 1.098.285.714

El valor pagado bajo el compromiso suscrito con cargo a la vigencia fiscal 2024 a favor de la UNIÓN TEMPORAL PILAM 2 está respaldado por un informe de actividades aprobado por la supervisora designada. (Consultar el documento adjunto "Informe actividades – Contrato de Obra agosto 2024").

- 1.1.6 Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica a las obras de intervención física del Edificio Pedro A. López, conforme el proyecto aprobado por el Ministerio de Cultura y la Licencia de Construcción vigente.

CONCEPTO DE GASTO	VALOR COMPROMISOS REGISTRADOS 2023	VALOR COMPROMISOS SUSCRITOS 2024	VALOR COMPROMISOS SUSCRITOS 2025	TOTAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS	TIPO DE CONTRATO	NÚMERO DE CONTRATO
2) INTERVENTORÍA. (En la Cadena de Valor corresponde a la Actividad 1.1.6)	\$ 189.291.274	\$ 1.473.981.897	\$ 2.122.552.306	\$ 3.785.825.477	CONSORCIO EDIFICACIONES INSTITUCIONALES HCH	2023-12-22	CONTRATO DE INTERVENTORIA	697-2023

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Dirección: Ciudadela San Martín Cra 7. No 32-42, pisos 7 al 12, Bogotá D.C., Colombia
 Dirección Correspondencia y Atención al Ciudadano: Ciudadela San Martín Cra. 7. No 32-84 local 112, Bogotá D.C., Colombia
 Conmutador: (+57) 601 562 9300 - 601 254 3300
www.minagricultura.gov.co

REPORTE EJECUCIÓN - AVANCE ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 LISTADO DE COMPROMISOS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2024						
1.1.6 Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica a las obras de intervención física del Edificio Pedro A. López, conforme el proyecto aprobado por el Ministerio de Cultura y la Licencia de Construcción vigente.						
Número RP	Fecha del RP	Valor Comprometido	Valor Obligado y Pagado	Saldo por obligar	Nombre del Proveedor	Número del contrato de Interventoría
2624	2024-01-04	\$ 1.473.981.897	\$ 236.614.092	\$ 1.237.367.805	Consortio Edificaciones Institucionales HCH	697-2023

Obligaciones y pagos									
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	Total
			\$ 78.871.364	\$ 78.871.364		\$ -	\$ 78.871.364	\$ -	\$ 236.614.092

El valor pagado bajo el compromiso suscrito con cargo a la vigencia fiscal 2024 a favor del CONSORCIO EDIFICACIONES INSTITUCIONALES HCH está respaldado por los informes de actividades aprobados por la supervisora designada. (Consultar el documento adjunto "Informe actividades – Contrato de Interventoría Julio 2024").

- 1.1.7 Efectuar las acciones que garanticen que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural cuente con una sede adecuada incluyendo mudanzas, arrendamiento y/o adecuaciones, durante el tiempo que duren las obras de intervención del Edificio Pedro A. López para prestar sus servicios de manera óptima.

REPORTE EJECUCIÓN - AVANCE ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 LISTADO DE COMPROMISOS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2024						
1.1.7 Efectuar las acciones que garanticen que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural cuente con una sede adecuada incluyendo mudanzas, arrendamiento y/o adecuaciones, durante el tiempo que duren las obras de intervención del Edificio Pedro A. López para prestar sus servicios de manera óptima.						
Número RP	Fecha del RP	Valor Comprometido	Valor Obligado y Pagado	Saldo por obligar	Nombre del Proveedor	Número del contrato de Arrendamiento
2724	2024-01-04	\$ 5.332.624.345	\$ 5.332.624.345	\$ -	PROMOTORA DE COMERCIO INMOBILIARIO S.A PROCOMERCIO S.A	702-2023

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Dirección: Ciudadela San Martín Cra 7. No 32-42, pisos 7 al 12, Bogotá D.C., Colombia
 Dirección Correspondencia y Atención al Ciudadano: Ciudadela San Martín Cra. 7. No 32-84 local 112, Bogotá D.C., Colombia
 Conmutador: (+57) 601 562 9300 - 601 254 3300
www.minagricultura.gov.co

Obligaciones y pagos									
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	Total
		\$ 5.332.624.345				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.332.624.345

En relación con los tres (3) contratos mencionados anteriormente, es importante destacar que fueron adjudicados y firmados en 2023, con un plazo de ejecución hasta diciembre de 2025. Estos contratos cuentan con respaldo presupuestal mediante la autorización de cupos de vigencias futuras ordinarias, conforme al oficio radicado con el número 2-2023-042682 del 14 de agosto de 2023, emitido por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional (DGPPN) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP). Los términos de dicha autorización son los siguientes:

SECCIÓN:	1701-01	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
PROGRAMA:	1799	Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector
SUBPROGRAMA:	1100	Intersubsectorial Agropecuario
PROYECTO:	9	Adecuación a las Instalaciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en Materia de Infraestructura Física y Gestión
Cupo de Vigencias Futuras Ordinarias Aprobadas		
Vigencia - Recursos Nación	Recursos	Pesos Corrientes (\$)
2024	Nación	\$ 37.133.975.173,00
2025	Nación	\$ 29.450.318.748,00

EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL 2023

REPORTE ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Objetivo específico “1. Adecuación Sede”

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Dirección: Ciudadela San Martín Cra 7. No 32-42, pisos 7 al 12, Bogotá D.C., Colombia
Dirección Correspondencia y Atención al Ciudadano: Ciudadela San Martín Cra. 7. No 32-84 local 112, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 562 9300 - 601 254 3300
www.minagricultura.gov.co

	REPORTE DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	
		Página 7 de 9

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA REPORTE EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL VIGENCIA FISCAL 2023 Reporte acumulado al 30 de septiembre de 2024 Cifras en millones de pesos							
RUBRO	REC	SIT	DESCRIPCIÓN	VALOR CONSTITUIDO RESERVA PRESUPUESTAL	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	% SIN EJECUTAR
C-1799-1100-9-0-1799011-02	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES ADECUADAS - ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y GESTIÓN DOCUMENTAL BOGOTÁ	\$ 1.408	\$ 1.408	\$ 1.408	0%
C-1799-1100-9-0-1799052-02	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL - ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y GESTIÓN DOCUMENTAL BOGOTÁ	\$ 13.479	\$ 7.003	\$ 7.003	48%
TOTAL				\$ 14.887	\$ 8.411	\$ 8.411	44%

Objetivo específico “2. Servicio de Gestión Documental”

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA								
REPORTE EJECUCIÓN - RESERVA PRESUPUESTAL DE LOS COMPROMISOS SUSCRITOS EN LA VIGENCIA FISCAL 2023								
Fecha: 30 de Septiembre de 2024								
Cifras en pesos								
Rubro Presupuestal	Número Contrato	Nombre del proveedor	Objeto	Valor Constituido Reserva Presupuestal	Valor obligado	Mes de la Obligación	Valor pagado	Mes del Pago
C-1799-1100-9-0-1799011-02	702-2023	PROMOTORA DE COMERCIO INMOBILIARIO S.A PROCOMERCIO S.A	CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE LOS PISOS, LOCAL (ES) COMERCIALES, Y PARQUEADEROS SEÑALADOS EN LAS CONDICIONES TÉCNICAS, PARA EL USO, GOCE Y FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE PRINCIPAL DEL MADR	\$ 1.218.461.042	\$ 1.218.461.042	Enero 2024	\$ 1.218.461.042	Enero 2024
C-1799-1100-9-0-1799011-02	697-2023	Consortio Edificaciones Institucionales HCH	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICA) DE LA EJECUCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS (...)	\$ 189.291.274	\$ 189.291.274	Abril 2024	\$ 189.291.274	Mayo 2024
TOTAL - 1.				\$ 1.407.752.316	\$ 1.407.752.316		\$ 1.407.752.316	
Rubro Presupuestal	Número Contrato	Nombre del proveedor	Objeto	Valor Constituido Reserva Presupuestal	Valor obligado	Mes de la Obligación	Valor pagado	Mes del Pago
C-1799-1100-9-0-1799052-02	708-2023 OC 123540	SOAIN SOFTWARE ASSOCIATES S A S	ADQUISICIÓN, PARAMETRIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO -SGDEA EN MODALIDAD SOFTWARE (...)	\$ 500.318.400	\$ 500.318.400	Enero 2024	\$ 500.318.400	Enero 2024
C-1799-1100-9-0-1799052-02	707-2023	SERVICIOS POSTALES	ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOLUCION INTEGRAL DEL SISTEMA DE	\$ 12.951.647.869	\$ 2.590.329.574 \$ 3.885.494.361	Marzo 2024 Agosto 2024	\$ 2.590.329.574 \$ 3.885.494.361	Marzo 2024 Agosto 2024
Subtotal				\$ 13.451.966.269	\$ 6.976.142.335		\$ 6.976.142.335	
C-1799-1100-9-0-1799052-02	Un contrato de prestación de servicios suscrito con una persona natural (PN)			\$ 2.133.332	\$ 2.133.332	Enero 2024	\$ 2.133.332	Enero 2024
C-1799-1100-9-0-1799052-02	Tres (3) contratos de prestación de servicios suscritos con personas naturales (PN)			\$ 24.953.813	\$ 24.953.813	Enero 2024	\$ 24.953.813	Febrero 2024
Subtotal				\$ 27.087.145	\$ 27.087.145		\$ 27.087.145	
TOTAL - 2.				\$ 13.479.053.414	\$ 7.003.229.480		\$ 7.003.229.480	
TOTAL				\$ 14.886.805.730	\$ 8.410.981.796		\$ 8.410.981.796	

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Dirección: Ciudadela San Martín Cra 7. No 32-42, pisos 7 al 12, Bogotá D.C., Colombia
 Dirección Correspondencia y Atención al Ciudadano: Ciudadela San Martín Cra. 7. No 32-84 local 112, Bogotá D.C., Colombia
 Conmutador: (+57) 601 562 9300 - 601 254 3300
www.minagricultura.gov.co

Como se puede observar en la información proporcionada, del total de los compromisos con saldos no ejecutados al cierre de la vigencia fiscal 2023, que fueron prorrogados debido a circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidieron su desarrollo antes del 31 de diciembre de 2023, a la fecha solo queda pendiente del compromiso suscrito con el proveedor SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S., según el contrato interadministrativo 707-2023, un saldo por ejecutar que asciende a \$6.475.823.934 que equivale al 50% del valor total constituido como reserva presupuestal exclusivamente de ese compromiso, respecto del cual su supervisión está a cargo de la Subdirectora Administrativa.

En las mesas de trabajo se han definido los compromisos con el proveedor SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S., adoptando las medidas necesarias para cumplir y ejecutar el saldo pendiente. Se ha establecido un cronograma de entrega de los soportes que acrediten el cumplimiento de las obligaciones, lo que permitirá la radicación oficial de las cuentas, de la siguiente manera:

Rubro Presupuestal	Número Contrato	Nombre del proveedor	Objeto	Valor Constituido Reserva Presupuestal	Valor obligado y pagado	%	Mes obligado y pagado
C-1799-1100-9-0-1799052-02	707-2023	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOLUCION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL MADR CONSISTENTE EN REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES (...)	\$ 12.951.647.869	\$ 2.590.329.574	20%	mar-24
					\$ 3.885.494.361	30%	ago-24
					\$ 6.475.823.935	50%	
					Valor proyectado por obligar y pagar	%	Mes Proyectado
					\$ 5.180.659.148	40%	oct-24
					\$ 1.295.164.786	10%	dic-24
					\$ 6.475.823.934	50%	

CONCLUSIÓN.


De acuerdo con el control y seguimiento de la ejecución presupuestal del proyecto de inversión C-1799-1100-9 Rec 10 CSF "Adecuación de las Instalaciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en Materia de Infraestructura Física y Gestión Documental – Bogotá", con código BPIN 2018011000218., gestionado por la Subdirección Administrativa, se han obtenido los siguientes resultados para la vigencia fiscal 2024. Esta gestión, alineada con un enfoque planificado y orientada hacia la austeridad y eficiencia en el gasto público, ha dado lugar a las conclusiones que se resumen así:

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Dirección: Ciudadela San Martín Cra 7. No 32-42, pisos 7 al 12, Bogotá D.C., Colombia
Dirección Correspondencia y Atención al Ciudadano: Ciudadela San Martín Cra. 7. No 32-84 local 112, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 562 9300 - 601 254 3300
www.minagricultura.gov.co

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA FISCAL 2024 Reporte acumulado al 30 de septiembre de 2024 Cifras en millones de pesos									
RUBRO	REC	SIT	DESCRIPCIÓN	APROPiación VIGENTE =AV	APROPiación BLOQUEADA =AB	APROPiación DISPONIBLE	COMPROMISOS =RP	OBLIGACIONES= OC	PAGOS
C-1799-1100-9-53105B-1799011-02	10	CSF	ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y GESTIÓN DOCUMENTAL BOGOTÁ	\$ 21.634	\$ 2.319	\$ 73	\$ 19.234	\$ 7.721	\$ 7.713

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA REPORTE EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL VIGENCIA FISCAL 2023 Reporte acumulado al 30 de septiembre de 2024 Cifras en millones de pesos							
RUBRO	REC	SIT	DESCRIPCIÓN	VALOR CONSTITUIDO RESERVA PRESUPUESTAL	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	% SIN EJECUTAR
C-1799-1100-9-0-1799011-02	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES ADECUADAS - ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y GESTIÓN DOCUMENTAL BOGOTÁ	\$ 1.408	\$ 1.408	\$ 1.408	0%
C-1799-1100-9-0-1799052-02	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL - ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y GESTIÓN DOCUMENTAL BOGOTÁ	\$ 13.479	\$ 7.003	\$ 7.003	48%
TOTAL				\$ 14.887	\$ 8.411	\$ 8.411	44%



Martha Lucía Santana Cerda
Subdirectora Administrativa
LÍDER TÉCNICO Y GERENTE DEL PROYECTO
Correo electrónico: martha.santana@minagricultura.gov.co

Fecha: 04 de octubre de 2024

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Dirección: Ciudadela San Martín Cra 7. No 32-42, pisos 7 al 12, Bogotá D.C., Colombia
Dirección Correspondencia y Atención al Ciudadano: Ciudadela San Martín Cra. 7. No 32-84 local 112,
Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 562 9300 - 601 254 3300
www.minagricultura.gov.co