



**CUARTO INFORME DE ENTREGA DE LOS DISPOSITIVOS DEL
CONTRATO 205 DE 2023. CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA Y DISICO S. A**

Tabla de contenido

Introducción	1
Relación de entrega UPS y aires acondicionados.....	2
Descripción de las actividades realizadas.....	3
Proforma 007	3

1. INTRODUCCIÓN.

El presente documento se elabora con el fin de notificar las actividades realizadas en el tercer corte de entregas, ejecutadas entre el 01 de septiembre al 30 de noviembre de 2024, correspondiente a la ejecución del contrato No. 205 de 2023, cuyo objeto es *“Adquisición e instalación de Unidades Ininterrumpidas de Potencia – UPS y Aires Acondicionados para cuartos de UPS de la Rama Judicial a nivel nacional”*.

A continuación, se describen brevemente las actividades ejecutadas:

1. Relación de ingresos de almacén (Anexo [Ingresos](#)).
2. Traslado y entrega de las UPS y aires acondicionados a cada uno de los sitios objeto del contrato 205 de 2023.
3. Informe ingresos al almacén.
4. Teniendo en cuenta el informe de ingresos, se realizó la proforma 005 para la revisión y aprobación por parte de la supervisión del contrato (Anexo 3 [Prefecturas](#))
5. Fechas de las visitas técnicas realizadas
6. Proforma 007 por el valor del 40% de las UPS y aires acondicionados entregados.

2. RELACIÓN DE ENTREGA DE LAS UPS Y AA INGRESADOS AL ALMACÉN.

Relacionamos las UPS y aires acondicionados que se han entregado y están ingresados al almacén de la seccional correspondiente, en donde se registran los seriales, y descripción de los equipos entregados.

ITEM	SECCIONAL	DESCRIPCION	CANT.	SERIAL	ENTRADA ALMACEN
1	BOGOTA/ CORTE SUPREMA	UPS TRIFÁSICA DE 40 KVA	1	2307P1507001	1174
2	BOGOTA/ CORTE SUPREMA	UPS TRIFÁSICA DE 40 KVA	1	2307P1509001	1174
3	BOGOTA/ CORTE SUPREMA	UPS TRIFÁSICA DE 15 KVA	1	2305P0863001	1174
4	BUCARAMANGA	UPS BIFÁSICA DE 10 KVA	1	X02NH00039	1056
5	BUCARAMANGA	UPS BIFÁSICA DE 10 KVA	1	X02NH00040	1056
6	CHOCO	UPS BIFÁSICA DE 10 KVA	1	X02NH00044	1
7	CUNDINAMARCA	UPS TRIFÁSICA DE 30 KVA	1	2307P1495002	79
8	CUNDINAMARCA	AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU	1	Manejadora: 026001441230800238 Condensadora: 026002441230800095	79
9	NEIVA	UPS TRIFÁSICA DE 60 KVA	1	2306P1500001	226
10	NEIVA	UPS TRIFÁSICA DE 60 KVA	1	2308P1501002	227
11	NEIVA	UPS TRIFÁSICA DE 60 KVA	1	2308P1501001	229
12	NEIVA	AIRE ACONDICIONADO DE 16.000 BTU	1	Manejadora: 0000001225230300137 Condensadora: 0000002225230300169	226
13	NEIVA	AIRE ACONDICIONADO DE 16.000 BTU	1	Manejadora: 0000001225230300148 Condensadora: 0000002225230300170	227
14	NEIVA	AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU	1	Manejadora: 000001679221000377 Condensadora: 000002957230100406	228
15	NEIVA	AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU	1	Manejadora: 000001032230700028 Condensadora: 000002957230100234	229
16	SINCELEJO	UPS BIFÁSICA DE 10 KVA	1	X02NH00042	589
17	SINCELEJO	UPS BIFÁSICA DE 10 KVA	1	X02NH00046	589
18	SINCELEJO	UPS BIFÁSICA DE 10 KVA	1	X02NH00047	589

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS EN CADA SEDE DE LAS SECCIONALES.


Para realizar la entrega de las UPS y aires acondicionados en cada uno de los sitios relacionados en el contrato, se comunicó a los coordinadores tecnológicos y/o a los ingenieros seccionales para así solicitar el permiso de las entregas. Seguido a eso se empezaron a hacer las remisiones correspondientes para el envío y su posterior recibido.

4. PROFORMA 007.

Luego de que se ingresaron las UPS y aires acondicionados al sistema, se procedió a elaborarse la proforma número 007, que se evidencia a continuación:

PRE-FACTURA								
<div>CT 205 DE 2023</div> <div>CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA</div> <div>DIRECCIÓN Ejecutiva de Administración Judicial</div>		No.	007					
		NIT. 860.074.186-9 IVA REGIMEN COMÚN 03-3142-02 GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 7029 NOV 22/96						
<div>CARRERA 25 No. 24A – 49 PBX 368 6100 – 368 7334</div> <div>FAX: 269 2679</div> <div>BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA</div>								
FECHA		18/10/2024						
DESCRIPCION		Adquisición e instalación de Unidades Ininterrumpidas de Potencia – UPS y Aires Acondicionados para cuartos de UPS de la Rama Judicial a nivel nacional.						
		Informo que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad, por un término inferior a noventa (90) días continuos o discontinuos (DUR 1625/2016 art.1.2.4.1.6., numeral 6).						
ITEM	SECCIONAL	DESCRIPCION	CANT.	COD	ENTRADA	UN.	VR. UNIT.	VR.TOTAL
1	BOGOTA/ CORTE SUPREMA	UPS TRIFÁSICA DE 40 KVA	2	212015016	1174	UND	\$ 129.219.664	\$ 258.439.327,80
2	BOGOTA/ CORTE SUPREMA	UPS TRIFÁSICA DE 15 KVA	1	212015014	1174	UND	\$ 56.344.201	\$ 56.344.201,20
3	BUCARAMANGA	UPS BIFÁSICA DE 10 KVA	2	212015013	1056	UND	\$ 60.057.647,05	\$ 120.115.294,10
4	CHOCO	UPS BIFÁSICA DE 10 KVA	1	212015013	1	UND	\$ 60.057.647,05	\$ 60.057.647,05
5	CUNDINAMARCA	UPS TRIFÁSICA DE 30 KVA	1	212015016	79	UND	\$ 94.429.327,73	\$ 94.429.327,73
6	CUNDINAMARCA	AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU	1	218001017	79	UND	\$ 7.359.495,79	\$ 7.359.495,79
7	NEIVA	UPS TRIFÁSICA DE 60 KVA	1	212015016	226	UND	\$ 123.671.261,00	\$ 123.671.261,00
8	NEIVA	UPS TRIFÁSICA DE 60 KVA	1	212015016	227	UND	\$ 123.671.261,00	\$ 123.671.261,00
9	NEIVA	UPS TRIFÁSICA DE 60 KVA	1	212015016	228	UND	\$ 123.671.261,00	\$ 123.671.261,00
10	NEIVA	UPS TRIFÁSICA DE 60 KVA	1	212015016	229	UND	\$ 123.671.261,00	\$ 123.671.261,00
11	NEIVA	AIRE ACONDICIONADO DE 16.000 BTU	1	218001005	226	UND	\$ 10.288.235,00	\$ 10.288.235,00
12	NEIVA	AIRE ACONDICIONADO DE 16.000 BTU	1	218001005	227	UND	\$ 10.288.235,00	\$ 10.288.235,00
13	NEIVA	AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU	1	218001005	228	UND	\$ 10.726.218,00	\$ 10.726.218,00
14	NEIVA	AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU	1	218001005	229	UND	\$ 10.726.218,00	\$ 10.726.218,00
15	SINCELEJO	UPS BIFÁSICA DE 10 KVA	1	212015013	589	UND	\$ 60.057.647,05	\$ 60.057.647,05
16	SINCELEJO	UPS BIFÁSICA DE 10 KVA	1	212015013	589	UND	\$ 60.057.647,05	\$ 60.057.647,05
17	SINCELEJO	UPS BIFÁSICA DE 10 KVA	1	212015013	589	UND	\$ 60.057.647,05	\$ 60.057.647,05
SUBTOTAL								\$ 1.313.632.184,82
IVA 19 %								\$ 249.590.115,12
TOTAL								\$ 1.563.222.299,94
AVANCE DEL 40 % SEGUN ACTAS DE INGRESO RELACIONADAS								\$ 625.288.919,97

Todos los debidos soportes se encuentran en la carpeta compartida con la supervisión del contrato, en el Drive relacionado a continuación: [LINK](#)

Coordinador técnico Ingeniero Rafael Báez	
Instalador técnico Diego Ávila	
Coordinador Logístico Natalia Espitia	
Representante Legal Consuelo Triana	

Aprobado por la supervisión del contrato:
Helio Rigoberto Salazar Correa 