

<div><div><div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div></div><div>Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad de Informática Informe de supervisión</div></div>									
DATOS DEL INFORME									
Fecha de Presentación		Periodo del Informe			Nombre del Contratista			Nombre del Supervisor	
11/12/2024		15/10/2024-30/11/2024			DISICO S.A.			Helio Rigoberto Salazar Correa	
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO									
Contrato No.:	205 de 2023 CO1.PCCNTR.56995 96	Tipo:	Compraventa			Convenio No.:		Tipo.:	
Rubro o Proyecto			Vigencia	CDP N°	Fecha de CDP		Valor		
Adquisición e instalación de Unidades Ininterrumpidas de Potencia - UPS y Aires Acondicionados para cuartos de UPS de la Rama Judicial a nivel nacional			2024	6823	17/01/2023		\$10.217.611.224,00		
Adquisición e instalación de Unidades Ininterrumpidas de Potencia - UPS y Aires Acondicionados para cuartos de UPS de la Rama Judicial a nivel nacional			2024	40724	9/08/2024		\$63.645.676,00		
Valor Contrato Inicial		Valor total		Fecha de suscripción		Plazo	Fecha de Iniciación		Fecha de Terminación
\$9.975.347.600,00		\$10.017.723.464,00		28/12/2023		Hasta el 31 de Diciembre de 2023	29/12/2023		31/10/2024
Requisitos para el perfeccionamiento									
Póliza No.:		Fecha de póliza		N° de Registro Presupuestal			Valor Asignado		Fecha Registro Presupuestal
73454-1 21376-1 BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.		29/12/2023		322523			\$9.975.347.600,00		28/12/2023
73454-1 21376-1 BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.		29/12/2023		246124			\$42.375.864,00		30/08/2024
Modificaciones al Contrato									
Modificaciones al Contrato	Numero		Fecha		Tiempo		Valor		Tema de aclaración o de alcance
	1		29/12/2023		3 meses		N/A		Prorrogar el contrato No.205 de 2023, por tres (3) meses contados a partir del 1 de enero de 2024 hasta el 31 de marzo de 2024.
	2		21/03/2024		3 meses		N/A		Prorrogar el contrato No.205 de 2023, por tres (3) meses contados a partir del 1 de abril de 2024 hasta el 30 de junio de 2024.
	3		1/06/2024		2 meses		N/A		Prorrogar el contrato No.205 de 2023, por dos (2) meses contados a partir del 1 de julio de 2024 hasta el 31 de agosto de 2024.
	4		31/08/2024		2 meses		\$42.375.864		se adiciona el Contrato 205 de 2023 en la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$42.375.864), y se prorroga por dos (2) meses a partir del 1 de septiembre de 2024 hasta el 31 de octubre de 2024.
	5		29/10/2024		1 mes		N/A		Prorrogar el contrato No.205 de 2023, por un (1) mes contando a partir del 1 de noviembee de 2024 hasta el 30 de noviembre de 2024.
Información Financiera									
Valor Total de Contrato y/o Convenio						\$ 9.975.347.600	% Anticipo:		
Pagos							Amortización		
Cantidad de Registros	No. Registro Presupuestal	Valor Asignado	No.Pago	% Pagado	Valor Factura	Saldo Registro Presupuestal Después de Pago Factura	No. Factura	Valor Neto	Soporte
1	322523	\$ 9.975.347.600	1	18,41%	\$ 1.844.566.199,70	\$ 8.130.781.400,30	FEV6463	\$ 1.844.566.199,70	*Actas e Ingreso a los Almacenes Seccionales, *Certificaciones de Cumplimiento entrega Direcciones Seccionales y Supervisión *Informe de entrega de los dispositivos
				9,61%	\$ 962.826.749,71	\$ 7.167.954.650,59	FEV6464	\$ 962.826.749,71	*Certificaciones de Cumplimiento instalación Direcciones Seccionales y Supervisión *Informe de instalación de los equipos
2	322523	\$ 9.975.347.600	2	12,70%	\$ 1.272.253.098,69	\$ 5.895.701.551,90	FEV7028	\$ 1.272.253.098,69	*Certificaciones de Cumplimiento instalación Direcciones Seccionales y Supervisión
				10,00%	\$ 1.001.290.680,60	\$ 4.894.410.871,30	FEV7009	\$ 1.001.290.680,60	*Actas e Ingreso a los Almacenes Seccionales, *Certificaciones de Cumplimiento entrega Direcciones Seccionales y Supervisión *Informe de entrega de los dispositivos
3	322523	\$ 9.975.347.600	3	5,18%	\$ 518.993.239,87	\$ 4.375.417.631,43	FEV7330	\$ 518.993.239,87	*Actas e Ingreso a los Almacenes Seccionales, *Certificaciones de Cumplimiento entrega Direcciones Seccionales y Supervisión *Informe de entrega de los dispositivos
				14,79%	\$ 1.481.637.849,37	\$ 2.893.779.782,06	FEV7329	\$ 1.481.637.849,37	*Certificaciones de Cumplimiento instalación Direcciones Seccionales y Supervisión

Cantidad de Registros	No. Registro Presupuestal	Valor Asignado	No.Pago	% Pagado	Valor Factura	Saldo Registro Presupuestal Después de Pago Factura	No. Factura	Valor Neto	Soporte
4	322523	\$ 9.975.347.600	4	6,24%	\$ 625.288.919,98	\$ 2.268.490.862,08	FVE7561	\$ 625.288.919,98	*Actas e Ingreso a los Almacenes Seccionales, *Certificaciones de Cumplimiento entrega Direcciones Seccionales y Supervisión *Informe de entrega de los dispositivos
				12,69%	\$ 1.270.956.099,84	\$ 997.534.762,24	FEV7562	\$ 1.270.956.099,84	*Certificaciones de Cumplimiento instalación Direcciones Seccionales y Supervisión *Informe de instalación de los equipos *comprobante de instalacion de los equipos en las diferentes sedes firmadas por el coordinador
		TOTAL		89,62%	\$ 8.977.812.837,76			\$ 8.977.812.837,76	
Obligaciones Contractuales				Actividades Realizadas				Soportes	
Entrega a satisfacción UPS y Aires Acondicionados				Entrega de las UPS, Aires Acondicionados (si aplica) y dispositivos correspondientes a las Seccionales en las sedes definidas en la ejecución del contrato. - Actas de ingreso a almacén de las Direcciones Seccionales a nivel nacional. - Certificado de cumplimiento expedido por la Dirección Seccional con firma del director Coordinador de Soporte Tecnológico o Ingeniero Seccional. - Certificación de cumplimiento expedida por la supervisión del contrato, donde conste la revisión de la entrega total de los equipos. - Informe de seguimiento de entrega de los dispositivos del contrato.				- Actas de ingreso a almacén de las Direcciones Seccionales a nivel nacional. - Certificado de cumplimiento expedido por la Dirección Seccional con firma del director Coordinador de Soporte Tecnológico o Ingeniero Seccional. - Certificación de cumplimiento expedida por la supervisión del contrato, donde conste la revisión de la entrega total de los equipos. - Informe de seguimiento de entrega de los dispositivos del contrato.	
Instalación a satisfacción UPS y Aires Acondicionados				Instalación de las UPS, Aires Acondicionados (si aplica) y dispositivos correspondientes a la Seccional en las sedes definidas en la ejecución del contrato. - Certificado de cumplimiento de instalación expedido por el coordinador de soporte tecnológico o ingeniero seccional y firmados por el Director Seccional. - Certificación de cumplimiento, expedida por la supervisión del contrato, donde conste la revisión de la instalación total de los equipos. - Informe de seguimiento de instalación de los dispositivos del contrato.				- Certificado de cumplimiento de instalación expedido por el coordinador de soporte tecnológico o ingeniero seccional y firmados por el Director Seccional. - Certificación de cumplimiento, expedida por la supervisión del contrato, donde conste la revisión de la instalación total de los equipos. - Informe de seguimiento de instalación de los dispositivos del contrato.	
Productos a entregar				Productos entregados				Fecha	% de Ejecución
UPS - AIRES ACONDICIONADOS Y DISPOSITIVOS ENTREGADOS. UPS - AIRES ACONDICIONADOS Y DISPOSITIVOS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO				Se relacionan las UPS, Aires Acondicionados y dispositivos entregados en los almacenes seccionales y almacen central, así como los equipos instalados en los Formatos de Certificación de Cumplimiento correspondientes.				15/10/2024-30/11/2024	89,62%
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)									
Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual									
Causas		Alternativa solución			Fecha solución		Gestión		Resultados
N/A									
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES									
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: De conformidad con el contrato 205 de 2023, la supervisión ha revisado las actas de entrega e instalación . Por lo tanto, se autoriza el pago de la facturas electrónicas FEV7561 y FEV7562 por valor de \$625.288.919,98 y \$1.270.956.099,84 teniendo en cuenta lo establecido en la forma de pago del Anexo de Condiciones Contractuales. La información de los soportes correspondientes al periodo se anexan en el SIGOBIUS. Estas facturas se pagan por un valor de \$1.896.245.019,86 afectando el Registro Presupuestal No. 322523.									
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME									
Nombre:	Rafael Londoño Carantón					Hélio Rigoberto Salazar Correa			
Cargo:	Director Administrativo División Servicios Tecnológicos					Profesional Universitario - Supervisor			
Firma:									