

	REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		Código: 40-28.01	
	MUNICIPIO DE LA CUMBRE	NIT: 800.100.521-7	2/01/2024	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION	MIPG-MECI	Versión: 1	
	PROCESO: CONTARTO DE PRESTACION DE SERVICIOS		Página: 1 DE 3	
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: INFORME DE SUPERVISIÓN			

INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION – INTERVENTORIA

FECHA	19	DE	DICIEMBRE	DE	2024
-------	----	----	-----------	----	------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO	X	CONVENIO	
CONTRATO No.	037	DE	2024
Disponibilidad y registro presupuestal:			
CDP: 0001924			
RP: 0002212			
OBJETO: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES PARRAGUITAS Y EL TESORITO, CORREGIMIENTO DE PAVAS.			

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
Supervisor:		MARYI DANIELA MARÍN JIMÉNEZ	
Por parte del asociado		EDWARD ENRIQUE SALAMANCA ÁLVAREZ	
Otros asistentes			
Lugar donde se realiza la reunión.		Secretaria de Salud, Saneamiento Básico e Inclusión Social	
Hora de inicio (a.m. /p.m.)	08:00 a.m.	Hora de finalización (a.m. /p.m.)	09:00 am.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Realizar seguimiento a las actividades del contrato No. 037 de 2024.

PRORROGA O SUSPENSIONES		
FECHA DE SUSPENSIÓN/PRORROGA	FECHA DE REINICIO	RESPONSABLE
No se presenta suspensión del servicio.		



2024-003-000914-8
2024-12-23 08:59 US VENTANILLA
Rem/Des: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Rem/Des : EDWARD ENRIQUE SALAMANCA
Asunto: CUENTA DE COBRO

MUNICIPIO DE LA CUMBRE

INFORME TECNICO


202400300091482

ACTIVIDAD	CANTIDAD
1. Cumplir el objeto del contrato conforme las condiciones técnicas exigidas de acuerdo con los criterios de calidad exigibles y las especificaciones que hacen parte de la invitación, con sujeción a los precios unitarios estipulados y dentro del plazo establecido.	100%
2. Realizar y entregar todas las actividades de acuerdo con las características y cantidades establecidas en el anexo y ficha técnica, dentro del término y el sitio	100%

señalado por el supervisor del contrato.	
3. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	100%
4. ESTUDIOS DE SUELOS Y GEOTECNIA	100%
5. DISEÑO DETALLADO	100%
6. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONTRUCCION	100%
7. CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO	100%

INFORME ADMINISTRATIVO
Para el presente informe se verificó el cumplimiento de las actividades descritas en el contrato No. 037 de 2024 para pago total del proyecto.
Como resultado del análisis de la ejecución, se pudo establecer que se dió cumplimiento las actividades descritas en el contrato No. 037 de 2024 para pago del total del proyecto, obligaciones que fueron ejecutadas, verificadas y recibidas a entera satisfacción por el supervisor.

INFORME FINANCIERO					
Costos del contrato		Pagos realizados al contratista			
Concepto	Valor	concepto	Fecha	valor	Obs.
Valor inicial	\$ 13.601.700				
Valor adiciones	\$ 5.140.800				
Reajustes	\$0				
Actualización de precios	\$0				
Valor total del contrato	\$ 18.742.500				
Valor pagado	\$ 0				
Valor causado que no se ha pagado	\$ 18.742.500				
Valor total ejecutado	\$ 18.742.500				
Valor saldo por ejecutar	\$0				
Interese moratorios	\$0				


	REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		Código: 40-28.01	
	MUNICIPIO DE LA CUMBRE	NIT. 800.100.521-7	2/01/2024	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION	MIPG-MECI	Versión: 1	
	PROCESO: CONTARTO DE PRESTACION DE SERVICIOS		Página: 3 DE 3	
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: INFORME DE SUPERVISIÓN			

INFORME CONTABLE
El contratista presentó cuenta de cobro por valor de DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE (\$18.742.500)
El contratista cumplió a cabalidad durante la ejecución contractual, con todos y cada uno de los trámites contables y financieros establecidos por la Secretaria Administrativa y de Hacienda.

INFORME SANCIONES
No presenta sanción alguna.

INFORME SOBRE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS.
No aplica.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta por el Supervisor y/o Interventor a los:				
19	Días del mes de	DICIEMBRE	de	2024



MARYI DANIELA MARÍN JIMÉNEZ

Secretaria de Salud, Saneamiento Básico e Inclusión Social

ELABORÓ: Maryi Daniela Marín Jiménez – Secretaria de Salud, Saneamiento Básico e Inclusión Social
APROBÓ: Maryi Daniela Marín Jiménez – Secretaria de Salud, Saneamiento Básico e Inclusión Social