

Manizales, Diciembre 6 de 2024

GSP-016-2024

SEÑORES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
RISARALDA
Pereira

Referencia: Contrato de Obra No. 3821 de 2024 "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA APIA – LA VIRGINIA 50RS01".

Asunto: Solicitud ampliación de plazo ejecución contrato de la referencia.

Cordial saludo,

Con el fin de llevar a feliz termino los trabajos objeto de la referencia, me permito solicitar ampliación del plazo para la ejecución de los trabajos, atendiendo lo siguiente:

El invierno nos ha afectado, teniendo en cuenta que cuando llueve se crece el cauce adyacente a la obra y es necesario sacar el agua con motobomba, esto ha sido recurrente y de gran consideración en cada suceso, teniendo como soporte los niveles de lluvias acaecidos en los meses de octubre y noviembre.


La rotación de personal ha sido muy alta, siendo la causa una importante y generosa cosecha cafetera en la zona, que hace que la mano de obra sea muy escaza.

Teniendo en cuenta que la revisión de diseños arrojó el calculo de un nuevo muro, este diseño tuvo consideraciones importantes tales como estudio de suelos y línea de refracción sísmica, esto atraso el proceso y el resultado es que el calculo de la nueva estructura solo ha sido entregada por el diseñador el día 6 de diciembre de 2024, con lo cual se hará un nuevo costeo para ser presentado a Invias.

El plazo solicitado para terminar la obra es de 2 meses a partir del 1º. De enero de 2024

Agradeciendo su colaboración, quedo atenta a cualquier observación al respecto.

Cordialmente,



Ing. Gladys Stella Pineda Agudelo
Contratista

o